Форма 2-В

Генподрядчик: **ТОО "Бер-Нур-Тараз"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "Құрылық-2015"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция многоэтажного дома №5 1-го микрорайона города Жанатас Сарысуского района Жамбылской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№4** от **05.07.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы. Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	**1**	**Е11-070512-0110 К=0,8**	**Демонтаж плит парапета массой более 0,5 т.**	**50**	**1162.18**	**750.06**	**58109**	**37503**	**24508**	**0.54**	**27**
			шт.сборных конструкций		**412.13**	**268.96**	**20606**	**13448**	**62.1**	**0.41**	**20**
2	**2**	**Е12-110103-0201**	**Штукатурка внутренних помещений. Перетирка**	**1**	**215.65**	**1.39**	**216**	**1**	**138**	**0.28**	**0**
			м2		**208.18**	**0.73**	**208**	**1**	**59.1**	**0**	**0**
3	**3**	**Е12-110103-0201 прим**	**Очистка вручную от набелов внутренних помещений**	**4912.610004**	**215.65**	**1.39**	**1059391**	**6813**	**677168**	**0.28**	**1379**
			м2		**208.18**	**0.73**	**1022685**	**3598**	**59.1**	**0**	**5**
4	**4**	**Е12-190101-0901**	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**144**	**1435.94**	**0**	**206776**	**0**	**136153**	**2.14**	**309**
			т		**1435.94**	**0**	**206776**	**0**	**59.1**	**0**	**0**
			ИТОГО:				**1324492**				
			Локальная смета №6-1-1 Внутриплощадочные сети ВК. РАЗДЕЛ: ВОДОПРОВОД В1								
1	**1**	**Е11-010101-0314**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3**	**207.774**	**91.27**	**83.57**	**18964**	**17363**	**5339**	**0.01**	**2**
			м3 грунта		**7.71**	**27.73**	**1601**	**5761**	**59.1**	**0.03**	**5**
2	**2**	**Е11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	**6.426**	**1108.83**	**0**	**7125**	**0**	**4692**	**1.54**	**10**
			м3 грунта		**1108.83**	**0**	**7125**	**0**	**59.1**	**0**	**0**
3	**3**	**Е11-010104-0502**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**205.834**	**23.78**	**23.78**	**4895**	**4895**	**1065**	**0**	**0**
			м3 грунта		**0**	**6.77**	**0**	**1393**	**59.1**	**0.01**	**1**
4	**4**	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**6.366**	**636.23**	**0**	**4050**	**0**	**2667**	**0.97**	**6**
			м3 грунта		**636.23**	**0**	**4050**	**0**	**59.1**	**0**	**0**
5	**5**	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**212.2**	**117.05**	**50.36**	**24838**	**10686**	**12609**	**0.11**	**23**

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 уплотненного грунта		66.69	21.7	14152	4606	59.1	0.03	6
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	4.5	3030.82	117.91	13639	531	2747	1.02	5
			м3 основания		715.52	28.94	3220	130	62.1	0.04	0
7	7	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	5	191970.31	48057.56	959852	240288	553623	179	895
			км трубопровода		142920.76	15553.29	714604	77766	62.1	21.05	105
8	8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	30	218300.02	61182.52	6549001	1835476	3672233	194	5820
			км трубопровода		154897.36	19900.29	4646921	597009	62.1	26.83	805
9	9	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	2	1300.19	191.89	2600	384	1573	1.29	3
			м трубопровода		1099.3	62.03	2199	124	60.4	0.08	0
10	10	С123-010501-1310 # в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	8	520.97		4168		177		
			м								
11	11	С123-010501-1313 # в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	40.4	1508.85		60958		2585		
			м								
12	12	С123-010501-1302 # в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	1.858	99.09		184		8		
			м								
13	13	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	1	1429.73	52.98	1430	53	766	1.4	1
			задвижка или клапан		1065.09	24.81	1065	25	62.1	0.03	0
14	14	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	2	851.95	17.66	1704	35	950	0.88	2
			задвижка или клапан		669.49	8.27	1339	17	62.1	0.01	0
15	15	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1509.67	79.65	1510	80	791	1.47	1
			шт.		1146.48	8.27	1146	8	60.4	0.01	0
16	16	С123-040101-1003 # в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	1	15417.72		15418		654		
			шт.								
17	17	С123-040101-1001 # в ценах III квартала 2017 года	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	2	6743.77		13488		572		
			шт.								
18	18	С123-040501-0128 # в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	2250.45		2250		95		
			шт.								
19	19	Е11-070512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка	3	1359.23	34.37	4078	103	1748	1.03	3
			шт. сборных конструкций		803.32	7.94	2410	24	62.1	0.01	0
20	20	С121-040102-0101	Упор бетонный	3	0		0				
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	21	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	2	1976.17	115.23	3952	230	1954	1.82	4
			шт.		1332.91	46.99	2666	94	62.1	0.05	0
22	22	С123-030103-1006 # в ценах III квартала 2017 года	Гидрант пожарный подземный Н 1250 мм, DN 100, PN 16, ГОСТ 8220-85	2	329447.35		658895		27937		
			шт.								
23	23	С123-020803-1301 прим# в ценах III квартала 2017 года	Подставка под гидрант	2	76892.14		153784		6520		
			шт.								
24	24	С123-020103-0310 # в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	2307.59		18461		783		
			шт.								
25	25	Е11-221401-0501	Футляр стальной диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	10	12979.43	10865.93	129794	108659	34776	2.59	26
			м футляра		2094.88	2427.21	20949	24272	62.1	2.31	23
26	26	С123-010201-0244 # в ценах III квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	10.1	11421.89		115361		4891		
			м								
27	27	Е11-221401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	10	851.01	13.12	8510	131	4887	0.84	8
			м трубы, уложенной в футляре		697.86	1.41	6979	14	62.1	0	0
28	28	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.01	3745598.89	184310.53	37456	1843	3664	357	4
			км трубопровода		288352.47	32254.71	2884	323	62.1	29.21	0
29	29	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0.014	929192.01	289670.92	13009	4055	4061	312.7	4
			т фасонных частей		297752.94	89517.94	4169	1253	62.1	94.3	1
30	30	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	5	53.49	1.99	267	10	169	0.05	0
			м трубопровода		50.06	0	250	0	60.4	0	0
31	31	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	40	56.79	1.99	2272	80	1357	0.05	2
			м трубопровода		50.06	0	2002	0	60.4	0	0
32	32	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0.005	39362.09	0	197	0	130	51.5	0
			км трубопровода		37717.06	0	189	0	62.1	0	0
33	33	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0.04	44269.32	0	1771	0	1052	51.5	2
			км трубопровода		37717.06	0	1509	0	62.1	0	0
34	34	Е11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	7324.57	4117.37	7325	4117	2862	2.81	3
			врезка		2604.56	1337.32	2605	1337	62.1	1.44	1
35	35	С123-080304-0601 # в ценах III квартала 2017 года	Световой указатель	2	762.04		1524		65		
			шт.								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	36	С123-020601-0103 # в ценах III квартала 2017 года	Муфта DN 100	2	208.94		418		18		
			шт.								
37	37	С123-020601-0104 # в ценах III квартала 2017 года	Муфта DN 150	2	419.67		839		36		
			шт.								
38	38	Е11-220601-0503 Изм. и доп. вып. 1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром до 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.04	122364.58	23433.28	4895	937	1619	54.1	2
			км трубопровода		46102.4	8408.75	1844	336	62.1	8.9	0
			Итого по разделу: ВОДОПРОВОД В1				8848881				
			Раздел: КОЛОДЦЫ								
39	39	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1.5	24928.92	5839.52	37393	8759	10215	8.86	13
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6658.38	2229.03	9988	3344	62.1	2.22	3
40	40	С121-040302-0102 # в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	17568.18		17568		745		
			шт.								
41	41	С121-040301-0112 # в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	2	12750.76		25502		1081		
			шт.								
42	42	С121-040302-0109 # в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	17074.19		17074		724		
			шт.								
43	43	С121-040301-0201 # в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1489.38		1489		63		
			шт.								
44	44	С121-040301-0101 # в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	3101.02		3101		131		
			шт.								
45	45	С123-030101-0303 # в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10019.79		10020		425		
			комплект								
46	46	С121-130814-2208 # в ценах III квартала 2017 года	Скобы ходовые	2	565.08		1130		48		
			шт.								
47	47	С121-060304-0401 # в ценах III квартала 2017 года	Стремянка С-3	0.055	339127.37		18652		791		
			т								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	48	Е11-230601-0103 Изм. и доп. вып. 8	Колодцыканализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	0.92	24868.95	6775.33	22879	6233	8902	13.87	13
			м3 конструкцийколодца		10816.71	2502.35	9951	2302	62.1	2.38	2
49	49	С121-040302-0101 # в ценах III квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	8819.84		8820		374		
			шт.								
50	50	С121-040301-0105 # в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	2	5612.02		11224		476		
			шт.								
51	51	С121-040301-0106 # в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	1	7946.73		7947		337		
			шт.								
52	52	С121-040302-0105 # в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	1	8782.63		8783		372		
			шт.								
53	53	С121-040301-0101 # в ценах III квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	3101.02		3101		131		
			шт.								
54	54	С121-040301-0201 # в ценах III квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1489.38		1489		63		
			шт.								
55	55	С123-030101-0303 # в ценах III квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10019.79		10020		425		
			комплект								
56	56	С121-130814-2208 # в ценах III квартала 2017 года	Скобы ходовые	2	565.08		1130		48		
			шт.								
57	57	Е11-110101-0204	Устройство щебеночного основания под отмостку	1.2	6128.85	1175.24	7355	1410	2390	3.24	4
			м3		2272.83	454.77	2727	546	60.9	0.55	1
58	58	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	12	1292.36	65.92	15508	791	1003	0.03	0
			м2 покрытия		27.78	18	333	216	60.3	0.02	0
			Итого по разделу: КОЛОДЦЫ				230186				
			ИТОГО по АКТУ:				10403560	2291471			8572
							6719152	737947			981
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				65				
			На общестроительные работы				5178517				
			На металломонтажные работы				791				
			На сантехнические работы				49014				
			Всего накладных расходов:				5228387				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого по АКТУ								
			Итого с временными, 0,8 %				**17017560**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,63 %				**17124771**				

ГЕНПОДРЯДЧИК:

ТОО "Бер-Нур-Тараз"

Директор_____Есбосынов Н.

СУБПОДРЯДЧИК:

ТОО "Курылыс-2015"

Директор_____ Абильдаев С.