Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Tuberia Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Куандык и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт Дома культуры по адресу: с.Турген, ул. Женис 21, Аршалынского района, Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт Дома культуры по адресу: с.Турген, ул. Женис 21, Аршалынского района, Акмолинской области**

Договор № 21 от 27.07.2022г

Акт выполненных работ №3

за август 2022 (месяц, год) на работы по капитальному ремонту Дома культуры по адресу: с.Турген, ул. Женис 21, Аршалынского района, Акмолинской области

Составлен(а) в ценах 2021 г.(редакция 2021.1.1 от 25.01.2021)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Применены коэфициенты в соответствии с общей частью СН РК 8.05-01-2015 п.3.12 таб1 Кзар=1,15, Кэкс=1,25										
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт Фасад										
1	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	349,2		3149,87	11,61	1099933,56	4054,21	486288,94	488326,03	1715320,36
		НР - 80%; СП - 8%				1745,68	2,34	609590,41	817,13		127060,77	
2	1115-0109-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов**	м	227,4		3905,18	14,16	888037,82	3219,99	439798,42	356441,22	1344037,37
		НР - 80%; СП - 8%				1956,99	2,34	445019,41	532,12		99558,32	
3	Прайс	**Сайдинг металлический 240х6000**	м2	384,12		2678,57	--	1028892,31	--	1028892,31	--	1111203,69
		СП - 8%				--	--	--	--		82311,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1115-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Цоколь. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 4**	м2 поверхности облицовки	27,3	31640,97	160,00	863798,48	4368,00	30966,66	664322,13	1650370,26
		НР - 86%, СП - 8%			30346,66	71,02	828463,82	1938,85		122249,65	
5	231-201-0204 РСНБ РК 2015	**Плитка из гранита цокольная ГОСТ 23342-2012 пиленая, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 1200 мм, толщина 40 мм**	м2	27,3	29322,00	--	800490,60	--	800490,60	--	864529,85
		СП - 8%			--	--	--	--		64039,25	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4681152,77	11642,20	2786436,93	1509089,38	6685461,52
							1883073,64	3288,10	--	495219,37	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4681152,77				
	Материалы		Тенге				957054,02				
	Всего заработная плата		Тенге					1886361,74			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1829382,91				
		Накладные расходы	Тенге				1509089,38				
		Сметная прибыль	Тенге				495219,37				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6685461,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1209,51
		Сметная заработная плата	Тенге					1886361,74			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6685461,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1209,51
		Сметная заработная плата	Тенге					1886361,74			
		РАЗДЕЛ 2.Входная группа									
		Кр-1									
6	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	31,8548	363,95	363,95	11593,55	11593,55	--	1587,36	14235,39
		НР - 72%, СП - 8%			--	69,21	--	2204,67		1054,47	
7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,9852	2210,21	--	2177,50	--	--	1567,80	4044,92
		НР - 72%, СП - 8%			2210,21	--	2177,50	--		299,62	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	32,84	1153,57	--	37883,07	--	--	27275,81	70371,59
		НР - 72%, СП - 8%			1153,57	--	37883,07	--		5212,71	
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	7,2	6906,25	2313,28	49724,96	16655,62	24722,27	14943,56	69842,01
		НР - 93%, СП - 8%			1159,32	1072,40	8347,07	7721,28		5173,48	
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	4,93	26194,57	2219,80	129139,23	10943,61	105073,73	14469,22	155097,12
		НР - 91%, СП - 8%			2661,64	563,56	13121,89	2778,35		11488,68	
11	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м3	9,67	28992,77	2370,78	280360,09	22925,44	217852,34	40694,30	346738,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%, СП - 8%			4093,31	531,20	39582,31	5136,70		25684,35	
12		Надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	9,67	270,00	--	2610,90	--	2610,90	--	2819,77
		СП - 8%			--	--	--	--		208,87	
13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	277977,00	--	2335,01	--	2335,01	--	2521,81
		СП - 8%			--	--	--	--		186,80	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,867	275482,00	--	238842,89	--	238842,89	--	257950,32
		СП - 8%			--	--	--	--		19107,43	
15	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1467	752403,65	1840,65	110377,62	270,03	96213,05	12753,36	132981,46
		НР - 91%, СП - 8%			94714,00	818,92	13894,54	120,14		9850,48	
16	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,67	968,77	25,63	22930,73	606,67	13546,81	8247,81	33672,83
		НР - 93%, СП - 8%			370,82	3,86	8777,25	91,37		2494,28	
				Козырек К1-1							
17	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	40,32	1011,33	28,80	40776,95	1161,22	3011,90	34102,11	80869,38
		НР - 92%, СП - 8%			907,83	11,50	36603,83	463,68		5990,32	
18	224-102-1007 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,9 мм	м2	46,368	3228,00	--	149675,90	--	149675,90	--	161649,97
		СП - 8%			--	--	--	--		11974,07	
19	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	15,4	3684,68	18,64	56744,07	287,05	34199,09	20551,11	83478,79
		НР - 92%, СП - 8%			1445,32	5,21	22257,93	80,23		6183,61	
20	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,28	2686,97	49,37	22248,13	408,78	6016,17	12815,60	37868,83
		НР - 80%, СП - 8%			1911,01	23,71	15823,18	196,32		2805,10	
21	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,18887	98220,27	18406,88	18550,86	3476,51	460,17	10811,49	31711,34
		НР - 69%, СП - 8%			77376,95	5583,98	14614,18	1054,65		2348,99	
22	1109-0302-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,29736	98220,27	18406,88	127427,04	23880,35	3160,94	74264,83	217827,22
		НР - 69%, СП - 8%			77376,95	5583,98	100385,75	7244,43		16135,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	214-203-0102 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12У-20У**									
			т	1,29736	313194,00	--	406325,37	--	406325,37	--	438831,40
		СП - 8%			--	--	--	--		32506,03	
24	214-205-0102 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**									
			т	0,18887	325307,00	--	61440,73	--	61440,73	--	66355,99
		СП - 8%			--	--	--	--		4915,26	
25	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**									
			т конструкций	0,9011	34010,47	17137,52	30646,83	15442,62	6710,24	9019,53	42839,67
		НР - 69%; СП - 8%			9426,23	5080,25	8493,97	4577,81		3173,31	
26	214-205-0104 РСНБ РК 2015	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более**									
			т	0,79377	328051,00	--	260397,04	--	260397,04	--	281228,80
		СП - 8%			--	--	--	--		20831,76	
27	214-208-0103 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**									
			т	0,10296	340919,00	--	35101,02	--	35101,02	--	37909,10
		СП - 8%			--	--	--	--		2808,08	
28	214-208-0102 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**									
			т	0,00432	301324,00	--	1301,72	--	1301,72	--	1405,86
		СП - 8%			--	--	--	--		104,14	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**									
			м2	119,3665	88,26	2,40	10534,99	286,48	6096,05	2897,32	14506,90
		НР - 69%; СП - 8%			34,79	0,39	4152,46	46,55		1074,58	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	59,68325	106,79	3,38	6373,63	201,73	2620,69	2466,40	9547,23
		НР - 69%; СП - 8%			59,50	0,39	3551,21	23,28		707,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2115519,83**	**108139,66**	**1677714,00**	**288467,62**	**2596306,44**
							329666,14	**31739,46**	--	**192319,00**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1938895,10**				
	Материалы		Тенге				**509352,11**				
	Всего заработная плата		Тенге					**225034,81**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1158030,58**				
		Накладные расходы	Тенге				**194371,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**170661,32**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2303928,18**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**170,94**
		Сметная заработная плата	Тенге					**225034,81**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**176624,73**				
	Материалы		Тенге				**10331,35**				
	Всего заработная плата		Тенге					**136370,79**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				94095,85				
		Сметная прибыль	Тенге				21657,65				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				292378,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98,64
		Сметная заработная плата	Тенге					136370,79			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2596306,41				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								269,58
		Сметная заработная плата	Тенге					361405,60			

РАЗДЕЛ 3.Кр-2

31	1101-0101-0338 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	5,0925	363,95	363,95	1853,42	1853,41	--	253,77	2275,76
		НР - 72%, СП - 8%			--	69,21	--	352,45		168,57	
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	0,1575	2210,21	--	348,11	--	--	250,64	646,65
		НР - 72%, СП - 8%			2210,21	--	348,11	--		47,90	
33	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,25	1153,57	--	6056,22	--	--	4360,48	11250,03
		НР - 72%, СП - 8%			1153,57	--	6056,22	--		833,34	
34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,5	6906,25	2313,28	10359,37	3469,92	5150,48	3113,24	14550,42
		НР - 93%, СП - 8%			1159,32	1072,40	1738,97	1608,60		1077,81	
35	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	0,8	26194,57	2219,80	20955,66	1775,84	17050,51	2347,95	25167,89
		НР - 91%, СП - 8%			2661,64	563,56	2129,31	450,85		1864,29	
36	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство**	м3	1,9	28992,77	2370,78	55086,26	4504,48	42804,49	7995,78	68128,60
		НР - 91%, СП - 8%			4093,31	531,20	7777,29	1009,28		5046,56	
37		**Надбавка за сульфатостойкий цемент**	м3	1,9	270,00	--	513,00	--	513,00	--	554,04
		СП - 8%			--	--	--	--		41,04	
38	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00408	277977,00	--	1134,15	--	1134,15	--	1224,88
		СП - 8%			--	--	--	--		90,73	
39	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,18648	275482,00	--	51371,88	--	51371,88	--	55481,63
		СП - 8%			--	--	--	--		4109,75	
40	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м2 поверхности	6,03	2527,85	9,21	15242,96	55,54	11547,99	3399,31	20133,65
		НР - 93%, СП - 8%			603,55	2,61	3639,43	15,74		1491,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**162921,03**	**11659,19**	**129572,50**	**21721,15**	**199413,56**
							21689,33	**3436,92**	**--**	**14771,37**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**162921,03**				
		Материалы	Тенге				**76553,46**				
		Всего заработная плата	Тенге					**25126,25**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**53019,03**				
		Накладные расходы	Тенге				**21721,17**				
		Сметная прибыль	Тенге				**14771,37**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**199413,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25126,25**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**199413,57**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**25126,25**			
		РАЗДЕЛ 4. Благоустройство									
41	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**1877**	**8,93**	**8,93**	**16761,61**	**16761,61**	**--**	**3689,43**	**22087,12**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**2,73**	**--**	**5124,21**		**1636,08**	
				Бордюр							
42	**1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Основания толщиной 10 см из щебня фракции 10-20 мм, однослойные.Устройство**	**м2 основания**	**140,436**	**826,58**	**295,11**	**116081,59**	**41444,07**	**67014,65**	**21230,89**	**148297,48**
		НР - 108%, СП - 8%			**54,28**	**85,70**	**7622,87**	**12035,37**		**10985,00**	
43	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**7,2**	**2353,77**	**42,07**	**16947,17**	**302,91**	**9310,17**	**8057,60**	**27005,15**
		НР - 108%, СП - 8%			**1018,62**	**17,59**	**7334,09**	**126,65**		**2000,38**	
44	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**8,504**	**37210,00**	**--**	**316433,84**	**--**	**316433,84**	**--**	**341748,55**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**25314,71**	
45	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**253,7**	**2353,77**	**42,07**	**597152,46**	**10673,16**	**328054,39**	**283918,49**	**951556,63**
		НР - 108%, СП - 8%			**1018,62**	**17,59**	**258424,91**	**4462,58**		**70485,68**	
46	**255-101-0101 РСНБ РК 2015**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,9015**	**37210,00**	**--**	**145174,82**	**--**	**145174,82**	**--**	**156788,81**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11613,99**	
				Ограждения							
47	**8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16**	**секция**	**80**	**60070,00**	**6699,00**	**4805600,00**	**535920,00**	**2908960,00**	**1378560,00**	**6678880,00**
		НР - 17232 Тенге; СП - 6184 Тенге			**17009,00**	**2396,00**	**1360720,00**	**191680,00**		**494720,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**6014151,49**	**605101,75**	**3774947,87**	**1695456,41**	**8326363,73**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							1634101,87	213428,81	--	616755,83	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6014151,49				
	Материалы		Тенге				3313339,23				
	Всего заработная плата		Тенге					1847530,68			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				461608,66				
		Накладные расходы	Тенге				1695456,41				
		Сметная прибыль	Тенге				616755,84				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8326363,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1206,82
		Сметная заработная плата	Тенге					1847530,68			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8326363,74				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1206,82
		Сметная заработная плата	Тенге					1847530,68			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**17 807 545**
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**								**267 113,2**
		ИТОГО	**Тенге**								**18 074 658,2**
		монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%	**Тенге**								**397 642,5**
		ИТОГО	**Тенге**								**18 472 300,7**
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**								**369 446,0**
		ИТОГО с непредвиденными работами и затратами-2%	**Тенге**								**18 841 746,7**
		НДС 12 %	**Тенге**								**2 261 009,6**
		Итого с НДС 12 %	**Тенге**								**21 102 756,3**
		Итого со скидкой к-0,95 с НДС	**Тенге**								**20 047 618,56**

Заказчик:

Директор ТОО "Tuberia Construction" _____ Бирманов К.А.

Подрядчик: Директор ТОО "Куандык и К" _____ Жаманшалов Б.Ш.