Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка

О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2022 года

Заказчик: ОСИ "Каратау-8"

Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Договор: № 055/22 от "12" июля 2022 г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт, подъездов и подвала жилого дома №8 в микр. "Каратау" (2) в г.Тараз Жамбылской области"

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: "Капитальный ремонт, подъездов и подвала жилого дома №8 в микр. "Каратау" (2) в г.Тараз Жамбылской области"	76 450 018	76 450 018			10 393 149	10 393 149		
2	В том числе НДС	1 113 552	1 113 552			1 113 552	1 113 552		
3	Удержание аванса 30%	22 935 005	22 935 005			3 117 945	3 117 945		
4	**Итого к оплате с НДС:**	**53 515 013**	**53 515 013**			**7 275 204**	**7 275 204**		

Заказчик:
ОСИ "Каратау-8"

Председатель _____ Хайрулина Р.Р.

Подрядчик:
ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"

Директор _____ Есдаулетов Г. Б.

Заказчик: ОСИ "Каратау-8"
Подрядчик: ТОО "Ай-Дин Тараз құрылыс"
Договор: № 055/22 от "12" июля 2022 г.
Наименование "Капитальный ремонт, подъездов и подвала жилого дома №8 в микр. "Каратау" (2) в г.Тараз Жамбылской области"

Форма 2В

АКТ
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт подъездов										
1	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	697,44		981,83 758,52	4,53 2,09	684770 529024	3160 1458	152586	424386 88732	1197888
2	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	620,58		886,52 620,97	6,33 2,94	550154 385359	3929 1825	160866	309747 68792	928693
3	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	382,2		1005,81 780,19	6,72 3,12	384420 298188	2568 1192	83664	239504 49914	673838
4	Е11-150403-0503 1115-0403-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Полы. Окраска высококачественная масляными составами** *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	261,54		1444,95 1241,56	6,33 2,94	377913 324719	1656 769	51538	260390 51064	689367
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1997257	11313	448654	1234027	3489786
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1537290	5244	--	258502	
		Материалы	Тенге					1997257				
		Всего заработная плата	Тенге					448656				
		Накладные расходы	Тенге						1542534			
		Сметная прибыль	Тенге					1234027				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					258502				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3489786				
		Сметная заработная плата	Тенге									962
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						1542534			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3489786				
		Сметная заработная плата	Тенге									962
									1542534			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Кровля									
		Подраздел 1.Устройство кровли									
5	Е11-100104-0206 1110-0104-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Карнизы. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	м2 потолков	244	3275,62	4,37	799250	1066	714273	75955	945221
		НР - 90%; СП - 8%			343,90	1,98	83911	483		70016	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				83911				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1066			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					483			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						714273		
	Накладные расходы		Тенге							75955	
	Сметная прибыль		Тенге							70016	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								945221
		Подраздел 2.Слуховое окно /8шт/									
6	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	8	36260,96	1152,33	290088	9219	207672	69336	388178
		НР - 90%; СП - 8%			9149,67	480,37	73197	3843		28754	
7	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Конструкции деревянные ферм,арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	3,632	11675,80	80,07	42407	291	37767	4026	50148
		НР - 90%; СП - 8%			1197,33	34,42	4349	125		3715	
8	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	39,776	406,74	3,72	16179	148	14227	1681	19289
		НР - 90%; СП - 8%			45,36	1,60	1804	64		1429	
9	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Окна слуховые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	62,4	1029,81	27,88	64260	1739	5154	53393	127065
		НР - 92%; СП - 8%			919,35	10,71	57367	668		9412	
10	С1224-102-0508 224-102-0508 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	8,364	4409,00	--	36877	--	36877	--	39827
		СП - 8%			--	--	--	--		2950	
11	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки слухового окна, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	8	6437,30	72,62	51498	581	37288	13495	70193
		НР - 98%; СП - 8%			1703,68	17,64	13629	141		5199	
12	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	32	527,00	--	16864	--	16864	--	18213
		СП - 8%			--	--	--	--		1349	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1223-502-0501 223-502-0501 РСНБ РК 2022	**Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ**	шт.	16	538,00	--	8608	--	8608	--	9297
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
14	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт	16	1090,00	--	17440	--	17440	--	18835
		СП - 8%			--	--	--	--		1395	
15	С1224-105-0201 224-105-0201 РСНБ РК 2022	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	88	2567,00	--	225896	--	225896	--	243968
		СП - 8%			--	--	--	--		18072	
16	С1224-105-0202 224-105-0202 РСНБ РК 2022	**Планка ендовы верхней для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	88	1412,00	--	124256	--	124256	--	134196
		СП - 8%			--	--	--	--		9940	
17	С1224-105-0211 224-105-0211 РСНБ РК 2022	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	42,4	1692,00	--	71741	--	71741	--	77480
		СП - 8%			--	--	--	--		5739	
18	Е11-150404-0101 1115-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности**	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	7,2	1148,63	3,36	8270	24	1574	5347	14706
		НР - 80%; СП - 8%			926,67	1,56	6672	11		1089	
19	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз**	м2	7,2	219,56	5,91	1581	42	688	590	2345
		НР - 69%; СП - 8%			118,14	0,71	851	5		174	
		Ограждение /ОГ1/									
20	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	206	120,60	17,39	24843	3582	1896	18828	47165
		НР - 92%; СП - 8%			94,01	5,34	19365	1100		3494	
21	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,5656	389901,00	--	610429	--	610429	--	659263
		СП - 8%			--	--	--	--		48834	
22	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 М10х100**	кг	10,3	783,00	--	8065	--	8065	--	8710
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	40,56346	109,78	2,96	4453	120	1937	1663	6605
		НР - 69%; СП - 8%			59,07	0,35	2396	14		489	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	40,56346	185,14 69,05	4,23 0,71	7510 2801	172 29	4537	1953 757	10220
		Канализационные трубы на кровле									
25	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Монтаж канализационного стояка из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм** *НР - 98%; СП - 8%*	м	54	1863,16 1025,88	2,05 0,86	100610 55397	110 46	45103	54335 12396	167340
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				237828				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					16028			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					6046			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1478015		
	Накладные расходы		Тенге							224647	
	Сметная прибыль		Тенге							156521	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								2113043
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				2531125	17094	2192292	300602	3058264
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				321739	6529	--	226537	
	Материалы		Тенге				2379017				
	Всего заработная плата		Тенге				989722				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					259055			
		Накладные расходы	Тенге				1120176				
		Сметная прибыль	Тенге				232772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				208942				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2820731				
		Сметная заработная плата	Тенге								178
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					259055			
	Материалы		Тенге				152108				
	Всего заработная плата		Тенге				82390				
		Накладные расходы	Тенге					69213			
		Сметная прибыль	Тенге				67830				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				237533				
		Сметная заработная плата	Тенге								40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					69213			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3058264				
		Сметная заработная плата	Тенге								218
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство территорий						328268			
26	У86-010602-0503 8601-0602-0503 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Конструкции ограждения газонов(длиной по 2 м), поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов из кованных изделий по металлическому каркасу**	**секция**	**63**	**32139,00**	**87,00**	**2024757**	**5481**	**1919232**	**–**	**2186738**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			1588,00	40,00	100044	2520		161981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2024757	5481	1919232	--	2186738
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				100044	2520	--	161981	
		Материалы	Тенге				2024757				
		Всего заработная плата	Тенге				1919232				
		Сметная прибыль	Тенге					102564			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				161981				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2186738				
		Сметная заработная плата	Тенге								68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					102564			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2186738				
		Сметная заработная плата	Тенге								68
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					102564			
		Проектные работы	**Тенге**		8 734 788						
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу проекта	**Тенге**		144 810						
		Налог на добавленную стоимость	**12,00%**		400 000						
		Стоимость всего:	**Тенге**		1 113 552						
					10 393 149						

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Есдаулетов Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "DanAi"
Эксперт(ы) технического надзора:

КГУ «Отдел жилищных отношений акимата города Тараз»

ТОО «Тұрғын үй жөндеу-Тараз»

Принял (Заказчик)

ОСИ "Каратау-8"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Хайрулина Р.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор Серикбеав Б.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Руководитель
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Состав комиссии жилого дома №8 мкр. «Каратау» (2)

2кв. Шаталева А.Б.
12 кв. Аллаулов Ш.
62 кв. Дощанов Р.С.
67 кв. [illegible]
65 кв [illegible]
25 кв. Сулейменов Х.
68 Сали жы нова