Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

061240003738

Заказчик **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",030000, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, дом № 40**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

920940000559

Исполнитель **Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Актобе, п.Жанаконыс, участок 394 Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение №2 от 25.07.2022 г., к договору №28 от 09.02.2022 г.

Номер документа	Дата составления
39	31.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительно-монтажные работы "Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Алтыкарасу Темирского района Актюбинской области"			Работа	1	150 107 710,76	150 107 710,76	16 082 969,01
				Итого	1	x	150 107 710,76	16 082 969,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / [подпись] / Алекулов К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Рук. / [подпись] / Е. Муздыбаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего и внутри поселкового газопровода в с.Алтыкарасу Темирского района Актюбинской области

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. №02 от 25.07.2022г., к договору №28	09.02.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего и внутри поселкового газопровода в с.Алтыкарасу Темирского района Актюбинской области	208 242 494,64	134 024 741,75	134 024 741,75	134 024 741,75					16 082 969,01	150 107 710,76
Итого за отч. м-ц. август 2022 г.	208 242 494,64	134 024 741,75	134 024 741,75	134 024 741,75					16 082 969,01	150 107 710,76

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Мұздыбаев Е.М. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем - Құрылыс" БИН 061240011957
№ аттестата 1 / ГУ/Е00068287 от 23.08.2021 г.
Технадзор Илирисов Н.Т. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Форма по приложению 54
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутри поселкового газопровода в с.Алтыкарасу Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Дополнительное соглашение №02 от 25.07.2022г., к договору №28 от 09.02.2022г.**

Акт выполненных работ №3

за **август 2022** (месяц, год) на **02-01-02 Внутриплощадочные сети среднего давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Газопровод подземный полиэтиленовый среднего давления										
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		5689,53	266,32	266,32	1515236	1515236	0	200071	1852531	
				м3 грунта		0	48,84	0	277877		137225		
2	2	Е11-010205-0302 ЧТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		397,9671013	2191,73	0	872236	0	0	628010	1620265	
				м3 грунта		2191,73	0	872236	0		120020		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		398,2671	952,56	0	379373	0	0	273149	704724	
				м3 грунта		952,56	0	379373	0		52202		
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		7965,342	18,87	18,87	150306	150306	0	45651	211634	
				м3 грунта		0	7,96	0	63404		15677		
5	5	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство**		246,3	1325,76	177,24	326535	43654	0	292570	668633	
				м3 основания		1148,52	51,34	282880	12645		49528		
6	6	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		0,036	384996,29	108851,57	13860	3919	185	10856	26693	
				км трубопровода		271018	33571,73	9757	1209		1977		
	6.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,648	279				180,79			Казахстан 100%
7	7	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**		1,304	338182,46	85835,1	440990	111929	2979	356633	861433	
				км трубопровода		250663	26191,05	326082	34153		63810		
	7.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	10,432	279				2910,53			Казахстан 100%
8	8	**Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**		5,5636	319041,58	75927,5	1775020	422430	7973	1459002	3492743	
				км трубопровода		241681	23208,51	1344616	129123		258722		
	8.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	27,818	279				7761,22			Казахстан 100%
9	9	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		7,948	491527,85	72940,53	-3906663	-579731	-91484	-3420412	-7913242	
				км трубопровода		407077	27618,75	-3235448	-219514		-586166		
	9.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,4306	34278				49039,48			
	9.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,159	211214				33574,58			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	**Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		1,868	513862,12	89935,46	-959894	-167999	-28470	-820402	-1922721	
				км трубопровода		**408686**	**34937,84**	**-763425**	**-65264**		**-142424**		
	10.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3362	34278				11525,63			
	10.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,056	211214				11836,43			
11	11	**Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,036	569969,05	116540,15	-20519	-4195	-684	-17108	-40637	
				км трубопровода		**434430**	**45593,07**	**-15639**	**-1641**		**-3010**		
	11.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0065	34278				222,12			
	11.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211214				304,15			
12	12	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		7,948	774930	223911,68	6159144	1779650	82614	5062814	12119715	
				км трубопровода		**540624**	**102802,5**	**4296880**	**817074**		**897757**		
	12.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	1,4306	34278				49039,48			
	12.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,159	211214				33574,58			
13	13	**Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		1,868	795685,25	240945,79	1486340	450087	23362	1206467	2908231	
				км трубопровода		**542233**	**110150,93**	**1012891**	**205762**		**215425**		
	13.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,3362	34278				11525,63			
	13.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,056	211214				11836,43			
14	14	**Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		0,036	847291,94	266305,34	30503	9587	526	24467	59367	
				км трубопровода		**566368**	**120131,34**	**20389**	**4325**		**4398**		
	14.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0065	34278				222,12			
	14.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211214				304,15			
15	18	**Ц13-390201-0501**	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**		5	552,2	16,05	2761	80	140	1550	4656	
				стык		**508,2**	**0**	**2541**	**0**		**345**		
16	19	**Ц13-390201-0502**	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**		6	740,3	21,4	4442	128	248	2480	7476	
				стык		**677,6**	**0**	**4066**	**0**		**554**		
17	20	**Ц13-390201-0507**	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**		2	1283,57	36,38	2567	73	123	1447	4335	
				стык		**1185,8**	**0**	**2372**	**0**		**321**		
18	31	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфта. Установка**		132	1494,68	936,61	197298	123633	0	109296	331121	
				шт.		**558,07**	**278,29**	**73665**	**36734**		**24527**		
19	38	**Е11-220801-0202**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**		101,0000006	2202,93	1379,3	222496	139309	0	123344	373507	
				шт.		**823,63**	**409,93**	**83187**	**41403**		**27667**		
20	43	**Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**		0,02	378942,29	107819,57	7579	2156	2	6031	14699	
				км трубопровода		**271018**	**33571,73**	**5420**	**671**		**1089**		
21	44	**Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**		0,371	335262,46	85147,1	124382	31590	19	101465	243916	
				км трубопровода		**250063**	**26191,05**	**92773**	**9717**		**18068**		
22	47	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		6,0885	31095	21317,4	189322	129791	0	54174	262975	
				км кабеля		**9777,6**	**4808,78**	**59531**	**29278**		**19480**		
			Итого по разделу: 1. Газопровод подземный полиэтиленовый среднего давления									15892054	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Газопровод надземный стальной среднего давления										
23	51	**Е11-190301-0101**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**		152	18601,77	1068,57	2827469	162423	286794	2383137	5627454	
				установка		**15646,4**	**352,1**	**2378253**	**53519**		**416848**		
	51.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	89,68	2069				185547,92			Казахстан 100%
24	52	**С ТОО Qazaq Sauda Qyzmeti**	**Газорегулятроный пункт шкафной. марка ГРПШ-6**		152	45535,71	0	6921428	0	6921428	0	6921428	
				шт		0	0	0	0		0		
25	53	**Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**		228	1786,41	23,45	407301	5347	307966	94142	541559	
				м трубопровода		**412,23**	**9,1**	**93988**	**2075**		**40115**		
	53.1	261-305-0219	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	228	1335				304380			
26	54	**Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Газопроводы. Испытание пневматическое**		228	608,77	0	138800	0	3048	133036	293583	
				м газопровода		595,4	0	135751	0		21747		
	54.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	2,28	748				1705,44			
	54.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	2,052	459				941,87			
27	55	С1242-207-3701	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**		152	953		144856		144856		156444	
				шт.							11588		
28	56	С1241-119-0201	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 15 мм**		152	93		14136		14136		15267	
				шт.							1131		
29	57	С1241-119-0401	**Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 15 мм**		152	75		11400		11400		12312	
				шт.							912		
30	58	С1241-119-0101	**Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм**		152	62		9424		9424		10178	
				шт.							754		
31	59	С1241-115-0101	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм**		152	91		13832		13832		14939	
				шт.							1107		
32	60	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**		0,152	489723,85	72252,53	74438	10982	1580	65413	151039	
				км трубопровода		407077	27618,75	61876	4198		11188		
	60.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0274	34278				937,85			
	60.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	211214				642,09			
33	61	**Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,152**	**985046,76**	**35800,8**	**149727**	**5442**	**100439**	**43430**	**208610**	
				км трубопровода		**288463**	**146,7**	**43846**	**22**		**15453**		
	61.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	262,96	263				69158,48			
	61.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	6,536	4019				26268,18			
34	62	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью**		152	2041,59	197,83	310322	30070	179754	100183	443345	
				футляр		**661,17**	**4,58**	**100498**	**697**		**32840**		
	62.1	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	9,5	239				2270,5			
	62.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,2375	173917				41305,29			Казахстан 100%
	62.3	261-107-0447	Каболка	т	0,0931	1358578				126483,61			
35	63	**Е11-220801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**		456	1494,68	936,61	681574	427094	0	377566	1143872	
				шт.		558,07	278,29	254480	126900		84731		
36	64	С ТОО Snabluxor	Переходник ПЭ-СТ диаметром 32/32 мм.		152	1862,5		283100		283100		305748	
				шт							22648		
37	65	С1241-211-0603	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**		152	727		110504		110504		119344	
				шт.							8840		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	66	С1241-208-1803	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	152	1329		202008		202008	16161	218169	
39	71	С1242-207-3702	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	14	1492		20888		20888	1671	22559	
40	72	С1241-115-0102	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм**	шт.	14	105		1470		1470	118	1588	
41	73	С1241-119-0102	**Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 20 мм**	шт.	14	82		1148		1148	92	1240	
42	74	С1241-119-0202	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм**	шт.	14	105		1470		1470	118	1588	
43	75	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,014	489723,85	72252,53	6856	1012	146	6025	13911	
	75.1	213-302-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0025	407077	27618,75	5699	387	86,38	1030		
	75.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	34278							
44	76	С1241-119-0402	**Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм**	шт.	14	211214				59,14			
45	77	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,014	94		1316		1316	105	1421	
	77.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	24,22	985046,76	35800,8	13791	501	9251	4000	19214	
	77.2	224-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,602	288463	146,7	4038	2	6369,86	1423		
46	78	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	14	263				2419,44			
	78.1	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,875	2041,59	197,83	28582	2770	16556	9227	40834	
	78.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН-90/10	т	0,0219	661,17	4,58	9256	64	209,13	3025		
	78.3	261-107-0447	Каболка	т	0,0086	173917				3804,43			Казахстан 100%
47	79	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	42	1358578				11649,81			
48	80	С ТОО Snabluxor	**Переходник ПЭ-СТ диаметром 32/32 мм.**	шт	14	1494,68	936,61	62777	39338	0	34776	105357	
49	81	С1241-211-0603	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	14	558,07	278,29	23439	11688	26075	7804	28161	
50	82	С1241-208-1803	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм**	шт.	14	1862,5		26075			2086		
51	83	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	727		10178		10178	814	10992	
52	84	С1242-207-3704	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	2	1329		18606		18606	1488	20094	
53	85	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	5	451,41	23,45	2257	117	79	2065	4667	
	85.1	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	412,23	9,1	2061	46		346		
	85.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,045	748				37,4			
54	86	С1241-119-0204	**Сгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм**	шт.	2	459				20,65			
						4879		9758		9758	781	10539	
						608,77	0	3044	0	67	2917	6438	
						595,4	0	2977	0		477		
						227		454		454	36	490	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	87	С1241-119-0104	**Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 32 мм**	**шт.**	**2**	**134**		**268**		**268**	21	**289**	
56	88	С1241-115-0104	**Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм**	**шт.**	**2**	**238**		**476**		**476**	38	**514**	
57	89	С1241-119-0404	**Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм**	**шт.**	**2**	**247**		**494**		**494**	40	**534**	
58	90	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	**км трубопровода**	0,002	489723,85 407077	72252,53 27618,75	979 814	145 55	21	861 147	1987	
	90.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	34278				12,34			
	90.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0	211214				8,45			
59	91	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	**км трубопровода**	0,002	985046,76 288463	35800,8 146,7	1970 577	72 0	1322	571 203	2745	
	91.1	261-105-0127	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3,46	263				909,98			
	91.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,086	4019				345,63			
60	92	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	2041,59 661,17	197,83 4,58	4083 1322	396 9	2365	1318 432	5833	
	92.1	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,125	239				29,88			
	92.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0031	173917				543,49			Казахстан 100%
	92.3	261-107-0447	Каболка	т	0,0012	1358578				1664,26			
61	93	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1494,68 558,07	936,61 278,29	8968 3348	5620 1670	0	4968 1115	15051	
62	94	С ТОО SnabMaxor	Переходник ПЭ-СТ диаметром 32/32 мм.	шт	2	1862,5		3725		3725	298	4023	
63	95	С1241-211-0603	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	727		1454		1454	116	1570	
64	96	С1241-208-1803	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1329		2658		2658	213	2871	
65	97	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	**км трубопровода**	0,338	489723,85 407077	72252,53 27618,75	165527 137592	24421 9335	3513	145458 24879	335863	
	97.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0608	34278				2085,47			
	97.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0068	211214				1427,81			
66	**98**	**Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0025**	**511127,92** **408686**	**89935,46** **34937,84**	**1278** **1022**	**225** **87**	**31**	**1098** **190**	**2566**	
	98.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0005	34278				15,43			
	98.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				15,84			
67	**99**	**Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,338**	**491527,85** **407077**	**72940,53** **27618,75**	**-166136** **-137592**	**-24654** **-9335**	**-3890**	**-145458** **-24928**	**-336522**	
	99.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0608	34278				2085,47			
	99.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0068	211214				1427,81			
68	**100**	**Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10**	**Вычитается позиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0025**	**513862,12** **408686**	**89935,46** **34937,84**	**-1285** **-1022**	**-225** **-87**	**-38**	**-1098** **-191**	**-2573**	
	100.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0005	34278				15,43			
	100.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				15,84			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	101	**Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,338**	**774930**	**223911,68**	**261926**	**75682**	**3513**	**215303**	**515408**	
				км трубопровода		**540624**	**102802,5**	**182731**	**34747**		**38178**		
	101.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0608	34278				2085,47			
	101.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0068	211214				1427,81			
70	102	**Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием**		**0,0025**	**795685,25**	**240945,79**	**1989**	**602**	**31**	**1615**	**3892**	
				км трубопровода		542233	110150,93	1356	275		288		
	102.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0005	34278				15,43			
	102.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				15,84			
71	103	Ц13-390201-0501	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		12	552,2	16,05	6626	193	335	3720	11174	
				стык		508,2	0	6098	0		828		
72	104	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х4,0 мм		339,352	529		179517		179517		193879	
				м							14361		
73	105	С1241-102-0162	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм		2,51	2184		5482		5482		5926	
				м							439		
74	106	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0014	1090336,08	523453,7	1526	733	26	988	2716	
				1 фасонных частей		548163,1	164681,56	767	231		201		
75	107	С1241-112-0140	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм		1	1155		1155		1155		1247	
				шт.							92		
76	108	Е11-240106-0102 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка		1	9267,64	4836,57	9268	4837	225	5550	16003	
				комплект		4206,24	1400,1	4206	1400		1185		
	108.1	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,024	5867				140,81			
	108.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	211214				38,02			
77	109	С1242-209-0202	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80		1	27808		27808		27808		30033	
				шт.							2225		
78	110	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,001	1222898,08	539980,66	1223	540	78	783	2166	
				км трубопровода		604984	186033,57	605	186		160		
	110.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,05	874				43,7			
	110.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	211214				27,46			
79	111	**Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		**0,001**	**3141964,2**	**240233,43**	**3142**	**240**	**2507**	**436**	**3865**	
				км трубопровода		**395038**	**45772,38**	**395**	**46**		**286**		
	111.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6,63	263				1743,69			
	111.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,168	4019				675,19			
80	112	**С1241-102-0226**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**		**1**	**6196**		**6196**		**6196**		**6692**	
				м							496		
81	113	**Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью**		**1**	**13066,18**	**1266,12**	**13066**	**1266**	**7569**	**4218**	**18667**	
				футляр		**4231,5**	**29,34**	**4232**	**29**		**1383**		
	113.1	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,4	239				95,6			
	113.2	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,01	173917				1739,17			Казахстан 100%
	113.3	261-107-0447	Каболка	т	0,0039	1358578				5325,63			
82	114	С1261-302-0233	Ковер		169	404		68276		68276		73738	
				шт.							5462		
83	115	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		35,3	95,73	2,67	3379	94	1550	1204	4950	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		49,15	0,29	1735	10		367		
	115.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0032	439993				1397,86			
84	116	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		35,3	163,34	3,79	5766	134	3605	1413	7753	
				м2		57,42	0,59	2027	21		574		
	116.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0064	508438				3230,62			
85	117	Е11-010203-0504	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2**		1	800,48	665,81	800	666	0	313	1202	
				1ма		134,67	299,73	135	300		89		
86	118	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,007	6429,67	1795,22	45	13	26	12	61	
				м3 основания		957,1	815,06	7	6		5		
	118.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0081	3187				25,66			Казахстан 100%
87	119	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**		0,06	29668,84	1194,98	1780	72	1347	345	2295	
				м3		6017,2	293,65	361	18		170		
	119.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 Г100, W4	м3	0,0612	29311				1243,03			Казахстан 100%
88	120	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,01258	29378,26	13412,06	370	169	103	101	508	
				т конструкции		7785,12	3859,8	98	49		38		
	120.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы здании и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0001	587438				36,95			Казахстан 100%
	120.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7799-87 строительный	т	0,0001	647379				52,59			Казахстан 100%
	120.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0245	374				9,17			
	120.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0	439300				10,72			
89	121	С1241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		2,75	1031		2835		2835		3062	Казахстан
				м							227		
90	122	С1214-101-0102	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм		0,00148	349252		517		517		558	Казахстан
				т							41		
91	123	С1214-206-0201	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм		0,0001	327704		33		33		35	
				т							3		
92	124	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,5	95,73	2,67	48	1	22	17	70	
				м2		49,15	0,29	25	0		5		
	124.1	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0	439693				19,8			
93	125	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**		0,5	163,34	3,79	82	2	51	20	110	
				м2		57,42	0,59	29	0		8		
	125.1	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,0001	508438				45,76			
			Итого по разделу: 2. Газопровод надземный стальной среднего давления									17413139	
			ИТОГО:					22 149 617	4 937 963	9 030 470	9 201 228	33 305 193	
			В том числе :					8 181 177	1 615 606		1 954 353		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		432 967,51					
			Итого с временными									33 738 160,51	
			Зимние удорожания			3,3,0,9 %		1 002 023,37					
			Итого с зимними удорожаниями									34 740 183,88	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		694 803,68					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35 434 987,55	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 год - 75%, к = 1									26 576 240,67	
			Итого в текущих ценах 2022 год - 25%, к = 1,0500514									9 302 139,57	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						34 084 461,23	
			НДС			12 %		4 090 135,35					
			Итого с НДС									38 174 596,57	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель А... К.К.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муздыбаев Е.М.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 0612400...
№ аттестата KZ11VJE00068287 от 23.08.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата или приказа, подпись)

Инженер по авторскому надзору ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183 Курмантаев Г.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Ерзат"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего и внутри поселкового газопровода в с.Алтыкарасу Темирского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Дополнительное соглашение №02 от 25.07.2022г., к договору №28 от 09.02.2022г.**

Акт выполненных работ №4

за **август 2022** (месяц, год) на **02-02-01 Внеплощадочные сети высокого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.06.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 27. Газопровод подземный полиэтиленовый высокого давления IIкатегории										
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	17472,00005	266,32 0	266,32 48,84	4653143 0	4653143 853332	0	614399 421403	5688946	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1327,869991	2191,73 2191,73	0 0	2910330 2910330	0 0	0	2095437 400461	5406229	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, нахуи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1047,999989	952,56 952,56	0 0	998283 998283	0 0	0	718764 137364	1854410	
4	4	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15600,00004	18,87 0	18,87 7,96	294372 0	294372 124176	0	89407 30702	414481	
5	5	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/разравнивание вытесненного грунта	м3 грунта	249,9999914	33,82 0	33,82 14,27	8455 0	8455 3568	0	2569 882	11905	
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы из местного грунта. Устройство	м3 основания	727,9999996	1325,76 1148,52	177,24 51,34	965153 836123	129031 37376	0	864763 146393	1976310	
7	7	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	10,318	614511,7 392392	20066?,36 62665,69	6340532 4048701	2070383 646585	221448	4648332 879109	11867973	
	7 1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7763,532	279				213025,43			Казахстан 100%
8	10	С1241-202-0220	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм**	м	6417,999935	9879		63403421		63403421	5072274	68475695	**Казахстан**
9	48	**Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	10,3180001	31095 9777,6	21317,4 4808,78	320838 100885	219953 49617	0	91806 33012	445656	
10	49	С1243-141-0102	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2**	км	10,3180001	17212		177593		177593	14207	191801	**Казахстан**
11	50	**Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Ктр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	10,318	31095 9777,6	21317,4 4808,78	320838 100885	219953 49617	0	91806 33012	445656	
12	51	С1249-101-0201	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м**	м	10317,99998	16		165088		165088	13207	178295	
13	52	Е11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м/СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА		15445,5402	27,31	27,31	421818	421818	0	128223	594044	

				м3 грунта		0	11,53	0	178087		44003		
14	53	E11-010104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВОЗВРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА		2702,999904	27,31	27,31	73819	73819	0	22439	103959	
				м3 грунта		0	11,53	0	31166		7701		
			Итого по разделу: 27. Газопровод подземный полиэтиленовый высокого давления Пкатегории									97655361	
			ИТОГО:					81 053 684	8 090 928	63 967 550	9 367 945	97 655 360	
								8 995 207	1 973 524		7 233 730		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1 269 519,68					
			Итого с временными									98 924 879,68	
			Зимние удорожания			3,3.0,9 %		2 938 068,93					
			Итого с зимними удорожаниями									101 862 948,61	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 037 258,97					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									103 900 207,58	
			Итого в текущих ценах 2021 год - 75%, к = 1									77 925 155,68	
			Итого в текущих ценах 2022 год - 25%, к = 1,0500514									27 275 139,61	
			Итого с понижающим коэффициентом			5%						99 940 280,53	
			НДС			12 %		11 992 833,66					
			Итого с НДС									111 933 114,19	

Сдал (Подрядчик)

Производственный кооператив "Ерзат"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Алиуллов К.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муздыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор ТОО "Нұрәлем-Құрылыс", БИН 0[illegible] 1957 г. Ідирмов 2[illegible] № аттестата KZ11VJE00068287 от 23.08.20[illegible]

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер по авторскому надзору ТОО "Инженерное проектирование", БИН 061140001183, Курмантаев Г.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)