Генподрядчик: ТОО"Сэт-Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Иман"

Наименование объекта: "Строительство системы водоснабжения н.п.Бирлестик Шиелийского района Кызылординской области"

Договор: Договор: №15 от 01.06.2019

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за июнь месяц 2019 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2.Основные объекты строительства				
1	2-1	**Наружный подопровод**	**9 983 644**			**9 983 644**
		Всего по главе	**9 983 644**			**9 983 644**
		Глава 7. Благоустроство и озеленение территории				
		Всего по главе				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**9 983 644**			**9 983 644**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,3%	129 787	--	--	129 787
		Всего по главе	**129 787**	--	--	**129 787**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**10 113 431**		--	**10 113 431**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,07%	209 348	--	--	209 348
7	Государственный норматив по определению сметной стоимости строительства в РК,прил.1.п.9. п.11	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			996 399	996 399
		Всего по главе	**209 348**	--	996 399	**1 205 747**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**10 322 779**		**996 399**	**11 319 178**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.	**10 322 779**	--	**996 399**	**11 319 178**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2кв. 2018 г.	**10 941 509**		**1 056 121**	**11 997 631**
		в том числе в текущих ценах на 2018 год -100%,К=1,0599383	**10 941 509**		**1 056 121**	**11 997 631**
		Итого с понижающим коэффициентом (90%)	**9 847 358**		**950 509**	**10 797 868**
		НДС в текущих ценах -12%	--	--	1 295 744	1 295 744
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**9 847 358**		**2 246 253**	**12 093 612**

ГЕНПОДРЯДЧИК :
ТОО"Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Иман"

Садибеков Г.

Генподрядчик: ТОО"Сэт-Сервис"

Субподрядчик: ТОО "Иман"

Объект: "Строительство системы водоснабжения н.п.Бирлестик Шиелийского района Кызылординской области"

Договор: №15 от 01.06.2019

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Земляные работы					
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**6913,5500**		**86,69**	**599332,59**
		Итого оплата труда:				**27,40**	**189450,99**
		Итого эксплуатация машин:				**80,73**	**558126,68**
		Накладные расходы	%	--		20,56	142124,58
		Сметная прибыль	%	8		8,58	59316,58
		Сметная стоимость:				**115,83**	**800773,75**
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	**м3 грунта**	**213,5000**		**1277,40**	**272725,88**
		Итого оплата труда:				**1277,40**	**272725,88**
		Накладные расходы	%	--		841,12	179578,65
		Сметная прибыль	%	8		169,48	36184,36
		Сметная стоимость:				**2288,00**	**468619,43**
3	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5597,4800**		**21,91**	**122654,22**
		Итого оплата труда:				**7,69**	**43035,40**
		Итого эксплуатация машин:				**21,91**	**122654,22**
		Накладные расходы	%	--		5,67	31712,86
		Сметная прибыль	%	8		2,21	12349,37
		Сметная стоимость:				**29,78**	**166716,45**
4	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1399,3700**		**637,36**	**891902,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**637,36**	**891902,24**
		Накладные расходы	%	--		419,67	587280,50
		Сметная прибыль	%	8		84,56	118334,62
		Сметная стоимость:				**1141,60**	**1597517,38**
5	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**5597,4800**		**117,21**	**656075,55**
		Итого оплата труда:				**88,55**	**495673,74**
		Итого эксплуатация машин:				**50,40**	**282108,58**
		Накладные расходы	%	--		59,52	333181,58
		Сметная прибыль	%	8		14,14	79140,57
		Сметная стоимость:				**190,87**	**1068397,00**
6	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**210,0000**		**980,95**	**205999,79**
		Итого оплата труда:				**575,89**	**120936,82**
		Итого эксплуатация машин:				**980,95**	**205999,79**
		Накладные расходы	%	--		396,37	83238,54
		Сметная прибыль	%	8		110,19	23139,07
		Сметная стоимость:				**1487,51**	**312377,40**
7	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**130,5500**		**3813,03**	**497791,63**
		Итого оплата труда:				**745,79**	**97362,32**
		Итого эксплуатация машин:				**117,97**	**15400,66**
		Итого материалов:				**2978,27**	**388813,41**
		Накладные расходы	%	--		644,44	84131,95
		Сметная прибыль	%	8		356,60	46553,89
		Сметная стоимость:				**4814,07**	**628477,47**
8	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**130,5500**		**121,50**	**15861,65**
		Итого оплата труда:				**38,30**	**5000,31**
		Итого эксплуатация машин:				**114,81**	**14987,97**
		Итого материалов:				**0,09**	**11,46**
		Накладные расходы	%	--		28,75	3753,02
		Сметная прибыль	%	8		12,02	1569,18
		Сметная стоимость:				**162,27**	**21183,85**
9	**41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**221,9350**		**157,57**	**34970,30**
		Накладные расходы	%	--		6,68	2118,00
		Сметная прибыль	%	8		13,14	4166,06
		Сметная стоимость:				**170,18**	**112483,66**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1					
10	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,2400**		**219119,60**	**490827,90**
		Итого оплата труда:				**175108,44**	**392242,90**
		Итого эксплуатация машин:				**61173,12**	**137027,80**
		Итого материалов:				**2773,64**	**6212,95**
		Накладные расходы	%	--		122643,69	274721,86
		Сметная прибыль	%	8		27341,06	61243,98
		Сметная стоимость:				**369104,35**	**826793,75**
11	**23-010501-1313 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**2262,4000**		**1359,28**	**3075235,07**
		Накладные расходы	%	--		57,63	130389,97
		Сметная прибыль	%	8		113,35	256450,01
		Сметная стоимость:				**1530,27**	**3462075,04**
13	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,3938**		**929894,31**	**366145,89**
		Итого оплата труда:				**387958,21**	**152758,55**
		Итого эксплуатация машин:				**289844,76**	**114126,38**
		Итого материалов:				**341768,15**	**134571,21**
		Накладные расходы	%	--		290564,66	114409,84
		Сметная прибыль	%	8		97636,72	38444,46
		Сметная стоимость:				**1318095,69**	**519000,18**
16	**11-220601-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0285**		**160109,24**	**4563,11**
		Итого оплата труда:				**69806,90**	**1989,50**
		Итого эксплуатация машин:				**29093,63**	**829,17**
		Итого материалов:				**71343,38**	**2033,29**
		Накладные расходы	%	--		51976,76	1481,34
		Сметная прибыль	%	8		16966,88	483,56
		Сметная стоимость:				**229052,88**	**6528,01**
17	**23-020302-8210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**35,0000**		**1112,36**	**39136,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		46,74	1659,38
		Сметная прибыль	%	8		9,93	3263,65
		Сметная стоимость:				**1241,11**	**44059,30**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**3975908,23**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3975908,23**
		Материалы -	Тенге				**142817,45**
		Всего заработная плата -	Тенге				**546990,95**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3114371,33**
		Накладные расходы -	Тенге				**522662,39**
		Сметная прибыль -	Тенге				**359885,66**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**4858456,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**658,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**546990,95**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**4858456,28**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**658,92**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**546990,95**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**7273222,08**
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7273222,08**
		Материалы -	Тенге				**531642,32**
		Всего заработная плата -	Тенге				**2663078,65**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**3149341,63**
		Накладные расходы -	Тенге				**1969782,07**
		Сметная прибыль -	Тенге				**740639,36**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**9983643,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3711,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2663078,65**
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**9983643,51**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3711,54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2663078,65**

ГЕНПОДРЯДЧИК :
ТОО"Сэт-Сервис"

Иманова Р.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Иман"

Садибеков Г.