Заказчик: **Бақытбекұлы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 14. 8-ой жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство**

(наименование)

Договор: №12 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №7

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		120	1853,38	31,41	222406	3769	127506	99985	348182
		НР - 108%; СП - 8%				759,42	12,06	91131	1448		25791	
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2										
2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ. Устройство	м2 основания или покрытия		21	189,54	144,80	3980	3041	4	1901	6352
		НР - 108%; СП - 8%				44,51	39,33	935	826		471	
3	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара		21	426,62	37,82	8959	794	28	9135	19542
		НР - 108%; СП - 8%				387,48	15,30	8137	321		1448	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при другихвидах покрытий	м бортового камня		30	1426,16	31,41	42785	942	19060	24996	73203
		НР - 108%; СП - 8%				759,42	12,06	22783	362		5422	
		Грунтовое покрытие Тип-3 S=193м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							29750
5	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.20СМ. Устройство**	м2 основания или покрытия	386	189,54	144,80	73161	55894	85	34951	116760
		НР - 108%; СП - 8%			44,51	39,33	17182	15180		8649	
6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Отмостка вокруг здании** Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,5	23262,40	7,20	314042	97	263695	47235	390179
		НР - 94%; СП - 8%			3722,22	--	50250	--		28902	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								954218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				190417				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64537			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18137			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						410378		
		- Накладные расходы	Тенге							218203	
		- Сметная прибыль	Тенге							70683	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				954 218				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				8 588				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				962 806				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				10 398				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				59 865				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				1 033 069				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				19 464				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				1 052 533				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				126 304				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1 178 837**				

Заказчик: Бакытбекулы Нуркен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
Абилов Н.

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бакытбекулы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 14. 8-ой жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект: **Генеральный план**

(наименование)

Договор: №12 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №6

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущихценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЫЕМКА/**	м3 грунта	916,8		50,22	50,22	46042	46042	--	12260	62966
		НР - 72%, СП - 8%				--	18,57	--	17027		4664	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	916,8		85,94	85,94	78792	78792	--	20980	107754
		НР - 72%, СП - 8%				--	31,78	--	29139		7982	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/НАСЫПЬ/**	м3 грунта	832,2		18,46	18,46	15363	15363	--	4394	21338
		НР - 72%, СП - 8%				--	7,33	--	6103		1581	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	832,2		8,16	8,16	6792	6792	--	1943	9434
		НР - 72%; СП - 8%				--	3,24	--	2698		699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/**	м3 грунта	468	275,24	264,95	128814	123996	--	27922	169275
		НР - 72%, СП - 8%			10,30	72,57	4819	33962		12539	
6	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	748,8	80,00	--	59904	--		--	64696
		СП - 8%			--	--	--	--		4792	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/НЕДОСТАТОК ГРУНТА/**	м3 грунта	470,4	225,43	217,03	106041	102092	--	22976	139339
		НР - 72%, СП - 8%			8,40	59,44	3949	27962		10321	
8	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	564,48	80,00	--	45158	--		--	48771
		СП - 8%			--	--	--	--		3613	
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЕТЕРРИТОРИИ/**	м3 грунта	223,2	80,22	80,22	11209	11209	--	2985	15329
		НР - 72%, СП - 8%			--	18,57	--	4145		1136	
		Грунтовый лоток									
10	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	53,7	132,00	126,68	7088	6803	--	1729	9523
		НР - 72%, СП - 8%			5,31	39,41	285	2116		705	
11	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0108	11603072,80	702542,76	125313	7587	109659	10454	146628
		НР - 99%, СП - 8%			746928,00	230798,92	8067	2493		10861	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								795053
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				17120				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					398676			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					125646			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						109659		
		- Перевозка грузов	Тенге				105062				
		- Накладные расходы	Тенге							105643	
		- Сметная прибыль	Тенге							58893	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				795 053				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				7 155				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				802 208				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				8 664				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				51 256				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				862 128				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				16 217				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				878 346				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				105 401				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**983 747**				

Заказчик: Бакытбекұлы Нұрқен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
_____ **Абилов Н.**

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бакытбекулы Нуркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 14. 8-ой жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор: №12 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ										
		Электроустановочные изделия										
1	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования**	шт.	6		1510,32	80,59	9062	484	634	5859	16114
		НР - 72%; СП - 8%				1324,00	32,15	7944	193		1194	
2	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка ленты сигнальной**	км кабеля	0,051		28204,84	19378,54	1438	988	–	410	1996
		НР - 61%; СП - 8%				8826,30	4339,13	450	221		148	
		Земляные работы										
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3**	м3 грунта	11,095		161,64	153,19	1793	1700	–	367	2333
		НР - 72%; СП - 8%				8,44	37,44	94	415		173	
4	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	4,455		1337,50	–	5959	–	–	4290	11069
		НР - 72%; СП - 8%				1337,50	–	5959	–		820	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
6		*НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	7,98	29,95	29,95	239	239	–	63	326
	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1			–	10,93	–	87		24	
7		*НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	3,42	783,23	–	2679	–	–	1929	4976
	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели			783,23	–	2679	–		369	
8		*НР - 72%, СП - 8%*	м кабеля	74	481,58	402,14	35637	29759	–	12780	52291
	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301			79,44	160,43	5879	11872		3873	
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	19	141,72	115,24	2693	2190	–	991	3979
		Кабели			26,48	45,97	503	874		295	
9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	61	337,24	154,56	21181	9428	2869	8514	32071
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах			145,64	48,22	8884	2941		2376	
		НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	25	323,83	146,15	8096	3654	1132	3207	12207
11	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов			132,40	45,78	3310	1144		904	
		НР - 80%, СП - 8%	км линии	0,439	119647,39	24061,57	52525	10563	23463	18258	76446
		Трубы			42138,92	9847,74	18499	4323		5663	
12	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
		НР - 72%, СП - 8%	м	10	461,54	32,38	4615	324	573	2753	7958
13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий			371,78	10,61	3718	106		589	
		НР - 76%, СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,015	146397,92	–	2196	–	25	1650	4153
14	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами			144704,00	–	2171	–		308	
		НР - 72%, СП - 8%	м	3	947,00	127,64	2841	383	266	1679	4882
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ			730,74	46,62	2192	140		362	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**								
		м	70	468,03	16,54	32762	1158	17246	10565	46793
	НР - 72%; СП - 8%			205,12	4,50	14358	315		3466	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**								
		шт.	12	3280,06	155,50	39361	1866	26726	8142	51303
	НР - 72%; СП - 8%			897,40	45,01	10769	540		3800	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				223077	62735	72934	81457	328897
	Стоимость монтажных работ	Тенге				87408	23172	–	24364	
	Материалы	Тенге				157687				
	Всего заработная плата	Тенге				49447				
	Накладные расходы	Тенге					76353			
	Сметная прибыль	Тенге				54901				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				17007				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				229594				57
	Сметная заработная плата	Тенге					76353			
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				65391				
	Материалы	Тенге				23489				
	Всего заработная плата	Тенге					34226			
	Накладные расходы	Тенге				26555				
	Сметная прибыль	Тенге				7356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				99302				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
	Сметная заработная плата	Тенге					34226			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				328896				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
	Сметная заработная плата	Тенге					110580			
	РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ									
17	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**								
		км линии	1,0606667	163623,36	93385,55	173550	99051	3822	82078	276078
	НР - 80%; СП - 8%			66634,40	30094,52	70677	31920		20450	
	Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт									
18	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**								
		опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917
	НР - 80%; СП - 8%			6888,96	3555,20	6889	3555		1846	
19	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**								
		шт.	2	2486,07	1378,60	4972	2757	–	2634	8215
	НР - 80%; СП - 8%			1107,47	538,95	2215	1078		609	
		РЛНД								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4							30730
1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов									
	НР - 80%, СП - 8%	комплект	1	14670,08	4147,72	14670	4148	127	9673	26291
				10395,42	1696,35	10395	1696		1947	
21 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования									
	НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	6780,46	194,86	6780	195	1289	3860	11492
				5296,00	65,39	5296	65		851	
22 1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	ГРОЗАЗАЩИТА Ограничитель перенапряжений, напряжение до 10 кВ									
	НР - 72%, СП - 8%	компл	1	5735,35	886,49	5735	886	877	3114	9558
				3972,00	353,65	3972	354		708	
23 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -1шт Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
	НР - 80%, СП - 8%	опора	1	7289,90	3097,10	7290	3097	668	4050	12247
				3525,12	1537,44	3525	1537		907	
	Установка разъединителя на ответвительной опоре ОАР-1 (1шт)									
24 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов									
	НР - 80%, СП - 8%	комплект	1	14670,08	4147,72	14670	4148	127	9673	26291
				10395,42	1696,35	10395	1696		1947	
25 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования									
	НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	6780,46	194,86	6780	195	1289	3860	11492
				5296,00	65,39	5296	65		851	
	Опора анкерная ответвительная ОА10-1.2с (1шт)									
26 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/									
	НР - 80%, СП - 8%	опора	1	14715,84	7159,20	14716	7159	668	8355	24917
				6888,96	3555,20	6889	3555		1846	
27 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3									
	НР - 80%, СП - 8%	шт	2	2486,07	1378,60	4972	2757	–	2634	8215
				1107,47	538,95	2215	1078		609	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				268852	131552	9535	138286	439713
						127765	46601	–	32571	
Стоимость монтажных работ		Тенге				19296				
Материалы		Тенге				3456				
Всего заработная плата		Тенге					15048			
	Накладные расходы	Тенге				10835				
	Сметная прибыль	Тенге				2410				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32542				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
	Сметная заработная плата	Тенге					15048			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				249556				
Материалы		Тенге				6079				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата										
	Накладные расходы	Тенге					159317			
	Сметная прибыль	Тенге				127454				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30161				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				407170				120
	Сметная заработная плата	Тенге					159317			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				439712				131
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					174366			
	Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. Светильник наружного освещение-2шт

		Тип1 (1шт)									
28	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2**									
		НР - 80%; СП - 8%	котлован	1	4668,84	3490,48	4669	3490	--	2334	7564
					1178,36	1739,72	1178	1740		560	
29	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой**									
		НР - 80%; СП - 8%	м3	0,45	22290,10	22,80	10033	10	9283	590	11471
					1639,84	--	738	--		850	
30	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка опоры освещения из стальных труб**									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,19914	25253,60	11376,58	5029	2266	458	2029	7623
					11575,30	3193,28	2305	636		565	
31	1123-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью**									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,19914	12888,98	8899,28	2567	1772	231	765	3598
					2833,36	1966,64	564	392		267	
32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	98,09	1,61	981	16	196	558	1662
					76,92	0,64	769	6		123	
33	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	м	7,5	468,03	16,54	3510	124	1848	1132	5014
					205,12	4,50	1538	34		371	
34	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1	5235,89	1621,99	5236	1622	204	3268	9185
					3410,00	1129,27	3410	1129		680	
		Тип3(1шт)									
35	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2**	котлован	1	4668,84	3490,48	4669	3490	--	2334	7564

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					6						
36	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой			1178,36	1739,72	1178	1740		560	
		НР - 80%; СП - 8%	м3	0,45	22290,10	22,80	10031	10	9283	590	11471
37	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опоры освещения из стальных труб			1639,84	-	738	--		850	
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,19914	25253,60	11376,58	5029	2266	458	2029	7623
38	1133-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью			11575,30	3193,28	2305	636		565	
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,19914	12888,98	8899,28	2567	1772	231	765	3598
39	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава			2833,36	1966,64	564	392		267	
		НР - 80%; СП - 8%	м	10	98,39	1,61	981	16	196	558	1662
40	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования			76,92	0,64	769	6		123	
		НР - 72%; СП - 8%	м	7,5	468,03	16,54	3510	124	1848	1132	5014
41	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА			205,12	4,50	1538	34		371	
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1	5235,89	1621,99	5236	1622	204	3268	9185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		3410,00	1129,27	3410	1129		680	
							64044	18601	24440	21352	92234
	Стоимость монтажных работ		Тенге				21006	7073	--	6832	
	Материалы		Тенге				19454				
	Всего заработная плата		Тенге				4494				
		Накладные расходы	Тенге					13774			
		Сметная прибыль	Тенге				9917				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				31721				
		Сметная заработная плата	Тенге					13774			11
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				34532				
	Материалы		Тенге				19025				
	Всего заработная плата		Тенге					9224			
		Накладные расходы	Тенге				7379				
		Сметная прибыль	Тенге				3353				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45264				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9224			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10058				
	Материалы		Тенге				917				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата	Тенге					5882			
	Накладные расходы	Тенге				4059				
	Сметная прибыль	Тенге				1129				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15246				5
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					5882			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				92231				21
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					28880			860844
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				236179				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					212888			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77646			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						106909		
	- Накладные расходы	Тенге							241095	
	- Сметная прибыль	Тенге							63767	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				860 844				
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				7 748				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				868 592				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				9 381				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				75 896				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				953 868				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				17 559				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				971 428				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				116 571				
	ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**1 087 999**				

Заказчик: Бакытбекұлы Нуркен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
_____ **Абилов Н.**

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бакытбекулы Нуркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 14. 8-ой жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор: №12 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ВІ Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал										
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кэтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кэтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2**											
			м3 грунта		**285,2355278**	**495,82**	**479,26**	**141426**	**136703**	**75**	**22647**	**177198**
						16,29	**93,98**	**4648**	**26806**		**13126**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00012**	**0,034228**	**2188,00**				**75**		
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**										
			м3 грунта		**15,0123962**	**2273,96**	**–**	**34138**	**–**	**–**	**24579**	**63414**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			2							2030
	Разработка грунта, в местах пересечения с коммуникациями			2273,96	–	34138	–		4697	
3	1101-0205-0303 **РСНБ РК 2015** **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3**	м3 грунта	19,05	3967,13	–	75574	–	–	54413	140386
				3967,13	–	75574	–		10399	
4	1101-0205-0303 **РСНБ РК 2015** **Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	м3 грунта	20,6268735	3509,39	–	72388	–	–	52119	134467
				3509,39	–	72388	–		9961	
	Погрузка и вывоз в отвал									
5	1101-0102-0331 **РСНБ РК 2015** **Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	69,7016659	271,09	261,96	18896	18259	16	3025	23674
				8,91	51,37	621	3580		1754	
6	1101-0102-0601 **РСНБ РК 2015** **Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	339,9247974	19,62	15,67	6668	5668	14	2311	9698
				2,90	6,54	986	2224		718	
	Обратная засыпка									
7	1101-0102-0331 **РСНБ РК 2015** **Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	283,6022084	271,09	261,96	76582	74293	61	12308	96326
				8,91	51,37	2528	14567		7135	
8	1101-0104-0501 **РСНБ РК 2015** **Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м**	м3	269,4220979	38,36	38,36	10334	10334	–	2265	13607
				–	11,68	–	3146		1008	
9	1101-0205-0501 **РСНБ РК 2015** **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	14,1801104	900,71	–	12772	–	–	9196	23726
				900,71	–	12772	–		1757	
10	1101-0201-0501 **РСНБ РК 2015** **Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками**	м3	269,4220979	183,23	86,85	49366	23399	–	26449	81880
				96,38	39,97	25967	10768		6065	
	Песчаное основание									
11	1123-0101-0101 **РСНБ РК 2015** **Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	5,784	4291,66	182,61	24823	1056	16867	7136	34516
				1192,94	53,29	6900	308		2557	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				523266	269712	17033	216448	798892
						236520	61400	–	59177	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				523266				
	Материалы	Тенге				17034				
	Всего заработная плата	Тенге					297921			
	Накладные расходы	Тенге				216449				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль	Тенге				59177				
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				798892				261
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					297921			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				798892				261
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					297921			

РАЗДЕЛ 2. по спецификации

		Трубы									
12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,12265	641420,67 407178,20	223995,29 65025,53	78670 49940	27473 7975	1257	57337 10881	146887
13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,02195	356726,88 259371,00	96282,16 27176,92	7830 5693	2113 597	24	6227 1125	15182
		Запорная арматура									
14	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	7224,21 4328,05	2324,24 711,15	28897 17312	9297 2845	2288	19955 3908	52760
15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1391,46 1187,08	31,30 15,23	5566 4748	125 61	693	4761 826	11153
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,037088	1174943,73 568895,11	587332,58 170910,22	43576 21099	21783 6339	694	27164 5659	76399
17	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	17	2936,99 2601,60	212,91 15,23	49929 44227	3619 259	2083	44041 7518	101488
18	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	638,07 582,18	34,78 –	2552 2329	139 –	84	2305 389	5246
		Фитинги									
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005958	1174943,73 568895,11	587332,58 170910,22	7000 3389	3499 1018	112	4364 909	12273
		Футляры									
20	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	913127,19 601128,00	272096,95 92959,10	913 601	272 93	40	687 128	1728

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,002	2261533,99 1105407,60	1089031,87 351451,23	4523 2211	2178 703	134	2885 593	8000
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонина полиэтилен** Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1634,53 579,41	1055,11 233,76	8173 2897	5276 1444	–	4297 998	13468
23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прочее** Упоры-столбы бетонные. Устройство	м3	0,15	26356,68 6243,58	1320,05 304,78	3954 937	198 46	2819	894 388	5235
24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2892	32435,56 10150,25	22285,32 4990,00	9380 2935	6445 1443	–	2671 964	13015
25	1113-0301-0106 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	96,51 50,99	2,77 0,30	193 102	6 1	85	71 21	285
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	170,81 59,62	3,92 0,61	342 119	8 1	215	83 34	459
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры-столбы бетонные. Устройство	м3	0,8	26356,68 6243,58	1320,05 304,78	21085 4995	1056 244	15034	4767 2068	27921
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1634,53 579,41	1055,11 288,76	6538 2318	4220 1155	–	3438 798	10774
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				279122 165853	87708 24222	25562 –	185947 37207	502273
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9380				
		Всего заработная плата	Тенге					4379			
		Накладные расходы	Тенге				2671				
		Сметная прибыль	Тенге				964				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4379			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				269741				
		Материалы	Тенге				25560				
		Всего заработная плата	Тенге					185697			
		Накладные расходы	Тенге				183276				
		Сметная прибыль	Тенге				36241				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				489258				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
	Сметная заработная плата	Тенге					185697			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				502274				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
	Сметная заработная плата	Тенге					190076			

РАЗДЕЛ 3. по дополнительным работам

29	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки), диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1	18885,09	11012,72	18885	11013	1367	9759	30936
					6505,04	3352,43	6505	3352		2292	
30	1122-1101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки), диаметр 1400 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1	145162,72	103499,55	145163	103500	9316	60781	222420
					32346,51	29048,86	32347	29049		16476	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				164048	114512	10683	70540	253356
							38852	32401	–	18768	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				164048				
		Материалы	Тенге				10684				
		Всего заработная плата	Тенге					71253			
		Накладные расходы	Тенге				70540				
		Сметная прибыль	Тенге				18767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				253355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					71253			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				253355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					71253			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				[illegible]	471933	53278	472935	1554521
							441225	118024	–	115152	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				9380				
		Всего заработная плата	Тенге					4379			
		Накладные расходы	Тенге				2671				
		Сметная прибыль	Тенге				964				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				13015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					4379			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				957055				
		Материалы	Тенге				53278				
		Всего заработная плата	Тенге					554871			
		Накладные расходы	Тенге				470265				
		Сметная прибыль	Тенге				114186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1541506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								437
		Сметная заработная плата	Тенге					554871			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1554521				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
		Сметная заработная плата	Тенге					559249			

ОТДЕЛ 2. К1 Канализация

РАЗДЕЛ 4. Земляные работы

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2030
31	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Ктр=1,25, Кзм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Ктр=1,2, Кзм=1,2	**Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал** Группы 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2										
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	10,9351311	495,82 16,29	479,26 93,98	5422 178	5241 1028	3	868 503	6793
			м3 грунта	0,5755332	2273,96 2273,96	– –	1309 1309	– –	–	942 180	2431
		Разработка грунта, в местах пересечения с коммуникациями										
33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Группы 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	0,8542917	3967,13 3967,13	– –	3389 3389	– –	–	2440 466	6296
34	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Группы 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1,0985581	3509,39 3509,39	– –	3855 3855	– –	–	2776 530	7162
		Погрузка и вывоз в отвал										
35	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Группы 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,1039162	271,09 8,91	261,96 51,37	841 28	813 159	–	135 78	1054
36	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Группы 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,463514	19,62 2,90	16,67 6,54	264 39	224 88	1	92 28	384
		Обратная засыпка										
37	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Группы 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11,093476	271,09 8,91	261,96 51,37	3007 99	2906 570	2	481 279	3768

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	2030
...8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м										
39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	10,5388022	23,36 –	23,36 11,68	494 –	494 123	–	89 30	532	
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	0,5546738	900,71 900,71	– –	500 500	– –	–	360 69	928	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		м3	10,5388022	183,23 96,38	86,85 39,97	1931 1016	915 421	–	1035 237	3203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20923	10504	6	9218	32551	
	Материалы		Тенге				10412	2389	–	2409		
	Всего заработная плата		Тенге				20923					
		Накладные расходы	Тенге				7					
		Сметная прибыль	Тенге					12801				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				9217					
		Нормативная трудоемкость	Тенге				2411					
		Сметная заработная плата	чел.-ч				32551					11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					12801				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				32551					
		Сметная заработная плата	чел.-ч									11
			Тенге					12801				
		РАЗДЕЛ 5. Колодцы канализационные, диаметр 1,5 м, 1 шт										
41	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,4943271	34817,37 13512,66	8200,20 3330,49	191298 74243	45055 18299	72000	91616 22633	305547	
42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0031	772588,68 70023,73	7329,71 1568,28	2395 217	23 5	2155	262 213	2869	
43	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	245,0892208	175,56 38,96	3,08 0,46	43028 9548	756 112	32724	6666 3975	53669	
44	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	245,0892208	201,61 59,62	3,92 0,61	49413 14612	960 149	33841	10186 4768	64366	
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	1,2237522	914,73 317,92	22,65 3,05	1119 389	28 4	702	365 119	1603	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				287253 99010	46821 18569	141422 –	109095 31708	428054	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				287253					
	Материалы		Тенге				141422					
	Всего заработная плата		Тенге					117578				

- ABC (редакция 2020 3)

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы	Тенге				109095				
	Сметная прибыль	Тенге				31709				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				428056				89
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					117578			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				428056				89
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
	Сметная заработная плата	Тенге					117578			

РАЗДЕЛ 6. по спецификации

46	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб. диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002311	780463,37 524831,25	97019,68 26450,51	1804 1213	224 61	367	1261 245	3310
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				1804 1213	224 61	367 --	1261 245	3310
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1804				
	Материалы		Тенге				367				
	Всего заработная плата		Тенге					1274			
	Накладные расходы		Тенге				1261				
	Сметная прибыль		Тенге				245				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3310				1
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					1274			
	Сметная заработная плата		Тенге				3310				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге								1
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					1274			
	Сметная заработная плата		Тенге								

РАЗДЕЛ 7. по дополнительным работам

47	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	25673,97 23568,42	--	25674 23568	--	2106	23333 3921	52927
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге				25674 23568	--	2106 --	23333 3921	52927
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25674				
	Материалы		Тенге				2106				
	Всего заработная плата		Тенге					23568			
	Накладные расходы		Тенге				23333				
	Сметная прибыль		Тенге				3921				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				52927				19
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					23568			
	Сметная заработная плата		Тенге				52927				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге								19
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч					23568			
	Сметная заработная плата		Тенге				335653	57549	143901	142907	516842
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге				134203 335653	21019	--	38283	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143901				
	Материалы		Тенге					155222			
	Всего заработная плата										

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Накладные расходы	Тенге				142906				
	Сметная прибыль	Тенге				38285				
ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				516844				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
	Сметная заработная плата	Тенге					155222			
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				516844				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
	Сметная заработная плата	Тенге					155222			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2071363**
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				575428				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					529482			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					139043			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						197179		
	- Накладные расходы	Тенге							615842	
	- Сметная прибыль	Тенге							153435	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2 071 363				
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				18 642				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				2 090 005				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				22 572				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				100 965				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				2 213 542				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				42 252				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				2 255 794				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				270 695				
	ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**2 526 489**				

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
_____ **Абилов Н.**

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бакытбекулы Нуркен**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 14. 8-ой жилой дом"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Наружное газоснабжение**
(наименование, адрес)

Договор: №12 от 3 августа 2021 года
(наименование)

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод стальной среднего давления										
1	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1		9747,20 7232,50	1170,90 –	9747 7233	1171 –	1343	7160 1353	18260
2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,065		710866,67 487872,00	214263,91 92779,76	46206 31712	13927 6031	567	37365 6686	90257
3	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,05		937710,09 135897,00	793439,45 140358,60	46886 6795	39672 7018	419	12570 4756	64212
4	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,04		937710,09	793439,45	37508	31738	334	10056	51369

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка			135897,00	140358,60	5436	5614		3805	
		задвижка или клапан	2	1574,94	81,66	3150	163	338	2701	6319
				1324,66	39,72	2649	79		468	
1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка									
		фланец	2	557,60	30,24	1115	60	43	1002	2287
				506,24	--	1012	--		169	
1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж									
		т конструкций	0,0462	104262,70	6024,11	4817	278	401	2869	8301
				89571,20	419,85	4138	19		615	
1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием									
		км трубопровода	0,0694	710866,67	214263,91	49334	14870	606	39894	96367
				487872,00	92779,76	33858	6439		7138	
1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		м	3,8	89,50	2,41	340	9	163	117	494
				44,34	0,26	168	1		37	
1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124									
		м2	3,8	452,28	3,95	1719	15	1577	90	1953
				33,35	0,79	127	3		145	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				200822	101904	5791	113824	339819
						93128	25205	--	25172	
Стоимость общестроительных работ		Тенге				196005				
Материалы		Тенге				5390				
Всего заработная плата		Тенге					114176			
	Накладные расходы	Тенге				110955				
	Сметная прибыль	Тенге				24557				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				331517				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
	Сметная заработная плата	Тенге					114176			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4817				
Материалы		Тенге				400				
Всего заработная плата		Тенге					4158			
	Накладные расходы	Тенге				2869				
	Сметная прибыль	Тенге				615				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8301				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
	Сметная заработная плата	Тенге					4158			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				339818				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
	Сметная заработная плата	Тенге					118333			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								339819
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				93128				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101904			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25205			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5791		
	- Накладные расходы	Тенге							113824	
	- Сметная прибыль	Тенге							25172	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ.	Тенге				339 819				
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				3 058				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				342 877				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				3 703				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				89 012				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				435 592				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				6 932				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				442 524				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				53 103				
	ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**495 627**				

Заказчик: Бақытбекұлы Нұрлан

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроектСтройКонсалтинг"
_____ Абилов Н.

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бақытбекұлы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 14. 8-ой жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружное теплоснабжение**

(наименование)

Договор: №12 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по каналу 148х106 (150х90)										
1	Е11-010101-0334 1101-0101-0334 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		547,953	360,79	344,56	197697	188803	–	29479	245351
		НР - 72%, СП - 8%				16,23	58,49	8894	32049		18174	
2	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		16,947	4733,38	–	80217	–	–	57756	149010
		НР - 72%, СП - 8%				4733,38	–	80217	–		11038	
3	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		95,1	443,26	426,83	42154	40592	12	9001	55247
		НР - 72%, СП - 8%				16,30	115,16	1550	10952		4092	
4	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.(вытесненный грунт). Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т		190,2	49,00	–	9320	–		–	10065
		СП - 8%				–	–	–	–		746	
5	Е11-010102-0603 1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		95,1	22,75	19,26	2164	1831	13	748	3144
		НР - 72%, СП - 8%				3,37	7,56	320	719		233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	423,75	41,68	41,68	17660	17660	–	3871	23254
					–	12,69	–	5377		1723	
7	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта								
		НР - 72%, СП - 8%		423,75	190,01	89,91	80517	38098	–	43165	133577
					100,10	41,38	42419	17533		9895	
8	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	141,15	1738,80	–	245432	–	–	176711	455914
					1738,80	–	245432	–		33771	
		Угол поворота УГ1 -2 шт									
9	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство угла поворота. Устройство**									
		НР - 118%, СП - 8%	м3 конструкции	3,78	9523,12	286,07	35997	1081	19333	18935	59327
					4122,54	122,51	15583	463		4395	
		Сетка Сг1									
10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий								
		НР - 93%, СП - 8%		0,033282	68383,32	2226,12	2276	74	–	2070	4693
					66157,20	714,96	2202	24		348	
11	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов. Кладка**									
		НР - 93%, СП - 8%	м3 кладки	2	24003,82	2163,60	48008	4327	31162	12529	65380
					6259,40	476,64	12519	953		4843	
12	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетон В15. Устройство**									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,22	25031,96	341,33	5507	75	4503	856	6872
					4222,80	51,97	929	11		509	
13	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены (прижимные)приямков и каналов из кирпича. Кладка**									
		НР - 93%, СП - 8%	м3 кладки	0,15	21840,22	–	3276	–	2337	873	4481
					6259,40	–	939	–		332	
14	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**									
		НР - 91%, СП - 8%	м2	1,56	2035,35	62,59	3175	98	2745	335	3791
					212,50	23,30	332	36		281	
15	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой**									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	3,9	2904,98	84,23	11329	328	5865	3645	16172
					1316,94	37,56	5136	146		1198	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	3,9	1358,60 560,40	84,23 37,56	5299 2186	328 146	2785	1609 553	7460
17	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки Ум Монолитные участки. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2	26364,67 4221,48	2169,49 671,66	52729 8443	4339 1343	39947	8906 4931	66566
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	14,74	870,31 276,45	19,70 2,65	12828 4075	290 39	8463	3826 1332	17987
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				855584 431174	297925 69792	117165 --	374315 98394	1328291
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				855584				
	Материалы		Тенге				117165				
	Всего заработная плата		Тенге					500966			
	Транспортные расходы		Тенге				9320				
		Накладные расходы	Тенге				374314				
		Сметная прибыль	Тенге				98392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1328291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					500966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1328291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					500966			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы тепловых сетей									
19	Е11-240101-0108 1124-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,037	2201339,97 1143075,15	996090,52 252497,13	81450 42294	36855 9342	2301	51120 10606	143175
20	Е11-240101-0107 1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,04	1809448,01 933508,00	835387,62 210557,28	72378 37340	33416 8422	1622	45305 9415	127098

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	**Устройство дренажных колодцев-1 шт**									
E11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство.**	**м3 конструкций колодца**	1,74	45898,73	7396,96	79864	12871	47596	24340	112540
	НР - 99%; СП - 8%			11147,72	2981,92	19397	5189		8336	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				233691	83142	51519	120765	382813
						99031	22953	–	28357	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге				233691				
	Материалы	Тенге				51519				
	Всего заработная плата	Тенге					121984			
	Накладные расходы	Тенге				120765				
	Сметная прибыль	Тенге				28356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				382812				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
	Сметная заработная плата	Тенге					121984			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				382812				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
	Сметная заработная плата	Тенге					121984			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1711104
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				530205				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					381067			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					92745			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						168684		
	- Перевозка грузов	Тенге				9320				
	- Накладные расходы	Тенге							495080	
	- Сметная прибыль	Тенге							126751	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1 711 104				
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				15 400				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				1 726 504				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				18 646				
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				90 522				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				1 835 672				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				34 903				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				1 870 575				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				224 469				
	ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**2 095 044**				

Заказчик: Бақытбекұлы Нұрқен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ Садибеков Б.

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
Абилов Н.

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ Ержанов Е.

Заказчик: **Бақытбекұлы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 14. 8-ой жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружное теплоснабжение**

(наименование)

Договор: №12 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по каналу 148х106 (150х90)										
1	Е11-010101-0334 1101-0101-0334 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	547,953		360,79	344,56	197697	188803	–	29479	245351
		НР - 72%; СП - 8%				16,23	58,49	8894	32049		18174	
2	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	16,947		4733,38	–	80217	–	–	57756	149010
		НР - 72%; СП - 8%				4733,38	–	80217	–		11038	
3	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта	95,1		443,26	426,83	42154	40592	12	9001	55247
		НР - 72%; СП - 8%				16,30	115,16	1550	10952		4092	
4	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.(вытесненный грунт). Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	190,2		49,00	–	9320	–		–	10065
		СП - 8%				–	–	–	–		746	
5	Е11-010102-0603 1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	95,1		22,75	19,26	2164	1831	13	748	3144
		НР - 72%; СП - 8%				3,37	7,56	320	719		233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**									
		НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	423,75	41,68 --	41,68 12,69	17660 --	17660 5377	--	3871 1723	23254
7	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	423,75	190,01 100,10	89,91 41,38	80517 42419	38098 17533	--	43165 9895	133577
		НР - 72%, СП - 8%									
8	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4**	м3 грунта	141,15	1738,80 1738,80	-- --	245432 245432	-- --	--	176711 33771	455914
		НР - 72%, СП - 8%									
9	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Угол поворота УГ1 -2 шт** **Устройство угла поворота. Устройство**	м3 конструкции	3,78	9523,12 4122,54	286,07 122,51	35997 15583	1081 463	19333	18935 4395	59327
		НР - 118%, СП - 8%									
10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Сетка Сг1** **Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,033282	68383,32 66157,20	2226,12 714,96	2276 2202	74 24	--	2070 348	4693
		НР - 93%, СП - 8%									
11	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов. Кладка**	м3 кладки	2	24003,82 6259,40	2163,60 476,64	48008 12519	4327 953	31162	12529 4843	65380
		НР - 93%, СП - 8%									
12	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетон В15. Устройство**	м3	0,22	25031,96 4222,80	341,33 51,97	5507 929	75 11	4503	856 509	6872
		НР - 91%, СП - 8%									
13	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены (прижимные)приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,15	21840,22 6259,40	-- --	3276 939	-- --	2337	873 332	4481
		НР - 93%, СП - 8%									
14	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм**	м2	1,56	2035,35 212,50	62,59 23,30	3175 332	98 36	2745	335 281	3791
		НР - 91%, СП - 8%									
15	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой**	м2	3,9	2904,98 1316,94	84,23 37,56	11329 5136	328 146	5865	3645 1198	16172
		НР - 69%, СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	3,9	1358,60 560,40	84,23 37,56	5299 2186	328 146	2785	1609 553	7460
17	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки Ум Монолитные участки. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	2	26364,67 4221,48	2169,49 671,66	52729 8443	4339 1343	39947	8906 4931	66566
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 95%, СП - 8%	м2 поверхности	14,74	870,31 276,45	19,70 2,65	12828 4075	290 39	8463	3826 1332	17987
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				855584 431174	297925 69792	117165 --	374315 98394	1328291
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				855584				
	Материалы		Тенге				117165				
	Всего заработная плата		Тенге					500966			
	Транспортные расходы		Тенге				9320				
		Накладные расходы	Тенге				374314				
		Сметная прибыль	Тенге				98392				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1328291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					500966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1328291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					500966			

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы тепловых сетей

19	Е11-240101-0108 1124-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,037	2201339,97 1143075,15	996090,52 252497,13	81450 42294	36855 9342	2301	51120 10606	143175
20	Е11-240101-0107 1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,04	1809448,01 933508,00	835387,62 210557,28	72378 37340	33416 8422	1622	45305 9415	127098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство дренажных колодцев-1 шт** Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство.	м3 конструкций колодца	1,74	45898,73 11147,72	7396,96 2981,92	79864 19397	12871 5189	47596	24340 8336	112540
		НР - 29%, СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				233691	83142	51519	120765	382813
		Стоимость общестроительных работ					99031	22953	–	28357	
		Материалы	Тенге				233691				
		Всего заработная плата	Тенге				51519				
		Накладные расходы	Тенге					121984			
		Сметная прибыль	Тенге				120765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28356				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				382812				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					121984			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				382812				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								88
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					121984			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1711104
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				530205				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					381067			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					92745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						168684		
		- Перевозка грузов	Тенге				9320				
		- Накладные расходы	Тенге							495080	
		- Сметная прибыль	Тенге							126751	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1 711 104				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				15 400				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				1 726 504				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				18 646				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				90 522				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				1 835 672				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				34 903				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				1 870 575				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				224 469				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**2 095 044**				

Заказчик: Бақытбекұлы Нұрсен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
Авилов Л.

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бақытбекұлы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 14. 8-ой жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружное теплоснабжение**

(наименование)

Договор: №12 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по каналу 148х106 (150х90)										
1	Е11-010101-0334 1101-0101-0334 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		547,953	360,79 16,23	344,56 58,49	197697 8894	188803 32049	–	29479 18174	245351
2	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		16,947	4733,38 4733,38	– –	80217 80217	– –	–	57756 11038	149010
3	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		95,1	443,26 16,30	426,83 115,16	42154 1550	40592 10952	12	9001 4092	55247
4	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.(вытесненный грунт). Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т		190,2	49,00 –	– –	9320 –	– –		– 746	10065
5	Е11-010102-0603 1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта		95,1	22,75 3,37	19,26 7,56	2164 320	1831 719	13	748 233	3144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	423,75	41,68 --	41,68 12,69	17660 --	17660 5377	--	3871 1723	23254
7	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	423,75	190,01 100,10	89,91 41,58	80517 42419	38098 17633	--	43165 9895	133577
8	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	141,15	1738,80 1738,80	-- --	245432 245432	-- --	--	176711 33771	455914
		Угол поворота УГ1 -2 шт									
9	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство угла поворота. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	3,78	9523,12 4122,54	286,07 122,51	35997 15583	1081 463	19333	18935 4395	59327
		Сетка Сг1									
10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,033282	68383,32 66157,20	2226,12 715,96	2276 2202	74 24	--	2070 348	4693
11	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	2	21803,82 6259,40	2163,60 476,64	43008 12519	4327 953	31162	12529 4843	65280
12	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетон В15. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,22	25031,96 4222,80	341,33 51,97	5507 929	75 11	4503	856 509	6872
13	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены (прижимные)приямков и каналов из кирпича. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,15	21840,22 6259,40	-- --	3276 939	-- --	2337	873 332	4481
14	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	1,56	2035,35 212,50	62,59 23,30	3175 332	98 36	2745	335 281	3791
15	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	3,9	2904,98 1316,94	84,23 37,56	11329 5136	328 146	5865	3645 1198	16172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	E11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101									
		НР - 69%, СП - 8%	м2	3,9	1358,60 560,40	84,23 37,56	5299 2186	328 146	2785	1609 553	7460
17	E11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки Ум** Монолитные участки. Устройство									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	2	26364,67 4221,48	2169,49 671,66	52729 8443	4339 1343	39947	8906 4931	66566
18	E11-090101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	14,74	870,31 276,45	19,70 2,65	12828 4075	290 39	8463	3826 1332	17987
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				855584	297925	117165	374315	1328291
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				431174	69792	--	98394	
	Материалы		Тенге				855584				
	Всего заработная плата		Тенге				117165				
	Транспортные расходы		Тенге					500966			
		Накладные расходы	Тенге				9320				
		Сметная прибыль	Тенге				374314				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				98392				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1328291				418
		Сметная заработная плата	Тенге					500966			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1328291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								418
		Сметная заработная плата	Тенге					500966			

РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы тепловых сетей

19	E11-240101-0108 1124-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,037	2201339,97 1143075,15	996090,52 252497,13	81450 42294	36855 9342	2301	51120 10606	143175
20	E11-240101-0107 1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12									
		НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,04	1809448,01 933508,00	835387,62 210557,28	72378 37340	33416 8422	1622	45305 9415	127098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ЕЦ-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство дренажных колодцев-1 шт** Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство.	м3 конструкций колодца	1,74	45893,73 11147,72	7396,96 2981,92	79864 19397	12871 5189	47596	24340 8336	112540
		НР - 92% СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				233691	83142	51519	120765	382813
		Стоимость общестроительных работ					99031	22953	–	28357	
		Материалы	Тенге				233691				
		Всего заработная плата	Тенге				51519				
		Накладные расходы	Тенге					121984			
		Сметная прибыль	Тенге				120765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28356				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				382812				88
		Сметная заработная плата	чел.-ч					121984			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				382812				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					121984			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1711104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				530205				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					381067			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					92745			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						168684		
		- Перевозка грузов	Тенге				9320				
		- Накладные расходы	Тенге							495080	
		- Сметная прибыль	Тенге							126751	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1 711 104				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				15 400				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				1 726 504				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				18 646				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				90 522				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				1 835 672				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				34 903				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				1 870 575				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				224 469				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**2 095 044**				

Заказчик: Бакытбекулы Нурсен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
Абилов Н.

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бақытбекұлы Нұркен**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 14. 8-ой жилой дом"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование, адрес)

Договор: №12 от 3 августа 2021 года
(наименование)

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3кв 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	м3 грунта	11,4		1428,76	141,82	16288	1617	–	11035	29508
		НР - 72%, СП - 8%				1286,94	57,44	14671	655		2186	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	380		49,84	49,84	18940	18940	–	4978	25831
		НР - 72%, СП - 8%				–	18,19	–	6913		1913	
3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	380		42,65	42,65	16206	16206	–	4259	22102
		НР - 72%, СП - 8%				–	15,57	–	5915		1637	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	266		49,84	49,84	13258	13258	–	3484	18081
		НР - 72%, СП - 8%				–	18,19	–	4839		1339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					64691	50020	–	23756	95522
								14671	18323	–	7075	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					64691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата									71240
		Накладные расходы	Тенге					32994			
		Сметная прибыль	Тенге				23756				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				7076				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				95522				25
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					32994			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				95522				25
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					32994			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
5	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ** **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	171	26938,66	1979,06	4606511	338419	3545993	721340	5754079
					4222,80	412,76	722099	70582		426228	
6	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС** **Пояса в опалубке. Устройство**									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	19,19	35594,98	4661,19	683068	89448	404431	188964	941795
					9858,75	962,15	189189	18464		69763	
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,2565	15032,20	1394,04	3856	358	8	3315	7744
					13606,80	593,84	3490	152		574	
8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ** **Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**									
		НР - 91%, СП - 8%	м3	39,33	26938,66	1979,06	1059498	77836	815579	165908	1323438
					4222,80	412,76	166083	16234		98032	
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**									
		НР - 91%, СП - 8%	т	1,083	15032,20	1394,04	16280	1510	34	13995	32697
					13606,80	593,84	14736	643		2422	
		СЕТКИ									
10	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**									
		НР - 91%, СП - 8%	т	0,475	15032,20	1394,04	7140	662	15	6138	14341
					13606,80	593,84	6463	282		1062	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**									
		НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	168,15	870,31	19,70	146342	3312	96545	43645	205186
					276,45	2,65	46485	445		15199	
12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**									
		НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности	24,7	2066,90	43,98	51052	1086	44465	5329	60892
					222,71	9,27	5501	229		4510	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6573747	512632	4907070	1148634	8340172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ					1154046	107031	–	617790	
		Материалы	Тенге				6573747				
		Всего заработная плата	Тенге				4907069				
		Накладные расходы	Тенге					1261077			
		Сметная прибыль	Тенге				1148634				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				617790				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				8340171				1057
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1261077			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				8340171				1057
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					1261077			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	324,9	11820,57	1569,15	3840503	509815	1257195	2039124	6349997
		НР - 93%, СП - 8%			6381,94	366,62	2073493	119113		470370	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)	54,15	289,96	–	15701	–	–	14602	32727
		НР - 93%, СП - 8%			289,96	–	15701	–		2424	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	4,94	339508,32	2226,12	1677171	10997	1339357	307224	2143147
		НР - 95%, СП - 8%			66157,20	714,96	326817	3532		158752	
		ГИЛЬЗЫ									
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	4,94	897038,12	1317,12	4431368	6507	3234489	1085764	5958502
		НР - 91%, СП - 8%			240966,00	561,69	1190372	2775		441371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9964744	527319	5831041	3446714	14484373
							3606382	125420	–	1072917	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9964744				
		Материалы	Тенге				5831043				
		Всего заработная плата	Тенге					3731802			
		Накладные расходы	Тенге				3446713				
		Сметная прибыль	Тенге				1072917				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14484374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3131
		Сметная заработная плата	Тенге					3731802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14484374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3131
		Сметная заработная плата	Тенге					3731802			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	40	594,90	239,80	23796	9592	7393	10530	37072
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	6811	2113		2746	
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	2	75582,10	6373,66	151164	12747	16637	146919	321930
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	121780	2727		23847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				174960	22339	24030	157449	359002
							128591	4841	–	26593	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				174960				
	Материалы		Тенге				24030				
	Всего заработная плата		Тенге					133432			
		Накладные расходы	Тенге				157449				
		Сметная прибыль	Тенге				26593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				359002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					133432			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				359002				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								95
		Сметная заработная плата	Тенге					133432			

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

19	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	73,5	46650,57	1820,73	3428817	133823	1999336	1207008	5006691
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	1295658	30725		370866	
		ГИЛЬЗЫ									
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,723	897038,12	1317,12	648559	952	473389	158908	872064
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	174218	406		64597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4077375	134776	2472725	1365916	5878755
							1469876	31131	–	435463	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4077375				
	Материалы		Тенге				2472723				
	Всего заработная плата		Тенге					1501007			
		Накладные расходы	Тенге				1365916				
		Сметная прибыль	Тенге				435463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5878755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313
		Сметная заработная плата	Тенге					1501007			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5878755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1313
		Сметная заработная плата	Тенге					1501007			

РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	800	2940,95	99,38	2352756	79506	727410	1442385	4098753
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			1932,30	27,46	1545840	21970		303611	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2352756	79506	727410	1442385	4098753
		Материалы	Тенге				1545840	21970	–	303611	
		Всего заработная плата	Тенге				2352756				
		Накладные расходы	Тенге				727410				
		Сметная прибыль	Тенге					1567810			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1442385				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				303611				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				4098753				1384
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1567810			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4098753				1384
		Сметная заработная плата	чел.-ч								
			Тенге					1567810			
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА									
22	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	100	3491,23	175,28	349123	17528	163000	159191	548979
					1685,95	82,83	168595	8283		40665	
23	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м**									
		НР - 90%; СП - 8%	м2 проемов	40	1068,74	26,68	42750	1067	15196	24063	72157
					662,18	6,22	26487	249		5345	
24	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**									
		НР - 80%; СП - 8%	м	20	1466,22	5,47	29324	109	20172	7253	39503
					452,16	1,13	9043	23		2926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				421197	18704	198368	190507	660639
							204126	8555	–	48936	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				421197				
		Материалы	Тенге				198367				
		Всего заработная плата	Тенге					212681			
		Накладные расходы	Тенге				190506				
		Сметная прибыль	Тенге				48936				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				660639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					212681			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				660639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата	Тенге					212681			
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ** **Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**								
		НР - 69%, СП - 8%	м2	80	2899,56	47,90	231965	3832	42726	129030	389874
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8			2317,59	19,01	185407	1593	–	28880	
			Тенге				231965	3832	42726	129030	389874
		Стоимость металломонтажных работ					185407	1593	–	28880	
		Материалы	Тенге				231965				
		Всего заработная плата	Тенге				42725				
		Накладные расходы	Тенге					187000			
		Сметная прибыль	Тенге				129030				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28880				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				389874				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								162
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					187000			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				389874				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								162
			Тенге					187000			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ									
26	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**								
		НР - 94%, СП - 8%	м3 изоляции	18	5427,29	1615,77	97691	29084	–	73914	185334
					3811,52	556,92	68607	10025		13728	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**									
		НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	600	745,28	28,93	447171	17359	224115	201291	700339
					342,83	14,07	205697	8443		51877	
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**									
		НР - 94%, СП - 8%	м2 стяжки	600	204,68	9,81	122810	5889	111836	7404	140631
					8,47	4,65	5085	2792		10417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				667672	52332	335951	282609	1026304
							279389	21260	–	76022	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				667672				
		Материалы	Тенге				335952				
		Всего заработная плата	Тенге					300648			
		Накладные расходы	Тенге				282610				
		Сметная прибыль	Тенге				76023				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1026304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					300648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1026304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					300648			
		РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									

	2	3	4	7							71240
				5	6	7	8	9	10	11	12
29	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	м	280	2091,87	20,64	585723	5779	455011	124686	767242
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	124933	2298		56833	
30	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	м	310	2349,43	20,64	728324	6398	583608	138046	935679
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	138318	2545		69310	
31	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	м	100	2949,24	20,64	294924	2064	248241	44531	366611
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	44619	821		27156	
32	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов	1кВт	210	19951,76	158,53	4189871	33291	3980298	188751	4728912
		НР - 98%; СП - 8%			839,44	77,72	176282	16321		350290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5798841	47532	5267158	496014	6798444
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				484152	21985	–	503589	
		Материалы	Тенге				5798841				
		Всего заработная плата	Тенге				5267157				
		Сдача и испытание	Тенге					506137			
		Накладные расходы	Тенге				6104				
		Сметная прибыль	Тенге				496014				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				503588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6798444				
		Сметная заработная плата	Тенге								397
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					506137			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6798444				
		Сметная заработная плата	Тенге								397
								506137			

РАЗДЕЛ 11. ВЕНТИЛЯЦИЯ

33	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка вентиляционных пластмассовых решеток	шт	20	1524,82	53,15	30496	1063	2581	26587	61650
		НР - 98%; СП - 8%			1342,58	13,90	26852	278		4567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				30496	1063	2581	26587	61650
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				26852	278	–	4567	
		Материалы	Тенге				30496				
		Всего заработная плата	Тенге				2582				
		Сдача и испытание	Тенге					27130			
		Накладные расходы	Тенге				1329				
		Сметная прибыль	Тенге				26587				
		ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ	Тенге				4567				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61650				
		Сметная заработная плата	Тенге								23
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					27130			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				61650				
											23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					27130			
		РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД									
34	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	100	2091,87	20,64	209187	2064	162504	44531	274015
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	44619	821		20297	
35	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	600	1789,55	20,64	1073729	12383	793633	267185	1448187
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	267713	4925		107273	
36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	10	2172,88	86,02	21729	860	2979	17662	42542
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	17890	132		3151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				1304645	15308	959116	329378	1764744
							330222	5878	–	130721	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1304645				
	Материалы		Тенге				959116				
	Всего заработная плата		Тенге					336100			
		Накладные расходы	Тенге				329378				
		Сметная прибыль	Тенге				130722				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1764744				255
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					336100			
		Сметная заработная плата	Тенге				1764744				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								255
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					336100			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 13. КАНАЛИЗАЦИЯ									
37	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	800	778,68	3,34	622948	2673	4275	604496	1325639
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,04	616000	832		98195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				622948	2673	4275	604496	1325639
							616000	832	–	98195	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				622948				
	Материалы		Тенге				4274				
	Всего заработная плата		Тенге					616832			
		Накладные расходы	Тенге				604496				
		Сметная прибыль	Тенге				98195				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1325639				449
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					616832			
		Сметная заработная плата	Тенге				1325639				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								449
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					616832			
		Сметная заработная плата	Тенге								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			9							

РАЗДЕЛ 14.ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

38	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**								
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	800	1015,80 264,80	623,24 211,03	812643 211840	498589 168823	102214	274078 86938	1173658
39	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**								
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	40	495,93 467,50	3,22 1,29	19837 18700	129 51	1008	13501 2667	36005
40	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**								
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	40	414,94 398,75	3,22 1,29	16598 15950	129 51	519	11521 2249	30368
41	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**								
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	40	2147,06 563,75	655,17 472,36	85882 22550	26207 18895	37125	29840 9258	124980
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				934960 269040	525053 187821	140866 –	328940 101112	1365011
	Стоимость монтажных работ		Тенге				934960				
	Материалы		Тенге				140866				
	Всего заработная плата		Тенге					456861			
		Накладные расходы	Тенге				328940				
		Сметная прибыль	Тенге				101112				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				1365012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					456861			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				1365012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								338
		Сметная заработная плата	Тенге					456861			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								46648882
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10314594				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1993089			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					556917			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						20913317		
		- Накладные расходы	Тенге							9972415	
		- Сметная прибыль	Тенге							3455471	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				46 648 882				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				419 840				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				47 068 722				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				508 342				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				1 255 579				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				48 832 643				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				951 541				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				49 784 184				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				5 974 102				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**55 758 287**				

Заказчик: Бақытбекұлы Нұрбек

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроектСтройКонсалтинг"
_____ **Абилов Н.**

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен
Генподрядчик: ТОО "Иман"
Наименование строительства: "Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 14. 8-ой жилой дом"

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018г. №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	код заказчика		код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма		Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге	
				номер	дата	наименов.	код	наименование	код		
				№12	03.08.2021 г.						
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 14. 8-ой жилой дом"	864 126 030	57 255 384								6 870 646	64 126 030

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен

Подрядчик: Директор ТОО "Иман"
Садибеков Б.

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
Абилов Н.

Технадзор: Директор ТОО "Достар Строй Групп"
Ержанов Е.