Заказчик: **Бақытбекұлы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 10. 5-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор: №10 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №7

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	120		1704,78	31,65	204574	3799	107718	102098	331206
		НР - 108%, СП - 8%				775,48	12,31	93057	1478		24534	
		Мощение тротуарной плиткой Тип-2										
2	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.10СМ. Устройство**	м2 основания или покрытия	19		191,19	145,61	3633	2767	3	1756	5819
		НР - 108%; СП - 8%				45,43	40,14	863	763		431	
3	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	19		435,43	38,13	8273	725	34	8436	18045
		НР - 108%; СП - 8%				395,48	15,61	7514	297		1337	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при другихвидах покрытий**	м бортового камня	30		1346,31	31,65	40389	950	16175	25524	71187
		НР - 108%; СП - 8%				775,48	12,31	23264	369		5273	
		Грунтовое покрытие Тип-3 S=193м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
5	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см ТОЛЩ.20СМ. Устройство**	м2 основания или покрытия	386	191,19	145,61	73799	56207	57	35670	118227
		НР - 108%; СП - 8%			45,43	40,14	17535	15493		8758	
		Отмостка вокруг здании									
6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	12,6	18576,79	8,16	234067	103	186096	44996	301389
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	47868	–		22325	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								845873
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				190102				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64549			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18399			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						310083		
		- Накладные расходы	Тенге							218480	
		- Сметная прибыль	Тенге							62658	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	845 873
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	7 613
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге	853 486
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге	9 218
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	10 230
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге	872 934
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	17 254
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	890 188
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	106 823
ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге	**997 010**

Заказчик: Бақытбекұлы Нұрсен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
_____ **Абилов Н.**

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик **Бакытбекулы Нуркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 10. 5-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Генеральный план**

(наименование)

Договор: №10 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №6

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущихценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ВЫЕМКА/	м3 грунта	764		50,22	50,22	38368	38368	–	10216	52472
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,57	–	14189		3887	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	764		85,94	85,94	65660	65660	–	17483	89795
		НР - 72%; СП - 8%				–	31,78	–	24282		6651	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/НАСЫПЬ/	м3 грунта	693,5		18,46	18,46	12802	12802	–	3662	17781
		НР - 72%; СП - 8%				–	7,33	–	5086		1317	
4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	693,5		8,16	8,16	5660	5660	–	1619	7861
		НР - 72%; СП - 8%				–	3,24	–	2249		582	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,5 м3/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	м3 грунта	300	275,24	261,95	107345	103330	--	23268	141063
		НР - 72%; СП - 8%			10,30	72,57	4015	28302		10449	
6	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	624	80,00	--	49920	--		--	53914
		СП - 8%			--	--	--	--		3994	
7	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/НЕДОСТАТОК ГРУНТА/	м3 грунта	392	225,43	217,03	88368	85077	--	19147	116116
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	59,44	3291	23302		8601	
8	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	470,4	80,00	--	37632	--		--	40643
		СП - 8%			--	--	--	--		3011	
9	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЕТЕРРИТОРИИ/	м3 грунта	186	50,22	50,22	9341	9341	--	2487	12775
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	3454		946	
		Грунтовый лоток									
10	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	44,75	132,00	126,68	5907	5669	--	1441	7936
		НР - 72%; СП - 8%			5,31	39,41	238	1763		588	
11	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,009	11603072,80	702542,76	104428	6323	91383	8712	122190
		НР - 99%; СП - 8%			746928,00	230798,92	6722	2077		9051	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								662546
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14266				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					332230			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					104705			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						91383		
		- Перевозка грузов	Тенге				87552				
		- Накладные расходы	Тенге							88035	
		- Сметная прибыль	Тенге							49077	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				662 546				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				5 963				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				668 509				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				7 220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				79 520				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				755 249				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				13 515				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				768 763				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				92 252				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**861 015**				

Заказчик: Бақытбекұлы Нұрхан

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ИреСтройКонсалтинг"
Абилов Н.

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бақытбекұлы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 10. 5-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор: №10 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ										
		Электроустановочные изделия										
1	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования	шт.	6		1536,65	81,25	9220	488	626	5978	16414
		НР - 72%; СП - 8%				1351,00	32,81	8106	197		1216	
2	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,041		28476,60	19467,60	1168	798	–	336	1624
		НР - 61%; СП - 8%				9009,00	4428,19	369	182		120	
		Земляные работы										
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	10,395		162,59	153,96	1690	1600	–	351	2204
		НР - 72%; СП - 8%				8,63	38,21	90	397		163	
4	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	4,455		1365,00	–	6081	–	–	4378	11296
		НР - 72%; СП - 8%				1365,00	–	6081	–		837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
5	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,98	30,18	30,18	241	241		64	329
					–	11,16	–	89		24	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,42	799,16	–	2733	–	–	1968	5077
					799,16	–	2733	–		376	
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	74	486,50	405,44	36001	30002	–	13042	52966
					81,06	163,72	5998	12115		3923	
8	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	19	143,21	116,19	2721	2208	–	1011	4031
					27,02	46,92	513	891		299	
		Кабели									
9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	61	352,61	157,81	21509	9627	2817	8688	32614
					148,61	49,21	9065	3002		2416	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	25	329,50	149,20	8237	3730	1129	3273	12431
					135,10	46,73	3378	1168		921	
11	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,439	120733,22	24262,41	53002	10651	23464	18639	77372
					43023,91	10048,58	18887	4411		5731	
		Трубы									
12	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	470,32	33,67	4703	337	570	2811	8116
					379,61	10,83	3796	108		601	
13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий									
		НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,015	149452,92	–	2242	–	26	1684	4240
					147763,00	–	2216	–		314	
14	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	3	965,22	130,97	2896	393	265	1714	4979
					746,13	47,57	2238	143		369	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							29720
15	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	70	465,53	17,79	32798	1245	16892	10787	47073
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования			209,44	4,59	14661	322		3487	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	3220,69	165,82	38648	1990	25662	8314	50719
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			916,30	45,93	10996	551		3757	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				223890	63310	71451	83038	331485
		Материалы	Тенге				89129	23577	–	24554	
		Всего заработная плата	Тенге				157902				
		Накладные расходы	Тенге				47964				
		Сметная прибыль	Тенге					77800			
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				55955				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				17109				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				230966				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								57
		Материалы	Тенге					77800			
		Всего заработная плата	Тенге				65989				
		Накладные расходы	Тенге				23489				
		Сметная прибыль	Тенге					34905			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				27084				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				7446				
		Сметная заработная плата	чел.-ч				100519				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								29
		Нормативная трудоемкость	Тенге					34905			
		Сметная заработная плата	чел.-ч				331485				
			Тенге								86
								112705			
		РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ									
17	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,0606667	165598,51	93999,26	175645	99702	3803	83769	280167
		НР - 80%; СП - 8%			68014,10	30708,23	72140	32571		20753	
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт									
18	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318
		НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3628,40	7032	3628		1875	
19	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2519,92	1389,70	5040	2779	–	2688	8347
		НР - 80%; СП - 8%			1130,22	550,05	2260	1100		618	
		РЛНД									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов		4							
		НР - 80%; СП - 8%	комплект	1	14918,02 10610,60	4182,58 1731,21	14918 10611	4183 1731	124	9873 1983	26775
21	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6852,58 5404,00	198,31 66,74	6853 5404	198 67	1251	3939 863	11655
		ГРОЗАЗАЩИТА									
22	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Ограничитель перенапряжений, напряжение до 10 кВ									
		НР - 72%; СП - 8%	компл	1	5823,62 4053,00	893,75 360,91	5824 4053	894 361	877	3178 720	9722
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -1шт									
23	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	7376,42 3598,56	3128,75 1569,09	7376 3599	3129 1569	648	4134 921	12431
		Установка разъединителя на ответвительной опоре ОАР-1 (1шт)									
24	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	комплект	1	14918,02 10610,60	4182,58 1731,21	14918 10611	4183 1731	124	9873 1983	26775
25	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6852,58 5404,00	198,31 66,74	6853 5404	198 67	1251	3939 863	11655
		Опора анкерная ответвительная ОА10-1.2с (1шт)									
26	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	14913,99 7032,48	7232,40 3628,40	14914 7032	7232 3628	650	8529 1875	25318
27	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3									
		НР - 80%; СП - 8%	шт	2	2519,92 1130,22	1389,70 550,05	5040 2260	2779 1100	–	2688 618	8347
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				272294 130407	132510 47554	9378 –	141139 33072	446510
	Стоимость монтажных работ		Тенге				19529				
	Материалы		Тенге				3377				
	Всего заработная плата		Тенге					15355			
		Накладные расходы	Тенге				11056				
		Сметная прибыль	Тенге				2447				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		Тенге				33031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15355			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				252765				
	Материалы		Тенге				6000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					162606			
		Накладные расходы	Тенге				130084				
		Сметная прибыль	Тенге				30628				
		ВСЕГО: Стоимость общестроительных работ	Тенге				413477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					162606			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				446509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					177961			
		РАЗДЕЛ 3. Светильник наружного освещение-2шт									
		Тип1 (1шт)									
28	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2									
		НР - 80%; СП - 8%	котлован	1	4728,75	3526,36	4729	3526	–	2382	7680
					1202,39	1775,60	1202	1776		569	
29	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой									
		НР - 80%; СП - 8%	м3	0,45	19117,56	28,20	8603	13	7837	603	9942
					1673,88	–	753	–		736	
30	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опоры освещения из стальных труб									
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,19914	25580,57	11550,21	5094	2300	440	2072	7739
					11818,40	3259,61	2354	649		573	
31	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,19914	12987,32	8939,84	2586	1780	230	780	3636
					2891,14	2007,20	576	400		269	
32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	99,32	1,63	993	16	192	570	1688
					78,54	0,66	785	7		125	
33	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	м	7,5	468,55	17,79	3514	133	1810	1156	5043
					209,44	4,59	1571	34		374	
34	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА									
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1	5336,09	1650,26	5336	1650	204	3337	9367
					3481,92	1152,70	3482	1153		694	
		Тип3(1шт)									
35	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2									
			котлован	1	4728,75	3526,36	4729	3526	–	2382	7680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											29720
35	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 1	НР - 80%; СП - 8% Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой			1202,39	1775,07	1202	1776		562	
37	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	НР - 80%; СП - 8% Установка опоры освещения из стальных труб	м3	0,45	19117,36 1673,88	28,20	8603 753	13 –	7837	603 736	9942
38	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 69%; СП - 8% Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,19914	25580,57 11818,40	11550,21 3259,61	5094 2354	2300 649	440	2072 573	7739
39	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 80%; СП - 8% Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	т	0,19914	12987,32 2891,14	8939,84 2007,20	2586 576	1780 400	230	780 269	3636
40	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8% Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	10	99,32 78,54	1,63 0,66	993 785	16 7	192	570 125	1688
41	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	НР - 72%; СП - 8% Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	м	7,5	468,55 209,44	17,79 4,59	3514 1571	133 34	1810	1156 374	5043
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1	5336,09 3481,92	1650,26 1152,70	5336 3482	1650 1153	204	3337 694	9367
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				61711	18839	21426	21800	90190
	Стоимость монтажных работ		Тенге				21446	8036	–	6680	
	Материалы		Тенге				19687				
	Всего заработная плата		Тенге				4411				
		Накладные расходы	Тенге					14064			
		Сметная прибыль	Тенге				10126				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2385				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				32198				
		Сметная заработная плата	Тенге								11
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14064			
	Материалы		Тенге				31836				
	Всего заработная плата		Тенге				16134				
		Накладные расходы	Тенге					9413			
		Сметная прибыль	Тенге				7531				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3149				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				42516				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					9413			
	Материалы		Тенге				10188				
							881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					6005			
		Накладные расходы	Тенге				1111				
		Сметная прибыль	Тенге				1147				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				90192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					29482			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**868185**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				240982				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					214658			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79167			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						102255		
		- Накладные расходы	Тенге							245977	
		- Сметная прибыль	Тенге							64306	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	868 185
Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	7 814
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге	875 999
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге	9 461
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	79 520
ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге	964 979
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	17 709
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	982 689
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	117 923
ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**1 100 611**

Заказчик: Бакытбекулы Нурсен

Подрядчик: ТОО "Имян"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ИнноСтройКонсалтинг"
_____ **Абилов Н.**

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бакытбекулы Нуркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 10. 5-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор: №10 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №5

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ										
		Электроустановочные изделия										
1	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования**	шт.	6		1536,65	81,25	9220	488	626	5978	16414
		НР - 72%; СП - 8%				1351,00	32,81	8106	197		1216	
2	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Прокладка ленты сигнальной**	км кабеля	0,041		28476,60	19467,60	1168	798	–	336	1624
		НР - 61%; СП - 8%				9009,00	4428,19	369	182		120	
		Земляные работы										
3	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3**	м3 грунта	10,395		162,59	153,96	1690	1600	–	351	2204
		НР - 72%; СП - 8%				8,63	38,21	90	397		163	
4	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	м3 грунта	4,455		1365,00	–	6081	–	–	4378	11296
		НР - 72%; СП - 8%				1365,00	–	6081	–		837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									29720
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,98	30,18	30,18	241	241	–	64	329
					–	11,16	–	89		24	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,42	799,16	–	2733	–	–	1968	5077
					799,16	–	2733	–		376	
7	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	74	486,50	405,44	36001	30002	–	13042	52966
					81,06	163,72	5998	12115		3923	
8	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	19	143,21	116,19	2721	2208	–	1011	4031
					27,02	46,92	513	891		299	
		Кабели									
9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	61	352,61	157,81	21509	9627	2817	8688	32614
					148,61	49,21	9065	3002		2416	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	25	329,50	149,20	8237	3730	1129	3273	12431
					135,10	46,73	3378	1168		921	
11	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,439	120733,22	24262,41	53002	10651	23464	18639	77372
					43023,91	10048,58	18887	4411		5731	
		Трубы									
12	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	470,32	33,67	4703	337	570	2811	8116
					379,61	10,83	3796	108		601	
13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий									
		НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,015	149452,92	–	2242	–	26	1684	4240
					147763,00	–	2216	–		314	
14	1308-0206-1704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами									
		НР - 72%; СП - 8%	м	3	965,22	130,97	2896	393	265	1714	4979
					746,13	47,57	2238	143		369	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	70	468,53	17,79	32798	1245	16892	10787	47073
		НР - 72%, СП - 8%			209,44	4,59	14661	322		3487	
16	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	12	3220,69	165,82	38648	1990	25662	8314	50719
		НР - 72%, СП - 8%			916,30	45,93	10996	551		3757	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				223890	63310	71451	83038	331485
							89129	23577	–	24554	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				157902				
		Материалы	Тенге				47964				
		Всего заработная плата	Тенге					77800			
		Накладные расходы	Тенге				55955				
		Сметная прибыль	Тенге				17109				
		ВСЕГО, **Стоимость монтажных** работ	Тенге				230966				
		Нормативная **трудоемкость**	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					77800			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				65989				
		Материалы	Тенге				23489				
		Всего заработная плата	Тенге					34905			
		Накладные расходы	Тенге				27084				
		Сметная **прибыль**	Тенге				7446				
		ВСЕГО, **Стоимость общестроительных** работ	Тенге				100519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					34905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				331485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
		Сметная заработная плата	Тенге					112705			
		РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ									
17	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	1,0606667	165598,51	93999,26	175645	99702	3803	83769	280167
		НР - 80%; СП - 8%			68014,10	30708,23	72140	32571		20753	
		Опора ж/б концевая с установкой РЛНД Кр10-1.2с -1шт									
18	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318
		НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3628,40	7032	3628		1875	
19	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2519,92	1389,70	5040	2779	–	2688	8347
		НР - 80%; СП - 8%			1130,22	550,05	2260	1100		618	
				РЛНД							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	комплект	1	14918,02	4182,58	14918	4183	124	9873	26775
					10610,60	1731,21	10611	1731		1983	
21	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6852,58	198,31	6853	198	1251	3939	11655
					5404,00	66,74	5404	67		863	
		ГРОЗАЗАЩИТА									
22	1308-0103-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Ограничитель перенапряжений, напряжение до 10 кВ									
		НР - 72%; СП - 8%	компл	1	5823,62	893,75	5824	894	877	3178	9722
					4053,00	360,91	4053	361		720	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с -1шт									
23	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	7376,42	3128,75	7376	3129	648	4134	12431
					3598,56	1569,09	3599	1569		921	
		Установка разъединителя на ответвительной опоре ОАР-1 (1шт)									
24	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов									
		НР - 80%; СП - 8%	комплект	1	14918,02	4182,58	14918	4183	124	9873	26775
					10610,60	1731,21	10611	1731		1983	
25	1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	6852,58	198,31	6853	198	1251	3939	11655
					5404,00	66,74	5404	67		863	
		Опора анкерная ответвительная ОА10-1.2с (1шт)									
26	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/									
		НР - 80%; СП - 8%	опора	1	14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318
					7032,48	3628,40	7032	3628		1875	
27	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Установка для опор ВЛ 35 кВ анкерных плит объемом до 0,2 м3									
		НР - 80%; СП - 8%	шт	2	2519,92	1389,70	5040	2779	–	2688	8347
					1130,22	550,05	2260	1100		618	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				272294	132510	9378	141139	446510
							130407	47554	–	33072	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				19529				
	Материалы		Тенге				3377				
	Всего заработная плата		Тенге					15355			
		Накладные расходы	Тенге				11056				
		Сметная прибыль	Тенге				2447				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				33031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					15355			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				252765				
	Материалы		Тенге				6000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					162606			
		Накладные расходы	Тенге				130034				
		Сметная прибыль	Тенге				30628				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге				413477				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата	Тенге					162606			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				446509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					177961			
		РАЗДЕЛ 3. Светильник наружного освещение-2шт									
		Тип1 (1шт)									
28	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	1	4728,75	3526,36	4729	3526	–	2382	7680
		НР - 80%; СП - 8%			1202,39	1775,60	1202	1776		569	
29	1133-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой	м3	0,45	19117,56	28,20	8603	13	7837	603	9942
		НР - 80%; СП - 8%			1673,88	–	753	–		736	
30	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опоры освещения из стальных труб	т	0,19914	25580,57	11550,21	5094	2300	440	2072	7739
		НР - 69%; СП - 8%			11818,40	3259,61	2354	649		573	
31	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности ветошью	т	0,19914	12987,32	8939,84	2586	1780	230	780	3636
		НР - 80%; СП - 8%			2891,14	2007,20	576	400		269	
32	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	99,32	1,63	993	16	192	570	1688
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	785	7		125	
33	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	7,5	468,55	17,79	3514	133	1810	1156	5043
		НР - 72%; СП - 8%			209,44	4,59	1571	34		374	
34	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	шт	1	5336,09	1650,26	5336	1650	204	3337	9367
		НР - 72%; СП - 8%			3481,92	1152,70	3482	1153		694	
		Тип3(1шт)									
35	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	1	4728,75	3526,36	4729	3526	–	2382	7680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6									
35	1122-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	НР - 80%; СП - 8% Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой			1202,39	1776,03	1202	1776		569	
		НР - 80%; СП - 8%	м3	0,45	19117,56	28,20	8603	13	7837	603	9942
37	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка опоры освещения из стальных труб			1673,88	--	753	--		736	
		НР - 69%; СП - 8%	т	0,19914	25580,57	11550,21	5094	2300	440	2072	7739
38	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные трубчатые. Окраскамасляной краской с очисткой поверхности ветошью			11818,40	3259,61	2354	649		573	
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,19914	12987,32	8939,84	2586	1780	230	780	3636
39	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава			2891,14	2007,20	576	400		269	
		НР - 72%; СП - 8%	м	10	99,32	1,63	993	16	192	570	1688
40	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования			78,54	0,66	785	7		125	
		НР - 72%; СП - 8%	м	7,5	468,55	17,79	3514	133	1810	1156	5043
41	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА			209,44	4,59	1571	34		374	
		НР - 72%; СП - 8%	шт	1	5336,09	1650,26	5336	1650	204	3337	9367
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		3481,92	1152,70	3482	1153		694	
							61711	18839	21426	21800	90190
							21446	8036	--	6680	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				19687				
	Материалы		Тенге				4411				
	Всего заработная плата		Тенге					14064			
		Накладные расходы	Тенге				10126				
		Сметная прибыль	Тенге				2385				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32198				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14064			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31836				
	Материалы		Тенге				16134				
	Всего заработная плата		Тенге					9413			
		Накладные расходы	Тенге				7531				
		Сметная прибыль	Тенге				3149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9413			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10188				
	Материалы		Тенге				881				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					6005			
		Накладные расходы	Тенге				1144				
		Сметная прибыль	Тенге				1147				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				15478				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				90192				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21
		Сметная заработная плата	Тенге					29482			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								868185
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				240982				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					214658			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					79167			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						102255		
		- Накладные расходы	Тенге							245977	
		- Сметная прибыль	Тенге							64306	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				868 185				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				7 814				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				875 999				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				9 461				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				79 520				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				964 979				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				17 709				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				982 689				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				117 923				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**1 100 611**				

Заказчик: Бакытбекулы Нуркен

Подрядчик: ТОО "Имян"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
_____ **Абилов Н.**

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бакытбекулы Нуркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 10. 5-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор: №10 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №4

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 3 кв 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. В1 Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал										
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	114,0942111		520,25	500,04	59358	57051	37	11061	76052
						19,90	114,75	2270	13092		5634	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	6,0049585		2777,64	–	16680	–	–	12009	30984
						2777,64	–	16680	–		2295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разработка грунта, в местах пересечения с коммуникациями									
3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	7,62	4845,83 4845,83	– –	36925 36925	– –	–	26586 5081	68592
4	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	8,2507494	4286,70 4286,70	– –	35368 35368	– –	–	25465 4867	65700
		Погрузка и вывоз в отвал									
5	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	27,8806663	284,46 10,88	273,32 62,72	7931 303	7620 1749	8	1478 753	10161
6	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	135,969919	21,71 3,54	18,12 7,99	2952 481	2464 1086	7	1129 327	4408
		Обратная засыпка									
7	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	113,4408833	284,46 10,88	273,32 62,72	32270 1235	31005 7115	30	6012 3063	41344
8	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	107,7688392	40,94 –	40,94 14,26	4412 –	4412 1537	–	1106 441	5960
9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,6720442	1099,17 1099,17	– –	6235 6235	– –	–	4489 858	11581
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	107,7688392	213,28 117,62	95,66 48,78	22985 12675	10310 5257	–	12912 2872	38768
		Песчанное основание									
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,3136	3487,06 1455,69	194,37 65,04	8068 3368	450 150	4250	3483 924	12475
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				233183 115541	113312 29987	4332 –	105730 27115	366025
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				233183				
		Материалы	Тенге				4331				
		Всего заработная плата	Тенге					145528			
		Накладные расходы	Тенге				105730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				27113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				366026				104
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					145528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				366026				104
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					145528			
		РАЗДЕЛ 2. по спецификации									
		Трубы									
12	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,12265	748281,19 497296,80	238369,21 79399,45	91777 60993	29236 9738	1548	70024 12944	174745
13	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,02195	420423,44 316803,15	102290,57 33185,32	9228 6954	2245 728	29	7605 1347	18180
		Запорная арматура									
14	1122-0901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	4	8336,93 5285,95	2481,36 868,26	33348 21144	9925 3473	2279	24371 4617	62336
15	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1657,29 1450,20	34,66 18,58	6629 5801	139 74	689	5816 996	13441
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,037088	1338623,70 694756,86	625142,25 208719,89	49647 25767	23185 7741	695	33173 6626	89446
17	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	17	3515,98 3177,17	216,27 18,58	59772 54012	3677 316	2083	53785 9085	122641
18	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	766,88 710,98	34,78 –	3068 2844	139 –	85	2815 471	6354
		Фитинги									
19	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,005958	1338623,70 694756,86	625142,25 208719,89	7976 4139	3725 1244	112	5329 1064	14369
		Футляры									
20	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,001	1079144,55	292639,51	1079	293	52	839	2072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра			734022,09	113501,67	734	114		153	
			км трубопровода	0,002	2605612,76	1166744,20	5211	2333	178	3522	9432
					1349784,90	429146,55	2700	858		699	
		Фасонина полиэтилен									
22	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	5	1826,45	1118,96	9132	5595	–	5247	15530
					707,48	352,61	3537	1763		1150	
		Прочее									
23	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры-столбы бетонные. Устройство	м3	0,15	22987,23	1387,27	3448	208	2096	1091	4903
					7624,16	372,00	1144	56		363	
24	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,2892	35776,22	23387,27	10346	6764	–	3260	14695
					12388,95	6091,95	3583	1762		1089	
25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	108,12	2,84	216	6	85	86	327
					62,25	0,37	125	1		24	
26	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	177,94	4,05	356	8	202	101	494
					72,80	0,74	146	1		37	
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упоры-столбы бетонные. Устройство	м3	0,8	22987,23	1387,27	18390	1110	11181	5821	26148
					7624,16	372,00	6099	298		1937	
28	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1826,45	1118,96	7306	4476	–	4198	12424
					707,48	352,61	2830	1410		920	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				316928	93063	21314	227083	587537
							202551	29577	–	43522	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				10346				
		Всего заработная плата	Тенге					5345			
		Накладные расходы	Тенге				3260				
		Сметная прибыль	Тенге				1089				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5345			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				306582				
		Материалы	Тенге				21314				
		Всего заработная плата	Тенге					226784			
		Накладные расходы	Тенге				223827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				42433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				572841				134
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					226784			
		Сметная заработная плата	Тенге				587536				139
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					232128			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. по дополнительным работам									
29	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки), диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1	21013,42	11754,10	21013	11754	1314	11918	35566
					7945,03	4093,82	7945	4094		2635	
30	1122-1101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки), диаметр 1400 мм. Врезка в существующие сети	врезка	1	158288,54	109923,06	158289	109923	8859	74229	251119
					39506,87	35472,37	39507	35472		18601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				179302	121677	10173	86147	286685
							47452	39566	–	21236	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				179302				
	Материалы		Тенге				10173				
	Всего заработная плата		Тенге					87018			
		Накладные расходы	Тенге				86148				
		Сметная прибыль	Тенге				21236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				286686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					87018			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				286686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					87018			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				729414	328052	35819	418960	1240247
							365544	99130	–	91873	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10346				
	Всего заработная плата		Тенге					5345			
		Накладные расходы	Тенге				3260				
		Сметная прибыль	Тенге				1089				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5345			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				719067				
	Материалы		Тенге				35818				
	Всего заработная плата		Тенге					459330			
		Накладные расходы	Тенге				415704				
		Сметная прибыль	Тенге				90782				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1225553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
		Сметная заработная плата	Тенге					459330			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				1240249				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	Тенге					464674			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							
		ОТДЕЛ 2. К1 Канализация									
		РАЗДЕЛ 4. Земляные работы									
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал									
31	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кзм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	10,9351311	520,25 19,90	500,04 114,75	5689 218	5468 1255	3	1060 540	7289
32	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	0,5755332	2777,64 2777,64	– –	1599 1599	– –	–	1151 220	2970
		Разработка грунта, в местах пересечения с коммуникациями									
33	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от незащищенных кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,3	м3 грунта	0,8542917	4845,83 4845,83	– –	4140 4140	– –	–	2981 570	7690
34	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1,0985581	4286,70 4286,70	– –	4709 4709	– –	–	3391 648	8748
		Погрузка и вывоз в отвал									
35	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,1039162	284,46 10,88	273,32 62,72	883 34	848 195	1	164 84	1131
36	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	13,463514	21,71 3,54	18,12 7,99	292 48	244 108	–	112 32	436
		Обратная засыпка									
37	1101-0102-0331 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	11,093476	284,46	273,32	3156	3032	3	588	4043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1101-0101-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м			10,88	62,72	121	695		299	
39	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	10,5388022	40,94 –	40,94 14,26	431 –	431 150	–	108 43	583
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	м3	0,5546738	1099,17 1099,17	– –	610 610	– –	–	439 84	1133
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	м3	10,5388022	213,28 117,62	95,66 48,78	2248 1240	1008 514	–	1263 281	3791
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23756 12717	11032 2917	7 –	11257 2801	37814
	Материалы		Тенге				23756				
	Всего заработная плата		Тенге				8				
		Накладные расходы	Тенге					15634			
		Сметная прибыль	Тенге				11256				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2801				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				37814				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37814	15634			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	чел.-ч								11
			Тенге					15634			
		РАЗДЕЛ 5. Колодцы канализационные, диаметр 1,5 м, 1 шт									
41	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,4943271	35541,72 16499,43	8935,88 4066,17	195278 90653	49097 22341	55528	111864 24571	331713
42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0031	788682,43 85491,81	7675,58 1914,15	2445 265	24 6	2156	320 221	2986
43	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	245,0892208	201,18 47,58	3,18 0,56	49306 11662	780 137	36864	8141 4596	62043
44	1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	245,0892208	215,29 72,80	4,05 0,74	52764 17842	993 182	33929	12437 5216	70417
45	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	1,2237522	983,53 388,13	23,32 3,72	1204 475	29 5	700	446 132	1782
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				300997 120898	50923 22670	129177 –	133208 34736	468941
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				300997				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				129177				
		Всего заработная плата	Тенге					143568			
		Накладные расходы	Тенге				133208				
		Сметная прибыль	Тенге				34736				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				468941				89
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					143568			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				468941				89
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					143568			
		РАЗДЕЛ 6. по спецификации									
46	1123-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002311	899212,28	102865,96	2078	238	359	1540	3908
					640837,50	32296,78	1481	75		289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2078	238	359	1540	3908
							1481	75	–	289	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2078				
		Материалы	Тенге				359				
		Всего заработная плата	Тенге					1556			
		Накладные расходы	Тенге				1540				
		Сметная прибыль	Тенге				289				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3908				1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1556			
		Сметная заработная плата	Тенге				3908				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1556			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 7. по дополнительным работам									
47	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	30308,95	–	30309	–	1531	28490	63503
					28777,88	–	28778	–		4704	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				30309	–	1531	28490	63503
							28778	–	–	4704	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30309				
		Материалы	Тенге				1531				
		Всего заработная плата	Тенге					28778			
		Накладные расходы	Тенге				28490				
		Сметная прибыль	Тенге				4704				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				63503				19
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					28778			
		Сметная заработная плата	Тенге				63503				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								19
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					28778			
		Сметная заработная плата	Тенге				357140	62192	131074	174495	574166
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				163873	25662	–	42530	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ									
		Материалы	Тенге				357140				
		Всего заработная плата	Тенге				131075				
		Накладные расходы	Тенге					189535			
		Сметная прибыль	Тенге				174494				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42531				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				574165				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								121
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					189535			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				574165				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								121
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					189535			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								1814413
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				529417				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					390244			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					124793			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						166893		
		- Накладные расходы	Тенге							593455	
		- Сметная прибыль	Тенге							134403	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1 814 413				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				16 330				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				1 830 743				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				19 772				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				110 200				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				1 960 715				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				37 010				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				1 997 725				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				239 727				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**2 237 452**				

Заказчик: Бақытбекұлы Нұрқен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
Абйлов Н.

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бақытбекұлы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 10. 5-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор: №10 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №3

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод стальной среднего давления										
1	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1		9747,20	1170,90	9747	1171	1343	7160	18260
						7232,50	–	7233	–		1353	
2	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,05		710866,67	214263,91	35543	10713	436	28742	69428
						487872,00	92779,76	24394	4639		5143	
3	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,05		937710,09	793439,45	46886	39672	419	12570	64212
						135897,00	140358,60	6795	7018		4756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,04	937710,09	793439,45	37508	31738	334	10056	51369
					135897,00	140358,60	5436	5614		3805	
5	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1574,94	81,66	1575	82	168	1351	3160
					1324,66	39,72	1325	40		234	
6	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	557,60	30,24	1115	60	43	1002	2287
					506,24	–	1012	–		169	
7	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0462	104262,70	6024,11	4817	278	401	2869	8301
					89571,20	419,85	4138	19		615	
8	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0694	710866,67	214263,91	49334	14870	606	39894	96367
					487872,00	92779,76	33858	6439		7138	
9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м	3,8	89,50	2,41	340	9	163	117	494
					44,34	0,26	168	1		37	
10	1113-0301-1412 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-124	м2	3,8	452,28	3,95	1719	15	1577	90	1953
					33,35	0,79	127	3		145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				188584	98608	5490	103851	315831
							84486	23773	–	23395	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				183767				
	Материалы		Тенге				5090				
	Всего заработная плата		Тенге					104101			
		Накладные расходы	Тенге				100982				
		Сметная прибыль	Тенге				22780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				307529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					104101			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4817				
	Материалы		Тенге				400				
	Всего заработная плата		Тенге					4158			
		Накладные расходы	Тенге				2869				
		Сметная прибыль	Тенге				615				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4158			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				315830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					103259			315831
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				84486				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					98608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23773			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5490		
		- Накладные расходы	Тенге							103851	
		- Сметная прибыль	Тенге							23395	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				315 831				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				2 842				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				318 673				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				3 442				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				20 521				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				342 636				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				6 442				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				349 078				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				41 889				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**390 968**				

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
_____ **Абилов Н.**

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бакытбекулы Нуркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 10. 5-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети теплоснабжения**

(наименование)

Договор: №10 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы по каналу 148х106 (150х90)										
1	Е11-010101-0334 1101-0101-0334 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	365,302		377,31 19,82	357,49 71,42	137832 7241	130591 26089	–	23997 12946	174776
2	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,298		5780,02 5780,02	– –	65303 65303	– –	–	47018 8986	121306
3	Е11-010102-0316 1101-0102-0316 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	63,4		472,33 19,89	452,29 140,62	29946 1261	28675 8915	10	7327 2982	40254
4	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.(вытесненный грунт). Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т	126,8		54,00 –	– –	6847 –	– –		– 548	7395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							
5	Е11-010102-0603 1101-0102-0603 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	63,4	25,19 4,11	20,93 9,23	1597 261	1327 585	9	609 176	2382
6	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	282,5	44,48 –	44,48 15,49	12566 –	12566 4377	–	3151 1257	16974
7	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3,4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	282,5	221,19 122,16	99,03 50,50	62487 34511	27976 14266	–	35120 7809	105416
8	Е11-010205-0504 1101-0205-0504 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	94,1	2123,82 2123,82	– –	199851 199851	– –	–	143893 27500	371244
		Угол поворота УГ1 -2 шт									
9	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство угла поворота. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 конструкции	3,78	10740,68 5034,96	313,12 149,56	40600 19032	1184 565	20384	23125 5098	68823
		Сетка Сг1									
10	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки** *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,033282	83205,00 80821,20	2383,80 872,64	2769 2690	79 29	–	2529 424	5722
11	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	2	22461,99 7645,75	2268,72 581,76	44924 15292	4537 1164	25095	15303 4818	65045
12	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетон В15. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,22	21026,20 5158,80	352,81 63,44	4626 1135	78 14	3413	1045 454	6125
13	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены (прижимные)приямков и каналов из кирпича. Кладка** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	0,15	20193,27 7645,75	– –	3029 1147	– –	1882	1067 328	4423
14	Е11-060301-0301 1106-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	м2	1,56	1592,61 259,57	67,74 28,45	2484 405	106 44	1973	409 231	3125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	3,9	3110,46	92,52	12131	361	5501	4449	17906
					1607,40	45,85	6269	179		1326	
16	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	3,9	1451,34	92,52	5660	361	2631	1964	8234
					684,00	45,85	2668	179		610	
		Монолитные участки Ум									
17	Е11-061001-0101 1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные участки. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2	22413,36	2318,06	44827	4636	29881	10875	60158
					5154,93	820,23	10310	1640		4456	
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	14,74	929,86	20,28	13706	299	8432	4671	19847
					337,50	3,23	4975	48		1470	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				691186	212776	99211	326552	1099155
							372349	58094	–	81419	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				691186				
	Материалы		Тенге				99214				
	Всего заработная плата		Тенге					430443			
	Транспортные расходы		Тенге				6847				
		Накладные расходы	Тенге				326551				
		Сметная прибыль	Тенге				81419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1099156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					430443			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1099156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294
		Сметная заработная плата	Тенге					430443			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы тепловых сетей									
19	Е11-240101-0108 1124-0101-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 24 п.3.5 Кзтр=1,05	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 250 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,037	2514725,68	1051874,09	93045	38919	2458	62444	167928
					1396432,80	308280,70	51668	11406		12439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							900
20	Е11-240101-0107 1124-0101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка. Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени использования агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12	км трубопровода	0,04	2065576,26	881909,46	82623	35276	1730	55341	149001
		НР - 99%; СП - 8%			1140416,00	257079,12	45617	10283		11037	
21	Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Устройство дренажных колодцев-1 шт Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство.	м3 конструкций колодца	1,74	45316,07	8055,69	78850	14017	41149	29719	117254
		НР - 99%; СП - 8%			13611,76	3640,64	23684	6335		8686	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**254518**	**88213**	**45337**	**147504**	**434183**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**120969**	**28024**	–	**32162**	
	Материалы		Тенге				**254518**				
	Всего заработная плата		Тенге				**45336**				
		Накладные расходы	Тенге					**148993**			
		Сметная прибыль	Тенге				**147503**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**32162**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**434183**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**88**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**148993**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**434183**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**88**
								148993			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1533338**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**493318**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**300988**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**86118**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**144548**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**6847**				
		- Накладные расходы	Тенге							**474056**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**113581**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1 533 338				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				13 800				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				1 547 138				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				16 709				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				87 806				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				1 651 653				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				31 277				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				1 682 930				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				201 952				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	Тенге				**1 884 882**				

Заказчик: Бақытбекұлы Нуркен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор _____ **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
_____ **Абилов Н.**

Технадзор: ТОО "Достар Строй Групп"
Директор _____ **Ержанов Е.**

Заказчик: **Бакытбекулы Нұркен**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Иман"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 10. 5-ый жилой дом"**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор: №10 от 3 августа 2021 года

Акт выполненных работ №1

за октябрь 2022 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0205-0802 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами**	м3 грунта	12		1428,76	141,82	17145	1702	–	11616	31062
		НР - 72%; СП - 8%				1286,94	57,44	15443	689		2301	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	400		49,84	49,84	19936	19936	–	5240	27190
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,19	–	7277		2014	
3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	400		42,65	42,65	17059	17059	–	4483	23265
		НР - 72%; СП - 8%				–	15,57	–	6227		1723	
4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	280		49,84	49,84	13955	13955	–	3668	19033
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,19	–	5094		1410	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					68096	52652	–	25007	100550
								15443	19287	–	7448	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					68096				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		2							
		Накладные расходы	Тенге					34731			
		Сметная прибыль	Тенге				25006				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7448				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				100550				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					34731			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				100550				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								26
			Тенге					34731			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
5	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	180	26938,66	1979,06	4848959	356230	3732625	759305	6056925
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	760104	74297		448661	
		МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС									
6	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	20,2	35594,98	4661,19	719019	94156	425716	198910	991363
		НР - 91%; СП - 8%			9858,75	962,15	199147	19435		73434	
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,27	15032,20	1394,04	4059	376	9	3489	8152
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	3674	160		604	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ									
8	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	41,4	26938,66	1979,06	1115261	81933	858504	174640	1393093
		НР - 91%; СП - 8%			4222,80	412,76	174824	17088		103192	
		АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ									
9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,14	15032,20	1394,04	17137	1589	36	14732	34418
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	15512	677		2549	
		СЕТКИ									
10	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5	15032,20	1394,04	7516	697	16	6461	15096
		НР - 91%; СП - 8%			13606,80	593,84	6803	297		1118	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	177	870,31	19,70	154044	3487	101626	45942	215985
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	48931	469		15999	
12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	26	2066,90	43,98	53739	1144	46805	5609	64096
		НР - 93%; СП - 8%			222,71	9,27	5790	241		4748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6919733	539612	5165337	1209088	8779128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ					1214785	112665	–	650305	
		Материалы	Тенге				6919733				
		Всего заработная плата	Тенге				5165336				
		Накладные расходы	Тенге					1327450			
		Сметная прибыль	Тенге				1209088				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				650306				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				8779127				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1112
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1327450			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				8779127				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1112
			Тенге					1327450			
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	342	11820,57	1569,15	4042635	536648	1323363	2146446	6684208
					6381,94	366,62	2182624	125383		495126	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**									
		НР - 93%; СП - 8%	м2 стен (без вычета проемов)	57	289,96	–	16527	–	–	15371	34450
					289,96	–	16527	–		2552	
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН									
15	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**									
		НР - 93%; СП - 8%	т металлических изделий	5,2	339508,32	2226,12	1765443	11576	1409850	323394	2255944
					66157,20	714,96	344017	3718		167107	
		ГИЛЬЗЫ									
16	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	5,2	897038,12	1317,12	4664598	6849	3404726	1142909	6272108
					240966,00	561,69	1253023	2921		464601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10489204	555073	6137939	3628120	15246710
							3796192	132021	–	1129386	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				10489204				
		Материалы	Тенге				6137940				
		Всего заработная плата	Тенге					3928213			
		Накладные расходы	Тенге				3628119				
		Сметная прибыль	Тенге				1129386				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15246709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3928213			3295
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15246709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					3928213			3295
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ, ПРОГОНЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	40	594,90	239,80	23796	9592	7393	10530	37072
		НР - 118%; СП - 8%			170,27	52,83	6811	2113		2746	
18	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	2	75582,10	6373,66	151164	12747	16637	146919	321930
		НР - 118%; СП - 8%			60890,20	1363,72	121780	2727		23847	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				174960	22339	24030	157449	359002
	Стоимость общестроительных работ						128591	4841	–	26593	
	Материалы		Тенге				174960				
	Всего заработная плата		Тенге				24030				
		Накладные расходы	Тенге					133432			
		Сметная прибыль	Тенге				157449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26593				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				359002				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								95
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					133432			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				359002				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								95
			Тенге					133432			
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ									
19	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	73,5	46650,57	1820,73	3428817	133823	1999336	1207008	5006691
		НР - 91%; СП - 8%			17628,00	418,02	1295658	30725		370866	
		ГИЛЬЗЫ									
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,723	897038,12	1317,12	648559	952	473389	158908	872064
		НР - 91%; СП - 8%			240966,00	561,69	174218	406		64597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4077375	134776	2472725	1365916	5878755
	Стоимость общестроительных работ						1469876	31131	–	435463	
	Материалы		Тенге				4077375				
	Всего заработная плата		Тенге				2472723				
		Накладные расходы	Тенге					1501007			
		Сметная прибыль	Тенге				1365916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				435463				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5878755				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1313
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1501007			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				5878755				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1313
			Тенге					1501007			
		РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	800	2940,95	99,38	2352756	79506	727410	1442385	4098753
		НР - 92%; СП - 8%			1932,30	27,46	1545840	21970		303611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2352756	79506	727410	1442385	4098753
		Стоимость общестроительных работ					1545840	21970	–	303611	
		Материалы	Тенге				2352756				
		Всего заработная плата	Тенге				727410				
		Накладные расходы	Тенге					1567810			
		Сметная прибыль	Тенге				1442385				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				303611				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4098753				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1384
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					1567810			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				4098753				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								1384
			Тенге					1567810			
		РАЗДЕЛ 7. ОКНА									
22	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	100	3491,23	175,28	349123	17528	163000	159191	548979
		НР - 90%; СП - 8%			1685,95	82,83	168595	8283		40665	
23	1110-0106-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м	м2 проемов	40	1068,74	26,68	42750	1067	15196	24063	72157
		НР - 90%; СП - 8%			662,18	6,22	26487	249		5345	
24	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	20	1461,74	5,47	29235	109	20083	7253	39406
		НР - 80%; СП - 8%			452,16	1,13	9043	23		2919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				421107	18704	198279	190507	660542
		Стоимость общестроительных работ					204126	8555	–	48929	
		Материалы	Тенге				421107				
		Всего заработная плата	Тенге				198277				
		Накладные расходы	Тенге					212681			
		Сметная прибыль	Тенге				190506				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				48929				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				660542				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								185
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					212681			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				660542				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								185
			Тенге					212681			
		РАЗДЕЛ 8. ДВЕРИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
25	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	80	2899,56	47,90	231965	3832	42726	129030	389874
					2317,59	19,91	185407	1593		28880	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				231965	3832	42726	129030	389874
							185407	1593	–	28880	
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				231965				
		Материалы	Тенге				42725				
		Всего заработная плата	Тенге					187000			
		Накладные расходы	Тенге				129030				
		Сметная прибыль	Тенге				28880				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				389874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					187000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				389874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								162
		Сметная заработная плата	Тенге					187000			
		РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ									
26	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	м3 изоляции	18	5427,29	1615,77	97691	29084	–	73914	185334
					3811,52	556,92	68607	10025		13728	
27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	600	745,28	28,93	447171	17359	224115	201291	700339
					342,83	14,07	205697	8443		51877	
28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**									
		НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	600	204,68	9,81	122810	5889	111836	7404	140631
					8,47	4,65	5085	2792		10417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				667672	52332	335951	282609	1026304
							279389	21260	–	76022	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				667672				
		Материалы	Тенге				335952				
		Всего заработная плата	Тенге					300648			
		Накладные расходы	Тенге				282610				
		Сметная прибыль	Тенге				76023				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1026304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					300648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1026304				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								298
		Сметная заработная плата	Тенге					300648			
		РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЯ ВЫШЕ 0,000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм									
		НР - 98%; СП - 8%	м	280	2091,87	20,64	585723	5779	455011	124686	767242
					446,19	8,21	124933	2298		56833	
30	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм									
		НР - 98%; СП - 8%	м	310	2349,43	20,64	728324	6398	583608	138046	935679
					446,19	8,21	138318	2545		69310	
31	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм									
		НР - 98%; СП - 8%	м	100	2949,24	20,64	294924	2064	248241	44531	366611
					446,19	8,21	44619	821		27156	
32	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка чугунных радиаторов									
		НР - 98%; СП - 8%	1кВт	210	19951,76	158,53	4189871	33291	3980298	188751	4728912
					839,44	77,72	176282	16321		350290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				5798841	47532	5267158	496014	6798444
							484152	21985	–	503589	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				5798841				
	Материалы		Тенге				5267157				
	Всего заработная плата		Тенге					506137			
	Сдача и испытание		Тенге				6104				
		Накладные расходы	Тенге				496014				
		Сметная прибыль	Тенге				503588				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6798444				397
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					506137			
		Сметная заработная плата	Тенге				6798444				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге								397
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					506137			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 11. ВЕНТИЛЯЦИЯ

33	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка вентиляционных пластмассовых решеток									
		НР - 98%; СП - 8%	шт	20	1524,82	53,15	30496	1063	2581	26587	61650
					1342,58	13,90	26852	278		4567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				30496	1063	2581	26587	61650
							26852	278	–	4567	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30496				
	Материалы		Тенге				2582				
	Всего заработная плата		Тенге					27130			
	Сдача и испытание		Тенге				1329				
		Накладные расходы	Тенге				26587				
		Сметная прибыль	Тенге				4567				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				61650				23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					27130			
		Сметная заработная плата	Тенге				61650				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге								23
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					27130			
		РАЗДЕЛ 12. ВОДОПРОВОД									
34	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	100	2091,87	20,64	209187	2064	162504	44531	274015
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	44619	821		20297	
35	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	600	1789,55	20,64	1073729	12383	793633	267185	1448187
		НР - 98%; СП - 8%			446,19	8,21	267713	4925		107273	
36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	1шт	10	2172,88	86,02	21729	860	2979	17662	42542
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	17890	132		3151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1304645	15308	959116	329378	1764744
							330222	5878	–	130721	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1304645				
	Материалы		Тенге				959116				
	Всего заработная плата		Тенге					336100			
		Накладные расходы	Тенге				329378				
		Сметная прибыль	Тенге				130722				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1764744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					336100			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1764744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								255
		Сметная заработная плата	Тенге					336100			
		РАЗДЕЛ 13. КАНАЛИЗАЦИЯ									
37	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	м	800	778,68	3,34	622948	2673	4275	604496	1325639
		НР - 98%; СП - 8%			770,00	1,04	616000	832		98195	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				622948	2673	4275	604496	1325639
							616000	832	–	98195	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				622948				
	Материалы		Тенге				4274				
	Всего заработная плата		Тенге					616832			
		Накладные расходы	Тенге				604496				
		Сметная прибыль	Тенге				98195				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1325639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	Тенге					616832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1325639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								449
		Сметная заработная плата	Тенге					616832			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 14.ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
38	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**									
		НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	800	1015,73	623,24	812581	498589	102152	274078	1173591
39	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**			264,80	211,03	211840	168823		86933	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	40	495,93	3,22	19837	129	1008	13501	36005
40	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**			467,50	1,29	18700	51		2667	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	40	414,94	3,22	16598	129	519	11521	30368
41	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк**			398,75	1,29	15950	51		2249	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	40	2147,06	655,17	85882	26207	37125	29840	124980
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			563,75	472,36	22550	18895		9258	
			Тенге				934898	525053	140804	328940	1364944
	Стоимость монтажных работ		Тенге				269040	187821	--	101107	
	Материалы		Тенге				934898				
	Всего заработная плата		Тенге				140804				
		Накладные расходы	Тенге					456861			
		Сметная прибыль	Тенге				328940				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				101107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1364945				
		Сметная заработная плата	Тенге								338
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге					456861			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1364945				
		Сметная заработная плата	Тенге								338
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					456861			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									47855039
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10565915				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2050455			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					570116			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21478331		
		- Накладные расходы	Тенге							10215526	
		- Сметная прибыль	Тенге							3544816	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				47 855 039				
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				430 695				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-8	Тенге				48 285 734				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,08%	Тенге				521 486				
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге				1 300 250				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 2-9	Тенге				50 107 470				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				976 144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге				51 083 615				
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				6 130 034				
		ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**57 213 648**				

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен

Подрядчик: ТОО "Иман"
Директор **Садибеков Б.**

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
Абилов Н.

Технадзор: ТОО "Достар-Строй Групп"
Директор **Ержанов Е.**

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018г. №656

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен

Генподрядчик: ТОО "Иман"

Наименование строительства: "Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 10. 5-ый жилой дом"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2022 года

	код заказчика		код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
				номер	дата	наименов.	код	наименование	код
				№10	03.08.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Индивидуальный жилой дом многоэтажный строительства и обслуживания здания, г.Кызылорда, мкр. Сырдария, пр.Тауелсиздик, дом 10. 5-ый жилой дом"	864 685 586	57 754 988							6 930 599	64 685 586

Заказчик: Бақытбекұлы Нұркен

Подрядчик: Директор ТОО "Иман"
Садибеков Б.

Авторский надзор: ТОО "ПроСтройКонсалтинг"
Абилов Н.

Технадзор: Директор ТОО "Достар Строй Групп"
Ержанов Е.