Генподрядчик: ТОО"Сэт-Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Иман"

Наименование объекта:"Строительство водопровода с.Кенсуат Акжаикского района ЗКО"

Договор: №56 от 04.04.2020

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за апрель 2020 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства				
1		**Вынос проекта в натуру**			–	–
		Всего по главе			–	–
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2		**Площадка напорно-регулирующих сооружений**			–	
3		**Внутрипоселковая водопроводная сеть**			–	13665598,00
		Всего по главе	13665598,00		–	13665598,00
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
4		**Электроснабжение**			–	
		Всего по главе			–	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	13665598,00		–	13665598,00
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	396302,34	–	–	396302,34
		Всего по главе	396302,34	–	–	396302,34
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	14061900,34		–	14061900,34
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3*0,9%	417638,44	–	–	417638,44
		Всего по главе	417638,44	–		417638,44
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	14479538,78			14479538,78
7	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	289590,78	–	–	289590,78
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	14769129,56			14769129,56
8	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2017-21 годы с учетом изменений от 13.02.2015г.	в том числе в текущих ценах на 2019 год -100%,К=1,0498961	15506051,52			15506051,52
		Итого с понижающим коэффициентом (90%)	13955446,37			13955446,37
9		НДС в текущих ценах -12%	–	–	1674653,56	1674653,56
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	13955446,37		1674653,56	15 630 099,93

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО"Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Иман"

Садибеков Г.

Генподрядчик: ТОО"Сэт-Сервис"
Субподрядчик: ТОО "Иман"

Наименование объекта:"Строительство водопровода с.Кенсуат Акжаикского района ЗКО"

Договор: №56 от 04.04.2020

Акт выполненных работ
за апрель 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВНУТРИПОСЕЛКОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ СЕТЬ									
		РАЗДЕЛ 1. Земяные работы									
1	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7830	119,36 4,50	114,86 36,68	934600,08 35255,67	899344,40 287185,61	–	232157,72 93340,62	1260098
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	940	1644,72 1644,72	– –	1546036,80 1546036,80	– –	–	1113146,50 212734,66	2612288
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1336	715,39 715,39	– –	955763,71 955763,71	– –	–	688149,87 131513,09	1775427
4	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7690,9	15,88 –	15,88 5,97	122133,03 –	122133,03 45942,36	–	33078,50 12416,92	167628
5	Е11-010101-0302 1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	490	119,36 4,50	114,86 36,68	58487,11 2206,29	56280,81 17972,02	–	14528,39 5841,24	78857
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14	1644,72 1644,72	– –	23026,08 23026,08	– –	–	16578,78 3168,39	42773
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	404	15,88 –	15,88 5,97	6415,60 –	6415,60 2413,33	–	1737,60 652,26	8805

1	2	3	4	Страница 2	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	100	715,39	–	71539,20	–	–	51508,22	132891
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	–	71539,20	–		9843,79	
9	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7	1771,17	74,34	12398,18	520,38	2313,00	9698,05	23864
		НР - 99%; СП - 8%			1366,40	33,03	9564,80	231,21		1767,70	
10	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1058,39	24,78	1058,39	24,78	174,73	861,19	2073
		НР - 99%; СП - 8%			858,88	11,01	858,88	11,01		153,57	
11	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	92	481,18	24,78	44268,56	2279,76	1779,28	40397,99	91440
		НР - 98%; СП - 8%			437,06	11,01	40209,52	1012,92		6773,32	
12	С123-030301-0211 2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	2	15350,00	–	30700,00	–	30700,00	–	33156
		СП - 8%			–	–	–	–		2456,00	
13	С123-030301-0209 2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	90	2694,00	–	242460,00	–	242460,00	–	261857
		СП - 8%			–	–	–	–		19396,80	
14	С123-041013-1903 2304-1013-1903 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 25, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	2057,00	–	4114,00	–	4114,00	–	4443
		СП - 8%			–	–	–	–		329,12	
15	С123-041013-1901 2304-1013-1901 РСНБ РК 2015	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	90	888,00	–	79920,00	–	79920,00	–	86314
		СП - 8%			–	–	–	–		6393,60	
16	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x100 ГОСТ 5525-88	шт.	2	200838,00	–	401676,00	–	401676,00	–	433810
		СП - 8%			–	–	–	–		32134,08	
17	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый ПШТФ для труб из ВЧШГ DN 250x100 ГОСТ 5525-88	шт.	6	196541,00	–	1179246,00	–	1179246,00	–	1273586
		СП - 8%			–	–	–	–		94339,68	
18	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,002464	1225374,32	451607,66	3019,32	1112,76	892,59	1305,40	4671
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	1013,97	304,62		345,98	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,158	2812849,88	97737,50	444430,00	15442,52	377496,00	56328,77	540820
		НР - 99%; СП - 8%			325890,00	34222,30	51490,62	5407,12		40061,00	
20	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,025	1447605,26	61452,82	36190,00	1536,32	27020,00	8071,02	47802
		НР - 99%; СП - 8%			305371,00	20730,65	7634,27	518,27		3541,00	
21	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1222,23	803,26	2444,45	1606,52	–	1242,82	3982
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	837,94	417,44		294,98	
22	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	26	913,07	61,92	23739,86	1609,92	1600,34	20324,30	47589
		НР - 99%; СП - 8%			789,60	–	20529,60	–		3525,13	
23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	39	1222,23	803,26	47666,81	31327,06	–	24235,07	77654
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	16339,75	8140,12		5752,15	
24	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	38	1222,23	803,26	46444,59	30523,80	–	23613,66	75663
		НР - 99%; СП - 8%			418,97	208,72	15920,78	7931,40		5604,66	
25	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,176	301237,40	92929,08	354255,18	109284,60	5875,67	266020,26	669897
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	239094,91	29612,42		49622,04	
26	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,18	247569,64	64869,16	44562,54	11676,45	251,37	35410,35	86371
		НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	32634,72	3133,31		6397,83	
27	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,74	247569,64	64869,16	183201,53	48003,18	1033,40	145575,90	355080
		НР - 99%; СП - 8%			181304,00	17407,30	134164,96	12881,40		26302,19	
28	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,94	61039,74	–	179456,85	–	40008,24	138054,12	342912
		НР - 99%; СП - 8%			47431,50	–	139448,61	–		25400,88	
29	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,35	50848,04	–	119492,89	–	8028,86	110349,38	248230
		НР - 99%; СП - 8%			47431,50	–	111464,02	–		18387,38	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене									
		НР - 76%; СП - 8%	шт.	12	542,90	–	6514,80	–	–	4951,25	12383
					542,90	–	6514,80	–		917,28	
31	С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002									
		СП - 8%	м2	5,88	20141,00	–	118429,08	–	118429,08	–	127903
					–	–	–	–		9474,33	
32	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									
		НР - 72%; СП - 8%	км кабеля	1,356	25893,92	18554,42	35112,16	25159,80	–	10687,90	49464
					7339,50	3607,63	9952,36	4891,95		3664,01	
33	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,042	4293276,86	212916,10	180318,00	8942,48	153126,00	20862,47	217275
					434520,00	67222,92	18249,84	2823,36		16094,00	
34	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 22 п.3.1 Кзтр=1,1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка. Трубопроводы на высоте более 5 м, применен коэффициент нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,059	6570192,52	168370,48	387641,00	9934,00	360327,00	19952,00	440201
					294580,00	47003,54	17380,00	2773,00		32607,00	
35	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	12	77794,30	161,28	933531,61	1935,36	911481,61	20679,40	1030548
					1676,22	64,47	20114,64	773,64		76336,88	
36	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	12	4130,42	692,94	49565,04	8315,31	5883,33	41033,23	97846
					2947,20	218,94	35366,40	2627,33		7247,86	
37	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство									
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	8	3233,72	866,87	25869,76	6934,96	13662,00	7407,19	35939
					659,10	336,49	5272,80	2691,92		2662,16	
38	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих									
		НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,7	34672,84	8147,80	266980,88	62738,09	138954,34	88277,68	383679
					8479,02	3101,42	65288,45	23880,92		28420,69	

1	2	3	4	Страница 5	6	7	8	9	10	11	12
39	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,504	31835,03	2078,28	16044,86	1047,45	16044,86	2870,08	20428
		НР - 93%; СП - 8%			5726,88	396,36	2886,34	199,77		1513,20	
40	ТЕХН.Ч.СБОРН.ТАБЛ.7,П7	Надбавка на окраску за 2 раза	т	0,7686	18434,00	–	14168,00	–	14168,00	–	15302
		СП - 8%			–	–	–	–		1133,00	
41	Е11-460303-0106 1146-0303-0106 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2	м3 заделки	1,9	98085,53	997,41	186363,00	1895,08	88586,00	81243,42	289014
		НР - 84%; СП - 8%			50464,00	440,40	95882,00	836,76		21408,00	
42	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0036	2812849,88	97737,50	10126,00	351,86	8601,00	1283,00	12322
		НР - 99%; СП - 8%			325890,00	34222,30	1173,00	123,00		913,00	
43	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0048	4293276,86	212916,10	20608,00	1022,00	17500,00	2384,00	24831
		НР - 99%; СП - 8%			434520,00	67222,92	2086,00	323,00		1839,00	
44	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр из трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм.	км трубопровода	0,0168	5942484,35	465165,24	99834,00	7815,00	84395,00	9870,00	118481
		НР - 99%; СП - 8%			453832,00	139630,19	7624,00	2346,00		8776,00	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								13665598

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сэт-Сервис"

Иманова Р.С.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Иман"

Садибеков Г.