Заказчик:ГУ "Управление строительства Туркестанской облас..
Технический надзор: ТОО "Казстрой инжиниринг"
Авторский надзор: ТОО "МПК проект"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019года №178

**Наименование строительства: "Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства на территорий историко-культурного центра с реконструкцией здания КГУ "Туркестанской вспомогательной школы-интернат" в г.Туркестан, Туркестанской области (Общежитие. 2 очередь)**

# СПРАВКА

**стоимости выполненных работ и затрат от 28.04.2021 г.**

| Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | С начала года сумма НДС | из графы 1 | | | | | | Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | из них по монтажу | | Каз.содержание % | Дополнительные затраты | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | с начала года | по монтажу оборудования в отчетном месяце | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Затраты подрядчика | 12 710 343,50 | 1 361 823 | 12 710 343,50 | | | 81,69 | | | 1 361 823 | 12 710 343,50 |
| Услуги по техническому надзору без НДС: | 354 618,94 | 37 995 | | | | | | | 37 995 | 354 618,94 |
| Услуги по авторскому надзору | 162 037,56 | 17 361 | | | | | | | 17 361 | 162 037,56 |
| Всего по стройке | 13 227 000,00 | 1 417 179 | 12 710 343,50 | | | | | | 1 417 179 | 13 227 000,00 |

**ЗАКАЗЧИК:**
**Заместитель руководителя**
**ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
**_____Естаев Т.Д.**

**Главный специалист**
**ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
**_____Серикбаев М.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**Директор**
**ТОО "Казстрой инжиниринг"**
**_____Мырзатаев Ж.**

**Инженер эксперт**
**_____Нурманов Е.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "МПК проект"**
**_____Жамбаев А.Б.**

**Главный инженер проекта**
**_____Сауембаев Х.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО"КДСМ"**
**_____Есимов М.**

**Начальник участка**
**ТОО"КДСМ"**
**_____Баимбетов Б.**

**Заказчик:ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
**Технический надзор: ТОО "Казстрой инжиниринг"**
**Авторский надзор: ТОО "МПК проект"**
**Подрядчик: ТОО "КДСМ"**
**Наименование строительства: "Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройства на территорий историко-культурного центра с реконструкцией здания КГУ "Туркестанской вспомогательной школы-интернат" в г.Туркестан, Туркестанской области (Общежитие. 2 очередь)**
**Договор о государственных закупках работ №266**

# АКТ №2

## выполненных работ от 28.04.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего<br>зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин<br>зарплата машинистов | Всего<br>зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин<br>зарплата машинистов | материалы<br>оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | -- | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | -- | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОДВАЛА** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Е11-460401-0801<br>1146-0401-0801<br>РСНБ РК 2015** | **Основания бетонные под полы на гравии. Разборка** | **м3** | **59** | | **19331,66<br>10997,91** | **8333,75<br>3816,58** | **1140568<br>648877** | **491691<br>225178** | **--** | **734206<br>149982** | **2024756** |
| **2** | **С341-310104-0601<br>4131-0104-0601<br>РСНБ РК 2015** | **Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка** | **т** | **147,5** | | **596,00<br>--** | **--<br>--** | **87910<br>--** | **--<br>--** | | **--<br>7033** | **94943** |
| **3** | **С341-020104-1015<br>4102-0104-1015<br>РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км** | **т** | **147,5** | | **260,00<br>--** | **--<br>--** | **38350<br>--** | **--<br>--** | | **--<br>3068** | **41418** |
| **4** | **Е11-110101-0203<br>1111-0101-0203<br>РСНБ РК 2015** | **Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками** | **м3 подстилающего слоя** | **88,5** | | **9427,30<br>3700,47** | **2165,05<br>928,81** | **834316<br>327492** | **191607<br>82200** | **315217** | **385110<br>97554** | **1316980** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **100261 С** | **Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | **м3** | **1,28** | **113,28** | **2781,00** | | | | **315032** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е11-110101-0209<br>1111-0101-0209<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные. Устройство | м3 подстилающего слоя | 59 | | 24304,54 | 10,20 | 1433968 | 602 | 1175598 | 242302 | 1810371 |
| | | | | | | 4368,94 | -- | 257768 | -- | | 134102 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 100533 С | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 60,18 | 16801,00 | | | | 1011084 | | |
| 6 | Е11-060301-0410<br>1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,7611 | | 17770,46 | 1757,78 | 13525 | 1338 | 24 | 11593 | 27128 |
| | | | | | | 15981,32 | 757,53 | 12163 | 577 | | 2009 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 128064 С | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,213108 | 112,00 | | | | 24 | | |
| 7 | С121-050309-0301<br>2105-0309-0301<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,7611 | | 308407,00 | -- | 234729 | -- | 234729 | -- | 253507 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18778 | |
| 8 | Е11-080201-0101<br>1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 15 | | 25430,79 | 1993,41 | 381462 | 29901 | 239126 | 111088 | 531954 |
| | | | | | | 7495,65 | 467,61 | 112435 | 7014 | | 39404 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 102641 С | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,24 | 3,6 | 15373,00 | | | | 55343 | | |
| 8.2 | 102867 С | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,38 | 5,7 | 32241,00 | | | | 183774 | | |
| 9 | Е11-150203-0203<br>1115-0203-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное | м2 оштукатуриваемой поверхности | 500 | | 1642,35 | 101,64 | 821173 | 50818 | 213376 | 476914 | 1401934 |
| | | | | | | 1113,96 | 78,33 | 556979 | 39162 | | 103847 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 102682 С | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,0187 | 9,35 | 18706,00 | | | | 174901 | | |
| 9.2 | 128112 С | Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 0,0554 | 27,7 | 1357,00 | | | | 37589 | | |
| 10 | Е11-150401-0202<br>1115-0401-0202<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолок цокольного этажа. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону | м2 окрашиваемой поверхности | 600 | | 58,78 | 0,96 | 35270 | 577 | 3181 | 25438 | 65564 |
| | | | | | | 52,52 | 0,48 | 31512 | 285 | | 4857 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 144600 С | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00021 | 0,126 | 25222,00 | | | | 3178 | | |
| 10.2 | 276161 С | Краски сухие | кг | 0,005 | 3 | -- | | | | -- | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Е11-150401-0201<br>1115-0401-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 окрашиваемой поверхности | 2315 | | 117,87 | 0,96 | 272863 | 2229 | 16389 | 204276 | 515310 |
| | | | | | | 109,83 | 0,48 | 254245 | 1100 | | 38171 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 144600 С | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77 | т | 0,00017 | 0,39355 | 25222,00 | | | | 9926 | | |
| 11.2 | 249453 С | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг | 0,016 | 37,04 | 88,00 | | | | 3260 | | |
| 12 | Ц13-080201-0701<br>1308-0201-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами | м кабеля | 260 | | 771,69 | 457,50 | 200639 | 118950 | 33215 | 63489 | 285258 |
| | | | | | | 186,44 | 152,71 | 48474 | 39705 | | 21130 | |
| 13 | С123-060128-0302<br>2306-0128-0302<br>РСНБ РК 2015 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,26 | | 180030,00 | -- | 46808 | -- | 46808 | -- | 50553 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3745 | |
| 14 | Ц13-080305-0401<br>1308-0305-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях | шт. | 50 | | 2200,94 | 770,89 | 110047 | 38544 | 10148 | 62496 | 186346 |
| | | | | | | 1227,10 | 508,90 | 61355 | 25445 | | 13803 | |
| 15 | С123-070101-0224<br>2307-0101-0224<br>РСНБ РК 2015 | Светильники подвесные, тип НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82 | шт. | 50 | | 1370,00 | -- | 68500 | -- | 68500 | -- | 73980 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 5480 | |
| 16 | С123-070104-0102<br>2307-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 | шт. | 50 | | 226,00 | -- | 11300 | -- | 11300 | -- | 12204 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 904 | |
| 17 | Ц13-080305-0104<br>1308-0305-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт. | 4 | | 611,74 | 5,26 | 2447 | 21 | 36 | 1725 | 4506 |
| | | | | | | 597,40 | 1,64 | 2390 | 7 | | 334 | |
| 18 | С123-070218-1704<br>2307-0218-1704<br>РСНБ РК 2015 | Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 4 | | 436,00 | -- | 1744 | -- | 1744 | -- | 1884 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 140 | |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | | 5735619 | 926278 | 2369391 | 2318637 | 8698596 |
| | | | | | | | | 2313690 | 420673 | -- | 644341 | |
| Стоимость монтажных работ | | | Тенге | | | | | 441485 | | | | |
| Материалы | | | Тенге | | | | | 43399 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 177376 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 128352 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 127710 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 45536 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 614731 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 132 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 177376 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 5294134 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 1962912 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 2556987 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 234729 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 126260 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2190927 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 598805 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 8083866 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2160 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2556987 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 10059333 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2292 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2734363 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.УСТРОЙСТВО КОЗЫРЬКА- 2 ШТ.** | | | | | | | | | |
| 19 | Е11-090301-0201<br>1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакадвысотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** | т конструкций | 0,35128 | 30240,88 | 14437,76 | 10623 | 5071 | 778 | 4282 | 16097 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 13591,16 | 4074,51 | 4774 | 1431 | | 1192 | |
| 19.1 | 131019 С | **Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т** | т | 0,0004 0,000141 | 473440,00 | | | | 67 | | |
| 19.2 | 146649 С | **Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78** | м3 | 0,7 0,245896 | 244,00 | | | | 60 | | |
| 19.3 | 147074 С | **Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93** | т | 0,0001 0,000035 | 1863677,00 | | | | 65 | | |
| 19.4 | 149219 С | **Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003** | т | 0,00031 0,000109 | 491397,00 | | | | 54 | | |
| 19.5 | 149375 С | **Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74** | т | 0,0006 0,000211 | 575639,00 | | | | 121 | | |
| 19.6 | 279826 С | **Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** | т | 0,00194 0,000681 | 411833,00 | | | | 281 | | |
| 20 | Е11-090301-0212<br>1109-0301-0212<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж** | т конструкций | 0,10432 | 67070,45 | 34738,40 | 6997 | 3623 | 529 | 2504 | 10261 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | 27275,98 | 7510,00 | 2845 | 783 | | 760 | |
| 20.1 | 144746 С | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,0031 0,000323 | 633858,00 | | | | 205 | | |
| 20.2 | 146649 С | **Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78** | м3 | 1,95 0,203424 | 244,00 | | | | 50 | | |
| 20.3 | 147337 С | **Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75** | т | 0,0031 0,000323 | 211187,00 | | | | 68 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.4 | 149375 С | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000063 | 575639,00 | | | | 36 | | |
| 20.5 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000202 | 411833,00 | | | | 83 | | |
| 21 | С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | | 0,4556 | 497904,00 | -- | 226845 | -- | 226845 | -- | 244993 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 18148 | |
| 22 | Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | | 13,2124 | 168,02 | 4,30 | 2220 | 57 | 1359 | 561 | 3003 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 60,84 | 0,68 | 804 | 9 | | 222 | |
| 22.1 | 287782 С | Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76 | т | 0,00018 | 0,002378 | 503480,00 | | | | 1197 | | |
| 23 | Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж | т конструкций | | 0,014112 | 105804,74 | 27036,89 | 1493 | 382 | 33 | 816 | 2493 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 76410,60 | 7344,33 | 1078 | 104 | | 185 | |
| 23.1 | 144746 С | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00044 | 0,000006 | 633858,00 | | | | 4 | | |
| 23.2 | 146649 С | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 1,2 | 0,016934 | 244,00 | | | | 4 | | |
| 23.3 | 147074 С | Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93 | т | 0,0001 | 0,000001 | 1863677,00 | | | | 3 | | |
| 23.4 | 149219 С | Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 | т | 0,00031 | 0,000004 | 491397,00 | | | | 2 | | |
| 23.5 | 149375 С | Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74 | т | 0,0006 | 0,000008 | 575639,00 | | | | 5 | | |
| 23.6 | 279826 С | Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 | т | 0,00194 | 0,000027 | 411833,00 | | | | 11 | | |
| 24 | С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | | 0,014112 | 262672,00 | -- | 3707 | -- | 3707 | -- | 4004 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 297 | |
| 25 | Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | | 0,409248 | 1024,66 | 1,31 | 419 | -- | 55 | 292 | 767 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 890,00 | 0,65 | 364 | -- | | 57 | |
| 25.1 | 278579 С | Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,246 | 0,100675 | 458,00 | | | | 46 | | |
| 26 | С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | | 0,01536 | 228894,00 | -- | 3516 | -- | 3516 | -- | 3797 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 281 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Е11-120101-0705<br>1112-0101-0705<br>РСНБ РК 2015 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройствопо деревянной обрешетке с ее устройством | м2 кровли | 12 | | 7146,77 | 126,04 | 85761 | 1512 | 57041 | 25418 | 120074 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 2267,37 | 35,03 | 27208 | 420 | | 8894 | |
| 27.1 | 131541 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0054 | 0,0648 | 53018,00 | | | | 3436 | | |
| 27.2 | 131589 С | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,005 | 0,06 | 54851,00 | | | | 3291 | | |
| 27.3 | 134874 С | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011 | м2 | 1,106 | 13,272 | 3478,00 | | | | 46160 | | |
| 27.4 | 146016 С | Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000106 | 0,001272 | 1588650,00 | | | | 2021 | | |
| 28 | Е11-100115-0201<br>1110-0115-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 12 | | 314,04 | 3,36 | 3768 | 40 | 3257 | 440 | 4544 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 39,22 | 1,50 | 471 | 18 | | 337 | |
| 28.1 | 146859 С | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,00276 | 1148499,00 | | | | 3170 | | |
| 29 | С121-100102-0112<br>2110-0102-0112<br>РСНБ РК 2015 | Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 | м | 3,4 | | 1160,00 | -- | 3944 | -- | 3944 | -- | 4260 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 316 | |
| 30 | Е11-100403-0101<br>1110-0403-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 19 | Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах | м2 потолка | 15 | | 2221,67 | 17,93 | 33325 | 269 | 11734 | 19284 | 56818 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1421,48 | 6,98 | 21322 | 105 | | 4209 | |
| 30.1 | 131450 С | Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм | шт. | 1,78 | 26,7 | 51,00 | | | | 1362 | | |
| 30.2 | 287729 С | Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами | кг | 0,09 | 1,35 | 809,00 | | | | 1092 | | |
| 30.3 | 288033 С | Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015 | м | 2,8634 | 42,951 | 138,00 | | | | 5927 | | |
| 31 | С122-030301-0501<br>2203-0301-0501<br>РСНБ РК 2015 | Алюминиевый панели Алюком | м2 | 15 | | 8476,00 | -- | 127140 | -- | 127140 | -- | 137311 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 10171 | |
| 32 | Е11-100105-0101<br>1110-0105-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Стропила. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 0,422 | | 101971,65 | 1785,36 | 43032 | 753 | 30760 | 10645 | 57972 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 27295,71 | 733,40 | 11519 | 309 | | 4294 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.1 | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,016036 | 216144,00 | | | | 3466 | | |
| 32.2 | 131541 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,16 | 0,06752 | 53018,00 | | | | 3580 | | |
| 32.3 | 131578 С | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,83 | 0,35026 | 58102,00 | | | | 20351 | | |
| 33 | Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,422 | | 8999,44 | 72,54 | 3798 | 31 | 3331 | 405 | 4539 |
| | | | | | | 1034,24 | 32,33 | 436 | 14 | | 336 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 146859 С | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,002827 | 1148499,00 | | | | 3247 | | |
| 34 | Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство | м2 покрытия | 4,4 | | 3245,75 | 17,68 | 14281 | 78 | 8640 | 5136 | 20970 |
| | | | | | | 1264,23 | 4,56 | 5563 | 20 | | 1553 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 279796 С | Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 | т | 0,0057 | 0,02508 | 339882,00 | | | | 8524 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 570869 | 11816 | 482669 | 69783 | 691903 |
| | | | | | | | | 76384 | 3213 | -- | 51252 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 324911 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 116178 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 68582 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 138307 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 62181 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 30967 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 418059 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 58 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 68582 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 245958 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 1337 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 11015 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 226845 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 7602 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 20285 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | | 273845 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 11015 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 800140 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 66 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 79597 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 10859473 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 2390074 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 938094 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 423886 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 2852060 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 126260 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2388420 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 695593 | |
| | | **Всего по смете** | | | | | | | | | **10859472,8** |
| | | итого | | | | | | | | | **10859473** |
| | | стоимость оборудования | | | | | | | | | |
| | | итого без оборудования | | | | | | | | | 10859473 |
| | | временные здания и сооружения 1,2% | | | | | | | | | 130314 |
| | | итого с временными | | | | | | | | | 10989786 |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время | | | | | | | | | 76928,5 |
| | | итого | | | | | | | | | 11066715,0 |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | | | | | | | | | 221334,30 |
| | | стоимость оборудования | | | | | | | | | 0 |
| | | итого с оборудованием | | | | | | | | | 11288049,3 |
| | | итого с к-м 1,05 | | | | | | | | | 11852451,7 |
| | | ндс 12% | | | | | | | | | 1422294,21 |
| | | **Всего к оплате** | | | | | | | | | **12710343,5** |

**ТЕХНАДЗОР:**
**Директор**
**ТОО "КазСтрой Инжиниринг"**
**Мырзатаев Ж.**

**Инженер эксперт**
**Нурманов Е.**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
**ТОО "МПК проект"**
**Жамбаев А.Б.**

**Главный инженер проекта**
**Саулембаев Х.**

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО"КДСМ"**
**Есимов М.**

**Начальник участка**
**ТОО"КДСМ"**
**Баимбетов Б.**