Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик:ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "Mataybekov architects"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: "Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан II-очередь"

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат от 23.12.2021 г.

по подпрограмме 005

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу		Каз.содержание %	Дополнительные			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	116 962 000	12 531 643	32 578 330	28 927 920	28 927 920	100,00			7 380 750	68 887 000
Услуги по техническому надзору без НДС:	2 338 000									954 000
Услуги по авторскому надзору	1 305 000	139 821							81 857	764 000
Всего по стройке	120 605 000	12 671 464							7 462 607	70 605 000

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства
Туркестанской области"
_____ Етегев Т.Д.

Главный специалист
ГУ "Управление строительства
Туркестанской области"
_____ Мырзалиев Т.А.

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
_____ Тәнірберген Р.

Инженер-эксперт
_____ Сапахов А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Mataybekov architects"
_____ Тлемісов А.Б.

Главный инженер проекта
_____ Оразалин К.Б.

Авторский надзор
_____ Палибаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"КДСМ"
_____ Есимов М.С.

Начальник участка ТОО"КДСМ"
_____ Баимбетов Б. Д.

Заказчик:ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: "Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан II-очередь"
Договор о государственных закупках работ №390 от 27.09.2021г

АКТ

приемки выполненных работ от 23.12.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. П2 ОЛП-1										
1	**Прайс лист**	**Металический штакетник Европланка**	**шт.**	**14681,875**		**1789,07**	--	**26266902**	--		--	**26266902**
						--	--	--	--	**26266902**	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**26266902**	--	--	--	**26266902**
								--	--	**26266902**	--	
		Стоимость оборудования	Тенге					**26266902**				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования	Тенге					**26266902**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**26266902**				
		РАЗДЕЛ 2. П2 ПЕРЕКРЫТИЕ										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
2	**1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**195,9012**		**269,70**	**269,70**	**52835**	**52835**	--	**7366**	**65017**
						--	**52,22**	--	**10230**		**4816**	
3	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6,0588**		**2396,52**	--	**14520**	--	--	**10454**	**26972**
						2396,52	--	**14520**	--		**1998**	
4	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6,0588**		**52,74**	**52,74**	**320**	**320**	--	**94**	**447**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
						--	21,56	--	131		33	
5	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		165,24	313,68	313,68	51832	51832	--	7225	63782
						--	60,73	--	10035		4725	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м(Засыпка Въезда).Группа грунтов 2	м3 грунта		165,24	36,96	36,96	6107	6107	--	1798	8537
						--	15,11	--	2497		632	
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта		36,72	36,96	36,96	1357	1357	--	399	1897
						--	15,11	--	555		141	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта		7,344	1018,66	--	7481	--	--	5386	13897
						1018,66	--	7481	--		1029	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м3 уплотненного грунта		29,376	93,46	80,84	2745	2374	41	642	3658
						11,22	19,14	330	562		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,1	2,9376	14,00				41		
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		29,376	181,02	81,66	5318	2399	--	2973	8954
						99,36	41,19	2919	1210		663	
11	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		12,43932	23023,22	1069,07	286393	13299	209919	62320	376610
						5078,66	426,77	63175	5309		27897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	212-101-0502	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	1,02	12,688106	15020,00				190575		
12	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка бетонная объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,0648	23023,22	1069,07	1492	70	1093	325	1962
						5078,66	426,77	329	28		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	212-101-0502	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	1,02	0,066096	15020,00				993		
13	1106-1501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Бетон с гидроизоляционной добавкой. Приготовление в построечных условиях	м3		48,1032	10642,76	11,52	511951	554	486606	22727	577452
						515,38	3,81	24791	183		42774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.1	235-301-0108	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных конструкций	кг	8,144	391,752461	1242,00				486557		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					942351	131147	697659	121709	1149185
								113545	30740	–	85124	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					942351				
	Материалы		Тенге					697660				
	Всего заработная плата		Тенге						144285			
		Накладные расходы	Тенге					121709				
		Сметная прибыль	Тенге					85124				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1149184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									101
		Сметная заработная плата	Тенге						144285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1149184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									101
		Сметная заработная плата	Тенге						144285			
		РАЗДЕЛ 3. П2 ПОКРЫТИЕ ТЕРРИТОРИИ 7549,5м2										
14	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/ТОЛЩ 30 см.Устройство	м2 основания или покрытия	7549,5		150,57	61,88	1136728	467163	510271	324019	1577606
						21,10	18,64	159294	140723		116860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
14.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	0,0596	449,9502	1133,00				509794		
14.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0042	31,7079	14,00				444		
15	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3/ТОЛЩ 6см.Устройство	м2 покрытия	7549,5		1255,40	199,36	9477642	1505068	7773116	447870	10719553
						26,42	28,51	199458	215236		794041	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
15.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0968	730,7916	10617,00				7758814		
15.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,081535	174357,00				14216		
15.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	7,5495	14,00				106		
16	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	7549,5		611,62	0,09	4617425	679	4546687	75664	5068536
						9,28	–	70059	–		375447	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
16.1	212-501-0402	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0484	365,3958	12423,00				4539312		
16.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,042277	174357,00				7371		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	7549,5		1474,93	210,80	11134984	1591435	9344091	442244	12503406
						26,42	27,82	199458	210027		926178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
17.1	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	736,8312	12662,00				9329757		
17.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,081535	174357,00				14216		
17.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,001	7,5495	14,00				106		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					26366779	3564345	22174165	1289797	29869101
								628269	565986	--	2212526	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					26366779				
	Материалы		Тенге					22174165				
	Всего заработная плата		Тенге						1194255			
		Накладные расходы	Тенге					1289797				
		Сметная прибыль	Тенге					2212526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					29869102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									719
		Сметная заработная плата	Тенге						1194255			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					29869102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									719
		Сметная заработная плата	Тенге						1194255			
		РАЗДЕЛ 4. П2 ОЗЕЛЕНЕНИЕ										
18	1147-0104-0106 РСНБ РК 2015	Каркасное крепление. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте	яма	190		740,73	--	140739	--	--	123850	285756
						740,73	--	140739	--		21167	
19	Прайс лист	Каркасное крепление для деревьев	шт.	190		14005,36	--	2661018	--		--	2661018
						--	--	--	--	2661018	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					2801757	--	--	123850	2946774
								140739	--	2661018	21167	
	Стоимость оборудования		Тенге					2661018				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					2661018				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					140739				
	Всего заработная плата		Тенге						140739			
		Накладные расходы	Тенге					123850				
		Сметная прибыль	Тенге					21167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					285756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									128
		Сметная заработная плата	Тенге						140739			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2946774				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									128
		Сметная заработная плата	Тенге						140739			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									60231962
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					882553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3695492			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					596726			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22871825		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						28927920		
		- Накладные расходы	Тенге							1535356	
		- Сметная прибыль	Тенге							2318817	
	итого										**60231962**
	Оборудование										**28927920**
	Итого без оборудование										**31304042**
	Временные здания и сооружения		**0,9%**								**281 736**
	ИТОГО										**31 585 778**
	В зимнее время		**1,12%**								**353 761**
	ИТОГО										**31 939 539**
	Непредвиденные работы и затраты		**2,00%**								**638 791**
	ИТОГО										**32 578 330**
	Итого с оборудованием										**61 506 250**
	ИТОГО по акту										**61 506 250**
	НДС 12%		**12%**								**7 380 750**
	Итого с НДС										**68 887 000**

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"

Тэшіберген Р.

Прораб

Сапахов А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Mataybekov architects"

Тлемтов А.Б.

Главный инженер проекта

Оразалин К.Б.

Авторский надзор

Надибаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"КДСМ"

Есимов М.С.

Начальник участка
ТОО"КДСМ"

Баимбетов Б.Д.