Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Заказчик:ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "Mataybekov architects"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: "Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан II-очередь"

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат от 14.10.2021 г.

по подпрограмме 005, за счет внутренних займов

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу		Каз.содержание %	Дополнительные			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**48 075 000**	**5 150 893**	**42 924 107**	**0**	**0**	**100,00**			**5 150 893**	**48 075 000**
Услуги по техническому надзору без НДС:	**1 384 000**									**1 384 000**
Услуги по авторскому надзору	**541 000**	**57 964**							**57 964**	**541 000**
Всего по стройке	**50 000 000**	**5 208 857**							**5 208 857**	**50 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства
Туркестанской области"
Кетеев Т.Т.

Главный специалист
ГУ "Управление строительства
Туркестанской области"
Мырзалиев Т.А.

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
Тенірберген Р.

Инженер-эксперт
Сацыхов А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Mataybekov architects"
Тілемісов А.В.

Главный инженер проекта
Образлин К.Ф.

Авторский надзор
Налибаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"КДСМ"
Есимов М.С.

Начальник участка ТОО"КДСМ"
Баимбетов Б. Д.

Заказчик:ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: "Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан II-очередь"
Договор о государственных закупках работ №390 от 27.09.2021г

АКТ
приемки выполненных работ от 14.10.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. П2 ВЫПУСКИ ДЛЯ КОЛОН К-1										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	6572,9625		269,70	269,70	1772728	1772728	--	247133	2181450
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,22	--	343240		161589	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	203,2875		2396,52	--	487183	--	--	350771	904991
		НР - 72%; СП - 8%				2396,52	--	487183	--		67036	
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	203,2875		52,74	52,74	10721	10722	--	3156	14987
		НР - 72%; СП - 8%				--	21,56	--	4383		1110	
4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	596,31		313,68	313,68	187051	187051	--	26074	230175
		НР - 72%; СП - 8%				--	60,73	--	36214		17050	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м(Засыпка Въезда).Группа грунтов 2	м3 грунта	596,31		36,96	36,96	22040	22039	--	6487	30810
		НР - 72%; СП - 8%				--	15,11	--	9010		2282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2		2							
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6179,94	36,96	36,96	228411	228411	--	67233	319295
					--	15,11	--	93379		23651	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1235,988	1018,66	--	1259052	--	--	906517	2338815
					1018,66	--	1259052	--		173245	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	4943,952	93,46	80,84	462062	399669	6922	108071	615743
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			11,22	19,14	55471	94627		45611	
8.1	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,1 494,3952	14,00				6922		
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	4943,952	181,02	81,66	894954	403723	--	500308	1506883
					99,36	41,19	491231	203641		111621	
10	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	136,654375	20875,22	1848,82	2852690	252649	1808767	777049	3920118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5790,33	458,28	791274	62626		290379	
10.1	212-101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 139,387462	10830,00				1509566		
11	1106-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	338,8125	31969,42	4200,84	10831639	1423297	7119071	2407675	14298459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			6756,75	1052,28	2289271	356526		1059145	
11.1	212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 345,58875	19609,00				6776650		
12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм									
		НР - 91%; СП - 8%	т	27,0711188	23525,36	1073,92	636858	29072	7797	555375	1287612
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			22163,44	380,97	599989	10313		95379	
12.1	261-102-0221	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	кг	3 81,213356	96,00				7796		
13	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	7,1715313	402525,00	--	2886721	--	2886721	--	3117659
					--	--	--	--		230938	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм									
		СП - 8%	т	19,8995875	398962,00	--	7939179	--	7939179	--	8574313
					--	--	--	--		635134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30471289	4729361	19768457	5955849	39341310
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5973471	1213959	--	2914170	
							30471289				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				3							
	Материалы		Тенге				8942556				
	Всего заработная плата		Тенге					7187430			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10825900				
		Накладные расходы	Тенге				5955849				
		Сметная прибыль	Тенге				2914170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				39341308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					7187430			5602
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				39341308				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					7187430			5602

РАЗДЕЛ 2. П2 ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ

15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки**	м3	81,0719585	15428,57	1165,54	1250824	94493	1036049	130443	1491769
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1483,65	284,46	120282	23062		110501	
15.1	212-101-0101	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02 82,693398	10830,00				895569		
16	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	м3	11,29375	28785,19	2182,63	325093	24650	243929	56455	412072
		НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5004,00	489,14	56514	5524		30524	
16.1	212-101-0901	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 11,463156	19609,00				224781		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1575917	119143	1279978	186898	1903841
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				176796	28586	--	141025	
	Материалы		Тенге				1575917				
	Всего заработная плата		Тенге				1279978				
		Накладные расходы	Тенге					205382			
		Сметная прибыль	Тенге				186898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				141025				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1903840				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					205382			168
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1903840				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					205382			168
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6150267				41245149
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4848504			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1242545			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21048434		
		- Накладные расходы	Тенге							6142747	
		- Сметная прибыль	Тенге							3055195	
	итого										41245149
	Оборудование										
	Итого без оборудование										41245149
	Временные здания и сооружения		0,9%								371 206

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО										41 616 355
	В зимнее время		1,12%								466 103
	ИТОГО										42 082 458
	Непредвиденные работы и затраты		2,00%								841 649
	ИТОГО										42 924 107
	Итого с оборудованием										42 924 107
	ИТОГО по акту										42 924 107
	НДС 12%		12%								5 150 893
	Итого с НДС										48 075 000

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"

Тапберген Р.

Инженер-эксперт

Сапахов А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Mataybekov architects"

Ешмисов А.Б.

Главный инженер проекта

Оразалин К.Б.

Авторский надзор

Палибаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"КДСМ"

Есимов М.С.

Начальник участка
ТОО"КДСМ"

Баимбетов Б.Д.