"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382 1112022

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 2-1-1 Общестроительные работы
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №1
приемки выполненных работ
от 27 мая 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
		1.1 Окна											
1	1	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	62,475	965,22	151,99	60302	9496	–	39766	108073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Демонтаж блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	79	813,23	70,8	50807	4423	–	8005		
						1173,26	153,95	92688	12162	–	62054	167121	
3	3	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Демонтаж в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м	99,9	1019,31	71,66	80525	5661	–	12379		
						207,56	4,48	20735	448	–	14759	38334	
4	4	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР=72 %	м	93,9	203,08	2,1	20288	210	–	2840		
						91,3	0,03	8573	3	–	6170	15922	
		1.2 Полы				91,27	–	8570	–	–	1179		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	450	871,04	34	391968	15300	–	276790	722259	
						837,04	17,25	376668	7763	–	53501		
6	6	1207-0101-0207	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	140	871,04	34	121946	4760	–	86113	224704	
						837,04	17,25	117186	2415	–	16645		
7	7	1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР=72 %	м	207,44	143,23	–	29712	–	–	21393	55193	
						143,23	–	29712	–	–	4088		
		1.3 Внутренняя отделка											
8	8	1212-0104-0502	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц НР=72 %	м2	111,8	223,67	–	25006	–	–	18004	46451	
						223,67	–	25006	–	–	3441		
9	9	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	140	817,55	58,2	114457	8148	–	79332	209292	
						759,35	27,67	106309	3874	–	15503		
		1.4 Стены											
10	10	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2 перегородок	138,6	1896,2	204,62	262813	28360	–	178409	476520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						1691,58	96,23	234453	13337	–	35298		
		Раздел 2 Стены и перегородки											
11	12	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР=72 %	м3 кладки	3,033	36841,53	1683,24	111740	5105	86878	15445	137360	
						6513,91	558,48	19757	1694	–	10175		
12	13	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	217,02	6229,5	270,87	1351926	58784	827330	346191	1833966	
						2146,4	69,16	465812	15009	–	135849		
13	14	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=72 %	шт. сборных конструкций	9	628,59	245,46	5657	2209	1792	1562	7797	
						184,01	57,14	1656	514	–	578		
14	15	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,143	122015		17448		17448	–	18844	Казахстан
						–		–		–	1396		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	19	1146-0101-0403	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами НР=72 %	т	0,363	713479,62	4648,64	258993	1687	174723	59940	344448	
						227499,74	1840,6	82582	668	–	25515		
		Раздел 3 Кровля											
		3.1 кровля											
16	27	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	8,54	40011,04	1525,47	341694	13028	113887	158464	540171	
						25149,8	621,79	214779	5310	–	40013		
17	29	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=72 %	м3 древесины в конструкции	1,29	22584,87	1424,43	29134	1838	1805	18919	51897	
						19761,6	607,47	25492	784	–	3844		
18	31	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 %	м3 древесины в конструкции	5,91	183105,98	1172,55	1082156	6930	921375	112967	1290733	
						26032,5	515,52	153852	3047	–	95610		
19	32	1110-0114-0506	Настил рабочий толщиной 50 мм разреженный. Устройство по фермам НР=72 %	м2 покрытия	146,25	6077,42	64,7	888823	9462	836025	34038	996690	
						296,31	26,94	43335	3940	–	73829		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	34	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	9,83	8910,17	62,93	87587	619	77599	6940	102089	
						953,16	27,41	9370	269	–	7562		
21	35	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	5,91	8354,98	45,38	49378	268	35277	10043	64175	
						2340,6	19,64	13833	116	–	4754		
		Раздел 5 Проемы											
		5.1 Окна											
22	98	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 %	м2 проемов	5,94	3152,81	193,21	18728	1148	9356	6300	27030	
						1384,56	88,5	8224	526	–	2002		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	99	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72 %	м2 проемов	50,93	2387,8	189,98	121611	9676	60163	40521	175103	
						1016,54	88,5	51772	4507	–	12971		
24	100	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	56,87	27177		1545556		1545556	–	1669200	Казахстан
						–		–		–	123644		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	101	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР=72 %	м2 проемов	38,91	2682,09	192,44	104360	7488	47296	38205	153970	
						1274,13	89,58	49576	3486	–	11405		
26	102	223-102-0310	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	м2	40,73	23913		973976		973976	–	1051894	Казахстан
						–		–		–	77918		
27	103	291-001-0001(пл)	Пленка бронированная на стекла	м2	5,65	2321		13114		13114	–	14163	
						–		–		–	1049		

Раздел 6 внутренняя отделка

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	134	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	45	1321,59	29,16	59472	1312	9706	35623	102703	
						1076,74	22,76	48453	1024	–	7608		
29	139	1115-0203-0105	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	156,3	1349,04	62,02	210855	9694	62517	105702	341882	
						887,04	52,23	138644	8164	–	25325		
30	142	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	45	342,1	0,86	15395	39	3624	8460	25763	
						260,71	0,41	11732	18	–	1908		

Раздел 9 Разные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	154	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование \стен,потолка и пола в помещении №20/С-1,С-2,С-3,С-4 НР=72 %	т металлических изделий	0,86592	73947,56	2375,96	64033	2057	–	45104	117868	
32	155	261-102-0252	сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,86592	71571,6	773,28	61975	670	–	8731		
						419679		363408		363408	–	392481	
						–		–		–	29073		

Итого **11 524 096**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 450 368
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 210 021
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 87 429
- материалы, изделия и конструкции, тенге 6 182 855
- накладные расходы, тенге 1 827 214
  в т.ч. зарплата, тенге 164 448
- сметная прибыль (8 %), тенге 853 638

Всего **11 524 096**

1,5%,к=0,8	Временные здания и сооружения 1,5% , к=0,8	138 289,15
2%	Непредвиденные работы и затраты 2%	233 247,70
	в текущих ценах с 20.09.21г.	**11 895 632,86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе в текущих ценах на 2022г к=1,05										
	1,05							**12 490 415**					
	0,95		понижающий к=0,95					11 865 894,25					
			НДС 12%					1 423 907,31					
			Всего по акту					**13 289 801,56**					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
_____ Овцынов В.В.

Заместитель директора ТОО "Промжилстройкомплекс"
_____ Тихонов Г.В.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
_____

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К. № KZ60VJE00054310 03.04.2020
_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Дерягин М.В. аттестат KZ10VJE00029408 от 07.08.2017
_____ Дерягин М.В.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

1112022

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы ремонтно-строительных работ (незавершенное строительство)
смета 2-1-5 Внутреннее электросвещение

Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №2
приемки выполненных работ
от 27 мая 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Электроустановочные изделия										
1	37	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	109	740,34	–	80697	–	1182	57252	148985	
						729,5	–	79516	–	–	11036		
			Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	40	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	950	104,58 / 83,16	1,72 / 0,7	99351 / 79002	1634 / 665	18715 / –	57360 / 12537	169248	
3	41	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	710	122,91 / 97,02	3,45 / 1,39	87266 / 68884	2450 / 987	15932 / –	50307 / 11006	148579	
4	42	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,95	233523 / –		221847 / –		221847 / –	– / 17748	239595	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	43	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,71	364508 / –		258801 / –		258801 / –	– / 20704	279505	Казахстан
6	44	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,1	314487 / –		31449 / –		31449 / –	– / 2516	33965	Казахстан
		Раздел 5 Изделия для монтажа кабельной продукции											
7	45	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %	м	1300	297,15 / 235,62	10,04 / 3,83	386295 / 306306	13052 / 4979	66937 / –	224125 / 48834	659254	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	46	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	10	227		2270		2270	–	2452	
						–		–		–	182		
9	48	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	1300	32		41600		41600	–	44928	
						–		–		–	3328		
10	49	1146-0302-0603	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 НР=72 %	м борозд	94	1675,12	658,63	157461	61911	–	89760	266999	
						1016,49	309,74	95550	29116	–	19778		

Итого	**1 993 510**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	629 258
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 047
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 747
- материалы, изделия и конструкции, тенге	658 733
- накладные расходы, тенге	478 804
в т.ч. зарплата, тенге	43 093
- сметная прибыль (8 %), тенге	147 669
Всего	**1 993 510**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1,5%,к=0,8	Временные здания и сооружения 1,5% , к=0,8					23 922					
		2%	Непредвиденные работы и затраты 2%					40 349					
			в текущих ценах с 20.09.21г.					**2 057 781**					
		1,05	В том числе в текущих ценах на 2022г к=1,05					**2 160 670**					
		0,95	понижающий к=0,95					2 052 636,31					
			НДС 12%					246 316,36					
			Всего по акту					**2 298 952,67**					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
_____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
_____ Досаев Ж.Т.

Представитель авторского надзора
ИП Шакирова Р.К. № KZ60VJE00054310 от 01.04.2020
_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Дерягин М.В. аттестат KZ16VJE00029408 от 07.08.2017
_____ Дерягин М.В.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

1112022

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы ремонтно-строительных работ (незавершенное строительство)
смета 2-1-4 электрооборудование

Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №3
приемки выполненных работ
от 27 мая 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 кабельно-проводниковая продукция											
1	30	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	543	342,9	154,69	186195	83997	24440	75339	282457
						143,2	49,5	77758	26879	–	20923	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	34	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,415	364508		151271		151271	–	163373	Казахстан
						–		–		–	12102		
3	36	243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,1	838364		83836		83836	–	90543	Казахстан
						–		–		–	6707		
4	37	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	391023		7820		7820	–	8446	Казахстан
						–		–		–	626		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	38	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,008	1351471		10812		10812	–	11677	Казахстан
						–		–		–	865		
		Раздел 3 изделия для монтажа кабельно-проводниковой продукции											
6	43	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %	м	100	344,42	29,12	34442	2912	5196	19787	58567	
						263,34	11,48	26334	1148	–	4338		
7	44	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	100	66		6600		6600	–	7128	
						–		–		–	528		

Итого
в том числе

622 191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						104 092					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						86 909					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						28 027					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						289 975					
		- накладные расходы, тенге						95 126					
		в т.ч. зарплата, тенге						8 562					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						46 089					
		Всего						**622 191**					
		1,5%,к=0,8	Временные здания и сооружения 1,5% , к=0,8					7 466					
		2%	Непредвиденные работы и затраты 2%					12 593					
			в текущих ценах с 20.09.21г.					**642 250**					
		1,05	В том числе в текущих ценах на 2022г к=1,05					**674 363**					
		0,95	понижающий к=0,95					640 644,81					
			НДС 12%					76 877,38					
			Всего по акту					**717 522,19**					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
_____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
_____ Кунгенов А.Т.

Представитель авторского надзора:
МП Шакирова Р.К. № KZ60VJE00054310, 03.04.2020
_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Строиэксперт"
Эксперт Дерягин М.В. аттестат KZ10VJE00029408 от 07.08.2017
_____ Дерягин М.В.

1112022

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 2-1-2 отопление и вентиляция
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №4
приемки выполненных работ
от 27 мая 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 отопление										
1	1	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	60,09	1196,06	17,34	71871	1042	26872	31908	112081	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						731,52	5,99	43957	360	–	8302		
2	2	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	302	2084		629368		629368	–	679717	Казахстан
						–		–		–	50349		
3	6	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	50	953		47650		47650	–	51462	
						–		–		–	3812		
4	13	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	215,9	1533,98	20,29	331186	4381	232229	69309	432535	
						438,06	7,81	94577	1686	–	32040		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	14	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	23	1658,21	20,29	38139	467	27597	7384	49165	
						438,06	7,81	10075	180	–	3642		
6	15	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	30	1355,52	20,29	40666	609	26915	9631	54321	
						438,06	7,81	13142	234	–	4024		
7	16	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	84	1949,06	20,29	163721	1704	125220	26966	205942	
						438,06	7,81	36797	656	–	15255		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	24	1219-0101-0101	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную НР=72 %	отверстие	17	506,52	–	8611	–	–	6200	15996	
						506,52	–	8611	–	–	1185		

Итого	**1 601 219**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	207 159
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 203
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 116
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 115 851
- накладные расходы, тенге	151 398
в т.ч. зарплата, тенге	13 626
- сметная прибыль (8 %), тенге	118 609
Всего	**1 601 219**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	19 215
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 409**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**1 652 843**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**1 735 485**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0,95	понижающий к=0,95					1 648 710,75					
			НДС 12%					197 845,29					
			Всего по акту					**1 846 556,04**					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
_____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
_____ Шаимбетов А.Т.

Представитель авторского надзора
ИП Шакирова Р.К. № KZ69VJE00054310 от 03.04.2020
_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Дерягин М.В. аттестат KZ10VJE00019408 от 07.08.2017
_____ Дерягин М.В.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 2-1-5 Внутреннее электросвещение
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №5
приемки выполненных работ
от 27 мая 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3 Электроустановочные изделия										
1	38	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	109	732		79788		79788	–	86171	
						–		–		–	6383		
			Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	42	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,18	233523		42034		42034	–	45397	Казахстан
						–		–		–	3363		
3	44	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,028	314487		8806		8806	–	9510	Казахстан
						–		–		–	704		
		Раздел 5 Изделия для монтажа кабельной продукции											
4	45	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %	м	290	297,15	10,04	86174	2912	14932	49998	147066	
						235,62	3,83	68330	1111	–	10894		
5	46	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	101,3	227		22995		22995	–	24835	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1840		
6	47	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	186	380,73	15,07	70816	2803	11298	41347	121136	
						304,92	3,83	56715	712	–	8973		
7	48	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	476	32		15232		15232	–	16451	
						–		–		–	1219		
8	49	1146-0302-0603	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 НР=72 %	м борозд	54	1675,12	658,63	90456	35566	–	51564	153382	
						1016,49	309,74	54890	16726	–	11362		

Итого	**603 948**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	179 935
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	41 281
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 549
- материалы, изделия и конструкции, тенге	195 085
- накладные расходы, тенге	142 909
в т.ч. зарплата, тенге	12 862
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 738

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Всего	**603 948**
1,5%,к=0,8	Временные здания и сооружения 1,5% , к=0,8	7 247
2%	Непредвиденные работы и затраты 2%	12 224
	в текущих ценах с 20.09.21г.	**623 419**
1,05	В том числе в текущих ценах на 2022г к=1,05	**654 590**
0,95	понижающий к=0,95	621 860,74
	НДС 12%	74 623,29
	Всего по акту	**696 484,03**

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
_____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
_____ Ермекбаев А.

Представитель авторского надзора
ИП Шакирова Р.К., № KZ60VJE00054810 03.04.2020
_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Дерягин М.В. аттестат KZ-ПУЭ-00029408 от 07.08.2017
_____ Дерягин М.В.

"SANA-2015" Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382 1112022

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы ремонтно-строительных работ (незавершенное строительство)
смета 2-1-4 электрооборудование

Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №6
приемки выполненных работ
от 27 мая 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 кабельно-проводниковая продукция										
1	36	243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,015	838364		12575		12575	–	13581	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	1006		
2	38	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,042	1351471		56762		56762	–	61303	Казахстан
						–		–		–	4541		
		Раздел 3 изделия для монтажа кабельно-проводниковой продукции											
3	41	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %	м	615	297,15	10,04	182747	6175	31666	106028	311877	
						235,62	3,83	144906	2355	–	23102		
4	42	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	615	32		19680		19680	–	21254	
						–		–		–	1574		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	43	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %	м	65	344,42	29,12	22387	1893	3377	12861	38068	
						263,34	11,48	17117	746	–	2820		
6	44	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	65	66		4290		4290	–	4633	
						–		–		–	343		

Итого	**450 716**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	162 023
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 068
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 101
- материалы, изделия и конструкции, тенге	128 350
- накладные расходы, тенге	118 889
в т.ч. зарплата, тенге	10 700
- сметная прибыль (8 %), тенге	33 386

Всего		**450 716**
1,5%,к=0,8	Временные здания и сооружения 1,5% , к=0,8	5 409
2%	Непредвиденные работы и затраты 2%	9 122
	в текущих ценах с 20.09.21г.	**465 247**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе в текущих ценах на										
		1,05	2022г к=1,05					**488 510**					
		0,95	понижающий к=0,95					464 084,50					
			НДС 12%					55 690,14					
			Всего по акту					**519 774,64**					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
_____ Овцынов В.В.

Заместитель директора ТОО "Промжилстройкомплекс"
_____ Тихонов Г.В.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
_____ Сыдыков А.Т.

Представитель авторского надзора:
ИП "Шакирова Р.К." №KZ60VJE00054310, 03.04.2020
_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Дерягин М.В. аттестат KZ10VJE00029408 от 07.08.2017
_____ Дерягин М.В.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382 1112022

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 2-1-1 Общестроительные работы
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №7
приемки выполненных работ
от 27 мая 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5 Проемы										
			5.1 Окна										
1	108	261-102-0247	Сетка москитная прим	м2	42,06	1737		73058		73058	–	78903	
						–		–		–	5845		
2	110	222-509-1601	Сварная решетка ограждения	т	1,2	645236		774283		774283	–	836226	
						–		–		–	61943		
			Раздел 6 внутренняя отделка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	134	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	903	1321,59	29,16	1193396	26331	194768	714851	2060907	
						1076,74	22,76	972296	20552	–	152660		
4	135	1134-0108-0402	каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм НР=72 %	м2 поверхности	230	920,05	13,33	211612	3066	–	151173	391808	
						906,72	6,16	208546	1417	–	29023		
5	136	234-101-0304	плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	11,62	28645		332855		332855	–	359483	
						–		–		–	26628		

Итого **3 727 327**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 180 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 29 397
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 21 969
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 374 964
- накладные расходы, тенге 866 024
  в т.ч. зарплата, тенге 77 942
- сметная прибыль (8 %), тенге 276 099

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего						**3 727 327**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						44 728					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**75 441**					
		Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.						**3 847 496**					
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)						**4 039 871**					
0,95			понижающий к=0,95					3 837 877,45					
			НДС 12%					460 545,29					
			Всего по акту					**4 298 422,74**					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
_____ Овдынов В.В.

Заместитель директора ТОО "Промжилстройкомплекс"
_____ Тихонов П.В.

ПРИНЯЛ:

Заместитель руководителя
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"
_____ Мурзенбаев

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К., № KZ60VJE00059310, 03.04.2020
_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Дерягин М.В. аттестат KZ10VIE00026408 от 07.08.2017
_____ Дерягин М.В.