"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

1112022

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 2-1-6 Охранно-пожарная сигнализация и оповещение о пожаре
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №10
приемки выполненных работ
от 25 июля 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Пожарная сигнализация.										
			1.1 Оборудование.										
			1.2 Материалы.										
1	38	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	760	342,9	154,69	260604	117564	34208	105445	395333	
						143,2	49,5	108832	37620	–	29284		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	40	296-001-0023(пл)	Кабель для систем ОПС и СОУЭ не распространяющий горение с низким дымо и газовыделением, однопроволочные медные жилы сечением 1,0 мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожаростойкости, для внутренней прокладки КПСнг(А)-FRLS 2*2*1,0	м	760	357 –		271320 –		271320 –	– 21706	293026	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	43	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %	м	175	297,15	10,04	52001	1757	9011	30171	88746	
						235,62	3,83	41234	670	–	6574		
4	45	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	175	27		4725		4725	–	5103	
						–		–		–	378		
		Раздел 2 Охранная сигнализация.											
		2.1 Оборудование.											
		2.2 Материалы.											
5	98	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	100	342,9	154,69	34290	15469	4501	13874	52017	
						143,2	49,5	14320	4950	–	3853		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	101	296-001-0045(пл)	Кабель для систем ОПС и СОУЭ не распространяющий горение с низким дымо и газовыделением, однопроволочные медные жилы сечением 1,0 мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожаростойкости, для внутренней прокладки КПСнг(А)-FRLS 2*2*1,0	м	100	268		26800		26800	–	28944
						–		–		–	2144	
7	107	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %	м	400	344,42	29,12	137768	11648	20784	79148	234269
						263,34	11,48	105336	4592	–	17353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	108	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	400	66		26400		26400	–	28512	
						–		–		–	2112		
		Раздел 3 Оповещение о пожаре.											
		3.1 Оборудование.											
		3.2 Материалы.											
9	116	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	126	342,9	154,69	43205	19491	5671	17482	65542	
						143,2	49,5	18043	6237	–	4855		
10	117	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	414	777,91	466,65	322055	193193	45863	104695	460890	
						200,48	150,75	82999	62411	–	34140		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	118	296-001-0052(пл)	Кабель для систем ОПС и СОУЭ не распространяющий горение с низким дымо и газовыделением, однопроволочные медные жилы сечением 1,0 мм2 с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката пониженной пожаростойкости, для внутренней прокладки КПСнг(А)-FRLS 2*2*1,0	м	450	268		120600		120600	–	130248
						–		–		–	9648	
12	121	1308-0206-1906	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %	м	126	297,15	10,04	37441	1265	6488	21723	63897
						235,62	3,83	29688	483	–	4733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	122	241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	5	53 / –		265 / –		265 / –	– / 21	286	
14	123	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	121	27 / –		3267 / –		3267 / –	– / 261	3528	

Итого	**1 850 341**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	400 452
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	360 387
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	116 963
- материалы, изделия и конструкции, тенге	579 903
- накладные расходы, тенге	372 538
в т.ч. зарплата, тенге	33 528
- сметная прибыль (8 %), тенге	137 062
Всего	**1 850 341**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	22 204
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**37 451**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**1 909 996**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)						**2 005 496**					
		0,95	понижающий к=0,95					1 905 221,20					
		НДС 12%						228 626,54					
		Всего по акту						**2 133 847,74**					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044

_____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заведующий производственного сектора
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"БИН 060140013382

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К., № KZ60VJE00054310, 03.04.2020

_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Искужанов Е.М. аттестат KZ38VJE00030165 от 6.09.2017г.
аттестат KZ49VJE00030161 от 6.09.2017г.

_____ Искужанов Е.М.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382

1112022

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 2-1-7 Видеонаблюдение
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №11
приемки выполненных работ
от 25 июля 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Кабельная продукция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	24	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	800	88,83	0,86	71064	688	14936	40113	120071	
						69,3	0,34	55440	272	–	8894		
2	26	243-304-0113	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 200 F/UTP Cat.5e FLEX 4x2x0.5 AWG 26/7	км	0,8	392402		313922		313922	–	339036	
						–		–		–	25114		
		Раздел 3 Изделия и материалы											
3	30	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	146	380,73	15,07	55587	2200	8868	32455	95085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	31	241-207-0201				304,92	3,83	44518	559	–	7043		
			Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	36	53		1908		1908	–	2061	
5	32	241-207-0301				–		–		–	153		
			Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	110	27		2970		2970	–	3208	
						–		–		–	238		

Итого	
в том числе	**559 461**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	99 958
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 888
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	831
- материалы, изделия и конструкции, тенге	342 604
- накладные расходы, тенге	72 568
в т.ч. зарплата, тенге	6 531
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 442
Всего	**559 461**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						6 714					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**11 324**					
		Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.						**577 499**					
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)						**606 374**					
		0,95	понижающий к=0,95					576 055,30					
		НДС 12%						69 126,64					
		Всего по акту						**645 181,94**					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044

Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заведующий производственного сектора
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"БИН 060140013382

Абдыгаликов Б.Ж.

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К., № KZ60VJE00054310, 03.04.2020

Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ-Стройэксперт"
Эксперт Искужанов Е.М. аттестат KZ38VJE00030165 от 6.09.2017г.
аттестат KZ49VJE00030161 от 6.09.2017г.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382 1112022

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 2-1-9 Телефонизация
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №12
приемки выполненных работ
от 25 июля 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Локальная вычислительная сеть											
1	47	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	125	98,71	1,17	12339	146	1380	7786	21735
						86,5	0,01	10813	1	–	1610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	48	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	870	391,87	2,64	340927	2297	37862	216716	602254	
						345,71	0,26	300768	226	–	44611		
3	49	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,23	102442		126004		126004	–	136084	
						–		–		–	10080		
4	52	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола НР=72 %	м	125	220,79	2,32	27599	290	626	19222	50567	
						213,46	0,11	26683	14	–	3746		
5	53	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм К=1,010;	м	126,25	45		5681		5681	–	6135	
						–		–		–	454		

Итого

в том числе **816 775**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 338 264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						2 733					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						241					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						171 553					
		- накладные расходы, тенге						243 724					
		в т.ч. зарплата, тенге						21 935					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						60 501					
		Всего						**816 775**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						9 801					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**16 532**					
		Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.						**843 108**					
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)						**885 263**					
		0,95	понижающий к=0,95					840 999,85					
		НДС 12%						100 919,98					
		Всего по акту						**941 919,83**					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044
_____Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заведующий производственного сектора
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"БИН 060140013382
_____Абдыгаликов Б.Ж.

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К., № KZ60VJE00054310, 03.04.2020
_____Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Искужанов Е.М. аттестат KZ38VJE00030165 от 6.09.2017г.
аттестат KZ49VJE00030161 от 6.09.2017г.
_____Искужанов Е.М.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382 1112022

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 2-1-6 Охранно-пожарная сигнализация и оповещение о пожаре
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №13
приемки выполненных работ
от 25 июля 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 СКУД (электронная проходная).										
			4.1 Оборудование.										
1	151	296-001-0075(пл)	Металлодетектор ручной (Garrett Super Wand)	шт	1	92705 / –		92705 / –		92705 / –	– / 7416	100121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	152	296-001-0076(пл)	Металлодетектор арочный, габариты прохода 2,0*0,76*0,5(м), микропроцесс, контроль, ЖКИ - светодиодная световая и звуковая индикация, индикация стороны проноса,счетчик проходов, 20 настр. программ, возможность подключения ДУ, самодиагностика, 31-зонная, технология Pinpoint Detection (Garrett PD-65001)	шт	1	1712857 / –		1712857 / –		1712857 / –	– / 137029	1849886	
3	153	296-001-0077(пл)	Выносной пульт дистанционного управления для PD65001(Артикеул 2266400)	шт	1	68036 / –		68036 / –		68036 / –	– / 5443	73479	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	154	296-001-0078(пл)	Комплект креплений к полу GARRETT, универсальный, 2 пластины бежевого цвета в комплекте. Основание для обеспечения устойчивости (Артикул 1603900)	шт	1	42723 / –		42723 / –		42723 / –	– / 3418	46141	
5	156	296-001-0079(пл)	Модуль бесперебойного питания до 10ч для металлодетектора GARRETT PD65001 (Артикул 2225410)	шт	1	74018 / –		74018 / –		74018 / –	– / 5921	79939	
6	157	296-001-0080(пл)	Модуль компьютерного интерфейса GARRETT CMA (Артикул 1168310)	шт	1	173214 / –		173214 / –		173214 / –	– / 13857	187071	

Итого **2 336 637**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 163 553
- сметная прибыль (8 %), тенге 173 084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Всего	**2 336 637**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	28 040
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**47 294**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**2 411 971**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**2 532 570**
0,95 понижающий к=0,95	2 405 941,50
НДС 12%	288 712,98
Всего по акту	**2 694 654,48**

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044
_____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заведующий производственного сектора
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"БИН 060140013382
_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К., № KZ60VJE00054310, 03.04.2020
_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Искужанов Е.М. аттестат KZ38VJE00030165 от 6.09.2017г.
аттестат KZ49VJE00030161 от 6.09.2017г.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382 1112022

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 2-1-7 Видеонаблюдение
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №14
приемки выполненных работ
от 25 июля 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Оборудование										
1	5	291-007-0003(пл)	Купольная IP-камера Hikvision DS-2CD2143GO-i	шт	13	33036 / –		429468 / –		429468 / –	– / 34357	463825	
2	6	291-007-0004(пл)	Уличная IP-камера Hikvision DS-2CD2043GO-i	шт	19	72143 / –		1370717 / –		1370717 / –	– / 109657	1480374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	7	291-007-0005(пл)	IP купольная 2Мп камера с микрофоном (2,8 мм) Hikvision DS-2CD1323G0-IU	шт	1	33036 / –		33036 / –		33036 / –	– / 2643	35679	
4	8	291-007-0006(пл)	IP поворотная сетевая камера Hikvision DH-SD49225T-HN-S2	шт	1	179464 / –		179464 / –		179464 / –	– / 14357	193821	
5	10	291-007-0007(пл)	POE Коммутатор Hikvision DS-3E0326P-E	шт	2	158036 / –		316072 / –		316072 / –	– / 25286	341358	
6	12	291-007-0008(пл)	IP-Видеорегистратор Hikvision DS-7716NI-K4	шт	4	155357 / –		621428 / –		621428 / –	– / 49714	671142	

Итого	**3 186 199**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 950 185
- сметная прибыль (8 %), тенге	236 014
Всего	**3 186 199**
Временные здания и сооружения (1,5 %), K=0,8	38 234
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**64 489**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**3 288 922**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)						**3 453 368**					
		0,95	понижающий к=0,95										
		НДС 12%						3 280 699,60					
		Всего по акту						393 683,95					
								3 674 383,55					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044

_____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заведующий производственного сектора
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"БИН 060140013382

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К., № KZ60VJE00054310, 03.04.2020

_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Искужанов Е.М. аттестат KZ38VJE00030165 от 6.09.2017г.
аттестат KZ49VJE00030161 от 6.09.2017г.

_____ Искужанов Е.М.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382 1112022

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы ремонтно-
смета 2-1-8 Периметральная охранная сигнализация
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №15
приемки выполненных работ
от 25 июля 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Оборудование охранной сигнализации										
1	8	291-008-0002(пл)	Извещатель охранный радиоволновый линейный (дальность до100м) Forteza FMW-3/1	шт	2	105357		210714		210714	–	227571	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	9 291-008-0003(пл)		Извещатель охранный радиоволновый линейный (дальность до50м) Forteza FMW-3/2	шт	14	98214		1374996		1374996	–	1484996	
						–		–		–	16857		
3	12 291-008-0004(пл)		Блок грозозащиты БГр-4	шт	32	63571		2034272		2034272	–	2197014	
						–		–		–	110000		
						–		–		–	162742		

Итого	
в том числе	**3 909 581**
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 619 982
- сметная прибыль (8 %), тенге	289 599
Всего	**3 909 581**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	46 915
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**79 130**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**4 035 626**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**4 237 407**
0,95 понижающий к=0,95	4 025 536,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС 12%						483 064,40					
		Всего по акту						**4 508 601,05**					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044

_____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заведующий производственного сектора
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"БИН 060140013382

_____ Абдигаликов Б.Ж.

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К., № KZ60VJE00054310, 03.04.2020

_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Искужанов Е.М. аттестат KZ38VJE00030165 от 6.09.2017г.
аттестат KZ49VJE00030161 от 6.09.2017г.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382 1112022

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 2-1-1 Общестроительные работы
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022
доп.смета №1,2

АКТ №16
приемки выполненных работ
от 25 июля 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			по основной смете:										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.2 Полы										
1	5	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	33,33	871,04	34	29032	1133	–	20501	53496	
						837,04	17,25	27899	575	–	3963		
			Раздел 2 Стены и перегородки										
2	14	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=72 %	шт. сборных конструкций	1	628,59	245,46	629	245	199	174	867	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	18	1203-0101-1401	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором НР=72 %	м трещин	4,5	184,01 11990,36	57,14 –	184 53957	57 –	– 51573	64 1716	60127	
						529,72	–	2384	–	–	4454		
		Раздел 4 полы											
		4.7 тип 7											
4	79	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	80	813,58 370,6	31,34 15,21	65086 29648	2507 1217	32931 –	22223 6985	94294	
5	80	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 к=-1 НР=72 % К=-1,000;	м2 стяжки	-80	112,54 4,58	5,31 2,52	-9003 -366	-425 -202	-8212 –	-409 -753	-10165	
6	81	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	80	5618,68 1140,07	147,02 64,29	449494 91206	11762 5143	346527 –	69371 41509	560374	
		Раздел 5 Проемы											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5.1 Окна											
7	107	1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированн ыми плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72 %	м2 поверхност и	164,51	3952,61 / 1014,07	9,82 / 3,15	650244 / 166825	1615 / 518	481804 / –	120487 / 61658	832389	
		Раздел 6 внутренняя отделка											
8	130	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 2 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	219	1531,98 / 1384,1	32,21 / 25,64	335504 / 303118	7054 / 5615	25332 / –	222288 / 44623	602415	
9	133	232-401-0102	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	м2	500	3281 / –		1640500 / –		1640500 / –	– / 131240	1771740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	134	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	400	1321,59	29,16	528636	11664	86276	316656	912915	
						1076,74	22,76	430696	9104	–	67623		
11	142	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2500	342,1	0,86	855250	2150	201325	470016	1431287	
						260,71	0,41	651775	1025	–	106021		
12	143	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	45	168,7	0,36	7592	16	1413	4442	12997	
						136,94	0,16	6162	7	–	963		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	144	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	30	4774,07	21,65	143222	650	62233	58070	217395	
						2678	10,42	80340	313	–	16103		

Итого	**6 540 131**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 789 871
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 371
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 372
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 921 901
- накладные расходы, тенге	1 305 535
в т.ч. зарплата, тенге	117 498
- сметная прибыль (8 %), тенге	484 453
Всего	**6 540 131**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	78 482
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**132 372**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**6 750 985**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**7 088 534**
0,95 понижающий к=0,95	6 734 107,30
НДС 12%	808 092,88
Всего по основной смете	**7 542 200,18**

По дополнительной смете №1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	33	1110-0110-0101	Каркас из брусьев. Установка карниза НР=72 %	м3	0,6	210433,78	1434,87	126260	861	91259	24835	163183	
						56901	587,02	34141	352	–	12088		
2	34	1112-0101-0716	Покрытия карниза из профилированного НС-10 с полимерным покрытием. Устройство НР=72 %	м2 кровли	40	828,66	22,29	33146	892	2988	21317	58820	
						731,66	8,53	29266	341	–	4357		
3	35	214-204-0710	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,150;	м2	100,7285	3417		344189		344189	–	371724	Казахстан
						–		–		–	27535		
4	36	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м примыканий	41	663,87	15,43	27219	633	4869	15720	46374	
						529,69	2,82	21717	116	–	3435		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	37	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,13	700886 / –		91115 / –		91115 / –	– / 7289	98404	Казахстан
6	38	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72 %	слуховое окно	1	33799,17 / 7283,84	908,87 / 382,47	33799 / 7284	909 / 382	25606 / –	5520 / 3146	42465	
7	39	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: однозлементный поворотный	м2	0,5	26088 / –		13044 / –		13044 / –	– / 1044	14088	Казахстан
8	40	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520 / –		1040 / –		1040 / –	– / 83	1123	

Итого **796 181**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 92 408
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 295
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 191

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						574 110					
		- накладные расходы, тенге						67 392					
		в т.ч. зарплата, тенге						6 065					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						58 977					
		Всего						**796 181**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						9 554					
		Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.						**805 735**					
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)						**846 022**					
0,95		понижающий к=0,95						803 720,90					
		НДС 12%						96 446,51					
		Всего по дополнительной смете №1						**900 167,41**					
		По дополнительной смете №2											
		Раздел 6 Внутренняя отделка											
1	2	1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	20	2761,24	15,34	55225	307	34138	15047	75894	
						1038,98	5,91	20780	118	–	5622		
		Итого						**75 894**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						20 780					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						307					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						118					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						34 138					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- накладные расходы, тенге						15 047					
		в т.ч. зарплата, тенге						1 354					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						5 622					
		Всего						**75 894**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						911					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**1 536**					
		Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.						**78 341**					
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)						**82 258**					
0,95		понижающий к=0,95						78 145,10					
		НДС 12%						9 377,41					
		Всего по дополнительной смете №2						**87 522,51**					
		Всего по акту,тенге						**8 529 890,10**					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044
_____Овцынов В.В.

Заместитель директора ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044
_____Тихонов Г.В.

ПРИНЯЛ:

Заведующий производственного сектора
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"БИН 060140013382
_____Абдыгаликов Б.Ж.

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К., № KZ60VJE00054310, 03.04.2020
_____Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Искужанов Е.М. аттестат KZ38VJE00030165 от 6.09.2017г.
аттестат KZ49VJE00030161 от 6.09.2017г.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382 1112022

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 7-1-1 Вертикальная планировка
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №17
приемки выполненных работ
от 25 июля 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 В границе участка										
1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/ НР=72 %	м3 грунта	1186	51,13	51,13	60640	60640	–	16805	83641
						–	19,68	–	23340	–	6196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (перемещение до 100 м) НР=72 % ктрр1=9; ктрм1=9; кэкс1=9; кмат1=9;	м3 грунта	1186	393,74	393,74	466976	466976	–	129395	644081	
						–	151,53	–	179715	–	47710		
3	3	414-104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка (лишний грунт) К=1,750;	т	1340,5	343		459792		–	–	496575	
						–		–		–	36783		
4	4	412-101-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 7 км К=7,000;	т·км	9383,5	61		572394		–	–	618186	
						–		–		–	45792		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР=72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1050	1,56	1,56	1638	1638	–	454	2259	
						–	0,6	–	630	–	167		
6	6	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	420	78,16	78,16	32827	32827	–	9550	45767	
						–	31,58	–	13264	–	3390		
7	7	1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	420	7,43	7,43	3121	3121	–	708	4135	
						–	2,34	–	983	–	306		

Итого **1 894 644**

в том числе

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 565 202
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 217 932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- перевозка грузов, тенге						1 032 186					
		- накладные расходы, тенге						156 912					
		в т.ч. зарплата, тенге						14 122					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						140 344					
		Всего						**1 894 644**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						22 736					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**38 348**					
		Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.						**1 955 728**					
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)						**2 053 514**					
	0,95	понижающий к=0,95						1 950 838,30					
		НДС 12%						234 100,60					
		Всего по акту,тенге						**2 184 938,90**					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044
_____Овцынов В.В.

Заместитель директора ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044
_____Тихонов Г.В.

ПРИНЯЛ:

Заведующий производственного сектора
ГУ "Отдел строительства города Павлодара"БИН 060140013382
_____Абдыгаликов Б.Ж.

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К., № KZ60VJE00054310, 03.04.2020
_____Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Искужанов Е.М. аттестат KZ38VJE00030165 от 6.09.2017г.
аттестат KZ49VJE00030161 от 6.09.2017г.
_____Искужанов Е.М.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382

1112022

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы ремонтно-
смета 2-1-4 электрооборудование
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №18
приемки выполненных работ
от 25 июля 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 низковольтное комплектное оборудование										
			1.1 ВУ1										
1	2	515-301-0301(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838		693838		–	–	693838	Казахстан
						–		–		693838	–		
			1.2 АВР1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	4	515-301-0305(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель), номинальный ток панели 100 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100 А	шт.	1	636623		636623		–	–	636623	Казахстан
						–		–		636623	–		
		1.3 РУ1											
3	6	515-301-0312(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	325399		325399		–	–	325399	Казахстан
						–		–		325399	–		
		1.4 АВР2											
4	8	584-001-0001(пл)(об)	Устройство автоматического включения резерва, 16А, ЯАВР 3-100-2	к-т	1	127232		127232		–	–	127232	
						–		–		127232	–		
5	10	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	–	6162	
						–		–		–	456		
6	11	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	5	1499,95	–	7500	–	65	5353	13881	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	12	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	1487 1965 –	– – –	7435 1965 –	– – –	– 1965 –	1028 – 157	2122	
8	13	247-204-0607	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	4	820 – –		3280 – –		3280 – –	– 262 –	3542	
9	15	247-201-0107	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	17133 – –	– – –	26999 26766 –	– – –	233 – –	19272 3702 –	49973	
10	16	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	18	1499,95 1487 –		2454 – –		2454 – –	– 196 –	2650	
11	17	247-204-0663	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	677 – –		677 – –		677 – –	– 54 –	731	
12	18	247-204-0616	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 32А 4,5 кА "В"	шт.	1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	19	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965 / –		3930 / –		3930 / –	– / 314	4244	
14	20	247-204-0655	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965 / –		3930 / –		3930 / –	– / 314	4244	
15	21	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	12	5358 / –		64296 / –		64296 / –	– / 5144	69440	
		1.6 АВ1											
16	23	290-000-0001(пл)	Корпус пластиковый модульный навесной КМПн2\5	шт	1	4955 / –		4955 / –		4955 / –	– / 396	5351	
17	24	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	1	1499,95 / 1487	– / –	1500 / 1487	– / –	13 / –	1071 / 206	2777	
18	25	247-204-0611	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	1	622 / –		622 / –		622 / –	– / 50	672	
		1.7 КМ1											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	26	1308-0303-0901	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции НР=72 %	шт.	1	13421,42	117,24	13421	117	8843	3237	17991	
						4461	34,77	4461	35	–	1333		
20	27	247-208-0216	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 46562, 65 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	29604		29604		29604	–	31972	
						–		–		–	2368		
		1.8 КМ2											
21	28	1308-0303-0901	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции НР=72 %	шт.	1	13421,42	117,24	13421	117	8843	3237	17991	
						4461	34,77	4461	35	–	1333		
22	29	247-208-0204	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 11260, 12 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	11914		11914		11914	–	12867	
						–		–		–	953		
		Раздел 2 кабельно-проводниковая продукция											
23	30	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72 %	м кабеля	447	342,9	154,69	153276	69146	20119	62019	232519	
						143,2	49,5	64010	22127	–	17224		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	33	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,09	233523 / –		21017 / –		21017 / –	– / 1681	22698	Казахстан
25	35	243-107-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	км	0,055	586459 / –		32255 / –		32255 / –	– / 2580	34835	Казахстан
26	36	243-107-0504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	км	0,05	838364 / –		41918 / –		41918 / –	– / 3353	45271	Казахстан
27	37	243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,09	391023		35192		35192	–	38007	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	38	243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,105	1351471 / –		141904 / –		141904 / –	– / 2815	153256	Казахстан
29	39	243-107-1007	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х25 (ок)-1	км	0,01	5566431 / –		55664 / –		55664 / –	– / 11352	60117	Казахстан
30	40	243-107-0813	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х50 (мк)-1	км	0,015	9169394 / –		137541 / –		137541 / –	– / 4453	148544	Казахстан
		Раздел 3 изделия для монтажа кабельно-проводниковой продукции									– / 11003		
31	43	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %	м	110	344,42	29,12	37886	3203	5716	21766	64424	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	44	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	110	263,34 66 –	11,48	28967 7260 –	1263	– 7260 –	4772 – 581	7841	
33	45	1308-0206-1908	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР=72 %	м	10	380,52 291,06	38,74 15,3	3805 2911	387 153	507 –	2206 481	6492	
34	46	241-207-0207	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	10	351 –		3510 –		3510 –	– 281	3791	
		Раздел 4 наконечники, муфты											
35	47	243-902-0903	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-25	100 шт.	0,2	41702 –		8340 –		8340 –	– 667	9007	
36	48	243-902-0905	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-50	100 шт.	0,16	79579 –		12733 –		12733 –	– 1019	13752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого	
в том числе	**2 888 760**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	140 498
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 970
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 613
- материалы, изделия и конструкции, тенге	692 139
- оборудование, тенге	1 783 092
- накладные расходы, тенге	118 161
в т.ч. зарплата, тенге	10 634
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 899
Всего	**2 888 760**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	13 268
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**22 379**
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**2 924 407**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**3 070 627**

0,95	понижающий к=0,95	2 917 095,65
	НДС 12%	350 051,48
	Всего по акту,тенге	**3 267 147,13**

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044
_____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заведующий производственного сектора
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"БИН 060140013382
_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К. № KZ60VJE00054310, 03.04.2020
_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Искужанов Е.М. аттестат KZ38VJE00030165 от 6.09.2017г.
аттестат KZ49VJE00030161 от 6.09.2017г.
_____ Искужанов Е.М.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382

1112022

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 2-1-5 Внутреннее электросвещение
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №19
приемки выполненных работ
от 25 июля 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Низковольтное комплектное оборудование											
1	1	1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	4447,85	171,2	4448	171	1021	2395	7390	
						3255,85	70,93	3256	71	–	547		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	247-201-0107	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	17133 / –		34266 / –		34266 / –	– / 2741	37007	
3	3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	42	1499,95 / 1487	– / –	62998 / 62454	– / –	544 / –	44967 / 8637	116602	
4	4	247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	2	1965 / –		3930 / –		3930 / –	– / 314	4244	
5	5	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	20	655 / –		13100 / –		13100 / –	– / 1048	14148	
6	6	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	20	5358 / –		107160 / –		107160 / –	– / 8573	115733	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068 / –		7068 / –		7068 / –	– / 565	7633	
8	9	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	8	1499,95 / 1487	– / –	12000 / 11896	– / –	104 / –	8565 / 1645	22210	
9	10	247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965 / –		1965 / –		1965 / –	– / 157	2122	
10	11	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	5	655 / –		3275 / –		3275 / –	– / 262	3537	
11	12	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	5358		10716		10716	–	11573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	14	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5706 / –		11412 / –		11412 / –	– / 913	12325	
13	15	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	14	1499,95 / 1487	– / –	20999 / 20818	– / –	181 / –	14989 / 2879	38867	
14	16	247-204-0673	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 4А 4,5 кА "В"	шт.	2	3510 / –		7020 / –		7020 / –	– / 562	7582	
15	17	247-204-0604	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 2А 4,5 кА "В"	шт.	12	820 / –		9840 / –		9840 / –	– / 787	10627	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	19	247-203-0101	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	12891 / –		25782 / –		25782 / –	– / 2063	27845	
		Раздел 2 Светотехническое оборудование											
17	27	295-001-0003(пл)	Светильник переносной с лампой 36В, шнуром 12м РВО-42	шт	2	5357 / –		10714 / –		10714 / –	– / 857	11571	
		Раздел 3 Электроустановочные изделия											
18	37	1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	18	740,34 / 729,5	– / –	13326 / 13131	– / –	195 / –	9454 / 1822	24602	
19	38	247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	18	732 / –		13176 / –		13176 / –	– / 1054	14230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	39	261-107-0669	Кольцо для монтажа розеток и выключателей прим.	шт.	178	19 –		3382 –		3382 –	– 271	3653	
		Раздел 4 Кабельно-проводниковая продукция											
21	40	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	460	104,58 83,16	1,72 0,7	48107 38254	791 322	9062 –	27775 6071	81953	
22	42	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,065	233523 –		15179 –		15179 –	– 1214	16393	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	44	243-107-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	км	0,087	314487		27360		27360	–	29549	Казахстан
						–		–		–	2189		
		Раздел 5 Изделия для монтажа кабельной продукции											
24	47	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР=72 %	м	344	380,73	15,07	130971	5184	20895	76471	224037	
						304,92	3,83	104892	1318	–	16595		
25	48	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	344	32		11008		11008	–	11889	
						–		–		–	881		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	49	1146-0302-0603	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2 НР=72 %	м борозд	58	1675,12	658,63	97157	38201	–	55383	164743	
						1016,49	309,74	58956	17965	–	12203		
27	50	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,24	1279,72	78,7	10545	648	2848	5453	17278	
						855,4	63,74	7048	525	–	1280		

Итого	**1 039 343**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	320 705
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 995
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 201
- материалы, изделия и конструкции, тенге	351 203
- накладные расходы, тенге	245 452
в т.ч. зарплата, тенге	22 091
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 987
Всего	**1 039 343**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	12 472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**21 036**					
		Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.						**1 072 851**					
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)						**1 126 494**					
0,95		понижающий к=0,95						1 070 169,30					
		НДС 12%						128 420,32					
		Всего по акту,тенге						**1 198 589,62**					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044

_____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заведующий производственного сектора
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"БИН 060140013382

_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К., № KZ60VJE00054310, 03.04.2020

_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Искужанов Е.М. аттестат KZ38VJE00030165 от 6.09.2017г.
аттестат KZ49VJE00030161 от 6.09.2017г.

_____ Искужанов Е.М.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

1112022

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 2-1-3 Водопровод и канализация
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №20
приемки выполненных работ
от 25 июля 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Система К1.											
1	69	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	92,6	842,55	3,5	78020	324	586	55595	144304
						832,72	1,13	77110	105	–	10689	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	70	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	92,4148	1094		101102		101102	–	109190	Казахстан
						–		–		–	8088		
3	71	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	15,9	872,31	1,44	13870	23	39	9948	25723	
						868,41	0,48	13808	8	–	1905		
4	72	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	15,8682	270		4284		4284	–	4627	Казахстан
						–		–		–	343		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	74	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642 / –		2568 / –		2568 / –	– / 205	2773	Казахстан
6	75	241-210-1102	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм	шт.	1	176 / –		176 / –		176 / –	– / 14	190	
7	76	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	82 / –		492 / –		492 / –	– / 39	531	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	77	241-208-3603	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	281 / –		1124 / –		1124 / –	– / 90	1214	Казахстан
9	78	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	69 / –		138 / –		138 / –	– / 11	149	Казахстан
10	79	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	228 / –		3648 / –		3648 / –	– / 292	3940	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	81	241-209-2404	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	320 / –		1920 / –		1920 / –	– / 154	2074	Казахстан
12	82	241-209-2406	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	431 / –		2586 / –		2586 / –	– / 207	2793	Казахстан

Итого	**297 508**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	90 918
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	113
- материалы, изделия и конструкции, тенге	118 663
- накладные расходы, тенге	65 543
в т.ч. зарплата, тенге	5 899
- сметная прибыль (8 %), тенге	22 037

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Всего	**297 508**
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	3 570
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 022**
	Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**307 100**
	Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**322 455**
0,95	понижающий к=0,95	306 332,25
	НДС 12%	36 759,87
	Всего по акту,тенге	**343 092,12**

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044
_____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заведующий производственного сектора
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"БИН 060140013382
_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К., № KZ60VJE00054310, 03.04.2020
_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Искужанов Е.М. аттестат KZ38VJE00030165 от 6.09.2017г.
аттестат KZ49VJE00030161 от 6.09.2017г.
_____ Искужанов Е.М.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

1112022

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 2-1-2 отопление и вентиляция
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022

АКТ №21
приемки выполненных работ
от 25 июля 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 отопление

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	82	2084		170888		170888	–	184559	Казахстан
						–		–		–	13671		
2	3	1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	-50	515,01	0,64	-25751	-32	-927	-17861	-47101	
						495,83	0,29	-24792	-15	–	-3489		
3	6	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	953		6671		6671	–	7205	
						–		–		–	534		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	7	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	10	1492		14920		14920	–	16114	
						–		–		–	1194		
5	10	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	36	300,13	–	10805	–	3943	4940	17005	
						190,59	–	6861	–	–	1260		
6	13	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	26,4	1533,98	20,29	40497	536	28397	8475	52890	
						438,06	7,81	11565	206	–	3918		
7	14	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	18,18	1658,21	20,29	30146	369	21813	5836	38861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	15	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	41,3	438,06 1355,52	7,81 20,29	7964 55983	142 838	– 37053	2879 13259	74781	
9	16	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	38	438,06 1949,06	7,81 20,29	18092 74064	323 771	– 56647	5539 12199	93164	
10	22	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	544,78	438,06 96,35	7,81 1,21	16646 52490	297 659	– 893	6901 36675	96298	
						93,5	–	50937	–	–	7133		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	23	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	55	960,23	1,17	52813	64	7661	32484	92121	
						819,77	0,55	45087	30	–	6824		
12	25	1312-0901-0106	Закладное устройство в кирпичной кладке. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	60	1433,24	1,24	85994	74	–	61887	159711	
						1432	0,57	85920	34	–	11830		

Итого	**785 608**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	218 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 279
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 017
- материалы, изделия и конструкции, тенге	347 959
- накладные расходы, тенге	157 894
в т.ч. зарплата, тенге	14 210
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего						**785 608**					
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						9 427					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**15 901**					
		Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.						**810 936**					
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)						**851 483**					
0,95		понижающий к=0,95						808 908,85					
		НДС 12%						97 069,06					
		Всего по акту,тенге						**905 977,91**					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044
_____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Заведующий производственного сектора
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"БИН 060140013382
_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К., № KZ60VJE00054310, 03.04.2020
_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Искужанов Е.М. аттестат KZ38VJE00030165 от 6.09.2017г.
аттестат KZ49VJE00030161 от 6.09.2017г.
_____ Искужанов Е.М.