"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г. Цены региона Павлодарская обл.

1112022

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 2-1-1 Общестроительные работы
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022
доп.смета №5

АКТ №22
приемки выполненных работ
от 31 августа 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			по доп.смете №5										
			ДОБАВИТЬ:										
			Раздел 1 Демонтажные работы										
			1.1 Двери/Окна										
1	1	1206-0101-0901	Коробки дверные из ПВХ профилей в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	4	2200,76	120,88	8803	484	–	6154	16154	
						2079,88	56,85	8320	227	–	1197		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	1115-0601-0107	Окна. Наклейка пленки НР=72 %	м2 оклеиваемой поверхности	4,5	342,97	0,62	1543	3	–	1110	2865	
						342,35	0,29	1541	1	–	212		
3	3	299-999-9999(пл)	Пленка тонированная на окна	м2	4,5	700		3150		3150	–	3402	
						–		–		–	252		
		1.2 Полы											
4	4	1207-0101-1002	Полы цементные. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2 НР=72 %	место	113	1014,11	20,3	114594	2294	18419	68388	197621	
						830,81	9,74	93882	1101	–	14639		
5	5	1113-0601-0207	Очистка щетками полов гаража от старой краски НР=72 %	м2	342,62	407,32	–	139556	–	–	100480	259239	
						407,32	–	139556	–	–	19203		
		1.3 Внутренняя отделка											
6	6	1113-0601-0207	Очистка щетками стен и потолков от старой краски НР=72 %	м2	1301,58	407,32	–	530160	–	–	381715	984825	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7 1107-0516-0115					407,32	–	530160	–	–	72950		
			Панели перекрытий. Расшивка швов снизу раствором НР=72 %	м шва	108	436,83	3,1	47178	335	755	33294	86910	
						426,74	1,43	46088	154	–	6438		
8	8 1110-0404-0101		Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 стен (за вычетом проемов)	744,83	843,47	12,28	628242	9147	–	448285	1162649	
						831,19	4,73	619095	3523	–	86122		
9	9 1134-0108-0402		Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 100 мм Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 поверхности	586,84	736,04	10,66	431938	6256	–	308574	799753	
						725,38	4,93	425682	2893	–	59241		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	200,75	1264,96	128,44	253941	25784	–	172909	460998	
						1136,52	59,75	228156	11995	–	34148		
		1.4 Стены											
11	11	1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72 %	м3	4,37	21429,5	7734,3	93647	33799	–	54535	160037	
						13695,2	3637,28	59848	15895	–	11855		
12	12	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж в зданиях кирпичных и блочных НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	шт. сборных конструкций	3	10388,29	5303,27	31165	15910	–	13635	48384	
						5085,02	1227,74	15255	3683	–	3584		
13	13	1146-0303-0107	Борозды . Заделка кирпичом НР=72 %	м3 заделки	0,0576	66269,44	536,99	3817	31	1958	1326	5554	
						31739,12	243,44	1828	14	–	411		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР=72 %	м3	0,54	48838,69	18,24	26373	10	17681	6251	35234	
						16078,37	–	8682	–	–	2610		
		Раздел 2 Стены и перегородки											
15	15	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР=72 %	м3	0,87	39163,92	4778,5	34073	4157	20642	7328	44713	
						10659	1040,63	9273	905	–	3312		
16	16	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,102	346394		35332		35332	–	38159	Казахстан
						–		–		–	2827		
17	17	1203-0101-1901	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР=72 %	м3 кладки	4,647	36841,53	1683,24	171203	7822	133110	23663	210455	
						6513,91	558,48	30270	2595	–	15589		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,01	7210,2	270,87	209168	7858	139043	46277	275881	
						2146,4	69,16	62267	2006	–	20436		
19	19	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=72 %	шт. сборных конструкций	4	628,59	245,46	2514	982	796	695	3466	
						184,01	57,14	736	229	–	257		
20	20	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,014	122015		1708		1708	–	1845	Казахстан
						–		–		–	137		
21	21	1146-0201-0601	Закладка подоконников кирпичом прим. НР=72 %	м3	9,372	48838,69	18,24	457716	171	306859	108494	611507	
						16078,37	–	150686	–	–	45297		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	1126-0201-0501	Поверхности подоконников. Изоляция изделиями из пенопласта НР=72 %	м3 изоляции	3,91	35074,45	1374,12	137141	5373	28114	76002	230194	
						26510,03	486,88	103654	1904	–	17051		
23	23	234-102-0202	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 К=0,980;	м3	3,8318	34761		133197		133197	–	143853	Казахстан
						–		–		–	10656		

Итого	**5 783 698**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 534 979
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	120 416
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 125
- материалы, изделия и конструкции, тенге	840 764
- накладные расходы, тенге	1 859 115
в т.ч. зарплата, тенге	167 320
- сметная прибыль (8 %), тенге	428 424
Всего	**5 783 698**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						69 404					
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)						**117 062**					
		Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.						**5 970 164**					
		Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)						**6 268 672**					
		0,95	понижающий к=0,95					5 955 238,40					
			НДС 12%					714 628,61					
			Всего по акту					**6 669 867,01**					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044
_____Овцынов В.В.

Заместитель директора ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044
_____Тихонов Г.В.

ПРИНЯЛ:

Заведующий производственного сектора
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"БИН 060140013382
_____Абдыгаликов Б.Ж.

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К., № KZ60VJE00054310, 03.04.2020
_____Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Искужанов Е.М. аттестат KZ38VJE00030165 от 6.09.2017г.
аттестат KZ49VJE00030161 от 6.09.2017г.
_____Искужанов Е.М.

"SANA-2015". Версия 21.4 от 27.09.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик:ГУ "Отдел строительства города Павлодара"г.Павлодар,Кривенко, 25 БИН 060140013382 1112022

Подрядчик:ТОО "Промжилстройкомплекс"г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440,БИН 970240004044

Наименование объекта: Строительство административно-бытового корпуса для размещения и обслуживания базы
смета 2-1-1 Общестроительные работы
Договор подряда №25/22 от 21 февраля 2022
доп.смета №6

АКТ №23
приемки выполненных работ
от 31 августа 2022г.

Основание:
Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			по доп.смете №6										
1	1	1219-0101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление НР=72 %	отверстие	124	66,71	0,94	8272	117	–	5872	15276	
						65,77	–	8155	–	–	1132		
2	2	217-101-0301	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	124	30		3720		3720	–	4018	
						–		–		–	298		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	1146-0301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление отверстий в плите перекрытия НР=72 %	отверстие	60	880,76 482,58	391,67 260,63	52846 28955	23500 15638	391 –	32107 6796	91749	
4	4	1109-0302-0112	Установка м\к крепления стропил и лежней к кровле НР=72 %	т конструкций	0,185	30117,54 7596,96	13236,54 3767,24	5572 1405	2449 697	1718 –	1513 567	7652	
5	5	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,185	818975 –		151510 –		151510 –	– 12121	163631	Казахстан
6	6	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	5,66	80,99 28,03	1,89 0,28	458 159	11 2	289 –	116 46	620	
7	7	1110-0105-0101	Установка стропил с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	5,69	183854,41 25149,8	1525,47 621,79	1046132 143102	8680 3538	894349 –	105581 92137	1243850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8 1110-0114-0402	Лежни из брусьев. Укладка по фермам НР=72 %	м3 древесины в конструкции	1,81	165706,02	1424,43	299928	2578	261581	26545	352591	
					19761,6	607,47	35768	1100	–	26118		
9	9 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР=72 %	т стальных элементов	0,105	72712,65	6869,25	7635	721	–	5090	13743	
					65843,4	1474,96	6914	155	–	1018		
10	10 261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	310	73		22630		22630	–	24440	
					–		–		–	1810		
11	11 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста. Устройство НР=72 %	м2	402	1787,95	13,45	718756	5407	631369	60921	842051	
					203,93	6,55	81980	2633	–	62374		
12	12 1110-0116-0202	Перекрытия по открытым прогонам. Антисептирование пастами НР=72 %	м2 перекрытия	402	680,65	3,2	273621	1286	219070	38759	337370	
					132,5	1,41	53265	567	–	24990		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	7,5	8910,17 953,16	62,93 27,41	66826 7149	472 206	59206 –	5296 5770	77892	
14	14	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	402	310,54 36,11	2,92 1,27	124837 14516	1174 511	109147 –	10819 10852	146508	
15	15	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	402	6867,31 731,66	22,29 8,53	2760659 294127	8961 3429	2457571 –	214240 237992	3212891	
16	16	1109-0501-0601	Настил стальной профилированный. Резка НР=72 %	м реза	56	447,65 439,28	8,37 –	25068 24600	469 –	– –	17712 3422	46202	
17	17	1110-0211-0102	Карнизы. Сборка НР=72 %	м2 развернутой поверхности карниза	12,51	1702,04 1571,57	40,31 17,26	21293 19660	504 216	1128 –	14311 2848	38452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,1	136619 –		13662 –		13662 –	– 1093	14755	
19	19	1112-0101-0716	Покрытия карниза из профилированного НС-10 с полимерным покрытием. Устройство НР=72 %	м2 кровли	12,51	828,66 731,66	22,29 8,53	10367 9153	279 107	935 –	6667 1363	18397	
20	20	214-204-0710	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,150;	м2	14,3865	3417 –		49159 –		49159 –	– 3933	53092	Казахстан
21	21	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м примыканий	56,1	663,87	15,43	37243	866	6662	21509	63452	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,125	529,69 700886	2,82	29716 87611	158	– 87611	4700 –	94620	Казахстан
23	23 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	40,07	– 5200,5 1164,46	14,47 3,86	– 208384 46660	580 155	– 161144 –	7009 33707 19367	261458	

Итого	
в том числе	**7 124 710**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	805 284
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	58 054
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	29 112
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 132 852
- накладные расходы, тенге	600 765
в т.ч. зарплата, тенге	54 069
- сметная прибыль (8 %), тенге	527 756
Всего	**7 124 710**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	85 497
Итого в текущих ценах с 20.09.21 г.	**7 210 207**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, (Иинф = 1,05)	**7 570 717**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0,95	понижающий к=0,95											
		НДС 12%						7 192 181,15					
		Всего по акту,тенге						863 061,74					
								8 055 242,89					

СДАЛ:

Подрядчик:
Директор ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044
_____ Овцынов В.В.

Заместитель директора ТОО "Промжилстройкомплекс"
БИН970240004044
_____ Тихонов Г.В.

ПРИНЯЛ:

Заведующий производственного сектора
ГУ"Отдел строительства города Павлодара"БИН 060140013382
_____ Абдыгаликов Б.Ж.

Представитель авторского надзора:
ИП Шакирова Р.К., № KZ60VJE00054310, 03.04.2020
_____ Шакирова Р.К.

Представитель технического надзора:
ТОО "KZ Стройэксперт"
Эксперт Искужанов Е.М. аттестат KZ38VJE00030165 от 6.09.2017г.
аттестат KZ49VJE00030161 от 6.09.2017г.
_____ Искужанов Е.М.