Заказчик:ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "Mataybekov architects"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: "Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан 1-очередь"

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат от 23.07.2021 г.

по подпрограмме 032

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу		Каз.содержание %	Дополнительные			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	243 773 000	26 118 536	176 520 339	41 134 125	41 134 125	98			26 118 536	243 773 000
Услуги по техническому надзору без НДС:	4 475 000									4 475 000
Услуги по авторскому надзору	1 752 000	187 714							187 714	1 752 000
Всего по стройке	250 000 000	26 306 250							26 306 250	250 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства
Туркестанской области"
_____ Егетаев Т.Д.

Главный специалист
ГУ "Управление строительства
Туркестанской области"
_____ Мырзалиев Т.А.

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
_____ Тәнірберген Р.

Инженер-эксперт
_____ Сапахов А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Mataybekov architects"
_____ Тілемісов А.Б.

Главный инженер проекта
_____ Тілеуберген Ә.А.

Авторский надзор
_____ Налибаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"КДСМ"
_____ Есимов М.С.

Начальник участка ТОО"КДСМ"
_____ Баимбетов Б. Д.

Заказчик:ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: "Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан 1-очередь"
Договор о государственных закупках работ №263
доп.соглашение №2 от 23.06.2021г.

АКТ
приемки выполненных работ от 23.07.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1										
		РАЗДЕЛ 1.Опора со светильником высотой 4м торшер-250шт										
1	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	100		1692,46	--	169246	--	--	121857	314391
		НР - 72%; СП - 8%				1692,46	--	169246	--		23288	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м3 грунта	100		1018,66	--	101866	--	--	73344	189226
		НР - 72%; СП - 8%				1018,66	--	101866	--		14017	
3	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование БМ В15 Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	125		24396,89	1230,92	3049611	153865	2091534	767559	4122543
		НР - 91%; СП - 8%				6433,70	314,07	804212	39259		305374	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	127,5	14703,00				1874633		
4	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование БМ В20 Фундаменты-столбы бетонные.Устройство	м3	3,5		25615,79	1230,92	89655	4308	62829	21492	120038
		НР - 91%; СП - 8%				6433,70	314,07	22518	1099		8892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100560 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	3,57	15898,00				56756		
5	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство опор наружного освещения.Монтаж	т конструкций	9,3		28258,22	12188,48	262801	113353	21798	112364	405178
		НР - 69%; СП - 8%				13725,80	3784,59	127650	35197		30013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,0004	0,00372	474502,00				1765		
5.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	0,7	6,51	295,00				1920		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,00093	1863700,00				1733		
5.4	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,002883	439993,00				1268		
5.5	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00558	651547,00				3636		
5.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,018042	434848,00				7846		
6	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2015	Опоры наружного освещения *СП - 8%*	т		9,3	597038,00 --	-- --	5552453 --	-- --	5552453	-- 444196	5996649
7	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава *НР - 72%; СП - 8%*	м		1250	95,51 75,95	0,89 0,38	119388 94938	1113 475	23337	68697 15047	203132
8	С1243-602-0104 243-602-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 *СП - 8%*	км		1,25	180643,00 --	-- --	225804 --	-- --	225804	-- 18064	243868
9	Ц13-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами.Установка на кронштейнах на мостиках,включая установку ПРА *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		250	5815,34 3746,70	1864,36 1333,26	1453835 936675	466090 333315	51070	914393 189458	2557686
10	ТОО "STrOY-BusinEss LTD"	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-40-K/K50 (5У),мощность 40 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016 *СП - 8%*	шт.		250	198523,68 --	-- --	49630920 --	-- --	49630920	-- 3970474	53601394
11	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		250	3659,78 1063,30	183,32 53,34	914945 265825	45830 13335	603290	200995 89275	1205215
12	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диам.16 мм диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		1,975	271941,00 --	-- --	537083 --	-- --	537083	-- 42967	580050
13	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м		375	532,52 243,04	19,69 5,33	199695 91140	7384 1999	101171	67060 21340	288095
14	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т		0,33375	277977,00 --	-- --	92775 --	-- --	92775	-- 7422	100197
15	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.		250	2921,24 1545,00	30,71 --	730310 386250	7678 --	336382	278100 80673	1089083
16	С1247-204-0675 247-204-0675 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014 *СП - 8%*	шт.		250	3510,00 --	-- --	877500 --	-- --	877500	-- 70200	947700
		Линейная арматура										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С1252-207-0705 252-207-0705 РСНБ РК 2015	Кронштейн К-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	шт.	250	2199,00 --	-- --	549750 --	-- --	549750	-- 43980	593730
18	С1252-207-2001 252-207-2001 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (0,6кг) *СП - 8%*	шт.	3000	1081,00 --	-- --	3243000 --	-- --	3243000	-- 259440	3502440
19	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	2,3575	273545,00 --	-- --	644882 --	-- --	644882	-- 51591	696473
20	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	1,425	277977,00 --	-- --	396117 --	-- --	396117	-- 31689	427806
21	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,14	277157,00 --	-- --	38802 --	-- --	38802	-- 3104	41906
22	С1252-207-0901 252-207-0901 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	10 шт.	100	1722,00 --	-- --	172200 --	-- --	172200	-- 13776	185976
23	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	250	1434,00 --	-- --	358500 --	-- --	358500	-- 28680	387180
24	С1252-207-1106 252-207-1106 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	250	4206,00 --	-- --	1051500 --	-- --	1051500	-- 84120	1135620
25	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	шт.	250	1865,00 --	-- --	466250 --	-- --	466250	-- 37300	503550
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				70928888	799621	67128947	2625861	79439126
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				79439129				
		Сметная заработная плата	Тенге					3424999			2392
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска провода СИП-4 4х16мм2									
26	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2 *НР - 80%; СП - 8%*	1км	0,9406667	186209,78 78949,50	103664,50 35663,37	175161 74265	97513 33547	3383	86250 20913	282324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	242985 С	**Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	3,4 3,198267	423,00				1353		
26.2	244660 С	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78**	т	0,0035 0,003292	544445,00				1792		
27	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	2,822	317171,00	--	895057	--	895057	--	966662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--		71605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1070218	97513	898440	86250	1248986
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1248986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					107812			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								80688115
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3074585				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					897134			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					458226			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						68027388		
		- Накладные расходы	Тенге							2712111	
		- Сметная прибыль	Тенге							5976898	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-2

ОТДЕЛ 1.Резервуар №4

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	126,9729	171,77 6,78	164,99 29,18	21810 861	20949 3705	--	3287 2008	27105
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,5571	2343,26 2343,26	-- --	22395 22395	-- --	--	16124 3082	41601
		Устройство грунтовой подушки (суглинок)									
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенигрунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,4	34,81 --	34,81 15,26	780 --	780 342	--	246 82	1108
4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,4	110,19 --	110,19 48,32	2468 --	2468 1082	--	779 260	3507
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунтовой подушки	22,4	521,46 1,79	519,61 170,29	11681 40	11639 3814	2	2775 1156	15613
5.1	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,004**	**0,0896**	**14,00**			**1**		
		Обратная засыпка									
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,7	19,42 --	19,42 8,52	402 --	402 176	--	127 42	571
7	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,7	42,93	42,93	889	889	--	280	1263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,82	--	390		94	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	20,7	181,02	81,66	3747	1691	--	2095	6309
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	2057	853		467	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	48,3	927,48	--	44797	--	--	32254	83215
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	44797	--		6164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				108969	38818	2	57967	180292
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				180291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					80512			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
10	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	4,5	19378,50	1797,69	87203	8090	68537	11500	106600
		НР - 91%; СП - 8%			2350,27	458,14	10576	2062		7896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015 4,5675	14703,00				67156		
11	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2664	296003,00	--	78855	--	78855	--	85163
		СП - 8%			--	--	--	--		6308	
12	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,0872	87954,24	19793,24	7670	1726	129	5930	14688
		НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	5815	702		1088	
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Фиксатор Ф-1 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0872	275482,00	--	24022	--	24022	--	25944
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				197750	9816	171543	17430	232395
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				232394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19155			
		РАЗДЕЛ 3.Установка резервуара									
14	Е11-090202-0201 1109-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Резервуары сферические вместимостью до 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж**	т конструкций	1	164597,61	79903,69	164598	79904	20006	56257	238524
		НР - 69%; СП - 8%			64687,50	16844,73	64688	16845		17668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	127966 С	**Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4**	кг	6 6	734,00				4404		
14.2	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,016 0,016	474502,00				7592		
14.3	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00145 0,00145	647579,00				939		
14.4	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	4,64 4,64	295,00				1369		
14.5	147754 С	**Флюс АН-22 ГОСТ 9087-81**	т	0,007 0,007	151070,00				1057		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.6	**247819 С**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,04 0,04**	**24430,00**				**977**		
15	Прайс СТПРАЙС лист	**Резервуары длячистой воды**	компл	1	4826785,71	--	4826786	--	4826786	--	5212929
		СП - 8%			--	--	--	--		386143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				4991384	79904	4846792	56257	5451453
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5451452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					81533			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				5298103	128538	5018337	131654	5864140
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5864137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					181200			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5864137
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				151229				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					128538			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					29971			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5018336		
		- Накладные расходы	Тенге							131654	
		- Сметная прибыль	Тенге							434380	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-3

ОТДЕЛ 1.Подземная насосная станция №4

РАЗДЕЛ 1. Строительные решения

		Земляные работы									
1	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 3 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12	3077,20	--	36926	--	--	26587	68594
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	36926	--		5081	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	12	1018,66	--	12224	--	--	8801	22707
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	12224	--		1682	
		Фундамент монолитный ФМ1									
3	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство**	м3	2,23	21851,24	1069,07	48728	2384	35019	11172	64692
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	11325	952		4792	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3.1	**100511 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02 2,2746**	**13871,00**				**31551**		
		Деревянная крышка									
4	С1215-204-0102 215-204-0102 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 16 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,015	68867,00	--	1033	--	1033	--	1116
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
5	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м**	т	0,0031	523955,30	2283,30	1624	7	725	815	2634
		НР - 91%; СП - 8%			287730,00	1033,20	892	3		195	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	145198 С	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	т	1	0,0031	233942,00				725		
6	Е11-100107-0608 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышка.Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны *НР - 90%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2	0,69		5178,29 1147,54	15,04 6,81	3573 792	11 5	2770	717 343	4633
6.1	147109 С	**Войлок строительный**	т	0,00303	0,002091	402954,00				842		
6.2	279796 С	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	т	0,0072	0,004968	384947,00				1912		
7	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем *СП - 8%*	м3	0,002		11293,00 --	-- --	23 --	-- --	23	-- 2	25
8	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,00069		384947,00 --	-- --	266 --	-- --	266	-- 21	287
		Рамы Рм-1										
9	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,23		28145,08 6893,25	5000,82 1187,10	6473 1585	1150 273	3738	1691 653	8817
9.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	0,23345	14703,00				3432		
10	С1215-201-0101 215-201-0101 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м,любой ширины,толщиной 150 мм и более,I сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,025		70301,00 --	-- --	1758 --	-- --	1758	-- 141	1899
11	С1224-201-0102 224-201-0102 РСНБ РК 2015	Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200,толщиной 7,5 мм,ГОСТ 30340-2012 *СП - 8%*	м2	3		830,00 --	-- --	2490 --	-- --	2490	-- 199	2689
12	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,06056		273545,00 --	-- --	16566 --	-- --	16566	-- 1325	17891
13	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,00236		498912,00 --	-- --	1177 --	-- --	1177	-- 94	1271
		Колодец д2000мм										
14	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,362		24854,54 12093,90	10112,17 4420,84	33852 16472	13773 6021	3607	22268 4490	60610
14.1	100467 С	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,133	0,181146	11403,00				2066		
14.2	293008 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,226	0,307812	2780,00				856		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1225-101-0115 225-101-0115 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	17876,00	--	71504	--	71504	--	77224
		СП - 8%			--	--	--	--		5720	
16	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5549,00	--	5549	--	5549	--	5993
		СП - 8%			--	--	--	--		444	
17	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	1	33607,00	--	33607	--	33607	--	36296
		СП - 8%			--	--	--	--		2689	
18	С1244-201-0302 244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	1	5144,00	--	5144	--	5144	--	5556
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
19	С1222-509-1401 222-509-1401 РСНБ РК 2015	Элемент соединительный МС-3, МС-7Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03314	637816,00	--	21137	--	21137	--	22828
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				303654	17325	206113	72051	405762
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				405762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					87470			
		РАЗДЕЛ 2.Технологические решения									
20	Ц13-070403-0405 1307-0403-0405 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем,марки 1ЭЦВ6-10-110,масса 0,98 т.Монтаж оборудования	шт.	1	188218,77	80613,13	188219	80613	8006	80127	289813
		НР - 61%; СП - 8%			99600,00	31754,97	99600	31755		21468	
21	прайс	Насос ЭЦВ 8-40-90	шт	1	625537,44	--	625537	--		--	625537
					--	--	--	--	625537	--	
22	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования.Монтаж оборудования	шкаф	1	29610,96	7122,40	29611	7122	2092	16880	50211
		НР - 72%; СП - 8%			20397,00	3048,00	20397	3048		3719	
23	прайс	Шкаф управления двумя насосами LC 242 2X 5.5-20 SD 3X400 MI OPTA	шт.	2	3920,03	--	7840	--		--	7840
					--	--	--	--	7840	--	
24	С1241-601-0102 241-601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Заливная муфта JunCTiOn BOX/ WilO TEsKO /	шт.	1	645,00	--	645	--	645	--	697
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
25	прайс	Погружной электрод WASSERMANGELTAUCHELEKTRODE 50M/ WilO TEsKO	шт.	1	3832,95	--	3833	--		--	3833
					--	--	--	--	3833	--	
26	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	1	2566,67	--	2567	--	2198	362	3163
		НР - 98%; СП - 8%			369,13	--	369	--		234	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	**262755 С**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	**1**	**1**	**2179,00**				**2179**		
27	Е11-160901-0504 1116-0901-0504 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры),диаметр до 100 мм.Установка	счетчик (водомер)	1		9059,59	253,06	9060	253	5799	2994	13018
		НР - 98%; СП - 8%				3007,62	47,07	3008	47		964	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	**158887 С**	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	**шт.**	**2**	**2**	**2590,00**				**5180**		
27.2	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,0028**	**0,0028**	**165361,00**				**463**		
28	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1		54579,00	--	54579	--	54579	--	58945
		СП - 8%				--	--	--	--		4366	
29	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные.Установка	шт.	1		2588,91	64,28	2589	64	189	2344	5327
		НР - 99%; СП - 8%				2336,04	31,38	2336	31		395	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая**	**кг**	**0,015**	**0,015**	**446,00**				**7**		
29.2	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,0011**	**0,0011**	**165361,00**				**182**		
30	С1245-405-0101 245-405-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60,серия V 200,PN 16,DN 100,типа BElgiCAsT ГОСТ 33259-2015	шт.	1		58169,00	--	58169	--	58169	--	62823
		СП - 8%				--	--	--	--		4654	
31	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	4		2335,06	96,42	9340	385	1171	7893	18611
		НР - 99%; СП - 8%				1946,00	47,07	7784	188		1379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая**	**кг**	**0,1**	**0,4**	**446,00**				**178**		
31.2	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,0015**	**0,006**	**165361,00**				**992**		
32	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47,для воды,корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10,DN 100,типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	шт.	3		69194,00	--	207582	--	207582	--	224189
		СП - 8%				--	--	--	--		16607	
33	С1242-304-0303 242-304-0303 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый BV-05-92 IPROCHECK,для воды,корпус из серого чугуна,Т от -10°С до+100°С,PN 16,DN 100,типа BElgiCAsT ГОСТ 33423-2015	шт.	1		42501,00	--	42501	--	42501	--	45901
		СП - 8%				--	--	--	--		3400	
34	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 15 мм.Установка	задвижка или клапан	1		1409,93	32,14	1410	32	155	1227	2847
		НР - 99%; СП - 8%				1223,20	15,69	1223	16		211	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая**	**кг**	**0,05**	**0,05**	**446,00**				**22**		
34.2	**293028 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ**	**т**	**0,0008**	**0,0008**	**165361,00**				**132**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1242-301-0401 242-301-0401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из штампованной латуни типа HErz,никелированные,с рычажной рукояткой,Тот -30°С до+150°С,PN 25,DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3052,00	--	3052	--	3052	--	3296
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
36	С1241-408-0101 241-408-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Головка муфтовая ГМ-50	шт.	1	5096,00	--	5096	--	5096	--	5504
		СП - 8%			--	--	--	--		408	
37	С1241-405-0307 241-405-0307 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 ммГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	34096,00	--	68192	--	68192	--	73647
		СП - 8%			--	--	--	--		5455	
38	С1241-505-0215 241-505-0215 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 108 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	3487,00	--	6974	--	6974	--	7532
		СП - 8%			--	--	--	--		558	
39	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	15	1269,41	83,16	19041	1247	919	16706	38607
		НР - 99%; СП - 8%			1125,00	--	16875	--		2860	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1	147337 С	**Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,00029 0,00435	211214,00				919		
40	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 16,DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	15	3071,00	--	46065	--	46065	--	49750
		СП - 8%			--	--	--	--		3685	
41	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Головка муфтовая ГМ-50	шт.	1	880,00	--	880	--	880	--	950
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
42	С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные напорные латексированные,диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007	м	1	952,00	--	952	--	952	--	1028
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
43	Е11-220601-0204 1122-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,07	1412690,24	30594,02	98888	2142	78670	17913	126145
		НР - 99%; СП - 8%			258230,00	251,04	18076	18		9344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43.1	135874 С	**Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000**	кг	2750 192,5	263,00				50628		
43.2	136328 С	**Холст стекловолокнистый ВВ-Г**	10 м2	49 3,43	4019,00				13785		
44	С1241-102-0185 241-102-0185 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 114 мм,толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	70	3445,00	--	241150	--	241150	--	260442
		СП - 8%			--	--	--	--		19292	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1733772	91858	835036	146446	1979656
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1979659				
		Сметная заработная плата	Тенге					204771			121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3.Отопление									
45	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы,диаметр патрубка 400 мм.Установка	дефлектор	1	17708,63	84,35	17709	84	13296	4259	23725
		НР - 98%; СП - 8%			4328,96	16,47	4329	16		1757	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45.1	**269955 С**	**Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 315 мм**	**шт.**	**1**	**13063,00**				**13063**		
46	Е11-200501-0101 1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом,диаметр до 250 мм.Установка	заслонка	1	2006,33	51,04	2006	51	379	1561	3852
		НР - 98%; СП - 8%			1576,01	16,47	1576	16		285	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46.1	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,0002**	**0,0002**	**647579,00**			**130**		
46.2	**147667 С**	**Прокладки резиновые (пластина техническая**	**кг**	**0,56**	**0,56**	**446,00**			**250**		
47	С1246-302-0301 246-302-0301 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные круглые общепромышленные с ручным управлением КВК,диаметром 200 мм	шт.	1	4912,00	--	4912	--	4912	--	5305
		СП - 8%			--	--	--	--		393	
48	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,7	5883,76	59,96	4119	42	2532	1531	6102
		НР - 98%; СП - 8%			2207,21	25,08	1545	18		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48.1	**188076 С**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм**	**м2**	**1**	**0,7**	**3444,00**			**2411**		
48.2	**295740 С**	**Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79**	**кг**	**0,0501**	**0,03507**	**338,00**			**12**		
49	С1241-701-0203 241-701-0203 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 200 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2	3084,00	--	6168	--	6168	--	6661
		СП - 8%			--	--	--	--		493	
50	С1241-702-1103 СТ1241-702-1103	Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ,к трубам с DN 200 ГОСТ 31416-2009	шт.	1	1780,00	--	1780	--	--	--	1780
					--	--	--	--		--	
51	Е11-200301-0207 1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР),номер 3,размер 200х200 мм.Установка	решетка	1	3053,30	67,67	3053	67	1395	1575	4998
		НР - 98%; СП - 8%			1590,88	16,47	1591	16		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51.1	**188228 С**	**Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм**	**м2**	**0,04**	**0,04**	**30343,00**			**1214**		
52	С1246-101-0526 246-101-0526 РСНБ РК 2015	Переходник оцинкованный для гибких воздуховодов DN 315х200	шт.	1	1238,00	--	1238	--	1238	--	1337
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				40985	244	29920	8926	53760
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				53760				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					9107			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				2078411	109427	1071069	227423	2439178
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				2439181				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					301348			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2439181
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				258925				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					109427			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42423			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1072850		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						637210		
		- Накладные расходы	Тенге							227423	
		- Сметная прибыль	Тенге							133347	

Составил Серикбаева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-5,Технологические оборудования

2	ТОО "EurAsiA GrOuP"	Прицепное для удобрений TOW BEHIND	шт		1	500892,86	--	500893	--			500893
						--	--	--	--	500893		
5	ТОО "EurAsiA GrOuP"	Оборудование для стрижки газона SABO 47 VARIO	шт		25	455357,14	--	11383929	--			11383929
						--	--	--	--	11383929		
6	ТОО "EurAsiA GrOuP"	Оборудование для борки скошенной травы GATOR TS	шт		3	9537364,29	--	28612093	--			28612093
						--	--	--	--	28612093		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									40496915
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							40496915		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-2,Покрытие

Покрытие асфальтобетонные-3668м2

1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1100,4	2688,74	1138,17	2958689	1252442	1522117	534426	3772564
		НР - 108%; СП - 8%				167,33	282,36	184130	310709		279449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	**100414 С**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**1342,488**	**1133,00**				**1521039**		
1.2	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,07**	**77,028**	**14,00**				**1078**		
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		1,6506	155802,14	2145,71	257167	3542	253625	1939	279834
		НР - 108%; СП - 8%				--	1087,50	--	1795		20728	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	**144655 С**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**1,03**	**1,700118**	**149181,00**				**253625**		
3	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см толщ.6см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия		3668	1303,98	199,36	4782999	731253	3954837	217602	5400649
		НР - 108%; СП - 8%				26,42	28,51	96909	104575		400048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	**102728 С**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	**т**	**0,0959**	**351,7612**	**11226,00**				**3948871**		
3.2	**144655 С**	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,000011**	**0,039614**	**149181,00**				**5910**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.3	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,001	3,668	14,00				51		
4	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	3668		531,08	0,08	1948001	293	1913669	36762	2143544
		НР - 108%; СП - 8%				9,28	--	34039	--		158781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	102728 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	0,0464	170,1952	11226,00				1910611		
4.2	144655 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000006	0,020541	149181,00				3064		
5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	3668		1334,50	210,80	4894946	773215	4024822	214869	5518600
		НР - 108%; СП - 8%				26,42	27,82	96909	102044		408785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	102728 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	0,0976	357,9968	11226,00				4018872		
5.2	144655 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000011	0,039614	149181,00				5910		
5.3	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,001	3,668	14,00				51		
		Площадка спортивная (велодорожка)										
6	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы.Устройство	м3 материала основания в плотном теле	415,0023		2688,74	1138,17	1115833	472343	574048	201552	1422776
		НР - 108%; СП - 8%				167,33	282,36	69442	117180		105391	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100414 С	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1,22	506,302806	1133,00				573641		
6.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	29,050161	14,00				407		
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,0925		155802,14	2145,71	326016	4490	321526	2458	354752
		НР - 108%; СП - 8%				--	1087,50	--	2276		26278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	144655 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	1,03	2,155275	149181,00				321526		
8	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см толщ.6см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	4650		1303,98	199,36	6063507	927024	5013630	275858	6846515
		НР - 108%; СП - 8%				26,42	28,51	122853	132572		507149	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102728 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	0,0959	445,935	11226,00				5006066		
8.2	144655 С	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,000011	0,05022	149181,00				7492		
8.3	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,001	4,65	14,00				65		
9	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	4650		531,08	0,08	2469522	372	2425998	46604	2717416
		НР - 108%; СП - 8%				9,28	--	43152	--		201290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	102728 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	0,0464	215,76	11226,00				2422122		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.2	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000006	0,02604	149181,00				3885		
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	4650		1334,50	210,80	6205425	980220	5102352	272393	6996044
		НР - 108%; СП - 8%				26,42	27,82	122853	129363		518225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	102728 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	453,84	11226,00				5094808		
5.2	144655 С	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,05022	149181,00				7492		
5.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	4,65	14,00				65		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									35452692
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					770287				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5145194			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						900514			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							25106626		
		- Накладные расходы	Тенге								1804463	
		- Сметная прибыль	Тенге								2626124	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-3,Канал и озеленение										
		РАЗДЕЛ 1. Канал										
1	С1225-202-0102 225-202-0102 РСНБ РК 2015	Плиты для лотков кабельных каналов П8-8, из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	78		27742,00	--	2163876	--	2163876	--	2336986
		СП - 8%				--	--	--	--		173110	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2163876	--	2163876	--	2336986
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2336986				
		РАЗДЕЛ 2. Озеленение										
2	Е11-470213-0107 1147-0213-0107 РСНБ РК 2015	Дикий виноград. Посадка вручную	шт.	15000		12,34	--	185100	--	--	162888	375827
		НР - 88%; СП - 8%				12,34	--	185100	--		27839	
3	Коммерческое СТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение	Дикий виноград	шт	15000		360,00	--	5400000	--	5400000	--	5832000
		СП - 8%				--	--	--	--		432000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5585100	--	5400000	162888	6207827
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6207827				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									141
		Сметная заработная плата	Тенге						185100			
		РАЗДЕЛ 3.Газоны-55477,26										
4	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом.С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	42799,298		445,96	11,25	19086775	481492	5527530	11620660	33164030
		НР - 88%; СП - 8%				305,56	2,98	13077753	127542		2456595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100005 С	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	6419,8947	861,00				5527529		
5	Е11-470112-0201 1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	5,081813		579804,25	4878,54	2946457	24792	2916961	13472	3196723

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 88%; СП - 8%			925,71	2086,77	4704	10605		236794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	244576 С	**Семена многолетних трав**	кг	200 1016,3626	2870,00				2916961		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				22033232	506284	8444491	11634132	36360753
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				36360753				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11553
		Сметная заработная плата	Тенге					13220604			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								44905566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13267557				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					506284			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138147			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16008366		
		- Накладные расходы	Тенге							11797020	
		- Сметная прибыль	Тенге							3326338	

	итого										209846606
	Оборудование										41134125
	Итого без оборудование										168712481
	Временные здания и сооружения	1,3%									2 193 262
	ИТОГО										170 905 743
	В зимнее время	1,26%									2 153 412
	ИТОГО										173 059 156
	Непредвиденные работы и затраты	2,00%									3 461 183
	ИТОГО										176 520 339
	Итого с оборудованием										217 654 464
	ИТОГО по акту										217 654 464
	НДС 12%	12%									26 118 536
	Итого с НДС										243 773 000

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
Тәнірберген Р.

Инженер-эксперт
Сапахов А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Mataybekov architects"
Тілемісов А.Б.

Главный инженер проекта
Тілеуберген Ә.А.

Авторский надзор
Налибаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"КДСМ"
Есимов М.С.

Начальник участка
ТОО"КДСМ"
Баимбетов Б.Д.