Форма №3
Утвержден Постановлением
Госкомитета РК от 16.01.04г.
№178

Заказчик:ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: Строительство линейного парка по ул.Яссы в городе Туркестан

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат от 25.12.2020 г.

Республиканский бюджет

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г.	в отчетном месяце	из них:		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом ценах.	дополнительные затраты			
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	Затраты подрядчика	386 194 000	41 377 929	317 931 227							41 377 929	386 194 000
	Услуги по техническому надзору без НДС:	9 929 000										9 929 000
	Услуги по авторскому надзору	3 877 000	415 393								415 393	3 877 000
	Всего по стройке	400 000 000	41 793 322	317 931 227							41 793 322	400 000 000

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
_____ Егетаев Т.Д.

Главный специалист
ГУ "Управление строительства
Туркестанской области"
_____ Серикбаев М.

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
_____ Биходжаев С.Н.

Инженер эксперт
_____ Арынов Н.Б.

Инженер эксперт
_____ Сапахов А.К.

Инженер эксперт
_____ Сарсеев Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Mataybekov architects"
_____ Матайбеков А.

Главный инженер проекта
_____ Оразалин К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"КДСМ"
_____ Есимов М.

Начальник участка
ТОО"КДСМ"
_____ Баимбетов Б.

Форма 4

Заказчик:ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: Строительство линейного парка по ул.Яссы в городе Туркестан
Договор о государственных закупках работ №263

АКТ

выполненных работ от 25.12.2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного грунта 30 м/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**16350**		**26,72**	**26,72**	**436872**	**436872**	**--**	**125019**	**606842**
						--	**10,62**	**--**	**173637**		**44951**	
1.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	89,92							
1.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	89,925		4858,00		436856			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	89,925		1930,00		173555			
2	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт(108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**16350**		**46,25**	**46,25**	**756188**	**756188**	**--**	**216252**	**1050235**
						--	**18,37**	**--**	**300350**		**77795**	
2.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0095	155,65							
2.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	155,652		4858,00		756157			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	155,652		1930,00		300408			
3	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /для озеленения территории/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3грунта**	**11169**		**26,72**	**26,72**	**298436**	**298436**	**--**	**85403**	**414546**
						--	**10,62**	**--**	**118615**		**30707**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	61,43							
3.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0055	61,4295		4858,00		298425			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0055	61,4295		1930,00		118559			
4	**Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 мперемещения грунта /с 10м до 30м/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**11169**		**46,25**	**46,25**	**516566**	**516567**	**--**	**147726**	**717435**
						--	**18,37**	**--**	**205175**		**53143**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0095	106,33							
4.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00952	106,32888		4858,00		516546			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00952	106,32888		1930,00		205215			
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /насыпь/**	**м3 грунта**	**63470**		**33,08**	**33,08**	**2099588**	**2099588**	--	**600477**	**2916070**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**13,14**	--	**833996**		**216005**	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	432,23							
5.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	432,2307		4858,00		2099777			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	432,2307		1930,00		834205			
6	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10 м до 30м/**	**м3 грунта**	**63470**		**52,37**	**52,37**	**3323924**	**3323924**	--	**950984**	**4616900**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**20,81**	--	**1320811**		**341993**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	684,21							
6.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01078	684,2066		4858,00		3323876			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01078	684,2066		1930,00		1320519			
7	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**63470**		**68,55**	**68,55**	**4350868**	**4350869**	--	**1216034**	**6012255**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**26,61**	--	**1688937**		**445352**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,014	887,95							
7.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01274	808,6078		4858,00		3928217			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01274	808,6078		1930,00		1560613			
7.3	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00125	79,3375		755,00		59900			
7.4	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00125	79,3375		4576,00		363048			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00125	79,3375		1615,00		128130			
8	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунт.Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу /4 прохода/ при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**63470**		**26,66**	**26,66**	**1692110**	**1692111**	--	**369243**	**2226261**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**8,08**	--	**512838**		**164908**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	317,35							
8.2	618 С	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,005	317,35		755,00		239599			
8.3	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,005	317,35		4576,00		1452194			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	317,35		1615,00		512520			
9	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработкабульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/**	**м3 грунта**	**2252**		**33,08**	**33,08**	**74496**	**74496**	--	**21306**	**103466**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**13,14**	--	**29591**		**7664**	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	15,34							
9.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	15,33612		4858,00		74503			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00681	15,33612		1930,00		29599			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /с 10м до 30м/**	**м3 грунта**	**2252**		**52,37**	**52,37**	**117937**	**117937**	**--**	**33742**	**163814**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**20,81**	**--**	**46864**		**12134**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0108	24,28							
10.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01078	24,27656		4858,00		117936			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01078	24,27656		1930,00		46854			
11	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 10 м /автодорожное покрытие/**	**м3грунта**	**13536**		**50,22**	**50,22**	**679778**	**679778**	**--**	**180982**	**929621**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**18,57**	**--**	**251364**		**68861**	
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	155,66							
11.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	155,664		4367,00		679785			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	155,664		1615,00		251397			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**14346763**	**14346766**	**--**	**3947168**	**19757445**
								--	**5482178**	**--**	**1463513**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**14346763**				
	Всего заработная плата		Тенге						**5482178**			
		Накладные расходы	Тенге					**3947168**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1463513**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**19757444**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2929**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5482178**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**19757444**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**2929**
		Сметная заработная плата	Тенге						**5482178**			
		РАЗДЕЛ 2.Кровля-1-2 Устроиство проездов, тротуаров, дорожек и площадок										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
								--	**--**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**--**				
		РАЗДЕЛ 3.ТИП 1										
12	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**675,2385**		**5170,92**	**1042,08**	**3491604**	**703652**	**2690623**	**275251**	**4068203**
		НР - 108%; СП - 8%				**144,14**	**233,30**	**97329**	**157533**		**301348**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	97,23	1000,97		97329				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	91,63							
12.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10,466197		10366,00		108493			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	10,466197		1930,00		20200			
12.4	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	28,967732		4564,00		132209			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	28,967732		1351,00		39135			
12.5	626 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	47,806886		9159,00		437863			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	47,806886		1930,00		92267			
12.6	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	4,38905		5716,00		25088			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	4,38905		1351,00		5930			
12.7	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1**	**675,2385**	**3984,00**				**2690150**		
12.8	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,05**	**33,761925**	**14,00**				**473**		
13	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**4501,59**		**271,15**	**205,22**	**1221957**	**923817**	**143961**	**458606**	**1815008**
		НР - 108%; СП - 8%				**34,25**	**60,08**	**154179**	**270456**		**134445**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,033	148,55	1037,88		154179				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0334	150,31							
13.3	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00036	1,620572		10366,00		16799			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00036	1,620572		1930,00		3128			
13.4	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	10,578736		4858,00		51392			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	10,578736		1930,00		20417			
13.5	621 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00851	38,308531		5070,00		194224			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00851	38,308531		1615,00		61868			
13.6	623 С	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,019	85,53021		6741,00		576559			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	85,53021		1930,00		165073			
13.7	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	11,704134		5716,00		66901			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	11,704134		1351,00		15812			
13.8	1602 С	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,00057	2,565906		6985,00		17923			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00057	2,565906		1615,00		4144			
13.9	100116 С	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция свыше 40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,015	67,52385	2104,00				142070		
13.10	**249132 С**	**Вода техническая**	**м3**	**0,03**	**135,0477**	**14,00**				**1891**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**4713561**	**1627469**	**2834584**	**733857**	**5883211**
								251508	**427989**	**--**	**435793**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4713561**				
	Материалы		Тенге					**2834584**				
	Всего заработная плата		Тенге						**679497**			
		Накладные расходы	Тенге					**733857**				
		Сметная прибыль	Тенге					**435793**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5883211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**488**
		Сметная заработная плата	Тенге						**679497**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**5883211**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**488**
		Сметная заработная плата	Тенге						**679497**			
		РАЗДЕЛ 4.ТИП 2										
14	**С121-010603-0101 2101-0603-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С0 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**2417,694**		**7253,00**	**--**	**17535535**	**--**	**17535535**	**--**	**18938378**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1402843**	
15	**С121-040509-0113 2104-0509-0113 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 цветные толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**16117,96**		**2294,00**	**--**	**36974600**	**--**	**36974600**	**--**	**39932568**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2957968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**54510135**	--	**54510135**	--	**58870946**
							--	--	--	**4360811**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**54510135**				
		Местные материалы	Тенге				**54510135**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4360811**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**58870946**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**58870946**				
		РАЗДЕЛ 5.ТИП 3									
16	**С121-010603-0101 2101-0603-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С0 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**289,53**	**7253,00**	--	**2099961**	--	**2099961**	--	**2267958**
		СП - 8%			--	--	--	--		**167997**	
17	**С122-010101-0530 2201-0101-0530 РСНБ РК 2015**	**Плиты из гранита накрывочные пиленые термообработанные, длина от 500 мм до 1500 мм, высота от 200 мм до 500 мм, толщина 40 мм ГОСТ 23342-2012**	**м2**	**1930,2**	**38076,00**	--	**73494295**	--	**73494295**	--	**79373839**
		СП - 8%			--	--	--	--		**5879544**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**75594256**	--	**75594256**	--	**81641797**
							--	--	--	**6047541**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**75594256**				
		Местные материалы	Тенге				**75594256**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6047541**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**81641797**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**81641797**				
		РАЗДЕЛ 6.ТИП 4									
18	**С121-010603-0101 2101-0603-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С0 ГОСТ 3344-83**	**м3**	**1300,612005**	**7253,00**	--	**9433339**	--	**9433339**	--	**10188006**
		СП - 8%			--	--	--	--		**754667**	
19	**С122-010104-0502 2201-0104-0502 РСНБ РК 2015 прим.**	**Плитняк**	**м2**	**8670,7467**	**15120,00**	--	**131101690**	--	**131101690**	--	**141589825**
		СП - 8%			--	--	--	--		**10488135**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**140535029**	--	**140535029**	--	**151777831**
							--	--	--	**11242802**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**140535029**				
		Местные материалы	Тенге				**140535029**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11242802**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**151777831**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**151777831**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**317931227**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**251508**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15974235			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5910167			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						273474004		
		- Накладные расходы	Тенге							4681025	
		- Сметная прибыль	Тенге							23550460	
	Оборудование										0
	Итого без оборудование										317931227
	Временные здания и сооружения		1,3%								4 133 106
	ИТОГО										322 064 333
	В зимнее время		1,26%								4 058 011
	ИТОГО										326 122 344
	Непредвиденные работы и затраты		2,00%								6 522 447
	ИТОГО										332 644 790
	Итого с оборудованием										332 644 790
	Итого в ценах 2020 года - 28,5 %		28,50%								94 803 765
	Итого в ценах 2020 года 57,2 %		57,20%								199 793 311
	Итого в ценах 2020 года 14,3%		14,30%								51 951 739
	ИТОГО										346 548 815
	Итого по акту: к= 0,05%		0,995								344 816 071
	Итого:										344 816 071
	НДС 12%		12%								41 377 929
	Итого с НДС										386 194 000

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"

Биходжаев С.Н.

Инженер эксперт

Арынов Н.Б.

Инженер эксперт

Сапахов А.К.

Инженер эксперт

Сарсеев Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Mataybekov architects"

Матайбеков А.

Главный инженер проекта

Оразалин К.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО"КДСМ"

Есимов М.

Начальник участка

Баимбетов Б.