Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Заказчик:ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "Mataybekov architects"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: "Строительство линейного парка по улице Яссы в городе Туркестан 1-очередь"

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ и затрат от 24.06.2021 г.

За счет внутренних займов

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1						Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них по монтажу		Каз.содержание %	Дополнительные			
				с начала года	по монтажу оборудования в отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Затраты подрядчика	**386 194 000**	**41 377 929**	**340 282 773**	**4 533 299**	**4 533 299**	**99,00**			**41 377 929**	**386 194 000**
Услуги по техническому надзору без НДС:	**9 929 000**	**0**								**9 929 000**
Услуги по авторскому надзору	**3 877 000**	**415 393**							**415 393**	**3 877 000**
Всего по стройке	**400 000 000**	**41 793 322**							**41 793 322**	**400 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление строительства
Туркестанской области"
Егетаев Т.Д.

Главный специалист
ГУ "Управление строительства
Туркестанской области"
Мырзалиев Т.А.

ТЕХНАДОР:
Директор
ТОО "KazStroyMagnat"
Тәнірберген Р.

Инженер-эксперт
Сапахов А.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Директор
ТОО "Mataybekov architects"
Тілемісов А.Б.

Главный инженер проекта
Налибаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО"КДСМ"
Есимов М.С.

Начальник участка ТОО"КДСМ"
Баимбетов Б. Д.

Заказчик:ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Технический надзор: ТОО "KazStroyMagnat"
Авторский надзор: ТОО "Mataibekov architects"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование строительства: Строительство линейного парка по ул.Яссы в городе Туркестан
Договор о государственных закупках работ №263
доп.соглашение №2 от 14.06.2021г.

АКТ
приемки выполненных работ от 22.06.2021 г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 4-1,РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м.**	**м3 грунта**	**1963,27**		**2396,52**	**--**	**4705016**	**--**	**--**	**3387611**	**8740038**
		НР - 72%; СП - 8%				**2396,52**	**--**	**4705016**	**--**		**647410**	
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта.Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1963,27**		**1018,66**	**--**	**1999905**	**--**	**--**	**1439931**	**3715023**
		НР - 72%; СП - 8%				**1018,66**	**--**	**1999905**	**--**		**275187**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**6704921**	**--**	**--**	**4827542**	**12455061**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**12455060**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**5619**
		Сметная заработная плата	Тенге						**6704921**			
		РАЗДЕЛ 2.Укладка кабеля КЛ-0,4 кВ										
		Кабель=535+756+459+563+3110=5423м										
		Траншея Т1-3068м,Т2-1104м,Т3-125м,Т4-61м-4358м										
3	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**4358**		**538,40**	**444,26**	**2346347**	**1936085**	**--**	**891940**	**3497350**
		НР - 72%; СП - 8%				**94,14**	**190,12**	**410262**	**828543**		**259063**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	1537	158,69	127,31	243907	195676	--	95016	366037
		НР - 72%; СП - 8%			31,38	54,48	48231	83736		27114	
5	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Прокладка трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,699	399895,49	110148,77	279527	76994	73	225276	545187
		НР - 99%; СП - 8%			289642,00	35896,59	202460	25092		40384	
6	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	699	1590,00	--	1111410	--	1111410	--	1200323
		СП - 8%			--	--	--	--		88913	
7	Ц13-080201-0906 1308-0201-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 13 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	699	1482,53	841,39	1036288	588132	31398	455096	1610695
		НР - 72%; СП - 8%			596,22	308,04	416758	215320		119311	
8	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	4724	248,53	107,57	1174056	508160	221179	447098	1750847
		НР - 72%; СП - 8%			94,14	37,31	444717	176252		129692	
9	С1243-114-0802 243-114-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение АВБбШнг 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,1722	319018,00	--	1011989	--	1011989	--	1092948
		СП - 8%			--	--	--	--		80959	
10	С1243-114-0803 243-114-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение АВБбШнг 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,57426	373609,00	--	214549	--	214549	--	231713
		СП - 8%			--	--	--	--		17164	
11	С1243-114-0805 243-114-0805 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение АВБбШнг 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,46818	741581,00	--	347193	--	347193	--	374968
		СП - 8%			--	--	--	--		27775	
12	С1243-114-0806 243-114-0806 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение АВБбШнг 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,77112	941447,00	--	725969	--	725969	--	784046
		СП - 8%			--	--	--	--		58077	
13	С1243-114-0807 243-114-0807 РСНБ РК 2015	Кабели силовые,не распространяющие горение АВБбШнг 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,5457	1139788,00	--	621982	--	621982	--	671741
		СП - 8%			--	--	--	--		49759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=0,3	Кабель дсигнальная	м кабеля	3968	99,98	40,75	396721	161696	48251	172275	614515
		НР - 72%; СП - 8%			47,07	13,23	186774	52497		45520	
15	С1243-0201-0101 243-201-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСЭ 450	км	3,968	169851,00	--	673969	--	673969	--	727887
		СП - 8%			--	--	--	--		53918	
16	С1252-207-2701 252-207-2701 РСНБ РК 2015	Логотип "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ"	шт.	10	4524,00	--	45240	--	45240	--	48859
		СП - 8%			--	--	--	--		3619	
17	Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2.Монтаж оборудования	шт.	23	1764,94	89,03	40594	2047	2460	26614	72584
		НР - 72%; СП - 8%			1569,00	38,10	36087	876		5377	
18	С1243-903-0131 243-903-0131 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 11СП-77/82	шт.	23	8148,00	--	187404	--	187404	--	202396
		СП - 8%			--	--	--	--		14992	
		Прокол методом ГНБ-41м									
19	Е11-221401-0216 1122-1401-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	41	14248,71	9975,99	584197	409015	795	413291	1077288
		НР - 99%; СП - 8%			4253,34	5928,76	174387	243079		79799	
20	С1241-102-0221 241-102-0221 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	41,164	5893,00	--	242579	--	242579	--	261985
		СП - 8%			--	--	--	--		19406	
21	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	41	1492,71	8,59	61201	352	6555	53859	124265
		НР - 99%; СП - 8%			1324,24	2,67	54294	109		9205	
22	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к-0,1875	Концы футляра диаметром 800 мм (150:800=0,1875). Заделка битумом и прядью	футляр	1	6157,90	594,48	6158	595	3442	2115	8935
		НР - 99%; СП - 8%			2121,35	14,71	2121	15		662	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**11351280**	**3878752**	**5496437**	**2782580**	**15264569**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15264569				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2268

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					3601610			
		РАЗДЕЛ 3.Заземление									
23	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50Х50Х5 мм,L=3м.Монтаж оборудования**	шт.	52	4947,03	209,58	257246	10898	175259	53895	336032
		НР - 72%; СП - 8%			1367,10	72,39	71089	3764		24891	
24	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования**	м	270	666,98	26,82	180085	7242	115425	42970	240900
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	57418	2263		17844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				437331	18140	290684	96865	576932
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				576931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					134534			
		РАЗДЕЛ 4.Сети наружного освещения высотой 10м-113шт									
25	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	90,4	1692,46	--	152998	--	--	110159	284209
		НР - 72%; СП - 8%			1692,46	--	152998	--		21053	
26	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	90,4	1018,66	--	92087	--	--	66303	171061
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	92087	--		12671	
27	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование БМ В15 Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м3	56,5	24396,89	1230,92	1378424	69547	945373	346937	1863389
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	363504	17745		138029	
28	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование БМ В20 Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**	м3	1,582	25615,79	1230,92	40524	1947	28399	9714	54257
		НР - 91%; СП - 8%			6433,70	314,07	10178	497		4019	
29	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство опор наружного освещения.Монтаж**	т конструкций	17,176	28258,22	12188,48	485363	209349	40260	207523	748317
		НР - 69%; СП - 8%			13725,80	3784,59	235754	65004		55431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С1222-527-0101 222-527-0101 РСНБ РК 2015	Опоры наружного освещения	т	17,176	597038,00	--	10254725	--	10254725	--	11075103
		СП - 8%			--	--	--	--		820378	
31	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1469	95,51	0,89	140304	1307	27426	80733	238720
		НР - 72%; СП - 8%			75,95	0,38	111571	558		17683	
32	С1243-602-0104 243-602-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,469	180643,00	--	265365	--	265365	--	286594
		СП - 8%			--	--	--	--		21229	
33	Ц13-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с ртутными лампами.Установка на кронштейнах на мостиках,включая установку ПРА	шт.	113	5815,34	1864,36	657133	210672	23084	413306	1156074
		НР - 72%; СП - 8%			3746,70	1333,26	423377	150658		85635	
34	ТОО "STrОУ-BusinEss LTD"	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Виктория LED-40-K/K50 (5У),мощность 40 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	113	198523,68	--	22433176	--	22433176	--	24227830
		СП - 8%			--	--	--	--		1794654	
35	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	113	3659,78	183,32	413555	20715	272687	90850	544757
		НР - 72%; СП - 8%			1063,30	53,34	120153	6027		40352	
36	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диам.16 мм диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8927	271941,00	--	242762	--	242762	--	262183
		СП - 8%			--	--	--	--		19421	
37	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	169,5	532,52	19,69	90262	3337	45730	30311	130219
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	41195	903		9646	
38	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150855	277977,00	--	41934	--	41934	--	45289
		СП - 8%			--	--	--	--		3355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	113	2921,24	30,71	330100	3470	152045	125701	492265
		НР - 72%; СП - 8%			1545,00	--	174585	--		36464	
40	С1247-204-0675 247-204-0675 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4 Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	113	3510,00	--	396630	--	396630	--	428360
		СП - 8%			--	--	--	--		31730	
		Линейная арматура									
41	С1252-207-0705 252-207-0705 РСНБ РК 2015	Кронштейн К-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	113	2199,00	--	248487	--	248487	--	268366
		СП - 8%			--	--	--	--		19879	
42	С1252-207-2001 252-207-2001 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 (0,6кг)	шт.	1356	1081,00	--	1465836	--	1465836	--	1583103
		СП - 8%			--	--	--	--		117267	
43	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,06559	273545,00	--	291487	--	291487	--	314806
		СП - 8%			--	--	--	--		23319	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6441	277977,00	--	179045	--	179045	--	193369
		СП - 8%			--	--	--	--		14324	
45	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,06328	277157,00	--	17538	--	17538	--	18941
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
46	С1252-207-0901 252-207-0901 РСНБ РК 2015	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	45,2	1722,00	--	77834	--	77834	--	84061
		СП - 8%			--	--	--	--		6227	
47	С1252-207-1032 252-207-1032 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.127 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	113	1434,00	--	162042	--	162042	--	175005
		СП - 8%			--	--	--	--		12963	
48	С1252-207-1106 252-207-1106 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 250.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	113	4206,00	--	475278	--	475278	--	513300
		СП - 8%			--	--	--	--		38022	
49	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	113	1865,00	--	210745	--	210745	--	227605

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		16860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					40543634	520344	38297888	1481537	45387183
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					45387185				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1387
		Сметная заработная плата	Тенге						1966794			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									73683745
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10534921				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4417236			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1872938			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							44085006		
		- Накладные расходы	Тенге								9188524	
		- Сметная прибыль	Тенге								5458055	

Локальная смета 4-2,РАЗДЕЛ 1. Строительство ВЛ-10кВ

Разъединитель наружной установки

1	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**	шт	1		17002,19	4560,50	17002	4560	125	11462	30741
		НР - 80%; СП - 8%				12317,20	2010,30	12317	2010		2277	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	146693 С	**Смазка для электрооборудования**	кг	0,01	0,01	1607,00				16		
1.2	149372 С	**Уайт-спирит ГОСТ 3134-78**	т	0,00012	0,00012	379074,00				45		
1.3	249502 С	**Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577**	кг	0,1	0,1	454,00				45		
2	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2015	**Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	шт.	1		102059,00	--	102059	--		--	102059
						--	--	--	--	102059	--	
3	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015	**Привод для разъединителя ПРНЗ-10У1 прим.**	шт.	1		19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	
4	Ц13-080101-1401 1308-0101-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Короткозамыкатель двухполюсный напряжением 35 кВ.Монтаж оборудования**	шт.	3		49055,05	17423,73	147165	52272	24288	65740	229937
		НР - 72%; СП - 8%				23535,00	6900,17	70605	20701		17032	
5	С1247-207-0101 247-207-0101 РСНБ РК 2015	**Индикатор короткого замыкания**	шт.	3		1237,00	--	3711	--	3711	--	4008
		СП - 8%				--	--	--	--		297	

Заземление РЛНД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм,L=5м.Монтаж оборудования	шт.	1	2666,75	129,90	2667	129	1475	788	3731
		НР - 72%; СП - 8%			1063,30	30,48	1063	30		276	
7	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм.Монтаж оборудования	м	2	538,07	19,69	1076	40	550	358	1548
		НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	486	11		115	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				292796	57001	49265	78348	392669
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				392670				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					107223			
		РАЗДЕЛ 2. Строительство КЛ-10кВ									
		Земляные работы									
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,8	1952,72	--	3515	--	--	2531	6529
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	3515	--		484	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,8	1018,66	--	1834	--	--	1320	3406
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	1834	--		252	
10	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	10	471,63	377,49	4716	3775	--	1841	7081
		НР - 72%; СП - 8%			94,14	161,54	941	1615		525	
11	С1213-101-0101 213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,04	42727,00	--	1709	--	1709	--	1846
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
		Кабельная продукция									
12	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10	688,48	358,20	6885	3582	479	2955	10627
		НР - 72%; СП - 8%			282,42	127,99	2824	1280		787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С1243-101-0305 243-101-0305 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, маркиАСБл 3х50(ок)-10**	км	0,01	3352075,00	--	33521	--	33521	--	36203
		СП - 8%			--	--	--	--		2682	
14	Ц13-080201-2502 1308-0201-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ,сечение одной жилыдо 70 мм2.Монтаж оборудования**	шт.	1	30869,53	22968,66	30870	22969	56	11440	45695
		НР - 72%; СП - 8%			7845,00	8043,75	7845	8044		3385	
15	С1243-903-2108 243-903-2108 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые внутренней и наружной установки типа GUST-12/25-50/800 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке,без наконечников на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1	23869,00	--	23869	--	23869	--	25779
		СП - 8%			--	--	--	--		1910	
16	С1243-902-0805 243-902-0805 РСНБ РК 2015	**Наконечники алюминиевые кабельные ГОСТ 23469.0-81, марки марки DL-50**	100 шт.	0,02	11790,00	--	236	--	236	--	255
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				107155	30326	59870	20087	137421
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				137423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					27898			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								530093
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				101430				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					87327			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33691			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						109135		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						102059		
		- Накладные расходы	Тенге							98435	
		- Сметная прибыль	Тенге							31707	

Локальная смета 4-3,РАЗДЕЛ 1. Фундамент под КТПН

1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	8,1	1952,72	--	15817	--	--	11388	29382
		НР - 72%; СП - 8%			1952,72	--	15817	--		2176	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей с планировкой лишнего грунта,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	8,1	1018,66	--	8251	--	--	5941	15327
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	8251	--		1135	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	2,1	15428,57	1165,54	32400	2447	26837	3379	38641
		НР - 91%; СП - 8%			1483,65	284,46	3116	597		2862	
4	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	м3	4,2	19378,50	1797,69	81390	7550	63969	10734	99494
		НР - 91%; СП - 8%			2350,27	458,14	9871	1924		7370	
5	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25	275482,00	--	68870	--	68870	--	74380
		СП - 8%			--	--	--	--		5510	
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	31,5	921,72	20,31	29034	640	18076	9687	41819
		НР - 93%; СП - 8%			327,54	3,14	10318	99		3098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				235762	10637	177752	41129	299043
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				299042				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					49993			
		РАЗДЕЛ 2.Установка КТПГ 63/10-0,4кВ									
7	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	39865,24	9830,38	39865	9831	10686	18524	63061
		НР - 80%; СП - 8%			19347,90	3807,66	19348	3808		4671	
8	515-101-0103 515-101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	621140,00	--	621140	--		--	621140
					--	--	--	--	621140	--	
9	515-102-0404 515-102-0404 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	1070878,00	--	1070878	--		--	1070878

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	1070878	--	
10	Ц13-080103-1602 1308-0103-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конденсатор статический,масса до 25 кг.Монтаж на установленных конструкциях	шт.	1	3706,24	521,38	3706	521	47	2397	6591
		НР - 72%; СП - 8%			3138,00	190,50	3138	190		488	
11	515-201-0101 515-201-0101 РСНБ РК 2015	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)	шт.	1	190382,00	--	190382	--		--	190382
					--	--	--	--	190382	--	
12	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительный навесной,высота,ширина и глубина до 600Х600Х350 мм.Установка	шт.	1	4836,14	1479,78	4836	1480	98	2786	8232
		НР - 72%; СП - 8%			3258,00	611,88	3258	612		610	
13	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	1	9898,00	--	9898	--	9898	--	10690
		СП - 8%			--	--	--	--		792	
		Заземление									
14	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм,L=5,2м.Монтаж оборудования	шт.	7	3659,78	183,32	25618	1283	16892	5628	33746
		НР - 72%; СП - 8%			1063,30	53,34	7443	373		2500	
15	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	45	666,98	26,82	30014	1207	19237	7162	40150
		НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	9570	377		2974	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1996337	14322	56858	36497	2044870
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2044869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					48117			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2343911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				90130				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24959			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7980			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						234612		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1882400		
		- Накладные расходы	Тенге							77626	
		- Сметная прибыль	Тенге							34186	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 6-1,РАЗДЕЛ 1.Наружная поливочная система №1									
1	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 20 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	12492,9511	1670,03	17,96	20863603	224373	136173	20094342	44234581
		НР - 98%; СП - 8%			1641,17	0,11	20503057	1374		3276636	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				20863603	224373	136173	20094342	44234581
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				44234581				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13069
		Сметная заработная плата	Тенге					20504431			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								44234581
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				20503057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					224373			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1374			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						136173		
		- Накладные расходы	Тенге							20094342	
		- Сметная прибыль	Тенге							3276636	
		Локальная смета 6-2,ОТДЕЛ 1.Резервуар №1									
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	126,9729	171,77	164,99	21810	20949	--	3287	27105
		НР - 72%; СП - 8%			6,78	29,18	861	3705		2008	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	9,5571	2343,26	--	22395	--	--	16124	41601
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	22395	--		3082	
		Устройство грунтовой подушки (суглинок)									
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА**	м3 грунта	22,4	34,81	34,81	780	780	--	246	1108
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,26	--	342		82	
4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	22,4	110,19	110,19	2468	2468	--	779	3507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,32	--	1082		260	
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	22,4	521,46	519,61	11681	11639	2	2775	15613
		НР - 72%; СП - 8%			1,79	170,29	40	3814		1156	
		Обратная засыпка									
6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,7	19,42	19,42	402	402	--	127	571
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	176		42	
7	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,7	42,93	42,93	889	889	--	280	1263
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,82	--	390		94	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	20,7	181,02	81,66	3747	1691	--	2095	6309
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	2057	853		467	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	48,3	927,48	--	44797	--	--	32254	83215
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	44797	--		6164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				108969	38818	2	57967	180292
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				180291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					80512			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
10	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	4,5	19378,50	1797,69	87203	8090	68537	11500	106600
		НР - 91%; СП - 8%			2350,27	458,14	10576	2062		7896	
11	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2664	296003,00	--	78855	--	78855	--	85163
		СП - 8%			--	--	--	--		6308	
12	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,0872	87954,24	19793,24	7670	1726	129	5930	14688
		НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	5815	702		1088	
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Фиксатор Ф-1 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0872	275482,00	--	24022	--	24022	--	25944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				197750	9816	171543	17430	232395
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				232394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19155			
		РАЗДЕЛ 3.Установка резервуара									
14	**Е11-090202-0201 1109-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Резервуары сферические вместимостью до 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж**	**т конструкций**	**1**	**164597,61**	**79903,69**	**164598**	**79904**	**20006**	**56257**	**238524**
		НР - 69%; СП - 8%			**64687,50**	**16844,73**	**64688**	**16845**		**17668**	
15	**Прайс СТПРАЙС лист**	**Резервуары для чистой воды**	**компл**	**1**	**4826785,71**	--	**4826786**	--	**4826786**	--	**5212929**
		СП - 8%			--	--	--	--		**386143**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**4991384**	**79904**	**4846792**	**56257**	**5451453**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5451452**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**
		Сметная заработная плата	Тенге					**81533**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**5298103**	**128538**	**5018337**	**131654**	**5864140**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**5864137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**125**
		Сметная заработная плата	Тенге					**181200**			
		ОТДЕЛ 2.Резервуар №2									
		РАЗДЕЛ 4.Земляные работы									
16	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**126,9729**	**171,77**	**164,99**	**21810**	**20949**	--	**3287**	**27105**
		НР - 72%; СП - 8%			**6,78**	**29,18**	**861**	**3705**		**2008**	
17	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**9,5571**	**2343,26**	--	**22395**	--	--	**16124**	**41601**
		НР - 72%; СП - 8%			**2343,26**	--	**22395**	--		**3082**	
		Устройство грунтовой подушки (суглинок)									
18	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениигрунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА**	**м3 грунта**	**22,4**	**34,81**	**34,81**	**780**	**780**	--	**246**	**1108**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,26	--	342		82	
19	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	22,4	110,19	110,19	2468	2468	--	779	3507
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,32	--	1082		260	
20	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	22,4	521,46	519,61	11681	11639	2	2775	15613
		НР - 72%; СП - 8%			1,79	170,29	40	3814		1156	
		Обратная засыпка									
21	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,7	19,42	19,42	402	402	--	127	571
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	176		42	
22	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,7	42,93	42,93	889	889	--	280	1263
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,82	--	390		94	
23	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	20,7	181,02	81,66	3747	1691	--	2095	6309
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	2057	853		467	
24	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	48,3	927,48	--	44797	--	--	32254	83215
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	44797	--		6164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				108969	38818	2	57967	180292
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				180291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					80512			
		РАЗДЕЛ 5. Фундаменты									
25	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	4,5	19378,50	1797,69	87203	8090	68537	11500	106600
		НР - 91%; СП - 8%			2350,27	458,14	10576	2062		7896	
26	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2664	296003,00	--	78855	--	78855	--	85163
		СП - 8%			--	--	--	--		6308	
27	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,0872	87954,24	19793,24	7670	1726	129	5930	14688

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	5815	702		1088	
28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Фиксатор Ф-1 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0872	275482,00	--	24022	--	24022	--	25944
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				197750	9816	171543	17430	232395
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				232394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19155			
		РАЗДЕЛ 6.Установка резервуара									
29	Е11-090202-0201 1109-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Резервуары сферические вместимостью до 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж**	т конструкций	1	164597,61	79903,69	164598	79904	20006	56257	238524
		НР - 69%; СП - 8%			64687,50	16844,73	64688	16845		17668	
30	Прайс СТПРАЙС лист	**Резервуары для чистой воды**	компл	1	4826785,71	--	4826786	--	4826786	--	5212929
		СП - 8%			--	--	--	--		386143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				4991384	79904	4846792	56257	5451453
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5451452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					81533			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				5298103	128538	5018337	131654	5864140
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				5864137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					181200			
		ОТДЕЛ 3.Резервуар №3									
		РАЗДЕЛ 7.Земляные работы									
31	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	126,9729	171,77	164,99	21810	20949	--	3287	27105
		НР - 72%; СП - 8%			6,78	29,18	861	3705		2008	
32	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	9,5571	2343,26	--	22395	--	--	16124	41601
		НР - 72%; СП - 8%			2343,26	--	22395	--		3082	
		Устройство грунтовой подушки (суглинок)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещенингрунта до 10 м ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА**	м3 грунта	22,4	34,81	34,81	780	780	--	246	1108
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,26	--	342		82	
34	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	22,4	110,19	110,19	2468	2468	--	779	3507
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,32	--	1082		260	
35	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м3 грунтовой подушки	22,4	521,46	519,61	11681	11639	2	2775	15613
		НР - 72%; СП - 8%			1,79	170,29	40	3814		1156	
		Обратная засыпка									
36	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,7	19,42	19,42	402	402	--	127	571
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,52	--	176		42	
37	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=5	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	20,7	42,93	42,93	889	889	--	280	1263
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,82	--	390		94	
38	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	м3	20,7	181,02	81,66	3747	1691	--	2095	6309
		НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	2057	853		467	
39	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	48,3	927,48	--	44797	--	--	32254	83215
		НР - 72%; СП - 8%			927,48	--	44797	--		6164	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				108969	38818	2	57967	180292
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				180291				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					80512			
		РАЗДЕЛ 8. Фундаменты									
40	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	4,5	19378,50	1797,69	87203	8090	68537	11500	106600
		НР - 91%; СП - 8%			2350,27	458,14	10576	2062		7896	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,2664	296003,00	--	78855	--	78855	--	85163
		СП - 8%			--	--	--	--		6308	
42	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	т	0,0872	87954,24	19793,24	7670	1726	129	5930	14688
		НР - 91%; СП - 8%			66682,50	8048,22	5815	702		1088	
43	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Фиксатор Ф-1 Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0872	275482,00	--	24022	--	24022	--	25944
		СП - 8%			--	--	--	--		1922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				197750	9816	171543	17430	232395
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				232394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					19155			
		РАЗДЕЛ 9.Установка резервуара									
44	Е11-090202-0201 1109-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Резервуары сферические вместимостью до 600 м3 на давление 0,8 МПа. Монтаж**	т конструкций	1	164597,61	79903,69	164598	79904	20006	56257	238524
		НР - 69%; СП - 8%			64687,50	16844,73	64688	16845		17668	
45	Прайс СТПРАЙС лист	**Резервуары для чистой воды**	компл	1	4826785,71	--	4826786	--	4826786	--	5212929
		СП - 8%			--	--	--	--		386143	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				4991384	79904	4846792	56257	5451453
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				5451452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					81533			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**				5298103	128538	5018337	131654	5864140
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				5864137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125
		Сметная заработная плата	Тенге					181200			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								17592411
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				453687				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					385614			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					89913			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15055008		
		- Накладные расходы	Тенге							394962	
		- Сметная прибыль	Тенге							1303140	

Локальная смета 6-3,ОТДЕЛ 1.Подземная насосная станция на скважине №1

РАЗДЕЛ 1. Строительные решения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 3 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	3077,20	--	36926	--	--	26587	68594
		НР - 72%; СП - 8%			3077,20	--	36926	--		5081	
2	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с планировкой лишнего грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	1018,66	--	12224	--	--	8801	22707
		НР - 72%; СП - 8%			1018,66	--	12224	--		1682	
		Фундамент монолитный ФМ1									
3	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.Устройство	м3	2,23	21851,24	1069,07	48728	2384	35019	11172	64692
		НР - 91%; СП - 8%			5078,66	426,77	11325	952		4792	
		Деревянная крышка									
4	С1215-204-0102 215-204-0102 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 16 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,015	68867,00	--	1033	--	1033	--	1116
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
5	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0,0031	523955,30	2283,30	1624	7	725	815	2634
		НР - 91%; СП - 8%			287730,00	1033,20	892	3		195	
6	Е11-100107-0608 1110-0107-0609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Крышка.Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	м2	0,69	5178,29	15,04	3573	11	2770	717	4633
		НР - 90%; СП - 8%			1147,54	6,81	792	5		343	
7	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2015	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3	0,002	11293,00	--	23	--	23	--	25
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
8	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00069	384947,00	--	266	--	266	--	287
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
		Рамы Рм-1									
9	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	м3	0,23	28145,08	5000,82	6473	1150	3738	1691	8817
		НР - 91%; СП - 8%			6893,25	1187,10	1585	273		653	