Подрядчик: ТОО "Astana Unity Group"
Субподрядчик: ТОО "Самға"

Наименование объекта: "Строительство двух общежитий в микрорайоне 7 г. Сатпаев"

А К Т
приемки выполненных работ за август 2018 года

Составлена 2 квартал 2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.АР1 Строительные работы ниже отм.0,000 АР1(листы 1-:-7)						
		ДВЕРИ						
1	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**9,1200**		**2632,15**	**24005,21**	**59,8 / 4554**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,899	8,199	827,51	6784,66	
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,92112	901,87	830,73	
		Итого оплата труда:				**835,02**	**7615,39**	
1. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,631104	3638,50	2296,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,631104	867,01	547,17	
1. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,108528	3189,12	346,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,108528	1162,92	126,21	
1. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,163248	547,00	89,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,181488	1812,38	328,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,181488	867,01	157,35	
		Итого эксплуатация машин:				**335,59**	**3060,60**	
1. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,009576	16795,47	160,83	
1. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,007296	26042,38	190,01	
1. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	8,117	215,22	1746,90	
1.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	3,94	982,75	3871,88	
1.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,19152	346,50	66,36	
1.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,376656	196,56	74,04	
1.13	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	3,42	190,44	651,30	
1.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,002152	75443,28	162,38	
		Итого материалов:				**759,18**	**6923,69**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1838,70**	**16768,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2338,04	21322,96	
		НР второго уровня	%	4,24		99,13	904,09	
		Накладные расходы	%	--		598,48	5458,10	
		Сметная прибыль	%	8		194,97	1778,16	
2	**11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**6,2400**		**2154,58**	**13444,59**	**59,8 2804,66**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,801	4,998	846,94	4233,21	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0811	0,506064	902,77	456,86	
		Итого оплата труда:				**751,61**	**4690,07**	
2. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0506	0,315744	3638,50	1148,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0506	0,315744	867,01	273,75	
2. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,061152	3189,12	195,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,061152	1162,92	71,11	
2. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0131	0,081744	547,00	44,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,129168	1812,38	234,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,129168	867,01	111,99	
		Итого эксплуатация машин:				**260,04**	**1622,67**	
2. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00076	0,004742	16795,47	79,65	
2. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,004368	26042,38	113,75	
2. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	4,056	215,22	872,93	
2.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	1,847	982,75	1815,18	
2.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0152	0,094848	346,50	32,86	
2.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0168	0,104832	196,56	20,61	
2.13	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,2241	1,398	190,44	266,31	
2.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000171	0,001067	75443,28	80,50	
		Итого материалов:				**525,93**	**3281,79**	
		Итого прямые затраты:				**1464,37**	**9137,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1913,84	11942,34	
		НР второго уровня	%	4,24		81,15	506,36	
		Накладные расходы	%	--		530,61	3311,02	
		Сметная прибыль	%	8		159,60	995,90	
3	**11-100107-0609 РСНБ РК 2015**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон ДН 21-13АУ (2 шт), ДН 24-13 АУ (2 шт)**	**м2 проемов**	**11,7000**		**7806,68**	**91338,15**	**59,8 6782,25**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,31	15,327	735,57	11274,08	
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,06903	977,35	67,47	
		Итого оплата труда:				**969,36**	**11341,55**	
3. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,02574	3189,12	82,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,02574	1162,92	29,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,04329	1812,38	78,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,04329	867,01	37,53	
		Итого эксплуатация машин:				**13,72**	**160,55**	
3. 5	21-050104-0114	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0107	0,12519	246753,38	30891,06	
3. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,092	1,076	346,50	372,97	
3. 7	21-130405-0102	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	т	0,0078	0,09126	346827,20	31651,45	
		Итого материалов:				**5377,39**	**62915,48**	
		Итого прямые затраты:				**6354,71**	**74350,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6934,39	81132,35	
		НР второго уровня	%	4,24		294,02	3440,01	
		Накладные расходы	%	--		873,70	10222,26	
		Сметная прибыль	%	8		578,27	6765,79	
4	**21-090102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АУ (2 шт), ДН 24-13 АУ (2 шт) СТ РК 943-92**	**м2**	**11,7000**		**18445,84**	**215816,36**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**16384,77**	**191701,81**	
		НР второго уровня	%	4,24		694,71	8128,16	
		Накладные расходы	%	--		694,71	8128,16	
		Сметная прибыль	%	8		1366,36	15986,40	
5	**21-090102-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 21-9У (2 шт) СТ РК 943-92**	**м2**	**3,6600**		**13230,75**	**48424,53**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**11752,39**	**43013,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		498,30	1823,78	
		Накладные расходы	%	--		498,30	1823,78	
		Сметная прибыль	%	8		980,06	3587,00	
6	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Навесы**	**шт.**	**20,0000**		**482,68**	**9653,67**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,75**	**8575,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,18	363,58	
		Накладные расходы	%	--		18,18	363,58	
		Сметная прибыль	%	8		35,75	715,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**28,0000**		**5673,95**	**158870,51**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5039,96**	**141118,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		213,69	5983,44	
		Накладные расходы	%	--		213,69	5983,44	
		Сметная прибыль	%	8		420,29	11768,19	
8	**21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**159,0000**		**3944,53**	**627179,87**	
		Итого прямые затраты:	**пара**			**3503,78**	**557101,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		148,56	23621,08	
		Накладные расходы	%	--		148,56	23621,08	
		Сметная прибыль	%	8		292,19	46457,77	
9	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**48,0000**		**560,66**	**26911,47**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**498,01**	**23904,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,12	1013,55	
		Накладные расходы	%	--		21,12	1013,55	
		Сметная прибыль	%	8		41,53	1993,44	
10	**21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доводчик дверной (ДО 21-13- 11 шт)3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**11,0000**		**6760,68**	**74367,53**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6005,27**	**66057,97**	
		НР второго уровня	%	4,24		254,62	2800,86	
		Накладные расходы	%	--		254,62	2800,86	
		Сметная прибыль	%	8		500,79	5508,71	
11	**11-150501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полотна дверные одинарные. Остекление при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм**	**м2 площади остекления**	**5,1100**		**4490,34**	**22945,65**	**54,8 / 1890,24**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,865	4,42	767,94	3394,41	
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,063364	867,01	54,94	
		Итого оплата труда:				**675,02**	**3449,35**	
11. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0052	0,026572	3638,50	96,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,026572	867,01	23,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0072	0,036792	1812,38	66,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	0,036792	867,01	31,90	
		Итого эксплуатация машин:				**31,97**	**163,36**	
11. 5	21-130504-0101	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм ГОСТ 7481-2013	м2	1,06	5,417	2560,58	13869,64	
11. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,01022	84,66	0,87	
11. 7	21-130804-1303	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	кг	0,51	2,606	398,52	1038,58	
11. 8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,06643	371,50	24,68	
		Итого материалов:				**2922,46**	**14933,76**	
		Итого прямые затраты:				**3618,70**	**18491,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3988,61	20381,78	
		НР второго уровня	%	4,24		169,12	864,19	
		Накладные расходы	%	--		539,03	2754,43	
		Сметная прибыль	%	8		332,62	1699,68	
12	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**340,8300**		**1861,60**	**634488,00**	**59,8 161195,27**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	332,411	788,02	261946,91	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	8,623	882,57	7610,40	
		Итого оплата труда:				**790,88**	**269557,31**	
12. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	53,715	12,38	664,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,68166	3189,12	2173,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,68166	1162,92	792,72	
12. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,68166	1434,32	977,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,68166	767,94	523,47	
12. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	16,258	18,64	303,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	7,26	1812,38	13157,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	7,26	867,01	6294,49	
12. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	13,906	38,68	537,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**52,27**	**17814,82**	
12. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,34083	21971,56	7488,57	
12.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	81,799	982,75	80388,16	
12.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	1032,715	33,19	34275,81	
12.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	2,457	196,56	483,02	
		Итого материалов:				**359,81**	**122635,56**	
		Итого прямые затраты:				**1180,64**	**402397,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1653,59	563592,57	
		НР второго уровня	%	4,24		70,11	23896,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		543,06	185091,60	
		Сметная прибыль	%	8		137,90	46999,11	
13	**21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13 (11 шт.) СТ РК 943-92**	**м2**	**30,0300**		**13510,15**	**405709,68**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**12000,57**	**360377,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		508,82	15279,99	
		Накладные расходы	%	--		508,82	15279,99	
		Сметная прибыль	%	8		1000,75	30052,57	
14	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 (45 шт), ДГ 21-9Л (39 шт) ;ДГ 21-10 (10 шт), ДГ 21-10 Л (6 шт)внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**192,3600**		**6994,30**	**1345423,17**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6212,78**	**1195090,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		263,42	50671,83	
		Накладные расходы	%	--		263,42	50671,83	
		Сметная прибыль	%	8		518,10	99660,98	
15	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8ЛП (25 шт); ДГ 21-8П (23 шт) внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**80,6400**		**8721,43**	**703296,26**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7746,93**	**624712,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		328,47	26487,81	
		Накладные расходы	%	--		328,47	26487,81	
		Сметная прибыль	%	8		646,03	52096,02	
16	**21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 (8 шт), ДУ 21-9Л (12 шт) внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**37,8000**		**11913,85**	**450343,58**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10582,64**	**400023,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		448,70	16961,01	
		Накладные расходы	%	--		448,70	16961,01	
		Сметная прибыль	%	8		882,51	33358,78	
17	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Навесы**	**шт.**	**358,0000**		**482,68**	**172800,63**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,75**	**153492,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,18	6508,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		18,18	6508,08	
		Сметная прибыль	%	8		35,75	12800,05	
18	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**3,3600**		**2632,15**	**8844,03**	**59,8** **1677,79**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,899	3,021	827,51	2499,61	
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,33936	901,87	306,06	
		Итого оплата труда:				**835,02**	**2805,67**	
18. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,232512	3638,50	845,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,232512	867,01	201,59	
18. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,039984	3189,12	127,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,039984	1162,92	46,50	
18. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,060144	547,00	32,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,066864	1812,38	121,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,066864	867,01	57,97	
		Итого эксплуатация машин:				**335,59**	**1127,59**	
18. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,003528	16795,47	59,25	
18. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002688	26042,38	70,00	
18. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	2,99	215,22	643,59	
18.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,452	982,75	1426,48	
18.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,07056	346,50	24,45	
18.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,138768	196,56	27,28	
18.13	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	1,26	190,44	239,95	
18.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000793	75443,28	59,82	
		Итого материалов:				**759,18**	**2550,83**	
		Итого прямые затраты:				**1838,70**	**6178,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2338,04	7855,83	
		НР второго уровня	%	4,24		99,13	333,09	
		Накладные расходы	%	--		598,48	2010,88	
		Сметная прибыль	%	8		194,97	655,11	
19	**21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 15-9ГЛТУ СТ РК 943-92**	**м2**	**3,3600**		**32317,82**	**108587,87**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**28706,74**	**96454,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		1217,17	4089,68	
		Накладные расходы	%	--		1217,17	4089,68	
		Сметная прибыль	%	8		2393,91	8043,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Навесы**	**шт.**	**4,0000**		**482,68**	**1930,73**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,75**	**1715,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,18	72,72	
		Накладные расходы	%	--		18,18	72,72	
		Сметная прибыль	%	8		35,75	143,02	
21	**11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**806,5620**		**1338,97**	**1079961,88**	**54,8 305093,25**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,843	679,932	817,80	556048,20	
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,806562	857,10	691,31	
		Итого оплата труда:				**690,26**	**556739,50**	
21. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,080656	1434,32	115,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,080656	767,94	61,94	
21. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,725906	1812,38	1315,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,725906	867,01	629,37	
		Итого эксплуатация машин:				**1,77**	**1431,30**	
21. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,019357	1441,42	27,90	
21. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,5	84,66	211,68	
21. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	6,775	162,18	1098,79	
21. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,025	20,164	355,06	7159,45	
21. 9	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	330,69	83,38	27572,97	
21.10	22-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,2474	199,543	303,93	60647,24	
		Итого материалов:				**119,91**	**96718,02**	
		Итого прямые затраты:				**811,09**	**654197,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1189,36	959290,77	
		НР второго уровня	%	4,24		50,43	40673,93	
		Накладные расходы	%	--		428,69	345767,18	
		Сметная прибыль	%	8		99,18	79997,18	
		КРОВЛЯ						
22	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**447,3800**		**157,00**	**70238,09**	**56,4 14295,89**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	31,048	788,02	24466,58	
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,939498	937,46	880,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**56,66**	**25347,33**	
22. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,357904	3638,50	1302,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,357904	867,01	310,31	
22. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,22369	3189,12	713,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,22369	1162,92	260,13	
22. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1,834	547,00	1003,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,357904	1812,38	648,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,357904	867,01	310,31	
		Итого эксплуатация машин:				**8,20**	**3667,61**	
22. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	223,69	89,23	19959,86	
		Итого материалов:				**44,61**	**19959,86**	
		Итого прямые затраты:				**107,50**	**48094,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				139,46	62389,94	
		НР второго уровня	%	4,24		5,91	2645,33	
		Накладные расходы	%	--		37,87	16941,23	
		Сметная прибыль	%	8		11,63	5202,82	
23	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,4921**		**87525,17**	**43072,71**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**77745,42**	**38259,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	1622,22	
		Накладные расходы	%	--		3296,41	1622,22	
		Сметная прибыль	%	8		6483,35	3190,57	
24	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**51,4487**		**11448,47**	**589008,95**	**56,4 / 63798,86**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,71	139,426	702,54	97952,33	
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	17,493	867,01	15166,22	
		Итого оплата труда:				**2198,67**	**113118,55**	
24. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	11,319	3432,54	38851,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	11,319	867,01	9813,69	
24. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	6,174	3638,50	22463,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	6,174	867,01	5352,92	
		Итого эксплуатация машин:				**1191,78**	**61315,47**	
24. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	52,992	5663,64	300128,52	
		Итого материалов:				**5833,55**	**300128,52**	
		Итого прямые затраты:				**8929,21**	**459396,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10169,26	523195,18	
		НР второго уровня	%	4,24		431,18	22183,48	
		Накладные расходы	%	--		1671,22	85982,34	
		Сметная прибыль	%	8		848,03	43630,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,3019**		**217866,08**	**283634,58**	**48,5 6080,78**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	15,102	797,73	12047,13	
25. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,494713	991,60	490,56	
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**12537,69**	
25. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,2083	3189,12	664,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,2083	1162,92	242,24	
25. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,286413	1812,38	519,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,286413	867,01	248,32	
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**1183,38**	
25. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	1,302	178659,08	232591,93	
25. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,364525	107,10	39,04	
		Итого материалов:				**178689,07**	**232630,97**	
		Итого прямые затраты:				**188851,72**	**245861,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193522,50	251942,26	
		НР второго уровня	%	4,24		8205,35	10682,35	
		Накладные расходы	%	--		12876,14	16763,13	
		Сметная прибыль	%	8		16138,23	21009,97	
26	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**447,3800**		**673,60**	**301353,34**	**56,4 47319,83**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	108,713	702,54	76375,47	
26. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	8,679	867,01	7524,93	
		Итого оплата труда:				**187,54**	**83900,40**	
26. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	5,637	3432,54	19349,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	5,637	867,01	4887,34	
26. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	10,558	152,67	1611,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	3,042	3638,50	11068,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	3,042	867,01	2637,44	
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**32030,09**	
26. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	13,69	1149,42	15735,36	
26. 7	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	6,845	13547,59	92732,09	
26. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	19,685	153,00	3011,76	
26. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	17,224	27,67	476,59	
		Итого материалов:				**250,25**	**111955,80**	
		Итого прямые затраты:				**492,56**	**220361,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				598,33	267681,19	
		НР второго уровня	%	4,24		25,37	11349,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		131,14	58669,51	
		Сметная прибыль	%	8		49,90	22322,47	
27	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщ.30 мм**	**м2 стяжки**	**447,3800**		**270,27**	**120911,58**	**56,4 3377,54**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0135	6,04	702,54	4243,08	
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	2,013	867,01	1745,47	
		Итого оплата труда:				**13,39**	**5988,55**	
27. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,342	3432,54	4606,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,342	867,01	1163,53	
27. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,67107	3638,50	2441,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,67107	867,01	581,82	
		Итого эксплуатация машин:				**15,76**	**7048,64**	
27. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	6,845	13547,59	92732,09	
		Итого материалов:				**207,28**	**92732,09**	
		Итого прямые затраты:				**232,52**	**104023,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				240,07	107401,35	
		НР второго уровня	%	4,24		10,18	4553,82	
		Накладные расходы	%	--		17,73	7931,36	
		Сметная прибыль	%	8		20,02	8956,41	
28	**11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**447,3800**		**1448,19**	**647893,25**	**56,4 39466,76**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,18	80,528	846,94	68202,72	
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,924	922,06	1773,80	
		Итого оплата труда:				**156,41**	**69976,53**	
28. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	1,029	3638,50	3743,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	1,029	867,01	892,15	
28. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,357904	3189,12	1141,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,357904	1162,92	416,21	
28. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,536856	1812,38	972,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,536856	867,01	465,46	
28. 6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,069	30,869	17,72	547,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**14,32**	**6405,31**	
28. 7	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	514,487	289,10	148738,19	
28. 8	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	2,3	1028,974	299,21	307879,31	
28. 9	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	52,791	91,07	4807,66	
		Итого материалов:				**1031,39**	**461425,16**	
		Итого прямые затраты:				**1198,16**	**536033,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1286,38	575499,96	
		НР второго уровня	%	4,24		54,54	24401,20	
		Накладные расходы	%	--		142,76	63867,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		107,27	47992,09	
				о узлам 8,11 лист 25				
29	**11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком к парапету**	**м примыканий**	**110,4000**		**2114,19**	**233406,29**	**56,4 22100,18**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,4508	49,768	777,66	38702,83	
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,4968	969,99	481,89	
		Итого оплата труда:				**354,93**	**39184,72**	
29. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,14352	3991,20	572,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,14352	867,01	124,43	
29. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,18768	3189,12	598,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,18768	1162,92	218,26	
29. 5	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	6,955	27,73	192,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,04416	1434,32	63,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04416	767,94	33,91	
29. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,12144	1812,38	220,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,12144	867,01	105,29	
29. 8	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	6,889	17,72	122,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 9	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,018	1,987	183,26	364,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29.10	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,082	9,053	15,00	135,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**20,56**	**2269,69**	
29.11	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,56304	12819,01	7217,62	
29.12	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,2208	250032,97	55207,28	
29.13	21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,014352	192799,35	2767,06	
29.14	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	93,84	289,10	27129,14	
29.15	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	71,76	299,21	21471,31	
29.16	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	26,496	314,04	8320,80	
29.17	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	7,397	1822,61	13481,48	
29.18	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1,66	183,264	14,88	2726,97	
29.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	65,136	91,07	5931,94	
		Итого материалов:				**1306,64**	**144253,59**	
		Итого прямые затраты:				**1677,77**	**185226,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,96	207326,30	
		НР второго уровня	%	4,24		79,63	8790,64	
		Накладные расходы	%	--		279,81	30890,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		156,61	17289,36	
30	**11-120101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков, к вентшахтам**	**м примыканий**	**78,5800**		**1107,59**	**87034,34**	**56,4 9663,13**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,2764	21,72	777,66	16890,40	
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,251456	965,63	242,81	
		Итого оплата труда:				**218,04**	**17133,21**	
30. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,102154	3991,20	407,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,102154	867,01	88,57	
30. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,086438	3189,12	275,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,086438	1162,92	100,52	
30. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,007858	1434,32	11,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007858	767,94	6,03	
30. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,055006	1812,38	99,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,055006	867,01	47,69	
30. 7	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	4,903	17,72	86,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,21**	**881,23**	
30. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,400758	12819,01	5137,32	
30. 9	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	66,793	289,10	19309,86	
30.10	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	51,077	299,21	15282,75	
30.11	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	18,859	314,04	5922,54	
30.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	46,362	91,07	4222,21	
		Итого материалов:				**634,70**	**49874,68**	
		Итого прямые затраты:				**860,86**	**67646,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				983,83	77309,43	
		НР второго уровня	%	4,24		41,71	3277,92	
		Накладные расходы	%	--		164,69	12941,05	
		Сметная прибыль	%	8		82,04	6446,99	
31	**12-080101-1812 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство обделок крепления телеантенн и канализационных стояков**	**шт.**	**4,0000**		**18886,81**	**75547,23**	**59,1 1067,64**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,588	2,352	767,94	1806,19	
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0004	768,00	0,31	
		Итого оплата труда:				**451,63**	**1806,50**	
31. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0004	1434,32	0,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0004	767,94	0,31	
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**0,57**	
31. 4	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0623	0,2492	254204,93	63347,87	
31. 5	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,6	2,4	322,32	773,57	
31. 6	21-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0403	0,1612	682,38	110,00	
		Итого материалов:				**16057,86**	**64231,44**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**16509,55**	**66038,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16776,46	67105,85	
		НР второго уровня	%	4,24		711,32	2845,29	
		Накладные расходы	%	--		978,23	3912,93	
		Сметная прибыль	%	8		1399,02	5596,09	
32	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Поковки простые строительные (хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**7,4200**		**256,79**	**1905,41**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**228,10**	**1692,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,67	71,76	
		Накладные расходы	%	--		9,67	71,76	
		Сметная прибыль	%	8		19,02	141,14	
33	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство краевой рейки шир.70мм**	**м2 покрытия**	**10,6400**		**1354,50**	**14411,84**	**56,4 4493,39**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	10,342	767,94	7942,10	
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,028728	867,01	24,91	
		Итого оплата труда:				**748,78**	**7967,00**	
33. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,02128	3638,50	77,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02128	867,01	18,45	
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,007448	1812,38	13,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,007448	867,01	6,46	
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**90,93**	
33. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,277	99,96	127,63	
33. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,4256	346,50	147,47	
		Итого материалов:				**25,86**	**275,10**	
		Итого прямые затраты:				**780,84**	**8308,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1203,15	12801,51	
		НР второго уровня	%	4,24		51,01	542,78	
		Накладные расходы	%	--		473,32	5036,17	
		Сметная прибыль	%	8		100,33	1067,54	
34	**21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0684**		**281485,12**	**19253,58**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**250032,97**	**17102,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		10601,40	725,14	
		Накладные расходы	%	--		10601,40	725,14	
		Сметная прибыль	%	8		20850,75	1426,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	**11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство фартука Ф-5**	**м примыканий**	**8,7500**		**2114,19**	**18499,14**	**56,4 1751,6**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,4508	3,944	777,66	3067,48	
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,039375	969,99	38,19	
		Итого оплата труда:				**354,93**	**3105,67**	
35. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,011375	3991,20	45,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,011375	867,01	9,86	
35. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,014875	3189,12	47,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,014875	1162,92	17,30	
35. 5	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	0,55125	27,73	15,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,0035	1434,32	5,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0035	767,94	2,69	
35. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,009625	1812,38	17,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,009625	867,01	8,34	
35. 8	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	0,546	17,72	9,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35. 9	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,018	0,1575	183,26	28,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
35.10	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,082	0,7175	15,00	10,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**20,56**	**179,89**	
35.11	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,044625	12819,01	572,05	
35.12	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,0175	250032,97	4375,58	
35.13	21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,001138	192799,35	219,31	
35.14	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	7,438	289,10	2150,18	
35.15	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	5,688	299,21	1701,76	
35.16	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	2,1	314,04	659,48	
35.17	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	0,58625	1822,61	1068,51	
35.18	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1,66	14,525	14,88	216,13	
35.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	5,162	91,07	470,15	
		Итого материалов:				**1306,64**	**11433,14**	
		Итого прямые затраты:				**1677,77**	**14680,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,96	16432,11	
		НР второго уровня	%	4,24		79,63	696,72	
		Накладные расходы	%	--		279,81	2448,32	
		Сметная прибыль	%	8		156,61	1370,31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	**12-080101-1812 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство обделок крепления к фундаменту под вентилятор**	**шт.**	**1,0000**		**18886,81**	**18886,81**	**59,1 266,91**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,588	0,588	767,94	451,55	
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0001	768,00	0,08	
		Итого оплата труда:				**451,63**	**451,63**	
36. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0001	1434,32	0,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0001	767,94	0,08	
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**0,14**	
36. 4	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0623	0,0623	254204,93	15836,97	
36. 5	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,6	0,6	322,32	193,39	
36. 6	21-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0403	0,0403	682,38	27,50	
		Итого материалов:				**16057,86**	**16057,86**	
		Итого прямые затраты:				**16509,55**	**16509,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16776,46	16776,46	
		НР второго уровня	%	4,24		711,32	711,32	
		Накладные расходы	%	--		978,23	978,23	
		Сметная прибыль	%	8		1399,02	1399,02	
37	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Поковки простые строительные (хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**5,0400**		**256,79**	**1294,24**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**228,10**	**1149,62**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,67	48,74	
		Накладные расходы	%	--		9,67	48,74	
		Сметная прибыль	%	8		19,02	95,87	
38	**11-160801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка ЧВВ-1**	**воронка**	**2,0000**		**15856,91**	**31713,82**	**60,4 2763,47**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	2,58	5,16	879,96	4540,59	
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	867,01	34,68	
		Итого оплата труда:				**2287,64**	**4575,27**	
38. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	3638,50	72,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	867,01	17,34	
38. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6	3,2	187,20	599,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	1812,38	36,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	867,01	17,34	
		Итого эксплуатация машин:				**354,03**	**708,06**	
38. 6	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00032	137480,17	43,99	
38. 7	21-130804-0401	Каболка	т	0,00006	0,00012	1009618,27	121,15	
38. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,00038	195385,08	74,25	
38. 9	23-030102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	1	2	9959,36	19918,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**10079,06**	**20158,11**	
		Итого прямые затраты:				**12703,38**	**25406,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14085,12	28170,23	
		НР второго уровня	%	4,24		597,21	1194,42	
		Накладные расходы	%	--		1978,94	3957,88	
		Сметная прибыль	%	8		1174,59	2349,17	
		КРОВЛЯ НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ						
39	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**32,0500**		**157,00**	**5031,81**	**56,4 1024,15**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	2,224	788,02	1752,77	
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,067305	937,47	63,10	
		Итого оплата труда:				**56,66**	**1815,87**	
39. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,02564	3638,50	93,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02564	867,01	22,23	
39. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,016025	3189,12	51,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,016025	1162,92	18,64	
39. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,131405	547,00	71,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
39. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,02564	1812,38	46,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02564	867,01	22,23	
		Итого эксплуатация машин:				**8,20**	**262,74**	
39. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	16,025	89,23	1429,91	
		Итого материалов:				**44,61**	**1429,91**	
		Итого прямые затраты:				**107,50**	**3445,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				139,46	4469,57	
		НР второго уровня	%	4,24		5,91	189,51	
		Накладные расходы	%	--		37,87	1213,66	
		Сметная прибыль	%	8		11,63	372,73	
40	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0321**		**87525,17**	**2805,18**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**77745,42**	**2491,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	105,65	
		Накладные расходы	%	--		3296,41	105,65	
		Сметная прибыль	%	8		6483,35	207,79	
41	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**28,2800**		**903,62**	**25554,39**	**56,4 5634,79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	11,397	857,30	9770,51	
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,234724	938,31	220,24	
		Итого оплата труда:				**353,28**	**9990,76**	
41. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,09898	3638,50	360,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,09898	867,01	85,82	
41. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,05656	3189,12	180,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,05656	1162,92	65,77	
41. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,520352	547,00	284,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,079184	1812,38	143,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,079184	867,01	68,65	
		Итого эксплуатация машин:				**34,25**	**968,66**	
41. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	56,843	89,23	5072,08	
41. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00707	58564,32	414,05	
41. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,016402	51147,90	838,95	
		Итого материалов:				**223,66**	**6325,08**	
		Итого прямые затраты:				**603,40**	**17064,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				802,65	22699,04	
		НР второго уровня	%	4,24		34,03	962,44	
		Накладные расходы	%	--		233,28	6597,23	
		Сметная прибыль	%	8		66,93	1892,92	
42	**21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**2,9128**		**25685,78**	**74818,56**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**22815,74**	**66458,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		967,39	2817,84	
		Накладные расходы	%	--		967,39	2817,84	
		Сметная прибыль	%	8		1902,65	5542,12	
43	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой 5Вр 100/100**	**т**	**0,0823**		**217866,08**	**17929,25**	**48,5** **384,38**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	0,95462	797,73	761,53	
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,031272	991,61	31,01	
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**792,54**	
43. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,013167	3189,12	41,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,013167	1162,92	15,31	
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,018105	1812,38	32,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,018105	867,01	15,70	
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**74,80**	
43. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,082295	178659,08	14702,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,023043	107,10	2,47	
		Итого материалов:				**178689,07**	**14705,18**	
		Итого прямые затраты:				**188851,72**	**15541,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193522,50	15925,90	
		НР второго уровня	%	4,24		8205,35	675,26	
		Накладные расходы	%	--		12876,14	1059,64	
		Сметная прибыль	%	8		16138,23	1328,09	
44	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**28,2800**		**673,60**	**19049,29**	**56,4 2991,2**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	6,872	702,54	4827,88	
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,548632	867,01	475,67	
		Итого оплата труда:				**187,54**	**5303,55**	
44. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,356328	3432,54	1223,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,356328	867,01	308,94	
44. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,667408	152,67	101,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,192304	3638,50	699,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,192304	867,01	166,73	
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**2024,70**	
44. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,865368	1149,42	994,67	
44. 7	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,432684	13547,59	5861,83	
44. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,244	153,00	190,38	
44. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,089	27,67	30,13	
		Итого материалов:				**250,25**	**7077,00**	
		Итого прямые затраты:				**492,56**	**13929,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				598,33	16920,79	
		НР второго уровня	%	4,24		25,37	717,44	
		Накладные расходы	%	--		131,14	3708,65	
		Сметная прибыль	%	8		49,90	1411,06	
45	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=60**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщ.75 мм**	**м2 стяжки**	**28,2800**		**1081,06**	**30572,48**	**56,4 854,01**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,054	1,527	702,54	1072,86	
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,018	0,50904	867,01	441,34	
		Итого оплата труда:				**53,54**	**1514,21**	
45. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,33936	3432,54	1164,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,33936	867,01	294,23	
45. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,006	0,16968	3638,50	617,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006	0,16968	867,01	147,11	
		Итого эксплуатация машин:				**63,02**	**1782,25**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0612	1,731	13547,59	23447,30	
		Итого материалов:				**829,11**	**23447,30**	
		Итого прямые затраты:				**930,07**	**26302,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				960,27	27156,42	
		НР второго уровня	%	4,24		40,72	1151,43	
		Накладные расходы	%	--		70,91	2005,44	
		Сметная прибыль	%	8		80,08	2264,63	
46	**11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**28,2800**		**1448,19**	**40954,94**	**56,4 2494,79**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,18	5,09	846,94	4311,26	
46. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,121604	922,06	112,13	
		Итого оплата труда:				**156,41**	**4423,39**	
46. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,065044	3638,50	236,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,065044	867,01	56,39	
46. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,022624	3189,12	72,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,022624	1162,92	26,31	
46. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,033936	1812,38	61,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,033936	867,01	29,42	
46. 6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,069	1,951	17,72	34,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**14,32**	**404,90**	
46. 7	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	32,522	289,10	9402,11	
46. 8	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	2,3	65,044	299,21	19461,82	
46. 9	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	3,337	91,07	303,90	
		Итого материалов:				**1031,39**	**29167,83**	
		Итого прямые затраты:				**1198,16**	**33883,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1286,38	36378,78	
		НР второго уровня	%	4,24		54,54	1542,46	
		Накладные расходы	%	--		142,76	4037,25	
		Сметная прибыль	%	8		107,27	3033,70	
47	**11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком к парапету**	**м примыканий**	**15,0000**		**2114,19**	**31712,81**	**56,4 3002,74**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,4508	6,762	777,66	5258,54	
47. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0675	969,99	65,47	
		Итого оплата труда:				**354,93**	**5324,01**	
47. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,0195	3991,20	77,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0195	867,01	16,91	
47. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,0255	3189,12	81,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0255	1162,92	29,65	
47. 5	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	0,945	27,73	26,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,006	1434,32	8,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,006	767,94	4,61	
47. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0165	1812,38	29,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0165	867,01	14,31	
47. 8	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	0,936	17,72	16,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 9	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,018	0,27	183,26	49,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47.10	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,082	1,23	15,00	18,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**20,56**	**308,38**	
47.11	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0765	12819,01	980,65	
47.12	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,03	250032,97	7500,99	
47.13	21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,00195	192799,35	375,96	
47.14	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	12,75	289,10	3686,03	
47.15	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	9,75	299,21	2917,30	
47.16	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	3,6	314,04	1130,54	
47.17	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	1,005	1822,61	1831,72	
47.18	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1,66	24,9	14,88	370,51	
47.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	8,85	91,07	805,97	
		Итого материалов:				**1306,64**	**19599,67**	
		Итого прямые затраты:				**1677,77**	**25166,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,96	28169,33	
		НР второго уровня	%	4,24		79,63	1194,38	
		Накладные расходы	%	--		279,81	4197,12	
		Сметная прибыль	%	8		156,61	2349,10	
48	**11-120101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**3,6000**		**1107,59**	**3987,32**	**56,4 442,7**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,2764	0,99504	777,66	773,80	
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,01152	965,63	11,12	
		Итого оплата труда:				**218,04**	**784,93**	
48. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,00468	3991,20	18,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00468	867,01	4,06	
48. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,00396	3189,12	12,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00396	1162,92	4,61	
48. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00036	1434,32	0,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00036	767,94	0,28	
48. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00252	1812,38	4,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00252	867,01	2,18	
48. 7	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	0,22464	17,72	3,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,21**	**40,37**	
48. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,01836	12819,01	235,36	
48. 9	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	3,06	289,10	884,65	
48.10	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	2,34	299,21	700,15	
48.11	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	0,864	314,04	271,33	
48.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	2,124	91,07	193,43	
		Итого материалов:				**634,70**	**2284,92**	
		Итого прямые затраты:				**860,86**	**3099,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				983,83	3541,79	
		НР второго уровня	%	4,24		41,71	150,17	
		Накладные расходы	%	--		164,69	592,87	
		Сметная прибыль	%	8		82,04	295,36	
49	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,9260**		**2958,96**	**5698,96**	**56,4 813,37**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	1,872	767,94	1437,64	
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0052	867,01	4,51	
		Итого оплата труда:				**748,78**	**1442,15**	
49. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,003852	3638,50	14,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003852	867,01	3,34	
49. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,001348	1812,38	2,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,001348	867,01	1,17	
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**16,46**	
49. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,010978	250032,97	2744,91	
49. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,23112	99,96	23,10	
49. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,07704	346,50	26,69	
		Итого материалов:				**1451,04**	**2794,71**	
		Итого прямые затраты:				**2206,03**	**4248,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2628,34	5062,18	
		НР второго уровня	%	4,24		111,44	214,64	
		Накладные расходы	%	--		533,75	1028,01	
		Сметная прибыль	%	8		219,18	422,15	
50	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,1250**		**66971,24**	**8371,40**	**55,3 1242,39**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	2,505	867,01	2171,86	
50. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,08625	867,01	74,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**17973,12**	**2246,64**	
50. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,09	74,85	6,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,0875	547,00	47,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
50. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,08625	1812,38	156,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,08625	867,01	74,78	
		Итого эксплуатация машин:				**1687,33**	**210,92**	
50. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,00625	22601,92	141,26	
50. 7	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,97	0,12125	22815,74	2766,41	
50. 8	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,015	48846,78	732,70	
50. 9	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	0,25	298,60	74,65	
50.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	0,4875	196,56	95,82	
		Итого материалов:				**30486,76**	**3810,85**	
		Итого прямые затраты:				**49548,98**	**6193,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59488,11	7436,01	
		НР второго уровня	%	4,24		2522,30	315,29	
		Накладные расходы	%	--		12461,43	1557,68	
		Сметная прибыль	%	8		4960,83	620,10	
51	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,5000**		**2757,08**	**6892,69**	**54,8 1319,08**
51. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,15	2,875	827,51	2379,09	
51. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,036	777,57	27,99	
		Итого оплата труда:				**962,83**	**2407,08**	
51. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0035	3432,54	12,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0035	867,01	3,03	
51. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,0325	1434,32	46,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,0325	767,94	24,96	
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**58,63**	
51. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,0775	15451,11	1197,46	
51. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,000325	14569,73	4,74	
51. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,0625	301,84	18,86	
51. 8	21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	2,7	363,12	980,42	
51. 9	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	0,3	547,45	164,24	
51.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,00025	27,67	0,01	
		Итого материалов:				**946,29**	**2365,73**	
		Итого прямые затраты:				**1921,38**	**4803,45**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2449,01	6122,53	
		НР второго уровня	%	4,24		103,84	259,60	
		Накладные расходы	%	--		631,47	1578,68	
		Сметная прибыль	%	8		204,23	510,57	
52	**11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком к парапету**	**м примыканий**	**32,5000**		**2114,19**	**68711,09**	**56,4 6505,94**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,4508	14,651	777,66	11393,50	
52. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,14625	969,99	141,86	
		Итого оплата труда:				**354,93**	**11535,36**	
52. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,04225	3991,20	168,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,04225	867,01	36,63	
52. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,05525	3189,12	176,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,05525	1162,92	64,25	
52. 5	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	2,047	27,73	56,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,013	1434,32	18,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,013	767,94	9,98	
52. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,03575	1812,38	64,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,03575	867,01	31,00	
52. 8	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	2,028	17,72	35,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52. 9	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,018	0,585	183,26	107,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
52.10	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,082	2,665	15,00	39,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**20,56**	**668,16**	
52.11	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,16575	12819,01	2124,75	
52.12	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,065	250032,97	16252,14	
52.13	21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,004225	192799,35	814,58	
52.14	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	27,625	289,10	7986,39	
52.15	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	21,125	299,21	6320,81	
52.16	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	7,8	314,04	2449,51	
52.17	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	2,178	1822,61	3968,73	
52.18	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1,66	53,95	14,88	802,78	
52.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	19,175	91,07	1746,27	
		Итого материалов:				**1306,64**	**42465,96**	
		Итого прямые затраты:				**1677,77**	**54527,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,96	61033,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		79,63	2587,82	
		Накладные расходы	%	--		279,81	9093,76	
		Сметная прибыль	%	8		156,61	5089,71	
53	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука Ф-3 шир.445мм**	**м2 покрытия**	**14,4625**		**1354,50**	**19589,40**	**56,4 6107,67**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	14,058	767,94	10795,35	
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,039049	867,01	33,86	
		Итого оплата труда:				**748,78**	**10829,21**	
53. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,028925	3638,50	105,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,028925	867,01	25,08	
53. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,010124	1812,38	18,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,010124	867,01	8,78	
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**123,59**	
53. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,736	99,96	173,48	
53. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,5785	346,50	200,45	
		Итого материалов:				**25,86**	**373,93**	
		Итого прямые затраты:				**780,84**	**11292,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1203,15	17400,55	
		НР второго уровня	%	4,24		51,01	737,78	
		Накладные расходы	%	--		473,32	6845,46	
		Сметная прибыль	%	8		100,33	1451,07	
54	**21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0907**		**281485,12**	**25525,07**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**250032,97**	**22672,99**	
		НР второго уровня	%	4,24		10601,40	961,33	
		Накладные расходы	%	--		10601,40	961,33	
		Сметная прибыль	%	8		20850,75	1890,75	
55	**11-120101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков (свес козырька)**	**м примыканий**	**13,7931**		**1107,59**	**15277,09**	**56,4 1696,16**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,2764	3,812	777,66	2964,76	
55. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,044138	965,63	42,62	
		Итого оплата труда:				**218,04**	**3007,38**	
55. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,017931	3991,20	71,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,017931	867,01	15,55	
55. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,015172	3189,12	48,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,015172	1162,92	17,64	
55. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001379	1434,32	1,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001379	767,94	1,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,009655	1812,38	17,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,009655	867,01	8,37	
55. 7	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	0,86069	17,72	15,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,21**	**154,68**	
55. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,070345	12819,01	901,75	
55. 9	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	11,724	289,10	3389,45	
55.10	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	8,966	299,21	2682,57	
55.11	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	3,31	314,04	1039,58	
55.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	8,138	91,07	741,12	
		Итого материалов:				**634,70**	**8754,47**	
		Итого прямые затраты:				**860,86**	**11873,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				983,83	13570,08	
		НР второго уровня	%	4,24		41,71	575,37	
		Накладные расходы	%	--		164,69	2271,54	
		Сметная прибыль	%	8		82,04	1131,64	
56	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (свесы козырька) из листовой оцинкованной стали. Устройство слива СЛ-1**	**м2 покрытия**	**4,0000**		**2958,96**	**11835,85**	**56,4 1689,24**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	3,888	767,94	2985,75	
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0108	867,01	9,36	
		Итого оплата труда:				**748,78**	**2995,11**	
56. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,008	3638,50	29,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,008	867,01	6,94	
56. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0028	1812,38	5,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0028	867,01	2,43	
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**34,18**	
56. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0228	250032,97	5700,75	
56. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,48	99,96	47,98	
56. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,16	346,50	55,44	
		Итого материалов:				**1451,04**	**5804,17**	
		Итого прямые затраты:				**2206,03**	**8824,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2628,34	10513,35	
		НР второго уровня	%	4,24		111,44	445,77	
		Накладные расходы	%	--		533,75	2135,01	
		Сметная прибыль	%	8		219,18	876,73	
		Тип 2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**129,1500**		**407,03**	**52567,28**	**60,9 17161,83**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	33,321	807,44	26904,47	
57. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,498	851,64	1275,87	
		Итого оплата труда:				**218,20**	**28180,34**	
57. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,23247	1434,32	333,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,23247	767,94	178,52	
57. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	1,266	1812,38	2293,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,266	867,01	1097,63	
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**2627,31**	
		Итого прямые затраты:				**228,66**	**29531,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361,55	46693,60	
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	1979,81	
		Накладные расходы	%	--		148,21	19141,63	
		Сметная прибыль	%	8		30,15	3893,87	
58	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,9907**		**20088,87**	**80169,35**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17844,21**	**71211,51**	
		НР второго уровня	%	4,24		756,59	3019,37	
		Накладные расходы	%	--		756,59	3019,37	
		Сметная прибыль	%	8		1488,06	5938,47	
59	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**129,1500**		**1518,88**	**196163,30**	**60,9 33836,29**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	53,726	1014,64	54512,95	
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,266	827,58	1047,45	
		Итого оплата труда:				**430,20**	**55560,40**	
59. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	7,749	12,86	99,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	10,397	547,00	5686,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
59. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,503685	1434,32	722,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,503685	767,94	386,80	
59. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,761985	1812,38	1381,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,761985	867,01	660,65	
		Итого эксплуатация машин:				**61,09**	**7890,03**	
59. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,446859	58564,32	26169,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
59. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,018081	31967,82	578,01	
59. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,64575	84,66	54,67	
59.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,298337	20254,14	6042,55	
59.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,122692	54217,08	6652,03	
59.12	21-100402-9901	Гидроизол	м2	1,12	144,648	266,22	38508,19	
		Итого материалов:				**603,99**	**78005,44**	
		Итого прямые затраты:				**1087,17**	**140408,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1349,17	174244,71	
		НР второго уровня	%	4,24		57,20	7387,98	
		Накладные расходы	%	--		319,20	41224,26	
		Сметная прибыль	%	8		112,51	14530,62	
60	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**129,1500**		**994,60**	**128452,66**	**60,9 20394,71**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	32,417	1014,64	32891,23	
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,72324	826,32	597,63	
		Итого оплата труда:				**259,30**	**33488,86**	
60. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	5,812	12,86	74,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	4,753	547,00	2599,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
60. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,297045	1434,32	426,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,297045	767,94	228,11	
60. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,426195	1812,38	772,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,426195	867,01	369,52	
		Итого эксплуатация машин:				**29,99**	**3872,96**	
60. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,195017	58564,32	11421,01	
60. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,007749	31967,82	247,72	
60. 9	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,136899	20254,14	2772,77	
60.10	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,073616	54217,08	3991,22	
60.11	21-100402-9901	Гидроизол	м2	1,12	144,648	266,22	38508,19	
		Итого материалов:				**440,89**	**56940,91**	
		Итого прямые затраты:				**725,55**	**93705,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				883,47	114099,81	
		НР второго уровня	%	4,24		37,46	4837,83	
		Накладные расходы	%	--		195,37	25232,55	
		Сметная прибыль	%	8		73,67	9515,01	
61	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3758**		**217866,08**	**81879,85**	**48,5 1755,4**
61. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	4,36	797,73	3477,77	
61. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,142814	991,60	141,62	
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**3619,39**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
61. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,060132	3189,12	191,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,060132	1162,92	69,93	
61. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,082682	1812,38	149,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,082682	867,01	71,69	
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**341,62**	
61. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,375827	178659,08	67144,82	
61. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,105231	107,10	11,27	
		Итого материалов:				**178689,07**	**67156,09**	
		Итого прямые затраты:				**188851,72**	**70975,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193522,50	72730,88	
		НР второго уровня	%	4,24		8205,35	3083,79	
		Накладные расходы	%	--		12876,14	4839,19	
		Сметная прибыль	%	8		16138,23	6065,17	
62	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**129,1500**		**802,12**	**103594,31**	**60,9 20800,97**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	45,977	715,49	32896,37	
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,64	767,94	1259,58	
		Итого оплата труда:				**264,47**	**34155,95**	
62. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,714	12,87	150,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
62. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,64	1434,32	2352,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,64	767,94	1259,42	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**2503,34**	
62. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,635	13547,59	35693,29	
62. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,52	27,67	125,08	
		Итого материалов:				**277,34**	**35818,37**	
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**71218,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,50	92019,05	
		НР второго уровня	%	4,24		30,21	3901,61	
		Накладные расходы	%	--		191,27	24702,58	
		Сметная прибыль	%	8		59,42	7673,65	
63	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщ.45 мм**	**м2 стяжки**	**129,1500**		**441,60**	**57032,23**	**60,9 1872,25**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,022	2,841	715,49	2032,92	
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	1,356	767,94	1041,38	
		Итого оплата труда:				**23,80**	**3074,31**	
63. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	14,981	12,87	192,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
63. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	1,356	1434,32	1945,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	1,356	767,94	1041,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**16,55**	**2137,86**	
63. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	3,293	13547,59	44616,62	
		Итого материалов:				**345,46**	**44616,62**	
		Итого прямые затраты:				**377,76**	**48787,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				392,25	50659,65	
		НР второго уровня	%	4,24		16,63	2147,97	
		Накладные расходы	%	--		31,13	4020,22	
		Сметная прибыль	%	8		32,71	4224,61	
		Тип 3						
64	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**92,8600**		**407,03**	**37796,35**	**60,9 12339,51**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	23,958	807,44	19344,55	
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,077	851,64	917,36	
		Итого оплата труда:				**218,20**	**20261,91**	
64. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,167148	1434,32	239,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,167148	767,94	128,36	
64. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,910028	1812,38	1649,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,910028	867,01	789,00	
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**1889,06**	
		Итого прямые затраты:				**228,66**	**21233,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361,55	33573,12	
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	1423,50	
		Накладные расходы	%	--		148,21	13763,01	
		Сметная прибыль	%	8		30,15	2799,73	
65	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,8258**		**20088,87**	**76856,64**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17844,21**	**68268,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		756,59	2894,60	
		Накладные расходы	%	--		756,59	2894,60	
		Сметная прибыль	%	8		1488,06	5693,08	
66	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2702**		**217866,08**	**58872,34**	**48,5 1262,15**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	3,135	797,73	2500,55	
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,102685	991,60	101,82	
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**2602,37**	
66. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,043236	3189,12	137,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,043236	1162,92	50,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,059449	1812,38	107,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,059449	867,01	51,54	
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**245,63**	
66. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,270223	178659,08	48277,72	
66. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,075662	107,10	8,10	
		Итого материалов:				**178689,07**	**48285,82**	
		Итого прямые затраты:				**188851,72**	**51032,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193522,50	52294,15	
		НР второго уровня	%	4,24		8205,35	2217,27	
		Накладные расходы	%	--		12876,14	3479,42	
		Сметная прибыль	%	8		16138,23	4360,91	
67	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**92,8600**		**802,12**	**74485,23**	**60,9 14956,08**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	33,058	715,49	23652,78	
67. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,179	767,94	905,65	
		Итого оплата труда:				**264,47**	**24558,43**	
67. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,422	12,87	108,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
67. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,179	1434,32	1691,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,179	767,94	905,40	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**1799,92**	
67. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,894	13547,59	25663,80	
67. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,25	27,67	89,93	
		Итого материалов:				**277,34**	**25753,73**	
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**51206,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,50	66162,52	
		НР второго уровня	%	4,24		30,21	2805,29	
		Накладные расходы	%	--		191,27	17761,38	
		Сметная прибыль	%	8		59,42	5517,42	
68	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщ.30 мм**	**м2 стяжки**	**92,8600**		**176,64**	**16402,67**	**60,9 538,47**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0088	0,817168	715,49	584,68	
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,390012	767,94	299,51	
		Итого оплата труда:				**9,52**	**884,18**	
68. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	4,309	12,87	55,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
68. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,390012	1434,32	559,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,390012	767,94	299,51	
		Итого эксплуатация машин:				**6,62**	**614,86**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
68. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,947172	13547,59	12831,90	
		Итого материалов:				**138,19**	**12831,90**	
		Итого прямые затраты:				**151,10**	**14031,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				156,90	14569,89	
		НР второго уровня	%	4,24		6,65	617,76	
		Накладные расходы	%	--		12,45	1156,23	
		Сметная прибыль	%	8		13,08	1215,01	
		Тип 3"						
69	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2008**		**217866,08**	**43745,33**	**48,5 937,85**
69. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	2,329	797,73	1858,04	
69. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0763	991,60	75,66	
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**1933,70**	
69. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,032126	3189,12	102,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,032126	1162,92	37,36	
69. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,044174	1812,38	80,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,044174	867,01	38,30	
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**182,51**	
69. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,20079	178659,08	35872,96	
69. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,056221	107,10	6,02	
		Итого материалов:				**178689,07**	**35878,98**	
		Итого прямые затраты:				**188851,72**	**37919,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193522,50	38857,38	
		НР второго уровня	%	4,24		8205,35	1647,55	
		Накладные расходы	%	--		12876,14	2585,40	
		Сметная прибыль	%	8		16138,23	3240,39	
70	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**69,0000**		**802,12**	**55346,55**	**60,9 11113,18**
70. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	24,564	715,49	17575,30	
70. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,8763	767,94	672,95	
		Итого оплата труда:				**264,47**	**18248,24**	
70. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,258	12,87	80,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
70. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,8763	1434,32	1256,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,8763	767,94	672,95	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**1337,44**	
70. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,408	13547,59	19069,59	
70. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,415	27,67	66,82	
		Итого материалов:				**277,34**	**19136,41**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**38049,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,50	49162,33	
		НР второго уровня	%	4,24		30,21	2084,48	
		Накладные расходы	%	--		191,27	13197,66	
		Сметная прибыль	%	8		59,42	4099,74	
		Тип 4						
71	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**117,6200**		**407,03**	**47874,29**	**60,9 15629,69**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	30,346	807,44	24502,54	
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,364	851,64	1161,97	
		Итого оплата труда:				**218,20**	**25664,51**	
71. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,211716	1434,32	303,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,211716	767,94	162,59	
71. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	1,153	1812,38	2089,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,153	867,01	999,66	
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**2392,76**	
		Итого прямые затраты:				**228,66**	**26895,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361,55	42524,98	
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	1803,06	
		Накладные расходы	%	--		148,21	17432,75	
		Сметная прибыль	%	8		30,15	3546,24	
72	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**4,8459**		**20088,87**	**97349,53**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17844,21**	**86472,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		756,59	3666,41	
		Накладные расходы	%	--		756,59	3666,41	
		Сметная прибыль	%	8		1488,06	7211,08	
73	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**117,6200**		**1518,88**	**178650,62**	**60,9 30815,52**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	48,93	1014,64	49646,25	
73. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,153	827,58	953,94	
		Итого оплата труда:				**430,20**	**50600,19**	
73. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	7,057	12,86	90,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
73. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	9,468	547,00	5179,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
73. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,458718	1434,32	657,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,458718	767,94	352,27	
73. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,693958	1812,38	1257,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,693958	867,01	601,67	
		Итого эксплуатация машин:				**61,09**	**7185,64**	
73. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,406965	58564,32	23833,64	
73. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,016467	31967,82	526,41	
73. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,5881	84,66	49,79	
73.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,271702	20254,14	5503,09	
73.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,111739	54217,08	6058,16	
73.12	21-100402-9901	Гидроизол	м2	1,12	131,734	266,22	35070,33	
		Итого материалов:				**603,99**	**71041,43**	
		Итого прямые затраты:				**1087,17**	**127873,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1349,17	158688,83	
		НР второго уровня	%	4,24		57,20	6728,41	
		Накладные расходы	%	--		319,20	37543,92	
		Сметная прибыль	%	8		112,51	13233,38	
74	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**117,6200**		**994,60**	**116984,91**	**60,9 18573,96**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	29,523	1014,64	29954,83	
74. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,658672	826,32	544,27	
		Итого оплата труда:				**259,30**	**30499,11**	
74. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	5,293	12,86	68,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	4,328	547,00	2367,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
74. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,270526	1434,32	388,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,270526	767,94	207,75	
74. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,388146	1812,38	703,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,388146	867,01	336,53	
		Итого эксплуатация машин:				**29,99**	**3527,20**	
74. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,177606	58564,32	10401,39	
74. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,007057	31967,82	225,60	
74. 9	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,124677	20254,14	2525,23	
74.10	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,067043	54217,08	3634,90	
74.11	21-100402-9901	Гидроизол	м2	1,12	131,734	266,22	35070,33	
		Итого материалов:				**440,89**	**51857,45**	
		Итого прямые затраты:				**725,55**	**85339,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				883,47	103913,43	
		НР второго уровня	%	4,24		37,46	4405,93	
		Накладные расходы	%	--		195,37	22979,88	
		Сметная прибыль	%	8		73,67	8665,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3423**		**217866,08**	**74569,94**	**48,5 1598,69**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	3,97	797,73	3167,29	
75. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,130064	991,60	128,97	
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**3296,26**	
75. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,054764	3189,12	174,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,054764	1162,92	63,69	
75. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0753	1812,38	136,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0753	867,01	65,29	
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**311,12**	
75. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,342274	178659,08	61150,39	
75. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,095837	107,10	10,26	
		Итого материалов:				**178689,07**	**61160,66**	
		Итого прямые затраты:				**188851,72**	**64639,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193522,50	66237,76	
		НР второго уровня	%	4,24		8205,35	2808,48	
		Накладные расходы	%	--		12876,14	4407,17	
		Сметная прибыль	%	8		16138,23	5523,70	
76	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**117,6200**		**802,12**	**94345,82**	**60,9 18943,94**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	41,873	715,49	29959,51	
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,494	767,94	1147,13	
		Итого оплата труда:				**264,47**	**31106,64**	
76. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	10,668	12,87	137,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
76. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,494	1434,32	2142,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,494	767,94	1147,30	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**2279,85**	
76. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,399	13547,59	32506,74	
76. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,117	27,67	113,91	
		Итого материалов:				**277,34**	**32620,65**	
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**64860,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,50	83803,95	
		НР второго уровня	%	4,24		30,21	3553,29	
		Накладные расходы	%	--		191,27	22497,23	
		Сметная прибыль	%	8		59,42	6988,58	
77	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщ.30 мм**	**м2 стяжки**	**117,6200**		**176,64**	**20776,25**	**60,9 682,04**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0088	1,035	715,49	740,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,494004	767,94	379,37	
		Итого оплата труда:				**9,52**	**1119,94**	
77. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	5,458	12,87	70,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
77. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,494004	1434,32	708,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,494004	767,94	379,37	
		Итого эксплуатация машин:				**6,62**	**778,80**	
77. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,2	13547,59	16253,37	
		Итого материалов:				**138,19**	**16253,37**	
		Итого прямые затраты:				**151,10**	**17772,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				156,90	18454,78	
		НР второго уровня	%	4,24		6,65	782,48	
		Накладные расходы	%	--		12,45	1464,52	
		Сметная прибыль	%	8		13,08	1538,98	
		Тип 5						
78	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,2400**		**407,03**	**15564,64**	**60,9 5081,44**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	9,866	807,44	7966,14	
78. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,443584	851,64	377,77	
		Итого оплата труда:				**218,20**	**8343,91**	
78. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,068832	1434,32	98,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,068832	767,94	52,86	
78. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,374752	1812,38	679,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,374752	867,01	324,91	
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**777,92**	
		Итого прямые затраты:				**228,66**	**8744,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361,55	13825,50	
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	586,20	
		Накладные расходы	%	--		148,21	5667,64	
		Сметная прибыль	%	8		30,15	1152,94	
79	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,5755**		**20088,87**	**31649,77**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17844,21**	**28113,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		756,59	1192,01	
		Накладные расходы	%	--		756,59	1192,01	
		Сметная прибыль	%	8		1488,06	2344,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**38,2400**		**802,12**	**30673,22**	**60,9 6158,96**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	13,613	715,49	9740,28	
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,485648	767,94	372,95	
		Итого оплата труда:				**264,47**	**10113,23**	
80. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,468	12,87	44,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
80. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,485648	1434,32	696,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,485648	767,94	372,95	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**741,21**	
80. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,780096	13547,59	10568,42	
80. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,338	27,67	37,03	
		Итого материалов:				**277,34**	**10605,45**	
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**21086,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,50	27245,90	
		НР второго уровня	%	4,24		30,21	1155,23	
		Накладные расходы	%	--		191,27	7314,18	
		Сметная прибыль	%	8		59,42	2272,09	
81	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщ.35 мм**	**м2 стяжки**	**38,2400**		**264,96**	**10132,00**	**60,9 332,61**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0132	0,504768	715,49	361,16	
81. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0,240912	767,94	185,01	
		Итого оплата труда:				**14,28**	**546,16**	
81. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0696	2,662	12,87	34,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
81. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0063	0,240912	1434,32	345,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,240912	767,94	185,01	
		Итого эксплуатация машин:				**9,93**	**379,80**	
81. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,585072	13547,59	7926,32	
		Итого материалов:				**207,28**	**7926,32**	
		Итого прямые затраты:				**226,65**	**8667,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				235,35	8999,88	
		НР второго уровня	%	4,24		9,98	381,60	
		Накладные расходы	%	--		18,68	714,21	
		Сметная прибыль	%	8		19,63	750,52	
		Тип 6						
82	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,9600**		**407,03**	**15857,70**	**60,9 5177,12**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
82. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	10,052	807,44	8116,13	
82. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,451936	851,64	384,89	
		Итого оплата труда:				**218,20**	**8501,01**	
82. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,070128	1434,32	100,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,070128	767,94	53,85	
82. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,381808	1812,38	691,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,381808	867,01	331,03	
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**792,57**	
		Итого прямые затраты:				**228,66**	**8908,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361,55	14085,81	
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	597,24	
		Накладные расходы	%	--		148,21	5774,36	
		Сметная прибыль	%	8		30,15	1174,64	
83	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,6052**		**20088,87**	**32245,69**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17844,21**	**28642,67**	
		НР второго уровня	%	4,24		756,59	1214,45	
		Накладные расходы	%	--		756,59	1214,45	
		Сметная прибыль	%	8		1488,06	2388,57	
84	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1134**		**217866,08**	**24700,26**	**48,5** **529,54**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	1,315	797,73	1049,12	
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,043082	991,60	42,72	
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**1091,84**	
84. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,01814	3189,12	57,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,01814	1162,92	21,10	
84. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,024942	1812,38	45,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,024942	867,01	21,62	
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**103,05**	
84. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,113374	178659,08	20255,22	
84. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,031745	107,10	3,40	
		Итого материалов:				**178689,07**	**20258,62**	
		Итого прямые затраты:				**188851,72**	**21410,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193522,50	21940,34	
		НР второго уровня	%	4,24		8205,35	930,27	
		Накладные расходы	%	--		12876,14	1459,81	
		Сметная прибыль	%	8		16138,23	1829,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**38,9600**		**802,12**	**31250,75**	**60,9 6274,92**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	13,87	715,49	9923,67	
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,494792	767,94	379,97	
		Итого оплата труда:				**264,47**	**10303,65**	
85. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,534	12,87	45,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
85. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,494792	1434,32	709,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,494792	767,94	379,97	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**755,17**	
85. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,794784	13547,59	10767,41	
85. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,364	27,67	37,73	
		Итого материалов:				**277,34**	**10805,14**	
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**21483,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,50	27758,90	
		НР второго уровня	%	4,24		30,21	1176,98	
		Накладные расходы	%	--		191,27	7451,90	
		Сметная прибыль	%	8		59,42	2314,87	
86	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщ.30 мм**	**м2 стяжки**	**38,9600**		**176,64**	**6881,84**	**60,9 225,92**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0088	0,342848	715,49	245,30	
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,163632	767,94	125,66	
		Итого оплата труда:				**9,52**	**370,96**	
86. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	1,808	12,87	23,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
86. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,163632	1434,32	234,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,163632	767,94	125,66	
		Итого эксплуатация машин:				**6,62**	**257,97**	
86. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,397392	13547,59	5383,70	
		Итого материалов:				**138,19**	**5383,70**	
		Итого прямые затраты:				**151,10**	**5886,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				156,90	6112,89	
		НР второго уровня	%	4,24		6,65	259,19	
		Накладные расходы	%	--		12,45	485,10	
		Сметная прибыль	%	8		13,08	509,77	
		УТЕПЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕРДАЧНОГО ПРОСТРАНСТВА						
87	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**81,3500**		**690,41**	**56165,18**	**56,4 6144**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	12,609	846,94	10679,28	
87. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,22778	940,99	214,34	
		Итого оплата труда:				**133,91**	**10893,62**	
87. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,089485	3638,50	325,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,089485	867,01	77,58	
87. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,056945	3189,12	181,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,056945	1162,92	66,22	
87. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	1,472	547,00	805,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
87. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,08135	1812,38	147,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,08135	867,01	70,53	
		Итого эксплуатация машин:				**17,95**	**1460,05**	
87. 7	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	89,485	153,00	13691,20	
87. 8	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	159,446	89,23	14227,37	
87. 9	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,020337	58564,32	1191,05	
87.10	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,04881	51147,90	2496,53	
		Итого материалов:				**388,52**	**31606,15**	
		Итого прямые затраты:				**537,74**	**43745,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				613,27	49889,48	
		НР второго уровня	%	4,24		26,00	2115,31	
		Накладные расходы	%	--		101,53	8259,31	
		Сметная прибыль	%	8		51,14	4160,38	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8910591,61**	**989783,09**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**7933220,00**	
	Материалы -		Тенге				**2729267,28**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1720147,92**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3343910,05**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1365237,81**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**987019,65**	**987019,65**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**378218,16**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**743876,62**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10042334,42**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2139,54**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1720147,92**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**951964,85**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**951964,85**	
		Накладные расходы -	Тенге				**40363,31**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**79386,25**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1071714,41**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**25406,77**	
	Материалы -		Тенге				**20158,11**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**4575,27**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				**3957,88**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2763,47**	**2763,47**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**1194,41**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2349,17**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**31713,82**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5,20**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4575,27**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**11145762,65**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2144,74**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1724723,20**	
РАЗДЕЛ 2.АР2.Строительные работы выше отм.0,000 АР2(листы 1-:-32)								
		ПЕРЕГОРОДКИ из ГКЛ						
		ПС1						
88	**11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**976,4200**		**3250,64**	**3173989,85**	**59,8 483739,22**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,005	980,912	817,80	802189,45	
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	6,64	1014,97	6739,02	
		Итого оплата труда:				**828,46**	**808928,47**	
88. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	3,32	3189,12	10587,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	3,32	1162,92	3860,89	
88. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	30,074	18,64	560,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	3,32	1812,38	6016,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	3,32	867,01	2878,47	
88. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	5,175	183,26	948,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
88. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	5,468	15,00	82,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18,63**	**18195,09**	
88. 8	21-060902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	2,05	2002,052	183,09	366555,62	
88. 9	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,157	153,298	43,89	6728,25	
88.10	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0336	32,808	954,68	31320,87	
88.11	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	2050,482	423,54	868461,15	
88.12	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,012	11,717	170,91	2002,56	
88.13	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	889,323	133,36	118600,16	
88.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,390568	320,63	125,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
88.15	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,405	1371,382	47,83	65593,20	
88.16	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	1107,651	37,96	42046,43	
88.17	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,011	1963,288	7,02	13782,28	
		Итого материалов:				**1551,81**	**1515215,73**	
		Итого прямые затраты:				**2392,00**	**2335600,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2887,42	2819339,49	
		НР второго уровня	%	4,24		122,43	119539,99	
		Накладные расходы	%	--		617,85	603279,22	
		Сметная прибыль	%	8		240,79	235110,36	
89	**21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**40,2285**		**25685,78**	**1033300,41**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**22815,74**	**917843,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		967,39	38916,55	
		Накладные расходы	%	--		967,39	38916,55	
		Сметная прибыль	%	8		1902,65	76540,77	
		ПС2						
90	**11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**303,9400**		**3533,68**	**1074026,00**	**59,8 150578,34**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,005	305,338	817,80	249705,52	
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	2,067	1014,96	2097,72	
		Итого оплата труда:				**828,46**	**251803,24**	
90. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,033	3189,12	3295,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,033	1162,92	1201,30	
90. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	9,361	18,64	174,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	1,033	1812,38	1872,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,033	867,01	895,62	
90. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	1,611	183,26	295,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
90. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	1,702	15,00	25,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18,63**	**5663,77**	
90. 8	21-060902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	2,05	623,199	183,09	114101,43	
90. 9	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,157	47,719	43,89	2094,37	
90.10	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0336	10,212	954,68	9749,56	
90.11	22-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	638,274	543,26	346748,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90.12	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,012	3,647	170,91	623,36	
90.13	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	276,829	133,36	36917,86	
90.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,121576	320,63	38,98	
90.15	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,404	426,884	47,83	20417,85	
90.16	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	344,79	37,96	13088,21	
90.17	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,011	611,132	7,02	4290,15	
		Итого материалов:				**1803,22**	**548070,49**	
		Итого прямые затраты:				**2643,42**	**803439,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3138,84	954018,11	
		НР второго уровня	%	4,24		133,09	40450,37	
		Накладные расходы	%	--		628,51	191028,71	
		Сметная прибыль	%	8		261,75	79557,48	
91	**21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**12,5223**		**25685,78**	**321645,73**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**22815,74**	**285706,18**	
		НР второго уровня	%	4,24		967,39	12113,94	
		Накладные расходы	%	--		967,39	12113,94	
		Сметная прибыль	%	8		1902,65	23825,61	
		ПС3						
92	**11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**149,8000**		**3577,88**	**535966,72**	**59,8** **74214,1**
92. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,005	150,489	817,80	123069,97	
92. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	1,019	1014,96	1033,88	
		Итого оплата труда:				**828,46**	**124103,85**	
92. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,50932	3189,12	1624,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,50932	1162,92	592,30	
92. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	4,614	18,64	86,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
92. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,50932	1812,38	923,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,50932	867,01	441,59	
92. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	0,79394	183,26	145,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
92. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	0,83888	15,00	12,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18,63**	**2791,45**	
92. 8	21-060902-0405	Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм	м	2,05	307,15	202,24	62118,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
92. 9	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,157	23,519	43,89	1032,23	
92.10	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0336	5,033	954,68	4805,17	
92.11	22-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	314,58	543,26	170898,73	
92.12	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,012	1,798	170,91	307,23	
92.13	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	136,438	133,36	18195,35	
92.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,05992	320,63	19,21	
92.15	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,404	210,394	47,83	10063,15	
92.16	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	169,933	37,96	6450,66	
92.17	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,011	301,203	7,02	2114,44	
		Итого материалов:				**1842,48**	**276004,18**	
		Итого прямые затраты:				**2682,68**	**401865,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3178,10	476079,70	
		НР второго уровня	%	4,24		134,75	20185,78	
		Накладные расходы	%	--		630,17	94399,88	
		Сметная прибыль	%	8		265,03	39701,24	
93	**21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**9,2576**		**25685,78**	**237789,68**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**22815,74**	**211219,91**	
		НР второго уровня	%	4,24		967,39	8955,72	
		Накладные расходы	%	--		967,39	8955,72	
		Сметная прибыль	%	8		1902,65	17614,05	
		ПС4						
94	**11-100402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**366,0800**		**3874,05**	**1418210,75**	**59,8 181363,81**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,005	367,764	817,80	300757,37	
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	2,489	1014,96	2526,60	
		Итого оплата труда:				**828,46**	**303283,97**	
94. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	1,245	3189,12	3969,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,245	1162,92	1447,84	
94. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	11,275	18,64	210,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
94. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	1,245	1812,38	2255,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	1,245	867,01	1079,43	
94. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	1,94	183,26	355,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
94. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	2,05	15,00	30,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**18,63**	**6821,71**	
94. 8	21-060902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	2,05	750,61	158,96	119317,03	
94. 9	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,157	57,475	43,89	2522,56	
94.10	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0336	12,3	954,68	11742,84	
94.11	22-030201-0405	Листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	2,1	768,768	710,79	546432,61	
94.12	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,012	4,393	170,91	750,80	
94.13	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,9108	333,426	133,36	44465,65	
94.14	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,146432	320,63	46,95	
94.15	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	1,405	514,159	47,83	24592,24	
94.16	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,134	415,281	37,96	15764,07	
94.17	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,011	736,077	7,02	5167,26	
		Итого материалов:				**2105,56**	**770802,01**	
		Итого прямые затраты:				**2945,75**	**1078381,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3441,17	1259744,91	
		НР второго уровня	%	4,24		145,91	53413,18	
		Накладные расходы	%	--		641,33	234777,00	
		Сметная прибыль	%	8		286,97	105052,65	
		ПС6						
95	**11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**41,5200**		**2106,44**	**87459,38**	**59,8** **10476,79**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	21,237	817,80	17368,01	
95. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,149472	1014,96	151,71	
		Итого оплата труда:				**421,96**	**17519,72**	
95. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,074736	3189,12	238,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,074736	1162,92	86,91	
95. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,697536	18,64	13,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
95. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,074736	1812,38	135,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,074736	867,01	64,80	
95. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,099648	183,26	18,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
95. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,195144	15,00	2,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9,83**	**407,98**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
95. 8	21-060902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м	0,8564	35,558	85,72	3048,01	
95. 9	21-060902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	2,121	88,076	183,09	16125,90	
95.10	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	6,27	43,89	275,17	
95.11	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,66432	954,68	634,21	
95.12	22-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	43,596	543,26	23683,96	
95.13	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,01	0,4152	170,91	70,96	
95.14	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	22,035	133,36	2938,54	
95.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,008304	320,63	2,66	
95.16	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	13,976	47,83	668,45	
95.17	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	44,231	37,96	1679,02	
95.18	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,054	43,775	7,02	307,30	
		Итого материалов:				**1190,61**	**49434,19**	
		Итого прямые затраты:				**1618,74**	**67210,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1871,07	77686,98	
		НР второго уровня	%	4,24		79,33	3293,93	
		Накладные расходы	%	--		331,66	13770,72	
		Сметная прибыль	%	8		156,03	6478,47	
96	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**3,1140**		**66971,24**	**208548,44**	**55,3 30950,46**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	62,405	867,01	54105,38	
96. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	2,149	867,01	1862,91	
		Итого оплата труда:				**17973,12**	**55968,29**	
96. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	2,242	74,85	167,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	2,18	547,00	1192,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
96. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	2,149	1812,38	3894,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	2,149	867,01	1863,20	
		Итого эксплуатация машин:				**1687,33**	**5254,36**	
96. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,1557	22601,92	3519,12	
96. 7	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,97	3,021	22815,74	68916,77	
96. 8	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,37368	48846,78	18253,06	
96. 9	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	6,228	298,60	1859,68	
96.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	12,145	196,56	2387,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**30486,76**	**94935,78**	
		Итого прямые затраты:				**49548,98**	**154295,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59488,11	185245,97	
		НР второго уровня	%	4,24		2522,30	7854,43	
		Накладные расходы	%	--		12461,43	38804,89	
		Сметная прибыль	%	8		4960,83	15448,03	
		ПС7						
97	**11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**10,5000**		**2106,44**	**22117,62**	**59,8** **2649,48**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	5,371	817,80	4392,20	
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,0378	1014,97	38,37	
		Итого оплата труда:				**421,96**	**4430,57**	
97. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,0189	3189,12	60,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0189	1162,92	21,98	
97. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,1764	18,64	3,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
97. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0189	1812,38	34,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0189	867,01	16,39	
97. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,0252	183,26	4,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
97. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,04935	15,00	0,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9,83**	**103,17**	
97. 8	21-060902-0103	Профиль направляющий ПН-3 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 65 мм х 30 мм	м	0,8564	8,992	85,72	770,81	
97. 9	21-060902-0404	Профиль стоечный ПС-4 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм	м	2,121	22,274	183,09	4078,08	
97.10	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	1,586	43,89	69,59	
97.11	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,168	954,68	160,39	
97.12	22-030201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	11,025	543,26	5989,44	
97.13	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,01	0,105	170,91	17,95	
97.14	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	5,572	133,36	743,13	
97.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,0021	320,63	0,67	
97.16	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	3,534	47,83	169,05	
97.17	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	11,186	37,96	424,61	
97.18	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,054	11,07	7,02	77,71	
		Итого материалов:				**1190,61**	**12501,42**	
		Итого прямые затраты:				**1618,74**	**16996,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1871,07	19646,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		79,33	833,00	
		Накладные расходы	%	--		331,66	3482,48	
		Сметная прибыль	%	8		156,03	1638,34	
98	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,5250**		**66971,24**	**35159,90**	**55,3 5218,05**
98. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	10,521	867,01	9121,81	
98. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,36225	867,01	314,07	
		Итого оплата труда:				**17973,12**	**9435,89**	
98. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,378	74,85	28,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,3675	547,00	201,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
98. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,36225	1812,38	656,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,36225	867,01	314,07	
		Итого эксплуатация машин:				**1687,33**	**885,85**	
98. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,02625	22601,92	593,30	
98. 7	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,97	0,50925	22815,74	11618,92	
98. 8	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,063	48846,78	3077,35	
98. 9	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	1,05	298,60	313,53	
98.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	2,047	196,56	402,46	
		Итого материалов:				**30486,76**	**16005,55**	
		Итого прямые затраты:				**49548,98**	**26013,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59488,11	31231,26	
		НР второго уровня	%	4,24		2522,30	1324,21	
		Накладные расходы	%	--		12461,43	6542,25	
		Сметная прибыль	%	8		4960,83	2604,44	
		ОКНА						
99	**11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (ОК1, ОК5)**	**м2 проемов**	**295,7850**		**2627,63**	**777214,09**	**59,8 123520,27**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,8165	241,508	788,02	190313,49	
99. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	19,788	820,81	16242,14	
		Итого оплата труда:				**698,33**	**206555,63**	
99. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	9,228	1434,32	13236,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	9,228	767,94	7086,55	
99. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	36,884	18,64	687,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
99. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	10,56	1812,38	19137,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	10,56	867,01	9155,63	
99. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	56,85	15,00	852,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**114,66**	**33914,75**	
99. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	204,092	982,75	200571,07	
99. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	1150,604	24,49	28178,28	
99. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	165,64	108,14	17912,27	
99.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	461,425	80,69	37232,35	
99.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	2366,28	9,88	23378,85	
99.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	721,715	48,98	35349,62	
		Итого материалов:				**1158,35**	**342622,44**	
		Итого прямые затраты:				**1916,43**	**566850,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2334,03	690370,95	
		НР второго уровня	%	4,24		98,96	29271,73	
		Накладные расходы	%	--		516,56	152792,00	
		Сметная прибыль	%	8		194,64	57571,41	
100	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные ОП ОСП 15,5-21 ПО-СВ (90 шт), ОП ОСП 13,5-21 ПО-СВ (1 шт) из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**295,7850**		**31577,42**	**9340126,76**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**28049,07**	**8296494,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		1189,28	351771,35	
		Накладные расходы	%	--		1189,28	351771,35	
		Сметная прибыль	%	8		2339,07	691861,24	
101	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) ОК2**	**м2 проемов**	**9,6000**		**2963,02**	**28444,99**	**59,8 4948,93**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,023	9,825	788,02	7742,01	
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,65088	820,11	533,79	
		Итого оплата труда:				**862,06**	**8275,80**	
101. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,30816	1434,32	442,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,30816	767,94	236,65	
101. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	1,268	18,64	23,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
101. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,34272	1812,38	621,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,34272	867,01	297,14	
101. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	1,954	15,00	29,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**116,26**	**1116,08**	
101. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	6,816	982,75	6698,42	
101. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	39,552	24,49	968,63	
101. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	5,664	108,14	612,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
101.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	15,264	80,69	1231,65	
101.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	76,8	9,88	758,78	
101.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	2,53	24,288	48,98	1189,63	
		Итого материалов:				**1193,71**	**11459,62**	
		Итого прямые затраты:				**2116,43**	**20317,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2631,94	25266,64	
		НР второго уровня	%	4,24		111,59	1071,31	
		Накладные расходы	%	--		627,11	6020,24	
		Сметная прибыль	%	8		219,48	2107,04	
102	**21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные ОП ОСП 20,0-12 СВ (4 шт) из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**9,6000**		**24282,95**	**233116,33**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**21569,66**	**207068,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		914,55	8779,71	
		Накладные расходы	%	--		914,55	8779,71	
		Сметная прибыль	%	8		1798,74	17267,88	
103	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых ОК3, ОК4, ОКв2**	**м2 проемов**	**21,5725**		**4132,30**	**89144,04**	**59,8** **13944,43**
103. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,303	28,109	788,02	22150,43	
103. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	1,422	821,61	1168,02	
		Итого оплата труда:				**1080,93**	**23318,45**	
103. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,651489	1434,32	934,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,651489	767,94	500,30	
103. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	4,938	18,64	92,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
103. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,770138	1812,38	1395,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,770138	867,01	667,72	
103. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	7,609	15,00	114,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**117,58**	**2536,40**	
103. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	24,593	982,75	24168,43	
103. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	154,028	24,49	3772,14	
103. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	15,316	108,14	1656,32	
103.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	58,461	80,69	4717,26	
103.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	172,58	9,88	1705,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
103.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	92,546	48,98	4532,90	
		Итого материалов:				**1879,81**	**40552,14**	
		Итого прямые затраты:				**3024,17**	**65238,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3670,57	79183,40	
		НР второго уровня	%	4,24		155,63	3357,38	
		Накладные расходы	%	--		802,03	17301,81	
		Сметная прибыль	%	8		306,10	6603,26	
104	**21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные ОП ОСП 15,5-10 П (11 шт.), ОП ОСП 15,5-0,75 П (1 шт.), ОП О12-14 П (2 шт) из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**21,5700**		**25682,08**	**553962,57**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**22812,46**	**492064,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		967,25	20863,55	
		Накладные расходы	%	--		967,25	20863,55	
		Сметная прибыль	%	8		1902,38	41034,26	
105	**11-100106-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными ОКв1**	**м2 проемов**	**1,1250**		**3921,82**	**4412,05**	**59,8 946,36**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,64	1,845	807,44	1489,73	
105. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	0,101363	915,62	92,81	
		Итого оплата труда:				**1406,70**	**1582,54**	
105. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0531	0,059737	3638,50	217,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0531	0,059737	867,01	51,79	
105. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,01665	3189,12	53,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,01665	1162,92	19,36	
105. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0238	0,026775	547,00	14,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
105. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	0,114413	18,64	2,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
105. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,024975	1812,38	45,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,024975	867,01	21,65	
		Итого эксплуатация машин:				**295,55**	**332,50**	
105. 8	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,001553	16795,47	26,07	
105. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,18	1,327	215,22	285,70	
105.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	0,7785	982,75	765,07	
105.11	21-130103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000298	0,000335	19892,77	6,67	
105.12	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,028	0,0315	346,50	10,91	
105.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	0,0333	196,56	6,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105.14	21-130211-0609	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,000128	180808,26	23,19	
105.15	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00031	0,000349	75443,28	26,31	
		Итого материалов:				**1022,65**	**1150,48**	
		Итого прямые затраты:				**2642,40**	**2972,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3483,61	3919,06	
		НР второго уровня	%	4,24		147,70	166,17	
		Накладные расходы	%	--		988,91	1112,52	
		Сметная прибыль	%	8		290,51	326,82	
106	**21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные ОКв1 (1 шт) одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**1,1250**		**11040,99**	**12421,12**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**9807,31**	**11033,22**	
		НР второго уровня	%	4,24		415,83	467,81	
		Накладные расходы	%	--		415,83	467,81	
		Сметная прибыль	%	8		817,85	920,08	
107	**11-100501-0301 РСНБ РК 2015**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**2,3180**		**4135,00**	**9584,93**	**59,8** **1485,15**
107. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,288	2,985	788,02	2351,97	
107. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0693	0,160637	818,98	131,56	
		Итого оплата труда:				**1071,41**	**2483,53**	
107. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0336	0,077885	1434,32	111,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0336	0,077885	767,94	59,81	
107. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	0,484694	18,64	9,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
107. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,082753	1812,38	149,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,082753	867,01	71,75	
107. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	0,746628	15,00	11,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**121,62**	**281,93**	
107. 7	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	2,863	982,75	2813,35	
107. 8	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5,04	11,683	24,49	286,11	
107. 9	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	0,99674	108,14	107,79	
107.10	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	6,792	80,69	548,03	
107.11	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	18,544	9,88	183,21	
107.12	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	9,318	48,98	456,41	
		Итого материалов:				**1895,99**	**4394,90**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**3032,27**	**7028,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3672,97	8513,94	
		НР второго уровня	%	4,24		155,73	360,99	
		Накладные расходы	%	--		796,44	1846,14	
		Сметная прибыль	%	8		306,30	709,99	
108	**21-090203-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная БП ОСП 24-10 СВП (1 шт) из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**2,3180**		**22811,32**	**52876,63**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**20262,46**	**46968,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		859,13	1991,46	
		Накладные расходы	%	--		859,13	1991,46	
		Сметная прибыль	%	8		1689,73	3916,79	
109	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**219,8800**		**968,23**	**212895,33**	**59,8** **21608,01**
109. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,2119	46,593	767,94	35780,30	
109. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,417772	846,15	353,50	
		Итого оплата труда:				**164,33**	**36133,80**	
109. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,087952	1434,32	126,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,087952	767,94	67,54	
109. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,32982	1812,38	597,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,32982	867,01	285,96	
		Итого эксплуатация машин:				**3,29**	**723,91**	
109. 5	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	124,452	982,75	122305,28	
109. 6	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	879,52	9,88	8689,66	
		Итого материалов:				**595,76**	**130994,94**	
		Итого прямые затраты:				**761,78**	**167499,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				860,05	189107,16	
		НР второго уровня	%	4,24		36,47	8018,14	
		Накладные расходы	%	--		134,74	29626,16	
		Сметная прибыль	%	8		71,72	15770,02	
		ДВЕРИ						
110	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**9,1200**		**2632,15**	**24005,21**	**59,8** **4554**
110. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,899	8,199	827,51	6784,66	
110. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,92112	901,87	830,73	
		Итого оплата труда:				**835,02**	**7615,39**	
110. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,631104	3638,50	2296,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,631104	867,01	547,17	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
110. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,108528	3189,12	346,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,108528	1162,92	126,21	
110. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,163248	547,00	89,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
110. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,181488	1812,38	328,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,181488	867,01	157,35	
		Итого эксплуатация машин:				**335,59**	**3060,60**	
110. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,009576	16795,47	160,83	
110. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,007296	26042,38	190,01	
110. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	8,117	215,22	1746,90	
110.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	3,94	982,75	3871,88	
110.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,19152	346,50	66,36	
110.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,376656	196,56	74,04	
110.13	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	3,42	190,44	651,30	
110.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,002152	75443,28	162,38	
		Итого материалов:				**759,18**	**6923,69**	
		Итого прямые затраты:				**1838,70**	**16768,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2338,04	21322,96	
		НР второго уровня	%	4,24		99,13	904,09	
		Накладные расходы	%	--		598,48	5458,10	
		Сметная прибыль	%	8		194,97	1778,16	
111	**11-100107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**6,2400**		**2154,58**	**13444,59**	**59,8 2804,66**
111. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,801	4,998	846,94	4233,21	
111. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0811	0,506064	902,77	456,86	
		Итого оплата труда:				**751,61**	**4690,07**	
111. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0506	0,315744	3638,50	1148,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0506	0,315744	867,01	273,75	
111. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,061152	3189,12	195,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,061152	1162,92	71,11	
111. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0131	0,081744	547,00	44,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
111. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0207	0,129168	1812,38	234,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0207	0,129168	867,01	111,99	
		Итого эксплуатация машин:				**260,04**	**1622,67**	
111. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00076	0,004742	16795,47	79,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
111. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,004368	26042,38	113,75	
111. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,65	4,056	215,22	872,93	
111.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,296	1,847	982,75	1815,18	
111.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0152	0,094848	346,50	32,86	
111.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0168	0,104832	196,56	20,61	
111.13	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,2241	1,398	190,44	266,31	
111.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000171	0,001067	75443,28	80,50	
		Итого материалов:				**525,93**	**3281,79**	
		Итого прямые затраты:				**1464,37**	**9137,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1913,84	11942,34	
		НР второго уровня	%	4,24		81,15	506,36	
		Накладные расходы	%	--		530,61	3311,02	
		Сметная прибыль	%	8		159,60	995,90	
112	**11-100107-0609 РСНБ РК 2015**	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон ДН 21-13АУ (2 шт), ДН 24-13 АУ (2 шт)**	**м2 проемов**	**11,7000**		**7806,68**	**91338,15**	**59,8 6782,25**
112. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	1,31	15,327	735,57	11274,08	
112. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0059	0,06903	977,35	67,47	
		Итого оплата труда:				**969,36**	**11341,55**	
112. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,02574	3189,12	82,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,02574	1162,92	29,93	
112. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	0,04329	1812,38	78,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	0,04329	867,01	37,53	
		Итого эксплуатация машин:				**13,72**	**160,55**	
112. 5	21-050104-0114	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 1,0 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0107	0,12519	246753,38	30891,06	
112. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,092	1,076	346,50	372,97	
112. 7	21-130405-0102	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	т	0,0078	0,09126	346827,20	31651,45	
		Итого материалов:				**5377,39**	**62915,48**	
		Итого прямые затраты:				**6354,71**	**74350,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6934,39	81132,35	
		НР второго уровня	%	4,24		294,02	3440,01	
		Накладные расходы	%	--		873,70	10222,26	
		Сметная прибыль	%	8		578,27	6765,79	
113	**21-090102-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АУ (2 шт), ДН 24-13 АУ (2 шт) СТ РК 943-92**	**м2**	**11,7000**		**18445,84**	**215816,36**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м2**			**16384,77**	**191701,81**	
		НР второго уровня	%	4,24		694,71	8128,16	
		Накладные расходы	%	--		694,71	8128,16	
		Сметная прибыль	%	8		1366,36	15986,40	
114	**21-090102-0219 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные однопольные с остекленными полотнами ДНО 21-9У (2 шт) СТ РК 943-92**	**м2**	**3,6600**		**13230,75**	**48424,53**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**11752,39**	**43013,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		498,30	1823,78	
		Накладные расходы	%	--		498,30	1823,78	
		Сметная прибыль	%	8		980,06	3587,00	
115	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Навесы**	**шт.**	**20,0000**		**482,68**	**9653,67**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,75**	**8575,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,18	363,58	
		Накладные расходы	%	--		18,18	363,58	
		Сметная прибыль	%	8		35,75	715,09	
116	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**28,0000**		**5673,95**	**158870,51**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5039,96**	**141118,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		213,69	5983,44	
		Накладные расходы	%	--		213,69	5983,44	
		Сметная прибыль	%	8		420,29	11768,19	
117	**21-090404-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**	**159,0000**		**3944,53**	**627179,87**	
		Итого прямые затраты:	**пара**			**3503,78**	**557101,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		148,56	23621,08	
		Накладные расходы	%	--		148,56	23621,08	
		Сметная прибыль	%	8		292,19	46457,77	
118	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**48,0000**		**560,66**	**26911,47**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**498,01**	**23904,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		21,12	1013,55	
		Накладные расходы	%	--		21,12	1013,55	
		Сметная прибыль	%	8		41,53	1993,44	
119	**21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Доводчик дверной (ДО 21-13- 11 шт)3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**11,0000**		**6760,68**	**74367,53**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6005,27**	**66057,97**	
		НР второго уровня	%	4,24		254,62	2800,86	
		Накладные расходы	%	--		254,62	2800,86	
		Сметная прибыль	%	8		500,79	5508,71	
120	**11-150501-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Полотна дверные одинарные. Остекление при толщине стекла свыше 4 мм до 6 мм**	**м2 площади остекления**	**5,1100**		**4490,34**	**22945,65**	**54,8 1890,24**
120. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,865	4,42	767,94	3394,41	
120. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,063364	867,01	54,94	
		Итого оплата труда:				**675,02**	**3449,35**	
120. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0052	0,026572	3638,50	96,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0052	0,026572	867,01	23,04	
120. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0072	0,036792	1812,38	66,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0072	0,036792	867,01	31,90	
		Итого эксплуатация машин:				**31,97**	**163,36**	
120. 5	21-130504-0101	Стекло армированное листовое бесцветное гладкое, толщина 5,5 мм ГОСТ 7481-2013	м2	1,06	5,417	2560,58	13869,64	
120. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,01022	84,66	0,87	
120. 7	21-130804-1303	Шнуры резиновые круглого сечения диаметром от 6,0 до 8,0 мм ГОСТ 6467-79	кг	0,51	2,606	398,52	1038,58	
120. 8	22-040603-0101	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,06643	371,50	24,68	
		Итого материалов:				**2922,46**	**14933,76**	
		Итого прямые затраты:				**3618,70**	**18491,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3988,61	20381,78	
		НР второго уровня	%	4,24		169,12	864,19	
		Накладные расходы	%	--		539,03	2754,43	
		Сметная прибыль	%	8		332,62	1699,68	
121	**11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**	**340,8300**		**1861,60**	**634488,00**	**59,8 161195,27**
121. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9753	332,411	788,02	261946,91	
121. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	8,623	882,57	7610,40	
		Итого оплата труда:				**790,88**	**269557,31**	
121. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	53,715	12,38	664,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,68166	3189,12	2173,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,68166	1162,92	792,72	
121. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,68166	1434,32	977,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,68166	767,94	523,47	
121. 6	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	16,258	18,64	303,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
121. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	7,26	1812,38	13157,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	7,26	867,01	6294,49	
121. 8	34-030204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	13,906	38,68	537,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**52,27**	**17814,82**	
121. 9	21-070204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,34083	21971,56	7488,57	
121.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	81,799	982,75	80388,16	
121.11	21-130207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	1032,715	33,19	34275,81	
121.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	2,457	196,56	483,02	
		Итого материалов:				**359,81**	**122635,56**	
		Итого прямые затраты:				**1180,64**	**402397,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1653,59	563592,57	
		НР второго уровня	%	4,24		70,11	23896,32	
		Накладные расходы	%	--		543,06	185091,60	
		Сметная прибыль	%	8		137,90	46999,11	
122	**21-090102-0114 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13 (11 шт.) СТ РК 943-92**	**м2**	**30,0300**		**13510,15**	**405709,68**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**12000,57**	**360377,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		508,82	15279,99	
		Накладные расходы	%	--		508,82	15279,99	
		Сметная прибыль	%	8		1000,75	30052,57	
123	**21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 (45 шт), ДГ 21-9Л (39 шт) ;ДГ 21-10 (10 шт), ДГ 21-10 Л (6 шт)внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**192,3600**		**6994,30**	**1345423,17**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6212,78**	**1195090,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		263,42	50671,83	
		Накладные расходы	%	--		263,42	50671,83	
		Сметная прибыль	%	8		518,10	99660,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	**21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8ЛП (25 шт); ДГ 21-8П (23 шт) внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**80,6400**		**8721,43**	**703296,26**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7746,93**	**624712,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		328,47	26487,81	
		Накладные расходы	%	--		328,47	26487,81	
		Сметная прибыль	%	8		646,03	52096,02	
125	**21-090102-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 (8 шт), ДУ 21-9Л (12 шт) внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**37,8000**		**11913,85**	**450343,58**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10582,64**	**400023,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		448,70	16961,01	
		Накладные расходы	%	--		448,70	16961,01	
		Сметная прибыль	%	8		882,51	33358,78	
126	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Навесы**	**шт.**	**358,0000**		**482,68**	**172800,63**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,75**	**153492,50**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,18	6508,08	
		Накладные расходы	%	--		18,18	6508,08	
		Сметная прибыль	%	8		35,75	12800,05	
127	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**3,3600**		**2632,15**	**8844,03**	**59,8** **1677,79**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,899	3,021	827,51	2499,61	
127. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,33936	901,87	306,06	
		Итого оплата труда:				**835,02**	**2805,67**	
127. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,232512	3638,50	845,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,232512	867,01	201,59	
127. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,039984	3189,12	127,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,039984	1162,92	46,50	
127. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,060144	547,00	32,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
127. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,066864	1812,38	121,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,066864	867,01	57,97	
		Итого эксплуатация машин:				**335,59**	**1127,59**	
127. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,003528	16795,47	59,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
127. 8	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,002688	26042,38	70,00	
127. 9	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	2,99	215,22	643,59	
127.10	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,452	982,75	1426,48	
127.11	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,07056	346,50	24,45	
127.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,138768	196,56	27,28	
127.13	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	1,26	190,44	239,95	
127.14	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,000793	75443,28	59,82	
		Итого материалов:				**759,18**	**2550,83**	
		Итого прямые затраты:				**1838,70**	**6178,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2338,04	7855,83	
		НР второго уровня	%	4,24		99,13	333,09	
		Накладные расходы	%	--		598,48	2010,88	
		Сметная прибыль	%	8		194,97	655,11	
128	**21-090102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 15-9ГЛТУ СТ РК 943-92**	**м2**	**3,3600**		**32317,82**	**108587,87**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**28706,74**	**96454,65**	
		НР второго уровня	%	4,24		1217,17	4089,68	
		Накладные расходы	%	--		1217,17	4089,68	
		Сметная прибыль	%	8		2393,91	8043,55	
129	**21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Навесы**	**шт.**	**4,0000**		**482,68**	**1930,73**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**428,75**	**1715,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		18,18	72,72	
		Накладные расходы	%	--		18,18	72,72	
		Сметная прибыль	%	8		35,75	143,02	
130	**11-150403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**806,5620**		**1338,97**	**1079961,88**	**54,8** **305093,25**
130. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,843	679,932	817,80	556048,20	
130. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,806562	857,10	691,31	
		Итого оплата труда:				**690,26**	**556739,50**	
130. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,080656	1434,32	115,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,080656	767,94	61,94	
130. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,725906	1812,38	1315,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,725906	867,01	629,37	
		Итого эксплуатация машин:				**1,77**	**1431,30**	
130. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,019357	1441,42	27,90	
130. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,5	84,66	211,68	
130. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	6,775	162,18	1098,79	
130. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,025	20,164	355,06	7159,45	
130. 9	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,41	330,69	83,38	27572,97	
130.10	22-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,2474	199,543	303,93	60647,24	
		Итого материалов:				**119,91**	**96718,02**	
		Итого прямые затраты:				**811,09**	**654197,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1189,36	959290,77	
		НР второго уровня	%	4,24		50,43	40673,93	
		Накладные расходы	%	--		428,69	345767,18	
		Сметная прибыль	%	8		99,18	79997,18	
		КРОВЛЯ						
131	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**447,3800**		**157,00**	**70238,09**	**56,4 14295,89**
131. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	31,048	788,02	24466,58	
131. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,939498	937,46	880,75	
		Итого оплата труда:				**56,66**	**25347,33**	
131. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,357904	3638,50	1302,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,357904	867,01	310,31	
131. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,22369	3189,12	713,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,22369	1162,92	260,13	
131. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	1,834	547,00	1003,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
131. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,357904	1812,38	648,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,357904	867,01	310,31	
		Итого эксплуатация машин:				**8,20**	**3667,61**	
131. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	223,69	89,23	19959,86	
		Итого материалов:				**44,61**	**19959,86**	
		Итого прямые затраты:				**107,50**	**48094,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				139,46	62389,94	
		НР второго уровня	%	4,24		5,91	2645,33	
		Накладные расходы	%	--		37,87	16941,23	
		Сметная прибыль	%	8		11,63	5202,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,4921**		**87525,17**	**43072,71**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**77745,42**	**38259,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	1622,22	
		Накладные расходы	%	--		3296,41	1622,22	
		Сметная прибыль	%	8		6483,35	3190,57	
133	**11-120101-1402 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**51,4487**		**11448,47**	**589008,95**	**56,4 63798,86**
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	2,71	139,426	702,54	97952,33	
133. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	17,493	867,01	15166,22	
		Итого оплата труда:				**2198,67**	**113118,55**	
133. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	11,319	3432,54	38851,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	11,319	867,01	9813,69	
133. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	6,174	3638,50	22463,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	6,174	867,01	5352,92	
		Итого эксплуатация машин:				**1191,78**	**61315,47**	
133. 5	21-010302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	52,992	5663,64	300128,52	
		Итого материалов:				**5833,55**	**300128,52**	
		Итого прямые затраты:				**8929,21**	**459396,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10169,26	523195,18	
		НР второго уровня	%	4,24		431,18	22183,48	
		Накладные расходы	%	--		1671,22	85982,34	
		Сметная прибыль	%	8		848,03	43630,29	
134	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**1,3019**		**217866,08**	**283634,58**	**48,5 6080,78**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	15,102	797,73	12047,13	
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,494713	991,60	490,56	
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**12537,69**	
134. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,2083	3189,12	664,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,2083	1162,92	242,24	
134. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,286413	1812,38	519,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,286413	867,01	248,32	
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**1183,38**	
134. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	1,302	178659,08	232591,93	
134. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,364525	107,10	39,04	
		Итого материалов:				**178689,07**	**232630,97**	
		Итого прямые затраты:				**188851,72**	**245861,48**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193522,50	251942,26	
		НР второго уровня	%	4,24		8205,35	10682,35	
		Накладные расходы	%	--		12876,14	16763,13	
		Сметная прибыль	%	8		16138,23	21009,97	
135	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**447,3800**		**673,60**	**301353,34**	**56,4 47319,83**
135. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	108,713	702,54	76375,47	
135. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	8,679	867,01	7524,93	
		Итого оплата труда:				**187,54**	**83900,40**	
135. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	5,637	3432,54	19349,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	5,637	867,01	4887,34	
135. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	10,558	152,67	1611,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
135. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	3,042	3638,50	11068,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	3,042	867,01	2637,44	
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**32030,09**	
135. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	13,69	1149,42	15735,36	
135. 7	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	6,845	13547,59	92732,09	
135. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	19,685	153,00	3011,76	
135. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	17,224	27,67	476,59	
		Итого материалов:				**250,25**	**111955,80**	
		Итого прямые затраты:				**492,56**	**220361,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				598,33	267681,19	
		НР второго уровня	%	4,24		25,37	11349,68	
		Накладные расходы	%	--		131,14	58669,51	
		Сметная прибыль	%	8		49,90	22322,47	
136	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщ.30 мм**	**м2 стяжки**	**447,3800**		**270,27**	**120911,58**	**56,4 3377,54**
136. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0135	6,04	702,54	4243,08	
136. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	2,013	867,01	1745,47	
		Итого оплата труда:				**13,39**	**5988,55**	
136. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,342	3432,54	4606,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,342	867,01	1163,53	
136. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,67107	3638,50	2441,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,67107	867,01	581,82	
		Итого эксплуатация машин:				**15,76**	**7048,64**	
136. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	6,845	13547,59	92732,09	
		Итого материалов:				**207,28**	**92732,09**	
		Итого прямые затраты:				**232,52**	**104023,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				240,07	107401,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		10,18	4553,82	
		Накладные расходы	%	--		17,73	7931,36	
		Сметная прибыль	%	8		20,02	8956,41	
137	**11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**447,3800**		**1448,19**	**647893,25**	**56,4 39466,76**
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,18	80,528	846,94	68202,72	
137. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	1,924	922,06	1773,80	
		Итого оплата труда:				**156,41**	**69976,53**	
137. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	1,029	3638,50	3743,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	1,029	867,01	892,15	
137. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,357904	3189,12	1141,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,357904	1162,92	416,21	
137. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,536856	1812,38	972,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,536856	867,01	465,46	
137. 6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,069	30,869	17,72	547,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**14,32**	**6405,31**	
137. 7	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	514,487	289,10	148738,19	
137. 8	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	2,3	1028,974	299,21	307879,31	
137. 9	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	52,791	91,07	4807,66	
		Итого материалов:				**1031,39**	**461425,16**	
		Итого прямые затраты:				**1198,16**	**536033,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1286,38	575499,96	
		НР второго уровня	%	4,24		54,54	24401,20	
		Накладные расходы	%	--		142,76	63867,96	
		Сметная прибыль	%	8		107,27	47992,09	
138	**11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком к парапету**	**м примыканий**	**110,4000**		**2114,19**	**233406,29**	**56,4 22100,18**
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,4508	49,768	777,66	38702,83	
138. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,4968	969,99	481,89	
		Итого оплата труда:				**354,93**	**39184,72**	
138. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,14352	3991,20	572,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,14352	867,01	124,43	
138. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,18768	3189,12	598,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,18768	1162,92	218,26	
138. 5	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	6,955	27,73	192,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
138. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,04416	1434,32	63,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,04416	767,94	33,91	
138. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,12144	1812,38	220,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,12144	867,01	105,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138. 8	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	6,889	17,72	122,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
138. 9	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,018	1,987	183,26	364,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
138.10	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,082	9,053	15,00	135,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**20,56**	**2269,69**	
138.11	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,56304	12819,01	7217,62	
138.12	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,2208	250032,97	55207,28	
138.13	21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,014352	192799,35	2767,06	
138.14	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	93,84	289,10	27129,14	
138.15	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	71,76	299,21	21471,31	
138.16	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	26,496	314,04	8320,80	
138.17	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	7,397	1822,61	13481,48	
138.18	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1,66	183,264	14,88	2726,97	
138.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	65,136	91,07	5931,94	
		Итого материалов:				**1306,64**	**144253,59**	
		Итого прямые затраты:				**1677,77**	**185226,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,96	207326,30	
		НР второго уровня	%	4,24		79,63	8790,64	
		Накладные расходы	%	--		279,81	30890,82	
		Сметная прибыль	%	8		156,61	17289,36	
139	**11-120101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков, к вентшахтам**	**м примыканий**	**78,5800**		**1107,59**	**87034,34**	**56,4 9663,13**
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,2764	21,72	777,66	16890,40	
139. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,251456	965,63	242,81	
		Итого оплата труда:				**218,04**	**17133,21**	
139. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,102154	3991,20	407,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,102154	867,01	88,57	
139. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,086438	3189,12	275,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,086438	1162,92	100,52	
139. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,007858	1434,32	11,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007858	767,94	6,03	
139. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,055006	1812,38	99,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,055006	867,01	47,69	
139. 7	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	4,903	17,72	86,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,21**	**881,23**	
139. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,400758	12819,01	5137,32	
139. 9	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	66,793	289,10	19309,86	
139.10	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	51,077	299,21	15282,75	
139.11	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	18,859	314,04	5922,54	
139.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	46,362	91,07	4222,21	
		Итого материалов:				**634,70**	**49874,68**	
		Итого прямые затраты:				**860,86**	**67646,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				983,83	77309,43	
		НР второго уровня	%	4,24		41,71	3277,92	
		Накладные расходы	%	--		164,69	12941,05	
		Сметная прибыль	%	8		82,04	6446,99	
				о узлам 10,12 лист 25				
140	**12-080101-1812 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство обделок крепления телеантенн и канализационных стояков**	**шт.**	**4,0000**		**18886,81**	**75547,23**	**59,1** **1067,64**
140. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,588	2,352	767,94	1806,19	
140. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0004	768,00	0,31	
		Итого оплата труда:				**451,63**	**1806,50**	
140. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0004	1434,32	0,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0004	767,94	0,31	
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**0,57**	
140. 4	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0623	0,2492	254204,93	63347,87	
140. 5	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,6	2,4	322,32	773,57	
140. 6	21-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0403	0,1612	682,38	110,00	
		Итого материалов:				**16057,86**	**64231,44**	
		Итого прямые затраты:				**16509,55**	**66038,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16776,46	67105,85	
		НР второго уровня	%	4,24		711,32	2845,29	
		Накладные расходы	%	--		978,23	3912,93	
		Сметная прибыль	%	8		1399,02	5596,09	
141	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Поковки простые строительные (хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**7,4200**		**256,79**	**1905,41**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**228,10**	**1692,50**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		9,67	71,76	
		Накладные расходы	%	--		9,67	71,76	
		Сметная прибыль	%	8		19,02	141,14	
142	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство краевой рейки шир.70мм**	**м2 покрытия**	**10,6400**		**1354,50**	**14411,84**	**56,4 4493,39**
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	10,342	767,94	7942,10	
142. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,028728	867,01	24,91	
		Итого оплата труда:				**748,78**	**7967,00**	
142. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,02128	3638,50	77,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,02128	867,01	18,45	
142. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,007448	1812,38	13,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,007448	867,01	6,46	
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**90,93**	
142. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,277	99,96	127,63	
142. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,4256	346,50	147,47	
		Итого материалов:				**25,86**	**275,10**	
		Итого прямые затраты:				**780,84**	**8308,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1203,15	12801,51	
		НР второго уровня	%	4,24		51,01	542,78	
		Накладные расходы	%	--		473,32	5036,17	
		Сметная прибыль	%	8		100,33	1067,54	
143	**21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0684**		**281485,12**	**19253,58**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**250032,97**	**17102,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		10601,40	725,14	
		Накладные расходы	%	--		10601,40	725,14	
		Сметная прибыль	%	8		20850,75	1426,19	
144	**11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство фартука Ф-5**	**м примыканий**	**8,7500**		**2114,19**	**18499,14**	**56,4 1751,6**
144. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,4508	3,944	777,66	3067,48	
144. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,039375	969,99	38,19	
		Итого оплата труда:				**354,93**	**3105,67**	
144. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,011375	3991,20	45,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,011375	867,01	9,86	
144. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,014875	3189,12	47,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,014875	1162,92	17,30	
144. 5	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	0,55125	27,73	15,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
144. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,0035	1434,32	5,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0035	767,94	2,69	
144. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,009625	1812,38	17,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,009625	867,01	8,34	
144. 8	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	0,546	17,72	9,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
144. 9	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,018	0,1575	183,26	28,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
144.10	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,082	0,7175	15,00	10,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**20,56**	**179,89**	
144.11	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,044625	12819,01	572,05	
144.12	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,0175	250032,97	4375,58	
144.13	21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,001138	192799,35	219,31	
144.14	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	7,438	289,10	2150,18	
144.15	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	5,688	299,21	1701,76	
144.16	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	2,1	314,04	659,48	
144.17	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	0,58625	1822,61	1068,51	
144.18	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1,66	14,525	14,88	216,13	
144.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	5,162	91,07	470,15	
		Итого материалов:				**1306,64**	**11433,14**	
		Итого прямые затраты:				**1677,77**	**14680,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,96	16432,11	
		НР второго уровня	%	4,24		79,63	696,72	
		Накладные расходы	%	--		279,81	2448,32	
		Сметная прибыль	%	8		156,61	1370,31	
145	**12-080101-1812 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство обделок крепления к фундаменту под вентилятор**	**шт.**	**1,0000**		**18886,81**	**18886,81**	**59,1 266,91**
145. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,588	0,588	767,94	451,55	
145. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0001	768,00	0,08	
		Итого оплата труда:				**451,63**	**451,63**	
145. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0001	1434,32	0,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0001	767,94	0,08	
		Итого эксплуатация машин:				**0,14**	**0,14**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
145. 4	21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0623	0,0623	254204,93	15836,97	
145. 5	21-100501-1202	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,6	0,6	322,32	193,39	
145. 6	21-100502-1001	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,0403	0,0403	682,38	27,50	
		Итого материалов:				**16057,86**	**16057,86**	
		Итого прямые затраты:				**16509,55**	**16509,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				16776,46	16776,46	
		НР второго уровня	%	4,24		711,32	711,32	
		Накладные расходы	%	--		978,23	978,23	
		Сметная прибыль	%	8		1399,02	1399,02	
146	**21-050302-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Поковки простые строительные (хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	**кг**	**5,0400**		**256,79**	**1294,24**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**228,10**	**1149,62**	
		НР второго уровня	%	4,24		9,67	48,74	
		Накладные расходы	%	--		9,67	48,74	
		Сметная прибыль	%	8		19,02	95,87	
147	**11-160801-0101 РСНБ РК 2015**	**Воронки водосточные. Установка ЧВВ-1**	**воронка**	**2,0000**		**15856,91**	**31713,82**	**60,4** **2763,47**
147. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	2,58	5,16	879,96	4540,59	
147. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	867,01	34,68	
		Итого оплата труда:				**2287,64**	**4575,27**	
147. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	3638,50	72,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	867,01	17,34	
147. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6	3,2	187,20	599,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
147. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,02	1812,38	36,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	867,01	17,34	
		Итого эксплуатация машин:				**354,03**	**708,06**	
147. 6	21-130101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00032	137480,17	43,99	
147. 7	21-130804-0401	Каболка	т	0,00006	0,00012	1009618,27	121,15	
147. 8	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,00038	195385,08	74,25	
147. 9	23-030102-2402	Воронки водосточные чугунные с крепежными деталями	шт.	1	2	9959,36	19918,72	
		Итого материалов:				**10079,06**	**20158,11**	
		Итого прямые затраты:				**12703,38**	**25406,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14085,12	28170,23	
		НР второго уровня	%	4,24		597,21	1194,42	
		Накладные расходы	%	--		1978,94	3957,88	
		Сметная прибыль	%	8		1174,59	2349,17	
		КРОВЛЯ НАД ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**32,0500**		**157,00**	**5031,81**	**56,4 1024,15**
148. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	2,224	788,02	1752,77	
148. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,067305	937,47	63,10	
		Итого оплата труда:				**56,66**	**1815,87**	
148. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,02564	3638,50	93,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02564	867,01	22,23	
148. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,016025	3189,12	51,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,016025	1162,92	18,64	
148. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,131405	547,00	71,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
148. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,02564	1812,38	46,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,02564	867,01	22,23	
		Итого эксплуатация машин:				**8,20**	**262,74**	
148. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	16,025	89,23	1429,91	
		Итого материалов:				**44,61**	**1429,91**	
		Итого прямые затраты:				**107,50**	**3445,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				139,46	4469,57	
		НР второго уровня	%	4,24		5,91	189,51	
		Накладные расходы	%	--		37,87	1213,66	
		Сметная прибыль	%	8		11,63	372,73	
149	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0321**		**87525,17**	**2805,18**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**77745,42**	**2491,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	105,65	
		Накладные расходы	%	--		3296,41	105,65	
		Сметная прибыль	%	8		6483,35	207,79	
150	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**28,2800**		**903,62**	**25554,39**	**56,4 5634,79**
150. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	11,397	857,30	9770,51	
150. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	0,234724	938,31	220,24	
		Итого оплата труда:				**353,28**	**9990,76**	
150. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	0,09898	3638,50	360,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,09898	867,01	85,82	
150. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,05656	3189,12	180,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,05656	1162,92	65,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
150. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	0,520352	547,00	284,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
150. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,079184	1812,38	143,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,079184	867,01	68,65	
		Итого эксплуатация машин:				**34,25**	**968,66**	
150. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	56,843	89,23	5072,08	
150. 8	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,00707	58564,32	414,05	
150. 9	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,016402	51147,90	838,95	
		Итого материалов:				**223,66**	**6325,08**	
		Итого прямые затраты:				**603,40**	**17064,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				802,65	22699,04	
		НР второго уровня	%	4,24		34,03	962,44	
		Накладные расходы	%	--		233,28	6597,23	
		Сметная прибыль	%	8		66,93	1892,92	
151	**21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**2,9128**		**25685,78**	**74818,56**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**22815,74**	**66458,60**	
		НР второго уровня	%	4,24		967,39	2817,84	
		Накладные расходы	%	--		967,39	2817,84	
		Сметная прибыль	%	8		1902,65	5542,12	
152	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование сеткой 5Вр 100/100**	**т**	**0,0823**		**217866,08**	**17929,25**	**48,5** **384,38**
152. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	0,95462	797,73	761,53	
152. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,031272	991,61	31,01	
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**792,54**	
152. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,013167	3189,12	41,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,013167	1162,92	15,31	
152. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,018105	1812,38	32,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,018105	867,01	15,70	
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**74,80**	
152. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,082295	178659,08	14702,71	
152. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,023043	107,10	2,47	
		Итого материалов:				**178689,07**	**14705,18**	
		Итого прямые затраты:				**188851,72**	**15541,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193522,50	15925,90	
		НР второго уровня	%	4,24		8205,35	675,26	
		Накладные расходы	%	--		12876,14	1059,64	
		Сметная прибыль	%	8		16138,23	1328,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
153	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**28,2800**		**673,60**	**19049,29**	**56,4 2991,2**
153. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	6,872	702,54	4827,88	
153. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,548632	867,01	475,67	
		Итого оплата труда:				**187,54**	**5303,55**	
153. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,356328	3432,54	1223,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,356328	867,01	308,94	
153. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,667408	152,67	101,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
153. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,192304	3638,50	699,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,192304	867,01	166,73	
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**2024,70**	
153. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,865368	1149,42	994,67	
153. 7	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,432684	13547,59	5861,83	
153. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,244	153,00	190,38	
153. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,089	27,67	30,13	
		Итого материалов:				**250,25**	**7077,00**	
		Итого прямые затраты:				**492,56**	**13929,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				598,33	16920,79	
		НР второго уровня	%	4,24		25,37	717,44	
		Накладные расходы	%	--		131,14	3708,65	
		Сметная прибыль	%	8		49,90	1411,06	
154	**11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**28,2800**		**1448,19**	**40954,94**	**56,4 2494,79**
154. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,18	5,09	846,94	4311,26	
154. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,121604	922,06	112,13	
		Итого оплата труда:				**156,41**	**4423,39**	
154. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,065044	3638,50	236,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,065044	867,01	56,39	
154. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,022624	3189,12	72,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,022624	1162,92	26,31	
154. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,033936	1812,38	61,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,033936	867,01	29,42	
154. 6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,069	1,951	17,72	34,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**14,32**	**404,90**	
154. 7	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	32,522	289,10	9402,11	
154. 8	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	2,3	65,044	299,21	19461,82	
154. 9	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	3,337	91,07	303,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1031,39**	**29167,83**	
		Итого прямые затраты:				**1198,16**	**33883,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1286,38	36378,78	
		НР второго уровня	%	4,24		54,54	1542,46	
		Накладные расходы	%	--		142,76	4037,25	
		Сметная прибыль	%	8		107,27	3033,70	
155	**11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком к парапету**	**м примыканий**	**15,0000**		**2114,19**	**31712,81**	**56,4 3002,74**
155. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,4508	6,762	777,66	5258,54	
155. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,0675	969,99	65,47	
		Итого оплата труда:				**354,93**	**5324,01**	
155. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,0195	3991,20	77,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0195	867,01	16,91	
155. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,0255	3189,12	81,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,0255	1162,92	29,65	
155. 5	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	0,945	27,73	26,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
155. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,006	1434,32	8,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,006	767,94	4,61	
155. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0165	1812,38	29,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0165	867,01	14,31	
155. 8	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	0,936	17,72	16,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
155. 9	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,018	0,27	183,26	49,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
155.10	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,082	1,23	15,00	18,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**20,56**	**308,38**	
155.11	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,0765	12819,01	980,65	
155.12	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,03	250032,97	7500,99	
155.13	21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,00195	192799,35	375,96	
155.14	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	12,75	289,10	3686,03	
155.15	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	9,75	299,21	2917,30	
155.16	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	3,6	314,04	1130,54	
155.17	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	1,005	1822,61	1831,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
155.18	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1,66	24,9	14,88	370,51	
155.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	8,85	91,07	805,97	
		Итого материалов:				**1306,64**	**19599,67**	
		Итого прямые затраты:				**1677,77**	**25166,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,96	28169,33	
		НР второго уровня	%	4,24		79,63	1194,38	
		Накладные расходы	%	--		279,81	4197,12	
		Сметная прибыль	%	8		156,61	2349,10	
				о узлу "в" лист 14, свес				
156	**11-120101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков**	**м примыканий**	**3,6000**		**1107,59**	**3987,32**	**56,4 442,7**
156. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,2764	0,99504	777,66	773,80	
156. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,01152	965,63	11,12	
		Итого оплата труда:				**218,04**	**784,93**	
156. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,00468	3991,20	18,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00468	867,01	4,06	
156. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,00396	3189,12	12,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,00396	1162,92	4,61	
156. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00036	1434,32	0,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00036	767,94	0,28	
156. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,00252	1812,38	4,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,00252	867,01	2,18	
156. 7	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	0,22464	17,72	3,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,21**	**40,37**	
156. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,01836	12819,01	235,36	
156. 9	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	3,06	289,10	884,65	
156.10	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	2,34	299,21	700,15	
156.11	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	0,864	314,04	271,33	
156.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	2,124	91,07	193,43	
		Итого материалов:				**634,70**	**2284,92**	
		Итого прямые затраты:				**860,86**	**3099,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				983,83	3541,79	
		НР второго уровня	%	4,24		41,71	150,17	
		Накладные расходы	%	--		164,69	592,87	
		Сметная прибыль	%	8		82,04	295,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
157	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,9260**		**2958,96**	**5698,96**	**56,4 813,37**
157. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	1,872	767,94	1437,64	
157. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0052	867,01	4,51	
		Итого оплата труда:				**748,78**	**1442,15**	
157. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,003852	3638,50	14,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,003852	867,01	3,34	
157. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,001348	1812,38	2,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,001348	867,01	1,17	
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**16,46**	
157. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,010978	250032,97	2744,91	
157. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,23112	99,96	23,10	
157. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,07704	346,50	26,69	
		Итого материалов:				**1451,04**	**2794,71**	
		Итого прямые затраты:				**2206,03**	**4248,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2628,34	5062,18	
		НР второго уровня	%	4,24		111,44	214,64	
		Накладные расходы	%	--		533,75	1028,01	
		Сметная прибыль	%	8		219,18	422,15	
		Утепление колонн выше кровли						
158	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**0,1250**		**66971,24**	**8371,40**	**55,3 1242,39**
158. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	2,505	867,01	2171,86	
158. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	0,08625	867,01	74,78	
		Итого оплата труда:				**17973,12**	**2246,64**	
158. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	0,09	74,85	6,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
158. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	0,0875	547,00	47,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
158. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	0,08625	1812,38	156,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	0,08625	867,01	74,78	
		Итого эксплуатация машин:				**1687,33**	**210,92**	
158. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,00625	22601,92	141,26	
158. 7	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,97	0,12125	22815,74	2766,41	
158. 8	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,015	48846,78	732,70	
158. 9	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	0,25	298,60	74,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
158.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	0,4875	196,56	95,82	
		Итого материалов:				**30486,76**	**3810,85**	
		Итого прямые затраты:				**49548,98**	**6193,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59488,11	7436,01	
		НР второго уровня	%	4,24		2522,30	315,29	
		Накладные расходы	%	--		12461,43	1557,68	
		Сметная прибыль	%	8		4960,83	620,10	
159	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2,5000**		**2757,08**	**6892,69**	**54,8 1319,08**
159. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,15	2,875	827,51	2379,09	
159. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,036	777,57	27,99	
		Итого оплата труда:				**962,83**	**2407,08**	
159. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0035	3432,54	12,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0035	867,01	3,03	
159. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,0325	1434,32	46,62	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,0325	767,94	24,96	
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**58,63**	
159. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	0,0775	15451,11	1197,46	
159. 6	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00013	0,000325	14569,73	4,74	
159. 7	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,0625	301,84	18,86	
159. 8	21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,08	2,7	363,12	980,42	
159. 9	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	0,3	547,45	164,24	
159.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,00025	27,67	0,01	
		Итого материалов:				**946,29**	**2365,73**	
		Итого прямые затраты:				**1921,38**	**4803,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2449,01	6122,53	
		НР второго уровня	%	4,24		103,84	259,60	
		Накладные расходы	%	--		631,47	1578,68	
		Сметная прибыль	%	8		204,23	510,57	
		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ КОЗЫРЬКОВ						
160	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**40,0000**		**157,00**	**6279,95**	**56,4 1278,19**
160. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	2,776	788,02	2187,54	
160. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,084	937,46	78,75	
		Итого оплата труда:				**56,66**	**2266,29**	
160. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,032	3638,50	116,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,032	867,01	27,74	
160. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,02	3189,12	63,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,02	1162,92	23,26	
160. 5	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	0,164	547,00	89,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
160. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,032	1812,38	58,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,032	867,01	27,74	
		Итого эксплуатация машин:				**8,20**	**327,92**	
160. 7	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	0,5	20	89,23	1784,60	
		Итого материалов:				**44,61**	**1784,60**	
		Итого прямые затраты:				**107,50**	**4300,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				139,46	5578,25	
		НР второго уровня	%	4,24		5,91	236,52	
		Накладные расходы	%	--		37,87	1514,71	
		Сметная прибыль	%	8		11,63	465,18	
161	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**0,0400**		**87525,17**	**3501,01**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**77745,42**	**3109,82**	
		НР второго уровня	%	4,24		3296,41	131,86	
		Накладные расходы	%	--		3296,41	131,86	
		Сметная прибыль	%	8		6483,35	259,33	
162	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**40,0000**		**650,07**	**26002,63**	**56,4 4230,84**
162. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	9,72	702,54	6828,69	
162. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	0,776	867,01	672,80	
		Итого оплата труда:				**187,54**	**7501,49**	
162. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	0,504	3432,54	1730,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	0,504	867,01	436,97	
162. 4	31-030206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	0,944	152,67	144,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
162. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	0,272	3638,50	989,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,272	867,01	235,83	
		Итого эксплуатация машин:				**71,59**	**2863,79**	
162. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,224	1149,42	1406,89	
162. 7	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,612	12181,51	7455,08	
162. 8	21-100401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	1,76	153,00	269,28	
162. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,54	27,67	42,61	
		Итого материалов:				**229,35**	**9173,87**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**471,66**	**18866,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				577,43	23097,19	
		НР второго уровня	%	4,24		24,48	979,32	
		Накладные расходы	%	--		130,25	5210,16	
		Сметная прибыль	%	8		48,15	1926,12	
163	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=50**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщ. 65 мм**	**м2 стяжки**	**40,0000**		**822,45**	**32898,10**	**56,4 1006,61**
163. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,045	1,8	702,54	1264,57	
163. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,015	0,6	867,01	520,21	
		Итого оплата труда:				**44,62**	**1784,78**	
163. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,01	0,4	3432,54	1373,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,4	867,01	346,80	
163. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,2	3638,50	727,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,2	867,01	173,40	
		Итого эксплуатация машин:				**52,52**	**2100,72**	
163. 5	21-020401-2803	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,051	2,04	12181,51	24850,28	
		Итого материалов:				**621,26**	**24850,28**	
		Итого прямые затраты:				**705,39**	**28215,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				730,55	29222,18	
		НР второго уровня	%	4,24		30,98	1239,02	
		Накладные расходы	%	--		56,14	2245,64	
		Сметная прибыль	%	8		60,92	2436,90	
164	**11-120101-0208 РСНБ РК 2015**	**Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя**	**м2 кровли**	**40,0000**		**1448,19**	**57927,78**	**56,4 3528,7**
164. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,18	7,2	846,94	6097,97	
164. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,172	922,06	158,59	
		Итого оплата труда:				**156,41**	**6256,56**	
164. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,092	3638,50	334,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,092	867,01	79,76	
164. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,032	3189,12	102,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,032	1162,92	37,21	
164. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0012	0,048	1812,38	86,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,048	867,01	41,62	
164. 6	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,069	2,76	17,72	48,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**14,32**	**572,70**	
164. 7	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	46	289,10	13298,60	
164. 8	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	2,3	92	299,21	27527,32	
164. 9	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,118	4,72	91,07	429,85	
		Итого материалов:				**1031,39**	**41255,77**	
		Итого прямые затраты:				**1198,16**	**47926,43**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1286,38	51455,14	
		НР второго уровня	%	4,24		54,54	2181,70	
		Накладные расходы	%	--		142,76	5710,40	
		Сметная прибыль	%	8		107,27	4290,95	
165	**11-120101-0408 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком к парапету**	**м примыканий**	**32,5000**		**2114,19**	**68711,09**	**56,4 6505,94**
165. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,4508	14,651	777,66	11393,50	
165. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,14625	969,99	141,86	
		Итого оплата труда:				**354,93**	**11535,36**	
165. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,04225	3991,20	168,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,04225	867,01	36,63	
165. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,05525	3189,12	176,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,05525	1162,92	64,25	
165. 5	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	2,047	27,73	56,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
165. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,013	1434,32	18,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,013	767,94	9,98	
165. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,03575	1812,38	64,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,03575	867,01	31,00	
165. 8	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	2,028	17,72	35,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
165. 9	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,018	0,585	183,26	107,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
165.10	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,082	2,665	15,00	39,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**20,56**	**668,16**	
165.11	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,16575	12819,01	2124,75	
165.12	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,065	250032,97	16252,14	
165.13	21-050106-9903	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	т	0,00013	0,004225	192799,35	814,58	
165.14	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	27,625	289,10	7986,39	
165.15	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	21,125	299,21	6320,81	
165.16	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	7,8	314,04	2449,51	
165.17	21-100501-1407	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-83	кг	0,067	2,178	1822,61	3968,73	
165.18	21-130207-1009	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	1,66	53,95	14,88	802,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165.19	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	19,175	91,07	1746,27	
		Итого материалов:				**1306,64**	**42465,96**	
		Итого прямые затраты:				**1677,77**	**54527,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,96	61033,56	
		НР второго уровня	%	4,24		79,63	2587,82	
		Накладные расходы	%	--		279,81	9093,76	
		Сметная прибыль	%	8		156,61	5089,71	
166	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство фартука Ф-3 шир.445мм**	**м2 покрытия**	**14,4625**		**1354,50**	**19589,40**	**56,4 6107,67**
166. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	14,058	767,94	10795,35	
166. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,039049	867,01	33,86	
		Итого оплата труда:				**748,78**	**10829,21**	
166. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,028925	3638,50	105,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,028925	867,01	25,08	
166. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,010124	1812,38	18,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,010124	867,01	8,78	
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**123,59**	
166. 5	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,736	99,96	173,48	
166. 6	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,5785	346,50	200,45	
		Итого материалов:				**25,86**	**373,93**	
		Итого прямые затраты:				**780,84**	**11292,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1203,15	17400,55	
		НР второго уровня	%	4,24		51,01	737,78	
		Накладные расходы	%	--		473,32	6845,46	
		Сметная прибыль	%	8		100,33	1451,07	
167	**21-050104-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0907**		**281485,12**	**25525,07**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**250032,97**	**22672,99**	
		НР второго уровня	%	4,24		10601,40	961,33	
		Накладные расходы	%	--		10601,40	961,33	
		Сметная прибыль	%	8		20850,75	1890,75	
168	**11-120101-0407 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков (свес козырька)**	**м примыканий**	**13,7931**		**1107,59**	**15277,09**	**56,4 1696,16**
168. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,2764	3,812	777,66	2964,76	
168. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	0,044138	965,63	42,62	
		Итого оплата труда:				**218,04**	**3007,38**	
168. 3	31-050101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0013	0,017931	3991,20	71,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,017931	867,01	15,55	
168. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,015172	3189,12	48,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,015172	1162,92	17,64	
168. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,001379	1434,32	1,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001379	767,94	1,06	
168. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,009655	1812,38	17,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,009655	867,01	8,37	
168. 7	32-040108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0624	0,86069	17,72	15,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,21**	**154,68**	
168. 8	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,070345	12819,01	901,75	
168. 9	21-100403-0101	Рубемаст кровельный наплавляемый с крупнозернистой посыпкой РНП-350 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	11,724	289,10	3389,45	
168.10	21-100403-0202	Рубемаст кровельный наплавляемый с мелкозернистой посыпкой РНК-400 ГОСТ 30547-97	м2	0,65	8,966	299,21	2682,57	
168.11	21-100501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	3,31	314,04	1039,58	
168.12	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	8,138	91,07	741,12	
		Итого материалов:				**634,70**	**8754,47**	
		Итого прямые затраты:				**860,86**	**11873,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				983,83	13570,08	
		НР второго уровня	%	4,24		41,71	575,37	
		Накладные расходы	%	--		164,69	2271,54	
		Сметная прибыль	%	8		82,04	1131,64	
169	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (свесы козырька) из листовой оцинкованной стали. Устройство слива СЛ-1**	**м2 покрытия**	**4,0000**		**2958,96**	**11835,85**	**56,4 1689,24**
169. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	3,888	767,94	2985,75	
169. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,0108	867,01	9,36	
		Итого оплата труда:				**748,78**	**2995,11**	
169. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,008	3638,50	29,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,008	867,01	6,94	
169. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,0028	1812,38	5,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0028	867,01	2,43	
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**34,18**	
169. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,0228	250032,97	5700,75	
169. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	0,48	99,96	47,98	
169. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,16	346,50	55,44	
		Итого материалов:				**1451,04**	**5804,17**	
		Итого прямые затраты:				**2206,03**	**8824,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2628,34	10513,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		111,44	445,77	
		Накладные расходы	%	--		533,75	2135,01	
		Сметная прибыль	%	8		219,18	876,73	
		ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ						
170	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Ограждение ПО-1, ПО-2 лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,8772**		**337690,04**	**296214,95**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**299957,75**	**263116,94**	
		НР второго уровня	%	4,24		12718,21	11156,16	
		Накладные расходы	%	--		12718,21	11156,16	
		Сметная прибыль	%	8		25014,08	21941,85	
171	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**21,9295**		**169,29**	**3712,36**	**54,2** **676,6**
171. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,059	1,294	958,96	1240,74	
171. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,008772	867,01	7,61	
		Итого оплата труда:				**56,93**	**1248,35**	
171. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,004386	3432,54	15,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,004386	867,01	3,80	
171. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,004386	36,71	0,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
171. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,004386	1812,38	7,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,004386	867,01	3,80	
171. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,491221	47,64	23,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**46,57**	
171. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000658	273897,54	180,19	
171. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,003947	292212,20	1153,45	
		Итого материалов:				**60,82**	**1333,65**	
		Итого прямые затраты:				**119,52**	**2620,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				150,37	3297,56	
		НР второго уровня	%	4,24		6,38	139,82	
		Накладные расходы	%	--		37,23	816,42	
		Сметная прибыль	%	8		12,54	274,99	
172	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**21,9295**		**154,91**	**3397,02**	**54,2** **418,2**
172. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,934197	817,80	763,99	
172. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,008772	867,01	7,61	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**771,59**	
172. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,004386	3432,54	15,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,004386	867,01	3,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
172. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,004386	36,71	0,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
172. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,004386	1812,38	7,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,004386	867,01	3,80	
172. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,285083	47,64	13,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**36,75**	
172. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000614	335243,45	205,85	
172. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003947	403480,91	1592,66	
		Итого материалов:				**82,01**	**1798,51**	
		Итого прямые затраты:				**118,53**	**2599,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,60	3017,45	
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	127,94	
		Накладные расходы	%	--		24,90	546,14	
		Сметная прибыль	%	8		11,47	251,63	
		ПОЛЫ						
		Тип 1						
173	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1620,9000**		**407,03**	**659746,90**	**60,9 215389,88**
173. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	418,192	807,44	337665,11	
173. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	18,802	851,64	16012,85	
		Итого оплата труда:				**218,20**	**353677,96**	
173. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	2,918	1434,32	4184,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	2,918	767,94	2240,85	
173. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	15,885	1812,38	28789,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	15,885	867,01	13772,45	
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**32974,13**	
		Итого прямые затраты:				**228,66**	**370639,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361,55	586029,12	
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	24847,63	
		Накладные расходы	%	--		148,21	240237,52	
		Сметная прибыль	%	8		30,15	48870,14	
174	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**50,0858**		**20088,87**	**1006167,27**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17844,21**	**893741,71**	
		НР второго уровня	%	4,24		756,59	37894,65	
		Накладные расходы	%	--		756,59	37894,65	
		Сметная прибыль	%	8		1488,06	74530,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
175	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**4,7168**		**217866,08**	**1027634,88**	**48,5 22031,23**
175. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	54,715	797,73	43647,88	
175. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	1,792	991,60	1777,34	
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**45425,22**	
175. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,754691	3189,12	2406,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,754691	1162,92	877,65	
175. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,038	1812,38	1880,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,038	867,01	899,96	
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**4287,51**	
175. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	4,717	178659,08	842702,54	
175. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	1,321	107,10	141,45	
		Итого материалов:				**178689,07**	**842843,99**	
		Итого прямые затраты:				**188851,72**	**890779,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193522,50	912810,61	
		НР второго уровня	%	4,24		8205,35	38703,17	
		Накладные расходы	%	--		12876,14	60734,40	
		Сметная прибыль	%	8		16138,23	76121,10	
176	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1620,9000**		**802,12**	**1300162,72**	**60,9 261063,08**
176. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	577,04	715,49	412866,64	
176. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	20,585	767,94	15808,38	
		Итого оплата труда:				**264,47**	**428675,01**	
176. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	147,016	12,87	1892,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
176. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	20,585	1434,32	29526,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	20,585	767,94	15808,04	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**31418,19**	
176. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	33,066	13547,59	447969,49	
176. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	56,731	27,67	1569,76	
		Итого материалов:				**277,34**	**449539,25**	
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**893824,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,50	1154887,15	
		НР второго уровня	%	4,24		30,21	48967,22	
		Накладные расходы	%	--		191,27	310030,30	
		Сметная прибыль	%	8		59,42	96308,35	
177	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5,4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщ.47 мм**	**м2 стяжки**	**1620,9000**		**476,92**	**773046,97**	**60,9 25377,57**
177. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,02376	38,513	715,49	27555,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
177. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01134	18,381	767,94	14115,51	
		Итого оплата труда:				**25,71**	**41670,88**	
177. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,12528	203,066	12,87	2613,46	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
177. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01134	18,381	1434,32	26364,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01134	18,381	767,94	14115,51	
		Итого эксплуатация машин:				**17,88**	**28977,71**	
177. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,02754	44,64	13547,59	604758,81	
		Итого материалов:				**373,10**	**604758,81**	
		Итого прямые затраты:				**407,98**	**661291,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				423,63	686669,45	
		НР второго уровня	%	4,24		17,96	29114,78	
		Накладные расходы	%	--		33,62	54492,35	
		Сметная прибыль	%	8		35,33	57262,74	
		Тип 2						
178	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**129,1500**		**407,03**	**52567,28**	**60,9 17161,83**
178. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	33,321	807,44	26904,47	
178. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,498	851,64	1275,87	
		Итого оплата труда:				**218,20**	**28180,34**	
178. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,23247	1434,32	333,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,23247	767,94	178,52	
178. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	1,266	1812,38	2293,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,266	867,01	1097,63	
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**2627,31**	
		Итого прямые затраты:				**228,66**	**29531,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361,55	46693,60	
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	1979,81	
		Накладные расходы	%	--		148,21	19141,63	
		Сметная прибыль	%	8		30,15	3893,87	
179	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,9907**		**20088,87**	**80169,35**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17844,21**	**71211,51**	
		НР второго уровня	%	4,24		756,59	3019,37	
		Накладные расходы	%	--		756,59	3019,37	
		Сметная прибыль	%	8		1488,06	5938,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**129,1500**		**1518,88**	**196163,30**	**60,9 33836,29**
180. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	53,726	1014,64	54512,95	
180. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,266	827,58	1047,45	
		Итого оплата труда:				**430,20**	**55560,40**	
180. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	7,749	12,86	99,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
180. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	10,397	547,00	5686,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
180. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,503685	1434,32	722,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,503685	767,94	386,80	
180. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,761985	1812,38	1381,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,761985	867,01	660,65	
		Итого эксплуатация машин:				**61,09**	**7890,03**	
180. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,446859	58564,32	26169,99	
180. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,018081	31967,82	578,01	
180. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,64575	84,66	54,67	
180.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,298337	20254,14	6042,55	
180.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,122692	54217,08	6652,03	
180.12	21-100402-9901	Гидроизол	м2	1,12	144,648	266,22	38508,19	
		Итого материалов:				**603,99**	**78005,44**	
		Итого прямые затраты:				**1087,17**	**140408,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1349,17	174244,71	
		НР второго уровня	%	4,24		57,20	7387,98	
		Накладные расходы	%	--		319,20	41224,26	
		Сметная прибыль	%	8		112,51	14530,62	
181	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**129,1500**		**994,60**	**128452,66**	**60,9 20394,71**
181. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	32,417	1014,64	32891,23	
181. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,72324	826,32	597,63	
		Итого оплата труда:				**259,30**	**33488,86**	
181. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	5,812	12,86	74,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
181. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	4,753	547,00	2599,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
181. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,297045	1434,32	426,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,297045	767,94	228,11	
181. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,426195	1812,38	772,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,426195	867,01	369,52	
		Итого эксплуатация машин:				**29,99**	**3872,96**	
181. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,195017	58564,32	11421,01	
181. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,007749	31967,82	247,72	
181. 9	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,136899	20254,14	2772,77	
181.10	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,073616	54217,08	3991,22	
181.11	21-100402-9901	Гидроизол	м2	1,12	144,648	266,22	38508,19	
		Итого материалов:				**440,89**	**56940,91**	
		Итого прямые затраты:				**725,55**	**93705,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				883,47	114099,81	
		НР второго уровня	%	4,24		37,46	4837,83	
		Накладные расходы	%	--		195,37	25232,55	
		Сметная прибыль	%	8		73,67	9515,01	
182	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3758**		**217866,08**	**81879,85**	**48,5 1755,4**
182. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	4,36	797,73	3477,77	
182. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,142814	991,60	141,62	
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**3619,39**	
182. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,060132	3189,12	191,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,060132	1162,92	69,93	
182. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,082682	1812,38	149,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,082682	867,01	71,69	
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**341,62**	
182. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,375827	178659,08	67144,82	
182. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,105231	107,10	11,27	
		Итого материалов:				**178689,07**	**67156,09**	
		Итого прямые затраты:				**188851,72**	**70975,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193522,50	72730,88	
		НР второго уровня	%	4,24		8205,35	3083,79	
		Накладные расходы	%	--		12876,14	4839,19	
		Сметная прибыль	%	8		16138,23	6065,17	
183	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**129,1500**		**802,12**	**103594,31**	**60,9 20800,97**
183. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	45,977	715,49	32896,37	
183. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,64	767,94	1259,58	
		Итого оплата труда:				**264,47**	**34155,95**	
183. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	11,714	12,87	150,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
183. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,64	1434,32	2352,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,64	767,94	1259,42	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**2503,34**	
183. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,635	13547,59	35693,29	
183. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,52	27,67	125,08	
		Итого материалов:				**277,34**	**35818,37**	
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**71218,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,50	92019,05	
		НР второго уровня	%	4,24		30,21	3901,61	
		Накладные расходы	%	--		191,27	24702,58	
		Сметная прибыль	%	8		59,42	7673,65	
184	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=5**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщ.45 мм**	**м2 стяжки**	**129,1500**		**441,60**	**57032,23**	**60,9 1872,25**
184. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,022	2,841	715,49	2032,92	
184. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	1,356	767,94	1041,38	
		Итого оплата труда:				**23,80**	**3074,31**	
184. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,116	14,981	12,87	192,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
184. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0105	1,356	1434,32	1945,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	1,356	767,94	1041,33	
		Итого эксплуатация машин:				**16,55**	**2137,86**	
184. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0255	3,293	13547,59	44616,62	
		Итого материалов:				**345,46**	**44616,62**	
		Итого прямые затраты:				**377,76**	**48787,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				392,25	50659,65	
		НР второго уровня	%	4,24		16,63	2147,97	
		Накладные расходы	%	--		31,13	4020,22	
		Сметная прибыль	%	8		32,71	4224,61	
		Тип 3						
185	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**92,8600**		**407,03**	**37796,35**	**60,9 12339,51**
185. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	23,958	807,44	19344,55	
185. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,077	851,64	917,36	
		Итого оплата труда:				**218,20**	**20261,91**	
185. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,167148	1434,32	239,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,167148	767,94	128,36	
185. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,910028	1812,38	1649,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,910028	867,01	789,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**1889,06**	
		Итого прямые затраты:				**228,66**	**21233,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361,55	33573,12	
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	1423,50	
		Накладные расходы	%	--		148,21	13763,01	
		Сметная прибыль	%	8		30,15	2799,73	
186	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,8258**		**20088,87**	**76856,64**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17844,21**	**68268,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		756,59	2894,60	
		Накладные расходы	%	--		756,59	2894,60	
		Сметная прибыль	%	8		1488,06	5693,08	
187	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2702**		**217866,08**	**58872,34**	**48,5** **1262,15**
187. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	3,135	797,73	2500,55	
187. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,102685	991,60	101,82	
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**2602,37**	
187. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,043236	3189,12	137,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,043236	1162,92	50,28	
187. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,059449	1812,38	107,74	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,059449	867,01	51,54	
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**245,63**	
187. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,270223	178659,08	48277,72	
187. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,075662	107,10	8,10	
		Итого материалов:				**178689,07**	**48285,82**	
		Итого прямые затраты:				**188851,72**	**51032,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193522,50	52294,15	
		НР второго уровня	%	4,24		8205,35	2217,27	
		Накладные расходы	%	--		12876,14	3479,42	
		Сметная прибыль	%	8		16138,23	4360,91	
188	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**92,8600**		**802,12**	**74485,23**	**60,9** **14956,08**
188. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	33,058	715,49	23652,78	
188. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,179	767,94	905,65	
		Итого оплата труда:				**264,47**	**24558,43**	
188. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	8,422	12,87	108,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
188. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,179	1434,32	1691,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,179	767,94	905,40	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**1799,92**	
188. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,894	13547,59	25663,80	
188. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,25	27,67	89,93	
		Итого материалов:				**277,34**	**25753,73**	
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**51206,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,50	66162,52	
		НР второго уровня	%	4,24		30,21	2805,29	
		Накладные расходы	%	--		191,27	17761,38	
		Сметная прибыль	%	8		59,42	5517,42	
189	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщ.30 мм**	**м2 стяжки**	**92,8600**		**176,64**	**16402,67**	**60,9 538,47**
189. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0088	0,817168	715,49	584,68	
189. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,390012	767,94	299,51	
		Итого оплата труда:				**9,52**	**884,18**	
189. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	4,309	12,87	55,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
189. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,390012	1434,32	559,40	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,390012	767,94	299,51	
		Итого эксплуатация машин:				**6,62**	**614,86**	
189. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,947172	13547,59	12831,90	
		Итого материалов:				**138,19**	**12831,90**	
		Итого прямые затраты:				**151,10**	**14031,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				156,90	14569,89	
		НР второго уровня	%	4,24		6,65	617,76	
		Накладные расходы	%	--		12,45	1156,23	
		Сметная прибыль	%	8		13,08	1215,01	
		Тип 3"						
190	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2008**		**217866,08**	**43745,33**	**48,5 937,85**
190. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	2,329	797,73	1858,04	
190. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0763	991,60	75,66	
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**1933,70**	
190. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,032126	3189,12	102,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,032126	1162,92	37,36	
190. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,044174	1812,38	80,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,044174	867,01	38,30	
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**182,51**	
190. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,20079	178659,08	35872,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,056221	107,10	6,02	
		Итого материалов:				**178689,07**	**35878,98**	
		Итого прямые затраты:				**188851,72**	**37919,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193522,50	38857,38	
		НР второго уровня	%	4,24		8205,35	1647,55	
		Накладные расходы	%	--		12876,14	2585,40	
		Сметная прибыль	%	8		16138,23	3240,39	
191	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**69,0000**		**802,12**	**55346,55**	**60,9 11113,18**
191. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	24,564	715,49	17575,30	
191. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,8763	767,94	672,95	
		Итого оплата труда:				**264,47**	**18248,24**	
191. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	6,258	12,87	80,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
191. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,8763	1434,32	1256,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,8763	767,94	672,95	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**1337,44**	
191. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	1,408	13547,59	19069,59	
191. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	2,415	27,67	66,82	
		Итого материалов:				**277,34**	**19136,41**	
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**38049,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,50	49162,33	
		НР второго уровня	%	4,24		30,21	2084,48	
		Накладные расходы	%	--		191,27	13197,66	
		Сметная прибыль	%	8		59,42	4099,74	
		Тип 4						
192	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**117,6200**		**407,03**	**47874,29**	**60,9 15629,69**
192. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	30,346	807,44	24502,54	
192. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	1,364	851,64	1161,97	
		Итого оплата труда:				**218,20**	**25664,51**	
192. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,211716	1434,32	303,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,211716	767,94	162,59	
192. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	1,153	1812,38	2089,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	1,153	867,01	999,66	
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**2392,76**	
		Итого прямые затраты:				**228,66**	**26895,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361,55	42524,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	1803,06	
		Накладные расходы	%	--		148,21	17432,75	
		Сметная прибыль	%	8		30,15	3546,24	
193	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**4,8459**		**20088,87**	**97349,53**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17844,21**	**86472,04**	
		НР второго уровня	%	4,24		756,59	3666,41	
		Накладные расходы	%	--		756,59	3666,41	
		Сметная прибыль	%	8		1488,06	7211,08	
194	**11-110101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**117,6200**		**1518,88**	**178650,62**	**60,9 30815,52**
194. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,416	48,93	1014,64	49646,25	
194. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,153	827,58	953,94	
		Итого оплата труда:				**430,20**	**50600,19**	
194. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	7,057	12,86	90,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
194. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	9,468	547,00	5179,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
194. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,458718	1434,32	657,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,458718	767,94	352,27	
194. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,693958	1812,38	1257,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,693958	867,01	601,67	
		Итого эксплуатация машин:				**61,09**	**7185,64**	
194. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,406965	58564,32	23833,64	
194. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,016467	31967,82	526,41	
194. 9	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,5881	84,66	49,79	
194.10	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,271702	20254,14	5503,09	
194.11	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,111739	54217,08	6058,16	
194.12	21-100402-9901	Гидроизол	м2	1,12	131,734	266,22	35070,33	
		Итого материалов:				**603,99**	**71041,43**	
		Итого прямые затраты:				**1087,17**	**127873,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1349,17	158688,83	
		НР второго уровня	%	4,24		57,20	6728,41	
		Накладные расходы	%	--		319,20	37543,92	
		Сметная прибыль	%	8		112,51	13233,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
195	**11-110101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**117,6200**		**994,60**	**116984,91**	**60,9 18573,96**
195. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,1)	чел-ч	0,251	29,523	1014,64	29954,83	
195. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,658672	826,32	544,27	
		Итого оплата труда:				**259,30**	**30499,11**	
195. 3	31-030305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,045	5,293	12,86	68,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
195. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0368	4,328	547,00	2367,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
195. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,270526	1434,32	388,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,270526	767,94	207,75	
195. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0033	0,388146	1812,38	703,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,388146	867,01	336,53	
		Итого эксплуатация машин:				**29,99**	**3527,20**	
195. 7	21-130104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00151	0,177606	58564,32	10401,39	
195. 8	21-130401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00006	0,007057	31967,82	225,60	
195. 9	21-130816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00106	0,124677	20254,14	2525,23	
195.10	22-040601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00057	0,067043	54217,08	3634,90	
195.11	21-100402-9901	Гидроизол	м2	1,12	131,734	266,22	35070,33	
		Итого материалов:				**440,89**	**51857,45**	
		Итого прямые затраты:				**725,55**	**85339,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				883,47	103913,43	
		НР второго уровня	%	4,24		37,46	4405,93	
		Накладные расходы	%	--		195,37	22979,88	
		Сметная прибыль	%	8		73,67	8665,55	
196	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3423**		**217866,08**	**74569,94**	**48,5 1598,69**
196. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	3,97	797,73	3167,29	
196. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,130064	991,60	128,97	
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**3296,26**	
196. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,054764	3189,12	174,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,054764	1162,92	63,69	
196. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0753	1812,38	136,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,0753	867,01	65,29	
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**311,12**	
196. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,342274	178659,08	61150,39	
196. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,095837	107,10	10,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**178689,07**	**61160,66**	
		Итого прямые затраты:				**188851,72**	**64639,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193522,50	66237,76	
		НР второго уровня	%	4,24		8205,35	2808,48	
		Накладные расходы	%	--		12876,14	4407,17	
		Сметная прибыль	%	8		16138,23	5523,70	
197	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**117,6200**		**802,12**	**94345,82**	**60,9 18943,94**
197. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	41,873	715,49	29959,51	
197. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,494	767,94	1147,13	
		Итого оплата труда:				**264,47**	**31106,64**	
197. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	10,668	12,87	137,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
197. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,494	1434,32	2142,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,494	767,94	1147,30	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**2279,85**	
197. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	2,399	13547,59	32506,74	
197. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	4,117	27,67	113,91	
		Итого материалов:				**277,34**	**32620,65**	
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**64860,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,50	83803,95	
		НР второго уровня	%	4,24		30,21	3553,29	
		Накладные расходы	%	--		191,27	22497,23	
		Сметная прибыль	%	8		59,42	6988,58	
198	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщ.30 мм**	**м2 стяжки**	**117,6200**		**176,64**	**20776,25**	**60,9 682,04**
198. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0088	1,035	715,49	740,57	
198. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,494004	767,94	379,37	
		Итого оплата труда:				**9,52**	**1119,94**	
198. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	5,458	12,87	70,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
198. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,494004	1434,32	708,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,494004	767,94	379,37	
		Итого эксплуатация машин:				**6,62**	**778,80**	
198. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	1,2	13547,59	16253,37	
		Итого материалов:				**138,19**	**16253,37**	
		Итого прямые затраты:				**151,10**	**17772,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				156,90	18454,78	
		НР второго уровня	%	4,24		6,65	782,48	
		Накладные расходы	%	--		12,45	1464,52	
		Сметная прибыль	%	8		13,08	1538,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Тип 5						
199	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,2400**		**407,03**	**15564,64**	**60,9 5081,44**
199. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	9,866	807,44	7966,14	
199. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,443584	851,64	377,77	
		Итого оплата труда:				**218,20**	**8343,91**	
199. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,068832	1434,32	98,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,068832	767,94	52,86	
199. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,374752	1812,38	679,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,374752	867,01	324,91	
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**777,92**	
		Итого прямые затраты:				**228,66**	**8744,06**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361,55	13825,50	
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	586,20	
		Накладные расходы	%	--		148,21	5667,64	
		Сметная прибыль	%	8		30,15	1152,94	
200	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,5755**		**20088,87**	**31649,77**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17844,21**	**28113,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		756,59	1192,01	
		Накладные расходы	%	--		756,59	1192,01	
		Сметная прибыль	%	8		1488,06	2344,43	
201	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**38,2400**		**802,12**	**30673,22**	**60,9 6158,96**
201. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	13,613	715,49	9740,28	
201. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,485648	767,94	372,95	
		Итого оплата труда:				**264,47**	**10113,23**	
201. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,468	12,87	44,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
201. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,485648	1434,32	696,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,485648	767,94	372,95	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**741,21**	
201. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,780096	13547,59	10568,42	
201. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,338	27,67	37,03	
		Итого материалов:				**277,34**	**10605,45**	
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**21086,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,50	27245,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		30,21	1155,23	
		Накладные расходы	%	--		191,27	7314,18	
		Сметная прибыль	%	8		59,42	2272,09	
202	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=3**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщ.35 мм**	**м2 стяжки**	**38,2400**		**264,96**	**10132,00**	**60,9 332,61**
202. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0132	0,504768	715,49	361,16	
202. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	0,240912	767,94	185,01	
		Итого оплата труда:				**14,28**	**546,16**	
202. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0696	2,662	12,87	34,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
202. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0063	0,240912	1434,32	345,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,240912	767,94	185,01	
		Итого эксплуатация машин:				**9,93**	**379,80**	
202. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	0,585072	13547,59	7926,32	
		Итого материалов:				**207,28**	**7926,32**	
		Итого прямые затраты:				**226,65**	**8667,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				235,35	8999,88	
		НР второго уровня	%	4,24		9,98	381,60	
		Накладные расходы	%	--		18,68	714,21	
		Сметная прибыль	%	8		19,63	750,52	
		Тип 6						
203	**11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,9600**		**407,03**	**15857,70**	**60,9 5177,12**
203. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	10,052	807,44	8116,13	
203. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,451936	851,64	384,89	
		Итого оплата труда:				**218,20**	**8501,01**	
203. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,070128	1434,32	100,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,070128	767,94	53,85	
203. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	0,381808	1812,38	691,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,381808	867,01	331,03	
		Итого эксплуатация машин:				**20,34**	**792,57**	
		Итого прямые затраты:				**228,66**	**8908,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				361,55	14085,81	
		НР второго уровня	%	4,24		15,33	597,24	
		Накладные расходы	%	--		148,21	5774,36	
		Сметная прибыль	%	8		30,15	1174,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
204	**21-110401-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**1,6052**		**20088,87**	**32245,69**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**17844,21**	**28642,67**	
		НР второго уровня	%	4,24		756,59	1214,45	
		Накладные расходы	%	--		756,59	1214,45	
		Сметная прибыль	%	8		1488,06	2388,57	
205	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1134**		**217866,08**	**24700,26**	**48,5 529,54**
205. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	1,315	797,73	1049,12	
205. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,043082	991,60	42,72	
		Итого оплата труда:				**9630,48**	**1091,84**	
205. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,01814	3189,12	57,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,01814	1162,92	21,10	
205. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,024942	1812,38	45,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,024942	867,01	21,62	
		Итого эксплуатация машин:				**908,98**	**103,05**	
205. 5	21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012	т	1	0,113374	178659,08	20255,22	
205. 6	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,031745	107,10	3,40	
		Итого материалов:				**178689,07**	**20258,62**	
		Итого прямые затраты:				**188851,72**	**21410,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				193522,50	21940,34	
		НР второго уровня	%	4,24		8205,35	930,27	
		Накладные расходы	%	--		12876,14	1459,81	
		Сметная прибыль	%	8		16138,23	1829,65	
206	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**38,9600**		**802,12**	**31250,75**	**60,9 6274,92**
206. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	13,87	715,49	9923,67	
206. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,494792	767,94	379,97	
		Итого оплата труда:				**264,47**	**10303,65**	
206. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	3,534	12,87	45,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
206. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,494792	1434,32	709,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,494792	767,94	379,97	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**755,17**	
206. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,794784	13547,59	10767,41	
206. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,364	27,67	37,73	
		Итого материалов:				**277,34**	**10805,14**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**21483,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,50	27758,90	
		НР второго уровня	%	4,24		30,21	1176,98	
		Накладные расходы	%	--		191,27	7451,90	
		Сметная прибыль	%	8		59,42	2314,87	
207	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до толщ.30 мм**	**м2 стяжки**	**38,9600**		**176,64**	**6881,84**	**60,9 225,92**
207. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0088	0,342848	715,49	245,30	
207. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0042	0,163632	767,94	125,66	
		Итого оплата труда:				**9,52**	**370,96**	
207. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0464	1,808	12,87	23,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
207. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0042	0,163632	1434,32	234,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0042	0,163632	767,94	125,66	
		Итого эксплуатация машин:				**6,62**	**257,97**	
207. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0102	0,397392	13547,59	5383,70	
		Итого материалов:				**138,19**	**5383,70**	
		Итого прямые затраты:				**151,10**	**5886,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				156,90	6112,89	
		НР второго уровня	%	4,24		6,65	259,19	
		Накладные расходы	%	--		12,45	485,10	
		Сметная прибыль	%	8		13,08	509,77	
		Тип 7						
208	**11-110101-1503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,1000**		**798,04**	**16838,57**	**60,9 2757,75**
208. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,269	5,676	715,49	4061,05	
208. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0264	0,55704	838,87	467,28	
		Итого оплата труда:				**214,61**	**4528,33**	
208. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0108	0,22788	3432,54	782,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,22788	867,01	197,57	
208. 4	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0325	0,68575	12,87	8,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
208. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,17091	1920,48	328,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,17091	867,01	148,18	
208. 6	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0075	0,15825	1434,32	226,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0075	0,15825	767,94	121,53	
		Итого эксплуатация машин:				**63,80**	**1346,24**	
208. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,64566	1149,42	742,13	
208. 8	21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,43044	14002,95	6027,43	
208. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,81235	27,67	22,48	
		Итого материалов:				**321,90**	**6792,04**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**578,17**	**12199,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				708,87	14957,09	
		НР второго уровня	%	4,24		30,06	634,18	
		Накладные расходы	%	--		160,76	3391,93	
		Сметная прибыль	%	8		59,11	1247,30	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА						
209	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (затирка 3 мм)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**329,3400**		**977,78**	**322022,13**	**54,8 74496,51**
209. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	148,203	879,96	130412,71	
209. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	7,18	770,21	5529,83	
		Итого оплата труда:				**412,77**	**135942,54**	
209. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,16467	3432,54	565,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,16467	867,01	142,77	
209. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	6,422	824,21	5293,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	6,422	767,94	4931,71	
209. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,592812	1434,32	850,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,592812	767,94	455,24	
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**6708,70**	
209. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	2,437	27,67	67,43	
209. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	3,393	1117,451	66,54	74355,16	
		Итого материалов:				**225,97**	**74422,60**	
		Итого прямые затраты:				**642,33**	**211544,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				868,53	286040,52	
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	12128,12	
		Накладные расходы	%	--		263,02	86624,63	
		Сметная прибыль	%	8		72,43	23853,49	
210	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (затирка швов ГВЛ 1 мм)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**95,3700**		**808,33**	**77090,75**	**54,8 21572,64**
210. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	42,916	879,96	37764,80	
210. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	2,079	770,21	1601,32	
		Итого оплата труда:				**412,77**	**39366,13**	
210. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,047685	3432,54	163,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,047685	867,01	41,34	
210. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	1,86	824,21	1532,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	1,86	767,94	1428,37	
210. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,171666	1434,32	246,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,171666	767,94	131,83	
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**1942,70**	
210. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,705738	27,67	19,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	1,131	107,863	66,54	7177,24	
		Итого материалов:				**75,46**	**7196,76**	
		Итого прямые затраты:				**491,81**	**46904,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				718,01	68476,90	
		НР второго уровня	%	4,24		30,44	2903,42	
		Накладные расходы	%	--		256,64	24476,06	
		Сметная прибыль	%	8		59,88	5710,43	
211	**11-260201-0103 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**1,9230**		**53834,35**	**103523,46**	**55,3 23955,13**
211. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	25,84	49,69	846,94	42084,72	
211. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,74	1,423	867,01	1233,77	
		Итого оплата труда:				**22526,52**	**43318,49**	
211. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,73	1,404	74,85	105,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
211. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	1,04	2	547,00	1093,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
211. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,74	1,423	1812,38	2579,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,74	1,423	867,01	1233,76	
		Итого эксплуатация машин:				**1964,68**	**3778,08**	
211. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,11538	22601,92	2607,81	
211. 7	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,18	0,34614	48846,78	16907,82	
211. 8	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	3,846	298,60	1148,42	
211. 9	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	7,5	196,56	1474,14	
		Итого материалов:				**11512,32**	**22138,19**	
		Итого прямые затраты:				**35361,93**	**68000,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				47819,09	91956,12	
		НР второго уровня	%	4,24		2027,53	3898,94	
		Накладные расходы	%	--		14484,69	27854,07	
		Сметная прибыль	%	8		3987,73	7668,40	
212	**21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**1,9038**		**25685,78**	**48899,81**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**22815,74**	**43435,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		967,39	1841,68	
		Накладные расходы	%	--		967,39	1841,68	
		Сметная прибыль	%	8		1902,65	3622,21	
213	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**95,3700**		**2676,86**	**255292,33**	**59,8 46347,76**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
213. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,9779	93,262	827,51	77175,50	
213. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,324258	1014,96	329,11	
		Итого оплата труда:				**812,67**	**77504,62**	
213. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,162129	3189,12	517,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,162129	1162,92	188,54	
213. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	2,689	18,64	50,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
213. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,162129	1812,38	293,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,162129	867,01	140,57	
213. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,238425	183,26	43,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
213. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	0,753423	15,00	11,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9,60**	**916,01**	
213. 8	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	64,833	75,84	4916,90	
213. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	273,082	114,25	31199,67	
213.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	61,991	16,39	1016,02	
213.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	169,759	51,06	8667,87	
213.12	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	15,259	28,84	440,08	
213.13	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	14,258	43,89	625,78	
213.14	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	62,61	7,71	482,73	
213.15	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	2,213	954,68	2112,31	
213.16	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	98,231	423,54	41604,80	
213.17	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	35,001	133,36	4667,71	
213.18	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	124,258	1,02	126,74	
213.19	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,009537	320,63	3,06	
213.20	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	63,679	47,83	3045,74	
213.21	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	66,788	37,96	2535,26	
213.22	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,319	125,774	7,02	882,93	
		Итого материалов:				**1072,95**	**102327,60**	
		Итого прямые затраты:				**1891,78**	**180419,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2377,76	226766,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		100,82	9614,92	
		Накладные расходы	%	--		586,80	55962,68	
		Сметная прибыль	%	8		198,29	18910,54	
214	**11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**23,8400**		**3364,16**	**80201,60**	**54,8 13984,18**
214. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,28	30,515	827,51	25251,63	
214. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,343296	777,57	266,94	
		Итого оплата труда:				**1070,41**	**25518,57**	
214. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,033376	3432,54	114,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,033376	867,01	28,94	
214. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,30992	1434,32	444,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,30992	767,94	238,00	
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**559,09**	
214. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	0,76288	15451,11	11787,34	
214. 6	21-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	25,747	695,41	17904,86	
214. 7	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00002	0,000477	14569,73	6,95	
214. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	0,596	301,84	179,90	
214. 9	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	2,861	547,45	1566,14	
214.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,002384	27,67	0,07	
		Итого материалов:				**1319,01**	**31445,26**	
		Итого прямые затраты:				**2401,68**	**57255,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2988,26	71240,16	
		НР второго уровня	%	4,24		126,70	3020,58	
		Накладные расходы	%	--		713,29	17004,76	
		Сметная прибыль	%	8		249,20	5940,86	
215	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**448,5500**		**851,04**	**381733,10**	**54,8 97630,56**
215. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,49	219,79	807,44	177466,83	
215. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,80739	856,00	691,13	
		Итого оплата труда:				**397,19**	**178157,96**	
215. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,08971	1434,32	128,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,08971	767,94	68,89	
215. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,71768	1812,38	1300,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,71768	867,01	622,24	
		Итого эксплуатация машин:				**3,19**	**1429,38**	
215. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,391	84,66	117,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
215. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	3,768	162,18	611,07	
215. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	0,3095	133292,56	41253,98	
215. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	246,702	83,38	20570,05	
		Итого материалов:				**139,46**	**62552,82**	
		Итого прямые затраты:				**538,29**	**241449,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				755,95	339079,60	
		НР второго уровня	%	4,24		32,05	14376,97	
		Накладные расходы	%	--		249,71	112007,54	
		Сметная прибыль	%	8		63,04	28276,53	
216	**11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**563,5500**		**1399,98**	**788956,20**	**54,8 177736,36**
216. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,64	360,672	846,94	305467,54	
216. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0436	24,571	767,94	18868,88	
		Итого оплата труда:				**575,52**	**324336,43**	
216. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	23,106	943,53	21800,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	23,106	767,94	17744,02	
216. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	1,465	1434,32	2101,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	1,465	767,94	1125,03	
		Итого эксплуатация машин:				**42,41**	**23902,39**	
216. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	1,127	15705,09	17701,21	
216. 6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	8,904	15451,11	137578,07	
216. 7	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	29,755	1284,18	38211,34	
216. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,67626	301,84	204,12	
		Итого материалов:				**343,70**	**193694,74**	
		Итого прямые затраты:				**928,16**	**523064,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1243,55	700801,04	
		НР второго уровня	%	4,24		52,73	29713,96	
		Накладные расходы	%	--		368,11	207450,33	
		Сметная прибыль	%	8		103,70	58441,20	
217	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (затирка 3 мм)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**266,6000**		**780,28**	**208022,52**	**54,8 46835,54**
217. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	98,642	827,51	81627,24	
217. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	4,985	770,06	3839,07	
		Итого оплата труда:				**320,58**	**85466,31**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
217. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,10664	3432,54	366,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,10664	867,01	92,46	
217. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	4,452	824,21	3669,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	4,452	767,94	3418,87	
217. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,42656	1434,32	611,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,42656	767,94	327,57	
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**4647,43**	
217. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	1,68	27,67	46,47	
217. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	2,91	775,806	66,54	51622,13	
		Итого материалов:				**193,81**	**51668,61**	
		Итого прямые затраты:				**517,42**	**137943,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				693,09	184778,82	
		НР второго уровня	%	4,24		29,39	7834,62	
		Накладные расходы	%	--		205,06	54670,16	
		Сметная прибыль	%	8		57,80	15409,08	
218	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (затирка ГКЛ 1 мм)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**533,0100**		**634,95**	**338436,68**	**54,8 93637,7**
218. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	197,214	827,51	163196,31	
218. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	9,967	770,06	7675,40	
		Итого оплата труда:				**320,58**	**170871,71**	
218. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,213204	3432,54	731,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,213204	867,01	184,85	
218. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	8,901	824,21	7336,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	8,901	767,94	6835,43	
218. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,852816	1434,32	1223,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,852816	767,94	654,91	
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**9291,56**	
218. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	3,358	27,67	92,91	
218. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	0,97	517,02	66,54	34402,49	
		Итого материалов:				**64,72**	**34495,41**	
		Итого прямые затраты:				**388,33**	**206983,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				564,01	300620,97	
		НР второго уровня	%	4,24		23,91	12746,33	
		Накладные расходы	%	--		199,59	106384,03	
		Сметная прибыль	%	8		47,03	25069,38	
219	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**691,4900**		**697,31**	**482181,16**	**54,8 119878,73**
219. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,39	269,681	807,44	217751,31	
219. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	1,176	855,35	1005,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**316,36**	**218756,81**	
219. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,138298	1434,32	198,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,138298	767,94	106,20	
219. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	1,037	1812,38	1879,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,037	867,01	899,09	
		Итого эксплуатация машин:				**3,01**	**2078,23**	
219. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	2,144	84,66	181,48	
219. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,809	162,18	942,03	
219. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,435639	133292,56	58067,40	
219. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	352,66	83,38	29404,78	
		Итого материалов:				**128,12**	**88595,68**	
		Итого прямые затраты:				**446,03**	**308425,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				619,39	428303,95	
		НР второго уровня	%	4,24		26,26	18160,09	
		Накладные расходы	%	--		199,63	138038,82	
		Сметная прибыль	%	8		51,65	35717,12	
220	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**555,3700**		**827,75**	**459705,90**	**54,8 116794,85**
220. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,468	259,913	817,80	212556,98	
220. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,666444	858,75	572,31	
		Итого оплата труда:				**383,76**	**213129,29**	
220. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,055537	1434,32	79,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,055537	767,94	42,65	
220. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,610907	1812,38	1107,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,610907	867,01	529,66	
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	**1186,85**	
220. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,013329	1441,42	19,21	
220. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	1,722	84,66	145,75	
220. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	4,665	162,18	756,59	
220. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,041653	320899,84	13366,36	
220. 9	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	62,757	355,06	22282,43	
220.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	102,021	404,14	41230,96	
		Итого материалов:				**140,09**	**77801,30**	
		Итого прямые затраты:				**524,96**	**291545,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				735,26	408339,99	
		НР второго уровня	%	4,24		31,17	17313,62	
		Накладные расходы	%	--		241,48	134108,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		61,31	34052,29	
221	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**115,8000**		**5055,96**	**585479,73**	**54,8 80628,05**
221. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,52	176,016	827,51	145655,00	
221. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,911	772,74	1476,48	
		Итого оплата труда:				**1270,57**	**147131,48**	
221. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,09264	3432,54	317,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,09264	867,01	80,32	
221. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	1,505	824,21	1240,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,505	767,94	1155,75	
221. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	0,31266	1434,32	448,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,31266	767,94	240,10	
		Итого эксплуатация машин:				**17,33**	**2007,21**	
221. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,579	84,66	49,02	
221. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	115,8	2303,17	266707,09	
221. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	57,9	149,28	8643,31	
221. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	1,077	27,67	29,80	
221.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	434,25	37,63	16340,83	
		Итого материалов:				**2519,60**	**291770,04**	
		Итого прямые затраты:				**3794,75**	**439432,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4491,02	520060,31	
		НР второго уровня	%	4,24		190,42	22050,56	
		Накладные расходы	%	--		886,69	102678,61	
		Сметная прибыль	%	8		374,52	43368,87	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 2-5 ЭТАЖЕЙ						
222	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (затирка 3 мм)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1536,4800**		**977,78**	**1502339,73**	**54,8 347550,85**
222. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	691,416	879,96	608418,42	
222. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	33,495	770,21	25798,46	
		Итого оплата труда:				**412,77**	**634216,89**	
222. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,76824	3432,54	2637,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,76824	867,01	666,07	
222. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	29,961	824,21	24694,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	29,961	767,94	23008,25	
222. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	2,766	1434,32	3966,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	2,766	767,94	2124,12	
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**31298,31**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
222. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	11,37	27,67	314,61	
222. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	3,393	5213,277	66,54	346891,43	
		Итого материалов:				**225,97**	**347206,03**	
		Итого прямые затраты:				**642,33**	**986922,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				868,53	1334473,63	
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	56581,68	
		Накладные расходы	%	--		263,02	404132,54	
		Сметная прибыль	%	8		72,43	111284,42	
223	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (затирка швов ГВЛ 1 мм)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**247,8000**		**808,33**	**200305,00**	**54,8 56052,21**
223. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	111,51	879,96	98124,34	
223. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	5,402	770,21	4160,72	
		Итого оплата труда:				**412,77**	**102285,06**	
223. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,1239	3432,54	425,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,1239	867,01	107,42	
223. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	4,832	824,21	3982,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	4,832	767,94	3710,69	
223. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,44604	1434,32	639,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,44604	767,94	342,53	
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**5047,72**	
223. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	1,834	27,67	50,74	
223. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	1,131	280,262	66,54	18648,62	
		Итого материалов:				**75,46**	**18699,36**	
		Итого прямые затраты:				**491,81**	**121871,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				718,01	177923,63	
		НР второго уровня	%	4,24		30,44	7543,96	
		Накладные расходы	%	--		256,64	63596,17	
		Сметная прибыль	%	8		59,88	14837,41	
224	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**247,8000**		**2676,86**	**663326,42**	**59,8 120425,45**
224. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,9779	242,324	827,51	200525,22	
224. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,84252	1014,96	855,13	
		Итого оплата труда:				**812,67**	**201380,35**	
224. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,42126	3189,12	1343,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,42126	1162,92	489,89	
224. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0282	6,988	18,64	130,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
224. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,42126	1812,38	763,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,42126	867,01	365,24	
224. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0025	0,6195	183,26	113,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
224. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0079	1,958	15,00	29,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9,60**	**2380,08**	
224. 8	21-060902-0201	Профиль направляющий потолочный ПНП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 27 мм х 28 мм	м	0,6798	168,454	75,84	12775,58	
224. 9	21-060902-0301	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,863	709,551	114,25	81066,15	
224.10	21-060903-0301	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,65	161,07	16,39	2639,94	
224.11	21-060904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,78	441,084	51,06	22521,75	
224.12	21-060904-0201	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,16	39,648	28,84	1143,45	
224.13	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,1495	37,046	43,89	1625,95	
224.14	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	0,6565	162,681	7,71	1254,27	
224.15	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,0232	5,749	954,68	5488,42	
224.16	22-030201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1,03	255,234	423,54	108101,81	
224.17	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,367	90,943	133,36	12128,11	
224.18	21-130211-0612	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	1,303	322,859	1,02	329,32	
224.19	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0001	0,02478	320,63	7,95	
224.20	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,6677	165,456	47,83	7913,76	
224.21	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,7003	173,534	37,96	6587,36	
224.22	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,319	326,799	7,02	2294,13	
		Итого материалов:				**1072,95**	**265877,93**	
		Итого прямые затраты:				**1891,78**	**468783,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2377,76	589208,68	
		НР второго уровня	%	4,24		100,82	24982,45	
		Накладные расходы	%	--		586,80	145407,90	
		Сметная прибыль	%	8		198,29	49135,29	
225	**11-150207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**92,9600**		**3364,16**	**312732,41**	**54,8 54528,9**
225. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,28	118,989	827,51	98464,42	
225. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	1,339	777,57	1040,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1070,41**	**99505,30**	
225. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,130144	3432,54	446,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,130144	867,01	112,84	
225. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	1,208	1434,32	1733,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	1,208	767,94	927,67	
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**2180,07**	
225. 5	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,032	2,975	15451,11	45962,73	
225. 6	21-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,08	100,397	695,41	69816,94	
225. 7	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00002	0,001859	14569,73	27,09	
225. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,025	2,324	301,84	701,48	
225. 9	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	11,155	547,45	6106,91	
225.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0001	0,009296	27,67	0,26	
		Итого материалов:				**1319,01**	**122615,40**	
		Итого прямые затраты:				**2401,68**	**223259,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2988,26	277788,80	
		НР второго уровня	%	4,24		126,70	11778,24	
		Накладные расходы	%	--		713,29	66307,15	
		Сметная прибыль	%	8		249,20	23165,36	
226	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1877,2400**		**851,04**	**1597602,60**	**54,8** **408596,58**
226. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,49	919,848	807,44	742721,75	
226. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	3,379	856,00	2892,46	
		Итого оплата труда:				**397,19**	**745614,20**	
226. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,375448	1434,32	538,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,375448	767,94	288,32	
226. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	3,004	1812,38	5443,64	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	3,004	867,01	2604,50	
		Итого эксплуатация машин:				**3,19**	**5982,15**	
226. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	5,819	84,66	492,67	
226. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	15,769	162,18	2557,39	
226. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00069	1,295	133292,56	172653,27	
226. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,55	1032,482	83,38	86088,35	
		Итого материалов:				**139,46**	**261791,68**	
		Итого прямые затраты:				**538,29**	**1010495,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				755,95	1419092,15	
		НР второго уровня	%	4,24		32,05	60169,51	
		Накладные расходы	%	--		249,71	468766,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		63,04	118340,93	
227	**11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2307,2400**		**1399,98**	**3230079,51**	**54,8 727673,58**
227. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,64	1476,634	846,94	1250620,06	
227. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0436	100,596	767,94	77251,43	
		Итого оплата труда:				**575,52**	**1327871,50**	
227. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	94,597	943,53	89254,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	94,597	767,94	72644,82	
227. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	5,999	1434,32	8604,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	5,999	767,94	4606,87	
		Итого эксплуатация машин:				**42,41**	**97859,19**	
227. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	4,614	15705,09	72470,82	
227. 6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	36,454	15451,11	563260,82	
227. 7	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	121,822	1284,18	156441,73	
227. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	2,769	301,84	835,70	
		Итого материалов:				**343,70**	**793009,07**	
		Итого прямые затраты:				**928,16**	**2141488,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1243,55	2869161,90	
		НР второго уровня	%	4,24		52,73	121652,46	
		Накладные расходы	%	--		368,11	849326,04	
		Сметная прибыль	%	8		103,70	239265,15	
228	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (затирка 3 мм)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1134,9600**		**780,28**	**885586,02**	**54,8 199386,58**
228. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	419,935	827,51	347500,58	
228. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	21,224	770,06	16343,54	
		Итого оплата труда:				**320,58**	**363844,12**	
228. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,453984	3432,54	1558,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,453984	867,01	393,61	
228. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	18,954	824,21	15621,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	18,954	767,94	14555,53	
228. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	1,816	1434,32	2604,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	1,816	767,94	1394,58	
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**19784,89**	
228. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	7,15	27,67	197,85	
228. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	2,91	3302,734	66,54	219763,89	
		Итого материалов:				**193,81**	**219961,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**517,42**	**587247,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				693,09	786633,79	
		НР второго уровня	%	4,24		29,39	33353,27	
		Накладные расходы	%	--		205,06	232739,85	
		Сметная прибыль	%	8		57,80	65598,96	
229	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (затирка ГКЛ 1 мм)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2608,3200**		**634,95**	**1656162,47**	**54,8 458222,32**
229. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	965,078	827,51	798612,03	
229. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	48,776	770,06	37560,08	
		Итого оплата труда:				**320,58**	**836172,11**	
229. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	1,043	3432,54	3581,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,043	867,01	904,29	
229. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	43,559	824,21	35901,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	43,559	767,94	33450,70	
229. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	4,173	1434,32	5985,86	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	4,173	767,94	3204,61	
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**45468,85**	
229. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	16,432	27,67	454,68	
229. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	0,97	2530,07	66,54	168350,88	
		Итого материалов:				**64,72**	**168805,57**	
		Итого прямые затраты:				**388,33**	**1012886,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				564,01	1471108,76	
		НР второго уровня	%	4,24		23,91	62375,01	
		Накладные расходы	%	--		199,59	520597,33	
		Сметная прибыль	%	8		47,03	122678,70	
230	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**4442,8000**		**697,31**	**3097997,73**	**54,8 770216,8**
230. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,39	1732,692	807,44	1399044,83	
230. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	7,553	855,35	6460,29	
		Итого оплата труда:				**316,36**	**1405505,12**	
230. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,88856	1434,32	1274,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,88856	767,94	682,36	
230. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	6,664	1812,38	12078,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	6,664	867,01	5777,75	
		Итого эксплуатация машин:				**3,01**	**13352,54**	
230. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	13,773	84,66	1166,00	
230. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	37,32	162,18	6052,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
230. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	2,799	133292,56	373081,08	
230. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	2265,828	83,38	188924,74	
		Итого материалов:				**128,12**	**569224,29**	
		Итого прямые затраты:				**446,03**	**1981621,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				619,39	2751838,47	
		НР второго уровня	%	4,24		26,26	116677,95	
		Накладные расходы	%	--		199,63	886894,76	
		Сметная прибыль	%	8		51,65	229481,31	
231	**11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1023,1200**		**827,75**	**846884,60**	**54,8 215163,13**
231. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,468	478,82	817,80	391579,13	
231. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	1,228	858,75	1054,33	
		Итого оплата труда:				**383,76**	**392633,46**	
231. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,102312	1434,32	146,75	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,102312	767,94	78,57	
231. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	1,125	1812,38	2039,71	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,125	867,01	975,39	
		Итого эксплуатация машин:				**2,14**	**2186,46**	
231. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,024555	1441,42	35,39	
231. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	3,172	84,66	268,51	
231. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	8,594	162,18	1393,81	
231. 8	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,076734	320899,84	24623,93	
231. 9	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	115,613	355,06	41049,40	
231.10	22-040201-0601	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	187,947	404,14	75956,96	
		Итого материалов:				**140,09**	**143328,00**	
		Итого прямые затраты:				**524,96**	**537093,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				735,26	752256,72	
		НР второго уровня	%	4,24		31,17	31895,68	
		Накладные расходы	%	--		241,48	247058,82	
		Сметная прибыль	%	8		61,31	62732,19	
232	**11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**584,4800**		**5055,96**	**2955105,29**	**54,8 406955,82**
232. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	1,52	888,41	827,51	735167,83	
232. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	9,644	772,74	7452,28	
		Итого оплата труда:				**1270,57**	**742620,10**	
232. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0008	0,467584	3432,54	1605,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,467584	867,01	405,40	
232. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,013	7,598	824,21	6262,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	7,598	767,94	5834,81	
232. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0027	1,578	1434,32	2263,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,578	767,94	1211,81	
		Итого эксплуатация машин:				**17,33**	**10131,04**	
232. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	2,922	84,66	247,41	
232. 7	22-020101-0405	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	584,48	2303,17	1346156,80	
232. 8	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	292,24	149,28	43625,59	
232. 9	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	5,436	27,67	150,40	
232.10	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для облицовки стен плитками СТ РК 1168-2006	кг	3,75	2191,8	37,63	82477,43	
		Итого материалов:				**2519,60**	**1472657,64**	
		Итого прямые затраты:				**3794,75**	**2217956,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4491,02	2624912,32	
		НР второго уровня	%	4,24		190,42	111296,28	
		Накладные расходы	%	--		886,69	518252,10	
		Сметная прибыль	%	8		374,52	218896,69	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЧЕРДАЧНОГО ПРОСТРАНСТВА						
233	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (затирка 3 мм)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**435,9700**		**977,78**	**426282,84**	**54,8** **98616,15**
233. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	196,187	879,96	172636,27	
233. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	9,504	770,21	7320,21	
		Итого оплата труда:				**412,77**	**179956,48**	
233. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,217985	3432,54	748,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,217985	867,01	189,00	
233. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	8,501	824,21	7006,95	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	8,501	767,94	6528,26	
233. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,784746	1434,32	1125,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,784746	767,94	602,64	
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**8880,77**	
233. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	3,226	27,67	89,27	
233. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	3,393	1479,246	66,54	98429,04	
		Итого материалов:				**225,97**	**98518,31**	
		Итого прямые затраты:				**642,33**	**280035,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				868,53	378651,51	
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	16054,82	
		Накладные расходы	%	--		263,02	114670,98	
		Сметная прибыль	%	8		72,43	31576,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
234	**11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**952,0400**		**127,32**	**121215,81**	**54,8 35436,46**
234. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,092	87,588	735,57	64426,87	
234. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,285612	833,99	238,20	
		Итого оплата труда:				**67,92**	**64665,07**	
234. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,095204	1434,32	136,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,095204	767,94	73,11	
234. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,190408	1812,38	345,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,190408	867,01	165,09	
		Итого эксплуатация машин:				**0,51**	**481,64**	
234. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000004	0,003808	1441,42	5,49	
234. 6	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00017	0,161847	26165,60	4234,82	
234. 7	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,095204	84,66	8,06	
234. 8	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	7,616	162,18	1235,21	
234. 9	22-040201-9909	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,005	4,76	120,36	572,94	
234.10	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	15,233	83,38	1270,10	
		Итого материалов:				**7,70**	**7326,62**	
		Итого прямые затраты:				**75,87**	**72235,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				113,10	107671,59	
		НР второго уровня	%	4,24		4,80	4565,28	
		Накладные расходы	%	--		42,02	40001,73	
		Сметная прибыль	%	8		9,43	8978,95	
235	**11-150203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**285,8900**		**1145,95**	**327614,97**	**54,8 77727,02**
235. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,566	161,814	817,80	132331,28	
235. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0433	12,379	767,94	9506,36	
		Итого оплата труда:				**496,13**	**141837,63**	
235. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	11,721	943,53	11059,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	11,721	767,94	9001,02	
235. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0023	0,657547	1434,32	943,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,657547	767,94	504,96	
		Итого эксплуатация машин:				**41,98**	**12002,71**	
235. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0004	0,114356	15705,09	1795,97	
235. 6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	4,002	15451,11	61842,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
235. 7	21-050308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0264	7,547	695,41	5248,60	
235. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0007	0,200123	301,84	60,41	
		Итого материалов:				**241,17**	**68947,43**	
		Итого прямые затраты:				**746,03**	**213281,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1017,90	291008,44	
		НР второго уровня	%	4,24		43,16	12338,76	
		Накладные расходы	%	--		315,04	90065,78	
		Сметная прибыль	%	8		84,89	24267,78	
236	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (затирка 3 мм)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**109,3800**		**780,28**	**85346,97**	**54,8 19215,57**
236. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	40,471	827,51	33489,83	
236. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	2,045	770,06	1575,08	
		Итого оплата труда:				**320,58**	**35064,91**	
236. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,043752	3432,54	150,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,043752	867,01	37,93	
236. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	1,827	824,21	1505,54	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	1,827	767,94	1403,03	
236. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,175008	1434,32	251,02	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,175008	767,94	134,40	
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**1906,74**	
236. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,689094	27,67	19,07	
236. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	2,91	318,296	66,54	21179,40	
		Итого материалов:				**193,81**	**21198,47**	
		Итого прямые затраты:				**517,42**	**56595,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				693,09	75810,60	
		НР второго уровня	%	4,24		29,39	3214,37	
		Накладные расходы	%	--		205,06	22429,94	
		Сметная прибыль	%	8		57,80	6322,00	
237	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (затирка 1 мм ГКЛ)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**120,0800**		**634,95**	**76245,24**	**54,8 21095,32**
237. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	44,43	827,51	36765,94	
237. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	2,245	770,06	1729,16	
		Итого оплата труда:				**320,58**	**38495,10**	
237. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,048032	3432,54	164,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,048032	867,01	41,64	
237. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	2,005	824,21	1652,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	2,005	767,94	1539,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
237. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,192128	1434,32	275,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,192128	767,94	147,54	
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**2093,26**	
237. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,756504	27,67	20,93	
237. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	0,97	116,478	66,54	7750,42	
		Итого материалов:				**64,72**	**7771,35**	
		Итого прямые затраты:				**388,33**	**46630,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				564,01	67725,87	
		НР второго уровня	%	4,24		23,91	2871,58	
		Накладные расходы	%	--		199,59	23966,89	
		Сметная прибыль	%	8		47,03	5647,80	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА ЛЕСТНИЧНОЙ ПЛОЩАДКИ НА ОТМ.+14,970 И						
238	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (затирка 3 мм)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**24,5700**		**977,78**	**24024,06**	**54,8** **5557,72**
238. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,45	11,057	879,96	9729,28	
238. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0218	0,535626	770,21	412,55	
		Итого оплата труда:				**412,77**	**10141,82**	
238. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,012285	3432,54	42,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,012285	867,01	10,65	
238. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0195	0,479115	824,21	394,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0195	0,479115	767,94	367,93	
238. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,044226	1434,32	63,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,044226	767,94	33,96	
		Итого эксплуатация машин:				**20,37**	**500,49**	
238. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0074	0,181818	27,67	5,03	
238. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	3,393	83,366	66,54	5547,17	
		Итого материалов:				**225,97**	**5552,21**	
		Итого прямые затраты:				**642,33**	**15781,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				868,53	21339,70	
		НР второго уровня	%	4,24		36,83	904,80	
		Накладные расходы	%	--		263,02	6462,52	
		Сметная прибыль	%	8		72,43	1779,56	
239	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке и сборным конструкциям за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**24,5700**		**1702,08**	**41820,01**	**54,8** **10695,72**
239. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,98	24,079	807,44	19442,02	
239. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,088452	856,00	75,72	
		Итого оплата труда:				**794,37**	**19517,74**	
239. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,009828	1434,32	14,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,009828	767,94	7,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
239. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,078624	1812,38	142,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,078624	867,01	68,17	
		Итого эксплуатация машин:				**6,37**	**156,59**	
239. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0062	0,152334	84,66	12,90	
239. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0168	0,412776	162,18	66,94	
239. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00138	0,033907	133292,56	4519,50	
239. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,1	27,027	83,38	2253,51	
		Итого материалов:				**278,91**	**6852,85**	
		Итого прямые затраты:				**1076,58**	**26451,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1511,89	37147,19	
		НР второго уровня	%	4,24		64,10	1575,04	
		Накладные расходы	%	--		499,42	12270,76	
		Сметная прибыль	%	8		126,08	3097,78	
240	**11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**50,1800**		**1399,98**	**70250,77**	**54,8 15826,12**
240. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,64	32,115	846,94	27199,65	
240. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0436	2,188	767,94	1680,14	
		Итого оплата труда:				**575,52**	**28879,78**	
240. 3	31-030205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	2,057	943,53	1941,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	2,057	767,94	1579,65	
240. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	0,130468	1434,32	187,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,130468	767,94	100,19	
		Итого эксплуатация машин:				**42,41**	**2128,33**	
240. 5	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,10036	15705,09	1576,16	
240. 6	21-020402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	0,792844	15451,11	12250,32	
240. 7	21-050308-1202	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	2,65	1284,18	3402,44	
240. 8	21-130209-0101	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	0,060216	301,84	18,18	
		Итого материалов:				**343,70**	**17247,10**	
		Итого прямые затраты:				**928,16**	**46575,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1243,55	62401,20	
		НР второго уровня	%	4,24		52,73	2645,81	
		Накладные расходы	%	--		368,11	18471,93	
		Сметная прибыль	%	8		103,70	5203,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
241	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм (затирка 3 мм)**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**12,1500**		**780,28**	**9480,40**	**54,8** 2134,48
241. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,37	4,495	827,51	3720,07	
241. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0187	0,227205	770,06	174,96	
		Итого оплата труда:				**320,58**	**3895,03**	
241. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0004	0,00486	3432,54	16,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00486	867,01	4,21	
241. 4	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,0167	0,202905	824,21	167,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	0,202905	767,94	155,82	
241. 5	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,01944	1434,32	27,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,01944	767,94	14,93	
		Итого эксплуатация машин:				**17,43**	**211,80**	
241. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,076545	27,67	2,12	
241. 7	22-050101-9901	Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе СТ РК 1168-2006	кг	2,91	35,357	66,54	2352,62	
		Итого материалов:				**193,81**	**2354,74**	
		Итого прямые затраты:				**517,42**	**6286,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				693,09	8421,09	
		НР второго уровня	%	4,24		29,39	357,05	
		Накладные расходы	%	--		205,06	2491,53	
		Сметная прибыль	%	8		57,80	702,25	
242	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**62,3300**		**697,31**	**43463,18**	**54,8** 10805,71
242. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,39	24,309	807,44	19627,82	
242. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,105961	855,35	90,63	
		Итого оплата труда:				**316,36**	**19718,45**	
242. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,012466	1434,32	17,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,012466	767,94	9,57	
242. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,093495	1812,38	169,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,093495	867,01	81,06	
		Итого эксплуатация машин:				**3,01**	**187,33**	
242. 5	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,193223	84,66	16,36	
242. 6	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,523572	162,18	84,91	
242. 7	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,039268	133292,56	5234,12	
242. 8	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	31,788	83,38	2650,51	
		Итого материалов:				**128,12**	**7985,90**	
		Итого прямые затраты:				**446,03**	**27801,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				619,39	38606,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		26,26	1636,93	
		Накладные расходы	%	--		199,63	12442,64	
		Сметная прибыль	%	8		51,65	3219,49	
		ЛЕСТНИЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ						
243	**11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГ-1 (10 шт), ОГ-1н (6 шт)**	**м ограждения**	**49,9200**		**8174,15**	**408053,41**	**62,1 36761,32**
243. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,34	66,893	867,01	57996,73	
243. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	1,408	852,61	1200,25	
		Итого оплата труда:				**1185,84**	**59196,98**	
243. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,204672	1434,32	293,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,204672	767,94	157,18	
243. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	2,895	187,20	542,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
243. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	1,203	1812,38	2180,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	1,203	867,01	1043,01	
		Итого эксплуатация машин:				**60,42**	**3016,00**	
243. 6	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0099	0,494208	397805,14	196598,48	
243. 7	21-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	50,918	1276,36	64990,21	
243. 8	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,07488	14569,73	1090,98	
243. 9	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,00015	235536,36	35,27	
243.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,009984	197175,18	1968,60	
243.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,04992	27,67	1,38	
		Итого материалов:				**5302,18**	**264684,93**	
		Итого прямые затраты:				**6524,39**	**325697,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7260,80	362458,98	
		НР второго уровня	%	4,24		307,86	15368,26	
		Накладные расходы	%	--		1044,26	52129,58	
		Сметная прибыль	%	8		605,49	30226,18	
244	**11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГ-2 (1 шт)**	**м ограждения**	**1,4400**		**8039,79**	**11577,30**	**62,1 1060,42**
244. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,34	1,93	867,01	1672,98	
244. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,040608	852,61	34,62	
		Итого оплата труда:				**1185,84**	**1707,61**	
244. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,005904	1434,32	8,47	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,005904	767,94	4,53	
244. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,08352	187,20	15,63	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
244. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,034704	1812,38	62,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	0,034704	867,01	30,09	
		Итого эксплуатация машин:				**60,42**	**87,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
244. 6	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0096	0,013824	397805,14	5499,26	
244. 7	21-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	1,469	1276,36	1874,72	
244. 8	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,00216	14569,73	31,47	
244. 9	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000004	235536,36	1,02	
244.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,000288	197175,18	56,79	
244.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,00144	27,67	0,04	
		Итого материалов:				**5182,84**	**7463,29**	
		Итого прямые затраты:				**6405,05**	**9223,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7141,46	10283,70	
		НР второго уровня	%	4,24		302,80	436,03	
		Накладные расходы	%	--		1039,20	1496,45	
		Сметная прибыль	%	8		595,54	857,58	
245	**11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГ-3 (9 шт)**	**м ограждения**	**5,5800**		**10368,59**	**57856,74**	**62,1 4109,14**
245. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,34	7,477	867,01	6482,81	
245. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,157356	852,61	134,16	
		Итого оплата труда:				**1185,84**	**6616,97**	
245. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,022878	1434,32	32,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,022878	767,94	17,57	
245. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,32364	187,20	60,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
245. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,134478	1812,38	243,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	0,134478	867,01	116,59	
		Итого эксплуатация машин:				**60,42**	**337,13**	
245. 6	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0148	0,082584	397805,14	32852,34	
245. 7	21-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	5,692	1276,36	7264,53	
245. 8	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,00837	14569,73	121,95	
245. 9	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000017	235536,36	3,94	
245.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,001116	197175,18	220,05	
245.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,00558	27,67	0,15	
		Итого материалов:				**7251,43**	**40462,96**	
		Итого прямые затраты:				**8473,64**	**47282,90**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9210,04	51392,03	
		НР второго уровня	%	4,24		390,51	2179,02	
		Накладные расходы	%	--		1126,91	6288,16	
		Сметная прибыль	%	8		768,04	4285,68	
246	**11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГ-4 (1 шт)**	**м ограждения**	**0,6950**		**9741,61**	**6770,42**	**62,1 511,8**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
246. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,34	0,9313	867,01	807,45	
246. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,019599	852,60	16,71	
		Итого оплата труда:				**1185,84**	**824,16**	
246. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,002849	1434,32	4,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,002849	767,94	2,19	
246. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,04031	187,20	7,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
246. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,01675	1812,38	30,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	0,01675	867,01	14,52	
		Итого эксплуатация машин:				**60,42**	**41,99**	
246. 6	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0134	0,009313	397805,14	3704,76	
246. 7	21-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	0,7089	1276,36	904,81	
246. 8	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,001043	14569,73	15,19	
246. 9	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000002	235536,36	0,49	
246.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,000139	197175,18	27,41	
246.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,000695	27,67	0,02	
		Итого материалов:				**6694,50**	**4652,68**	
		Итого прямые затраты:				**7916,71**	**5502,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8653,11	6013,91	
		НР второго уровня	%	4,24		366,89	254,99	
		Накладные расходы	%	--		1103,30	766,79	
		Сметная прибыль	%	8		721,60	501,51	
247	**11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГ-5 (1 шт)**	**м ограждения**	**0,6950**		**9383,33**	**6521,41**	**62,1 511,8**
247. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,34	0,9313	867,01	807,45	
247. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,019599	852,60	16,71	
		Итого оплата труда:				**1185,84**	**824,16**	
247. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,002849	1434,32	4,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,002849	767,94	2,19	
247. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,04031	187,20	7,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
247. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,01675	1812,38	30,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	0,01675	867,01	14,52	
		Итого эксплуатация машин:				**60,42**	**41,99**	
247. 6	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0126	0,008757	397805,14	3483,58	
247. 7	21-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	0,7089	1276,36	904,81	
247. 8	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,001043	14569,73	15,19	
247. 9	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000002	235536,36	0,49	
247.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,000139	197175,18	27,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
247.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,000695	27,67	0,02	
		Итого материалов:				**6376,26**	**4431,50**	
		Итого прямые затраты:				**7598,47**	**5280,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8334,87	5792,74	
		НР второго уровня	%	4,24		353,40	245,61	
		Накладные расходы	%	--		1089,80	757,41	
		Сметная прибыль	%	8		695,06	483,07	
248	**11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГ-6 (1 шт)**	**м ограждения**	**0,6950**		**9652,04**	**6708,17**	**62,1 511,8**
248. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,34	0,9313	867,01	807,45	
248. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,019599	852,60	16,71	
		Итого оплата труда:				**1185,84**	**824,16**	
248. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,002849	1434,32	4,09	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,002849	767,94	2,19	
248. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,04031	187,20	7,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
248. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,01675	1812,38	30,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	0,01675	867,01	14,52	
		Итого эксплуатация машин:				**60,42**	**41,99**	
248. 6	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0132	0,009174	397805,14	3649,46	
248. 7	21-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	0,7089	1276,36	904,81	
248. 8	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,001043	14569,73	15,19	
248. 9	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000002	235536,36	0,49	
248.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,000139	197175,18	27,41	
248.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,000695	27,67	0,02	
		Итого материалов:				**6614,94**	**4597,38**	
		Итого прямые затраты:				**7837,15**	**5446,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8573,55	5958,62	
		НР второго уровня	%	4,24		363,52	252,65	
		Накладные расходы	%	--		1099,92	764,45	
		Сметная прибыль	%	8		714,97	496,90	
249	**11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГ-7 (1 шт)**	**м ограждения**	**1,5350**		**9248,98**	**14197,18**	**62,1 1130,38**
249. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,34	2,057	867,01	1783,35	
249. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,043287	852,61	36,91	
		Итого оплата труда:				**1185,84**	**1820,26**	
249. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,006293	1434,32	9,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,006293	767,94	4,83	
249. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,08903	187,20	16,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
249. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,036993	1812,38	67,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	0,036993	867,01	32,07	
		Итого эксплуатация машин:				**60,42**	**92,74**	
249. 6	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0123	0,018881	397805,14	7510,76	
249. 7	21-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	1,566	1276,36	1998,40	
249. 8	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,002303	14569,73	33,55	
249. 9	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000005	235536,36	1,08	
249.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,000307	197175,18	60,53	
249.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,001535	27,67	0,04	
		Итого материалов:				**6256,91**	**9604,36**	
		Итого прямые затраты:				**7479,12**	**11480,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8215,53	12610,84	
		НР второго уровня	%	4,24		348,34	534,70	
		Накладные расходы	%	--		1084,74	1665,08	
		Сметная прибыль	%	8		685,11	1051,64	
250	**11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГ-8 (1 шт)**	**м ограждения**	**2,9650**		**8308,50**	**24634,70**	**62,1 2183,44**
250. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,34	3,973	867,01	3444,72	
250. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,083613	852,61	71,29	
		Итого оплата труда:				**1185,84**	**3516,01**	
250. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,012156	1434,32	17,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,012156	767,94	9,34	
250. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,17197	187,20	32,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
250. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,071456	1812,38	129,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	0,071456	867,01	61,95	
		Итого эксплуатация машин:				**60,42**	**179,14**	
250. 6	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0102	0,030243	397805,14	12030,82	
250. 7	21-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	3,024	1276,36	3860,10	
250. 8	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,004448	14569,73	64,80	
250. 9	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000009	235536,36	2,10	
250.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,000593	197175,18	116,92	
250.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,002965	27,67	0,08	
		Итого материалов:				**5421,52**	**16074,82**	
		Итого прямые затраты:				**6643,73**	**19698,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7380,14	21882,11	
		НР второго уровня	%	4,24		312,92	927,80	
		Накладные расходы	%	--		1049,32	3111,24	
		Сметная прибыль	%	8		615,44	1824,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
251	**11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГ-9 (11 шт)**	**м ограждения**	**2,3100**		**16548,86**	**38227,88**	**62,1 1701,09**
251. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,34	3,095	867,01	2683,74	
251. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,065142	852,61	55,54	
		Итого оплата труда:				**1185,84**	**2739,28**	
251. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,009471	1434,32	13,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,009471	767,94	7,27	
251. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,13398	187,20	25,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
251. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,055671	1812,38	100,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	0,055671	867,01	48,27	
		Итого эксплуатация машин:				**60,42**	**139,56**	
251. 6	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0286	0,066066	397805,14	26281,39	
251. 7	21-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	2,356	1276,36	3007,36	
251. 8	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,003465	14569,73	50,48	
251. 9	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000007	235536,36	1,63	
251.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,000462	197175,18	91,09	
251.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,00231	27,67	0,06	
		Итого материалов:				**12741,14**	**29432,03**	
		Итого прямые затраты:				**13963,35**	**32255,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14699,75	33956,43	
		НР второго уровня	%	4,24		623,27	1439,75	
		Накладные расходы	%	--		1359,67	3140,85	
		Сметная прибыль	%	8		1225,84	2831,69	
252	**11-070519-0102 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка ОГ-10 (4 шт)**	**м ограждения**	**5,6000**		**8084,58**	**45273,64**	**62,1 4123,87**
252. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	1,34	7,504	867,01	6506,04	
252. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0282	0,15792	852,61	134,64	
		Итого оплата труда:				**1185,84**	**6640,69**	
252. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0041	0,02296	1434,32	32,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	0,02296	767,94	17,63	
252. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,3248	187,20	60,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
252. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0241	0,13496	1812,38	244,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0241	0,13496	867,01	117,01	
		Итого эксплуатация машин:				**60,42**	**338,33**	
252. 6	21-060510-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,0097	0,05432	397805,14	21608,78	
252. 7	21-070503-0302	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,02	5,712	1276,36	7290,57	
252. 8	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,0084	14569,73	122,39	
252. 9	21-130211-0605	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,000003	0,000017	235536,36	3,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
252.10	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00112	197175,18	220,84	
252.11	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0056	27,67	0,15	
		Итого материалов:				**5222,62**	**29246,68**	
		Итого прямые затраты:				**6444,83**	**36091,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7181,24	40214,92	
		НР второго уровня	%	4,24		304,48	1705,11	
		Накладные расходы	%	--		1040,89	5828,98	
		Сметная прибыль	%	8		598,86	3353,60	
253	**11-150403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Поручень. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3,5718**		**1706,57**	**6095,44**	**54,8 1499,38**
253. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,934	3,336	817,80	2728,19	
253. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,009287	851,77	7,91	
		Итого оплата труда:				**766,04**	**2736,10**	
253. 3	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,001429	1434,32	2,05	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,001429	767,94	1,10	
253. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,007858	1812,38	14,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,007858	867,01	6,81	
		Итого эксплуатация машин:				**4,56**	**16,29**	
253. 5	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000048	0,000171	1441,42	0,25	
253. 6	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0062	0,022145	84,66	1,87	
253. 7	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0168	0,060005	162,18	9,73	
253. 8	22-040603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,232	0,828646	355,06	294,22	
253. 9	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	1,08	3,857	83,38	321,64	
253.10	22-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,5	1,786	303,93	542,78	
		Итого материалов:				**327,71**	**1170,49**	
		Итого прямые затраты:				**1096,09**	**3914,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1515,88	5414,36	
		НР второго уровня	%	4,24		64,27	229,57	
		Накладные расходы	%	--		484,06	1728,95	
		Сметная прибыль	%	8		126,41	451,51	
254	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**19,6400**		**169,29**	**3324,78**	**54,2 605,96**
254. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,059	1,159	958,96	1111,20	
254. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,007856	867,01	6,81	
		Итого оплата труда:				**56,93**	**1118,02**	
254. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003928	3432,54	13,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003928	867,01	3,41	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
254. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003928	36,71	0,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
254. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003928	1812,38	7,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003928	867,01	3,41	
254. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,439936	47,64	20,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**41,70**	
254. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000589	273897,54	161,38	
254. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,003535	292212,20	1033,03	
		Итого материалов:				**60,82**	**1194,41**	
		Итого прямые затраты:				**119,52**	**2347,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				150,37	2953,28	
		НР второго уровня	%	4,24		6,38	125,22	
		Накладные расходы	%	--		37,23	731,18	
		Сметная прибыль	%	8		12,54	246,28	
255	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. окраска эмалями пф-115 за 2 раза**	**М2**	**19,6400**		**154,91**	**3042,36**	**54,2 374,54**
255. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,836664	817,80	684,22	
255. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,007856	867,01	6,81	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**691,03**	
255. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003928	3432,54	13,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003928	867,01	3,41	
255. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,003928	36,71	0,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
255. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003928	1812,38	7,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003928	867,01	3,41	
255. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,25532	47,64	12,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**32,91**	
255. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00055	335243,45	184,36	
255. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,003535	403480,91	1426,39	
		Итого материалов:				**82,01**	**1610,74**	
		Итого прямые затраты:				**118,53**	**2327,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,60	2702,42	
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	114,58	
		Накладные расходы	%	--		24,90	489,12	
		Сметная прибыль	%	8		11,47	225,36	
		БАЛКОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ						
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
256	**11-150213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**1533,6500**		**6088,71**	**9337951,83**	**54,8** **1870932,16**
256. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2,252	3454,547	933,06	3223299,27	
256. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1435	220,079	867,01	190810,50	
		Итого оплата труда:				**2226,13**	**3414109,77**	
256. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0545	83,584	12,38	1034,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
256. 4	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,0746	114,41	54,95	6286,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
256. 5	31-040202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,1435	220,079	1020,40	224568,38	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1435	220,079	867,01	190810,69	
256. 6	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,28	429,422	15,00	6441,33	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**155,40**	**238331,33**	
256. 7	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,031	47,543	16795,47	798509,55	
256. 8	21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	1763,697	363,12	640433,84	
256. 9	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	6,135	162,18	994,91	
256.10	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	8,12	12453,238	26,43	329139,08	
256.11	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	306,73	170,91	52423,22	
256.12	22-050102-9901	Смеси сухие клеевые СТ РК 1168-2006	кг	12	18403,8	61,96	1140299,45	
256.13	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0047	7,208	27,67	199,45	
		Итого материалов:				**1931,34**	**2961999,50**	
		Итого прямые затраты:				**4188,46**	**6423630,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5408,38	8294562,25	
		НР второго уровня	%	4,24		229,32	351689,44	
		Накладные расходы	%	--		1449,24	2222621,59	
		Сметная прибыль	%	8		451,02	691700,14	
257	**21-110102-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150**	**м3**	**199,3745**		**25685,78**	**5121089,06**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**22815,74**	**4548876,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		967,39	192872,37	
		Накладные расходы	%	--		967,39	192872,37	
		Сметная прибыль	%	8		1902,65	379339,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
258	**11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1533,6500**		**720,90**	**1105609,88**	**50,8 263420,59**
258. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,434	665,604	777,66	517613,68	
258. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	1,074	867,01	930,78	
		Итого оплата труда:				**338,11**	**518544,47**	
258. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	1,074	1812,38	1945,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,074	867,01	931,17	
		Итого эксплуатация машин:				**1,27**	**1945,69**	
258. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,56745	243981,05	138447,17	
258. 5	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,092019	29921,70	2753,36	
258. 6	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,012	18,404	3145,68	57892,47	
		Итого материалов:				**129,82**	**199093,00**	
		Итого прямые затраты:				**468,59**	**718652,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				640,35	982072,96	
		НР второго уровня	%	4,24		27,15	41639,89	
		Накладные расходы	%	--		198,91	305060,48	
		Сметная прибыль	%	8		53,40	81897,03	
259	**11-080701-0104 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102**	**м2 вертикальной проекции**	**1533,6500**		**133,61**	**204912,69**	**50,8 40122,54**
259. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,066	101,221	777,66	78715,45	
259. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,30673	867,01	265,94	
		Итого оплата труда:				**51,50**	**78981,38**	
259. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,30673	1812,38	555,91	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,30673	867,01	265,94	
		Итого эксплуатация машин:				**0,36**	**555,91**	
259. 4	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00009	0,138028	243981,05	33676,34	
259. 5	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,006	9,202	3145,68	28946,23	
		Итого материалов:				**40,83**	**62622,57**	
		Итого прямые затраты:				**92,52**	**141893,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				118,68	182016,47	
		НР второго уровня	%	4,24		5,03	7717,50	
		Накладные расходы	%	--		31,19	47840,04	
		Сметная прибыль	%	8		9,90	15178,72	
		ОТКОСЫ						
260	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**13,4600**		**66971,24**	**901432,87**	**55,3 133780,74**
260. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	269,738	867,01	233865,89	
260. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	9,287	867,01	8052,27	
		Итого оплата труда:				**17973,12**	**241918,16**	
260. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	9,691	74,85	725,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
260. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	9,422	547,00	5153,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
260. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	9,287	1812,38	16832,30	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	9,287	867,01	8051,92	
		Итого эксплуатация машин:				**1687,33**	**22711,52**	
260. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,673	22601,92	15211,09	
260. 7	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,97	13,056	22815,74	297886,86	
260. 8	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	1,615	48846,78	78897,32	
260. 9	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	26,92	298,60	8038,31	
260.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	52,494	196,56	10318,22	
		Итого материалов:				**30486,76**	**410351,81**	
		Итого прямые затраты:				**49548,98**	**666929,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59488,11	800709,96	
		НР второго уровня	%	4,24		2522,30	33950,10	
		Накладные расходы	%	--		12461,43	167730,84	
		Сметная прибыль	%	8		4960,83	66772,80	
		БАЛКОН						
261	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**7,5300**		**802,12**	**6039,99**	**60,9 / 1212,79**
261. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	2,681	715,49	1918,00	
261. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,095631	767,94	73,44	
		Итого оплата труда:				**264,47**	**1991,44**	
261. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,682971	12,87	8,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
261. 4	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,095631	1434,32	137,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,095631	767,94	73,44	
		Итого эксплуатация машин:				**19,38**	**145,96**	
261. 5	21-020401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,153612	13547,59	2081,07	
261. 6	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,26355	27,67	7,29	
		Итого материалов:				**277,34**	**2088,36**	
		Итого прямые затраты:				**551,44**	**4152,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				712,50	5365,11	
		НР второго уровня	%	4,24		30,21	227,48	
		Накладные расходы	%	--		191,27	1440,27	
		Сметная прибыль	%	8		59,42	447,41	
		УТЕПЛЕНИЕ ВЕНТШАХТ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
262	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Утепление вентблоков у наружных стен**	**м3 изоляции**	**1,6125**		**66971,24**	**107991,12**	**55,3 16026,85**
262. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	32,314	867,01	28016,99	
262. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	1,113	867,01	964,66	
		Итого оплата труда:				**17973,12**	**28981,65**	
262. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	1,161	74,85	86,90	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
262. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	1,129	547,00	617,43	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
262. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	1,113	1812,38	2016,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	1,113	867,01	964,98	
		Итого эксплуатация машин:				**1687,33**	**2720,83**	
262. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,080625	22601,92	1822,28	
262. 7	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,97	1,564	22815,74	35686,67	
262. 8	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,1935	48846,78	9451,85	
262. 9	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	3,225	298,60	962,99	
262.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	6,289	196,56	1236,12	
		Итого материалов:				**30486,76**	**49159,90**	
		Итого прямые затраты:				**49548,98**	**79897,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59488,11	95924,58	
		НР второго уровня	%	4,24		2522,30	4067,20	
		Накладные расходы	%	--		12461,43	20094,06	
		Сметная прибыль	%	8		4960,83	7999,34	
263	**11-120101-1101 РСНБ РК 2015**	**Колпаки над шахтами. Устройство ЗВ-1 (12 шт)**	**колпак**	**12,0000**		**4482,75**	**53792,96**	**56,4 10089,7**
263. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,93	23,16	767,94	17785,49	
263. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,12	867,01	104,04	
		Итого оплата труда:				**1490,79**	**17889,53**	
263. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,12	1812,38	217,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,12	867,01	104,04	
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**217,49**	
263. 4	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00642	0,07704	250032,97	19262,54	
263. 5	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,1	1,2	355,93	427,12	
		Итого материалов:				**1640,80**	**19689,66**	
		Итого прямые затраты:				**3141,05**	**37692,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3981,86	47782,33	
		НР второго уровня	%	4,24		168,83	2025,97	
		Накладные расходы	%	--		1009,64	12115,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		332,06	3984,66	
264	**11-120101-1101 РСНБ РК 2015**	**Колпаки над шахтами. Устройство ЗВ-2 (3 шт)**	**колпак**	**3,0000**		**17492,99**	**52478,97**	**56,4 2522,42**
264. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,93	5,79	767,94	4446,37	
264. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	867,01	26,01	
		Итого оплата труда:				**1490,79**	**4472,38**	
264. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	1812,38	54,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	867,01	26,01	
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**54,37**	
264. 4	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,05264	0,15792	250032,97	39485,21	
264. 5	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,1	0,3	355,93	106,78	
		Итого материалов:				**13197,33**	**39591,99**	
		Итого прямые затраты:				**14697,58**	**44092,73**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15538,38	46615,15	
		НР второго уровня	%	4,24		658,83	1976,48	
		Накладные расходы	%	--		1499,64	4498,91	
		Сметная прибыль	%	8		1295,78	3887,33	
265	**11-120101-1101 РСНБ РК 2015**	**Колпаки над шахтами. Устройство ЗВ-3 (1 шт)**	**колпак**	**1,0000**		**9259,55**	**9259,55**	**56,4 840,81**
265. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,93	1,93	767,94	1482,12	
265. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	867,01	8,67	
		Итого оплата труда:				**1490,79**	**1490,79**	
265. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1812,38	18,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	867,01	8,67	
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**18,12**	
265. 4	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02339	0,02339	250032,97	5848,27	
265. 5	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,1	0,1	355,93	35,59	
		Итого материалов:				**5883,86**	**5883,86**	
		Итого прямые затраты:				**7384,11**	**7384,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				8224,92	8224,92	
		НР второго уровня	%	4,24		348,74	348,74	
		Накладные расходы	%	--		1189,54	1189,54	
		Сметная прибыль	%	8		685,89	685,89	
266	**11-120101-1101 РСНБ РК 2015**	**Колпаки над шахтами. Устройство ЗВ-4 (1 шт)**	**колпак**	**1,0000**		**10568,46**	**10568,46**	**56,4 840,81**
266. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,93	1,93	767,94	1482,12	
266. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	867,01	8,67	
		Итого оплата труда:				**1490,79**	**1490,79**	
266. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1812,38	18,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	867,01	8,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**18,12**	
266. 4	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,02804	0,02804	250032,97	7010,92	
266. 5	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,1	0,1	355,93	35,59	
		Итого материалов:				**7046,52**	**7046,52**	
		Итого прямые затраты:				**8546,77**	**8546,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				9387,57	9387,57	
		НР второго уровня	%	4,24		398,03	398,03	
		Накладные расходы	%	--		1238,84	1238,84	
		Сметная прибыль	%	8		782,85	782,85	
267	**11-120101-1101 РСНБ РК 2015**	**Колпаки над шахтами. Устройство ЗВ-5 (1 шт)**	**колпак**	**1,0000**		**11829,51**	**11829,51**	**56,4 840,81**
267. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,93	1,93	767,94	1482,12	
267. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	867,01	8,67	
		Итого оплата труда:				**1490,79**	**1490,79**	
267. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1812,38	18,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	867,01	8,67	
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**18,12**	
267. 4	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,03252	0,03252	250032,97	8131,07	
267. 5	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,1	0,1	355,93	35,59	
		Итого материалов:				**8166,67**	**8166,67**	
		Итого прямые затраты:				**9666,91**	**9666,91**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				10507,72	10507,72	
		НР второго уровня	%	4,24		445,53	445,53	
		Накладные расходы	%	--		1286,34	1286,34	
		Сметная прибыль	%	8		876,26	876,26	
268	**11-120101-1101 РСНБ РК 2015**	**Колпаки над шахтами. Устройство ЗВ-6 (1 шт)**	**колпак**	**1,0000**		**12921,67**	**12921,67**	**56,4 840,81**
268. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,93	1,93	767,94	1482,12	
268. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	867,01	8,67	
		Итого оплата труда:				**1490,79**	**1490,79**	
268. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	1812,38	18,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	867,01	8,67	
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**18,12**	
268. 4	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0364	0,0364	250032,97	9101,20	
268. 5	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,1	0,1	355,93	35,59	
		Итого материалов:				**9136,79**	**9136,79**	
		Итого прямые затраты:				**10637,04**	**10637,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11477,85	11477,85	
		НР второго уровня	%	4,24		486,66	486,66	
		Накладные расходы	%	--		1327,47	1327,47	
		Сметная прибыль	%	8		957,16	957,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
269	**11-120101-1101 РСНБ РК 2015**	**Колпаки над шахтами. Устройство ЗкВ-1 (3 шт)**	**колпак**	**3,0000**		**2872,65**	**8617,96**	**56,4 2522,42**
269. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,93	5,79	767,94	4446,37	
269. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	867,01	26,01	
		Итого оплата труда:				**1490,79**	**4472,38**	
269. 3	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	1812,38	54,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	867,01	26,01	
		Итого эксплуатация машин:				**18,12**	**54,37**	
269. 4	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0007	0,0021	250032,97	525,07	
269. 5	21-130209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,1	0,3	355,93	106,78	
		Итого материалов:				**210,62**	**631,85**	
		Итого прямые затраты:				**1710,86**	**5132,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2551,67	7655,02	
		НР второго уровня	%	4,24		108,19	324,57	
		Накладные расходы	%	--		949,00	2847,00	
		Сметная прибыль	%	8		212,79	638,37	
		ВЕНТШАХТА ВШ-1 (12 шт)						
270	**11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных плоских листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**108,8400**		**3497,64**	**380683,28**	**59,8 27463,73**
270. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	55,672	817,80	45528,28	
270. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,391824	1014,96	397,69	
		Итого оплата труда:				**421,96**	**45925,97**	
270. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,195912	3189,12	624,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,195912	1162,92	227,83	
270. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	1,829	18,64	34,08	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
270. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,195912	1812,38	355,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,195912	867,01	169,86	
270. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,261216	183,26	47,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
270. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,511548	15,00	7,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9,83**	**1069,48**	
270. 8	21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0,8564	93,211	125,65	11711,91	
270. 9	21-060902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	2,121	230,882	158,96	36701,05	
270.10	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	16,435	43,89	721,33	
270.11	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	1,741	954,68	1662,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
270.12	21-130407-0302	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	114,282	1736,35	198433,55	
270.13	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,01	1,088	170,91	186,02	
270.14	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	57,761	133,36	7703,06	
270.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,021768	320,63	6,98	
270.16	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	36,636	47,83	1752,28	
270.17	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	115,947	37,96	4401,36	
270.18	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,054	114,75	7,02	805,55	
		Итого материалов:				**2426,37**	**264085,59**	
		Итого прямые затраты:				**2854,50**	**310683,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3106,83	338147,08	
		НР второго уровня	%	4,24		131,73	14337,44	
		Накладные расходы	%	--		384,06	41801,17	
		Сметная прибыль	%	8		259,08	28198,76	
271	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**15,2376**		**66971,24**	**1020480,94**	**55,3 151448,55**
271. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	305,362	867,01	264751,48	
271. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	10,514	867,01	9115,69	
		Итого оплата труда:				**17973,12**	**273867,17**	
271. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	10,971	74,85	821,18	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
271. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	10,666	547,00	5834,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
271. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	10,514	1812,38	19055,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	10,514	867,01	9115,74	
		Итого эксплуатация машин:				**1687,33**	**25710,92**	
271. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,76188	22601,92	17219,95	
271. 7	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,97	14,78	22815,74	337227,41	
271. 8	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	1,829	48846,78	89316,92	
271. 9	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	30,475	298,60	9099,89	
271.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	59,427	196,56	11680,90	
		Итого материалов:				**30486,76**	**464545,08**	
		Итого прямые затраты:				**49548,98**	**755007,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59488,11	906456,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		2522,30	38433,74	
		Накладные расходы	%	--		12461,43	189882,28	
		Сметная прибыль	%	8		4960,83	75591,18	
272	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки 1-Р-12-1.6 ГОСТ 5336-80**	**м2**	**3,1200**		**973,00**	**3035,76**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**864,28**	**2696,55**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,65	114,33	
		Накладные расходы	%	--		36,65	114,33	
		Сметная прибыль	%	8		72,07	224,87	
273	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**38,1120**		**2958,96**	**112771,94**	**56,4 16095,12**
273. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	37,045	767,94	28448,23	
273. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,102902	867,01	89,22	
		Итого оплата труда:				**748,78**	**28537,45**	
273. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,076224	3638,50	277,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,076224	867,01	66,09	
273. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,026678	1812,38	48,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,026678	867,01	23,13	
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**325,69**	
273. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,217238	250032,97	54316,76	
273. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	4,573	99,96	457,16	
273. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	1,524	346,50	528,23	
		Итого материалов:				**1451,04**	**55302,16**	
		Итого прямые затраты:				**2206,03**	**84076,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2628,34	100171,20	
		НР второго уровня	%	4,24		111,44	4247,26	
		Накладные расходы	%	--		533,75	20342,38	
		Сметная прибыль	%	8		219,18	8353,48	
274	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0758**		**262394,58**	**19900,00**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**233075,54**	**17676,45**	
		НР второго уровня	%	4,24		9882,40	749,48	
		Накладные расходы	%	--		9882,40	749,48	
		Сметная прибыль	%	8		19436,64	1474,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
275	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,5598**		**202114,87**	**113143,91**	**48,5 4537,5**
275. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	20	11,196	817,80	9156,09	
275. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,201528	990,31	199,57	
		Итого оплата труда:				**16712,51**	**9355,66**	
275. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,08397	3189,12	267,79	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,08397	1162,92	97,65	
275. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,117558	1812,38	213,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,117558	867,01	101,92	
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**480,85**	
275. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,5598	154210,74	86327,17	
		Итого материалов:				**154210,74**	**86327,17**	
		Итого прямые затраты:				**171425,71**	**95964,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				179531,28	100501,61	
		НР второго уровня	%	4,24		7612,13	4261,27	
		Накладные расходы	%	--		15717,69	8798,76	
		Сметная прибыль	%	8		14971,47	8381,03	
276	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**13,9950**		**169,29**	**2369,16**	**54,2 431,8**
276. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,059	0,825705	958,96	791,82	
276. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,005598	867,01	4,85	
		Итого оплата труда:				**56,93**	**796,67**	
276. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002799	3432,54	9,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002799	867,01	2,43	
276. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002799	36,71	0,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
276. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002799	1812,38	5,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002799	867,01	2,43	
276. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,313488	47,64	14,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**29,72**	
276. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,00042	273897,54	115,00	
276. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,002519	292212,20	736,11	
		Итого материалов:				**60,82**	**851,11**	
		Итого прямые затраты:				**119,52**	**1672,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				150,37	2104,44	
		НР второго уровня	%	4,24		6,38	89,23	
		Накладные расходы	%	--		37,23	521,02	
		Сметная прибыль	%	8		12,54	175,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
277	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**13,9950**		**154,91**	**2167,91**	**54,2 266,89**
277. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,596187	817,80	487,56	
277. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,005598	867,01	4,85	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**492,42**	
277. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002799	3432,54	9,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002799	867,01	2,43	
277. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,002799	36,71	0,10	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
277. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,002799	1812,38	5,07	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,002799	867,01	2,43	
277. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,181935	47,64	8,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**23,45**	
277. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000392	335243,45	131,37	
277. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002519	403480,91	1016,41	
		Итого материалов:				**82,01**	**1147,78**	
		Итого прямые затраты:				**118,53**	**1658,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,60	1925,68	
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	81,65	
		Накладные расходы	%	--		24,90	348,54	
		Сметная прибыль	%	8		11,47	160,59	
		ВЕНТШАХТА ВШ-2 (3 шт)						
278	**11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных плоских листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**44,4600**		**3497,64**	**155505,13**	**59,8 11218,65**
278. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	22,741	817,80	18597,83	
278. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,160056	1014,96	162,45	
		Итого оплата труда:				**421,96**	**18760,28**	
278. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,080028	3189,12	255,22	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,080028	1162,92	93,07	
278. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,746928	18,64	13,92	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
278. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,080028	1812,38	145,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,080028	867,01	69,39	
278. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,106704	183,26	19,55	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
278. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,208962	15,00	3,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9,83**	**436,87**	
278. 8	21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0,8564	38,076	125,65	4784,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
278. 9	21-060902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	2,121	94,313	158,96	14991,99	
278.10	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	6,713	43,89	294,65	
278.11	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,71136	954,68	679,12	
278.12	21-130407-0302	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	46,683	1736,35	81058,03	
278.13	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,01	0,4446	170,91	75,99	
278.14	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	23,595	133,36	3146,62	
278.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,008892	320,63	2,85	
278.16	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	14,965	47,83	715,79	
278.17	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	47,363	37,96	1797,91	
278.18	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,054	46,874	7,02	329,06	
		Итого материалов:				**2426,37**	**107876,20**	
		Итого прямые затраты:				**2854,50**	**126910,90**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3106,83	138129,54	
		НР второго уровня	%	4,24		131,73	5856,69	
		Накладные расходы	%	--		384,06	17075,34	
		Сметная прибыль	%	8		259,08	11518,90	
279	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**6,2244**		**66971,24**	**416855,77**	**55,3 61865,14**
279. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	124,737	867,01	108148,21	
279. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	4,295	867,01	3723,67	
		Итого оплата труда:				**17973,12**	**111871,87**	
279. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	4,482	74,85	335,45	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
279. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	4,357	547,00	2383,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
279. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	4,295	1812,38	7783,87	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	4,295	867,01	3723,81	
		Итого эксплуатация машин:				**1687,33**	**10502,64**	
279. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,31122	22601,92	7034,17	
279. 7	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,97	6,038	22815,74	137753,86	
279. 8	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,746928	48846,78	36485,03	
279. 9	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	12,449	298,60	3717,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
279.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	24,275	196,56	4771,53	
		Итого материалов:				**30486,76**	**189761,80**	
		Итого прямые затраты:				**49548,98**	**308412,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59488,11	370277,79	
		НР второго уровня	%	4,24		2522,30	15699,78	
		Накладные расходы	%	--		12461,43	77564,92	
		Сметная прибыль	%	8		4960,83	30878,21	
280	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**3,2700**		**973,00**	**3181,71**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**864,28**	**2826,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,65	119,83	
		Накладные расходы	%	--		36,65	119,83	
		Сметная прибыль	%	8		72,07	235,68	
281	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,2168**		**2958,96**	**47984,89**	**56,4 6848,54**
281. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	15,763	767,94	12104,83	
281. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,043785	867,01	37,96	
		Итого оплата труда:				**748,78**	**12142,79**	
281. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,032434	3638,50	118,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,032434	867,01	28,12	
281. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,011352	1812,38	20,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,011352	867,01	9,84	
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**138,58**	
281. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,092436	250032,97	23111,99	
281. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,946	99,96	194,52	
281. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,648672	346,50	224,76	
		Итого материалов:				**1451,04**	**23531,28**	
		Итого прямые затраты:				**2206,03**	**35774,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2628,34	42623,23	
		НР второго уровня	%	4,24		111,44	1807,22	
		Накладные расходы	%	--		533,75	8655,76	
		Сметная прибыль	%	8		219,18	3554,44	
282	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0400**		**262394,58**	**10493,16**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**233075,54**	**9320,69**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		9882,40	395,20	
		Накладные расходы	%	--		9882,40	395,20	
		Сметная прибыль	%	8		19436,64	777,27	
283	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,2442**		**202114,87**	**49356,45**	**48,5 1979,38**
283. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	20	4,884	817,80	3994,14	
283. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,087912	990,31	87,06	
		Итого оплата труда:				**16712,51**	**4081,20**	
283. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,03663	3189,12	116,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,03663	1162,92	42,60	
283. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,051282	1812,38	92,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,051282	867,01	44,46	
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**209,76**	
283. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,2442	154210,74	37658,26	
		Итого материалов:				**154210,74**	**37658,26**	
		Итого прямые затраты:				**171425,71**	**41862,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				179531,28	43841,54	
		НР второго уровня	%	4,24		7612,13	1858,88	
		Накладные расходы	%	--		15717,69	3838,26	
		Сметная прибыль	%	8		14971,47	3656,03	
284	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**6,1050**		**169,29**	**1033,49**	**54,2 188,36**
284. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,059	0,360195	958,96	345,41	
284. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002442	866,99	2,12	
		Итого оплата труда:				**56,93**	**347,53**	
284. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001221	3432,54	4,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001221	867,01	1,06	
284. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001221	36,71	0,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
284. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001221	1812,38	2,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001221	867,01	1,06	
284. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,136752	47,64	6,51	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**12,96**	
284. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000183	273897,54	50,16	
284. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,001099	292212,20	321,11	
		Итого материалов:				**60,82**	**371,28**	
		Итого прямые затраты:				**119,52**	**729,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				150,37	918,01	
		НР второго уровня	%	4,24		6,38	38,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		37,23	227,28	
		Сметная прибыль	%	8		12,54	76,56	
285	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**6,1050**		**154,91**	**945,70**	**54,2 116,42**
285. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,260073	817,80	212,69	
285. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002442	866,99	2,12	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**214,80**	
285. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001221	3432,54	4,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001221	867,01	1,06	
285. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001221	36,71	0,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
285. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001221	1812,38	2,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001221	867,01	1,06	
285. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,079365	47,64	3,78	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**10,23**	
285. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000171	335243,45	57,31	
285. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,001099	403480,91	443,39	
		Итого материалов:				**82,01**	**500,69**	
		Итого прямые затраты:				**118,53**	**723,61**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,60	840,03	
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	35,62	
		Накладные расходы	%	--		24,90	152,04	
		Сметная прибыль	%	8		11,47	70,05	
		ВЕНТШАХТА ВШ-3 (1 шт)						
286	**11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных плоских листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**29,9100**		**3497,64**	**104614,45**	**59,8 7547,23**
286. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	15,299	817,80	12511,49	
286. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,107676	1014,97	109,29	
		Итого оплата труда:				**421,96**	**12620,78**	
286. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,053838	3189,12	171,70	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,053838	1162,92	62,61	
286. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,502488	18,64	9,37	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
286. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,053838	1812,38	97,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,053838	867,01	46,68	
286. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,071784	183,26	13,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
286. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,140577	15,00	2,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9,83**	**293,90**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
286. 8	21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0,8564	25,615	125,65	3218,52	
286. 9	21-060902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	2,121	63,448	158,96	10085,71	
286.10	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	4,516	43,89	198,23	
286.11	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,47856	954,68	456,87	
286.12	21-130407-0302	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	31,406	1736,35	54530,94	
286.13	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,01	0,2991	170,91	51,12	
286.14	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	15,873	133,36	2116,85	
286.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,005982	320,63	1,92	
286.16	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	10,068	47,83	481,54	
286.17	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	31,863	37,96	1209,52	
286.18	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,054	31,534	7,02	221,37	
		Итого материалов:				**2426,37**	**72572,58**	
		Итого прямые затраты:				**2854,50**	**85377,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3106,83	92925,20	
		НР второго уровня	%	4,24		131,73	3940,03	
		Накладные расходы	%	--		384,06	11487,26	
		Сметная прибыль	%	8		259,08	7749,22	
287	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**4,1874**		**66971,24**	**280435,36**	**55,3 41619,13**
287. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	83,915	867,01	72755,57	
287. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	2,889	867,01	2505,06	
		Итого оплата труда:				**17973,12**	**75260,63**	
287. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	3,015	74,85	225,67	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
287. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	2,931	547,00	1603,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
287. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	2,889	1812,38	5236,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	2,889	867,01	2504,79	
		Итого эксплуатация машин:				**1687,33**	**7065,54**	
287. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,20937	22601,92	4732,16	
287. 7	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,97	4,062	22815,74	92672,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
287. 8	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,502488	48846,78	24544,92	
287. 9	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	8,375	298,60	2500,72	
287.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	16,331	196,56	3209,99	
		Итого материалов:				**30486,76**	**127660,26**	
		Итого прямые затраты:				**49548,98**	**207481,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59488,11	249100,51	
		НР второго уровня	%	4,24		2522,30	10561,86	
		Накладные расходы	%	--		12461,43	52180,99	
		Сметная прибыль	%	8		4960,83	20772,99	
288	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1,7400**		**973,00**	**1693,02**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**864,28**	**1503,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,65	63,76	
		Накладные расходы	%	--		36,65	63,76	
		Сметная прибыль	%	8		72,07	125,41	
289	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,2528**		**2958,96**	**30337,64**	**56,4** **4329,87**
289. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	9,966	767,94	7653,08	
289. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,027683	867,01	24,00	
		Итого оплата труда:				**748,78**	**7677,08**	
289. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,020506	3638,50	74,61	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,020506	867,01	17,78	
289. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,007177	1812,38	13,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,007177	867,01	6,22	
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**87,62**	
289. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,058441	250032,97	14612,17	
289. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,23	99,96	122,98	
289. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,410112	346,50	142,10	
		Итого материалов:				**1451,04**	**14877,25**	
		Итого прямые затраты:				**2206,03**	**22617,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2628,34	26947,82	
		НР второго уровня	%	4,24		111,44	1142,59	
		Накладные расходы	%	--		533,75	5472,46	
		Сметная прибыль	%	8		219,18	2247,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
290	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0257**		**262394,58**	**6730,42**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**233075,54**	**5978,39**	
		НР второго уровня	%	4,24		9882,40	253,48	
		Накладные расходы	%	--		9882,40	253,48	
		Сметная прибыль	%	8		19436,64	498,55	
291	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,1835**		**202114,87**	**37084,04**	**48,5 1487,21**
291. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	20	3,67	817,80	3001,00	
291. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,066053	990,31	65,41	
		Итого оплата труда:				**16712,51**	**3066,41**	
291. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,027522	3189,12	87,77	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,027522	1162,92	32,01	
291. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,038531	1812,38	69,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,038531	867,01	33,41	
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**157,60**	
291. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,18348	154210,74	28294,59	
		Итого материалов:				**154210,74**	**28294,59**	
		Итого прямые затраты:				**171425,71**	**31453,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				179531,28	32940,40	
		НР второго уровня	%	4,24		7612,13	1396,67	
		Накладные расходы	%	--		15717,69	2883,88	
		Сметная прибыль	%	8		14971,47	2746,97	
292	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**4,5870**		**169,29**	**776,52**	**54,2 141,53**
292. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,059	0,270633	958,96	259,53	
292. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001835	867,02	1,59	
		Итого оплата труда:				**56,93**	**261,12**	
292. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000917	3432,54	3,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000917	867,01	0,80	
292. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000917	36,71	0,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
292. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000917	1812,38	1,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000917	867,01	0,80	
292. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,102749	47,64	4,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**9,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
292. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000138	273897,54	37,69	
292. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000826	292212,20	241,27	
		Итого материалов:				**60,82**	**278,96**	
		Итого прямые затраты:				**119,52**	**548,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				150,37	689,75	
		НР второго уровня	%	4,24		6,38	29,25	
		Накладные расходы	%	--		37,23	170,77	
		Сметная прибыль	%	8		12,54	57,52	
293	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**4,5870**		**154,91**	**710,56**	**54,2 87,48**
293. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,195406	817,80	159,80	
293. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001835	867,02	1,59	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**161,39**	
293. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000917	3432,54	3,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000917	867,01	0,80	
293. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000917	36,71	0,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
293. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000917	1812,38	1,66	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000917	867,01	0,80	
293. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,059631	47,64	2,84	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**7,69**	
293. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000128	335243,45	43,06	
293. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000826	403480,91	333,14	
		Итого материалов:				**82,01**	**376,20**	
		Итого прямые затраты:				**118,53**	**543,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,60	631,16	
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	26,76	
		Накладные расходы	%	--		24,90	114,24	
		Сметная прибыль	%	8		11,47	52,63	
		ВЕНТШАХТА ВШ-4 (1 шт)						
294	**11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных плоских листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**32,7600**		**3497,64**	**114582,73**	**59,8 8266,37**
294. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	16,757	817,80	13703,66	
294. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,117936	1014,96	119,70	
		Итого оплата труда:				**421,96**	**13823,36**	
294. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,058968	3189,12	188,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,058968	1162,92	68,58	
294. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,550368	18,64	10,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
294. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,058968	1812,38	106,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,058968	867,01	51,13	
294. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,078624	183,26	14,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
294. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,153972	15,00	2,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9,83**	**321,91**	
294. 8	21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0,8564	28,056	125,65	3525,19	
294. 9	21-060902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	2,121	69,494	158,96	11046,73	
294.10	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	4,947	43,89	217,11	
294.11	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,52416	954,68	500,41	
294.12	21-130407-0302	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	34,398	1736,35	59726,97	
294.13	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,01	0,3276	170,91	55,99	
294.14	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	17,386	133,36	2318,56	
294.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,006552	320,63	2,10	
294.16	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	11,027	47,83	527,42	
294.17	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	34,899	37,96	1324,77	
294.18	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,054	34,539	7,02	242,46	
		Итого материалов:				**2426,37**	**79487,72**	
		Итого прямые затраты:				**2854,50**	**93513,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3106,83	101779,66	
		НР второго уровня	%	4,24		131,73	4315,46	
		Накладные расходы	%	--		384,06	12581,83	
		Сметная прибыль	%	8		259,08	8487,61	
295	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**4,5864**		**66971,24**	**307156,89**	**55,3 45584,84**
295. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	91,911	867,01	79688,15	
295. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	3,165	867,01	2743,75	
		Итого оплата труда:				**17973,12**	**82431,91**	
295. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	3,302	74,85	247,17	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
295. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	3,21	547,00	1756,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
295. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	3,165	1812,38	5735,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	3,165	867,01	2744,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1687,33**	**7738,79**	
295. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,22932	22601,92	5183,07	
295. 7	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,97	4,449	22815,74	101502,85	
295. 8	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,550368	48846,78	26883,70	
295. 9	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	9,173	298,60	2739,00	
295.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	17,887	196,56	3515,86	
		Итого материалов:				**30486,76**	**139824,48**	
		Итого прямые затраты:				**49548,98**	**227251,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59488,11	272836,27	
		НР второго уровня	%	4,24		2522,30	11568,26	
		Накладные расходы	%	--		12461,43	57153,10	
		Сметная прибыль	%	8		4960,83	22752,36	
296	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**1,9200**		**973,00**	**1868,16**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**864,28**	**1659,42**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,65	70,36	
		Накладные расходы	%	--		36,65	70,36	
		Сметная прибыль	%	8		72,07	138,38	
297	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,0304**		**2958,96**	**32638,53**	**56,4** **4658,26**
297. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	10,722	767,94	8233,51	
297. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,029782	867,01	25,82	
		Итого оплата труда:				**748,78**	**8259,33**	
297. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,022061	3638,50	80,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,022061	867,01	19,13	
297. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,007721	1812,38	13,99	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,007721	867,01	6,69	
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**94,26**	
297. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,062873	250032,97	15720,39	
297. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,324	99,96	132,31	
297. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,441216	346,50	152,88	
		Итого материалов:				**1451,04**	**16005,59**	
		Итого прямые затраты:				**2206,03**	**24333,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2628,34	28991,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		111,44	1229,24	
		Накладные расходы	%	--		533,75	5887,51	
		Сметная прибыль	%	8		219,18	2417,67	
298	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0267**		**262394,58**	**6998,06**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**233075,54**	**6216,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		9882,40	263,56	
		Накладные расходы	%	--		9882,40	263,56	
		Сметная прибыль	%	8		19436,64	518,38	
299	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,1914**		**202114,87**	**38684,79**	**48,5 1551,41**
299. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	20	3,828	817,80	3130,54	
299. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,068904	990,31	68,24	
		Итого оплата труда:				**16712,51**	**3198,77**	
299. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,02871	3189,12	91,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,02871	1162,92	33,39	
299. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,040194	1812,38	72,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,040194	867,01	34,85	
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**164,41**	
299. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,1914	154210,74	29515,94	
		Итого материалов:				**154210,74**	**29515,94**	
		Итого прямые затраты:				**171425,71**	**32810,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				179531,28	34362,29	
		НР второго уровня	%	4,24		7612,13	1456,96	
		Накладные расходы	%	--		15717,69	3008,37	
		Сметная прибыль	%	8		14971,47	2865,54	
300	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**4,7850**		**169,29**	**810,03**	**54,2 147,63**
300. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,059	0,282315	958,96	270,73	
300. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001914	867,03	1,66	
		Итого оплата труда:				**56,93**	**272,39**	
300. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000957	3432,54	3,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000957	867,01	0,83	
300. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000957	36,71	0,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
300. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000957	1812,38	1,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000957	867,01	0,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
300. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,107184	47,64	5,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**10,16**	
300. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000144	273897,54	39,32	
300. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000861	292212,20	251,68	
		Итого материалов:				**60,82**	**291,00**	
		Итого прямые затраты:				**119,52**	**571,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				150,37	719,52	
		НР второго уровня	%	4,24		6,38	30,51	
		Накладные расходы	%	--		37,23	178,14	
		Сметная прибыль	%	8		12,54	60,00	
301	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**4,7850**		**154,91**	**741,23**	**54,2 91,25**
301. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,203841	817,80	166,70	
301. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001914	867,03	1,66	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**168,36**	
301. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000957	3432,54	3,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000957	867,01	0,83	
301. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000957	36,71	0,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
301. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000957	1812,38	1,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000957	867,01	0,83	
301. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,062205	47,64	2,96	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**8,02**	
301. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000134	335243,45	44,92	
301. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000861	403480,91	347,52	
		Итого материалов:				**82,01**	**392,43**	
		Итого прямые затраты:				**118,53**	**567,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,60	658,40	
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	27,92	
		Накладные расходы	%	--		24,90	119,17	
		Сметная прибыль	%	8		11,47	54,91	
		ВЕНТШАХТА ВШ-5 (1 шт)						
302	**11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных плоских листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**35,3100**		**3497,64**	**123501,72**	**59,8 8909,82**
302. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	18,061	817,80	14770,34	
302. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,127116	1014,97	129,02	
		Итого оплата труда:				**421,96**	**14899,36**	
302. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,063558	3189,12	202,69	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,063558	1162,92	73,91	
302. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,593208	18,64	11,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
302. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,063558	1812,38	115,19	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,063558	867,01	55,11	
302. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,084744	183,26	15,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
302. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,165957	15,00	2,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9,83**	**346,96**	
302. 8	21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0,8564	30,239	125,65	3799,59	
302. 9	21-060902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	2,121	74,903	158,96	11906,60	
302.10	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	5,332	43,89	234,01	
302.11	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,56496	954,68	539,36	
302.12	21-130407-0302	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	37,076	1736,35	64376,04	
302.13	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,01	0,3531	170,91	60,35	
302.14	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	18,739	133,36	2499,04	
302.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,007062	320,63	2,26	
302.16	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	11,885	47,83	568,48	
302.17	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	37,616	37,96	1427,89	
302.18	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,054	37,227	7,02	261,34	
		Итого материалов:				**2426,37**	**85674,96**	
		Итого прямые затраты:				**2854,50**	**100792,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3106,83	109702,07	
		НР второго уровня	%	4,24		131,73	4651,37	
		Накладные расходы	%	--		384,06	13561,18	
		Сметная прибыль	%	8		259,08	9148,28	
303	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**4,9434**		**66971,24**	**331065,62**	**55,3 49133,11**
303. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	99,066	867,01	85890,98	
303. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	3,411	867,01	2957,32	
		Итого оплата труда:				**17973,12**	**88848,31**	
303. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	3,559	74,85	266,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
303. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	3,46	547,00	1892,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
303. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	3,411	1812,38	6181,93	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	3,411	867,01	2957,37	
		Итого эксплуатация машин:				**1687,33**	**8341,17**	
303. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,24717	22601,92	5586,52	
303. 7	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,97	4,795	22815,74	109403,71	
303. 8	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,593208	48846,78	28976,30	
303. 9	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	9,887	298,60	2952,20	
303.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	19,279	196,56	3789,53	
		Итого материалов:				**30486,76**	**150708,26**	
		Итого прямые затраты:				**49548,98**	**244940,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59488,11	294073,52	
		НР второго уровня	%	4,24		2522,30	12468,72	
		Накладные расходы	%	--		12461,43	61601,83	
		Сметная прибыль	%	8		4960,83	24523,38	
304	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**2,1900**		**973,00**	**2130,87**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**864,28**	**1892,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,65	80,25	
		Накладные расходы	%	--		36,65	80,25	
		Сметная прибыль	%	8		72,07	157,84	
305	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,9520**		**2958,96**	**35365,51**	**56,4 5047,46**
305. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	11,617	767,94	8921,42	
305. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,03227	867,01	27,98	
		Итого оплата труда:				**748,78**	**8949,40**	
305. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,023904	3638,50	86,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,023904	867,01	20,73	
305. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,008366	1812,38	15,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,008366	867,01	7,25	
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**102,14**	
305. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,068126	250032,97	17033,85	
305. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,434	99,96	143,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
305. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,47808	346,50	165,65	
		Итого материалов:				**1451,04**	**17342,87**	
		Итого прямые затраты:				**2206,03**	**26366,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2628,34	31413,89	
		НР второго уровня	%	4,24		111,44	1331,95	
		Накладные расходы	%	--		533,75	6379,41	
		Сметная прибыль	%	8		219,18	2619,67	
306	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0279**		**262394,58**	**7312,94**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**233075,54**	**6495,82**	
		НР второго уровня	%	4,24		9882,40	275,42	
		Накладные расходы	%	--		9882,40	275,42	
		Сметная прибыль	%	8		19436,64	541,70	
307	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,2006**		**202114,87**	**40552,33**	**48,5** **1626,3**
307. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	20	4,013	817,80	3281,67	
307. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,07223	990,31	71,53	
		Итого оплата труда:				**16712,51**	**3353,20**	
307. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,030096	3189,12	95,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,030096	1162,92	35,00	
307. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,042134	1812,38	76,36	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,042134	867,01	36,53	
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**172,34**	
307. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,20064	154210,74	30940,84	
		Итого материалов:				**154210,74**	**30940,84**	
		Итого прямые затраты:				**171425,71**	**34394,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				179531,28	36021,16	
		НР второго уровня	%	4,24		7612,13	1527,30	
		Накладные расходы	%	--		15717,69	3153,60	
		Сметная прибыль	%	8		14971,47	3003,88	
308	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**5,0160**		**169,29**	**849,14**	**54,2** **154,76**
308. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,059	0,295944	958,96	283,80	
308. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002006	867,03	1,74	
		Итого оплата труда:				**56,93**	**285,54**	
308. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001003	3432,54	3,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001003	867,01	0,87	
308. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001003	36,71	0,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
308. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001003	1812,38	1,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001003	867,01	0,87	
308. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,112358	47,64	5,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**10,65**	
308. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,00015	273897,54	41,22	
308. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000903	292212,20	263,83	
		Итого материалов:				**60,82**	**305,05**	
		Итого прямые затраты:				**119,52**	**599,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				150,37	754,26	
		НР второго уровня	%	4,24		6,38	31,98	
		Накладные расходы	%	--		37,23	186,74	
		Сметная прибыль	%	8		12,54	62,90	
309	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**5,0160**		**154,91**	**777,01**	**54,2 95,66**
309. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,213682	817,80	174,75	
309. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,002006	867,03	1,74	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**176,49**	
309. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001003	3432,54	3,44	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001003	867,01	0,87	
309. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,001003	36,71	0,04	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
309. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,001003	1812,38	1,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,001003	867,01	0,87	
309. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,065208	47,64	3,11	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**8,40**	
309. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00014	335243,45	47,08	
309. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000903	403480,91	364,29	
		Итого материалов:				**82,01**	**411,38**	
		Итого прямые затраты:				**118,53**	**594,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,60	690,19	
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	29,26	
		Накладные расходы	%	--		24,90	124,92	
		Сметная прибыль	%	8		11,47	57,56	
		ВЕНТШАХТА ВШ-6 (1 шт)						
310	**11-100404-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем асбестоцементных плоских листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**35,9400**		**3497,64**	**125705,23**	**59,8 9068,78**
310. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,5115	18,383	817,80	15033,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
310. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0036	0,129384	1014,96	131,32	
		Итого оплата труда:				**421,96**	**15165,19**	
310. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0018	0,064692	3189,12	206,31	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,064692	1162,92	75,23	
310. 4	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0168	0,603792	18,64	11,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
310. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,064692	1812,38	117,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,064692	867,01	56,09	
310. 6	34-030101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0024	0,086256	183,26	15,81	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
310. 7	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0047	0,168918	15,00	2,53	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9,83**	**353,15**	
310. 8	21-060902-0102	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	0,8564	30,779	125,65	3867,38	
310. 9	21-060902-0402	Профиль стоечный ПС-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 50 мм	м	2,121	76,24	158,96	12119,03	
310.10	21-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,151	5,427	43,89	238,19	
310.11	21-130208-0503	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,57504	954,68	548,98	
310.12	21-130407-0302	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-95	м2	1,05	37,737	1736,35	65524,64	
310.13	22-040101-9909	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,01	0,3594	170,91	61,43	
310.14	22-050108-0102	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,5307	19,073	133,36	2543,62	
310.15	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,007188	320,63	2,30	
310.16	21-130809-1303	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	12,097	47,83	578,62	
310.17	21-130809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,065	38,287	37,96	1453,37	
310.18	21-130809-1305	Лента армирующая бумажная	м	1,054	37,892	7,02	266,00	
		Итого материалов:				**2426,37**	**87203,57**	
		Итого прямые затраты:				**2854,50**	**102590,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3106,83	111659,37	
		НР второго уровня	%	4,24		131,73	4734,36	
		Накладные расходы	%	--		384,06	13803,14	
		Сметная прибыль	%	8		259,08	9311,50	
311	**11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**5,0316**		**66971,24**	**336972,48**	**55,3 50009,75**
311. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	100,833	867,01	87423,45	
311. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	3,472	867,01	3010,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**17973,12**	**90433,54**	
311. 3	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	3,623	74,85	271,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
311. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	3,522	547,00	1926,60	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
311. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	3,472	1812,38	6292,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	3,472	867,01	3010,26	
		Итого эксплуатация машин:				**1687,33**	**8489,99**	
311. 6	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,25158	22601,92	5686,19	
311. 7	21-110102-0106	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	0,97	4,881	22815,74	111355,69	
311. 8	21-130104-1101	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 55/60	т	0,12	0,603792	48846,78	29493,29	
311. 9	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	10,063	298,60	3004,87	
311.10	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	19,623	196,56	3857,14	
		Итого материалов:				**30486,76**	**153397,19**	
		Итого прямые затраты:				**49548,98**	**249310,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				59488,11	299320,37	
		НР второго уровня	%	4,24		2522,30	12691,18	
		Накладные расходы	%	--		12461,43	62700,93	
		Сметная прибыль	%	8		4960,83	24960,92	
312	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**2,3100**		**973,00**	**2247,63**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**864,28**	**1996,49**	
		НР второго уровня	%	4,24		36,65	84,65	
		Накладные расходы	%	--		36,65	84,65	
		Сметная прибыль	%	8		72,07	166,49	
313	**11-120101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,9520**		**2958,96**	**35365,51**	**56,4 5047,46**
313. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,972	11,617	767,94	8921,42	
313. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,03227	867,01	27,98	
		Итого оплата труда:				**748,78**	**8949,40**	
313. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,002	0,023904	3638,50	86,97	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,023904	867,01	20,73	
313. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,008366	1812,38	15,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,008366	867,01	7,25	
		Итого эксплуатация машин:				**8,55**	**102,14**	
313. 5	21-050104-0112	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,068126	250032,97	17033,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
313. 6	21-050307-1004	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	1,434	99,96	143,37	
313. 7	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,04	0,47808	346,50	165,65	
		Итого материалов:				**1451,04**	**17342,87**	
		Итого прямые затраты:				**2206,03**	**26366,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2628,34	31413,89	
		НР второго уровня	%	4,24		111,44	1331,95	
		Накладные расходы	%	--		533,75	6379,41	
		Сметная прибыль	%	8		219,18	2619,67	
314	**21-050106-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)**	**т**	**0,0207**		**262394,58**	**5431,57**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**233075,54**	**4824,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		9882,40	204,57	
		Накладные расходы	%	--		9882,40	204,57	
		Сметная прибыль	%	8		19436,64	402,34	
315	**11-060301-0409 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	**т**	**0,1454**		**202114,87**	**29395,59**	**48,5** **1178,87**
315. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	20	2,909	817,80	2378,82	
315. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,052358	990,31	51,85	
		Итого оплата труда:				**16712,51**	**2430,67**	
315. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,021816	3189,12	69,57	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,021816	1162,92	25,37	
315. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,030542	1812,38	55,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,030542	867,01	26,48	
		Итого эксплуатация машин:				**858,97**	**124,93**	
315. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,14544	154210,74	22428,41	
		Итого материалов:				**154210,74**	**22428,41**	
		Итого прямые затраты:				**171425,71**	**24932,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				179531,28	26111,03	
		НР второго уровня	%	4,24		7612,13	1107,11	
		Накладные расходы	%	--		15717,69	2285,98	
		Сметная прибыль	%	8		14971,47	2177,45	
316	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**3,6360**		**169,29**	**615,52**	**54,2** **112,18**
316. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,059	0,214524	958,96	205,72	
316. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001454	867,02	1,26	
		Итого оплата труда:				**56,93**	**206,98**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
316. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000727	3432,54	2,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000727	867,01	0,63	
316. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000727	36,71	0,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
316. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000727	1812,38	1,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000727	867,01	0,63	
316. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,081446	47,64	3,88	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**7,72**	
316. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000109	273897,54	29,88	
316. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000654	292212,20	191,25	
		Итого материалов:				**60,82**	**221,12**	
		Итого прямые затраты:				**119,52**	**434,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				150,37	546,75	
		НР второго уровня	%	4,24		6,38	23,18	
		Накладные расходы	%	--		37,23	135,37	
		Сметная прибыль	%	8		12,54	45,59	
317	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,6360**		**154,91**	**563,24**	**54,2 69,34**
317. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	0,154894	817,80	126,67	
317. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,001454	867,02	1,26	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**127,93**	
317. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000727	3432,54	2,50	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000727	867,01	0,63	
317. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000727	36,71	0,03	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
317. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000727	1812,38	1,32	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000727	867,01	0,63	
317. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,047268	47,64	2,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**6,09**	
317. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000102	335243,45	34,13	
317. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000654	403480,91	264,07	
		Итого материалов:				**82,01**	**298,20**	
		Итого прямые затраты:				**118,53**	**430,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,60	500,30	
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	21,21	
		Накладные расходы	%	--		24,90	90,55	
		Сметная прибыль	%	8		11,47	41,72	
		РШ-1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
318	**11-200301-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,0 м2. Установка**	**решетка**	**60,0000**		**2505,52**	**150331,03**	**60,4 43479,77**
318. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,459	87,57	807,44	70707,52	
318. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	1,26	1014,97	1278,86	
		Итого оплата труда:				**1199,77**	**71986,38**	
318. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3675	22,05	12,38	272,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
318. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,63	3189,12	2009,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,63	1162,92	732,64	
318. 5	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	7,56	187,20	1415,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
318. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,63	1812,38	1141,80	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,63	867,01	546,22	
		Итого эксплуатация машин:				**80,65**	**4839,16**	
318. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,018	12819,01	230,74	
318. 8	21-050301-0104	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,0258	148184,88	3823,17	
318. 9	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	0,024	381819,66	9163,67	
318.10	21-130812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,0066	195385,08	1289,54	
		Итого материалов:				**241,79**	**14507,13**	
		Итого прямые затраты:				**1500,90**	**90053,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2225,56	133533,57	
		НР второго уровня	%	4,24		94,36	5661,82	
		Накладные расходы	%	--		819,03	49141,60	
		Сметная прибыль	%	8		185,59	11135,63	
319	**21-060405-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые (решетки РШ-1 -960х560 мм)сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,7236**		**153715,91**	**111228,83**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**136540,24**	**98800,52**	
		НР второго уровня	%	4,24		5789,31	4189,14	
		Накладные расходы	%	--		5789,31	4189,14	
		Сметная прибыль	%	8		11386,36	8239,17	
320	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза**	**м2**	**32,2560**		**169,29**	**5460,50**	**54,2 995,21**
320. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,059	1,903	958,96	1825,00	
320. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,012902	867,01	11,19	
		Итого оплата труда:				**56,93**	**1836,19**	
320. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,006451	3432,54	22,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006451	867,01	5,59	
320. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,006451	36,71	0,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
320. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,006451	1812,38	11,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006451	867,01	5,59	
320. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,722534	47,64	34,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**68,49**	
320. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000968	273897,54	265,05	
320. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,005806	292212,20	1696,61	
		Итого материалов:				**60,82**	**1961,65**	
		Итого прямые затраты:				**119,52**	**3855,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				150,37	4850,36	
		НР второго уровня	%	4,24		6,38	205,66	
		Накладные расходы	%	--		37,23	1200,87	
		Сметная прибыль	%	8		12,54	404,48	
321	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**32,2560**		**154,91**	**4996,66**	**54,2 / 615,13**
321. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0426	1,374	817,80	1123,74	
321. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,012902	867,01	11,19	
		Итого оплата труда:				**35,19**	**1134,93**	
321. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,006451	3432,54	22,14	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006451	867,01	5,59	
321. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,006451	36,71	0,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
321. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,006451	1812,38	11,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006451	867,01	5,59	
321. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,419328	47,64	19,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**54,05**	
321. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000903	335243,45	302,78	
321. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,005806	403480,91	2342,64	
		Итого материалов:				**82,01**	**2645,42**	
		Итого прямые затраты:				**118,53**	**3823,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,60	4438,35	
		НР второго уровня	%	4,24		5,83	188,19	
		Накладные расходы	%	--		24,90	803,32	
		Сметная прибыль	%	8		11,47	370,12	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**60729241,52**	**10574161,91**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**59299898,65**	
	Материалы -		Тенге				**19841525,51**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**18865663,08**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**19364560,11**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Местные материалы -		Тенге				**798509,55**	
		Накладные расходы -	Тенге				**13488618,20**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**10527918,74**	**10527918,74**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**2960699,46**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**5823081,35**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**78611598,19**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22534,48**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18865663,08**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1313882,31**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1313882,31**	
		Накладные расходы -	Тенге				**55708,61**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**109567,27**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**1479158,19**	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**115460,57**	
	Материалы -		Тенге				**34665,24**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**76561,65**	
	Сдача и испытание -		Тенге				**3597,46**	
		Накладные расходы -	Тенге				**53099,48**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**46243,24**	**46243,24**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**6856,24**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**13484,80**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**182044,85**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**94,03**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76561,65**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**80272801,23**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**22628,51**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**18942224,73**	
		РАЗДЕЛ 3. Отопление(жилая часть) - 30град.С						
322	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**27,0000**		**1448,12**	**39099,21**	**60,4** **4273,42**
322. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	8,019	867,01	6952,55	
322. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,135	908,44	122,64	
		Итого оплата труда:				**262,04**	**7075,19**	
322. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0216	3638,50	78,59	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0216	867,01	18,73	
322. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0189	3189,12	60,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0189	1162,92	21,98	
322. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0945	1812,38	171,27	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0945	867,01	81,93	
322. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,3105	17,05	5,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,68**	**315,43**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
322. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0459	416,81	19,13	
322. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000035	592761,62	20,81	
322. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,07587	235,46	17,86	
322.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0162	304,80	4,94	
322.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,1431	371,50	53,16	
322.12	23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	27	851,26	22984,02	
322.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,1863	320,63	59,73	
322.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1188	247,06	29,35	
		Итого материалов:				**858,85**	**23189,01**	
		Итого прямые затраты:				**1128,04**	**30456,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1286,31	34730,40	
		НР второго уровня	%	4,24		54,54	1472,57	
		Накладные расходы	%	--		212,81	5745,99	
		Сметная прибыль	%	8		107,27	2896,24	
323	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**72,0000**		**1717,76**	**123678,59**	**60,4 11395,78**
323. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	21,384	867,01	18540,14	
323. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,36	908,44	327,04	
		Итого оплата труда:				**262,04**	**18867,18**	
323. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0576	3638,50	209,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0576	867,01	49,94	
323. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0504	3189,12	160,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0504	1162,92	58,61	
323. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,252	1812,38	456,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,252	867,01	218,49	
323. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,828	17,05	14,12	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,68**	**841,15**	
323. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,1224	416,81	51,02	
323. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000094	592761,62	55,48	
323. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,20232	235,46	47,64	
323.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0432	304,80	13,17	
323.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,3816	371,50	141,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
323.12	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	72	1089,36	78433,92	
323.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,8136	320,63	260,86	
323.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,3168	247,06	78,27	
		Итого материалов:				**1098,36**	**79082,12**	
		Итого прямые затраты:				**1367,55**	**98463,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1525,82	109859,19	
		НР второго уровня	%	4,24		64,69	4658,03	
		Накладные расходы	%	--		222,97	16053,81	
		Сметная прибыль	%	8		127,24	9161,38	
324	**11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**39,0000**		**1844,56**	**71937,69**	**60,4 6172,71**
324. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	11,583	867,01	10042,58	
324. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,195	908,44	177,15	
		Итого оплата труда:				**262,04**	**10219,72**	
324. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0312	3638,50	113,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0312	867,01	27,05	
324. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0273	3189,12	87,06	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0273	1162,92	31,75	
324. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,1365	1812,38	247,39	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,1365	867,01	118,35	
324. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,4485	17,05	7,65	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,68**	**455,62**	
324. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0663	416,81	27,63	
324. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000051	592761,62	30,05	
324. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,10959	235,46	25,80	
324.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0234	304,80	7,13	
324.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2067	371,50	76,79	
324.12	23-011306-0105	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	39	1199,97	46798,83	
324.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	0,6864	320,63	220,08	
324.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1716	247,06	42,40	
		Итого материалов:				**1210,99**	**47228,72**	
		Итого прямые затраты:				**1480,18**	**57726,92**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1638,45	63899,63	
		НР второго уровня	%	4,24		69,47	2709,34	
		Накладные расходы	%	--		227,75	8882,06	
		Сметная прибыль	%	8		136,63	5328,72	
325	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**165,0000**		**2241,41**	**369831,99**	**60,4 33027,82**
325. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,372	61,38	867,01	53217,07	
325. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	1,65	887,72	1464,74	
		Итого оплата труда:				**331,40**	**54681,82**	
325. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,198	3638,50	720,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,198	867,01	171,67	
325. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,1155	3189,12	368,34	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,1155	1162,92	134,32	
325. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0081	1,337	1812,38	2422,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	1,337	867,01	1159,19	
325. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0167	2,756	17,05	46,98	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**21,56**	**3557,99**	
325. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0026	0,429	416,81	178,81	
325. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000005	0,000874	592761,62	518,37	
325. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,46365	235,46	109,17	
325.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,099	304,80	30,18	
325.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	1,023	371,50	380,04	
325.12	23-011306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	165	1429,15	235809,75	
325.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	4,537	320,63	1454,86	
325.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,9075	247,06	224,21	
		Итого материалов:				**1446,70**	**238705,39**	
		Итого прямые затраты:				**1790,79**	**295480,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1990,96	328508,27	
		НР второго уровня	%	4,24		84,42	13928,75	
		Накладные расходы	%	--		284,59	46956,57	
		Сметная прибыль	%	8		166,03	27394,96	
326	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**303,0000**		**100,98**	**30597,66**	**60,4 9605,98**
326. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=5,3)	чел-ч	0,0501	15,18	1047,67	15903,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**52,49**	**15903,94**	
326. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	4,545	136,18	618,94	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**2,04**	**618,94**	
326. 3	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0606	304,80	18,47	
326. 4	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0606	371,50	22,51	
326. 5	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	3,03	320,63	971,51	
326. 6	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1515	247,06	37,43	
		Итого материалов:				**3,47**	**1049,92**	
		Итого прямые затраты:				**58,00**	**17572,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				89,70	27178,79	
		НР второго уровня	%	4,24		3,80	1152,38	
		Накладные расходы	%	--		35,51	10758,36	
		Сметная прибыль	%	8		7,48	2266,49	
327	**11-161301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**1206,0000**		**1365,91**	**1647282,86**	**60,4 547679,87**
327. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,85	1025,1	879,96	902047,00	
327. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	5,306	887,19	4707,76	
		Итого оплата труда:				**751,87**	**906754,76**	
327. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0456	54,994	12,38	680,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
327. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	0,4824	3638,50	1755,21	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,4824	867,01	418,25	
327. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,3618	3189,12	1153,82	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3618	1162,92	420,74	
327. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	4,462	1812,38	8087,20	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	4,462	867,01	3868,60	
		Итого эксплуатация машин:				**9,68**	**11677,06**	
327. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0047	5,668	320,63	1817,39	
		Итого материалов:				**1,51**	**1817,39**	
		Итого прямые затраты:				**759,16**	**915541,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1213,28	1463221,32	
		НР второго уровня	%	4,24		51,44	62040,58	
		Накладные расходы	%	--		505,57	609720,46	
		Сметная прибыль	%	8		101,18	122020,95	
328	**23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**1171,0260**		**449,24**	**526067,08**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м**			**399,04**	**467286,22**	
		НР второго уровня	%	4,24		16,92	19812,94	
		Накладные расходы	%	--		16,92	19812,94	
		Сметная прибыль	%	8		33,28	38967,93	
329	**11-161301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе**	**м трубопровода**	**3126,0000**		**1525,83**	**4769740,64**	**60,4 1585753,63**
329. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,95	2969,7	879,96	2613217,21	
329. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	13,754	887,19	12202,71	
		Итого оплата труда:				**839,87**	**2625419,92**	
329. 3	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,049	153,174	12,38	1896,29	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
329. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0004	1,25	3638,50	4549,58	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	1,25	867,01	1083,76	
329. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,9378	3189,12	2990,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,9378	1162,92	1090,59	
329. 6	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0037	11,566	1812,38	20962,35	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	11,566	867,01	10027,84	
		Итого эксплуатация машин:				**9,72**	**30398,98**	
329. 7	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0074	23,132	320,63	7416,94	
		Итого материалов:				**2,37**	**7416,94**	
		Итого прямые затраты:				**848,06**	**2651033,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1355,34	4236786,77	
		НР второго уровня	%	4,24		57,47	179639,76	
		Накладные расходы	%	--		564,75	1765393,39	
		Сметная прибыль	%	8		113,02	353314,12	
330	**23-010701-0108 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и топления СТ РК 1893-2009**	**м**	**3075,9840**		**774,24**	**2381552,72**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**687,73**	**2115446,48**	
		НР второго уровня	%	4,24		29,16	89694,93	
		Накладные расходы	%	--		29,16	89694,93	
		Сметная прибыль	%	8		57,35	176411,31	
331	**23-010701-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**472,3200**		**1065,64**	**503323,53**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**946,57**	**447083,94**	
		НР второго уровня	%	4,24		40,13	18956,36	
		Накладные расходы	%	--		40,13	18956,36	
		Сметная прибыль	%	8		78,94	37283,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
332	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**99,0000**		**940,54**	**93113,58**	**60,4 29659,73**
332. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,553	54,747	879,96	48175,17	
332. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,049	886,55	930,35	
		Итого оплата труда:				**496,02**	**49105,52**	
332. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,1188	3638,50	432,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,1188	867,01	103,00	
332. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0693	3189,12	221,01	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0693	1162,92	80,59	
332. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,8613	1812,38	1561,00	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,8613	867,01	746,76	
332. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	18,256	17,05	311,26	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**25,51**	**2525,52**	
332. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00792	12819,01	101,53	
332. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,198	416,81	82,53	
332. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,3168	4812,72	1524,67	
332.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,3465	235,46	81,59	
332.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	1,742	320,63	558,67	
		Итого материалов:				**23,73**	**2348,98**	
		Итого прямые затраты:				**535,86**	**53049,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				835,45	82709,40	
		НР второго уровня	%	4,24		35,42	3506,88	
		Накладные расходы	%	--		335,02	33166,61	
		Сметная прибыль	%	8		69,67	6897,30	
333	**23-010201-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**99,0000**		**376,39**	**37262,22**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**334,33**	**33098,67**	
		НР второго уровня	%	4,24		14,18	1403,38	
		Накладные расходы	%	--		14,18	1403,38	
		Сметная прибыль	%	8		27,88	2760,16	
334	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 45 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**15,0000**		**944,11**	**14161,72**	**60,4 4493,9**
334. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,553	8,295	879,96	7299,27	
334. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,159	886,55	140,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**496,02**	**7440,23**	
334. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,018	3638,50	65,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,018	867,01	15,61	
334. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0105	3189,12	33,49	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0105	1162,92	12,21	
334. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,1305	1812,38	236,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,1305	867,01	113,14	
334. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	2,766	17,05	47,16	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**25,51**	**382,65**	
334. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0012	12819,01	15,38	
334. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,03	416,81	12,50	
334. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,048	4812,72	231,01	
334.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,0525	235,46	12,36	
334.11	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,4125	320,63	132,26	
		Итого материалов:				**26,90**	**403,52**	
		Итого прямые затраты:				**539,03**	**8085,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				838,62	12579,34	
		НР второго уровня	%	4,24		35,56	533,36	
		Накладные расходы	%	--		335,15	5027,26	
		Сметная прибыль	%	8		69,93	1049,02	
335	**23-010201-0136 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0000**		**621,47**	**9322,06**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**552,03**	**8280,45**	
		НР второго уровня	%	4,24		23,41	351,09	
		Накладные расходы	%	--		23,41	351,09	
		Сметная прибыль	%	8		46,03	690,52	
336	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м рубопровода**	**78,0000**		**1977,74**	**154263,58**	**60,4 23368,27**
336. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,553	43,134	879,96	37956,19	
336. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,8268	886,55	733,00	
		Итого оплата труда:				**496,02**	**38689,20**	
336. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0936	3638,50	340,56	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0936	867,01	81,15	
336. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0546	3189,12	174,13	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0546	1162,92	63,50	
336. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,6786	1812,38	1229,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,6786	867,01	588,35	
336. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	14,383	17,05	245,23	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**25,51**	**1989,80**	
336. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00624	12819,01	79,99	
336. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,156	416,81	65,02	
336. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,2496	4812,72	1201,25	
336.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,273	235,46	64,28	
336.11	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	78	918,13	71614,14	
336.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	2,145	320,63	687,75	
		Итого материалов:				**945,03**	**73712,44**	
		Итого прямые затраты:				**1457,16**	**113658,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1756,75	137026,71	
		НР второго уровня	%	4,24		74,49	5809,93	
		Накладные расходы	%	--		374,08	29178,21	
		Сметная прибыль	%	8		146,50	11426,93	
337	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**396,0000**		**2935,58**	**1162488,00**	**60,4 156333,77**
337. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,1)	чел-ч	0,725	287,1	879,96	252636,52	
337. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	7,009	883,73	6194,23	
		Итого оплата труда:				**653,61**	**258830,74**	
337. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	1,069	3638,50	3890,28	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,069	867,01	926,83	
337. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,396	3189,12	1262,89	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,396	1162,92	460,52	
337. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	5,544	1812,38	10047,83	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	5,544	867,01	4806,70	
337. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	138,283	17,05	2357,73	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**44,34**	**17558,74**	
337. 7	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,08316	12819,01	1066,03	
337. 8	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	1,98	416,81	825,28	
337. 9	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	2,416	4812,72	11625,61	
337.10	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	2,653	235,46	624,72	
337.11	23-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1	396	1472,22	582999,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
337.12	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	27,839	320,63	8925,95	
		Итого материалов:				**1530,47**	**606066,72**	
		Итого прямые затраты:				**2212,78**	**876261,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2607,56	1032595,74	
		НР второго уровня	%	4,24		110,56	43782,06	
		Накладные расходы	%	--		505,34	200115,83	
		Сметная прибыль	%	8		217,45	86110,22	
338	**11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**48,0000**		**1448,12**	**69509,71**	**60,4 7597,18**
338. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	14,256	867,01	12360,09	
338. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,24	908,44	218,03	
		Итого оплата труда:				**262,04**	**12578,12**	
338. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0384	3638,50	139,72	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0384	867,01	33,29	
338. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0336	3189,12	107,15	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0336	1162,92	39,07	
338. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,168	1812,38	304,48	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,168	867,01	145,66	
338. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,552	17,05	9,41	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,68**	**560,76**	
338. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0816	416,81	34,01	
338. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000062	592761,62	36,99	
338. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,13488	235,46	31,76	
338.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0288	304,80	8,78	
338.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2544	371,50	94,51	
338.12	23-011306-0103	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	48	851,26	40860,48	
338.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,3312	320,63	106,19	
338.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2112	247,06	52,18	
		Итого материалов:				**858,85**	**41224,90**	
		Итого прямые затраты:				**1128,04**	**54145,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1286,31	61742,94	
		НР второго уровня	%	4,24		54,54	2617,90	
		Накладные расходы	%	--		212,81	10215,08	
		Сметная прибыль	%	8		107,27	5148,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
339	**11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**42,0000**		**1717,76**	**72145,85**	**60,4 6647,54**
339. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,297	12,474	867,01	10815,08	
339. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,21	908,44	190,77	
		Итого оплата труда:				**262,04**	**11005,85**	
339. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0336	3638,50	122,25	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0336	867,01	29,13	
339. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0294	3189,12	93,76	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0294	1162,92	34,19	
339. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,147	1812,38	266,42	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,147	867,01	127,45	
339. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,483	17,05	8,24	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,68**	**490,67**	
339. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0714	416,81	29,76	
339. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000055	592761,62	32,36	
339. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,11802	235,46	27,79	
339.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0252	304,80	7,68	
339.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2226	371,50	82,70	
339.12	23-011306-0104	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	42	1089,36	45753,12	
339.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,4746	320,63	152,17	
339.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,1848	247,06	45,66	
		Итого материалов:				**1098,36**	**46131,24**	
		Итого прямые затраты:				**1367,55**	**57436,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1525,82	64084,53	
		НР второго уровня	%	4,24		64,69	2717,18	
		Накладные расходы	%	--		222,97	9364,72	
		Сметная прибыль	%	8		127,24	5344,14	
340	**11-160301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**51,0000**		**2241,41**	**114311,70**	**60,4 10208,6**
340. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	0,372	18,972	867,01	16448,91	
340. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,51	887,72	452,74	
		Итого оплата труда:				**331,40**	**16901,65**	
340. 3	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,0612	3638,50	222,68	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,0612	867,01	53,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
340. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0357	3189,12	113,85	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0357	1162,92	41,52	
340. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0081	0,4131	1812,38	748,69	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,4131	867,01	358,16	
340. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0167	0,8517	17,05	14,52	
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**21,56**	**1099,74**	
340. 7	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0026	0,1326	416,81	55,27	
340. 8	21-130701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000005	0,00027	592761,62	160,22	
340. 9	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,14331	235,46	33,74	
340.10	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0306	304,80	9,33	
340.11	22-040603-0102	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0062	0,3162	371,50	117,47	
340.12	23-011306-0106	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	51	1429,15	72886,65	
340.13	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	1,403	320,63	449,68	
340.14	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0055	0,2805	247,06	69,30	
		Итого материалов:				**1446,70**	**73781,67**	
		Итого прямые затраты:				**1790,79**	**91330,32**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1990,96	101538,92	
		НР второго уровня	%	4,24		84,42	4305,25	
		Накладные расходы	%	--		284,59	14513,85	
		Сметная прибыль	%	8		166,03	8467,53	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**8 391 439,50**	**2436218,20**
		В том числе:						
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**8 391 439,50**	
	Материалы -		Тенге				**1 242 158,95**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**4 033 473,85**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3 071 195,75**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2 895 310,89**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2 436 218,20**	**2436218,20**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**459 092,69**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**902 940,03**	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**12 189 690,43**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4 582,73**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4 033 473,85**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**12 189 690,43**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4 582,73**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4 033 473,85**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**78 031 272,63**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**24 003 477,51**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1 315 997,40**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**696 944,26**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**52 711 797,72**	
		- перевозка грузов	Тенге				**-**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**-**	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**14 000 163,30**	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**92 031 435,92**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**3 902 132,88**	
	ИТОГО:		Тенге				**95 933 568,80**	
	Сметная прибыль		Тенге				**7 674 685,50**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**103 608 254,31**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**103 608 254,31**	
	Временные здания и сооружения 1%		Тенге				**1 036 082,54**	
	Итого		Тенге				**104 644 336,85**	
	Затраты на производство СМР в зимнее время 1,7%		Тенге				**1 778 953,73**	
	Итого		Тенге				**106 423 290,58**	
	С коэффициентом в текущие цены на 2018 год -100%, К=1,0599383		Тенге				**112 802 121,70**	
	НДС 12%		Тенге				**12 770 794,87**	
	Итого с НДС		Тенге				**125 572 915,00**	
	Итого:		Тенге				**125 572 915,00**	

Подрядчик:
Директор ТОО "Astana Unity Group" **Каракулов Б.Д.**

Субподрядчик:
ТОО "Самга" **Байдильдаев А.Б.**