Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №3 "Ертегі" Авиагородок, д.18а, г.Актобе

Договор №15 от 25.05.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2022 года

Код		Код		Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата		наименование	код	наименование	код
			15	25.05.2022 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**14 209 506**									
Акт №1 за июль 2022г.	**14 209 506**	**12 687 059**							**1 522 447**	**14 209 506**

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Кусаинова Г.Е.

Технадзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

Сарсенбаев Б.К.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.В.

Авторский надзор: ТОО "NED GROUP"

Нагметкалиев Н.Н.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №3 "Ертегі" Авиагородок, д.18а, г.Актобе

Договор №15 от 25.05.2022 г.

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Архитектурно-строительная часть									
		Раздел 2 Внутренняя отделка									
12	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %									
			м2	1800,5	1353,44	24,69	2436896	44455	858020	1115284	3836354
					852,21	8,1	1534421	14584	–	284174	
14	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %									
			м2	84,0	4424,15	21,63	371629	1817	175539	140448	553043
					2312,77	9,46	194273	795	–	40966	
15	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2	799,6	947,14	6,31	757343	5046	217238	386457	1235304
					669,15	2,11	535059	1687	–	91504	
		Итого по разделу 2					**5 624 701**				
		Раздел 8 Демонтажные работы									
41	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от набела НР=72 %									
			м2	1756,52	182,98	–	321408	–	–	231414	597048
					182,98	–	321408	–	–	44226	
42	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2	84,00	836,51	58,59	70267	4922	–	48764	128553
					777,92	28,36	65345	2382	–	9522	
43	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от набела НР=72 %	м2	799,61	182,98	–	146313	–	–	105345	271790

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					182,98	–	146313	–	–	20133	
		Итого по разделу 8					997 391				
		Итого по смете					6 622 092				

Локальная смета № 2-1-2. Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

5	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %									
			м	75,0	2117,3	28,13	158798	2110	–	112256	292738
					2078,45	0,36	155884	27	–	21684	
6	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х3,0 мм									
			м	75,0	421	–	31575	–	–	–	34101
					–	–	–	–	–	2526	
7	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %									
			м	28,0	1939,63	23,79	54310	666	–	38406	100133
					1904,86	0,22	53336	6	–	7417	
8	241-205-1303	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм									
			м	28,0	268	–	7504	–	–	–	8104
					–	–	–	–	–	600	
		Итого по разделу 1					435 077				

Раздел 4 Горячее водоснабжение Т3

45	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %									
			м	6	2548,82	38,33	15293	230	133	10753	26130
					2488,4	0,8	14930	5	–	2084	
46	241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм									
			м	6,0	1088	–	6528	–	–	–	7050
					–	–	–	–	–	522	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
47	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %									
			м	33	2347,09	33,29	77454	1099	557	54588	142605
					2296,93	0,53	75799	17	–	10563	
48	241-205-2304	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм									
			м	33,0	669	–	22077	–	–	–	23843
					–	–	–	–	–	1766	
49	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %									
			м	41,0	2117,3	28,13	86809	1153	–	61366	160029
					2078,45	0,36	85216	15	–	11854	
50	241-205-2303	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм.									
			м	41,0	424	–	17384	–	–	–	18775
					–	–	–	–	–	1391	
51	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %									
			м	92,0	1939,63	23,79	178446	2189	–	126192	329009
					1904,86	0,22	175247	20	–	24371	
52	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм									
			м	92,0	278	–	25576	–	–	–	27622
					–	–	–	–	–	2046	
		Итого по разделу 4					**737 062**				
	Раздел 7 Демонтажные работы										
96	1116-0501-0206	Трубопроводы холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;									
			м	5	1096,29	285,36	5481	1427	–	3227	9405
					810,93	85,43	4055	427	–	697	
97	1116-0501-0205	Трубопроводы холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;									
			м	40	1010,7	15,34	40428	614	–	28676	74631

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
98	1116-0501-0203	Трубопроводы холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;			995,36	0,32	39814	13	–	5528	
			м	70	842,63	11,25	58984	788	–	41909	108965
99	1116-0501-0202	Трубопроводы холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;			831,38	0,14	58197	10	–	8071	
			м	28	771,47	9,52	21601	267	–	15363	39921
100	1116-0501-0201	Трубопроводы холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;			761,95	0,09	21335	3	–	2957	
			м	76	713,79	7,93	54248	603	–	38627	100305
101	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;			705,86	0,05	53645	4	–	7430	
			м	180	394,34	1,76	70981	317	–	50954	131689
102	1215-0101-0313	Задвижка диаметром 50 мм. Снятие НР=72 %			392,58	0,58	70664	104	–	9755	
			шт	1	1176,3	6,02	1176	6	–	845	2183
103	1215-0101-0401	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %			1170,28	3,07	1170	3	–	162	
			прибор	48	636,22	6,26	30539	300	–	21882	56615
104	1215-0101-0402	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %			629,96	3,19	30238	153	–	4194	
			прибор	20	790,94	6,98	15819	140	–	11340	29332
					783,96	3,56	15679	71	–	2173	
		Итого по разделу 7					**563 045**				
		Итого по смете					**1 726 185**				

Локальная смета № 2-1-3. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %									
			м	20	1633,9	16,7	32678	334	3465	20795	57751
					1443,95	0,17	28879	3	–	4278	
2	1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %									
			м	136	1845,56	19,76	250996	2687	38923	150779	433917
					1539,6	0,22	209386	30	–	32142	
4	1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %									
			м	82,6	2522,6	26,97	208367	2228	56100	108059	341741
					1816,45	0,63	150039	44	–	25314	
7	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %									
			кВт	23,04	1305,37	21,19	30076	488	10303	14008	47610
					836,98	7,46	19284	172	–	3527	
8	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт									
			секция	192,0	2084	–	400128	–	–	–	432138
					–	–	–	–	–	32010	
9	261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных									
			комплект	192,0	550	–	105600	–	–	–	114048
					–	–	–	–	–	8448	
10	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130 °С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт	54	278	–	15012	–	–	–	16213
					–	–	–	–	–	1201	
11	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15									
			шт	91	953	–	86723	–	–	–	93661
					–	–	–	–	–	6938	
14	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
			шт	6	2893	–	17358	–	–	–	18747
					–	–	–	–	–	1389	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	242-207-3704	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32									
			шт	6	4879	–	29274	–	–	–	31616
					–	–	–	–	–	2342	
17	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20									
			шт	21	1492	–	31332	–	–	–	33839
					–	–	–	–	–	2507	
		Итого по разделу 1					**1 621 281**				

Раздел 5 Демонтажные работы

5.1 Отопление

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
179	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 20 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;									
			м	102,2	401,95	21,65	41079	2213	–	28572	75223
					380,3	7,99	38867	817	–	6572	
180	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;									
			м	620,2	401,95	21,65	249289	13427	–	173389	456491
					380,3	7,99	235862	4955	–	33814	
181	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;									
			м	113,35	401,95	21,65	45561	2454	–	31689	83430
					380,3	7,99	43107	906	–	6180	
182	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 38 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;									
			м	22,3	401,95	21,65	8963	483	–	6234	16413
					380,3	7,99	8481	178	–	1216	
183	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;									
			м	5,3	401,95	21,65	2130	115	–	1482	3901
					380,3	7,99	2016	42	–	289	
184	1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР=72 %									
			шт	91	1746,21	91,95	158905	8367	–	111461	291995

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
165	1215-0102-1603	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж НР=72 %			1654,26	46,91	150538	4269	–	21629	
			шт	1	11861,2	–	11861	–	–	8540	22033
					11861,2	–	11861	–	–	1632	
		Итого по разделу 5					949 487				
		Итого по смете					2 570 767				

Локальная смета № 2-1-4. Электромонтажные работы

Раздел 1 Электроосвещение

14	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;									
			м	1243,5	90,56	0,86	112636	1069	23216	63935	190697
					71,05	0,36	88351	448	–	14126	
15	5 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0,613983	301095	–	184867	–	–	–	199657
					–	–	–	–	–	14789	
16	5 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0,666822	468325	–	312289	–	–	–	337273
					–	–	–	–	–	24983	
		Итого по разделу 1					727 626				

Раздел 3 Демонтажные работы

63	1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;									
			шт	4	1768,26	59,99	7073	240	–	4990	13028
					1708,27	24,23	6833	97	–	985	
64	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	1147	99,34	0,24	113943	275	–	81940	211554
					99,1	0,12	113668	138	–	15671	
65	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР=72 %	шт	95	65,69	0,72	6241	68	–	4469	11567
					64,97	0,37	6172	35	–	857	
66	1217-0101-0701	Розетки. Демонтаж НР=72 %	шт	39	60,04	–	2342	–	–	1686	4350

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					60,04	–	2342	–	–	322	
		Итого по разделу 3					**240 498**				
		Итого по смете					**968 124**				

Локальная смета № 2-1-5. Пожарная сигнализация

Раздел 5 Демонтажные работы

26	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Демонтаж оборудования НР=72 %ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт	1	23591,3	0,9	23591	1	–	16985	43822
					23590,4	–	23590	–	–	3246	
27	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72 %	м	599	99,34	0,24	59505	144	–	42792	110481
					99,1	0,12	59361	72	–	8184	
28	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт	48	1174,5	0,9	56376	43	–	40560	104691
					1173,6	–	56333	–	–	7755	
29	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт	5	558,51	58,64	2793	293	–	1857	5022
					499,87	15,96	2499	80	–	372	
		Итого по разделу 5					**264 016**				
		Итого по смете					**264 016**				

Локальная смета № 2-1-7. Видеонаблюдение

23	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	м	200	90,58	0,86	18116	172	3734	10283	30671
					71,06	0,36	14210	72	–	2272	
24	**1121-0101-0202**	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %**	**м**	**200**	**456,28**	**3,45**	**91256**	**690**	**2266**	**53616**	**167262**

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
25	241-207-0304	Трубаизполивинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм			441,5	0,28	88300	56	–	12390	
			м	588	66	–	38808	–	–	–	41913
26	1121-0201-0201	Проводасечениемдо6мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %			–	–	–	–	–	3105	
			м	105	93,56	1,08	9824	113	1125	6194	17299
					81,77	0,16	8586	17	–	1281	
		Итого по смете					257 145				
		Итого прямые затраты					**12 407 330**				
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47		Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8		148 888			12 556 218				
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)		248 613			12 804 831				
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты (2%)		256 097			13 060 928				
		2021 г. - 55% (Иинф = 1,000)					7 183 510				
		2022 г. - 45% (Иинф = 1,050)					6 171 288				
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость (12%)		1 602 576							
		Всего по сметному расчету					**14 957 375**				
		Итого со скидкой (5%)					**14 209 506**				

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Кусаинова Г.Е.

Технадзор: ТОО "Kz Стройэксперт"

Сарсенбаев Б.К.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Авторский надзор: ТОО "NED GROUP"

Нагметкалиев Н.Н.