Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №3 "Ертегі" Авиагородок, д.18а, г.Актобе

Договор №15 от 25.05.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	25.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	51 522 123									
Акт №2 за август 2022г.	37 312 617	33 314 837							3 997 780	37 312 617

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

_____Кусаинова Г.Е.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

_____Сергенбаев Б.К.

Авторский надзор: ТОО "NED GROUP"

_____Нагметкалиев Н.Н.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №3 "Ертегі" Авиагородок, д.18а, г.Актобе

Договор №15 от 25.05.2022 г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за август месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1. Архитектурно-строительная часть								
	Раздел 1 Проемы									
6	**1110-0106-0202**	**Проемы оконные площадью более 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР=72 %**	**м2**	**32.13**	3461.56	488,55	111220	15697	36749	45719
					1829,24	147,1	58773	4726	–	12555
7	**1110-0106-0201**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР=72 %**	**м2**	**2.61**	4771.84	618,59	12455	1615	4323	5025
					2497,06	176,86	6517	462	–	1398
8	**223-102-0309**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками**	**м2**	**32.13**	28339		910532		910532	–
					–		–		–	72843
9	**223-102-0106**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	**м2**	**1.53**	32579		49846		49846	–

				–		–		–	3988
10 223-102-0104	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	м2	1.08	17995		19435		19435	–
				–		–		–	1555
11 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР=72 %	м	21	4579.27	7,03	96165	148	89733	4576
				299,25	3,36	6284	71	–	8059
	Итого по разделу 1					1,355,371			
Раздел 2 Внутренняя отделка									
12 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	560.78	1353.44	24,69	758982	13846	267234	347360
				852,21	8,1	477902	4542	–	88507
13 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1142.872	500.72	4,19	572259	4789	165499	291048
				351,72	1,98	401971	2263	–	69065
14 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	217.12	4424.15	21,63	960571	4696	453727	363026
				2312,77	9,46	502149	2054	–	105888
15 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	80.09	947.14	6,31	75856	505	21759	38708
				669,15	2,11	53592	169	–	9165
16 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	108	558.53	4,19	60321	453	17114	30938
				395,88	1,98	42755	214	–	7301

17 1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	79.5	763.95	2,24	60734	178	18654	30231
				527,07	1,07	41902	85	–	7277
	Итого по разделу 2					3,877,238			
Раздел 5 Перегородки в санузлах									
32 1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство НР=72 %	м2 перегородок	10.97	9285.71	150,17	101864	1647	85906	10857
				1304,52	70,05	14311	768	–	9018
33 243-907-3401	Металлическая консоль	шт.	10	426		4260		4260	–
				–		–		–	341
34 214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0.00115	423573		487		487	–
				–		–		–	39
35 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00106	576293		611		611	–
				–		–		–	49
	Итого по разделу 5					127,526			
Раздел 6 Фасад									
36 1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	375	6493.82	18,45	2435183	6919	1476634	686138
				2537,68	3,57	951630	1339	–	249706
37 292-001-1001 (пл)	Металлосайдинг	м2	375	3437		1288875		1288875	–
				–		–		–	103110
38 1115-0106-0201	Стены (цоколь). Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР=72 %	м2 поверхности облицовки	23.85	7128.88	43,37	170024	1034	69605	71911
				4167,08	20,59	99385	491	–	19355
	Итого по разделу 6					5,024,300			

Раздел 8 Демонтажные работы

41 1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от набела НР=72 %	м2	1103.00	182.98	–	201827	–	–	145315
				182,98	–	201827	–	–	27771
42 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	347.69	836.51	58,59	290846	20371	–	201842
				777,92	28,36	270475	9860	–	39415
43 1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от набела НР=72 %	м2	329.49	182.98	–	60290	–	–	43409
				182,98	–	60290	–	–	8296
44 1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной НР=72 %	м2	167.9	264.2	–	44359	–	–	31938
				264,2	–	44359	–	–	6104
48 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	43	2252.29	121,44	96848	5222	–	67774
				2130,85	58,24	91627	2504	–	13170
49 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	76.65	387.11	–	29672	–	–	21364
				387,11	–	29672	–	–	4083
50 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	10	1510.7	61,2	15107	612	–	10652
				1449,5	29,87	14495	299	–	2061
53 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР=72 %	м2 перегородок	21.27	1939.51	205,57	41253	4372	–	28064
				1733,94	98,58	36881	2097	–	5545
54 414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7.5	891		6682.5		–	–
				–		–		–	535
55 412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т-км	75	41		3075		–	–
				–		–		–	246
	Итого по разделу 8					1,447,544			
	Итого по смете					11,831,978			

Локальная смета № 2-1-2. Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1									
1 1116-0501-0206	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях НР=72 %	м трубопровода	5	2765.95	713,4	13830	3567	126	8068
				2027,34	213,59	10137	1068	–	1752
2 241-205-1306	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х5,8 мм	м	5	1565		7825		7825	–
				–		–		–	626
3 1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	45	2548.82	38,33	114697	1725	994	80650
				2488,4	0,8	111978	36	–	15628
4 241-205-1305	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм	м	45	1139		51255		51255	–
				–		–		–	4100
9 1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	76	1795.37	19,82	136448	1506	828	96569
				1764,65	0,14	134113	11	–	18641
10 241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	76	163		12388		12388	–
				–		–		–	991
11 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2715.58	162,61	2716	163	274	1668
				2278,79	36,68	2279	37	–	351
	Итого по разделу 1					**568,203**			
Раздел 5 Канализация К1									
68 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	90	990.27	4,41	89124	397	396	63692

				981,46	1,44	88331	130	–	12225
69 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	90	1094		98460		98460	–
				–		–		–	7877
70 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	31	1027.32	1,82	31847	56	61	22859
				1023,52	0,62	31729	19	–	4376
71 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	31	270		8370		8370	–
				–		–		–	670
72 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642		2568		2568	–
				–		–		–	205
73 241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	5	642		3210		3210	–
				–		–		–	257
74 241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	209		1045		1045	–
				–		–		–	84
	Итого по разделу 5					346,869			

Раздел 6 Канализация К3

90 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	16	990.27	4,41	15844	71	70	11323
				981,46	1,44	15703	23	–	2173
91 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	16	1094		17504		17504	–
				–		–		–	1400

92 241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	209		209		209	–
				–		–		–	17
	Итого по разделу 6					48,470			
	Итого по смете					963,542			

Локальная смета № 2-1-3. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

1 1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	59.3	1633.9	16,7	96890	990	10274	61658
				1443,95	0,17	85626	10	–	12684
2 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	189.7	1845.56	19,76	350103	3748	54292	210315
				1539,6	0,22	292062	42	–	44833
5 1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	24	3062.68	30,27	73504	726	26381	33420
				1933,2	0,8	46397	19	–	8554
7 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	18.8	1305.37	21,19	24541	398	8407	11430
				836,98	7,46	15735	140	–	2878
8 245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	190	2084		395960		395960	–
				–		–		–	31677
9 261-301-0218	Кронштейны КР1-РС для радиаторов стальных спаренных	комплект	172	550		94600		94600	–
				–		–		–	7568
16 242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	54	953		51462		51462	–
				–		–		–	4117

	Итого по разделу 1					1,516,194			
Раздел 2 Теплые полы									
26 1116-0501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	1276	1633.9	16,7	2084856	21309	221067	1326742
				1443,95	0,17	1842480	217	–	272928
29 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	53	1845.56	19,76	97815	1047	15169	58760
				1539,6	0,22	81599	12	–	12526
30 1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	2	2110.98	22,97	4222	46	861	2388
				1657,53	0,36	3315	1	–	529
31 1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	54.2	2522.6	26,97	136725	1462	36812	70906
				1816,45	0,53	98452	29	–	16611
32 1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	5.5	2647.87	30,27	14563	166	3764	7659
				1933,2	0,8	10633	4	–	1778
	Итого по разделу 2					4,109,008			
Раздел 4 Вентиляция									
4.1 В1									
130 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 250х250 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	4	7171.95	68,55	28688	274	19374	6589
				2259,8	27,92	9039	112	–	2822
131 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 160х160 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	0.96	7171.95	68,55	6885	66	4650	1581
				2259,8	27,92	2169	27	–	677

132 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1.57	6927.95	68,55	10877	108	7221	2586
				2259,8	27,92	3548	44	–	1077
133 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 100, размер 100x100 мм. Установка НР=72 %	решетка	1	2065.43	43,59	2065	44	393	1186
				1629,18	18,34	1629	18	–	260
134 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x100 мм. Установка НР=72 %	решетка	2	2065.43	43,59	4131	87	785	2372
				1629,18	18,34	3258	37	–	520
135 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка НР=72 %	решетка	4	2159.45	43,59	8638	174	1947	4745
				1629,18	18,34	6517	73	–	1071
139 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537		2148		2148	–
				–		–		–	172
4.2 В2									
142 1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1.34	7474.73	69,33	10016	93	6895	2208
				2259,8	28,29	3028	38	–	978
143 1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр 315 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1.69	7244.74	56,1	12244	95	8652	2545
				2069,03	22,64	3497	38	–	1183
144 1120-0101-0305	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1.11	7244.74	56,1	8042	62	5683	1672
				2069,03	22,64	2297	25	–	777
145 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 280x280 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2.8	7171.95	68,55	20081	192	13562	4612

				2259,8	27,92	6327	78	–	1975
146 1120-0501-0102	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр 315 мм. Установка НР=72 %	заслонка	2	9416.42	61,74	18833	123	15116	2614
				1796,67	18,34	3593	37	–	1716
147 1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	2	27753.48	287,68	55507	575	45842	6661
				4544,8	81,21	9090	162	–	4973
150 1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	6051.55	62,56	6052	63	5216	570
				773,12	18,34	773	18	–	530
151 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35	537		18795		18795	–
				–		–		–	1504
152 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x150 мм. Установка НР=72 %	решетка	2	2065.43	43,59	4131	87	785	2372
				1629,18	18,34	3258	37	–	520
4.3 В3									
155 1120-0101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2.7	6927.95	68,55	18705	185	12419	4447
				2259,8	27,92	6101	75	–	1852
156 1120-0101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	1.81	7474.73	69,33	13529	125	9314	2982
				2259,8	28,29	4090	51	–	1321
157 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 250x250 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	2.5	7171.95	68,55	17930	171	12109	4118
				2259,8	27,92	5650	70	–	1764
158 1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка НР=72 %	заслонка	2	7250.69	59,45	14501	119	11155	2351

				1613,96	18,34	3228	37	–	1348
159 1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	27753.48	287,68	27753	288	22921	3331
				4544,8	81,21	4545	81	–	2487
160 1120-0701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	23999.13	274,59	23999	275	20017	2728
				3707,6	81,21	3708	81	–	2138
161 1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	4086.55	62,56	4087	63	3251	570
				773,12	18,34	773	18	–	373
164 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537		2148		2148	–
				–		–		–	172
	Итого по разделу 4					434,834			

Раздел 5 Демонтажные работы

5.2 Вентиляция

186 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	13.64	508.02	18,05	6929	246	–	4902
				489,97	9,21	6683	126	–	946
187 1120-0701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	зонт	4	1933	115,08	7732	460	–	5329
				1817,92	32,49	7272	130	–	1045
	Итого по разделу 5					26,883			
	Итого по смете					6,086,919			

Локальная смета № 2-1-4. Электромонтажные работы

Раздел 1 Электроосвещение

14 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	901.5	90.58	0,86	81658	775	16831	46351

				71,05	0,36	64052	325	–	10241
15 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0.632627	301095		190481		190481	–
				–		–		–	15238
16 243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0.755918	468325		354015		354015	–
				–		–		–	28321
17 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	1192.2	597.68	3,45	712554	4113	182085	379217
				441,5	0,28	526356	334	–	87342
18 1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	1294.8	453.61	3,11	587334	4027	134685	323139
				346,48	0,14	448622	181	–	72838
	Итого по разделу 1					2,888,728			
Раздел 2 Электрооборудование									
51 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	47	90.58	0,86	4257	40	877	2416
				71,05	0,36	3339	17	–	534
52 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	219	106.69	1,73	23365	379	4314	13555
				85,26	0,71	18672	155	–	2954
53 1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	81	454.07	3,31	36780	268	3525	23769
				407,24	0,33	32986	27	–	4844
54 243-106-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0.04841	789943		38241		38241	–

				–		–		–	3059
55 243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0.12463	1240322		154581		154581	–
				–		–		–	12366
56 243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0.07519	1814564		136437		136437	–
				–		–		–	10915
57 243-106-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0.02575	2978584		76699		76699	–
				–		–		–	6136
58 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	185	597.68	3,45	110571	638	28255	58846
				441,5	0,28	81678	52	–	13553
	Итого по разделу 2					733,878			
	Итого по смете					3,622,606			

Локальная смета № 3-1. Склад

Раздел 5 Кровля									
14 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	55.3	829.73	33,08	45884	1829	30048	10311
				253,29	5,68	14007	314	–	4496
15 1112-0101-0705	Покрытие кровельное профилированным листом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР=72 %	м2 кровли	55.3	8955.63	130,44	495246	7213	351881	99544
				2462,06	38,04	136152	2104	–	47583
17 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0.53	118255.85	1913,09	62676	1014	45956	11612
				29633,89	796,43	15706	422	–	5943

18 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0.53	9097.28	78,96	4822	42	4185	442
				1123,04	35,11	595	19	–	421
	Итого по разделу 5					788,980			
Раздел 6 Демонтажные работы									
23 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	55.3	297.28	1,73	16440	96	–	11768
				295,55	–	16344	–	–	2257
24 1110-0105-0101	Стропила. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 древесины в конструкции	0.53	25237.58	1530,47	13376	811	–	9290
				23707,11	637,14	12565	338	–	1813
	Итого по разделу 6					54,944			
	Итого по смете					843,924			

Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство и озеленение территории

Раздел 1 Демонтажные работы									
1 1218-0101-1205	Отмостка. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	92.2	2120.84	1260,48	195541	116216	–	82488
				860,36	382,23	79325	35242	–	22242
2 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м оград	410.9	2409.93	994,12	990240	408484	–	533384
				1415,81	387,09	581756	159055	–	121890
3 1218-0101-1302	Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических НР=72 %	м2	1340	116.04	48,69	155494	65245	–	87198
				67,35	23,03	90249	30860	–	19415
4 1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=72 %	м	185	958.79	–	177376	–	–	127711
				958,79	–	177376	–	–	24407
	Итого по разделу 1					2,537,386			

Раздел 2 Покрытие из брусчатки.

2.1 Тип 1

6 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**302.8**	205.54	98,73	62238	29895	–	33782
				106,81	48,14	32342	14577	–	7682
7 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**227.1**	3630.33	1348,52	824448	306249	477319	81218
				180,01	316,7	40880	71923	–	72453
8 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %**	**м3**	**181.68**	25170.56	1416,18	4572987	257292	4025740	252257
				1595,97	332,46	289956	60401	–	386020
2.2 Тип 2									
13 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**112.2**	205.54	98,73	23062	11078	–	12517
				106,81	48,14	11984	5401	–	2846
14 1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**84.15**	3630.33	1348,52	305492	113478	176866	30095
				180,01	316,7	15148	26650	–	26847
	Итого по разделу 2					**6,693,944**			
	Итого по смете					**9,231,330**			
	Итого прямые затраты					**32,580,300**			
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8		390,964			32,971,263			
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)		652,831			33,624,094			
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)		672,482			34,296,576			
	2021 г. - 55% (Иинф = 1,000)					18,863,117			
	2022 г. - 45% (Иинф = 1,050)					16,205,132			

14 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=72 %	м3 материала основания в плотном теле	84,15	3630,33	1348,52	305492	113478	176866	30095	362434
				180,01	316,7	15148	26650	–	26847	
	Итого по разделу 2					**6 693 944**				
	Итого по смете					**9 231 330**				
	Итого прямые затраты					**32 580 300**				
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8		390 964			32 971 263				
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)		652 831			33 624 094				
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)		672 482			34 296 576				
	2021 г. - 55% (Иинф = 1,000)					18 863 117				
	2022 г. - 45% (Иинф = 1,050)					16 205 132				
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		4 208 190							
	Всего по сметному расчету					**39 276 439**				
	Итого со скидкой (5%)					**37 312 617**				

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Кусаинова Г.Е.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

Сарсенбаев Б.К.

Авторский надзор: ТОО "NED GROUP"

Нагметкалиев Н.Н.