Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №3 "Ертегі" Авиагородок, д.18а, г.Актобе

Договор №15 от 25.05.2022 г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	25.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**99 921 879**									
Акт №3 за сентябрь 2022г.	**48 399 756**	**43 214 068**							**5 185 688**	**48 399 756**

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Кусаинова Г.Е.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

Сарсенбаев Б.К.

Авторский надзор: ТОО "NED GROUP"

Нагметкалиев Н.Н.

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №3 "Ертегі" Авиагородок, д.18а, г.Актобе

Договор №15 от 25.05.2022 г.

А К Т №3
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Архитектурно-строительная часть									
	Раздел 1 Проемы										
3	**1110-0107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %**	**м2**	**132.72**	2048.7	107,89	271903	14319	67641	141286	446244
					1431,16	47,37	189944	6287	–	33055	
4	**223-201-0202**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м2**	**94.5**	9918		937251		937251	–	1012231
					–		–		–	74980	
5	**223-201-0201**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	**м2**	**38.22**	14016		535692		535692	–	578547
					–		–		–	42855	
		Итого по разделу 1					**2037022**				
	Раздел 2 Внутренняя отделка										
12	**1115-0203-0601**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1000**	1353.44	24,69	1353440	24690	476540	619423	2130692
					852,21	8,1	852210	8100	–	157829	
13	**1115-0405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1714.308**	500.72	4,19	858388	7183	248249	436572	1398557

				351,72	1,98	602956	3394	–	103597	
14 1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	200	4424.15	21,63	884830	4326	417950	334401	1316770
				2312,77	9,46	462554	1892	–	97538	
15 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	375	947.14	6,31	355178	2366	101880	181240	579332
				669,15	2,11	250931	791	–	42914	
16 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	967.2	558.53	4,19	540210	4052	153262	277063	882655
				395,88	1,98	382895	1915	–	65382	
17 1115-0403-0311	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	100	763.95	2,24	76395	224	23464	38026	123575
				527,07	1,07	52707	107	–	9154	
	Итого по разделу 2					**6431581**				
Раздел 3 Полы										
3.1 Тип 1										
18 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	1004	3108.44	58,53	3120874	58764	2732095	254822	3645752
				328,7	23,81	330015	23905	–	270056	
19 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	721.3	304.93	3,08	219946	2222	139225	57137	299250
				108,83	1,19	78499	858	–	22167	
3.2 Тип 2										
20 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	184.3	4285.31	102,87	789783	18959	484156	212643	1082620
				1555,44	47,04	286668	8669	–	80194	
3.3 Тип 3										
21 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	108.7	4686.73	184,93	509448	20102	343350	111561	670690
				1343,11	82,34	145996	8950	–	49681	

22 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	102.3	1593.45	17,49	163010	1789	125395	26251	204402
				350,2	6,21	35825	635	–	15141	
	Итого по разделу 3					5902714				
Раздел 4 Пробивка дверного проема 900х2100										
23 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0.09075	38596.6	13208,78	3503	1199	426	1619	5532
				20690,34	4082,25	1878	370	–	410	
24 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0.0418	462940		19351		19351	–	20899
				–		–		–	1548	
25 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР=72 %	м3	0.7182	21804.26	7769,86	15660	5580	–	9184	26832
				14034,4	3726,18	10080	2676	–	1988	
26 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.0424	416359		17654		17654	–	19066
				–		–		–	1412	
27 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.00486	576293		2801		2801	–	3025
				–		–		–	224	
28 261-107-0215	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0.00145	242591		352		352	–	380
				–		–		–	28	
29 261-107-0201	Гайки с шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.00024	309548		74		74	–	80
				–		–		–	6	
30 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	2.1	103.77	3,33	218	7	92	86	328
				56,53	0,36	119	1	–	24	
31 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	2.1	86.46	2,36	182	5	107	50	250
				33,03	0,36	69	1	–	18	
	Итого по разделу 4					76392				

Раздел 6 Фасад

36	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	730	6493.82	18,45	4740489	13468	2874513	1335681	6562263
					2537,68	3,57	1852506	2606	–	486093	
37	292-001-1001 (пл)	Металлосайдинг	м2	730	3437		2509010		2509010	–	2709731
					–		–		–	200721	
38	1115-0106-0201	Стены (цоколь). Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР=72 %	м2 поверхности облицовки	55	7128.88	43,37	392088	2385	160514	165832	602554
					4167,08	20,59	229189	1133	–	44634	
		Итого по разделу 6					9874547				
	Раздел 7 Отмостка										
39	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	8.3	7278.5	2244,03	60412	18625	32651	12666	78924
					1100,67	1018,83	9135	8457	–	5846	
40	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	8.3	23464.1	1416,18	194752	11754	169751	11525	222778
					1595,97	332,46	13247	2759	–	16502	
		Итого по разделу 7					301702				
	Раздел 8 Демонтажные работы										
45	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	1020.4	120.22	3,13	122672	3194	–	87201	226663
					117,09	1,6	119479	1633	–	16790	
46	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	167.9	892.66	34,66	149878	5819	–	105859	276196
					858	17,68	144058	2968	–	20459	
47	1207-0101-0207	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	108.7	892.66	34,66	97032	3768	–	68535	178812
					858	17,68	93265	1922	–	13245	
48	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	43	2252.29	121,44	96849	5222	–	67775	177793
					2130,85	58,24	91627	2505	–	13170	
49	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	76.65	387.11	–	29672	–	–	21364	55119
					387,11	–	29672	–	–	4083	

	Итого по разделу 8					**914583**			
	Итого по смете 2-1-1					**25,538,541**			
Локальная смета № 2-1-2. Водопровод и канализация									
Раздел 1 Холодное водоснабжение В1									
12 242-106-0602	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус LUG из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, уплотнение EPDM, для воды, Т до +130 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 50**	**шт.**	**1**	16417		16417		16417	– 17730
				–		–		–	1313
14 242-207-4103	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**4**	2893		11572		11572	– 12498
				–		–		–	926
15 242-207-4102	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**шт.**	**9**	1492		13428		13428	– 14502
				–		–		–	1074
16 242-207-4101	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**50**	953		47650		47650	– 51462
				–		–		–	3812
17 241-116-0307	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	1701		3402		3402	– 3674
				–		–		–	272
	Итого по разделу 1					**99,866**			
Раздел 3 Противопожарный водопровод В2									
32 1116-0401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %**	**м трубопровода**	**58**	3084.5	54,12	178901	3139	120619	40538 236994
				950,75	19,98	55144	1159	–	17555
33 242-207-4103	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**1**	2893		2893		2893	– 3124
				–		–		–	231
35 241-116-0207	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	1406		2812		2812	– 3037
				–		–		–	225

	Итого по разделу 3					**243,155**				
	Раздел 4 Горячее водоснабжение ТЗ									
53	**1116-0501-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %**	**м трубопровода**	**52**	1795.37	19,82	93359	1031	567	66074	172188
					1764,65	0,14	91762	8	–	12755	
54	**241-205-2301**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**52**	163		8476	0	8476	–	9154
					–		–	0	–	678	
59	**242-207-4101**	**Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**50**	953		47650	0	47650	–	51462
					–		–	0	–	3812	
	Итого по разделу 4					**232,804**				
	- оборудование, тенге									
	Раздел 5 Канализация К1									
68	**1116-0501-0102**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %**	**м трубопровода**	**82.5**	990.27	4,41	81697	364	363	58384	151289
					981,46	1,44	80971	119	–	11207	
69	**241-203-0107**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**82.5**	1094		90255		90255	–	97476
					–		–		–	7221	
70	**1116-0501-0101**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %**	**м трубопровода**	**31**	1027.32	1,82	31847	57	62	22859	59082
					1023,52	0,82	31729	19	–	4377	
71	**241-203-0101**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**31**	270		8370		8370	–	9040
					–		–		–	670	
72	**241-220-0204**	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**3**	642		1926		1926	–	2080
					–		–		–	154	

73 241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	4	642		2568		2568	–	2773
				–		–		–	205	
74 241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	209		836		836	–	903
				–		–		–	67	
75 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР=72 %	комплект	1	14709.62	103,93	14710	104	13273	996	16962
				1332,77	50,19	1333	50	–	1256	
76 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	комплект	5	7744.71	47,89	38724	239	34604	2876	44928
				776,04	22,95	3880	115	–	3328	
	Итого по разделу 5					**384,532**				
Раздел 6 Канализация К3										
93 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	комплект	2	7744.71	47,89	15489	96	13842	1151	17971
				776,04	22,95	1552	46	–	1331	
	Итого по разделу 6					**17,971**				
	Итого по смете 2-1-2					**978,328**				
	- оборудование, тенге									

Локальная смета № 2-1-3. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

2 1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	200	1845.56	19,76	369112	3952	57240	221734	638114
				1539,6	0,22	307920	44	–	47268	
3 1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	55	2035.74	22,97	111966	1283	19538	65653	191828
				1657,53	0,36	91164	20	–	14209	
6 1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	14	3694.3	30,27	51720	424	24232	19495	76912
				1933,2	0,8	27065	11	–	5697	
7 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	40	1305.37	21,19	52215	848	17888	24320	82657

				836,98	7,46	33479	299	–	6123	
8	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	300	2084		625200		625200	–	675216
					–		–		–	50016	
12	1116-0602-0101	Терморегулятор. Установка НР=72 %	шт.	91	352.16	0,78	32047	71	844	22440	58846
					342,11	0,37	31132	34	–	4359	
13	245-712-0201	Терморегулятор с датчиком	шт.	91	10519		957229		957229	–	1033807
					–		–		–	76578	
18	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	21	2676.71	123,74	56211	2599	5758	34733	98220
					2278,79	18,34	47855	385	–	7276	
19	245-506-0105	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 5,7 м3/ч, DN 20	шт.	21	20558		431718		431718	–	466255
					–		–		–	34537	
		Итого по разделу 1					3321854				
		Раздел 3 Тепловой пункт									
111	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	91	5511.87	94,11	501580	8564	379588	83846	632260
					1246,46	33,24	113428	3025	–	46834	
112	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	17.5	3685.66	64,83	64499	1135	43628	14505	85324
					1127,83	23,37	19737	409	–	6320	
113	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	15.5	3084.5	54,12	47810	839	32234	10834	63336
					950,75	19,98	14737	310	–	4692	
114	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	16.8	2058.74	54,12	34587	909	17705	11742	50035
					950,75	19,98	15973	336	–	3706	

				2553,43	19,8	5618	44	–	1215	
139 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2.7	537		1450		1450	–	1566
				–		–		–	116	
4.2 В2										
148 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	0.17	68195.34	1990,49	11593	338	7213	3025	15787
				23776,94	935,21	4042	159	–	1169	
149 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3.8	5050.29	209,45	19191	796	8692	7040	28329
				2553,43	19,8	9703	75	–	2098	
151 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	35	537		18795		18795	–	20299
				–		–		–	1504	
4.3 В3										
162 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	0.15	68195.34	1990,49	10229	299	6364	2669	13930
				23776,94	935,21	3567	140	–	1032	
163 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	3.5	5050.29	209,45	17676	733	8006	6484	26093
				2553,43	19,8	8937	69	–	1933	
164 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2.3	537		1235		1235	–	1334
				–		–		–	99	
4.5 П1										
169 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 250х250 мм. Прокладка НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	9.3	7171.95	68,55	66699	638	45045	15319	88579

				2259,8	27,92	21016	260	–	6561	
4.6 ВЕ										
178 1120-0701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	2	23999.13	274,59	47998	549	40034	5456	57731
				3707,6	81,21	7415	163	–	4276	
	Итого по разделу 4 - оборудование, тенге					281,966				
	Итого по смете 2-1-3 - оборудование, тенге					5,262,651				
Локальная смета № 2-1-4. Электромонтажные работы										
Раздел 1 Электроосвещение										
1 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	25008.02	876,43	25008	876	14241	7385	34984
				9890,37	367,43	9890	367	–	2591	
2 515-301-0301 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838		693838		–	–	693838
				–		–		693838	–	
3 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	25008.02	876,43	25008	876	14241	7385	34984
				9890,37	367,43	9890	367	–	2591	
4 515-301-0313 (об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	440307		440307		–	–	440307
				–		–		440307	–	
14 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	2000	90.58	0,86	181160	1720	37340	102830	306710
				71,05	0,36	142100	720	–	22719	
15 243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,030;	км	0.8	301095		240876		240876	–	260146
				–		–		–	19270	

16	243-106-0502	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,030;**	**км**	**0.8**	468325		374660		374660	–	404633
					–		–		–	29973	
17	1121-0101-0202	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %**	**м**	**794.8**	597.68	3,45	475036	2742	121390	252811	786075
					441,5	0,28	350904	222	–	58228	
18	1121-0101-0201	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %**	**м**	**863.2**	453.61	3,11	391556	2684	89790	215426	655540
					346,48	0,14	299082	121	–	48558	
		Итого по разделу 1					**3,617,217**				
		- оборудование, тенге					1,134,145				
		Итого по смете 2-1-4					**3,617,217**				
		- оборудование, тенге					1,134,145				

Локальная смета № 2-1-5. Пожарная сигнализация

Раздел 1 Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0102	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	1	59540.94	2,24	59541	2	563	42463	110164
					58976	–	58976	–	–	8160	
2	248-303-0210	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24**	шт.	1	31494		31494		31494	–	34014
					–		–		–	2520	
3	1310-0701-0202	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %**	шт.	62	3005.42	2,24	186336	139	4289	130974	342694
					2934	–	181908	–	–	25385	
4	248-302-0201	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	62	1832		113584		113584	–	122671
					–		–		–	9087	
5	1310-0701-0207	**Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=72 %**	шт.	7	1432.07	4,23	10025	30	123	7109	18504
					1410,28	0,15	9872	1	–	1371	
6	248-302-0501	**Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10**	шт.	7	1052		7364		7364	–	7953
					–		–		–	589	

	Итого по разделу 1					**636,000**				
Раздел 2 Световое и звуковое оповещение о пожаре										
15 1308-0305-0310	**Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**7**	1479.53	146,57	10357	1026	583	6500	18205
				1249,68	39,91	8748	279	–	1349	
16 248-304-0101	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"**	**шт.**	**7**	763		5341		5341	–	5768
				–		–		–	427	
17 1308-0103-3001	**Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %**	**шт.**	**12**	1851.97	346,12	22224	4153	466	13906	39020
				1467	142,52	17604	1710	–	2890	
18 248-304-0302	**Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7**	**шт.**	**12**	1847		22164		22164	–	23937
				–		–		–	1773	
	Итого по разделу 2					**86,930**				
Раздел 3 Кабели и провода										
19 1310-0701-0502	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным НР=72 %**	**м**	**70**	499.72	0,81	34980	57	7072	20053	59436
				397,88	–	27852	–	–	4404	
20 1308-0206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %**	**м**	**1402.8**	90.58	0,86	127065	1206	26191	72125	215126
				71,05	0,36	99669	505	–	15936	
21 243-303-0401	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КПСнг 1х2х0,35 К=1,020;**	**км**	**1.33875**	19587		26222		26222	–	28320
				–		–		–	2098	
22 243-303-0411	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КПСнг 1х2х1,5мм2 К=1,020;**	**км**	**0.156366**	26765		4185		4185	–	4520
				–		–		–	335	

23	243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0.00714	390844		2791		2791	–	3014
					–		–		–	223	
		Итого по разделу 3					**310,416**				
		Раздел 4 Кабеленесущие системы									
24	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	м	2363	254.49	2,31	601360	5459	39675	400688	1082212
					235,39	0,12	556227	284	–	80164	
25	243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	2363	55		129965		129965	–	140362
					–		–		–	10397	
		Итого по разделу 4					**1,222,574**				
		Итого по смете 2-1-5					**2,255,920**				
Локальная смета № 2-1-6. Сети связи											
		Раздел 1 Громкоговорящая связь									
19	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	154	454.07	3,31	69927	510	6702	45192	124329
					407,24	0,33	62715	51	–	9210	
20	243-107-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0.15708	171438		26929		26929	–	29083
					–		–		–	2154	
		Итого по разделу 1					**153,412**				
		Раздел 3 Телефония и интернет									
60	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	326	273.75	2,7	89243	880	16499	51760	152283
					220,44	0,08	71863	26	–	11280	
61	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	36	90.58	0,86	3261	31	672	1851	5521
					71,05	0,36	2558	13	–	409	

62 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	6	456.28	3,45	2738	21	68	1909	5019
				441,5	0,28	2649	2	–	372	
63 241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	6	140		840		840	–	907
				–		–		–	67	
64 243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	30	188		5640		5640	–	6091
				–		–		–	451	
65 1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	492	93.56	1,08	46032	531	5269	29023	81059
				81,77	0,16	40231	79	–	6004	
66 1121-0102-0101	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР=72 %	м	492	326.1	4,57	160441	2248	7405	108589	290552
				306,48	0,06	150788	30	–	21522	
67 243-907-0107	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм	м	153	142		21726		21726	–	23464
				–		–		–	1738	
68 243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	30	84		2520		2520	–	2722
				–		–		–	202	
69 243-907-0102	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	309	55		16995		16995	–	18355
				–		–		–	1360	
70 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.427	102442		43743		43743	–	47242
				–		–		–	3499	
71 243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 2x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.427	102442		43743		43743	–	47242
				–		–		–	3499	
	Итого по разделу 3					**680,457**				
	- оборудование, тенге									
	Итого по смете 2-1-6					**833,869**				
	- оборудование, тенге									

Локальная смета № 2-1-7. Видеонаблюдение

23 1308-0206-2201	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава HP=72 %**	м	**200**	90.58	0,86	18116	172	3736	10283	30671
				71,05	0,36	14210	72	–	2273	
24 1121-0101-0202	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением HP=72 %**	м	**200**	456.28	3,45	91256	690	2268	63616	167262
				441,5	0,28	88300	56	–	12391	
26 1121-0201-0201	**Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) HP=72 %**	м	**472**	93.56	1,08	44160	510	5055	27843	77764
				81,77	0,16	38595	75	–	5761	
27 1121-0102-0101	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка HP=72 %**	м	**577**	326.1	4,57	188160	2637	8684	127349	340750
				306,48	0,06	176839	35	–	25241	
28 243-907-0102	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм x 10 мм**	м	**277**	55		15235		15235	–	16454
				–		–		–	1219	
29 243-907-0104	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм x 10 мм**	м	**300**	67		20100		20100	–	21708
				–		–		–	1608	
30 243-304-0102	**Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	км	**1.165**	102442		119345		119345	–	128893
				–		–		–	9548	
	Итого по смете 2-1-7					**783,502**				
	- оборудование, тенге									

Локальная смета № 3-1. Склад

Раздел 1 Фасад

1 1115-0203-0401	**Стены наружные (цоколь). Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое HP=72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**3**	1628.6	123,15	4886	369	889	2827	8330
				1209,16	100,09	3627	300	–	617	
2 1115-0402-0203	**Фасады (цоколь). Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная HP=72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**3**	240.54	2,01	722	6	291	307	1111
				141,38	0,92	424	3	–	82	

3 1115-0203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	85	1628.6	123,15	138431	10468	25185	80127	236043
				1209,16	100,09	102779	8508	–	17485	
4 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	85	240.54	2,01	20446	171	8258	8708	31486
				141,38	0,92	12017	78	–	2332	
	Итого по разделу 1					276,970				
Раздел 2 Проемы										
5 1110-0106-0201	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР=72 %	м2	5.34	4771.84	618,59	25482	3303	8844	10280	38623
				2497,06	176,86	13334	944	–	2861	
6 223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	5.34	15387		82167		82167	–	88740
				–		–		–	6573	
	Итого по разделу 2					127,363				
Раздел 3 Полы										
9 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	60.2	1248.46	131,5	75157	7916	40574	21350	104228
				442,97	49,6	26667	2986	–	7721	
10 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР=72 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 покрытия	60.2	483.08	23,52	29081	1416	24592	2719	34344
				51,05	11,67	3073	703	–	2544	
	Итого по разделу 3					138,572				
Раздел 4 Внутренняя отделка										
11 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	26.5	1375.04	101,9	36439	2700	7036	20784	61800
				1007,63	81,67	26702	2164	–	4578	

12	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	66.25	127.18	1,08	8426	72	462	5708	15264
					119,13	0,52	7893	35	–	1131	
13	1112-0101-0716	Подшивка потолков из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	60.2	5619.05	28,03	338267	1687	284671	37848	406204
					862,26	10,93	51908	658	–	30089	
		Итого по разделу 4					483,268				
		Раздел 5 Кровля									
16	1112-0101-1001	Карнизы из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	15	5372.46	18,29	80587	274	59723	14878	103102
					1372,66	4,95	20590	74	–	7637	
		Итого по разделу 5					103,102				
		Раздел 6 Демонтажные работы									
19	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	3	2252.29	121,44	6757	364	–	4729	12405
					2130,85	58,24	6393	175	–	919	
20	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	4.2	387.11	–	1626	–	–	1171	3021
					387,11	–	1626	–	–	224	
21	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	11	1510.7	61,2	16618	673	–	11717	30602
					1449,5	29,87	15945	329	–	2267	
		Итого по разделу 6					46,028				
		Итого по смете 3-1-1					1,175,303				
		Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство и озеленение территории									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
5	1109-0305-0201	Беседка. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т конструкций	4.8	31575.7	11806,62	151563	56672	23217	62587	231282
		Итого по разделу 1					231,282				
		Раздел 5 Ограждение территории									
		5.1 Ограждение из профилированного листа (тип 1)									
56	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	2.96	7278.5	2244,03	21544	6642	11644	4517	28146

				1100,67	1018,83	3258	3016	–	2085	
57 1107-0111-0111	Ограды металлические из профилированного листа, высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Установка НР=72 %	м оград	87	4097.13	1420,18	356450	123556	27602	182450	582012
				2359,69	552,98	205293	48109	–	43112	
61 1108-0201-0101	Облицовка столбов и фундамента из кирпича НР=72 %	м3 кладки	17.04	34557.51	3721,81	588860	63420	386840	111851	756768
				8133,85	982,89	138601	16748	–	56057	
5.4 Ворота В1 - 2 шт										
80 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=72 %	шт.	2	43531.15	6521,53	87062	13043	12814	47846	145701
				30602,65	2623,96	61205	5248	–	10793	
81 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0.0463	561429		25994		25994	–	28074
				–		–		–	2080	
82 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0.07034	556508		39145		39145	–	42277
				–		–		–	3132	
83 214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0.03528	603277		21284		21284	–	22987
				–		–		–	1703	
84 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0166	402525		6682		6682	–	7217
				–		–		–	535	
85 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0.0008	576293		461		461	–	498
				–		–		–	37	
86 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.00194	416359		808		808	–	873
				–		–		–	65	

87 1108-0201-0101	**Облицовка столбов из кирпича НР=72 %**	**м3 кладки**	**0,58**	34557,51	3721,81	20043	2159	13167	3807	25758
				8133,85	982,89	4718	570	–	1908	
89 1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %**	**м2**	**4**	103,77	3,33	415	13	176	163	624
				56,53	0,36	226	1	–	46	
90 1113-0301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %**	**м2**	**4**	86,46	2,36	346	9	204	96	477
				33,03	0,36	132	1	–	35	
	Итого по разделу 5					**1 641 412**				
	Итого по смете 7-1-1					**1 872 694**				
	Итого сметная стоимость - оборудование, тенге - СМР, тенге					**42318024** 1 134 145 **41183879**				
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8		494 207			41678086				
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а" ГН ОССС	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)		825 226			42503312				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)		850 066			43353378				
		Всего				44487523				
	2021 г. - 55% (Иинф = 1,000)					24468138				
	2022 г. - 45% (Иинф = 1,050)					21020355				
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		5 458 619							
	Всего по сметному расчету					**50947111**				
	Итого со скидкой (5%)					**48399756**				

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Кусаинова Г.Е.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

Сарсенбаев Б.К.

Авторский надзор: ТОО "NED GROUP"

Нагметкалиев Н.Н.