Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №3 "Ертегі" *Авиагородок, д.18а, г.Актобе*

Договор №15 от 25.05.2022 г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	25.05.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	162 315 850,65									
Акт №4 за октябрь 2022г.	62 393 971	55 708 903							6 685 068	62 393 971

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Кусаинова Г.Е.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Шелепьев Д.А.

Сканировано с CamScanner

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания ГККП "Дошкольная организация №3 "Ертегі" Авиагородок, д.18а, г.Актобе

Договор №15 от 25.05.2022 г.

А К Т №4
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Архитектурно-строительная часть									
	Раздел 1 Проемы										
1	1110-0107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=72 %**	м2	26,46	3264,72	709	86384	18760	30092	30730	126483
					1418,44	194,57	37532	5148	–	9369	
2	223-207-0101	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м2	26,46	40727		1077636		1077636	–	1163847
					–		–		–	86211	
		Итого по разделу 1					**1 290 330**				
	Раздел 6 Фасад										
38	1115-0106-0201	**Стены (цоколь). Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР=72 %**	м2 поверхности облицовки	0,65	7128,88	43,37	4634	28	1897	1960	7121
					4167,08	20,59	2709	13	–	527	
		Итого по разделу 6					**7 121**				
	Раздел 7 Отмостка										
39	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %**	м3 основания	0,92	7278,50	2244,03	6696	2065	3619	1404	8748
					1100,67	1018,83	1013	937	–	648	
40	1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %**	м3	0,92	23464,10	1416,18	21587	1303	18816	1277	24694
					1595,97	332,46	1468	306	–	1829	

Сканировано с CamScanner

	Итого по разделу 7					33 442				
	Раздел 8 Демонтажные работы									
51	1206-0101-1211	Приборы оконные. Смена ручек НР=72 %	шт.	74	321,63	–	23801	–	1446	16096	43089
					302,09	–	22355	–	–	3192	
52	1206-0101-1213	Приборы оконные. Смена фрамужных приборов НР=72 %	шт.	74	1389,66	–	102835	–	5784	69877	186529
					1311,5	–	97051	–	–	13817	
54	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	7,5	891,00		6683		–	–	7217
					–		–		–	535	
55	412-102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	75	41,00		3075		–	–	3321
					–		–		–	246	
	Итого по разделу 8					240 156				
	Итого по смете					1 571 049				
	Локальная смета № 2-1-2. Водопровод и канализация									
	Раздел 1 Холодное водоснабжение В1									
13	242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	7347		7347		7347	–	7 935
					–		–		–	588	
16	242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	19	953		18107		18107	–	19 556
					–		–		–	1449	
	Итого по разделу 1					27 491				
	Раздел 2 Водомерный узел									
18	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр 20 мм. Установка НР=72 %	счетчик (водомер)	1	6944,4	38,86	6944	39	6236	495	8 034
					670	18,34	670	18	–	595	
19	1118-1001-0104	Фильтр, диаметр 50 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	19737,32	302,75	19737	303	17973	1122	22 528

Сканировано с CamScanner

				1461,96	95,62	1462	96	–	1669	
.-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	1	2583,11	–	2583	–	2198	278	3 090
				385,57	–	386	–	–	229	
23 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	1	1939,63	23,79	1940	24	11	1372	3 577
				1904,86	0,22	1905	–	–	265	
24 241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	1	268		268		268	–	289
				–		–		–	21	
25 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	2715,58	162,61	5431	325	548	3334	9 466
				2278,79	36,68	4558	73	–	701	
26 242-203-1406	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	13584		27168		27168	–	29 341
				–		–		–	2173	
27 242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492		1492		1492	–	1 611
				–		–		–	119	
28 241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3.0-15х3.0 мм	шт.	2	486		972		972	–	1 050
				–		–		–	78	
	Итого по разделу 2					78 986				

Раздел 3 Противопожарный водопровод В2

34 242-207-4106	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	10388		10388		10388	–	11 219
				–		–		–	831	

Сканировано с CamScanner

	01	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише НР=72 %	шт.	4	1204,49	22,63	4818	91	77	3372	8 845
					1162,63	8,07	4651	32	–	655	
37	248-307-0105	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	4	21137		84548		84548	–	91 312
					–		–		–	6764	
38	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	кран	4	33367,25	159,09	133469	636	126759	4531	149 040
					1518,35	55,02	6073	220	–	11040	
39	248-305-0106	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10	шт.	8	8979		71832		71832	–	77 579
					–		–		–	5747	
40	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	10,38	103,77	3,33	1077	35	456	426	1 623
					56,53	0,36	587	4	–	120	
41	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	10,38	86,46	2,36	897	25	530	250	1 239
					33,03	0,36	343	4	–	92	
42	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем НР=72 %	м3 изоляции	0,47	82084,24	2319,67	38580	1090	26177	8512	50 859
					24069,5	1081,91	11313	509	–	3767	
43	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	21,31	598,54	19,3	12755	411	3139	6749	21 064
					431,94	7,89	9205	168	–	1560	
44	261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,02451	419709		10287		10287	–	11 110
					–		–		–	823	
		Итого по разделу 3					423 890				

Раздел 4 Горячее водоснабжение Т3

53	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	52	1795,37	19,82	93359	1030,5	567	66074	172 188
					1764,65	0,14	91762	7,5	–	12754,5	

Сканировано с CamScanner

	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	52	163		8476		8476	–	9 154
				–		–		–	678	
55 242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	7347		7347		7347	–	7 935
				–		–		–	588	
56 242-207-4104	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	4879		14637		14637	–	15 808
				–		–		–	1171	
57 242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	2893		11572		11572	–	12 498
				–		–		–	926	
58 242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	11	1492		16412		16412	–	17 725
				–		–		–	1313	
59 242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	15	953		14295		14295	–	15 439
				–		–		–	1144	
60 1117-0201-0103	Смесители термостатические. Установка НР=72 %	шт.	6	11993,79	0,18	71963	1	64876	5102	83 230
				1180,94	–	7086	–	–	6165	
62 1117-0201-0103	Смесители для мойки. Установка НР=72 %	шт.	1	10132,79	0,18	10133	–	8952	850	11 862
				1180,94	–	1181	–	–	879	
63 1117-0201-0103	Смесители для душа с душевой на гибком шланге. Установка НР=72 %	шт.	4	11224,79	0,18	44899	1	40175	3401	52 164
				1180,94	–	4724	–	–	3864	
64 1117-0201-0103	Смесители для ванны. Установка НР=72 %	шт.	1	7702,79	0,18	7703	–	6522	850	9 237
				1180,94	–	1181	–	–	684	

Сканировано с CamScanner

	01	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72 %	комплект	7	5369,86	64,2	37589	449	542	26473	69 187
					5228,2	24,37	36597	171	–	5125	
66	513-106-0204 (об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	7	94847		663929		–	–	663 929
					–		–		663929	–	
67	1117-0201-0102	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка НР=72 %	шт.	6	12536,96	39,56	75222	237	49881	18153	100 845
					4183,88	18,34	25103	110	–	7470	
		Итого по разделу 4					1 241 200				
		- оборудование, тенге					663 929				

Раздел 5 Канализация К1

68	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	7,5	990,27	4,41	7427	33	33	5308	13 754
					981,46	1,44	7361	11	–	1019	
69	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4.2 мм	м	7,5	1094		8205		8205	–	8 861
					–		–		–	656	
77	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	48	3633,36	124,96	174401	5998	10495	115777	313 392
					3289,75	60,3	157908	2894	–	23214	
78	244-101-0101	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм. В 300 мм	комплект	26	7103		184678		184678	–	199 452
					–		–		–	14774	
79	244-101-0103	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм. В 450 мм	комплект	22	8246		181412		181412	–	195 925
					–		–		–	14513	

Сканировано с CamScanner

	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	48	836		40128		40128	–	43 338
				–		–		–	3210	
81 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	48	3977		190896		190896	–	206 168
				–		–		–	15272	
82 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР=72 %	комплект	20	4471,35	248,19	89427	4964	10681	54860	155 830
				3689,09	120,64	73782	2413	–	11543	
83 244-101-0303	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	19	8873		168587		168587	–	182 074
				–		–		–	13487	
84 244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	1	8879		8879		8879	–	9 589
				–		–		–	710	
85 244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	20	8876		177520		177520	–	191 722
				–		–		–	14202	
86 1117-0101-0109	Поддоны акриловые. Установка НР=72 %	комплект	4	27394,93	310,17	109580	1241	97879	7953	126 936
				2614,93	146,47	10460	586	–	9403	
87 1117-0101-0114	Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	4	45393,6	303,11	181574	1212	169835	7993	204 732
				2631,8	143,71	10527	575	–	15165	
88 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	20	833,38	–	16668	–	7940	6284	24 788
				436,38	–	8728	–	–	1836	
	Итого по разделу 5					1 876 561				

Раздел 6 Канализация К3

94 1117-0101-0114	Ванны купальные акриловые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72 %	комплект	1	45393,6	303,11	45394	303	42459	1999	51 184
				2631,8	143,71	2632	144	–	3791	

Сканировано с CamScanner

	Итого по разделу 6					51 184				
	Итого по смете					3 699 312				
	- оборудование, тенге					663 929				

Локальная смета № 2-1-3. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

3 1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	77,4	2035,74	22,97	157566	1778	27496	92391	269954
				1657,53	0,36	128293	28	–	19997	
20 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	288,8	3062,67	97,16	884499	28060	749641	86427	1048600
				369,8	45,84	106798	13239	–	77674	
	Итого по разделу 1					1 318 554				

Раздел 2 Теплые полы

33 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	114,7	3062,67	97,16	351288	11144	297728	34325	416462
				369,8	45,84	42416	5258	–	30849	
34 234-303-0408	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 28 мм К=1,100;	м	58,3	732		42676		42676	–	46090
				–		–		–	3414	
35 234-303-0410	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 35 мм К=1,100;	м	2,2	881		1938		1938	–	2093
				–		–		–	155	

Сканировано с CamScanner

	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	59,62	6067		361715		361715	–	390652
				–		–		–	28937	
37 234-303-1707	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм диаметром 54 мм К=1,100;	м	6,05	7823		47329		47329	–	51115
				–		–		–	3786	
	Итого по разделу 2					906 412				
	Раздел 3 Тепловой пункт									
38 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	4	4877,27	373,01	19509	1492	1895	11842	33859
				4030,52	81,22	16122	325	–	2508	
39 242-206-0703	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	4	79562		318248		318248	–	343708
				–		–		–	25460	
40 1124-0107-0101	Грязевики диаметром труб 100 мм. Установка НР=72 %	грязевик	2	105911,63	8721,02	211823	17442	170382	21792	252304
				11999,79	3133,43	24000	6267	–	18689	
41 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	16	2676,71	123,74	42827	1980	4387	26463	74833
				2278,79	18,34	36461	293	–	5543	

Сканировано с CamScanner

	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	1284		20544		20544	–	22188
				–		–		–	1644	
43 1118-1101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР=72 %	комплект	21	3109,34	–	65296	–	54658	7659	78791
				506,59	–	10638	–	–	5836	
44 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР=72 %	комплект	33	2583,11	–	85243	–	72519	9161	101956
				385,57	–	12724	–	–	7552	
45 1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР=72 %	фильтр	2	31089,23	649,84	62178	1300	55641	4014	71487
				2618,68	168,98	5237	338	–	5295	
46 1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=72 %	шт.	2	4570,89	341,99	9142	684	802	5745	16078
				3828	161,37	7656	323	–	1191	
47 292-001-3001 (пл)	Термопреобразователь сопротивления	шт	2	20364		40728		40728	–	43986
				–		–		–	3258	
48 1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=72 %	шт.	2	4570,89	341,99	9142	684	802	5745	16078
				3828	161,37	7656	323	–	1191	
49 245-706-0109	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 10 м3/ч, расход Gмакс 20 м3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150 °С. PN 25. DN 40	шт.	2	209095		418190		418190	–	451645
				–		–		–	33455	
50 1311-0203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях НР=72 %	шт.	1	4570,89	341,99	4571	342	401	2872	8038
				3828	161,37	3828	161	–	595	
51 245-710-0325	Тепловычислитель модели ТСР 034, Q 45 м3/ч, на один расходомер, DN 40	комплект	1	280097		280097		280097	–	302505
				–		–		–	22408	

Сканировано с CamScanner

	52	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2715,58	162,61	2716	163	274	1668	4735
					2278,79	36,68	2279	37	–	351	
53	519-105-0602 (об)	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с электроприводом AUMA, корпус Wafer из ВЧШГ, уплотнение EPDM, для воды, Т до +70 °С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 32	шт.	1	324549		324549		–	–	324549
					–		–		324549	–	
54	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	7	2715,58	162,61	19009	1138	1919	11670	33133
					2278,79	36,68	15952	257	–	2454	
55	242-206-0906	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	7	35552		248864		248864	–	268773
					–		–		–	19909	
56	1118-0801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте НР=72 %	теплообменник	1	3365,59	319,45	3366	319	–	2261	6077
					3046,14	93,52	3046	94	–	450	
57	245-302-0103	Теплообменник пластинчатый паяный, Т в греющем контуре Т1=80 °С/Т2=60 °С, Т в нагреваемом контуре Т11=5 °С/Т21=60 °С, dP25 кПа модели К050-36. Q 2 м3/ч. DN 25	шт.	1	150364		150364		150364	–	162393
					–		–		–	12029	
58	245-301-0312	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения к автономному котлу системы ГВС, Т1=80 °С/Т2=60 °С, В1=5/Т3=55 °С, PN 16, Tmax 150 °С производительностью 4,0 м3/ч-4,5 м3/ч, количество пластин 25. DN 50	шт.	1	268220		268220		268220	–	289678
					–		–		–	21458	
59	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %	насос	2	25388,48	565,88	50777	1132	7875	30342	87609
					20885,15	186,01	41770	372	–	6490	
60	582-001-3002 (пп) (об)	Насос циркуляционный системы ГВС, G=2.2/ч, Н=7м.вод.ст., 0,348кВт, 1/230В	шт	2	230499		460998		–	–	460998
					–		–		460998	–	

Сканировано с CamScanner

	2 Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	13	2715,58	162,61	35303	2114	3564	21673	61534
				2278,79	36,68	29624	477	–	4558	
62 242-206-0905	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	13	27085		352105		352105	–	380273
				–		–		–	28168	
63 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	6	2715,58	162,61	16293	976	1645	10003	28400
				2278,79	36,68	13673	220	–	2104	
64 242-304-0605	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	6	4344		26064		26064	–	28149
				–		–		–	2085	
65 1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	17541,41	295,9	17541	296	15784	1122	20156
				1461,96	95,88	1462	96	–	1493	
66 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2715,58	162,61	2716	163	274	1668	4735
				2278,79	36,68	2279	37	–	351	
67 242-304-0606	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	5792		5792		5792	–	6255
				–		–		–	463	
68 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2676,71	123,74	2677	124	274	1654	4677
				2278,79	18,34	2279	18	–	346	
69 242-310-0802	Клапан регулирующий трехходовой поворотный, чугунный фланцевый, Т до +130 °С, PN 6 ГОСТ 30815-2002 DN 25 пропускной способностью 18 м3/ч	шт.	1	50860		50860		50860	–	54929

Сканировано с CamScanner

				–		–		–	4069	
	1-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	4877,27	373,01	9755	746	947	5921	16930
					4030,52	81,22	8061	162	–	1254	
71	242-206-0701	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	47406		94812		94812	–	102397
					–		–		–	7585	
72	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4877,27	373,01	4877	373	474	2961	8465
					4030,52	81,22	4031	81	–	627	
73	242-304-0204	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225 °С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	31729		31729		31729	–	34267
					–		–		–	2538	
74	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %	насос	2	25388,48	565,88	50777	1132	7875	30342	87609
					20885,15	186,01	41770	372	–	6490	
75	582-001-3003 (пл) (об)	Насос циркуляционный систем отопления G=3,6м3/ч, Н=9,5м.вод.ст.,0,51кВТ, 1/230В	шт	2	222304		444608		–	–	444608
					–		–		444608	–	
76	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2715,58	162,61	2716	163	274	1668	4735
					2278,79	36,68	2279	37	–	351	
77	242-206-0904	Кран шаровый из нержавеющей стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	23706		23706		23706	–	25602
					–		–		–	1896	

Сканировано с CamScanner

	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2676,71	123,74	2677	124	274	1654	4677
				2278,79	18,34	2279	18	–	346	
79 245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	1	22642		22642		22642	–	24453
				–		–		–	1811	
80 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2715,58	162,61	2716	163	274	1668	4735
				2278,79	36,68	2279	37	–	351	
81 245-506-0108	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40	шт.	1	36946		36946		36946	–	39902
				–		–		–	2956	
82 1116-0602-0301	Регулятор температуры. Установка НР=72 %	шт.	1	849,36	3,09	849	3	70	559	1521
				775,99	0,81	776	1	–	113	
83 245-501-0401	Регулятор температуры	шт.	1	10650		10650		10650	–	11502
				–		–		–	852	
84 1311-0203-0104	Датчики. Установка НР=72 %	шт.	5	4570,89	341,99	22854	1710	2005	14362	40193
				3828	161,37	19140	807	–	2977	
85 245-601-0702	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10	шт.	1	19618		19618		19618	–	21187
				–		–		–	1569	
86 245-601-0106	Датчик подающей воды в систему отопления	шт.	1	18750		18750		18750	–	20250
				–		–		–	1500	
87 245-601-0106	Датчик возвращаемой воды в теплосеть	шт.	2	18750		37500		37500	–	40500
				–		–		–	3000	
88 245-712-0302	Датчики к терморегуляторам модели TST 02-2.0	шт.	1	2984		2984		2984	–	3223
				–		–		–	239	

Сканировано с CamScanner

05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	21777,16	411,22	21777	411	19583	1384	25014
				1783,27	138,85	1783	139	–	1853	
90 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	3	2676,71	123,74	8030	371	823	4962	14031
				2278,79	18,34	6836	55	–	1039	
91 242-207-0802	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	2100		6300		6300	–	6804
				–		–		–	504	
92 1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	14021,94	209,9	14022	210	12586	931	16149
				1225,61	66,8	1226	67	–	1196	
93 1118-1101-0401	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	50362,91	1,55	50363	2	49777	421	54847
				584,27	0,73	584	1	–	4063	
94 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2676,71	123,74	2677	124	274	1654	4677
				2278,79	18,34	2279	18	–	346	
95 242-304-0602	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2996		2996		2996	–	3236
				–		–		–	240	
96 1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР=72 %	бак	1	16632,01	846,58	16632	847	10359	4124	22417
				5426,85	301,26	5427	301	–	1661	
97 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	2715,58	162,61	5431	325	548	3334	9466
				2278,79	36,68	4558	73	–	701	

Сканировано с CamScanner

	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150 °С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 50	шт.	2	37367		74734		74734	–	80713
				–		–		–	5979	
99 1116-0602-0201	Клапаны. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	1	750,09	3,09	750	3	70	488	1337
				676,72	0,81	677	1	–	99	
100 292-001-3004 (пл)	Соленоидный клапан EV220B с электромагнитной катушкой и штекером	шт	1	130338		130338		130338	–	140765
				–		–		–	10427	
101 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	5	2676,71	123,74	13384	619	1371	8270	23386
				2278,79	18,34	11394	92	–	1732	
102 242-207-0803	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	5	3178		15890		15890	–	17161
				–		–		–	1271	
103 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2676,71	123,74	2677	124	274	1654	4677
				2278,79	18,34	2279	18	–	346	
104 242-311-0102	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120 °С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20	шт.	1	13840		13840		13840	–	14947
				–		–		–	1107	
105 1118-0801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте НР=72 %	теплообменник	1	3365,59	319,45	3366	319	–	2261	6077
				3046,14	93,52	3046	94	–	450	
106 245-301-0116	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления Т1=90 °С/Т2=70 °С,Т11=80 °С/Т21=60 °С, PN 16, Tmax 150 °С мощностью 225 кВт-250 кВт, количество пластин 32. DN 50	шт.	1	434036		434036		434036	–	468759
				–		–		–	34723	

Сканировано с CamScanner

1		Насосы, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %	насос	2	25388,48	565,88	50777	1132	7875	30342	87609
					20885,15	186,01	41770	372	–	6490	
08	582-001-3005 (пл) (об)	Насос циркуляционный систем теплых полов G=1,3м3/ч, H=7м.вод.ст., 0,348 кВт, 1/230В	шт	2	230499		460998		–	–	460998
					–		–		460998	–	
109	1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды, диаметр 32 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	16856,23	203,13	16856	203	15427	924	19202
					1225,61	57,37	1226	57	–	1422	
110	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	2	4520,82	94,11	9042	188	6361	1842	11755
					1246,46	33,24	2493	66	–	871	
121	234-303-0423	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 108 мм К=1,100;	м	100,1	2897		289990		289990	–	313189
					–		–		–	23199	
122	234-303-0421	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 89 мм К=1,100;	м	2,2	2008		4418		4418	–	4771
					–		–		–	353	
123	234-303-0419	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 76 мм К=1,100;	м	19,25	1846		35536		35536	–	38379
					–		–		–	2843	

Сканировано с CamScanner

		Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 57 мм К=1,100;	м	17,05	1447		24671		24671	–	26645
					–		–		–	1974	
125	234-303-0413	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 48 мм К=1,100;	м	18,48	1196		22102		22102	–	23870
					–		–		–	1768	
126	234-303-0411	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 38 мм К=1,100;	м	23,76	1161		27585		27585	–	29792
					–		–		–	2207	
127	234-303-0407	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 19 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	16,5	719		11864		11864	–	12813
					–		–		–	949	
		Итого по разделу 3					**6 924 751**				
		- оборудование, тенге					1 691 153				

Раздел 4 Вентиляция

4.1 В1

128	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	6495,84	289,48	6496	289	49	4506	11882
					6157,73	99,55	6158	100	–	880	
129	580-000-0004 (пл) (об)	Вентилятор канальный 485 м3/ч, 220В, 0,1 кВт с комплектом автоматики	комплект	1	153474		153474		–	–	153474
					–		–		153474	–	

Сканировано с CamScanner

	.-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	9428,58	217,88	9429	218	738	6133	16807
					8473,2	44,54	8473	45	–	1245	
141	580-000-0005 (пл) (об)	Вентилятор радиальный 2000 м3/ч, 230В/380В, 0,55 кВт с комплектом автоматики	комплект	1	361818		361818		–	–	361818
					–		–		361818	–	
	4.3 В3										
153	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР=72 %	вентилятор	1	9428,58	217,88	9429	218	738	6133	16807
					8473,2	44,54	8473	45	–	1245	
154	580-000-0006 (пл) (об)	Вентилятор радиальный 1100 м3/ч, 230В/380В, 0,37 кВт с комплектом автоматики	комплект	1	292566		292566		–	–	292566
					–		–		292566	–	
	4.4 В4, В5, В6										
165	1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	3	6495,84	289,48	19488	868	146	13516	35644
					6157,73	99,55	18473	299	–	2640	
166	246-409-0201	Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 12 Вт	шт.	3	4433		13299		13299	–	14363
					–		–		–	1064	
	4.5 П1										
167	1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР=72 %	камера	1	72713	4073,4	72713	4073	5370	46405	128647
					63269,78	1181,54	63270	1182	–	9529	
168	580-000-0007 (пл) (об)	Приточная установка 485 м3/ч, 380В, 7,7кВт с комплектом автоматики	комплект	1	788748		788748		–	–	788748
					–		–		788748	–	
170	1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150x100 мм. Установка НР=72 %	решетка	2	2065,43	43,59	4131	87	785	2372	7023
					1629,18	18,34	3258	37	–	520	
171	1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200x200 мм. Установка НР=72 %	решетка	4	2159,45	43,59	8638	174	1947	4745	14454
					1629,18	18,34	6517	73	–	1071	

Сканировано с CamScanner

08	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х250 мм. Установка НР=72 %	решетка	1	4582,74	72,69	4583	73	2881	1186	6231
				1629,18	18,34	1629	18	–	462	
173 1126-0101-1801	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	1,4	8581,46	167,11	12014	234	10308	1139	14205
				1051,56	78,85	1472	110	–	1052	
174 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,4	537		6122		6122	–	6612
				–		–		–	490	
4.6 ВЕ										
175 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 250, размер 250х250 мм. Установка НР=72 %	решетка	45	2159,45	43,59	97175	1962	21901	53379	162598
				1629,18	18,34	73313	825	–	12044	
176 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР=72 %	решетка	11	2065,43	43,59	22720	479	4319	13049	38630
				1629,18	18,34	17921	202	–	2861	
177 1120-0301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х100 мм. Установка НР=72 %	решетка	10	2897,74	72,69	28977	727	11959	11862	44106
				1629,18	18,34	16292	183	–	3267	
178 1120-0701-0407	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 3600 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	10	23999,13	274,59	239992	2746	200169	27280	288653
				3707,6	81,21	37076	813	–	21382	
	Итого по разделу 4					2 403 268				
	- оборудование, тенге					1 596 606				
	Итого по смете					11 552 985				
	- оборудование, тенге					3 287 759				

Локальная смета № 2-1-4. Электромонтажные работы

Раздел 1 Электроосвещение

5 1121-0502-0103	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	1	7919,44	290,07	7919	290	2573	3727	12578
				5056,39	120,69	5056	121	–	932	

Сканировано с CamScanner

	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12789		12789		12789	–	13812
				–		–		–	1023	
7 247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535		1535		1535	–	1658
				–		–		–	123	
8 247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	454		3632		3632	–	3923
				–		–		–	291	
9 247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	9	4715		42435		42435	–	45830
				–		–		–	3395	
10 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	2	6566,96	149,99	13134	300	4293	6237	20921
				4270,69	60,57	8541	121	–	1550	
11 247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700	–	7236
				–		–		–	536	
12 247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535		1535		1535	–	1658
				–		–		–	123	
13 247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	454		3178		3178	–	3432
				–		–		–	254	
19 1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР=72 %	шт.	1	2243,64	106,48	2244	106	117	1487	4029
				2019,81	44,54	2020	45	–	298	
20 247-203-0103	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12893		12893		12893	–	13924
				–		–		–	1031	
21 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	238	683,14	5,17	162587	1230	16293	104828	288808
				609,51	2,23	145063	531	–	21393	
22 292-001-4001 (пл)	Светильник светодиодный накладной Е070, 36 W	шт	89	11161		993329		993329	–	1072795
				–		–		–	79466	

Сканировано с CamScanner

	Светильник светодиодный линейный накладной Е270, 32 W	шт	38	11161		424118		424118	–	458047
				–		–		–	33929	
24 292-001-4003 (пл)	Светильник светодиодный накладной НПП1101, 100 W	шт	99	3562		352638		352638	–	380849
				–		–		–	28211	
25 292-001-4004 (пл)	Светильник светодиодный накладной НПП1202, 100 W	шт	12	3558		42696		42696	–	46112
				–		–		–	3416	
26 292-001-4005 (пл)	Светодиодная лампа 10 Вт Spiral 10W	шт	111	284		31524		31524	–	34046
				–		–		–	2522	
27 1121-0202-0201	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	61	276,73	0,27	16881	16	2064	10662	29746
				242,62	0,13	14800	8	–	2203	
28 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В. от 10 А до 16 А. IP20	шт.	61	476		29036		29036	–	31359
				–		–		–	2323	
29 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	103	276,73	0,27	28503	28	3486	18002	50225
				242,62	0,13	24990	13	–	3720	
30 247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором. до 250 В. от 4 А до 10 А. IP20	шт.	77	401		30877		30877	–	33347
				–		–		–	2470	
31 247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором. до 250 В. от 4 А до 10 А. IP20	шт.	26	421		10946		10946	–	11822
				–		–		–	876	
32 247-102-0106	Светильник переносной мощность 42 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1	6127		6127		6127	–	6617
				–		–		–	490	
33 292-001-4006 (пл)	Лампа энергосберегающая 36 В 60 Вт, Dulux Star 60W	шт	1	794		794		794	–	858
				–		–		–	64	
	Итого по разделу 1					2 573 632				

Раздел 2 Электрооборудование

Сканировано с CamScanner

01	Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	25008,02	876,43	25008	876	14241	7385	34984
				9890,37	367,43	9890	367	–	2591	
35	515-301-0301 (об) Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-11-10 (вводная панель), номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт.	1	693838		693838		–	–	693838
				–		–		693838	–	
36	1121-0501-0101 Устройства вводно-распределительные. Монтаж НР=72 %	шкаф	1	25008,02	876,43	25008	876	14241	7385	34984
				9890,37	367,43	9890	367	–	2591	
37	515-301-0313 (об) Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	1	440307		440307		–	–	440307
				–		–		440307	–	
38	1121-0502-0102 Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР=72 %	шкаф	4	6566,96	149,99	26268	600	8585	12474	41841
				4270,69	60,57	17083	242	–	3099	
39	247-201-0104 Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7069		7069		7069	–	7635
				–		–		–	566	
40	247-204-1652 Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535		1535		1535	–	1658
				–		–		–	123	
41	247-204-0354 Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 3Р С25 30 мА	шт.	2	4715		9430		9430	–	10184
				–		–		–	754	
42	247-204-0346 Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 3Р С16 30 мА	шт.	7	4715		33005		33005	–	35645
				–		–		–	2640	
43	247-201-0103 Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6700		6700		6700	–	7236
				–		–		–	536	
44	247-204-2035 Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 100А 15 кА "С"	шт.	1	13519		13519		13519	–	14601

Сканировано с CamScanner

				–		–		–	1082	
46	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 3Р С16 30 мА	шт.	1	4715		4715		4715	–	5092
				–		–		–	377	
46 247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1535		3070		3070	–	3316
				–		–		–	246	
47 247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	1535		3070		3070	–	3316
				–		–		–	246	
48 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	5707		11414		11414	–	12327
				–		–		–	913	
49 247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1535		3070		3070	–	3316
				–		–		–	246	
50 247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	454		2724		2724	–	2942
				–		–		–	218	
59 1121-0202-0201	Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	17	276,73	0,27	4704	5	575	2971	8289
				242,62	0,13	4125	2	–	614	
60 247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В. от 10 А до 16 А. IP20	шт.	17	476		8092		8092	–	8739
				–		–		–	647	
61 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	3	4590,03	170,43	13770	511	10275	2256	17308
				994,7	49,88	2984	150	–	1282	
62 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	25	934,72	25,11	23368	628	17767	3722	29257
				198,94	7,84	4974	196	–	2167	
	Итого по разделу 2					1 416 815				
	- оборудование, тенге					1 134 145				
	Итого по смете 2-1-4					3 990 447				
	- оборудование, тенге					1 134 145				

Сканировано с CamScanner

Локальная смета № 2-1-5. Пожарная сигнализация

Пожарная сигнализация

-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	43	3005,42	2,24	129233	96	2975	90836	237675
				2934	–	126162	–	–	17605	
4 248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	43	1832		78776		78776	–	85078
				–		–		–	6302	
5 1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=72 %	шт.	5	1432,07	4,23	7160	21	88	5078	13217
				1410,28	0,15	7051	1	–	979	
6 248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	5	1052		5260		5260	–	5681
				–		–		–	421	
7 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8038,76	1,82	8039	2	132	5692	14829
				7905	–	7905	–	–	1098	
8 248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
				–		–		–	1529	
9 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	3248,49	–	3248	–	314	2112	5789
				2934	–	2934	–	–	429	
10 248-306-0302	Аккумулятор 12В, 17А/ч	шт.	1	5742		5742		5742	–	6201
				–		–		–	459	
11 1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1851,97	346,12	3704	692	78	2318	6504
				1467	142,52	2934	285	–	482	
12 247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	2	5976		11952		11952	–	12908
				–		–		–	956	
13 1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72 %	шт.	2	674	–	1348	–	–	971	2505

Сканировано с CamScanner

				674	–	1348	–	–	186	
211-0109	Блок реле внешний БРВ	шт.	2	2506		5012		5012	–	5413
				–		–		–	401	
	Итого по разделу 1					416 445				
	Раздел 2 Световое и звуковое оповещение о пожаре									
15 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	5	1479,53	146,57	7398	733	416	4643	13003
				1249,68	39,91	6248	200	–	963	
16 248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	5	763		3815		3815	–	4120
				–		–		–	305	
	Итого по разделу 2					17 123				
	Раздел 3 Кабели и провода									
19 1310-0701-0502	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам кирпичным НР=72 %	м	30	499,72	0,81	14992	24	3031	8594	25473
				397,88	–	11936	–	–	1887	
20 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	601,2	90,58	0,86	54457	517	11225	30911	92197
				71,05	0,36	42715	216	–	6830	
21 243-303-0401	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КПСнг 1х2х0.35 К=1.020;	км	0,57375	19587		11238		11238	–	12137
				–		–		–	899	
22 243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КПСнг 1х2х1.5мм2 К=1.020;	км	0,067014	26765		1794		1794	–	1937
				–		–		–	143	
23 243-108-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,00306	390844		1196		1196	–	1292
				–		–		–	96	

Сканировано с CamScanner

	Итого по разделу 3					133 036				
	Итого по смете					566 604				

Локальная смета № 2-1-6. Сети связи

Раздел 1 Громкоговорящая связь

1	1311-0401-0701	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1283,09	31,09	1283	31	–	912	2371
					1252	14,67	1252	15	–	176	
2	292-001-6001 (пл)	Блок зарядки аккумулятора SEP-3352	шт	1	214286		214286		214286	–	231429
					–		–		–	17143	
3	1308-0105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8765,88	–	8766	–	1431	5281	15171
					7335	–	7335	–	–	1124	
4	292-001-6002 (пл)	Аккумуляторная батарея 26 Ач	шт	1	40714		40714		40714	–	43971
					–		–		–	3257	
5	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР=72 %	шт.	16	2898,63	–	46378	–	3242	31058	83631
					2696	–	43136	–	–	6195	
6	292-001-6003 (пл)	Настенный громкоговоритель, 3Вт	шт	16	12271		196336		196336	–	212043
					–		–		–	15707	
7	1331-0101-1309	Шкаф усилителей. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8427,48	–	8427	–	195	5927	15502
					8232	–	8232	–	–	1148	
8	292-001-6004 (пл)	Усилитель трансляционный, блок контроля целостности динамиков, реле промежуточное, интерфейсная плата, проигрыватель, цифровой модуль	комплект	1	667411		667411		667411	–	720804
					–		–		–	53393	
9	1310-0408-0403	Блок студийного контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	10826,76	1924,32	10827	1924	306	6590	18810
					8596	557,46	8596	557	–	1393	
10	292-001-6005 (пл)	Блок контроля целостности линии динамиков	шт	1	463306		463306		463306	–	500370
					–		–		–	37064	
11	1310-0405-0102	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях НР=72 %	шт.	1	674	–	674	–	–	485	1252

Сканировано с CamScanner

				674	–	674	–	–	93	
	6006 Реле промежуточное RLR-02423	шт	1	29762		29762		29762	–	32143
				–		–		–	2381	
13	1308-0304-0304 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	2	4559,93	1413,57	9120	2827	197	5213	15480
				3048	572,15	6096	1144	–	1147	
14	292-001-6007 (пл) Микрофонный пульт с селектором на 6 зон	шт	2	128348		256696		256696	–	277232
				–		–		–	20536	
15	1310-0701-0302 Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	7971,4	1,26	7971	1	65	5692	14756
				7905	–	7905	–	–	1093	
16	292-001-6008 (пл) Проигрыватель SD, USB, SD-card, MP3+тюнер с RDS	шт	1	258252		258252		258252	–	278912
				–		–		–	20660	
17	1311-0401-0701 Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1283,09	31,09	1283	31	–	912	2371
				1252	14,67	1252	15	–	176	
18	292-001-6009 (пл) Цифровой модуль сообщений с таймером	шт	1	180828		180828		180828	–	195294
				–		–		–	14466	
	Итого по разделу 1					2 661 542				

Раздел 2 Телевидение

21	1310-0301-0101 Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	13571,71	1863,64	27143	3727	3768	14907	45414
				9824	528,12	19648	1056	–	3364	
22	248-101-0102 Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	2	5825		11650		11650	–	12582
				–		–		–	932	
23	1310-0301-0101 Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	13571,71	1863,64	13572	1864	1884	7453	22707
				9824	528,12	9824	528	–	1682	
24	248-101-0201 Мачта антенная марки M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	15523		15523		15523	–	16765

Сканировано с CamScanner

				–		–		–	1242	
-0501-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал НР=72 %	усилитель	1	4456,93	–	4457	–	–	3209	8279
				4456,93	–	4457	–	–	613	
26 292-001-6010 (пл)	Усилитель телевизионный широкополосный коллективный	шт	1	72000		72000		72000	–	77760
				–		–		–	5760	
27 1310-0411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1471,39	–	2943	–	247	1941	5275
				1348	–	2696	–	–	391	
28 292-001-6011 (пл)	Устройство абонентское распределительное	шт	2	3000		6000		6000	–	6480
				–		–		–	480	
29 292-001-6012 (пл)	Фильтр телевизионный диапазонный полосовой	шт	1	3500		3500		3500	–	3780
				–		–		–	280	
30 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4559,93	1413,57	4560	1414	98	2606	7739
				3048	572,15	3048	572	–	573	
31 292-001-6013 (пл)	Ящик протяжный ответвительный	шт	1	35200		35200		35200	–	38016
				–		–		–	2816	
32 247-214-0201	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная	шт.	5	354		1770		1770	–	1912
				–		–		–	142	
33 247-202-0401	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм x 50 мм x 20 мм	шт.	5	184		920		920	–	994
				–		–		–	74	
34 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	225	90,58	0,86	20381	194	4201	11568	34505
				71,05	0,36	15986	81	–	2556	
35 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	10	273,75	2,7	2738	27	506	1588	4672

Сканировано с CamScanner

				220,44	0,08	2204	1	–	346	
	43-302-0103	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,038	206547		7849		7849	–	8477
					–		–		–	628	
37	243-302-0101	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,187	93920		17563		17563	–	18968
					–		–		–	1405	
38	292-001-6014 (пл)	Кабель коаксиальный субмагнитный радиочастотный	м	10	2500		25000		25000	–	27000
					–		–		–	2000	
39	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	188	362,71	3,11	68189	585	2467	46918	124316
					346,48	0,14	65138	26	–	9209	
40	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	188	32		6016		6016	–	6497
					–		–		–	481	
41	1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	38	487,73	4,36	18534	166	1120	12433	33444
					453,9	0,52	17248	20	–	2477	
42	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	38	102		3876		3876	–	4186
					–		–		–	310	
43	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	40	677,51	22,96	27100	918	15951	7561	37434
					255,78	6,77	10231	271	–	2773	
		Итого по разделу 2					547 202				
	Раздел 3 Телефония и интернет										
44	1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8038,76	1,82	8039	2	132	5692	14829
					7905	–	7905	–	–	1098	
45	518-102-0522 (об)	Сетевой коммутатор на 24 порта WI-SG124 1000 Мбит/с	шт.	1	44702		44702		–	–	44702

Сканировано с CamScanner

				–		–		44702	–	
306-0305	Источник бесперебойного питания	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
				–		–		–	1529	
47 1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	3248,49	–	12994	–	1258	8450	23160
				2934	–	11736	–	–	1716	
48 292-001-6015 (пл)	Аккумуляторная батарея 7А/ч	шт	4	3482		13928		13928	–	15042
				–		–		–	1114	
49 1121-0202-0201	Розетки. Установка НР=72 %	шт.	16	276,73	0,27	4428	4	541	2796	7802
				242,62	0,13	3882	2	–	578	
50 247-214-0202	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная	шт.	8	433		3464		3464	–	3741
				–		–		–	277	
51 247-214-0301	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	8	742		5936		5936	–	6411
				–		–		–	475	
52 231-102-0206	Коннектор	шт.	16	2342		37472		37472	–	40470
				–		–		–	2998	
53 252-207-0906	Колпачок изолирующий	шт.	16	479		7664		7664	–	8277
				–		–		–	613	
54 1308-0304-0304	Шкаф навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4559,93	1413,57	4560	1414	98	2606	7739
				3048	572,15	3048	572	–	573	
55 292-001-6016 (пл)	ITK Шкаф настенный LINEA	шт	1	48392		48392		48392	–	52263
				–		–		–	3871	
56 292-001-6017 (пл)	ITK Сетевой фильтр 6 розеток	шт	1	6204		6204		6204	–	6700
				–		–		–	496	
57 292-001-6018 (пл)	ITK Кабельный органайзер для шкафа 19"	шт	2	2374		4748		4748	–	5128
				–		–		–	380	
58 292-001-6019 (пл)	ITK Вентиляторная панель с выключателем и термомтатом 2 модуля	шт	1	18294		18294		18294	–	19758
				–		–		–	1464	

Сканировано с CamScanner

	ITK Консольная полка глубиной 350мм	шт	3	9701		29103		29103	–	31431
				–		–		–	2328	
72 1310-0702-0501	Коробка распределительная. Монтаж на стене НР=72 %	шт.	2	758,46	–	1517	–	22	1076	2800
				747,5	–	1495	–	–	207	
73 243-905-0101	Коробка телефонная распределительная	шт.	2	3913		7826		7826	–	8452
				–		–		–	626	
74 261-404-0209	Скобы двухлапковые	10 шт.	10,8	227		2452		2452	–	2648
				–		–		–	196	
75 261-107-0223	Дюбель шуруп	100 шт.	36,3	994		36082		36082	–	38969
				–		–		–	2887	
	Итого по разделу 3					360 967				
	- оборудование, тенге					44 702				
	Итого по смете					3 569 711				
	- оборудование, тенге					44 702				
	Локальная смета № 2-1-7. Видеонаблюдение									
1 1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72 %	камера	1	4603,51	5,77	4604	6	–	3311	8548
				4597,74	–	4598	–	–	633	
2 248-403-0105	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-12X-C, 12-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	53697		53697		53697	–	57993
				–		–		–	4296	
3 1310-1001-0101	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР=72 %	камера	20	4603,51	5,77	92070	115	–	66208	170940
				4597,74	–	91955	–	–	12662	
4 248-402-0101	Камера цилиндрическая, 3,0мп, IP67, POE, уличная. IPC2123LR3-HF528M-F	шт.	20	32559		651180		651180	–	703274
				–		–		–	52094	
5 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	8038,76	1,82	8039	2	132	5692	14829
				7905	–	7905	–	–	1098	
6 518-102-0522 (об)	POE Коммутатор, 24 портовый, 250W, NSW2010-10T-POE-IN	шт.	1	44702		44702		–	–	44702

Сканировано с CamScanner

	404-0302	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб	шт.	1	–		–		44702	–	32025
					29653		29653		29653	–	
					–		–		–	2372	
8	248-306-0305	Источник бесперебойного питания 600W, стоечный, APC smart-UPS X 750VA	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	
9	292-001-7001 (пл)	Аккумуляторная батарея 7А/ч	шт	4	3482		13928		13928	–	15042
					–		–		–	1114	
10	1311-0401-0201	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе НР=72 %	шт.	1	1725,44	497,44	1725	497	–	1053	3000
					1228	234,72	1228	235	–	222	
11	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	100783		100783		100783	–	108846
					–		–		–	8063	
12	231-102-0206	Коннектор телекоммуникационный, RG-45	шт.	16	2342		37472		37472	–	40470
					–		–		–	2998	
13	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная IP44 70x70x40, КМ41236	шт.	8	443		3544		3544	–	3828
					–		–		–	284	
14	252-207-0906	Колпачок изолирующий на RG-45	шт.	16	479		7664		7664	–	8277
					–		–		–	613	
15	1308-0304-0304	Шкаф навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4559,93	1413,57	4560	1414	98	2606	7739
					3048	572,15	3048	572	–	573	
16	292-001-7002 (пл)	ITK Шкаф настенный LINEA	шт	1	48392		48392		48392	–	52263
					–		–		–	3871	
17	292-001-7003 (пл)	ITK Кабельный органайзер для шкафа 19"	шт	1	2374		2374		2374	–	2564
					–		–		–	190	
18	292-001-7004 (пл)	ITK Вентиляторная панель с выключателем и термомтатом 2 модуля	шт	1	18294		18294		18294	–	19758
					–		–		–	1464	
19	292-001-7005 (пл)	ITK Консольная полка глубиной 350мм	шт	2	9701		19402		19402	–	20954
					–		–		–	1552	

Сканировано с CamScanner

	ITK Сетевой фильтр 6 розеток	шт	1	6204		6204		6204	–	6700
				–		–		–	496	
21 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	3	273,75	2,7	821	8	152	476	1401
				220,44	0,08	661	–	–	104	
22 292-001-7007 (пл)	Кабель интерфейсный HDMI	м	3	5200		15600		15600	–	16848
				–		–		–	1248	
23 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	188	90,58	0,86	17029	162	3510	9666	28831
				71,05	0,36	13357	68	–	2135	
24 1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	188	456,28	3,45	85781	649	2130	59799	157227
				441,5	0,28	83002	53	–	11646	
31 261-404-0209	Скобы однолапковые	10 шт.	111,5	227		25311		25311	–	27336
				–		–		–	2025	
32 261-107-0223	Дюбель шуруп	100 шт.	2,76	994		2743		2743	–	2962
				–		–		–	219	
	Итого по смете					1 577 001				
	- оборудование, тенге					44 702				

Локальная смета № 3-1. Склад

Раздел 2 Проемы

7 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=72 %	м2	5,6	3264,72	709	18282	3970	6369	6504	26769
				1418,44	194,57	7943	1090	–	1983	
8 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	5,6	40727		228071		228071	–	246317
				–		–		–	18246	
	Итого по разделу 2					273 086				

Раздел 4 Внутренняя отделка

Сканировано с CamScanner

3-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	106	1375,04	101,9	145754	10802	28144	83135	247201
				1007,63	81,67	106809	8657	–	18311	
12 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	66,25	127,18	1,08	8426	72	462	5708	15264
				119,13	0,52	7893	35	–	1131	
	Итого по разделу 4					262 464				
Раздел 6 Демонтажные работы										
22 1218-0101-1205	Отмостка. Разборка НР=72 %	м3 конструкции	34,3	2120,84	1260,48	72745	43234	–	30687	111706
				860,36	382,23	29510	13111	–	8274	
	Итого по разделу 6					111 706				
	Итого по смете					647 256				

Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство и озеленение территории

Раздел 2 Покрытие из брусчатки.										
2.1 Тип 1										
9 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %	м2 покрытия	1514	1632,81	179,14	2472074	271218	15519	1630019	4430261
				1443,42	51,9	2185338	78577	–	328168	
10 255-102-0608	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1514	2700		4087800		4087800	–	4414824
				–		–		–	327024	
11 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	185	2261,19	40,98	418320	7581	231648	131171	593450
				968,06	16,71	179091	3091	–	43959	
12 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	7,955	42989		341977		341977	–	369335
				–		–		–	27358	
2.2 Тип 2										
15 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=72 %	м2 покрытия	561	1632,81	179,14	916006	100498	5750	603990	1641596
				1443,42	51,9	809759	29116	–	121600	
16 255-102-0608	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	561	2700		1514700		1514700	–	1635876

Сканировано с CamScanner

				–		–		–	121176	
201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=72 %	м бортового камня	239	2261,19	40,98	540424	9794	299264	169459	766674
				968,06	16,71	231366	3994	–	56791	
18 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,824	42989		164390		164390	–	177541
				–		–		–	13151	
	Итого по разделу 2					14 029 557				
	Раздел 3 Теневой навес - 6шт									
	3.2 Ограждение									
28 1109-0304-0101	Ограждение. Монтаж НР=72 %	т конструкций	1,15824	93939,09	33854,61	108804	39212	14892	49008	170437
				47226,94	11540,78	54700	13367	–	12625	
29 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,4476	556508		249093		249093	–	269020
				–		–		–	19927	
30 214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,71064	603277		428713		428713	–	463010
				–		–		–	34297	
31 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	36	103,77	3,33	3736	120	1581	1475	5628
				56,53	0,36	2035	13	–	417	
32 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ktpp1=2; ktpм1=2; kэкс1=2: kмат1=2:	м2	36	172,91	4,74	6225	171	3677	1731	8592
				66,04	0,74	2377	27	–	636	
	3.3 Фундамент									
33 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	2,4	7278,5	2244,03	17468	5386	9441	3663	22822
				1100,67	1018,83	2642	2445	–	1691	
34 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	2,4	24214,14	2182,85	58114	5239	46808	5293	68480
				2527,84	535,47	6067	1285	–	5073	
35 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0048	398962		1915		1915	–	2068
				–		–		–	153	

Сканировано с CamScanner

	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01884	576293		10857		10857	–	11726
				–		–		–	869	
3.4 Скамейка										
37 1109-0602-0101	Конструкция скамейки. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,14256	231283,97	13449,4	32972	1917	4569	19336	56493
				185783,65	2604,25	26485	371	–	4185	
38 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,14256	561429		80037		80037	–	86440
				–		–		–	6403	
39 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 %	м3 древесины в конструкции	1,638	118355,65	1469,49	193867	2407	141193	36971	249305
				30687,75	660,15	50267	1081	–	18467	
40 1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	1,638	8607,46	56,95	14099	93	9487	3283	18773
				2758,71	25,15	4519	41	–	1391	
41 1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72 %	м2 перекрытия	43,8	346,89	1,82	15194	80	10608	3270	19941
				102,87	0,81	4506	35	–	1477	
42 1115-0403-0103	Окраска простая масляными составами по дереву НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	43,8	471,36	1,85	20646	81	6553	10116	33223
				319,89	0,88	14011	39	–	2461	
43 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	6	103,77	3,33	623	20	263	246	938
				56,53	0,36	339	2	–	69	
44 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2: кмат1=2:	м2	6	172,91	4,74	1037	28	613	288	1431
				66,04	0,74	396	4	–	106	
3.5 Полы										
45 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=72 %	м2 пола	240	1934,44	27,58	464266	6619	306146	111045	621336
				631,25	11,37	151500	2729	–	46025	
46 1111-0101-3301	Покрытия дощатые. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	240	4385,87	51,81	1052609	12434	854782	137682	1285514

Сканировано с CamScanner

	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	10,08	772,47 8607,46	24,3 56,95	185393 86763	5832 574	– 58381	95223 20205	115525
48	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР=72 %	м2 перекрытия	240	2758,71 346,89	25,15 1,82	27808 83254	254 437	– 58128	8557 17916	109264
49	1115-0403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	240	102,87 471,36	0,81 1,85	24689 113126	194 444	– 35909	8094 55429	182039
					319,89	0,88	76774	211	–	13484	
		Итого по разделу 3					3 802 005				

Раздел 5 Ограждение территории

5.1 Ограждение из профилированного листа (тип 1)

57	1107-0111-0111	Ограды металлические из профилированного листа, высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Установка НР=72 %	м оград	30,2	4097,13 2359,69	1420,18 552,98	123733 71263	42889 16700	9581 –	63333 14965	202032
58	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,926	561429 –		519883 –		519883 –	– 41591	561474
59	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,77352	556508 –		430470 –		430470 –	– 34438	464908
60	1109-0501-0101	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом, установка колпаков на кирпичной кладке НР=72 %	м2	201,66	4121,68 447,01	15,88 6,62	831178 90144	3202 1335	737832 –	65865 71763	968806
62	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	39	103,77 56,53	3,33 0,36	4047 2205	130 14	1712 –	1598 452	6097

Сканировано с CamScanner

	1406 Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	39	86,46	2,36	3372	92	1992	937	4654
				33,03	0,36	1288	14	–	345	
5.2 Ограждение решетчатое (тип 2)										
64 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	7,05	7278,5	2244,03	51313	15820	27733	10759	67038
				1100,67	1018,83	7760	7183	–	4966	
65 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Установка НР=72 %	м оград	121,4	4097,13	1420,18	497392	172410	38515	254591	812142
				2359,69	552,98	286466	67132	–	60159	
66 214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,94915	561429		532880		532880	–	575510
				–		–		–	42630	
67 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,80124	556508		445896		445896	–	481568
				–		–		–	35672	
68 214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	1,2164	603277		733826		733826	–	792532
				–		–		–	58706	
69 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2276	402525		91615		91615	–	98944
				–		–		–	7329	
70 1108-0201-0101	Облицовка столбов и фундамента из кирпича НР=72 %	м3 кладки	17,54	34557,51	3721,81	606139	65281	398190	115134	778975
				8133,85	982,89	142668	17240	–	57702	
71 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	73	103,77	3,33	7575	243	3205	2990	11410
				56,53	0,36	4127	26	–	845	
72 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	73	86,46	2,36	6312	172	3728	1755	8712

Сканировано с CamScanner

				33,03	0,36	2411	26	–	645	
	5.3 Ограждение из профилированного листа (тип 3)									
73 1107-0111-0111	Ограды металлические из профилированного листа, высотой до 1,7 м по столбам без цоколя. Установка НР=72 %	м оград	172,3	4097,13	1420,18	705935	244697	54664	361334	1152651
				2359,69	552,98	406575	95278	–	85382	
74 241-102-0161	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	119,48	3008		359396		359396	–	388148
				–		–		–	28752	
75 214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,1276	475010		60611		60611	–	65460
				–		–		–	4849	
76 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм	т	1,82	416359		757773		757773	–	818395
				–		–		–	60622	
77 1109-0501-0101	Ограждение. Облицовка стальным профилированным листом. НР=72 %	м2	229,5	4121,68	15,88	945926	3644	839692	74958	1102555
				447,01	6,62	102589	1519	–	81671	
78 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	65	103,77	3,33	6745	216	2854	2662	10159
				56,53	0,36	3674	23	–	752	
79 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	65	86,46	2,36	5620	153	3320	1562	7757
				33,03	0,36	2147	23	–	575	
5.4 Ворота В1 - 2 шт										
88 1109-0501-0101	Колпаки на кирпичные столбы из профилированного листа. НР=72 %	м2	0,46	4121,68	15,88	1896	7	1683	150	2210
				447,01	6,62	206	3	–	164	
5.5 Калитка К1 - 2 шт										
91 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=72 %	шт.	2	14871,51	148,99	29743	298	1929	19891	53605

Сканировано с CamScanner

	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0463	13757,91	55,66	27516	111	–	3971
					561429		25994		25994	–
					–		–		–	2080
93	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,01488	556508		8281		8281	–
					–		–		–	662
94	214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,01764	603277		10642		10642	–
					–		–		–	851
95	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00235	402525		946		946	–
					–		–		–	76
96	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0008	576293		461		461	–
					–		–		–	37
97	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00194	416359		808		808	–
					–		–		–	65
98	1108-0201-0101	Облицовка столбов из кирпича НР=72 %	м3 кладки	0,58	34557,51	3721,81	20043	2159	13167	3807
					8133,85	982,89	4718	570	–	1908
99	1109-0501-0101	Колпаки на кирпичные столбы из профилированного листа. НР=72 %	м2	0,46	4121,68	15,88	1896	7	1683	150
					447,01	6,62	206	3	–	164
100	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	2	103,77	3,33	208	7	88	82
					56,53	0,36	113	1	–	23
101	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	2	86,46	2,36	173	5	102	48

Сканировано с CamScanner

				33,03	0,36	66	1	–	18	
.6 Калитка К2 - 1 шт										
102 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР=72 %	шт.	1	14871,51	148,99	14872	149	965	9946	26803
				13757,91	55,66	13758	56	–	1985	
103 214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,03832	538248		20626		20626	–	22276
				–		–		–	1650	
104 214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,01	556508		5565		5565	–	6010
				–		–		–	445	
105 214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,00912	603277		5502		5502	–	5942
				–		–		–	440	
106 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0016	576293		922		922	–	996
				–		–		–	74	
107 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	1,36	103,77	3,33	141	5	60	55	212
				56,53	0,36	77	–	–	16	
108 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=72 %	м2	1,36	86,46	2,36	118	3	69	32	162
				33,03	0,36	45	–	–	12	
	Итого по разделу 5					9 577 566				
Раздел 6 Площадка под контейнеры для ТБО										
109 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,55	7278,5	2244,03	4003	1234	2164	839	5229
				1100,67	1018,83	605	560	–	387	
110 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=72 %	м3	0,6	23619,35	1533,95	14172	920	12429	753	16119

Сканировано с CamScanner

	0111-0111	Ограды металлические из профилированного листа, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка НР=72 %	м оград	6	1369,83	373,35	822	224	–	1194
					4074,16	1420,18	24445	8521	1766	12583	39990
					2359,69	552,98	14158	3318	–	2962
112	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,08832	538248		47538		47538	–	51341
					–		–		–	3803
113	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм. толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01886	416359		7853		7853	–	8481
					–		–		–	628
114	214-204-0508	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	8	3907		31256		31256	–	33756
					–		–		–	2500
115	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	3	103,77	3,33	311	10	132	123	469
					56,53	0,36	170	1	–	35
116	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2: кмат1=2:	м2	3	172,91	4,74	519	14	306	144	716
					66,04	0,74	198	2	–	53
		Итого по разделу 6					**156 101**			
		Итого по смете					**27 565 229**			
		Итого сметная стоимость					**54 739 594**			
		- оборудование, тенге					5 175 237			
		- СМР, тенге					**49 564 357**			
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47		Временные здания и сооружения (1,5%), К=0,8		594 772			50 159 129			

Сканировано с CamScanner

...8.04-06-...3.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а" ГН ОССС	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)		51 152 280
		993 151	
	Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 023 046	52 175 326
	Всего		57 350 563
	2021 г. - 55% (Иинф = 1,000)		31 542 810
	2022 г. - 45% (Иинф = 1,050)		27 098 141
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	7 036 914	
	Всего по сметному расчету		**65 677 864**
	Итого со скидкой (5%)		**62 393 971**

Заказчик: ГККП "Ясли-сад №3 "Ертегі" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Кусаинова Г.Е.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Шелекбаев Д.А.

Технадзор: ТОО "KZ Стройэксперт"

Сарсенбаев Б.К.

Авторский надзор: ТОО "NED GROUP"

Нагметкалиев Н.Н.

Сканировано с CamScanner