Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»

Подрядчик: ТОО "Самға"

Доп соглашение № 2 от 15.02.2017 г. к договору № 16 от 29.09.2016 года

Акт № 6

выполненных работ за февраль 2017 года

Объект: Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа В-12 (ул.Абая, дом 5а, корпус 3) в г. Сатпаев, Карагандинской обл.

№/№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ по договору	475 771 789,23
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	112 722 703,06
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	109 754 191,24
5	Виды выполняемых работ	Строительства
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	123 249 018,86
7	Сумма фактических расходов исполнителя за февраль 2017 года	10 526 315,80
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	526 315,79
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 000 000,01

Заказчик:

Руководитель ГУ «Отдел строительства города Сатпаев» _____ **Досжан Б.Ж.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Самға" _____ **Байдильдаев А.Б.**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»
_____Досжан Б.Ж.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Сатпаев»

Подрядчик: ТОО "Самға"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Строительство 25-и пятиэтажных многоквартирных домов в микрорайоне № 6 г. Сатпаев
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Строительство пятиэтажного 3-х секционного жилого дома типа В-12 (ул.Абая, дом 5а, корпус 3) в г. Сатпаев, Карагандинской обл.
Доп соглашение № 2 от 15.02.2017 г. к договору № 16 от 29.09.2016 года

Акт № 6
выполненных работ за февраль месяц 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 1.Разные работы								
			ВХОДНАЯ ГРУППА								
			Монолитные стены при опирании на них монолитных перекрытий								
1		Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм (бетон В25; с/с цемент; W=6)	21,019953	13276,29	442,42	279067	9300	55831	14,00	294
			м3		2362,50	167,13	49660	3513	105	0,82	17
2		С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1130105	69000,00	–	7798	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
3		С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7460953	71100,00	–	53047	–	–	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–

4		С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,9031799	68800,00	--	62139	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
5		С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0709706	64200,00	--	4556	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
6		Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен /с двух строн до отметки -1.35/	94,5491047	245,44	3,82	23206	361	4328	0,21	20
			м2		37,35	1,44	3531	136	118	0,01	1
			Балка Б1								
168. 7		Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм /из бетона В20/	4,068378	13385,04	407,30	54455	1657	10845	14,40	59
			м3		2385,00	153,86	9703	626	105	0,75	3
8		С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0669022	69000,00	--	4616	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
9		С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1785566	64400,00	--	11499	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Плита покрытия на отм.-1.220								
10		Е0106-10-1	Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм /из бетона В15/	40,68378	642,48	14,05	26139	572	1553	0,20	8
			м2		31,05	5,31	1263	216	105	0,03	1
11		Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,2053401	5239,08	327,33	1076	67	434	11,60	2
			1т		1890,00	123,75	388	25	105	0,60	--
12		С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2053401	68200,00	--	14004	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ								
425 13		Е0107-55-5	Установка вентиляционных блоков массой до 1 т /на полимерцементном растворе/	81	797,29	302,34	64580	24489	36852	1,33	108
			шт		219,15	105,82	17751	8571	140	0,44	36

14		С143016-23	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов /ГОСТ 17079-88/, толщина 30 см /вентблоки/	160,38	1660,00	--	266231	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
15		Е0106-1-19	Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх /из бетона В20/	2,43	7649,79	353,46	18589	859	1937	3,64	9
			м3		625,50	133,52	1520	324	105	0,65	2
16		С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,28341	67700,00	--	19187	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			910189	37305			500
				Тенге			83817	13412			59
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			910189				
		Материалы -		Тенге			100776				
		Всего заработная плата -		Тенге				97229			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176847				
		Местные материалы -		Тенге			511446				
			Накладные расходы -	Тенге			111780				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16767			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61318				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1083288				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							615
			Сметная заработная плата -	Тенге				113996			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1083288				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							615
			Сметная заработная плата -	Тенге				113996			

РАЗДЕЛ 2.Стены и перегородки

Утепление наружных стен

17		Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных /пенопластом ПСБ-С-35 толщиной 3 см/	15,6	10521,40	185,63	164134	2896	52018	18,17	283
			м3		3264,75	69,75	50930	1088	100	0,34	5
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			164134	2896			283
				Тенге			50930	1088			5
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			164134				
		Материалы -		Тенге			110308				
		Всего заработная плата -		Тенге				52018			
			Накладные расходы -	Тенге			52018				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7803			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12969				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229121				

			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
			Сметная заработная плата -	Тенге				59821			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			229121				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
			Сметная заработная плата -	Тенге				59821			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			1074323	40201			784
				Тенге			134747	14501			65
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1074323				
		Материалы -		Тенге			211083				
		Всего заработная плата -		Тенге				149247			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176847				
		Местные материалы -		Тенге			511446				
			Накладные расходы -	Тенге			163798				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24570			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74287				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1312409				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							930
			Сметная заработная плата -	Тенге				173817			
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1312409				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							930
			Сметная заработная плата -	Тенге				173817			

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3.Каркас

Перекрытие

18		Е0106-19-2	Устройство поясов без опалубки /бетон В30/	76,417362	9060,08	283,24	692347	21644	66537	4,15	317
			м3		722,25	106,99	55192	8176	105	0,52	40
19		С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,6790935	66000,00	--	110820	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
20		С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,4800751	64400,00	--	224117	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
21		С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм /дополнительное армирование/	0,418302	41200,00	--	17234	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
22		С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /дополнительное армирование/	0,230676	66000,00	--	15225	--	--	--	--

			т		–	--	--	–	--	--	--
23		С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /дополнительное армирование/	0,8885298	64400,00	--	57221	–	--	--	--
			т		–	--	--	–	--	--	--
24		С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /дополнительное армирование/	0,5222961	62100,00	--	32435	–	--	--	--
			т		–	--	--	–	--	--	--
25		С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм /дополнительное армирование/	2,1009553	59900,00	--	125847	–	--	--	--
			т		–	--	--	–	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1275246	21644			317
				Тенге			55192	8176			40
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1275246				
			Материалы -	Тенге			24088				
			Всего заработная плата -	Тенге				63368			
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			582899				
			Местные материалы -	Тенге			591423				
			Накладные расходы -	Тенге			66537				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9981			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80507				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1422290				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
			Сметная заработная плата -	Тенге				73349			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1422290				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
			Сметная заработная плата -	Тенге				73349			

РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки; монолитные конструкции

Сердечник монолитный

26		Е0106-15-1 т.ч. п-1.28, п-3.30, К=0,92, К=0,94, доп. изм. №1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, /из бетона В15, при высоте зданий свыше 15 до 27 м/	5,832	12274,96	4199,41	71588	24491	18646	11,44	67
			м3		1908,54	1136,41	11131	6628	105	4,35	25
27		С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,28944	69000,00	--	19971	–	--	--	--
			т		–	--	--	–	--	--	--

28		С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,7112	68800,00	--	117731	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29		Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,32064	34384,57	2434,57	11025	781	14755	170,00	55
			т		31950,00	920,25	10244	295	140	4,49	1
30		С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,32064	162700,00	--	52168	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
31		СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /профиль гнутый/	0,32064	1860,00	--	596	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
32		С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм	768	8,30	--	6374	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Перемычки монолитные								
33		Е0106-18-9	Устройство перемычек /из бетона В15/	7,617	13026,45	367,51	99222	2799	18728	13,10	100
			м3		2202,75	138,83	16778	1057	105	0,68	5
34		С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,30222	69000,00	--	20853	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
35		С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,00728	71100,00	--	71618	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
36		Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0231	34384,57	2434,57	794	56	1063	170,00	4
			т		31950,00	920,25	738	21	140	4,49	--
37		С12021-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,0231	162700,00	--	3758	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
38		СССЦ кн.2 т.ч.тб.3	Доплата за марку стали С 245 /профиль гнутый/	0,0231	1860,00	--	43	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

Обвязки монолитные: Обм1, Обм2; балка Бм1

39		Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	12,9441	3134,22	316,01	40570	4090	20216	8,25	107
			м3		1368,00	119,39	17708	1545	105	0,58	8
40		С143001-11 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В25 (М350) ГОСТ 7473-2010	1,7889375	7108,00	--	12716	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
41		С143001-7 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	11,349324	5732,00	--	65054	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
42		С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,026856	65000,00	--	1746	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
43		С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,22152	67700,00	--	14997	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
44		С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1716	69000,00	--	11840	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
45		С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,42573	71100,00	--	30269	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
46		С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,07056	49502,00	--	3493	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			656427	32218			332
				Тенге			56599	9547			40
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			655788				
		Материалы -		Тенге			56136				
		Всего заработная плата -		Тенге				66146			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			354819				
		Местные материалы -		Тенге			156016				
			Накладные расходы -	Тенге			73408				
			Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
			Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11011			
			Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43752				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			772947				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
			Сметная заработная плата -	Тенге				77157			
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			639				

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			639				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			678				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			773625				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							408
Сметная заработная плата -	Тенге				77157			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**1931673**	**53862**			**649**
	Тенге			**111791**	**17723**			**80**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1931034				
Материалы -	Тенге			80224				
Всего заработная плата -	Тенге				129514			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			937718				
Местные материалы -	Тенге			747439				
Накладные расходы -	Тенге			139944				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20992			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124259				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2195237				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
Сметная заработная плата -	Тенге				150506			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			639				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			639				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			678				
ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2195915				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							798
Сметная заработная плата -	Тенге				150506			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3005996**	**94063**			**1432**
	Тенге			**246538**	**32223**			**144**
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3005357				
Материалы -	Тенге			291307				
Всего заработная плата -	Тенге				278761			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1114564				
Местные материалы -	Тенге			1258885				
Накладные расходы -	Тенге			303743				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							152
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45561			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198546				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3507646				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1728
Сметная заработная плата -	Тенге				324323			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			639				
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			639				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			678				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3508326				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1728
Сметная заработная плата -	Тенге				324323			

Итого в базисных ценах 2001 года, тенге	**3 508 325,97**
Временные здания и сооружения 1,10%	38 591,59
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	5 788,74

Итого с временными	**3 541 128,82**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,79%	63 386,21
Затраты на выслугу лет, 1%	35 411,29
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	14 164,52
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 г.	**3 654 090,83**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2015 г.	**9 345 042,61**
НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2%	186 900,85
Итого с налогом 2%	**9 531 943,46**
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12%	1 143 833,21
Всего с НДС 12%	**10 675 776,67**
Конкурсная скидка	149 460,87
Всего по акту с учетом конкурсной скидки	**10 526 315,80**

Инженер - строитель ГУ «Отдел строительства города Сатпаев» **Ерлан Б.**

Эксперт по технологическому сопровождению,
технический надзор Заказчика ТОО "СтройТехнология" **Шаймерденов К.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Самға" **Байдильдаев А.Б.**

ТОО „Стройтехнология"