Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» сентября 2022 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара» 140000 Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 25**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)
Декларации о соответствии от 27.09.2022 года Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройСервис-7», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Александра Пушкина, дом 30 в лице директора **Омарова Рустама Зейноллаевича**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 27.09.2022г., ТОО «Казахстанский центр управления проектами», Бралин Марат Джантемирович, аттестат № KZ71VJE00036555, дата выдачи 05.04.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)_____
Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 27.09.2022г., ИП «Шакирова Р.К.», Сапарова Асель Абильхайыровна, квалификационный аттестат № KZ39VJE00029177, № KZ66VJE00029176 от 28.07.2017г. ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
«Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм бестраншейным способом (способ санации) - (протяжённостью 5368,5 м от КК23-1-КК60)», реконструкция, I (повышенный) уровень ответственности, технологически сложный объект

наименование объект, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

РК, Павлодарская обл., г. Павлодар от ул. Кирова по ул. Короленко - ул. Лермонтова - по ул. Набережной - по ул. Айманова - по ул. Ермакова до здания ул. Центральная, 14

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **" 12 " января 2017 года № 33/2 Постановление «О предоставлении права ограниченного целевого использования земельного участка с установлением публичного сервитута ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара»** ;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

Акимат города Павлодара;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», талон № KZ73REA00101308 от 10.07.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Архпроект PLUS», 267/16 НК

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» Приказ № 58 от 03.03.2017г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018г.;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2022г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 ;

фактически, месяц: 26 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы	м	5368,5		5447	
Прокладка бестраншейным способом (санация) Ø1500 мм	м	5368,5		5097	
Прокладка бестраншейным способом (санация) Ø1200 мм	м			28	
Прокладка бестраншейным способом (санация) Ø1000 мм	м			180	
Прокладка бестраншейным способом (санация) Ø700 мм	м			142	
Канализационные колодцы Ø2000 мм	шт	55		61	
Канализационные колодцы Ø1500 мм	шт			1	
Канализационные камеры	шт	9		2	
Асфальтобетонное покрытие	м2	363		599	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-	$м^2$		

пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными

Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм осуществляется бестраншейным методом путём «санирования», т.е. введением в реконструируемую трубу «полимерного рукава» толщиной 12 мм. Протягивание полимерного рукава выполняется через колодцы. Перед вводом сплошного полимерного рукава (лайнер) в трубопровод вводится пролайнер, который служит для легкого скольжения полимерного рукава в трубопроводе. С помощью лебедки вводится сам сплошной рукав (лайнер) в трубопровод. В полимерный рукав (лайнер) вводится установка-ультрафиолетовый облучатель. Пластиковый рукав под воздействием ультрафиолета затвердевает, принимая форму трубы, плотно приклеиваясь к трубопроводу. Производство работ осуществляется участками поочередно. Также в ходе реконструкции производились работы по демонтажу с последующим монтажом колец горловины и ремонт рабочей части и лотка канализационных колодцев Ø2000 мм.

Для перекачки сточных вод использовались вакуумные самовсасывающие центробежные насосы с устройством обводных магистралей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве _1_ согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего **4 645 109,532** тысяч тенге, в том числе

строительно-монтажных работ **4 584 604,85** тысяч тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря **60 504,682** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 621 883,983** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **4 615 863,768** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **6 020,215** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:
«Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм бестраншейным способом (способ санации) - (протяжённостью 5368,5 м от ул.Кирова по ул.Короленко - ул.Лермонтова - по ул.Набережной - по ул. Айманова - по ул. Ермакова до здания ул. Центральная, 14) (от КК23-1-КК60))»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик
ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара» 140000 Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Кривенко, 25 Рашитов Нурлан Нургалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор
ТОО «Казахстанский центр управления проектами» директор Угрин А.И.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора **Бралин Марат Джантемирович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор
Разработчик проекта ТОО «Архпроект PLUS» представитель **Сапарова Асель Абильхайыровна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

Организация **ИП «Шакирова Р.К.» директор Шакирова Роза Кабылбековна**

М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору **Сапарова Асель Абильхайыровна**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «КазСтройСервис-7»
Омаров Рустам Зейноллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) Труба армированная полимерная Ø1500 мм	м	5097	
	2) Труба армированная полимерная Ø 1200 мм	м	28	
	3) Труба армированная полимерная Ø 1000 мм	м	180	
	4) Труба армированная полимерная Ø 700 мм	м	142	
2	Смотровой колодец	шт	64	
3	Выпуск	шт	128	

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба	Berolina HF Liner	Полимерный армированный рукав	Ø1500 мм	5097	для санации
2	Труба	Berolina HF Liner	Полимерный армированный рукав	Ø1200 мм	28	для санации
3	Труба	Berolina HF Liner	Полимерный армированный рукав	Ø1000 мм	180	для санации
4	Труба	Berolina HF Liner	Полимерный армированный рукав	Ø700 мм	142	для санации

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик Рашитов Нурлан Нургалиевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор Сапарова Асель Абильхайыровна_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«27» сентября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройСервис-7», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Александра Пушкина, дом 30
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Омарова Рустама Зейноллаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм бестраншейным способом (способ санации) - (протяжённостью 5368,5 м от ул.Кирова по ул.Короленко - ул.Лермонтова - по ул.Набережной - по ул. Айманова - по ул. Ермакова до здания ул. Центральная, 14) (от КК23-1-КК60))» г. Павлодар**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является
ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара» в лице руководителя **Рашитова Нурлана Нургалиевича**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)_____
ТОО «Архпроект PLUS», 267/16 НК
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» Приказ № 58ө от 03.03.2017г.** ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трассы	м	5368,5		5447	
Прокладка бестраншейным способом (санация) Ø1500 мм	м	5368,5		5097	
Прокладка бестраншейным способом (санация) Ø1200 мм	м			28	
Прокладка бестраншейным способом (санация) Ø1000 мм	м			180	
Прокладка бестраншейным способом (санация) Ø700 мм	м			142	
Канализационные колодцы Ø2000 мм	шт	55		61	
Канализационные колодцы Ø1500 мм	шт			1	
Канализационные камеры	шт	9		2	
Асфальтобетонное покрытие	м2	363		599	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм осуществляется бестраншейным методом путём «санирования», т.е. введением в реконструируемую трубу «полимерного рукава» толщиной 12 мм. Протягивание полимерного рукава выполняется через колодцы. Перед вводом сплошного полимерного рукава (лайнер) в трубопровод вводится пролайнер, который служит для легкого скольжения полимерного рукава в трубопроводе. С помощью лебедки вводится сам сплошной рукав (лайнер) в трубопровод. В полимерный рукав (лайнер) вводится установка-ультрафиолетовый облучатель. Пластиковый рукав под воздействием ультрафиолета затвердевает, принимая форму трубы, плотно приклеиваясь к трубопроводу.

Этот метод позволяет решить основные дефекты канализационных коллекторов:

- разрушение свода коллектора,

- просадки коллектора,

- истирание лотка коллектора, оголение тюбинговой обделки,

- силовые трещины,

- протечки сквозь трещины и свищи в железобетонной рубашке коллектора,

- оголение и коррозия арматурного каркаса железобетонной «рубашки»,

- микробиологическая (газовая) коррозия бетона, приводящая к снижению прочностных характеристик бетона, его разрушению, а в дальнейшем – к

разрушению свода и его обрушению с образованием провала на поверхности земли.
Производство работ осуществлялось участками поочередно. Также в ходе реконструкции производились работы по демонтажу с последующим монтажом колец горловины и ремонт рабочей части и лотка канализационных колодцев Ø2000 мм.
Для перекачки сточных вод использовались вакуумные самовсасывающие центробежные насосы с устройством обводных магистралей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ май 2018г. _____;
месяц, год

окончание работ _____ сентябрь 2022г. _____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 18 ;
фактически, месяц: 26 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата _____ *М.П.*

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата _____ *М.П.*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

<u>«Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм бестраншейным способом (способ санации) - (протяжённостью 5368,5 м от ул.Кирова по ул.Короленко - ул.Лермонтова - по ул.Набережной - по ул. Айманова - по ул. Ермакова до здания ул. Центральная, 14) (от КК23-1-КК60))»</u>

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор «КазСтройСервис-7»
Омаров Рустам Зейноллаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«27» сентября 2022 г.

Технический надзор **ТОО «Казахстанский центр управления проектами»** директор **Угрин А.И., г. Нур-Султан, ул. Керей, Жәнібек хандар 14/2**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Бралина Марата Джантемировича, аттестат № KZ71VJE00036555, дата выдачи 05.04.2018 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора №167 от 12.07.2018г.

по объекту: **«Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм от ул. Кирова по ул.Короленко - ул.Лермонтова - по ул.Набережная до ГОС бестраншейным способом (способ санации) - (протяжённостью 5368,5 м от ул. Кирова по ул.Короленко - ул.Лермонтова – по ул.Набережной - по ул. Айманова-по ул.Ермакова до здания ул.Центральная,14) от КК23-1-КК23-60))»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является

ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара» руководитель **Рашитов Нурлан Нургалиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройСервис-7», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Александра Пушкина, дом 30, ГСЛ № 14016248 от 27.10.2014 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора **Омарова Рустама Зейноллаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____

_____

_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2018г.; месяц, год

окончание работ сентябрь 2022г. ; месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 18 месяц;
фактически 26 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **4 645 109,532** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **4 584 604,85** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **60 504,682** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **4 621 883,983** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **4 615 863,768** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **6 020,215** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Архпроект PLUS», 267/16 НК**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» Приказ № 58 от 03.03.2017г.** ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов.

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме.

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены.

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **ТОО «Казахстанский центр управления проектами»**
директор **Угрин А.И.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

эксперт (ы) технического надзора **Бралин Марат Джантемирович, аттестат № KZ71VJE00036555, дата выдачи 05.04.2018 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«27» сентября 2022 г.

Авторский надзор
ИП «Шакирова Р.К.» директор **Шакирова Роза Кабылбековна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Сапаровой Асель Абильхайыровны, квалификационный аттестат №KZ39VJE00029177, KZ66VJE00029176 от 28.07.2017** .
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **№ 158 от 29.06.2018г.**
№ договора и дата
по объекту **«Реконструкция канализационного коллектора D1500 мм бестраншейным способом (способ санации) - (протяжённостью 5368,5 м от ул.Кирова по ул.Короленко - ул.Лермонтова - по ул.Набережной - по ул. Айманова - по ул. Ермакова до здания ул. Центральная, 14) (от КК23-1-КК60))»**,
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является
ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара» руководитель **Рашитов Нурлан Нургалиевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «КазСтройСервис-7», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Байконыр, ул. Александра Пушкина, дом 30, ГСЛ № 14016248 от 27.10.2014 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Омарова Рустама Зейноллаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями _____
_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ____май 2018г.____;
месяц, год
окончание работ ____сентябрь 2022г.____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 18 месяц;
фактически 26 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Архпроект PLUS», 267/16 НК**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Павлодара» Приказ № 58 от 03.03.2017г.** ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ИП «Шакирова Р.К.»** директор **Шакирова Роза Кабылбековна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Сапарова Асель Абильхайыровна, квалификационный аттестат №KZ39VJE00029177, KZ66VJE00029176 от 28.07.2017**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата