Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от
8 февраля 2021 года №53

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«_____»_____ 2022 г.

Технический надзор **ТОО "Dauservice"** Директор – **Нагашбеков Ж.Б.**
Республика Казахстан, г.Шымкент, Жангельдина 32
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)
в лице эксперт(ы) по технического надзора **Аширкулов Ж.К.**
Аттестат KZ30VJE00069497 дата выдачи 04.10.2021г., KZ35VJE00069504 дата выдачи 04.10.2021г., KZ46VJE00069500 дата выдачи 04.10.2021г.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании Договора №142 на оказание услуг по осуществлению технического надзора от 06.09.2022 года
№ договора и дата
по объекту: **" Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Какпак, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области"**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**, руководитель **Абдакимов Т.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает,что:

1.Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Аша-А",**
ГСЛ №20006926 от 18.05.2020 года
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Мадиев К.П.;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Барыс Строй-2030» II к. 15-ГСЛ № 002239 от 01.03.2017г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Аженов А.А.** ;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2022 года;
месяц, год
окончание работ декабрь 2022 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6 (шесть) месяца:
по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяца;
фактически: 3 (три) месяца;
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 284 969,703 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 234 720,947 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 19 716,288 тыс. тенге, прочие затраты 30 532,468 тыс. тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 270 721,219 тыс тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 222 984,900 тыс тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 18 730,474 тыс. тенге; стоимость прочих затрат 29 005,845 тыс. тенге

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО "ДИАС-проект", №11-2021**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: организация

ТОО "Dauservice" Директор – **Нагашбеков Ж.Б.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

в лице эксперт(ы) по технического надзора
Аширкулов Ж.К.
Аттестат KZ30VJE00069497 дата выдачи 04.10.2021г.,
KZ35VJE00069504 дата выдачи 04.10.2021г.,
KZ46VJE00069500 дата выдачи 04.10.2021г.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата М.П.

БЛИКАСЫ
"ҚАЗЫҒҰРТ АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 100240022761
№ 24
«27» 12 2022

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от
8 февраля 2021 года №53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_____» _____ 2022 г.

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Туркестанская область, Казыгуртский район, с. Казгурт, Д.Кунаев 95**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии «____»_____ 2022г.
ТОО "Аша-А" директор – Мадиев К.П. РК, г.Шымкент, микрорайон Нуртас, улица новостройки 148.

декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «___» _____ 2022г.
ТОО «Dauservice» Директор – **Нагашбеков Ж.Б.**
технадзор - Аширкулов Ж.К.
Аттестат KZ30VJE00069497 дата выдачи 04.10.2021г., KZ35VJE00069504 дата выдачи 04.10.2021г., KZ46VJE00069500 дата выдачи 04.10.2021г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «____» _____2022г.
ТОО "Керей СК" Директора – Нупбаева Жанат Дайршаевна, РК, г. Шымкент , мкр. АК-НИЕТ
187
эксперт по авт. надзору Нупбаев А.С. в соответствии с приказом от 13.06.2022г №017

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Какпак, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области"**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: **в селе Какпак, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области. Разработчиком проекта установлен Уровень**

ответственности–объект установлен II уровень ответственности не относящийся к технически сложным.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

Строительство объекта осуществлено на основании:

1) архитектурно-планировочное задание, утвержденное руководителем отдела архитектуры и градостроительства Казыгуртского района, от 13.02.2021 года за №KZ07VUA00363703 документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от постановление акима Турбатского сельского округа, от 14.02.2020 года за №08, №09.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» №KZ64REA00299059 от 11 октябрь 2022года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО " ДИАС-проект",№11-2021**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2022 года;
месяц, год

окончание работ декабрь 2022 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6 (шесть) месяца:
по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяца;
фактически: 3 (три) месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

19-289-049-322, 19-289-051-1029, 19-289-049-314, 19-289-049-312, 19-289-049-313, 19-289-051-1028, 19-289-113-180, 19-289-113-178, 19-289-113-181, 19-289-113-179, 19-289-113-186, 19-289-113-184, 19-289-113-182, 19-289-113-183, 19-289-113-185, 19-289-113-187;

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Используемое напряжение		10 кВ 380/220В		10 кВ 380/220В	
Общая расчетная мощность по проекту	кВт	246		246	
Источник напряжения 10 кВ	кВ	Сущ.опора ВЛ-10кВ «Насосная» ПС 35/10кВ «Турбат»		Сущ.опора ВЛ-10кВ «Насосная» ПС 35/10кВ «Турбат»	
Количество точек подключения	шт	164 частных жилых домов			
Комплектные трансформаторные подстанции)	шт	КТПН-100кВА-2 шт, КТПН-63 кВА-5 шт		Всего ---	
Общая протяженность ВЛИ 0,4кВ (вместе с подключением домов	км	15,8 км		без подкл. домов 11,7 км	
Общая длина провода ВЛЗ-10кВ	км	4,6 км		длина трассы 13,9 км	
Всего опор ВЛИ-0,4кВ	шт	275		275	
Всего опор ВЛЗ-10кВ	шт	29		29	
Всего опор ВЛЗ-10кВ/ВЛИ-0,4кВ	шт	133		133	
Общее количество однофазных электронных счетчиков	шт	164		164	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и Архитектурно-строительный раздел разработан согласно задания на проектирование, а также в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Проектом предусматривается устройство фундамента по КТПН из монолитных бетон В12,5. Ограждение – из панелей с сетками и металическими стойкаси, Уровень ответственности сооружения- III (пониженный), Степень огнестойкости сооружения -II.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 284 969,703 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 234 720,947 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 19 716,288 тыс. тенге, прочие затраты 30 532,468 тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 270 721,219 тыс тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 222 984,900 тыс тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 18 730,474 тыс. тенге; стоимость прочих затрат 29 005,845 тыс. тенге.

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: " Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Какпак, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области"

принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» — **Абдакимов Т.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор:
ТОО " Dauservice" — **Нагашбеков Ж.Б.**
эксперт(ы) по технического надзора
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор:
Директора ТОО " Керей СК " — **Нупбаева Ж.Д.**
эксперт(ы) по авторскому надзору
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО "Аша-А" — **Мадиев К.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (субподрядчик):
Директор ТОО " Барыс Строй-2030" — **Аженов А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Подрядчик (субподрядчик):
Заместитель директора ТОО "Карат-Z" — **Мейрбеков С.М.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3 к акту приемк
объекта в эксплуатации
"Строительство электрических сетей 10/0,4 к
в селе Какпак, сельского округа Турба
Казыгуртского районе
Туркестанской области "

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	11,793
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	13,9
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	614
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	0,138
	2) алюминиевые	км	25,555
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		

	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	25
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Абдакимов Т.К. _____ Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Директор ТОО "Керей СК" _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Нупбаева Ж.Д. _____ Место печати (при наличии)

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от
8 февраля 2021 года №53

Декларация о соответствии

«_____» _____2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Аша-А", г.Шымкент, микрорайон Нуртас, улица новостройки 148.**
наименование организации, юридический адрес

в лице Директора **Мадиев К.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Какпак, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области"**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района ",** руководитель **Абдакимов Т.К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО "Карат-Z"**
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "ДИАС-проект", №11-2021**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
19-289-049-322, 19-289-051-1029, 19-289-049-314, 19-289-049-312, 19-289-049-313, 19-289-051-1028, 19-289-113-180, 19-289-113-178, 19-289-113-181, 19-289-113-179, 19-289-113-186, 19-289-113-184, 19-289-113-182, 19-289-113-183, 19-289-113-185, 19-289-113-187;

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		III		III	
Используемое		10 кВ 380/220В		10 кВ 380/220В	

напряжение					
Общая расчетная мощность по проекту	кВт	246		246	
Источник напряжения 10 кВ	кВ	Сущ.опора ВЛ-10кВ «Насосная» ПС 35/10кВ «Турбат»		Сущ.опора ВЛ-10кВ «Насосная» ПС 35/10кВ «Турбат»	
Количество точек подключения	шт	164 частных жилых домов			
Комплектные трансформаторные подстанции)	шт	КТПН-100кВА-2 шт, КТПН-63 кВА-5 шт		Всего ---	
Общая протяженность ВЛИ 0,4кВ (вместе с подключением домов	км	15,8 км		без подкл. домов 11,7 км	
Общая длина провода ВЛЗ-10кВ	км	4,6 км		длина трассы 13,9 км	
Всего опор ВЛИ-0,4кВ	шт	275		275	
Всего опор ВЛЗ-10кВ	шт	29		29	
Всего опор ВЛЗ-10кВ/ВЛИ-0,4кВ	шт	133		133	
Общее количество однофазных электронных счетчиков	шт	164		164	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						

трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Архитектурно-строительный раздел разработан согласно задания на проектирование, а также в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Проектом предусматривается устройство фундамента по КТПН из монолитных бетон В12,5. Ограждение – из панелей с сетками и металическими стойкаси, Уровень ответственности сооружения- III (пониженный), Степень огнестойкости сооружения -II.

начало работ октябрь 2022 года;
месяц, год

окончание работ декабрь 2022 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6 (шесть) месяца:
по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяца;
фактически: 3 (три) месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Аша-А"** считает объект: **"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Какпак, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области"** готовым к приемке в эксплуатацию,_____
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Аша-А" Директор – **Мадиев К.П.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик)
ТОО "Барыс Строй-2030" Директор – **Аженов А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Подрядчик (субподрядчик)
ТОО " Карат-Z " **Заместитель директора ТОО "Карат-Z"** –
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от
8 февраля 2021 года №53

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«_____»_____2022г.

Авторский надзор **ТОО "Керей СК" Директор – Нупбаева Жанат Дайршаевна РК, город Шымкент, Ак-Ниет, 187**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице Нупбаев А.С., в соответствии с приказом от 13.06.2022г №017

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании Договора на оказание услуг по осуществлению авторского надзора № 143 13.09.2022 года

№ договора и дата

по объекту: **"Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Какпак, сельского округа Турбат, Казыгуртского района, Туркестанской области"**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"** , руководитель **Абдакимов Т.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает,что:

1.Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО "Аша-А",** ГСЛ №20006926 от 18.05.2020 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Мадиев К.П.;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **ТОО «Барыс Строй-2030» II к. 15-ГСЛ № 002239 от 01.03.2017г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Аженов А.А.** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2022 года;

месяц, год

окончание работ декабрь 2022 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 6 (шесть) месяца:
по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяца;
фактически: 3 (три) месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО "ДИАС-проект", №11-2021**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация
ТОО "Керей СК"
Директор – Нупбаева Жанат Дайршаевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,
эксперт(ы) по авторскому надзору:
Нупбаев А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата М.П.

подпись, дата М.П.