Форма 2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"**
Подрядчик **ТОО "Самга"**
Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И**
(наименование, адрес)
Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ № 1 за июль месяц 2020 г.

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.	м3 грунта	1180,822902	151,65	143,69	179076	169671	--	36784	233129
		НР - 72%; СП - 8%			7,97	35,30	9406	41683		17269	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,8499697	1912,68	--	43705	--	--	31467	81186
		НР - 72%; СП - 8%			1912,68	--	43705	--		6014	
3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Перемещение разработанного грунта 2 гр. на расстояние 10м	м3 грунта	22,8499697	42,03	42,03	960	960	--	248	1305
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,07	--	344		97	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	101,5961935	29,51	29,51	2998	2998	--	774	4074
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,58	--	1075		302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 до 10м	м3 грунта	101,5961935	16,53	16,53	1679	1679	--	433	2282
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,92	--	602		169	
6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	25,3990484	757,56	--	19241	--	--	13854	35743
		НР - 72%; СП - 8%			757,56	--	19241	--		2648	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	101,5961935	154,84	73,74	15732	7491	--	8393	26054
		НР - 72%; СП - 8%			81,11	33,63	8240	3416		1930	
8	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/лишний грунт/	м3 грунта	1076,67763	221,09	213,04	238038	229379	88	49841	310909
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	56,33	8571	60653		23030	
9	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	тенге за 1 тонну	1884,185852	311,00	--	585982	--		--	632860
		СП - 8%			--	--	--	--		46879	
10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1076,67763	16,75	14,26	18037	15351	59	6158	26130
		НР - 72%; СП - 8%			2,44	5,50	2627	5926		1936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1105448	427531	147	147952	1353672
							91790	113698	--	100274	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1105448				
	Материалы		Тенге				146				
	Всего заработная плата		Тенге					205488			
	Транспортные расходы		Тенге				585982				
		Накладные расходы	Тенге				147951				
		Сметная прибыль	Тенге				100272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1353672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					205488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1353672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					205488			
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
		ФУНДАМЕНТН МОНОЛИТНЫЙ Фм1									
11	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	36,6296296	17200,58	1091,68	630051	39988	545706	48106	732409
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	44357	8507		54253	
12	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство из бетона кл.В15,W6,F75	м3	98,9	22487,11	1786,31	2223976	176666	1755456	297317	2722996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			2951,00	352,56	291854	34868		201703	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0982	223222,00	--	468364	--	468364	--	505834
		СП - 8%			--	--	--	--		37469	
14	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,2143	212656,00	--	2810100	--	2810100	--	3034908
		СП - 8%			--	--	--	--		224808	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	366,2962963	860,05	20,86	315031	7641	209467	91941	439530
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	97923	938		32558	
		ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ									
16	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	158	1570,50	815,08	248139	128782	35575	155228	435636
		НР - 118%; СП - 8%			530,26	302,33	83782	47767		32269	
17	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	176	2219,41	1143,91	390615	201328	58316	242973	684276
		НР - 118%; СП - 8%			744,15	425,79	130971	74939		50687	
18	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	56	3367,14	1810,49	188560	101387	26515	116552	329520
		НР - 118%; СП - 8%			1083,17	680,62	60658	38115		24409	
19	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	60	4751,13	2710,97	285068	162658	40565	170658	492184
		НР - 118%; СП - 8%			1364,08	1046,34	81845	62780		36458	
20	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	55,885	20963,00	--	1171517	--	1171517	--	1265239
		СП - 8%			--	--	--	--		93721	
21	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	27,064	19334,00	--	523255	--	523255	--	565116
		СП - 8%			--	--	--	--		41860	
22	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	79,308	17238,00	--	1367111	--	1367111	--	1476480
		СП - 8%			--	--	--	--		109369	
23	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные участки. Устройство из бетона кл.В10,W6	м3	16,1	20038,19	1334,81	322615	21491	251500	49433	401812
		НР - 91%; СП - 8%			3082,26	291,77	49624	4698		29764	
24	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,80298	66219,29	2205,29	53173	1771	--	48320	109613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			64014,00	691,74	51402	555		8119	
25	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,80298	260547,00	--	209214	--	209214	--	225951
		СП - 8%			--	--	--	--		16737	
26	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,252	265058,44	12595,96	66795	3174	4502	70168	147920
		НР - 118%; СП - 8%			234600,00	1370,67	59119	345		10957	
27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,252	212656,00	--	53589	--	53589	--	57876
		СП - 8%			--	--	--	--		4287	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	185,64	860,05	20,86	159659	3873	106158	46596	222755
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	49628	476		16500	
29	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/гидроизол/	м2 поверхности	196,656	2104,67	45,80	413896	9006	362516	41048	491340
		НР - 93%; СП - 8%			215,47	8,97	42374	1763		36396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11900729	857765	9999426	1378340	14341395
							1043535	275752	--	1062324	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11900729				
	Материалы		Тенге				3396277				
	Всего заработная плата		Тенге					1319287			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3541268				
	Местные материалы		Тенге				3061884				
		Накладные расходы	Тенге				1378340				
		Сметная прибыль	Тенге				1062325				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14341394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1100
		Сметная заработная плата	Тенге					1319287			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14341394				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1100
		Сметная заработная плата	Тенге					1319287			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15695067
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1135325				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1285296			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					389451			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9999573		
		- Перевозка грузов	Тенге				585982				
		- Накладные расходы	Тенге							1526292	
		- Сметная прибыль	Тенге							1162598	
		сметная стоимость				15 695 067					
		итого сметная стоимость с оборудованием				15 695 067					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%			141 256					
		Итого с временными зданиями и сооружениями				15 836 323					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%			269 217					
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время				16 105 540					
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%			322 111					
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)				16 427 651					
		НДС 12%	12%			1 971 318					
		Итого с НДС				18 398 969					
		тендерная скидка	0,1			1 839 897					
		ИТОГО к оплате				**16 559 072,10**					

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

Байдильдаев А.Б.

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Келмаганбетова М.К.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

Камалова С.И.

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **Мырзабеков Е.Т.**

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" **Ладыгин А.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

РДС РК 1.03-02-2010

Технический надзор ТОО "DS&V"

Подрядчик: ТОО "Самга"

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И

СПРАВКА

о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		18/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	30 500 000	12 447 257,05		13 940 927,90					1 493 670,85	13 940 927,90
ИТОГО:	**30 500 000**	**12 447 257,05**		**13 940 927,90**					**1 493 670,85**	**13 940 927,90**

Авторский надзор

ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Келмаганбетова М.К.

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

Мырзабеков Е.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

А.Б.Байдильдаев

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

Подрядчик ТОО "Самга"

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И

(наименование, адрес)

Объект ЖИЛОЙ ДОМ

Договор подряда (контракт) № 15/20 от 03.04.2020 г

Акт выполненных работ № 2 за июль месяц 2020 г.

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									
1	**1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**309,095425**	**33460,11**	**1980,99**	**10342366**	**612315**	**7825893**	**1892384**	**13213530**
		НР - 93%; СП - 8%			**6160,42**	**422,73**	**1904158**	**130664**		**978780**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**10342366**	**612315**	**7825893**	**1892384**	**13213530**
							1904158	**130664**	**--**	**978780**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10342366**				
	Материалы		Тенге				**7825893**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2034822**			
		Накладные расходы	Тенге				**1892384**				
		Сметная прибыль	Тенге				**978780**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13213530**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1811**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2034822**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13213530**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1811**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2034822**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13213530**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1904158**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**612315**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**130664**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7825893**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1892384**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**978780**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		итого сметная стоимость с оборудованием				13 213 530					
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%			118 922					
		Итого с временными зданиями и сооружениями				13 332 452					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%			226 652					
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время				13 559 104					
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%			271 182					
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)				13 830 286					
		НДС 12%	12%			1 659 634					
		Итого с НДС				15 489 920					
		тендерная скидка	0,1			1 548 992					
		ИТОГО к оплате				**13 940 927,9**					

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

_____ А.Б.Байдильдаев

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

_____ Келмаганбетова М.К.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

_____ Камалова С.И.

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **_____ Мырзабеков Е.Т.**

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" **_____ Ладыгин А.Н.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
Технический надзор ТОО "DS&V"
Подрядчик: ТОО "Самга"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		18/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	62 500 000	28 571 428,57		32 000 000					3 428 571,43	32 000 000,00
ИТОГО:	**62 500 000**	**28 571 428,57**		**32 000 000**					**3 428 571,43**	**32 000 000,00**

Авторский надзор
ТОО "КАРЭНТ"
Ладыгин А.Н.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
Келмаганбетова М.К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"
Мырзабеков Е.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Самга"
А.Б.Байдильдаев

Форма 2

Заказчик ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Подрядчик ТОО "Самга"

Стройка СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И

(наименование, адрес)

Объект ЖИЛОЙ ДОМ

Договор подряда (контракт) № 15/20 от 03.04.2020 г

Акт выполненных работ №3 за август месяц 2020 г.

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									
1	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	247,957175	33460,11	1980,99	8296673	491201	6277952	1518076	10599929
		НР - 93%; СП - 8%			6160,42	422,73	1527520	104819		785180	
2	1108-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	35,0892	35950,53	2221,11	1261475	77937	932975	248490	1630763
		НР - 93%; СП - 8%			7140,74	473,97	250563	16631		120797	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	492,87638	29379,04	2401,20	14480233	1183495	11099081	2278692	18099639
		НР - 93%; СП - 8%			4458,84	512,40	2197657	252550		1340714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24038382	1752632	18310008	4045258	30330331
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3975740	374000	--	2246691	
	Материалы		Тенге				24038382				
	Всего заработная плата		Тенге				18310009				
		Накладные расходы	Тенге					4349740			
		Сметная прибыль	Тенге				4045258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2246691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30330331				
		Сметная заработная плата	Тенге								4047
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4349740			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30330331				
		Сметная заработная плата	Тенге								4047
								4349740			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30330331**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**3975740**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1752632**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**374000**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18310008**		
		- Накладные расходы	Тенге							**4045258**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**2246691**	
		сметная стоимость					**30 330 331**				
		оборудование					**-**				
		итого сметная стоимость с оборудованием					**30 330 331**				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				**272 973**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**30 603 304**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				**520 256**				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					**31 123 561**				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				**622 471**				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					**31 746 032**				
		НДС 12%	12%				**3 809 524**				
		Итого с НДС					**35 555 556**				
		тендерная скидка	0,1				**3 555 556**				
		ИТОГО к оплате					**32 000 000**				

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

_____ А.Б.Байдильдаев

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

_____ Келмаганбетова М.К.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

_____ Камалова С.И.

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **_____ Мырзабеков Е.Т.**

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" **_____ Ладыгин А.Н.**

N4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

Технический надзор ТОО "DS&V"

Подрядчик: ТОО "Самга"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И

СПРАВКА

о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)

август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		18/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	66 862 000	3 894 642,86		4 362 000,00					467 357,14	4 362 000,00
ИТОГО:	**66 862 000**	**3 894 642,86**		**4 362 000,00**					**467 357,14**	**4 362 000,00**

Авторский надзор

ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Келмаганбетова М.К.

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

Мырзабеков Е.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

А.Б.Байдильдаев

Форма 2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик **ТОО "Самга"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И**

(наименование, адрес)

Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ №4 за август месяц 2020 г.

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									
1	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	64,80548	29379,04	2401,20	1903923	155611	1459355	299612	2379817
		НР - 93%; СП - 8%			4458,84	512,40	288957	33206		176283	
2	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 90 мм**	м2	694,5065533	576,88	3,26	400649	2266	219464	143684	587879
		НР - 80%; СП - 8%			257,62	0,99	178919	686		43547	
3	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки/PAROC InWall/**	м3	65,6308693	16460,00	--	1080284	--	1080284	--	1166707
		СП - 8%			--	--	--	--		86423	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3384856	157877	2759103	443296	4134403
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				467876	33892	--	306253	
	Материалы		Тенге				3384856				
	Всего заработная плата		Тенге				1678818				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					501768			
		Накладные расходы	Тенге				1080284				
		Сметная прибыль	Тенге				443296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				306252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4134404				
		Сметная заработная плата	Тенге								474
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					501768			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4134404				
											474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					501768			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4134403**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				467876				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					157877			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33892			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2759103		
		- Накладные расходы	Тенге							443296	
		- Сметная прибыль	Тенге							306253	
		сметная стоимость					**4 134 403**				
		оборудование					-				
		итого сметная стоимость с оборудованием					**4 134 403**				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				**37 210**				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					**4 171 613**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				**70 917**				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					**4 242 530**				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				**84 851**				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					**4 327 381**				
		НДС 12%	12%				**519 286**				
		Итого с НДС					**4 846 666**				
		тендерная скидка	0,1				**484 667**				
		ИТОГО к оплате					**4 362 000**				

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

А.Б.Байдильдаев

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Келмаганбетова М.К.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

Камалова С.И.

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **Мырзабеков Е.Т.**

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" **Ладыгин А.Н.**

N5

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
Технический надзор ТОО "DS&V"
Подрядчик: ТОО "Самга"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		18/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика										
Общестроительные работы	126 862 000	53 571 428,57		60 000 000					6 428 571,43	60 000 000,00
ИТОГО:	**126 862 000**	**53 571 428,57**		**60 000 000**					**6 428 571,43**	**60 000 000,00**

Авторский надзор
ТОО "КАРЭНТ"
_____ **Ладыгин А.Н.**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
_____ **Келмаганбетова М.К.**

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"
_____ **Мырзабеков Е.Т.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Самга"
_____ **А.Б.Байдильдаев**

Форма 2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик **ТОО "Самга"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И**

(наименование, адрес)

Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ №5 за сентябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ И ПЕРЕМЫЧКИ									
1	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя 90 мм**	м2	457,7156689	576,88	3,26	264048	1493	144638	94695	387443
		НР - 80%; СП - 8%			257,62	0,99	117917	452		28699	
2	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки/PAROC InWall/**	м3	43,2541307	16460,00	--	711963	--	711963	--	768920
		СП - 8%			--	--	--	--		56957	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	8,39	66219,29	2205,29	555580	18502	--	504879	1145296
		НР - 93%; СП - 8%			64014,00	691,74	537077	5804		84837	
4	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,55584	253896,00	--	902814	--	902814	--	975039
		СП - 8%			--	--	--	--		72225	
5	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	4,83416	260547,00	--	1259526	--	1259526	--	1360288
		СП - 8%			--	--	--	--		100762	
6	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1693,668	4112,64	2[illegible]9,65	6965445	422823	3[illegible]46297	2499730	10222390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1532,96	54,06	2596325	91557		757214	
7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,47947	253896,00	--	629528	--	629528	--	679890
		СП - 8%			--	--	--	--		50362	
8	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство/лист15 узел6/**	м2 покрытия	98,84	2099,41	143,34	207505	14168	167316	29008	255435
		НР - 94%; СП - 8%			263,26	48,96	26021	4839		18921	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство/лист15 узел6/ из бетона кл.В7,5**	м3	70,6	17200,58	1091,68	1214361	77072	1051796	92720	1411647
		НР - 91%; СП - 8%			1210,95	232,25	85493	16397		104566	
10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,276752	253896,00	--	70266	--	70266	--	75888
		СП - 8%			--	--	--	--		5621	
11	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	397	451,18	252,11	179120	100088	13578	103040	304733
		НР - 118%; СП - 8%			164,87	55,08	65454	21868		22573	
12	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	шт. сборных конструкций	70	2227,75	1296,65	155942	90765	1779	97664	273895
		НР - 118%; СП - 8%			905,68	276,70	63398	19369		20289	
13	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	27,422	78710,00	--	2158386	--	2158386	--	2331056
		СП - 8%			--	--	--	--		172671	
14	1107-0503-0105 РСНБ РК 2015	**Ригели, масса до 1 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	4	3609,70	1338,28	14439	5353	468	11534	28050
		НР - 118%; СП - 8%			2154,60	288,99	8618	1156		2078	
15	2104-0107-9908 РСНБ РК 2015	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3, несущей способности до 40 кН/м ГОСТ 18980-90/ПРГ 36.1.4/**	м3	0,68	48900,00	--	33252	--	33252	--	35912
		СП - 8%			--	--	--	--		2660	
16	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки**	шт. сборных конструкций	4	1641,99	915,66	6568	3663	--	4960	12450
		НР - 118%; СП - 8%			726,33	324,48	2905	1298		922	
17	2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	**Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	шт.	4	2458,00	--	9832	--	9832	--	10619
		СП - 8%			--	--	--	--		787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски. Укладка	м ходов	160	89,08	4,96	14252	794	7679	5486	21317
		НР - 90%; СП - 8%			36,12	1,98	5779	316		1579	
19	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	30,92	91,02	3,32	2814	103	734	1820	5005
		НР - 90%; СП - 8%			63,94	1,45	1977	45		371	
20	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС-1,МС-2/	т стальных элементов	0,6668	713193,84	6819,80	475558	4547	431719	47403	564797
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	39292	880		41837	
21	1107-0107-0104 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,568	695316,84	6616,56	1090257	10375	1011937	82592	1266677
		НР - 118%; СП - 8%			43332,00	1306,62	67945	2049		93828	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	67,044	78,86	2,34	5287	157	2254	1996	7866
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	2876	17		583	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	67,044	150,12	3,31	10065	222	6481	2343	13401
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	3362	34		993	
24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МН-1,уголок/	т стальных элементов	15,92816	74064,84	6819,80	1179717	108627	132507	1132327	2497007
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	938583	21016		184963	
25	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	15,92816	253792,00	--	4042440	--	4042440	--	4365835
		СП - 8%			--	--	--	--		323395	
26	СТССЦ РК8.04-08-2017 т.6п.6.2	Надбавка на марку стали С245	т	15,92816	5772,00	--	91937	--	91937	--	99292
		СП - 8%			--	--	--	--		7355	
27	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	477,8448	78,86	2,34	37682	1117	16069	14227	56062
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	20496	122		4153	
28	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	477,8448	150,12	3,31	71736	1583	46194	16701	95512
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	23959	245		7075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				22360319	861454	16891390	4743125	29271722
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4607478	187463	--	2168276	
	Материалы		Тенге				22360319				
	Всего заработная плата		Тенге				6981445				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4794940			
	Местные материалы		Тенге				7708473				
		Накладные расходы	Тенге				2201470				
							4743125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				2168275				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29271719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4199
		Сметная заработная плата	Тенге					4794940			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29271719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4199
		Сметная заработная плата	Тенге					4794940			
		РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ									
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.-0,400/лист 30/									
29	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	16	4207,73	974,87	67324	15598	17789	43964	120190
		НР - 118%; СП - 8%			2121,06	207,52	33937	3320		8903	
30	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	50	6378,01	1301,64	318900	65082	86105	214544	576120
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	167713	14104		42676	
31	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	503,34	6490,00	--	3266677	--	3266677	--	3528011
		СП - 8%			--	--	--	--		261334	
32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/**	т стальных элементов	0,05892	713193,84	6819,80	42021	402	38147	4189	49907
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	3472	78		3697	
33	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов	0,0095904	265058,44	12595,96	2542	121	171	2670	5629
		НР - 118%; СП - 8%			234600,00	1370,67	2250	13		417	
34	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0095904	220428,00	--	2114	--	2114	--	2283
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	2,055312	78,86	2,34	162	5	69	61	241
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	88	1		18	
36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	2,055312	150,12	3,31	309	7	199	72	411
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	103	1		30	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
37	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15**	м3	1,46	29897,79	2646,23	43651	3864	26686	12641	60795
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	13101	790		4503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	223222,00	--	2973	--	2973	--	3211
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
39	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	220428,00	--	12833	--	12833	--	13860
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
40	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29897,79	2646,23	24516	2170	14988	7100	34145
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	7358	443		2529	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	223222,00	--	2366	--	2366	--	2555
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	220428,00	--	9399	--	9399	--	10151
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
43	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29897,79	2646,23	89693	7939	54833	25974	124921
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	26921	1622		9253	
44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	223222,00	--	8558	--	8558	--	9243
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
45	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	220428,00	--	33699	--	33699	--	36395
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
46	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29897,79	2646,23	52620	4657	32170	15238	73287
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	15793	952		5429	
47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	223222,00	--	3567	--	3567	--	3852
		СП - 8%			--	--	--	--		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	220428,00	--	15337	--	15337	--	16564
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум5-2шт									
49	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1	29897,79	2646,23	29898	2646	18278	8658	41640
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	8974	541		3084	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00666	223222,00	--	1487	--	1487	--	1606
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03318	220428,00	--	7314	--	7314	--	7899
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+2,500/лист 31/									
52	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	4207,73	974,87	50493	11698	13342	32973	90143
		НР - 118%; СП - 8%			2121,06	207,52	25453	2490		6677	
53	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	6378,01	1301,64	318900	65082	86105	214544	576120
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	167713	14104		42676	
54	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	487,14	6490,00	--	3161539	--	3161539	--	3414462
		СП - 8%			--	--	--	--		252923	
55	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05368	713193,84	6819,80	38284	366	34755	3816	45468
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	3163	71		3368	
56	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0085248	265058,44	12595,96	2260	107	153	2374	5004
		НР - 118%; СП - 8%			234600,00	1370,67	2000	12		371	
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085248	220428,00	--	1879	--	1879	--	2029
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,866144	78,86	2,34	147	4	63	56	219
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	80	--		16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,866144	150,12	3,31	280	6	180	65	373
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	94	1		28	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
60	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,46	29897,79	2646,23	43651	3864	26686	12641	60795
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	13101	790		4503	
61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	223222,00	--	2973	--	2973	--	3211
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
62	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	220428,00	--	12833	--	12833	--	13860
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
63	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29897,79	2646,23	24516	2170	14988	7100	34145
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	7358	443		2529	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	223222,00	--	2366	--	2366	--	2555
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
65	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	220428,00	--	9399	--	9399	--	10151
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
66	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29897,79	2646,23	89693	7939	54833	25974	124921
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	26921	1622		9253	
67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	223222,00	--	8558	--	8558	--	9243
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
68	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	220428,00	--	33699	--	33699	--	36395
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
69	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29897,79	2646,23	52620	4657	32170	15238	73287
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	15793	952		5429	
70	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	223222,00	--	3567	--	3567	--	3852
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
71	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	220428,00	--	15337	--	15337	--	16564
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
		ПРИМ.6 ЛИСТ 31									
72	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1	14538,02	1641,00	14538	1641	--	10386	26918
		НР - 76%; СП - 8%			12897,02	768,60	12897	769		1994	
73	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	1,02	21328,00	--	21755	--	21755	--	23495
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
74	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/пергамин/	м2 поверхности покрытия изоляции	20	643,07	27,16	12861	543	5327	5405	19727
		НР - 76%; СП - 8%			349,54	6,02	6991	120		1461	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+5,300/лист 31.1/									
75	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	4207,73	974,87	42077	9749	11117	27477	75119
		НР - 118%; СП - 8%			2121,06	207,52	21211	2075		5564	
76	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	6378,01	1301,64	318900	65082	86105	214544	576120
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	167713	14104		42676	
77	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	478,14	6490,00	--	3103129	--	3103129	--	3351379
		СП - 8%			--	--	--	--		248250	
78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05368	713193,84	6819,80	38284	366	34755	3816	45468
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	3163	71		3368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0085248	265058,44	12595,96	2260	107	153	2374	5004
		НР - 118%; СП - 8%			234600,00	1370,67	2000	12		371	
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085248	220428,00	--	1879	--	1879	--	2029
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,866144	78,86	2,34	147	4	63	56	219
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	80	--		16	
82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,866144	150,12	3,31	280	6	180	65	373
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	94	1		28	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
83	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,46	29897,79	2646,23	43651	3864	26686	12641	60795
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	13101	790		4503	
84	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	223222,00	--	2973	--	2973	--	3211
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	220428,00	--	12833	--	12833	--	13860
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
86	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29897,79	2646,23	24516	2170	14988	7100	34145
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	7358	443		2529	
87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	223222,00	--	2366	--	2366	--	2555
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
88	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	220428,00	--	9399	--	9399	--	10151
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29897,79	2646,23	89693	7939	54833	25974	124921
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	26921	1622		9253	
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	223222,00	--	8558	--	8558	--	9243
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	220428,00	--	33699	--	33699	--	36395
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
92	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29897,79	2646,23	52620	4657	32170	15238	73287
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	15793	952		5429	
93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	223222,00	--	3567	--	3567	--	3852
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
94	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	220428,00	--	15337	--	15337	--	16564
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
		ПРИМ.6 ЛИСТ 31.1									
95	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1	14538,02	1641,00	14538	1641	--	10386	26918
		НР - 76%; СП - 8%			12897,02	768,60	12897	769		1994	
96	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	1,02	21328,00	--	21755	--	21755	--	23495
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	
97	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/пергамин/	м2 поверхности покрытия изоляции	20	643,07	27,16	12861	543	5327	5405	19727
		НР - 76%; СП - 8%			349,54	6,02	6991	120		1461	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+8,100/лист 31/									
98	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	4207,73	974,87	42077	9749	11117	27477	75119
		НР - 118%; СП - 8%			2121,06	207,52	21211	2075		5564	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	6378,01	1301,64	318900	65082	86105	214544	576120
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	167713	14104		42676	
100	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	478,14	6490,00	--	3103129	--	3103129	--	3351379
		СП - 8%			--	--	--	--		248250	
101	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05368	713193,84	6819,80	38284	366	34755	3816	45468
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	3163	71		3368	
102	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0085248	265058,44	12595,96	2260	107	153	2374	5004
		НР - 118%; СП - 8%			234600,00	1370,67	2000	12		371	
103	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085248	220428,00	--	1879	--	1879	--	2029
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
104	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,866144	78,86	2,34	147	4	63	56	219
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	80	--		16	
105	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,866144	150,12	3,31	280	6	180	65	373
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	94	1		28	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
106	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,46	29897,79	2646,23	43651	3864	26686	12641	60795
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	13101	790		4503	
107	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	223222,00	--	2973	--	2973	--	3211
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
108	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	220428,00	--	12833	--	12833	--	13860
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
109	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29897,79	2646,23	24516	2170	14988	7100	34145
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	7358	443		2529	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	223222,00	--	2366	--	2366	--	2555
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
111	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	220428,00	--	9399	--	9399	--	10151
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
112	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29897,79	2646,23	89693	7939	54833	25974	124921
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	26921	1622		9253	
113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	223222,00	--	8558	--	8558	--	9243
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
114	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	220428,00	--	33699	--	33699	--	36395
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
115	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29897,79	2646,23	52620	4657	32170	15238	73287
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	15793	952		5429	
116	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	223222,00	--	3567	--	3567	--	3852
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
117	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	220428,00	--	15337	--	15337	--	16564
		СП - 8%			--	--	--	--		1227	
		ПРИМ.6 ЛИСТ 31.1									
118	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1	14538,02	1641,00	14538	1641	--	10386	26918
		НР - 76%; СП - 8%			12897,02	768,60	12897	769		1994	
119	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	1,02	21328,00	--	21755	--	21755	--	23495
		СП - 8%			--	--	--	--		1740	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/пергамин/	м2 поверхности покрытия изоляции	20	643,07	27,16	12861	543	5327	5405	19727
		НР - 76%; СП - 8%			349,54	6,02	6991	120		1461	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+10,900/лист 31/									
121	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	10	4207,73	974,87	42077	9749	11117	27477	75119
		НР - 118%; СП - 8%			2121,06	207,52	21211	2075		5564	
122	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	50	6378,01	1301,64	318900	65082	86105	214544	576120
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	167713	14104		42676	
123	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	478,14	6490,00	--	3103129	--	3103129	--	3351379
		СП - 8%			--	--	--	--		248250	
124	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,05368	713193,84	6819,80	38284	366	34755	3816	45468
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	3163	71		3368	
125	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0085248	265058,44	12595,96	2260	107	153	2374	5004
		НР - 118%; СП - 8%			234600,00	1370,67	2000	12		371	
126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0085248	220428,00	--	1879	--	1879	--	2029
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
127	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,866144	78,86	2,34	147	4	63	56	219
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	80	--		16	
128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,866144	150,12	3,31	280	6	180	65	373
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	94	1		28	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум1-2шт									
129	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,46	29897,79	2646,23	43651	3864	26686	12641	60795
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	13101	790		4503	
130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01332	223222,00	--	2973	--	2973	--	3211
		СП - 8%			--	--	--	--		238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05822	220428,00	--	12833	--	12833	--	13860
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум2-2шт									
132	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	0,82	29897,79	2646,23	24516	2170	14988	7100	34145
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	7358	443		2529	
133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0106	223222,00	--	2366	--	2366	--	2555
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
134	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04264	220428,00	--	9399	--	9399	--	10151
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-6шт									
135	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	3	29897,79	2646,23	89693	7939	54833	25974	124921
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	26921	1622		9253	
136	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03834	223222,00	--	8558	--	8558	--	9243
		СП - 8%			--	--	--	--		685	
137	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15288	220428,00	--	33699	--	33699	--	36395
		СП - 8%			--	--	--	--		2696	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум4-2шт									
138	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15	м3	1,76	29897,79	2646,23	52620	4657	32170	15238	73287
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	15793	952		5429	
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01598	223222,00	--	3567	--	3567	--	3852
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
140	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06958	220428,00	--	15337	--	15337	--	16564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1227	
		ПРИМ.6 ЛИСТ 31.1									
141	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1	14538,02	1641,00	14538	1641	–	10386	26918
		НР - 76%; СП - 8%			12897,02	768,60	12897	769		1994	
142	2111-0102-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125	м3	1,02	21328,00	–	21755	–	21755	–	23495
		СП - 8%			–	–	–	–		1740	
143	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов/пергамин/	м2 поверхности покрытия изоляции	20	643,07	27,16	12861	543	5327	5405	19727
		НР - 76%; СП - 8%			349,54	6,02	6991	120		1461	
		ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ на отм.+13,700/лист 32/									
144	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	4207,73	974,87	50493	11698	13342	32973	90143
		НР - 118%; СП - 8%			2121,06	207,52	25453	2490		6677	
145	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	48	6378,01	1301,64	306144	62479	82661	205962	553075
		НР - 118%; СП - 8%			3354,26	282,08	161004	13540		40969	
146	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	480,06	6490,00	–	3115589	–	3115589	–	3364837
		СП - 8%			–	–	–	–		249247	
147	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МС2,МС3,МС8/	т стальных элементов	0,06416	713193,84	6819,80	45759	438	41540	4561	54345
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	3781	85		4026	
148	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,010656	265058,44	12595,96	2824	134	190	2967	6255
		НР - 118%; СП - 8%			234600,00	1370,67	2500	15		463	
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	220428,00	–	2349	–	2349	–	2537
		СП - 8%			–	–	–	–		188	
150	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,24448	78,86	2,34	177	5	76	67	263
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	96	1		20	
151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,24448	150,12	3,31	337	7	217	78	449
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	113	1		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум3-2шт									
152	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15**	м3	1	29897,79	2646,23	29898	2646	18278	8658	41640
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	8974	541		3084	
153	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01278	223222,00	--	2853	--	2853	--	3081
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05096	220428,00	--	11233	--	11233	--	12132
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум6-2шт									
155	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15**	м3	0,94	29897,79	2646,23	28104	2487	17182	8139	39142
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	8435	508		2899	
156	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,010656	223222,00	--	2379	--	2379	--	2569
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
157	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,04264	220428,00	--	9399	--	9399	--	10151
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум7-2шт									
158	1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство из бетона кл.В15**	м3	1	29897,79	2646,23	29898	2646	18278	8658	41640
		НР - 91%; СП - 8%			8973,53	540,81	8974	541		3084	
159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0127872	223222,00	--	2854	--	2854	--	3083
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
160	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05096	220428,00	--	11233	--	11233	--	12132
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
		УЧАСТК МОНОЛИТНЫЙ Ум8-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1106-0801-0112 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	2,22	27741,49	2611,60	61586	5798	40186	15272	83007
		НР - 91%; СП - 8%			7027,99	531,77	15602	1181		6149	
162	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0790272	223222,00	–	17641	–	17641	–	19052
		СП - 8%			–	–	–	–		1411	
163	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06624	220428,00	–	14601	–	14601	–	15769
		СП - 8%			–	–	–	–		1168	
164	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21696	212656,00	–	46138	–	46138	–	49829
		СП - 8%			–	–	–	–		3691	
165	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0516	253896,00	–	13101	–	13101	–	14149
		СП - 8%			–	–	–	–		1048	
		ВЕНТШАХТА ВШ-1-2 шт									
166	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,052064	27882,84	2401,20	29335	2526	21947	5023	37106
		НР - 93%; СП - 8%			4621,72	512,40	4862	539		2749	
167	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0021918	66219,29	2205,29	145	5	–	132	299
		НР - 93%; СП - 8%			64014,00	691,74	140	2		22	
168	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0021918	253896,00	–	556	–	556	–	601
		СП - 8%			–	–	–	–		45	
169	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МН 553/	т стальных элементов	0,01722	713193,84	6819,80	12281	117	11149	1224	14586
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	1015	23		1080	
170	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,5166	78,86	2,34	41	1	18	15	61
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	22	–		4	
171	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,5166	150,12	3,31	78	2	50	18	103
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	26	–		8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,516528	14538,02	1641,00	7509	848	–	5365	13904
		НР - 76%; СП - 8%			12897,02	768,60	6662	397		1030	
173	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки/PAROC InWall/	м3	0,5268586	16460,00	–	8672	–	8672	–	9366
		СП - 8%			–	–	–	–		694	
174	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,4648	3038,17	33,63	34832	386	18651	12780	51421
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	15795	180		3809	
175	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	2,856	699,44	3,27	1998	9	1543	360	2546
		НР - 80%; СП - 8%			156,03	1,54	446	4		189	
		ВЕНТШАХТА ВШ-2-2 шт									
176	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,7798956	27882,84	2401,20	49629	4274	37129	8499	62777
		НР - 93%; СП - 8%			4621,72	512,40	8226	912		4650	
177	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0037081	66219,29	2205,29	246	8	–	223	506
		НР - 93%; СП - 8%			64014,00	691,74	237	3		37	
178	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0037081	253896,00	–	941	–	941	–	1017
		СП - 8%			–	–	–	–		75	
179	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МН 553/	т стальных элементов	0,0160332	713193,84	6819,80	11435	109	10381	1140	13581
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	945	21		1006	
180	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,4809969	78,86	2,34	38	1	16	14	56
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	21	–		4	
181	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,4809969	150,12	3,31	72	2	46	17	96
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	24	–		7	
182	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,7975025	14538,02	1641,00	11594	1309	–	8283	21467
		НР - 76%; СП - 8%			12897,02	768,60	10285	613		1590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки/PAROC InWall/	м3	0,8134526	16460,00	–	13389	–	13389	–	14461
		СП - 8%			–	–	–	–		1071	
184	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,9807831	3038,17	33,63	48552	537	25998	17814	71676
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	22017	251		5309	
185	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	2,6890741	699,44	3,27	1881	9	1452	339	2397
		НР - 80%; СП - 8%			156,03	1,54	420	4		178	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23563898	587434	21277140	1989492	27597650
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1699313	127968	–	2044265	
	Материалы		Тенге				23563898				
	Всего заработная плата		Тенге				1717503				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1827281			
	Местные материалы		Тенге				706457				
		Накладные расходы	Тенге				18853190				
		Сметная прибыль	Тенге				1989486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2044271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27597655				
		Сметная заработная плата	Тенге								1503
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1827281			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				27597655				
		Сметная заработная плата	Тенге								1503
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1827281			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									56869371
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6306791				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1448888			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					315431			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38168530		
		- Накладные расходы	Тенге							6732617	
		- Сметная прибыль	Тенге							4212541	
		сметная стоимость					56 869 371				
		оборудование					-				
		итого сметная стоимость с оборудованием					56 869 371				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				511 824				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					57 381 195				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				975 480				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					58 356 676				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				1 167 134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					59 523 809				
		НДС 12%	12%				7 142 857				
		Итого с НДС					66 666 666				
		тендерная скидка	0,1				6 666 667				
		ИТОГО к оплате					60 000 000				

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

А.Б.Байдильдаев

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Келмаганбетова М.К.

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

Камалова С.И.

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" **Мырзабеков Е.Т.**

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" **Ладыгин А.Н.**

№6

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
Технический надзор ТОО "DS&V"
Подрядчик: ТОО "Самга"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		18/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	132 723 803,35	5 233 752,99		5 861 803,35					628 050,36	5 861 803,35
ИТОГО:	**132 723 803,35**	**5 233 752,99**		**5 861 803,35**					**628 050,36**	**5 861 803,35**

Авторский надзор
ТОО "КАРЭНТ"
Ладыгин А.Н.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"
Келмаганбетова М.К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"
Мырзабеков Е.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Самга"
А.Б.Байдильдаев

Форма 2

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик **ТОО "Самга"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И**

(наименование, адрес)

Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ №6 за сентябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) 1 КВАРТАЛ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ/лист 12/									
		ПОДВАЛ									
		ТИП 1									
1	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	448,8	239,58	30,67	107525	13766	62126	34491	153377
		НР - 94%; СП - 8%			70,48	11,27	31633	5059		11361	
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5**	м3 подстилающего слоя	17,507	18774,06	7,68	328677	134	265557	59207	418915
		НР - 94%; СП - 8%			3597,78	–	62986	–		31031	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				436203	13901	327683	93698	572292
							94619	5059	–	42392	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				436203				
	Материалы		Тенге				327683				
	Всего заработная плата		Тенге					99679			
		Накладные расходы	Тенге				93698				
		Сметная прибыль	Тенге				42392				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				572293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					99679			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				572293				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								99
		Сметная заработная плата	Тенге					99679			
		РАЗДЕЛ 2. ЛЕСТНИЦЫ/лист 33-35/									
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА 1-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж косоуров лестниц	т	1,53684	71821,46	26032,00	110378	40007	15297	46551	169484
		НР - 69%; СП - 8%			35836,00	8063,12	55074	12392		12554	
4	2106-0208-0401 РСНБ РК 2015	Косоуры	т	1,53684	434913,00	--	668392	--	668392	--	721863
		СП - 8%			--	--	--	--		53471	
5	1115-0205-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание косоуров /с обертыванием сеткой//лист.33 прим.4/	м2	30,30912	2548,54	73,79	77244	2237	30290	37008	123393
		НР - 80%; СП - 8%			1475,37	50,92	44717	1543		9140	
		БАЛКИ ПЛОЩАДОЧНЫЕ									
6	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	1,91288	29603,60	10091,44	56628	19304	7278	24494	87612
		НР - 69%; СП - 8%			15707,40	2850,04	30046	5452		6490	
7	1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,91288	13116,42	1839,13	25090	3518	3485	12485	40581
		НР - 69%; СП - 8%			9455,25	3,84	18087	7		3006	
8	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	1,91288	463207,00	--	886059	--	886059	--	956944
		СП - 8%			--	--	--	--		70885	
9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	57,3864	150,12	3,31	8615	190	5548	2006	11470
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	2877	29		850	
		СТУПЕНИ									
10	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	187,2	1350,94	52,15	252896	9763	5172	285668	581649
		НР - 118%; СП - 8%			1271,16	22,06	237961	4130		43085	
11	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	187,2	3415,00	--	639288	--	639288	--	690431
		СП - 8%			--	--	--	--		51143	
12	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,43296	713193,84	6819,80	308784	2953	280318	30779	366728
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	25513	571		27165	
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,9888	78,86	2,34	1024	30	437	387	1524
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	557	3		113	
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,9888	150,12	3,31	1950	43	1256	454	2596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	651	7		192	
		ОГРАЖДЕНИЕ									
15	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	54	664,58	77,93	35887	4208	3891	34854	76400
		НР - 118%; СП - 8%			514,60	32,38	27788	1749		5659	
16	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,6366	540091,00	--	343822	--	343822	--	371328
		СП - 8%			--	--	--	--		27506	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	19,098	150,12	3,31	2867	63	1846	667	3817
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	958	10		283	
		ВЕНТШАХТА ВШ-2-2 шт									
18	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,4101844	27882,84	2401,20	122968	10590	91995	21057	155548
		НР - 93%; СП - 8%			4621,72	512,40	20383	2260		11522	
19	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0091879	66219,29	2205,29	608	20	--	553	1254
		НР - 93%; СП - 8%			64014,00	691,74	588	6		93	
20	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0091879	253896,00	--	2333	--	2333	--	2519
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
21	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/МН 553/	т стальных элементов	0,0397268	713193,84	6819,80	28333	271	25721	2824	33650
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	2341	52		2493	
22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,1918031	78,86	2,34	94	3	40	35	140
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	51	--		10	
23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,1918031	150,12	3,31	179	4	115	42	238
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	60	1		18	
24	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	1,9760335	14538,02	1641,00	28728	3243	--	20523	53190
		НР - 76%; СП - 8%			12897,02	768,60	25485	1519		3940	
25	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки/PAROC InWall/	м3	2,0155542	16460,00	--	33176	--	33176	--	35830
		СП - 8%			--	--	--	--		2654	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	39,5968169	3038,17	33,63	120302	1332	64417	44140	177598
		НР - 80%; СП - 8%			1377,70	15,73	54553	623		13155	
27	1115-0402-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	6,6629259	699,44	3,27	4660	22	3598	840	5940
		НР - 80%; СП - 8%			156,03	1,54	1040	10		440	
		ПРИЯМОК ПРм1/лист 46/									
28	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона кл.В12,5	м3	0,35	38419,32	5441,34	13447	1904	6122	5538	20504
		НР - 91%; СП - 8%			15487,60	1901,68	5421	666		1519	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016274	223222,00	--	3633	--	3633	--	3923
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
30	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/МН 548/	т	0,0126	493411,40	1289,40	6217	16	5341	789	7566
		НР - 91%; СП - 8%			68266,00	543,36	860	7		560	
31	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,06809	555685,46	8930,07	37837	608	33960	3242	44365
		НР - 93%; СП - 8%			48010,50	3189,69	3269	217		3286	
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,378	78,86	2,34	30	1	13	11	44
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	16	--		3	
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,44609	150,12	3,31	67	1	44	16	89
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	22	--		7	
34	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,92	860,05	20,86	1651	40	1098	482	2304
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	513	5		171	
		ПРИЯМОК ПРм3-2шт/лист 47/									
35	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	1570,50	815,08	25128	13041	3603	15719	44115
		НР - 118%; СП - 8%			530,26	302,33	8484	4837		3268	
36	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,336	20963,00	--	48970	--	48970	--	52887
		СП - 8%			--	--	--	--		3918	
37	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Приямок. Устройство из бетона кл.В7,5	м3	1,06	19432,23	1334,81	20598	1415	15916	3255	25761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			3082,26	291,77	3267	309		1908	
38	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка/труба/**	т	0,00114	658191,40	1289,40	750	1	483	242	1072
		НР - 91%; СП - 8%			233046,00	543,36	266	1		79	
39	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка/МР1**	т металлических изделий	0,11942	555685,46	8930,07	66360	1066	59561	5686	77810
		НР - 93%; СП - 8%			48010,50	3189,69	5733	381		5764	
40	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**									
			м2	3,6168	78,86	2,34	285	8	122	108	424
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	155	1		31	
41	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	3,6168	150,12	3,31	543	12	350	126	723
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	181	2		54	
42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	9,6	860,05	20,86	8256	200	5490	2410	11519
		НР - 93%; СП - 8%			267,33	2,56	2566	25		853	
43	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое/внуртен. поверхность/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,6	1158,03	72,24	11117	693	3080	6314	18825
		НР - 80%; СП - 8%			765,05	57,03	7344	547		1394	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4005196	116809	3301560	609305	4983658
							586829	37363	--	369160	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2258648				
	Материалы		Тенге				649825				
	Всего заработная плата		Тенге					503134			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				382963				
	Местные материалы		Тенге				688258				
		Накладные расходы	Тенге				525776				
		Сметная прибыль	Тенге				222754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3007178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								420
		Сметная заработная плата	Тенге					503134			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1746547				
	Материалы		Тенге				26060				
	Всего заработная плата		Тенге					121058			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1554451				
		Накладные расходы	Тенге				83530				
		Сметная прибыль	Тенге				146406				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1976484				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					121058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4983662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								512
		Сметная заработная плата	Тенге					624192			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5555951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				681449				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					130710			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42422			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3629243		
		- Накладные расходы	Тенге							703003	
		- Сметная прибыль	Тенге							411552	
		сметная стоимость					5 555 951				
		оборудование					-				
		итого сметная стоимость с оборудованием					5 555 951				
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,90%				50 004				
		Итого с временными зданиями и сооружениями					5 605 955				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,7%	1,70%				95 301				
		Итого с дополнительные затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					5 701 256				
		непредвиденные работы и затраты 2%	2%				114 025				
		Итого с непредвиденными затратами (2 %)					5 815 281				
		НДС 12%	12%				697 834				
		Итого с НДС					6 513 115				
		тендерная скидка	0,1				651 311				
		ИТОГО к оплате					5 861 803,35				

Сдал подрядчик:

Директор ТОО "Самга" _____ **А.Б.Байдильдаев**

Принял заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

_____ **Келмаганбетова М.К.**

Главный специалист ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"

_____ **Камалова С.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V" _____ **Мырзабеков Е.Т.**

Авторский надзор ТОО "КАРЭНТ" _____ **Ладыгин А.Н.**

N7

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказган"
Технический надзор ТОО "DS&V"
Подрядчик: ТОО "Самга"

РДС РК 1.03-02-2010

Наименование строительства: СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И

СПРАВКА
о стоимости строительных выполненных работ и затрат (ресурсный метод)
октябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		18/20	03.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, обектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.I							
			строительно-монтажные работы (в сметных ценах текущего года)	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика Общестроительные работы	212 723 803,35	71 428 571,43		80 000 000,00					8 571 428,57	80 000 000,00
ИТОГО:	**212 723 803,35**	**71 428 571,43**		**80 000 000,00**					**8 571 428,57**	**80 000 000,00**

Авторский надзор

ТОО "КАРЭНТ"

Ладыгин А.Н.

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"

Келмаганбетова М.К.

Технический надзор

Эксперт технического надзора ТОО "DS&V"

Мырзабеков Е.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "Самга"

А.Б.Байдильдаев

40820

Форма 2

Заказчик **Руководитель ГУ "Отдел строительства города Жезказгана"**

Подрядчик **ТОО "Самга"**

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО 5-ЭТАЖНОГО 30-КВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛ. Г.ЖЕЗКАЗГАН, УЛ.АЛАШАХАНА 34И**

(наименование, адрес)

Объект **ЖИЛОЙ ДОМ**

Договор подряда (контракт) **№ 15/20 от 03.04.2020 г**

Акт выполненных работ №7 за октябрь месяц 2020 г.

Составлен(а) I КВАРТАЛ 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ									
		ЧЕРДАК/лист5,7/									
1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	517,6	688,84	27,10	356545	14027	243035	93415	485957
		НР - 92%; СП - 8%			192,20	3,97	99483	2055		35997	
2	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	м2 утепляемого покрытия	517,6	857,32	52,87	443749	27364	153349	247578	746633
		НР - 92%; СП - 8%			508,18	11,73	263036	6071		55306	
3	2111-0101-0118 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки /PAROC extra plus/**	м3	79,9692	19819,00	--	1584910	--	1584910	--	1711702
		СП - 8%			--	--	--	--		126793	
4	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство/М50/**	м2 стяжки	517,6	537,50	100,93	278212	52241	113149	115630	425350
		НР - 92%; СП - 8%			217,97	24,85	112822	12863		31507	
5	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701/М50/ до толщ.30мм**	м2 стяжки	517,6	203,56	22,37	105361	11577	87516	8511	122982
		НР - 92%; СП - 8%			12,11	5,76	6268	2984		9110	
		КРОВЛЯ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	20,82	95244,42	1387,72	1982989	28892	1485693	431985	2608172
		НР - 90%; СП - 8%			22497,80	556,17	468404	11579		193198	
7	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	116,4363636	3557,91	24,13	414270	2809	232969	161851	622210
		НР - 90%; СП - 8%			1532,96	11,53	178492	1342		46090	
8	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	23,74	8800,67	56,28	208928	1336	187353	18739	245881
		НР - 90%; СП - 8%			852,54	24,52	20239	582		18213	
9	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1020,5	5506,65	98,74	5619535	100759	3611431	1779702	7991176
		НР - 92%; СП - 8%			1869,03	26,57	1907345	27113		591939	
10	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	24,2	47200,00	--	1142240	--	1142240	--	1233619
		СП - 8%			--	--	--	--		91379	
11	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1020,5	306,35	2,61	312632	2664	277000	30717	370817
		НР - 90%; СП - 8%			32,31	1,14	32968	1161		27468	
12	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1565	760,34	27,10	1189938	42411	846734	282446	1590175
		НР - 92%; СП - 8%			192,20	3,97	300793	6214		117791	
13	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	28,5	855,81	11,34	24390	323	15010	8407	35421
		НР - 92%; СП - 8%			317,79	2,84	9057	81		2624	
14	2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	28,5	1384,00	--	39444	--	39444	--	42600
		СП - 8%			--	--	--	--		3156	
15	2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4	746,00	--	2984	--	2984	--	3223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
16	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/СКОБА/	т стальных элементов	0,00872	713193,84	6819,80	6219	59	5646	620	7386
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	514	12		547	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2616	78,86	2,34	21	1	9	8	31
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	11	--		2	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,2616	150,12	3,31	39	1	25	9	52
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	13	--		4	
19	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м/лист 39 разрез 3-3/	м3 кладки	0,438976	34178,85	2521,26	15004	1107	10272	3591	20082
		НР - 93%; СП - 8%			8258,40	538,02	3625	236		1488	
20	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	17632,02	830,60	35264	1661	20567	12348	51421
		НР - 90%; СП - 8%			6517,76	342,10	13036	684		3809	
21	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,88	8800,67	56,28	16545	106	14836	1484	19472
		НР - 90%; СП - 8%			852,54	24,52	1603	46		1442	
22	2109-0101-6904 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 24700-99	м2	1,98	38986,00	--	77192	--	77192	--	83368
		СП - 8%			--	--	--	--		6175	
23	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	8,928	5213,47	98,74	46546	882	31222	13505	64855
		НР - 92%; СП - 8%			1617,64	26,57	14442	237		4804	
24	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей/лист 6/	м труб	94,8	654,31	0,11	62029	11	19466	30638	100080
		НР - 72%; СП - 8%			448,86	--	42552	--		7413	
25	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	94,8	2106,00	--	199649	--	199649	--	215621
		СП - 8%			--	--	--	--		15972	
26	1208-0101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	м	110	329,61	2,75	36258	302	11467	17741	58318
		НР - 72%; СП - 8%			222,63	1,37	24489	151		4320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	110	1611,00	--	177210	--	177210	--	191387
		СП - 8%			--	--	--	--		14177	
28	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2016,00	--	12096	--	12096	--	13064
		СП - 8%			--	--	--	--		968	
29	1112-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	6	2630,95	120,06	15786	720	14174	962	18087
		НР - 92%; СП - 8%			148,60	25,62	892	154		1340	
30	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2289,00	--	13734	--	13734	--	14833
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
31	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2016,00	--	12096	--	12096	--	13064
		СП - 8%			--	--	--	--		968	
32	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	851,00	--	3404	--	3404	--	3676
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
33	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	224	786,00	--	176064	--	176064	--	190149
		СП - 8%			--	--	--	--		14085	
34	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	90	1035,00	--	93150	--	93150	--	100602
		СП - 8%			--	--	--	--		7452	
35	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	100	97,47	23,52	9747	2352	698	6723	17787
		НР - 92%; СП - 8%			66,97	6,11	6697	611		1318	
36	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	2,09	540091,00	--	1128790	--	1128790	--	1219093
		СП - 8%			--	--	--	--		90303	
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	62,7	150,12	3,31	9413	208	6061	2191	12533
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	3144	32		928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015 прим.	Снегодержатель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	64,8	855,81	11,34	55456	735	34128	19114	80536
		НР - 92%; СП - 8%			317,79	2,84	20593	184		5966	
39	2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64,8	849,00	--	55015	--	55015	--	59416
		СП - 8%			--	--	--	--		4401	
40	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	16	1477,62	56,09	23642	897	1965	20576	47755
		НР - 98%; СП - 8%			1298,77	13,45	20780	215		3537	
41	2305-0306-1954 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	16	5063,00	--	81008	--	81008	--	87489
		СП - 8%			--	--	--	--		6481	
42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/ММ1/лист 15 /	т стальных элементов	0,00948	713193,84	6819,80	6761	65	6137	674	8030
		НР - 118%; СП - 8%			58926,00	1319,43	559	13		595	
43	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,2844	78,86	2,34	22	1	9	8	33
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	12	--		2	
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,2844	150,12	3,31	43	1	28	10	57
		НР - 69%; СП - 8%			50,14	0,51	14	--		4	
45	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство/вентшахты, проход канализационный, окна слуховые/	м примыканий	29,29926	631,81	14,72	18511	431	4200	12838	33857
		НР - 92%; СП - 8%			473,74	2,52	13880	74		2508	
46	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	17,579556	2522,00	--	44336	--	44336	--	47882
		СП - 8%			--	--	--	--		3547	
47	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство/лоток для стока воды/ из бетона кл.В15/лист6/	м3	0,23625	18234,60	1178,74	4308	278	3784	280	4955
		НР - 91%; СП - 8%			1039,84	260,81	246	62		367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16141484	294220	12281255	3322301	21020889
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3566008	74756	--	1557104	
	Материалы		Тенге				16117842				
	Всего заработная плата		Тенге				7435969				
								3619769			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4843322				
		Накладные расходы	Тенге				3301724				
		Сметная прибыль	Тенге				1553565				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20973132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3272
		Сметная заработная плата	Тенге					3619769			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				23642				
	Материалы		Тенге				1964				
	Всего заработная плата		Тенге					20995			
	Сдача и испытание		Тенге				1032				
		Накладные расходы	Тенге				20576				
		Сметная прибыль	Тенге				3537				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				47755				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					20995			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21020887				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3290
		Сметная заработная плата	Тенге					3640764			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ/лист 11/									
		ОКНА									
48	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	108	2075,24	168,37	224126	18184	82815	118604	370149
		НР - 90%; СП - 8%			1140,07	80,14	123127	8655		27418	
49	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	125,955	1820,94	166,16	229356	20928	93862	112085	368757
		НР - 90%; СП - 8%			909,58	79,18	114566	9973		27315	
50	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2	56,115	2943,09	174,90	165151	9815	74845	76570	261059
		НР - 90%; СП - 8%			1434,39	81,75	80491	4587		19338	
51	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	4,32	3036,99	168,60	13120	728	6121	5947	20592
		НР - 90%; СП - 8%			1451,54	78,11	6271	337		1525	
52	2109-0201-0605 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	108	19846,00	--	2143368	--	2143368	--	2314837
		СП - 8%			--	--	--	--		171469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	109,755	22438,00	--	2462683	--	2462683	--	2659697
		СП - 8%			--	--	--	--		197015	
54	2109-0201-0404 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	16,2	25515,00	--	413343	--	413343	--	446410
		СП - 8%			--	--	--	--		33067	
55	2109-0103-0314 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из деревянных профилей толщиной 78 мм БД 22-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 24700-99	м2	56,115	40486,00	--	2271872	--	2271872	--	2453622
		СП - 8%			--	--	--	--		181750	
56	2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,32	20134,00	--	86979	--	86979	--	93937
		СП - 8%			--	--	--	--		6958	
57	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	178,8	883,27	4,83	157929	864	116449	36932	210450
		НР - 90%; СП - 8%			227,16	2,35	40616	420		15589	
58	2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	178,8	2357,00	--	421432	--	421432	--	455146
		СП - 8%			--	--	--	--		33715	
59	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	178,8	1420,47	5,50	253980	983	174818	62700	342815
		НР - 80%; СП - 8%			437,25	1,10	78179	196		25334	
60	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя/лист 14 прим.8/	м2	396,736	576,88	3,26	228870	1294	125369	82079	335825
		НР - 80%; СП - 8%			257,62	0,99	102207	392		24876	
61	2111-0101-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки	м3	12,497184	16460,00	--	205704	--	205704	--	222160
		СП - 8%			--	--	--	--		16456	
		ВИТРАЖИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	268,518	1540,40	27,49	413626	7381	71050	302852	773796
		НР - 90%; СП - 8%			1248,31	4,87	335195	1307		57318	
63	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	218,268	29322,00	–	6400054	–	6400054	–	6912059
		СП - 8%			–	–	–	–		512004	
64	2109-0304-0102 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом противопожарные	м2	22,95	29322,00	–	672940	–	672940	–	726775
		СП - 8%			–	–	–	–		53835	
65	2109-0302-0305 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с анодированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-88	м2	27,3	54403,00	–	1485202	–	1485202	–	1604018
		СП - 8%			–	–	–	–		118816	
		ДВЕРИ									
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
66	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,534	2461,05	49,68	16080	325	2132	9492	27619
		НР - 69%; СП - 8%			2084,96	20,51	13623	134		2046	
67	2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	6,534	51991,00	–	339709	–	339709	–	366886
		СП - 8%			–	–	–	–		27177	
		ДВЕРИ ПЛАСТИКОВЫЕ									
68	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	71,532	1431,76	171,74	102416	12285	22403	66114	182013
		НР - 90%; СП - 8%			946,82	80,14	67728	5733		13482	
69	2109-0202-0902 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 21-13, двупольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	5,502	33256,00	–	182975	–	182975	–	197612

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14638	
70	2109-0202-0703 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные ДПН 15-10, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014**	м2	3,03	24816,00	--	75192	--	75192	--	81208
		СП - 8%			--	--	--	--		6015	
71	2109-0202-0305 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	63	23017,00	--	1450071	--	1450071	--	1566077
		СП - 8%			--	--	--	--		116006	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
72	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	274,26	1578,06	75,42	432798	20685	114134	276348	765878
		НР - 90%; СП - 8%			1086,48	33,09	297979	9075		56732	
73	2109-0102-0203 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92**	м2	5,46	17203,00	--	93928	--	93928	--	101443
		СП - 8%			--	--	--	--		7514	
74	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-13П, ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	195,3	9453,00	--	1846171	--	1846171	--	1993865
		СП - 8%			--	--	--	--		147694	
75	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92**	м2	73,5	12969,00	--	953222	--	953222	--	1029479
		СП - 8%			--	--	--	--		76258	
76	2109-0404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	шт.	30	5282,00	--	158460	--	158460	--	171137
		СП - 8%			--	--	--	--		12677	
77	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	112	3617,00	--	405104	--	405104	--	437512
		СП - 8%			--	--	--	--		32408	
78	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	284	425,00	--	120700	--	120700	--	130356
		СП - 8%			--	--	--	--		9656	
79	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	пара	142	4173,00	--	592566	--	592566	--	639971
		СП - 8%			--	--	--	--		47405	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	1454	462,69	1,06	672748	1547	559431	101263	835932
		НР - 90%; СП - 8%			76,87	0,51	111770	745		61921	
81	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка/лист 11 прим.4/**	шт.	2	1219,10	2,38	2438	5	--	1679	4447
		НР - 69%; СП - 8%			1216,72	--	2433	--		329	
82	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	2	3783,00	--	7566	--	7566	--	8171
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
		ЛЮК/лист 5 прим.3/									
83	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Люк. Установка в бетонных стенах**	м2	2	2834,68	48,01	5669	96	801	3319	9708
		НР - 69%; СП - 8%			2386,08	19,26	4772	39		719	
84	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	**Люк противопожарные**	м2	2	44837,00	--	89674	--	89674	--	96848
		СП - 8%			--	--	--	--		7174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25797222	95120	24323145	1255984	29217466
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1378957	41593	--	2164254	
	Материалы		Тенге				15501059				
	Всего заработная плата		Тенге				1441297				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1399549			
		Накладные расходы	Тенге				12606938				
		Сметная прибыль	Тенге				1241497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1339404				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18081960				
		Сметная заработная плата	Тенге								1292
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1399549			
	Материалы		Тенге				10296163				
	Всего заработная плата		Тенге				2934				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					21001			
		Накладные расходы	Тенге				10271975				
		Сметная прибыль	Тенге				14491				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				824852				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11135507				
		Сметная заработная плата	Тенге								19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					21001			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29217466				
		Сметная заработная плата	Тенге								1310
								1420551			
		РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ/лист 12/									
		ПОДВАЛ									
		ТИП 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками из бетона кл.В7,5**	м3 подстилающего слоя	18,397	18774,06	7,68	345386	141	279057	62217	440212
		НР - 94%; СП - 8%			3597,78	--	66188	--		32608	
86	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В25**	м2 покрытия	448,8	1019,53	93,84	457564	42114	264450	156556	663249
		НР - 94%; СП - 8%			336,45	34,65	151000	15549		49130	
87	1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	448,8	141,84	3,52	63659	1578	5487	53703	126752
		НР - 94%; СП - 8%			126,10	1,20	56594	537		9389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				866610	43833	548994	272476	1230213
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				273782	16086	--	91127	
	Материалы		Тенге				866610				
	Всего заработная плата		Тенге				548995				
		Накладные расходы	Тенге					289868			
		Сметная прибыль	Тенге				272476				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				91127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1230213				
		Сметная заработная плата	Тенге								287
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					289868			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1230213				
		Сметная заработная плата	Тенге								287
								289868			

РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЕ И ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1

		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
88	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	25461,13	294,15	25461	294	18187	6908	34959
		НР - 98%; СП - 8%			6979,61	69,53	6980	70		2590	
89	2303-0301-0303 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч**	шт.	1	71484,00	--	71484	--	71484	--	77203
		СП - 8%			--	--	--	--		5719	
90	2303-0302-0501 РСНБ РК 2015	**Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus**	шт.	1	14205,00	--	14205	--	14205	--	15341
		СП - 8%			--	--	--	--		1136	
91	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3	2148,48	120,40	6445	361	893	5162	12536
		НР - 98%; СП - 8%			1730,19	25,62	5191	77		929	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	3	54296,00	--	162888	--	162888	--	175919
		СП - 8%			--	--	--	--		13031	
93	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1389,48	226,30	1389	226	20	1187	2783
		НР - 98%; СП - 8%			1142,57	68,79	1143	69		206	
94	2304-1013-0806 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	43134,00	--	43134	--	43134	--	46585
		СП - 8%			--	--	--	--		3451	
95	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2148,48	120,40	2148	120	298	1721	4179
		НР - 98%; СП - 8%			1730,19	25,62	1730	26		310	
96	2304-1001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	1	18652,00	--	18652	--	18652	--	20144
		СП - 8%			--	--	--	--		1492	
97	2304-0905-0702 РСНБ РК 2015	Краны пробковые , DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1022,00	--	1022	--	1022	--	1104
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
		КВАРТИРНЫЙ СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ									
98	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	554,39	26,60	16632	798	582	15324	34512
		НР - 98%; СП - 8%			508,40	12,81	15252	384		2556	
99	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	30	3194,00	--	95820	--	95820	--	103486
		СП - 8%			--	--	--	--		7666	
100	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	30	754,00	--	22620	--	22620	--	24430
		СП - 8%			--	--	--	--		1810	
101	2304-1001-6301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	30	803,00	--	24090	--	24090	--	26017
		СП - 8%			--	--	--	--		1927	
102	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	976,00	--	58560	--	58560	--	63245
		СП - 8%			--	--	--	--		4685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны для промывки систем отопления диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	3019,69	–	3020	–	2636	377	3668
		НР - 98%; СП - 8%			384,30	–	384	–		272	
104	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	2009,00	–	12054	–	12054	–	13018
		СП - 8%			–	–	–	–		964	
105	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	976,00	–	35136	–	35136	–	37947
		СП - 8%			–	–	–	–		2811	
106	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2148,48	120,40	2148	120	298	1721	4179
		НР - 98%; СП - 8%			1730,19	25,62	1730	26		310	
107	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	шт.	1	54296,00	–	54296	–	54296	–	58640
		СП - 8%			–	–	–	–		4344	
108	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	38	2112,42	549,68	80272	20888	924	62846	154567
		НР - 98%; СП - 8%			1538,42	149,17	58460	5669		11449	
109	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,568	618,00	–	4677	–	4677	–	5051
		СП - 8%			–	–	–	–		374	
110	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	1891,00	–	56163	–	56163	–	60656
		СП - 8%			–	–	–	–		4493	
111	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1926,86	31,33	57806	940	182	55567	122443
		НР - 98%; СП - 8%			1889,48	0,56	56684	17		9070	
112	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,7	1220,00	–	36234	–	36234	–	39133
		СП - 8%			–	–	–	–		2899	
113	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1609,55	22,99	120716	1724	628	116015	255670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1578,19	0,25	118364	19		18939	
114	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	74,25	503,00	--	37348	--	37348	--	40336
		СП - 8%			--	--	--	--		2988	
115	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	60	1369,13	16,14	82148	969	783	78793	173816
		НР - 98%; СП - 8%			1339,93	0,09	80396	6		12875	
116	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	59,4	207,00	--	12296	--	12296	--	13279
		СП - 8%			--	--	--	--		984	
117	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	1	7299,20	--	7299	--	3756	3472	11633
		НР - 98%; СП - 8%			3542,77	--	3543	--		862	
118	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	38	92,75	1,22	3524	46	392	3024	7073
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	--	3086	--		524	
119	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	165	85,47	1,22	14102	200	502	13132	29413
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	--	13400	--		2179	
120	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,8	14401,82	227,38	11521	182	9342	2001	14604
		НР - 98%; СП - 8%			2496,78	55,76	1997	45		1082	
121	1122-0601-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0008	2623119,97	195542,82	2098	156	1710	257	2544
		НР - 99%; СП - 8%			290160,00	34070,50	232	27		188	
122	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	5	37699,86	1723,82	188499	8619	56884	96593	307899
		НР - 76%; СП - 8%			24599,25	819,84	122996	4099		22807	
123	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	**Маты прошивные толщиной 40 ГОСТ 21880-2011**	м3	7,7	14745,00	--	113537	--	113537	--	122619
		СП - 8%			--	--	--	--		9083	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /ВВод водопровода/	м3	20,0208	292,65	279,19	5859	5590	–	1712	8177
		НР - 72%; СП - 8%			13,46	105,33	269	2109		606	
125	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,6192	3080,16	–	1907	–	–	1373	3543
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	–	1907	–		262	
126	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	20,64	40,23	40,23	830	830	–	214	1128
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,42	–	298		84	
127	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	20,64	184,66	87,78	3811	1812	–	2035	6314
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	2000	826		468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1511853	43877	972233	469434	2139793
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				495744	13764	–	158507	
	Материалы		Тенге				316542				
	Всего заработная плата		Тенге				58594				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					134764			
		Накладные расходы	Тенге				113537				
		Сметная прибыль	Тенге				102184				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33498				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				452224				
		Сметная заработная плата	Тенге								
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					134764			105
	Материалы		Тенге				1195311				
	Всего заработная плата		Тенге				39423				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					374745			
	Сдача и испытание		Тенге				760678				
		Накладные расходы	Тенге				40				
		Сметная прибыль	Тенге				367250				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				125005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1687566				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					374745			293
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2139790				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4						509509			398
128	1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	30	7076,95	26,88	212308	806	188060	23350	254511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			781,41	12,81	23442	384		18853	
		В ТЕПЛОВОМ УЗЛЕ Т4									
129	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	554,39	26,60	554	27	19	511	1150
		НР - 98%; СП - 8%			508,40	12,81	508	13		85	
130	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	шт.	1	50275,00	--	50275	--	50275	--	54297
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	
131	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	2148,48	120,40	2148	120	298	1721	4179
		НР - 98%; СП - 8%			1730,19	25,62	1730	26		310	
132	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91**	шт.	1	11731,00	--	11731	--	11731	--	12669
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
133	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	1	1127,69	153,30	1128	153	17	979	2275
		НР - 98%; СП - 8%			957,90	41,28	958	41		169	
134	2304-1013-0204 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, T от -10°C до +150°C, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1	3702,00	--	3702	--	3702	--	3998
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
135	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	1	10361,77	--	10362	--	10061	295	11510
		НР - 98%; СП - 8%			301,38	--	301	--		853	
136	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	**Краны пробковые , DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	1	928,00	--	928	--	928	--	1002
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
137	2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2966,00	--	5932	--	5932	--	6407
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
		В ТЕПЛОВОМ УЗЛЕ Т3									
138	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	554,39	26,60	554	27	19	511	1150
		НР - 98%; СП - 8%			508,40	12,81	508	13		85	
139	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus**	шт.	1	50275,00	--	50275	--	50275	--	54297
		СП - 8%			--	--	--	--		4022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2148,48	120,40	2148	120	298	1721	4179
		НР - 98%; СП - 8%			1730,19	25,62	1730	26		310	
141	2304-1001-6601 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	1	11731,00	--	11731	--	11731	--	12669
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
142	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1127,69	153,30	1128	153	17	979	2275
		НР - 98%; СП - 8%			957,90	41,28	958	41		169	
143	2304-1013-0204 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	3702,00	--	3702	--	3702	--	3998
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
144	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	10361,77	--	10362	--	10061	295	11510
		НР - 98%; СП - 8%			301,38	--	301	--		853	
145	2304-0905-0701 РСНБ РК 2015	Краны пробковые , DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	928,00	--	928	--	928	--	1002
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
146	2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	2966,00	--	5932	--	5932	--	6407
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
		КВАРТИРНЫЙ СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ									
147	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	30	554,39	26,60	16632	798	582	15324	34512
		НР - 98%; СП - 8%			508,40	12,81	15252	384		2556	
148	2303-0301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	30	6020,00	--	180600	--	180600	--	195048
		СП - 8%			--	--	--	--		14448	
149	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	30	754,00	--	22620	--	22620	--	24430
		СП - 8%			--	--	--	--		1810	
150	2304-1001-6301 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный, из латуни муфтовый, Т от 0°С до +80°С, PN 10, DN 15, типа Seagull ГОСТ 11823-91	шт.	30	803,00	--	24090	--	24090	--	26017
		СП - 8%			--	--	--	--		1927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	60	976,00	–	58560	–	58560	–	63245
		СП - 8%			–	–	–	–		4685	
152	2304-0501-0223 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	18	2009,00	–	36162	–	36162	–	39055
		СП - 8%			–	–	–	–		2893	
153	2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	1492,00	–	53712	–	53712	–	58009
		СП - 8%			–	–	–	–		4297	
154	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	976,00	–	19520	–	19520	–	21082
		СП - 8%			–	–	–	–		1562	
155	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1398,09	38,55	6990	193	3189	3605	11443
		НР - 98%; СП - 8%			721,67	13,96	3608	70		848	
156	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1047,09	38,55	5235	193	1434	3605	9547
		НР - 98%; СП - 8%			721,67	13,96	3608	70		707	
157	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	2112,42	549,68	63373	16490	730	49615	122027
		НР - 98%; СП - 8%			1538,42	149,17	46153	4475		9039	
158	2301-0602-0207 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	28,38	1395,00	–	39590	–	39590	–	42757
		СП - 8%			–	–	–	–		3167	
159	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1778,27	27,21	106696	1633	418	102574	226012
		НР - 98%; СП - 8%			1744,08	0,37	104645	22		16742	
160	2301-0602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	538,00	–	31957	–	31957	–	34514
		СП - 8%			–	–	–	–		2557	
161	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1609,55	22,99	120716	1724	628	116015	255670
		НР - 98%; СП - 8%			1578,19	0,25	118364	19		18939	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	306,00	–	22721	–	22721	–	24538
		СП - 8%			–	–	–	–		1818	
163	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1476,21	19,44	110716	1458	780	106320	234399
		НР - 98%; СП - 8%			1446,38	0,16	108478	12		17363	
164	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	192,00	–	14256	–	14256	–	15396
		СП - 8%			–	–	–	–		1140	
165	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1369,13	16,14	82148	969	783	78793	173816
		НР - 98%; СП - 8%			1339,93	0,09	80396	6		12875	
166	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	59,4	132,00	–	7841	–	7841	–	8468
		СП - 8%			–	–	–	–		627	
167	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	280	85,47	1,22	23931	340	852	22285	49913
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	–	22739	–		3697	
168	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	92,75	1,22	2782	36	310	2388	5584
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	–	2436	–		414	
169	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2	78,86	2,34	158	5	67	60	235
		НР - 69%; СП - 8%			42,89	0,26	86	1		17	
170	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	4	75,06	1,66	300	7	193	70	400
		НР - 69%; СП - 8%			25,07	0,26	100	1		30	
171	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	9,6	37699,86	1723,82	361919	16549	109217	185458	591166
		НР - 76%; СП - 8%			24599,25	819,84	236153	7870		43790	
172	2111-0202-0202 РСНБ РК 2015	Маты прошивные толщиной 40 ГОСТ 21880-2011	м3	14,784	14745,00	–	217990	–	217990	–	235429
		СП - 8%			–	–	–	–		17439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2017043**	**41801**	**1202788**	**716474**	**2952197**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**772457**	**13473**	**--**	**218684**	
	Материалы		Тенге				**580367**				
	Всего заработная плата		Тенге				**109478**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**244211**			
		Накладные расходы	Тенге				**217990**				
		Сметная прибыль	Тенге				**185587**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61276**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**827230**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**187**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**244211**			
	Материалы		Тенге				**1436676**				
	Всего заработная плата		Тенге				**218552**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**541719**			
	Сдача и испытание		Тенге				**656765**				
		Накладные расходы	Тенге				**82**				
		Сметная прибыль	Тенге				**530885**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**157405**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2124966**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**421**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**541719**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2952196**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**608**
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
173	**1117-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**30**	**3508,34**	**171,44**	**105250**	**5143**	**16124**	**84780**	**205233**
		НР - 98%; СП - 8%			**2799,42**	**84,26**	**83983**	**2528**		**15202**	
174	**2303-0102-0302 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**30**	**17394,00**	**--**	**521820**	**--**	**521820**	**--**	**563566**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**41746**	
175	**1117-0101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**30**	**2805,91**	**86,19**	**84177**	**2586**	**6652**	**74678**	**171564**
		НР - 98%; СП - 8%			**2497,95**	**42,12**	**74939**	**1264**		**12708**	
176	**2303-0102-0909 РСНБ РК 2015**	**Умывальник керамический без спинки, с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**30**	**8142,00**	**--**	**244260**	**--**	**244260**	**--**	**263801**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**19541**	
177	**2303-0102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**30**	**710,00**	**--**	**21300**	**--**	**21300**	**--**	**23004**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1704	
178	2303-0102-1221 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96**	шт.	30	7542,00	–	226260	–	226260	–	244361
		СП - 8%			–	–	–	–		18101	
179	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	30	2392,24	64,91	71767	1947	9869	59689	141972
		НР - 98%; СП - 8%			1998,36	31,87	59951	956		10516	
180	2303-0102-1118 РСНБ РК 2015	**Мойки из нержавеющей стали, размерами 500 мм х 600 мм**	шт.	30	4026,00	–	120780	–	120780	–	130442
		СП - 8%			–	–	–	–		9662	
181	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	30	710,00	–	21300	–	21300	–	23004
		СП - 8%			–	–	–	–		1704	
182	2303-0102-1233 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек однорукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	шт.	30	5676,00	–	170280	–	170280	–	183902
		СП - 8%			–	–	–	–		13622	
183	1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Ванны купальные стальные. Установка**	комплект	30	3075,71	340,03	92271	10201	7131	78154	184060
		НР - 98%; СП - 8%			2497,95	160,36	74939	4811		13634	
184	2303-0102-0121 РСНБ РК 2015	**Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94**	шт.	30	20694,00	–	620820	–	620820	–	670486
		СП - 8%			–	–	–	–		49666	
185	2303-0102-1305 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	шт.	30	1059,00	–	31770	–	31770	–	34312
		СП - 8%			–	–	–	–		2542	
186	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	шт.	30	935,23	0,14	28057	4	1152	26363	58774
		НР - 98%; СП - 8%			896,70	–	26901	–		4354	
187	2303-0102-1227 РСНБ РК 2015	**Смеситель для ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96**	шт.	30	6599,00	–	197970	–	197970	–	213808
		СП - 8%			–	–	–	–		15838	
188	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	170	757,20	3,31	128725	562	1547	124251	273214
		НР - 98%; СП - 8%			744,80	1,01	126616	171		20238	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	169,66	1098,00	--	186287	--	186287	--	201190
		СП - 8%			--	--	--	--		14903	
190	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	781,35	1,35	39067	68	163	38081	83320
		НР - 98%; СП - 8%			776,72	0,44	38836	22		6172	
191	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	49,9	361,00	--	18014	--	18014	--	19455
		СП - 8%			--	--	--	--		1441	
192	1116-1201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник	2	7299,20	--	14598	--	7512	6944	23266
		НР - 98%; СП - 8%			3542,77	--	7086	--		1723	
193	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	17209,61	300,87	27535	481	22393	4692	34805
		НР - 98%; СП - 8%			2912,91	79,14	4661	127		2578	
194	1122-0601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0016	3108978,76	221200,81	4974	354	4098	578	5997
		НР - 99%; СП - 8%			326120,00	38768,02	522	62		444	
195	2302-0401-0109 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	697,00	--	1394	--	1394	--	1506
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
196	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	2177,40	--	4355	--	118	4152	9188
		НР - 98%; СП - 8%			2118,60	--	4237	--		681	
197	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001/гильза/	м	1	1775,00	--	1775	--	1775	--	1917
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
198	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	81817,00	--	82	--	82	--	88
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
199	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	60	575,00	--	34500	--	34500	--	37260
		СП - 8%			--	--	--	--		2760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	12	733,00	–	8796	–	8796	–	9500
		СП - 8%			–	–	–	–		704	
201	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	65	514,00	–	33410	–	33410	–	36083
		СП - 8%			–	–	–	–		2673	
202	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	40	349,00	–	13960	–	13960	–	15077
		СП - 8%			–	–	–	–		1117	
203	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	40	165,00	–	6600	–	6600	–	7128
		СП - 8%			–	–	–	–		528	
204	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	60	84,00	–	5040	–	5040	–	5443
		СП - 8%			–	–	–	–		403	
205	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	30	291,00	–	8730	–	8730	–	9428
		СП - 8%			–	–	–	–		698	
206	2302-0601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	555,00	–	2775	–	2775	–	2997
		СП - 8%			–	–	–	–		222	
207	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	30	211,00	–	6330	–	6330	–	6836
		СП - 8%			–	–	–	–		506	
208	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	99,6	537,00	–	53485	–	53485	–	57764
		СП - 8%			–	–	–	–		4279	
209	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	50	47,00	–	2350	–	2350	–	2538
		СП - 8%			–	–	–	–		188	
210	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	160	164,00	–	26240	–	26240	–	28339
		СП - 8%			–	–	–	–		2099	
211	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Воронки приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	1043,00	–	1043	–	1043	–	1126
		СП - 8%			–	–	–	–		83	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /Выпуск канализации/	м3	17,654	292,65	279,19	5166	4929	--	1510	7210
		НР - 72%; СП - 8%			13,46	105,33	238	1860		534	
213	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,546	3080,16	--	1682	--	--	1211	3124
		НР - 72%; СП - 8%			3080,16	--	1682	--		231	
214	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	м3	18,2	40,23	40,23	732	732	--	189	995
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,42	--	262		74	
215	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	18,2	184,66	87,78	3361	1598	--	1794	5567
		НР - 72%; СП - 8%			96,88	40,03	1763	729		412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3199090	28605	2664130	507066	4002650
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				506351	12790	--	296492	
	Материалы		Тенге				50497				
	Всего заработная плата		Тенге				4099				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7117			
		Накладные расходы	Тенге				34582				
		Сметная прибыль	Тенге				5282				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				60242				
		Сметная заработная плата	Тенге								7
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7117			
	Материалы		Тенге				3148593				
	Всего заработная плата		Тенге				72664				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					512025			
		Накладные расходы	Тенге				2552789				
		Сметная прибыль	Тенге				501784				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				292030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3942407				
		Сметная заработная плата	Тенге								397
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					512025			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4002648				
		Сметная заработная плата	Тенге								404
								519142			
		РАЗДЕЛ 7. ОТОПЛЕНИЕ									
216	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	159,34	1198,22	15,90	190924	2534	84099	103042	317484

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			654,52	5,36	104291	854		23517	
217	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	1028	1991,00	–	2046748	–	2046748	–	2210488
		СП - 8%			–	–	–	–		163740	
218	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	шт.	112	280,96	–	31467	–	12363	18722	54204
		НР - 98%; СП - 8%			170,57	–	19104	–		4015	
219	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении**	шт.	110	285,81	0,53	31439	59	2813	28024	64220
		НР - 98%; СП - 8%			259,70	0,26	28567	28		4757	
220	2305-1314-0103 РСНБ РК 2015	**Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110°C, PN 10 ГОСТ 30815-2002**	шт.	110	6999,00	–	769890	–	769890	–	831481
		СП - 8%			–	–	–	–		61591	
221	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	32	588,07	2,21	18818	71	2311	16125	37739
		НР - 98%; СП - 8%			513,64	0,56	16436	18		2795	
222	2304-1009-0401 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-РМ с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	32	69522,00	–	2224704	–	2224704	–	2402680
		СП - 8%			–	–	–	–		177976	
223	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	30	1128,22	155,89	33846	4677	432	29575	68496
		НР - 98%; СП - 8%			957,90	48,06	28737	1442		5074	
224	2304-1013-0703 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетчатый муфтовый из цветного металла, Т от -10°С до +180°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	30	754,00	–	22620	–	22620	–	24430
		СП - 8%			–	–	–	–		1810	
225	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	30	1157,65	–	34730	–	1310	25065	64578
		НР - 75%; СП - 8%			1114,00	–	33420	–		4784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	Коммерческое предложение ТОО"Эргономика "2019г	Квартирный теплосчетчик	шт	30	52526,79	–	1575804	–	1575804	–	1701868
		СП - 8%			–	–	–	–		126064	
227	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	шт.	6	189,96	–	1140	–	117	1003	2314
		НР - 98%; СП - 8%			170,57	–	1023	–		171	
228	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический , из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	2855,00	–	17130	–	17130	–	18500
		СП - 8%			–	–	–	–		1370	
229	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	80	638,00	–	51040	–	51040	–	55123
		СП - 8%			–	–	–	–		4083	
230	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1045,00	–	4180	–	4180	–	4514
		СП - 8%			–	–	–	–		334	
231	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые , PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	3773,00	–	45276	–	45276	–	48898
		СП - 8%			–	–	–	–		3622	
232	1116-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	2085	968,32	2,44	2018955	5079	28073	1946468	4282657
		НР - 98%; СП - 8%			952,42	0,19	1985803	389		317234	
233	2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	2064,15	324,00	–	668785	–	668785	–	722287
		СП - 8%			–	–	–	–		53503	
234	1116-0501-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	96	963,93	2,01	92537	193	1010	89534	196637
		НР - 98%; СП - 8%			951,40	0,28	91334	27		14566	
235	2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	95,04	573,00	–	54458	–	54458	–	58815
		СП - 8%			–	–	–	–		4357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	1116-0501-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	105	936,18	3,82	98299	401	893	95110	208881
		НР - 98%; СП - 8%			923,86	0,44	97005	46		15473	
237	2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	103,95	860,00	–	89397	–	89397	–	96549
		СП - 8%			–	–	–	–		7152	
238	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1267,98	17,82	38039	535	26090	11385	53378
		НР - 98%; СП - 8%			380,46	6,79	11414	204		3954	
239	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1961,76	17,82	9809	89	7818	1898	12643
		НР - 98%; СП - 8%			380,46	6,79	1902	34		937	
240	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	70	2580,67	36,41	180647	2549	146175	32242	229920
		НР - 98%; СП - 8%			456,04	13,96	31923	977		17031	
241	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	15	3663,18	46,25	54948	694	41413	12824	73194
		НР - 98%; СП - 8%			856,08	16,32	12841	245		5422	
242	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2391	85,47	1,22	204353	2905	7270	190295	426219
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	–	194178	–		31572	
243	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	15	92,75	1,22	1391	18	155	1194	2792
		НР - 98%; СП - 8%			81,21	–	1218	–		207	
244	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	621,402432	613,15	66,50	381016	41323	165309	147656	570966
		НР - 76%; СП - 8%			280,63	32,03	174384	19900		42294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	2111-0403-0405 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	592,346832	529,00	–	313351	–	313351	–	338420
		СП - 8%			–	–	–	–		25068	
246	2111-0403-0407 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	27,2735232	669,00	–	18246	–	18246	–	19706
		СП - 8%			–	–	–	–		1460	
247	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	29,830416	842,00	–	25117	–	25117	–	27127
		СП - 8%			–	–	–	–		2009	
248	2111-0403-0408 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	8,522976	685,00	–	5838	–	5838	–	6305
		СП - 8%			–	–	–	–		467	
249	2111-0403-0410 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	1,420496	842,00	–	1196	–	1196	–	1292
		СП - 8%			–	–	–	–		96	
250	2111-0403-0412 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	19,886944	1005,00	–	19986	–	19986	–	21585
		СП - 8%			–	–	–	–		1599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	2111-0403-0415 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	4,261488	1354,00	–	5770	–	5770	–	6232
		СП - 8%			–	–	–	–		462	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11381895	61126	8487187	2750162	15262622
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2833581	24164	–	1130566	
	Материалы		Тенге				34730				
	Всего заработная плата		Тенге				1310				
		Накладные расходы	Тенге					33420			
		Сметная прибыль	Тенге				25065				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				64578				
		Сметная заработная плата	Тенге								30
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					33420			
	Материалы		Тенге				770521				
	Всего заработная плата		Тенге				165308				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					194285			
		Накладные расходы	Тенге				389505				
		Сметная прибыль	Тенге				147656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				991632				
		Сметная заработная плата	Тенге								147
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					194285			
	Материалы		Тенге				10576645				
	Всего заработная плата		Тенге				361034				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2630041			
	Сдача и испытание		Тенге				7570031				
		Накладные расходы	Тенге				4671				
		Сметная прибыль	Тенге				2577440				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1052327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				14206411				
		Сметная заработная плата	Тенге								2022
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2630041			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15262621				
		Сметная заработная плата	Тенге								2198
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					2857745			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									75825828
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9826881				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					608583			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					196628			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50479732		
		- Накладные расходы	Тенге							9293897	
		- Сметная прибыль	Тенге							5616734	
		сметная стоимость					75 825 828				