Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области" Восточно-Казахстанская область, КатонКарагайский район, с.Улкен Нарын, АБЫЛАЙ ХАНА, 114, 11, БИН 060140002159**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жарма Құрылыс-Газ" Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, с.Калбатау, Промышленная зона, 1, БИН/ИИН 040540007399**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 30-квартирному жилому дому в с. Улкен Нарын Катон-Карагайского района ВКО (наружные сети водопровода, канализации и теплоснабжения)"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №42 2020-06-26

Акт приемки выполненных работ №1

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г. **29.12.2020г**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1									
		Сети водопровода В1									
1	1101-0101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**406**	126,16	118,86	51219	48259	–	11591	67835
					7,29	32,36	2960	13138	–	5025	
2	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**815**	159,15	149,94	129707	122202	–	29357	171789
					9,21	40,82	7505	33268	–	12725	
3	1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**13**	1694,92	–	22034	–	–	15864	40930

					1694,92	–	22034	–	–	3032	
4	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**25**	2212,04	–	55301	–	–	39817	102727
					2212,04	–	55301	–	–	7609	
5	1101-0201-0401	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**24**	150,25	150,25	3606	3606	–	629	4574
					–	36,38	–	873	–	339	
6	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**11,2**	4531,52	164,2	50753	1839	35925	13433	69321
					1159,73	51,79	12989	580	–	5135	
7	1101-0104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**419**	31,31	31,31	13119	13119	–	3688	18152
					–	12,22	–	5122	–	1345	
8	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**761**	36,52	36,52	27792	27792	–	7812	38452
					–	14,26	–	10850	–	2848	
9	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**101,4**	961,31	–	97477	–	–	70183	181073
					961,31	–	97477	–	–	13413	
10	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение недостающего грунта из зоны вертикальной планировки НР = 72 %**	**м3 грунта**	**22,4**	52,1	52,1	1167	1167	–	328	1615
					–	20,36	–	456	–	120	
11	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками под дорогой НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**45,5**	173,52	79,78	7895	3630	–	4344	13218

					93,74	38,86	4265	1768	–	979	
12	1122-0901-0101	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**1**	1357	29	1357	29	173	1158	2716
					1155	15	1155	15	–	201	
13	2304-0102-1901	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	29845		29845		29845	–	32233
					–		–		–	2388	
14	1122-0901-0202	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка антивибрационного компенсатора НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**2**	3274	144	6548	288	637	5713	13242
					2811,5	74	5623	148	–	981	
15	2304-1012-1205	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**2**	17286		34572		34572	–	37338
					–		–		–	2766	
16	1122-0901-0201	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка антивибрационного компенсатора НР = 99 %**	**задвижка или клапан**	**1**	1737	86	1737	86	169	1511	3508
					1482	44	1482	44	–	260	
17	2304-1012-1202	**Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40 °С до +130 °С, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 27036-86**	**шт.**	**1**	9504		9504		9504	–	10264
					–		–		–	760	
18	1116-0602-0101	**Вентиль шаровый. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %**	**шт.**	**1**	310	1	310	1	9	294	652
					300	–	300	–	–	48	
19	2304-0905-0902	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	1259		1259		1259	–	1360
					–		–		–	101	

20	1122-1001-0103	**Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**1**	3000	190	3000	190	555	2318	5743
					2255	86	2255	86	–	425	
21	2303-0103-0908	**Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**1**	48786		48786		48786	–	52689
					–		–		–	3903	
22	2302-0803-0204	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100х100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**1**	245118		245118		245118	–	264727
					–		–		–	19609	
23	1122-1201-0103	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %**	**фланец**	**1**	1177	55	1177	55	61	1050	2405
					1061	–	1061	–	–	178	
24	2302-0103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**1**	3487		3487		3487	–	3766
					–		–		–	279	
25	1122-1201-0101	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %**	**фланец**	**2**	614,5	27,5	1229	55	42	1121	2538
					566	–	1132	–	–	188	
26	2302-0103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2**	1892		3784		3784	–	4087
					–		–		–	303	
27	2302-0103-0210	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2**	3487		6974		6974	–	7532
					–		–		–	558	
28	1122-0801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %**	**т фасонных частей**	**0,0009**	1102222,2	530000	992	477	17	642	1765
					553333,33	166666,67	498	150	–	131	

29	2302-0101-1031	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1**	917		917		917	–	990
					–		–		–	73	
30	1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %**	**шт.**	**2**	1513	949,5	3026	1899	–	1672	5074
					563,5	281	1127	562	–	376	
31	2302-0302-8007	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10**	**шт.**	**2**	818		1636		1636	–	1767
					–		–		–	131	
32	1134-0201-0804	**Пожарный гидрант. Установка указателя на стене НР = 76 %**	**шт.**	**1**	730	–	730	–	–	555	1388
					730	–	730	–	–	103	
33	2401-0201-0117	**Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**1**	5068		5068		5068	–	5473
					–		–		–	405	
34	1122-0801-0105	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %**	**т фасонных частей**	**0,0016**	1101250	529375	1762	847	30	1139	3133
					553125	166250	885	266	–	232	
35	2302-0101-0152	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4**	426		1704		1704	–	1840
					–		–		–	136	
36	1122-0301-0107	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,012**	1356333,3	571833,33	16276	6862	825	10897	29347
					715750	201500	8589	2418	–	2174	

37	2301-0201-0237	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**12**	13717		164604		164604	–	177772
					–		–		–	13168	
38	1122-0601-0307	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,012**	3786833,3	282833,33	45442	3394	36494	6136	55704
					462833,33	53666,67	5554	644	–	4126	
39	1122-1401-0301	**Трубы стальные диаметром 50 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %**	**м трубы, уложенной в футляре**	**12**	1528,5	7,75	18342	93	3260	14869	35868
					1249,08	2,5	14989	30	–	2657	
40	1122-0301-0101	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,198**	492616,16	72565,66	97538	14368	1867	85954	198171
					410621,21	27873,74	81303	5519	–	14679	
41	2301-0201-0145	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;**	**м**	**198,792**	1282		254851		254851	–	275239
					–		–		–	20388	
42	1122-0601-0301	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,198**	967914,14	37005,05	191647	7327	126722	57051	268594
					290898,99	146,46	57598	29	–	19896	

	Итого по смете	**2 216 611**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	386 812
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	257 585
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	75 966
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 018 895
	- накладные расходы, тенге	389 126
	- сметная прибыль (8 %), тенге	164 193

Локальная смета № 2-2-1
Сети канализации К1

1	1101-0101-0307	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**119**	126,16	118,87	15013	14145	–	3398	19884
					7,29	32,36	868	3851	–	1473	
2	1101-0101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**170**	159,15	149,94	27055	25490	–	6123	35832
					9,21	40,82	1565	6939	–	2654	
3	1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**3,7**	1694,86	–	6271	–	–	4515	11649
					1694,86	–	6271	–	–	863	
4	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**5,3**	2212,08	–	11724	–	–	8441	21778
					2212,08	–	11724	–	–	1613	
5	1101-0201-0401	**Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см НР = 72 %**	**м3 уплотненного грунта**	**11**	150,27	150,27	1653	1653	–	288	2096
					–	36,36	–	400	–	155	
6	1101-0104-0401	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**123**	31,31	31,31	3851	3851	–	1083	5329
					–	12,23	–	1504	–	395	
7	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**110**	36,52	36,52	4017	4017	–	1129	5558
					–	14,25	–	1568	–	412	

8	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3 грунта**	**58**	961,31	–	55756	–	–	40144	103572
					961,31	–	55756	–	–	7672	
9	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 %**	**м3 грунта**	**7,6**	52,11	52,11	396	396	–	112	549
					–	20,39	–	155	–	41	
10	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %**	**м3 основания**	**6**	4531,5	164,17	27189	985	19246	7196	37136
					1159,67	51,83	6958	311	–	2751	
11	1122-0501-0103	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,021**	383523,81	109714,29	8054	2304	10	6386	15595
					273333,33	33857,14	5740	711	–	1155	
12	2301-0603-0701	**Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 110 SN 8 ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**21**	930		19530		19530	–	21092
					–		–		–	1562	
13	2302-0310-0105	**Муфта полиэтиленовая для гофрированных двухслойных труб, на защелке IP 54, DN 110**	**шт.**	**3**	659		1977		1977	–	2135
					–		–		–	158	
14	1122-0501-0105	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,071**	505802,82	155352,11	35912	11030	593	27454	68435
					342098,59	48478,87	24289	3442	–	5069	
15	2301-0603-0702	**Трубы полипропиленовые безнапорные двухслойные гофрированные для наружных сетей канализации без раструба DN/OD 160 SN 8 ГОСТ Р 54475-2012**	**м**	**71**	1860		132060		132060	–	142625
					–		–		–	10565	

16	2302-0310-0107	**Муфта полиэтиленовая для гофрированных двухслойных труб, с уплотнением IP 66, DN 160**	**шт.**	**12**	1008		12096		12096	–	13064
					–		–		–	968	
17	1123-0601-0105	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %**	**м3 конструкций колодца**	**4,8**	37613,54	7481,67	180545	35912	81559	77833	279048
					13140,42	3238,54	63074	15545	–	20670	
18	2104-0302-0102	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4**	30789		123156		123156	–	133008
					–		–		–	9852	
19	2104-0301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4**	20630		82520		82520	–	89122
					–		–		–	6602	
20	2104-0302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4**	24616		98464		98464	–	106341
					–		–		–	7877	
21	2104-0301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**6**	3543		21258		21258	–	22959
					–		–		–	1701	
22	2104-0301-0104	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4**	6737		26948		26948	–	29104
					–		–		–	2156	
23	2104-0302-0105	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4**	9008		36032		36032	–	38915
					–		–		–	2883	
24	2106-0208-0501	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0388**	588750		22844		22844	–	24672

					–		–		–	1828	
25	1115-0203-0201	**Оштукатуривание внутренней поверхности колодцев НР = 80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**9**	1434,22	79	12908	711	4235	6844	21332
					884,67	65,89	7962	593	–	1580	
26	2303-0101-0501	**Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**3**	5655		16965		16965	–	18322
					–		–		–	1357	
27	2303-0101-0503	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**1**	9109		9109		9109	–	9838
					–		–		–	729	
28	1107-0107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для колодцев НР = 118 %**	**т стальных элементов**	**0,1032**	747093,02	6191,86	77100	639	69432	8479	92425
					68110,47	1521,32	7029	157	–	6846	
29	1106-1301-0101	**Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,1**	56180	5630	5618	563	2754	2291	8542
					23010	2170	2301	217	–	633	

Итого по смете	**1 379 957**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	193 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 696
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 393
- материалы, изделия и конструкции, тенге	780 788
- накладные расходы, тенге	201 716
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 220

Локальная смета № 2-3-1
Сети теплоснабжения

Раздел 1 Прокладка труб

9	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**177**	2916		516132		516132	–	557423

					–	–	–	41291	
12	2301-0402-0104	**Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	945,2	4480	4234496	4234496	–	4573256
					–	–	–	338760	
18	2302-0201-0104	**Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	6	17081	102486	102486	–	110685
					–	–	–	8199	
21	2301-0201-0255	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	28	33934	950152	950152	–	1026164
					–	–	–	76012	
25	2302-0201-0104	**Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=7,000;**	шт.	56	17081	956536	956536	–	1033059
					–	–	–	76523	
26	2301-0402-0104	**Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 К=7,000;**	м	33,04	4480	148019	148019	–	159861
					–	–	–	11842	
27	2302-0201-5804	**Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	8	21477	171816	171816	–	185561
					–	–	–	13745	
34	2104-9999-9917	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80). Подкладка под щитовую опору**	м3	4,18	56154	234724	234724	–	253502
					–	–	–	18778	

36	2104-0302-9904	**Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92. Щитовая опора**	**м3**	**10,56**	69127	729981	729981	–	788379
					–	–	–	58398	
37	2302-0201-6101	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**227**	4761	1080747	1080747	–	1167207
					–	–	–	86460	
38	2302-1104-3401	**Манжета герметизирующая для трубопроводов DN 57х159**	**комплект**	**8**	15941	127528	127528	–	137730
					–	–	–	10202	
41	2304-0902-0503	**Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	12362	24724	24724	–	26702
					–	–	–	1978	

Итого по разделу 1	**10 019 529**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 277 341
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	0
- сметная прибыль (8 %), тенге	742 188

ИТОГО	**13 616 097**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	177 009,26
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	452 105,21

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	284 904,23
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	14 530 115,70
НДС (12 %)	1 743 613,88
Итого	16 273 729,58

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Молдабаев Б.А.

Технический надзор

ТОО "СКАПС" **Мынбаева С.С.**

Сдал (Подрядчик)

Исабаев В.С.

Авторский надзор

ТОО "Градопроект" **Грохотов А.Н.**