Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГУ "Центр социального обслуживания №1" расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июнь 2022 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац правовая форма наименование	организац правовая форма код
			258	08.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	326 898 659,03	291 873 802,71							35 024 856,32	326 898 659,03
Акт № 10	26 557 568,81	23 712 115,01							2 845 453,80	26 557 568,81
Акт № 11	19 658 924,91	17 552 611,52							2 106 313,38	19 658 924,91
Акт № 12	10 926 772,43	9 756 046,81							1 170 725,62	10 926 772,43
Акт № 13	2 914 485,49	2 602 219,19							312 266,30	2 914 485,49
Акт № 14	1 070 321,39	955 644,10							114 677,29	1 070 321,39
Акт № 15	1 981 234,21	1 768 959,12							212 275,09	1 981 234,21
Итого к оплате	63 109 307,23	56 347 595,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6 761 711,49	63 109 307,23

Итого к оплате за июнь: Шестьдесят три миллиона сто девять тысяч триста семь тенге, 23 тиын

КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Заместитель руководителя _____ Кенжебаев А.К.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"

Руководитель _____ Ахмеджанов Рустем

Технический надзор ТОО "АДС САПА" _____ Сарсенбаев Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 10

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ										
1	1	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		1019	549.82 535.41	1.53 --	560266.58 545582.79	1559.07 --	13124.72	392819.61 76246.90	1029333.08
2	2	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		292	836.36 801.88	3.81 --	244217.12 234148.96	1112.52 --	8955.64	168587.25 33024.35	445828.72
3	3	Е12-150102-0305 1215-0102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода		1.63	1491.20 1446.58	5.12 --	2430.66 2357.93	8.35 --	64.38	1697.71 330.27	4458.64
4	4	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.		216	1205.62 1151.70	53.92 27.51	260413.92 248767.20	11646.72 5942.16	--	183390.74 35504.37	479309.03
5	5	Е12-150101-0302 1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры		342	361.90 356.12	5.78 2.95	123769.80 121793.04	1976.76 1008.90	--	88417.40 16974.98	229162.17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	1	1176.30 1170.28	6.02 3.07	1176.30 1170.28	6.02 3.07	--	844.81 161.69	2182.80
7	7	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный(механизированная). Погрузка	т	22.66	117.00 --	-- --	2651.22 --	-- --		-- 212.10	2863.32
8	8	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	226.6	57.00 --	-- --	12916.20 --	-- --		-- 1033.30	13949.50
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2207087.26
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ									
9	9	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=20х2,8. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	128	1633.89 1443.95	16.69 0.18	209137.79 184825.79	2136.00 22.40	22176.00	133090.70 27378.28	369606.77
10	10	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=25х3,5. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	424	1845.57 1539.60	19.77 0.23	782522.53 652789.13	8384.60 95.40	121348.80	470076.86 100207.95	1352807.34
11	11	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=32х4,4. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	33	2110.97 1657.53	22.96 0.36	69662.08 54698.47	757.76 11.96	14205.85	39391.51 8724.29	117777.88
12	13	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=50х6,9. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	48	3062.68 1933.20	30.27 0.80	147008.69 92793.41	1453.20 38.40	52762.08	66838.90 17107.81	230955.40
13	14	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=63х8,6. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	267.3	3694.30 1933.20	30.27 0.80	987486.66 516743.29	8092.51 213.84	462650.86	372209.13 108775.66	1468471.46
14	15	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	13	5507.60 1246.46	90.55 35.36	71598.83 16204.01	1177.15 459.71	54217.67	11997.88 6687.74	90284.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	16	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	1.63	6805.44 1728.22	119.94 45.64	11092.86 2817.00	195.50 74.39	8080.36	2081.80 1053.97	14228.63
16	20	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	211	1331.10 862.08	21.82 7.67	280862.57 181898.69	4604.68 1619.11	94359.20	132132.82 33039.63	446035.02
17	21	С1245-102-0113 245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1409	2084.00 --	-- --	2936356.00 --	-- --	2936356.00	-- 234908.48	3171264.48
18	22	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	84	334.26 224.72	-- --	28078.12 18876.76	-- --	9201.36	13591.27 3333.55	45002.94
19	23	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	49	750.09 676.72	3.09 0.81	36754.16 33159.16	151.29 39.81	3443.71	23903.26 4852.59	65510.01
20	24	Ком.предл.ТОО"Аквaтория-Актобе" СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"	Клапан ручной запорно-балансировочный Д15 MVT "Danfoss"	шт	49	38549.62 --	-- --	1888931.38 --	-- --	1888931.38	-- 151114.51	2040045.89
21	25	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	875.55 761.62	3.09 0.81	2626.65 2284.87	9.26 2.44	332.52	1646.86 341.88	4615.39
22	26	Ком.предл.ТОО"Аквaтория-Актобе" СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"	Клапан ручной запорно-балансировочный Д=40 MVT "Danfoss"	шт	1	74805.16 --	-- --	74805.16 --	-- --	74805.16	-- 5984.41	80789.57
23	27	Ком.предл.ТОО"Аквaтория-Актобе" СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"	Клапан ручной запорно-балансировочный Д=50 MVT "Danfoss"	шт	2	103207.61 --	-- --	206415.22 --	-- --	206415.22	-- 16513.22	222928.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					4							
24	28	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	49	2676.70 2278.79	123.74 18.34	131158.37 111660.91	6063.14 898.54	13434.32	81042.80 16976.09	229177.26
25	29	Ком.предл.ТОО"Аквантория-Актобе" СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"	Клапан запорный ручной MSV-S,Д=20 "Danfoss"	шт	49	12883.88 --	-- --	631310.12 --	-- --	631310.12	-- 50504.81	681814.93
26	30	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	238	586.73 567.41	0.78 0.36	139640.55 135043.58	184.45 86.28	4412.52	97293.50 18954.72	255888.77
27	31	С1245-502-0203 245-502-0203 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 м3/ч, DN 20	шт.	238	31292.00 --	-- --	7447496.00 --	-- --	7447496.00	-- 595799.68	8043295.68
28	32	С1245-405-2307 245-405-2307 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	238	5522.00 --	-- --	1314236.00 --	-- --	1314236.00	-- 105138.88	1419374.88
29	33	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	92	2676.70 2278.79	123.74 18.34	246256.54 209649.05	11383.85 1687.05	25223.64	152161.99 31873.48	430292.01
30	34	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	92	6707.00 --	-- --	617044.00 --	-- --	617044.00	-- 49363.52	666407.52
31	35	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2715.56 2278.79	162.60 36.67	8146.69 6836.38	487.80 110.02	822.51	5001.41 1051.85	14199.95
32	36	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	12296.00 --	-- --	36888.00 --	-- --	36888.00	-- 2951.04	39839.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	37	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4864.03 4030.52	359.77 89.08	4864.03 4030.52	359.78 89.08	473.73	2966.11 626.41	8456.55
34	38	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	69194.00 --	-- --	69194.00 --	-- --	69194.00	-- 5535.52	74729.52
35	39	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	3071.00 --	-- --	9213.00 --	-- --	9213.00	-- 737.04	9950.04
36	40	С1242-207-0902 242-207-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3573.00 --	-- --	3573.00 --	-- --	3573.00	-- 285.84	3858.84
37	41	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления полипропиленовых труб	шт.	1996	416.00 --	-- --	830336.00 --	-- --	830336.00	-- 66426.88	896762.88
38	42	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3.25	537.00 --	-- --	1745.25 --	-- --	1745.25	-- 139.62	1884.87
39	43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0.975	103.77 56.52	3.34 0.36	101.18 55.11	3.25 0.35	42.82	39.93 11.29	152.40
40	44	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	0.975	227.15 49.61	8.60 1.10	221.47 48.37	8.38 1.07	164.72	35.60 20.57	277.63
41	45	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0.039	65802.99 32407.86	2513.97 1173.60	2566.32 1263.91	98.04 45.77	1204.37	942.97 280.74	3790.03
42	46	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	1.53	4399.49 3517.52	37.99 15.95	6731.23 5381.80	58.12 24.40	1291.31	3892.47 849.90	11473.59
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								22511950.06
			ИТОГО:									24719037.00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		296628.44				
			Итого с временными									25015665.44
			Зимние удорожания			1.98%		495310.18				
			Итого с зимними удорожаниями									25510975.62
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		510219.51				

2610

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26021195,13
			75% 2021 год			1						19515896,35
			25 % 2022 г			1,0500514						6830898,09
			итого									26346794,44
			Коэффициент к договорной цене			0,9000						23712115,01
			НДС									
			Итого с НДС			12 %		2845453,80				26557568,81

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Кайржанулы Ержан

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА"

Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 11

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-5 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, коэффициент 0,3 к времени										
1	1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щитов	шт.		1	1338.47 914.40	424.07 171.64	1338.47 914.40	424.07 171.64	--	781.95 169.63	2290.05
2	2	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.		337	196.39 194.46	1.93 0.98	66183.43 65533.02	650.41 330.26	--	47421.56 9088.40	122693.39
3	3	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.		217	60.04 60.04	-- --	13028.68 13028.68	-- --	--	9380.65 1792.75	24202.08
4	4	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м		3291	99.34 99.10	0.24 0.12	326927.94 326138.10	789.84 394.92	--	235103.77 44962.54	606994.25
5	5	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		3.048	117.00 --	-- --	356.62 --	-- --		-- 28.53	385.15

6	6	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	30.48	57.00 --	-- --	1737.36 --	-- --		-- 138.99	1876.35
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								758441.27
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩРН-1.1,ЩРН-1.2,ЩРН-2.1,ЩРН-									
7	7	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	5370.52 3505.20	1766.96 715.19	10741.04 7010.40	3533.93 1430.38	196.71	6077.36 1345.47	18163.87
8	10	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5892.00 --	-- --	11784.00 --	-- --	11784.00	-- 942.72	12726.72
9	11	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	1765.55 1752.60	-- --	14124.40 14020.80	-- --	103.60	10094.98 1937.55	26156.93
10	14	С1247-204-1847 247-204-1847 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
11	15	С1247-204-1353 247-204-1353 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 4Р 32А 6кА характеристика С	шт.	2	5143.00 --	-- --	10286.00 --	-- --	10286.00	-- 822.88	11108.88
12	16	С1247-204-1355 247-204-1355 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 4Р 50А 6кА характеристика С	шт.	2	5576.00 --	-- --	11152.00 --	-- --	11152.00	-- 892.16	12044.16
13	17	С1247-204-1356 247-204-1356 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 4Р 100А 6кА характеристика С	шт.	2	5576.00 --	-- --	11152.00 --	-- --	11152.00	-- 892.16	12044.16
			Светотехническая продукция									
14	18	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	369	683.13 609.50	5.17 2.23	252076.82 224905.50	1909.57 821.02	25261.75	162523.10 33167.99	447767.91
15	19	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	85	2681.43 1323.59	20.70 8.91	227921.76 112505.36	1759.50 757.56	113656.90	81549.31 24757.69	334228.75
16	20	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Светильник светодиодный STANDARD.OPL LED 595 40000K	шт	321	17503.93 --	-- --	5618761.53 --	-- --	5618761.53	-- 449500.92	6068262.45

17	21	Ком.предл.ТОО"Батыс СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"БАТЫС Массив"	Светильник светодиодный STANDARD.OPL EM LED 595 40000K с аварийным блоком	шт	32	32512.50 --	-- --	1040400.00 --	-- --	1040400.00	-- 83232.00	1123632.00
18	23	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Светильник LNB 2x36 HF корпус.с ЭПРА.не исп.без рефлектора	шт	27	34607.14 --	-- --	934392.78 --	-- --	934392.78	-- 74751.42	1009144.20
19	24	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Светильник светодиодный CD LED 18 EM 4000K IP65 круглый с аварийным блоком	шт	16	63294.64 --	-- --	1012714.24 --	-- --	1012714.24	-- 81017.14	1093731.38
20	25	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Светильник С 360/118 HF	шт	58	30508.93 --	-- --	1769517.94 --	-- --	1769517.94	-- 141561.44	1911079.38
21	26	Ком.предл.ТОО"Батыс СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"БАТЫС Массив"	Лампа линейная люминесцентная MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	шт	54	637.50 --	-- --	34425.00 --	-- --	34425.00	-- 2754.00	37179.00
22	27	Ком.предл.ТОО"Батыс СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"БАТЫС Массив"	Лампа энергосберегающая MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	шт	58	1275.00 --	-- --	73950.00 --	-- --	73950.00	-- 5916.00	79866.00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								12197135.79
			РАЗДЕЛ 3.КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
23	28	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	5141	454.06 407.24	3.30 0.34	2334312.18 2093610.56	16965.30 1735.09	223736.32	1508648.86 307436.88	4150397.93
24	30	С1243-106-0601 243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.6	221990.00 --	-- --	133194.00 --	-- --	133194.00	-- 10655.52	143849.52
25	31	С1243-106-0602 243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0.56	345334.00 --	-- --	193387.04 --	-- --	193387.04	-- 15470.96	208858.00
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								4503105.45
			РАЗДЕЛ 4.УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									

26	33	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	234	227.83	0.26	53313.27	61.42	2262.78	36731.08	97247.90
						217.90	0.11	50989.07	26.32		7203.55	
27	34	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	88	396.00	--	34848.00	--	34848.00	--	37635.84
						--	--	--	--		2787.84	
28	35	С1247-214-0114 247-214-0114 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	146	431.00	--	62926.00	--	62926.00	--	67960.08
						--	--	--	--		5034.08	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								202843.82
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								17661526.33
			ОТДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
			РАЗДЕЛ 5.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
						Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, коэффициент 0,3 к времени						
29	36	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щкафов	шт.	1	1338.47	424.07	1338.47	424.07	--	781.95	2290.05
						914.40	171.64	914.40	171.64		169.63	
30	37	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	16	99.34	0.24	1589.44	3.84	--	1143.01	2951.05
						99.10	0.12	1585.60	1.92		218.60	
31	38	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0.0875	117.00	--	10.24	--		--	11.06
						--	--	--	--		0.82	
32	39	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0.875	57.00	--	49.88	--		--	53.87
						--	--	--	--		3.99	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								5306.03
			РАЗДЕЛ 6.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ(ШР)									
33	40	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	27403.13	3882.19	27403.13	3882.19	18263.14	4843.83	34826.71
						5257.80	1469.74	5257.80	1469.74		2579.76	
34	41	515-301-0566 515-301-0566 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-7124-54У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	299176.00	--	299176.00	--		--	299176.00
						--	--	--	--	299176.00	--	

35	44	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5657.98 3323.50	147.39 44.54	5657.98 3323.50	147.39 44.54	2187.09	2424.99 646.64	8729.60
36	45	Ком.предл.ТОО"Динар-Элекромаш" СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"ДИНАР-ЭЛЕКРОМАШ"	Автоматический выключатель АЕ2040 63А 3Ф	шт	1	8196.43 --	-- --	8196.43 --	-- --	8196.43	-- 655.71	8852.14
37	46	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6673.90 3700.70	148.44 44.54	6673.90 3700.70	148.44 44.54	2824.76	2696.57 749.64	10120.11
38	47	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Автоматический выключатель ВА 51-39 160А 3Ф	шт	1	19033.93 --	-- --	19033.93 --	-- --	19033.93	-- 1522.71	20556.64
			ЯЩИК ВВОДНО-УЧЕТНЫЙ ЯВУ 5-216(ШУ)									
39	48	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж ящика ЯВУ 5-216	шкаф	1	20983.32 9890.37	876.42 367.44	20983.32 9890.37	876.43 367.44	10216.52	7385.62 2269.52	30638.46
40	49	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Стоимость ящика ЯВУ 5-216 IP54 600x900xx280 в комплекте: ВА51-35 160 А, тр-р тока 150/5 - 3 шт., счётчик Меркурий 230АМ	шт	1	133419.64 --	-- --	133419.64 --	-- --	133419.64	-- 10673.57	144093.21
41	50	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	16	454.06 407.24	3.30 0.34	7264.93 6515.81	52.80 5.40	696.32	4695.27 956.82	12917.02
42	51	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0.0035	842563.00 --	-- --	2948.97 --	-- --	2948.97	-- 235.92	3184.89
43	52	С1243-106-0911 243-106-0911 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (мк)-0,66	км	0.0125	5408729.00 --	-- --	67609.11 --	-- --	67609.11	-- 5408.73	73017.84
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								646112.63
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								651418.66
			ИТОГО:									18312945.00

2620

				В том числе :									
				Стоимость оборудования, всего							299176		
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения								0		
			Итого с временными				1,2 %		216165,23				
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями				1,98%		360952,70				18529110,23
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами				2 %		371817,74				18890062,93
			75% 2021 год										
			25 % 2022 г				1						19261880,66
			итого				1,0500514						14446410,50
			Коэффициент к договорной цене										5056491,19
			НДС				0,9000						19502901,69
			Итого с НДС				12 %		2106313,38				17552611,52
													19658924,91

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

(должность, подпись, расшифровка подписи) Кайркануллы Руслан

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи) Кенжебаев А.К.

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра по делам строительства и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 12

за **июнь 2022 (месяц, год) на 2-2 КАП.РЕМОНТ ПРАЧЕЧНОЙ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	12		1510.70 1449.50	61.20 29.87	18128.40 17394.00	734.40 358.44	--	12781.76 2472.81	33382.97
2	2	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	25.34		523.61 501.22	22.39 11.42	13268.28 12700.91	567.36 289.38	--	9353.01 1809.70	24431.00
3	3	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	34.98		387.11 387.11	-- --	13541.11 13541.11	-- --	--	9749.60 1863.26	25153.96
4	4	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	16		2252.29 2130.85	121.44 58.24	36036.64 34093.60	1943.04 931.84	--	25218.32 4900.40	66155.35
5	5	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка стен вручную от краски перхлорвиниловой с лестниц	м2	296.2		331.02 331.02	-- --	98048.12 98048.12	-- --	--	70594.65 13491.42	182134.19
6	6	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка откосов вручную от краски перхлорвиниловой с лестниц	м2	22.65		331.02 331.02	-- --	7497.60 7497.60	-- --	--	5398.27 1031.67	13927.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка потолков вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	м2	183.15	331.02 331.02	-- --	60626.31 60626.31	-- --	--	43650.95 8342.18	112619.44
8	8	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	183.15	892.66 858.00	34.66 17.68	163490.68 157142.70	6347.98 3238.09	--	115474.17 22317.19	301282.04
9	9	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	171	146.80 146.80	-- --	25102.80 25102.80	-- --	--	18074.02 3454.15	46630.96
10	10	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	39.28	5896.98 5100.05	27.92 14.24	231633.37 200329.96	1096.70 559.35	30206.71	144640.30 30101.89	406375.57
11	11	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	137.566122	117.00 --	-- --	16095.24 --	-- --		-- 1287.62	17382.86
12	12	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1375.66122	57.00 --	-- --	78412.69 --	-- --		-- 6273.02	84685.71
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1314161.59
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ПОЛЫ ТИП 1									
13	13	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(=50мм). Устройство	м2 стяжки	112.1	1193.23 562.52	40.10 19.50	133761.36 63058.77	4495.21 2185.95	66207.38	46976.20 14459.01	195196.57
14	14	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	112.1	955.30 32.98	40.70 19.34	107089.35 3697.28	4562.47 2167.73	98829.60	4222.81 8904.97	120217.13
15	15	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство	м2 стяжки	112.1	788.92 436.83	40.02 19.50	88438.21 48968.36	4486.80 2185.95	34983.05	36831.11 10021.55	135290.86
16	16	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	112.1	-178.95 -10.79	-13.56 -6.45	-20060.24 -1209.22	-1520.35 -723.04	-17330.67	-1391.23 -1716.12	-23167.59
17	17	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	112.1	3852.58 1660.51	107.10 47.04	431873.99 186142.95	12005.91 5272.90	233725.13	137819.41 45575.47	615268.87
18	18	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	111.98	1601.85	2.34	179375.22	261.76	135197.93	31707.87	227969.74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						392.17	1.10	43915.53	123.18		16886.65	
			ПОЛЫ ТИП 2									
19	19	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	71.05	1853.93	108.26	131722.01	7692.05	63255.10	44617.32	190446.47
						855.38	16.80	60774.86	1193.64		14107.15	
20	20	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	71.05	1158.12	53.96	82284.50	3834.03	41780.96	26892.50	117911.16
						516.11	9.59	36669.51	681.19		8734.16	
21	21	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(=50мм). Устройство	м2 стяжки	71.05	1193.23	40.10	84779.17	2849.11	41962.84	29773.94	123717.36
						562.52	19.50	39967.22	1385.48		9164.25	
22	22	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	71.05	955.30	40.70	67874.21	2891.74	62639.10	2676.46	76194.72
						32.98	19.34	2343.37	1373.93		5644.05	
23	23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство	м2 стяжки	71.05	788.92	40.02	56052.94	2843.78	22172.57	23343.89	85748.58
						436.83	19.50	31036.59	1385.48		6351.75	
24	24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	71.05	-178.95	-13.56	-12714.36	-963.61	-10984.33	-881.78	-14683.83
						-10.79	-6.45	-766.42	-458.27		-1087.69	
25	25	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	71.05	3852.58	107.10	273725.67	7609.45	148137.13	87351.20	389963.02
						1660.51	47.04	117979.09	3342.01		28886.15	
26	26	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	59.02	1601.85	2.34	94541.22	137.96	71257.21	16711.90	120153.37
						392.17	1.10	23146.05	64.92		8900.25	
			ПРОЕМЫ									
27	27	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7.86	3260.71	68.60	25629.21	539.20	3503.43	15708.58	44644.81
						2746.38	29.38	21586.58	230.89		3307.02	
28	28	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5.76	53571.00	--	308568.96	--	308568.96	--	333254.48
						--	--	--	--		24685.52	
29	29	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	2.1	40727.00	--	85526.70	--	85526.70	--	92368.84
						--	--	--	--		6842.14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	29.22	3173.21 1418.44	617.48 248.97	92721.18 41446.95	18042.62 7275.05	33231.61	35079.84 10224.08	138025.10
31	31	С1223-201-0102 223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5.88	7622.00 --	-- --	44817.36 --	-- --	44817.36	-- 3585.39	48402.75
32	32	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	14.7	5812.00 --	-- --	85436.40 --	-- --	85436.40	-- 6834.91	92271.31
33	33	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8.64	8550.00 --	-- --	73872.00 --	-- --	73872.00	-- 5909.76	79781.76
34	34	Е11-100501-0102 1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	25.2	2735.52 1370.55	235.05 111.83	68935.03 34537.78	5923.26 2817.99	28473.99	26896.16 7666.49	103497.68
35	35	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	25.2	27177.00 --	-- --	684860.40 --	-- --	684860.40	-- 54788.83	739649.23
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
36	36	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	183.35	964.29 682.31	6.33 2.10	176802.85 125100.90	1159.68 385.03	50542.27	90349.87 21372.22	288524.94
37	37	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки(шпаклевание). Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	183.35	1441.50 1008.18	9.88 3.30	264298.47 184850.17	1810.58 605.05	77637.72	133527.76 31826.10	429652.33
38	38	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	183.35	558.52 395.88	4.19 1.99	102405.28 72583.86	767.78 364.41	29053.64	52522.76 12394.24	167322.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	39	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	296.2	1294.15 868.39	9.88 3.30	383328.12 257216.53	2924.98 977.46	123186.61	185899.67 45538.22	614766.01
40	40	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемо й поверхности	296.2	500.71 351.72	4.19 1.99	148311.34 104178.28	1240.34 588.70	42892.72	75432.22 17899.49	241643.05
41	41	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	39.28	1294.15 868.39	9.88 3.30	50834.33 34110.28	387.89 129.62	16336.16	24652.73 6038.96	81526.03
42	42	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы,подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемо й поверхности	39.28	500.71 351.72	4.19 1.99	19668.03 13815.40	164.49 78.07	5688.14	10003.30 2373.71	32045.04
43	43	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатурива емой поверхности	278.33	1399.72 1007.63	101.90 81.66	389584.07 280453.66	28361.82 22729.12	80768.59	218291.60 48630.05	656505.73
44	44	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	278.33	5364.82 1857.86	47.25 22.96	1493190.21 517098.03	13151.09 6391.15	962941.09	376912.21 149608.19	2019710.62
			ОТМОСТКА									
45	45	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (отмостка)(бетон В7.5)	м3	9.94	22643.63 1595.97	1178.13 473.99	225077.63 15863.94	11710.57 4711.44	197503.12	14814.27 19191.35	259083.25
			КАНАЛИЗАЦИЯ									
46	46	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1296.97 1023.52	1.69 0.71	19454.56 15352.84	25.31 10.69	4076.41	11061.74 2441.30	32957.61
47	47	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	144.00 --	-- --	288.00 --	-- --	288.00	-- 23.04	311.04
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								8856170.31
			ИТОГО:									10170332.00
				В том числе :								

6

2630

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Стоимость оборудования, всего								
				в том числе, оборудование поставки заказчика								
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,2 %		122043,98		0		
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			1,98%		203789,04				10292375,98
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		209923,30				10496165,03
			75% 2021 год									
			25 % 2022 г			1						10706088,33
			итого			1,0500514						8029566,25
			Коэффициент к договорной цене									2810485,76
			НДС			0,9000						10840052,01
			Итого с НДС			12 %		1170725,62				9756046,81
												10926772,43

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайрожанулы Рустем

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжсоаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АктобеСтройЭксперт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА"

Сарсенбаев Б.К

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра по делам строительства и жилищно-коммунального развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КОТЕЛЬНАЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 13

за **июнь 2022 (месяц, год) на 2-5-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3		1.35	21804.26 14034.40	7769.86 3726.18	29435.75 18946.44	10489.31 5030.34	--	17263.28 3735.92	50434.96
2	2	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2		1.22	892.66 858.00	34.66 17.68	1089.05 1046.76	42.29 21.57	--	769.20 148.66	2006.91
3	3	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки		29.87	836.51 777.92	58.59 28.36	24986.55 23236.47	1750.08 847.11	--	17340.18 3386.14	45712.87
4	4	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2		6	120.22 117.09	3.13 1.60	721.32 702.54	18.78 9.60	--	512.74 98.72	1332.79
5	5	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2		2.94	387.11 387.11	-- --	1138.10 1138.10	-- --	--	819.43 156.60	2114.14
6	6	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.		2	2252.29 2130.85	121.44 58.24	4504.58 4261.70	242.88 116.48	--	3152.29 612.55	8269.42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1.32	5896.98 5100.05	27.92 14.24	7784.01 6732.07	36.86 18.80	1015.08	4860.62 1011.57	13656.20
8	8	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка стен вручную от краски масляной и перхлорвиниловой	м2	298.17	331.02 331.02	-- --	98700.23 98700.23	-- --	--	71064.17 13581.15	183345.55
9	9	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка потолков вручную от краски масляной и перхлорвиниловой	м2	134.9	229.24 229.24	-- --	30924.48 30924.48	-- --	--	22265.62 4255.21	57445.31
10	10	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	1	709.85 706.96	2.89 1.47	709.85 706.96	2.89 1.47	--	510.07 97.59	1317.51
11	11	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	636.22 629.96	6.26 3.19	636.22 629.96	6.26 3.19	--	455.87 87.37	1179.45
12	12	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	790.94 783.96	6.98 3.56	790.94 783.96	6.98 3.56	--	567.01 108.64	1466.59
13	13	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4.237899	117.00 --	-- --	495.83 --	-- --		-- 39.67	535.50
14	14	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	42.37899	57.00 --	-- --	2415.60 --	-- --		-- 193.25	2608.85
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								371426.04
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ПРОЕМЫ									
15	15	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1.35	3450.65 1631.90	243.71 113.36	4658.38 2203.06	329.01 153.04	2126.31	1696.39 508.38	6863.15
16	16	С1223-102-0208 223-102-0208 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м2	1.35	27177.00 --	-- --	36688.95 --	-- --	36688.95	-- 2935.12	39624.07
17	17	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2.94	1990.76 1247.13	247.15 114.74	5852.83 3666.56	726.62 337.33	1459.65	2882.80 698.85	9434.48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	18	С1223-203-0102 223-203-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2.94	35180.00 --	-- --	103429.20 --	-- --	103429.20	-- 8274.34	111703.54
			ПОЛЫ ТИП1									
19	19	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	19.5	1853.93 855.38	108.26 16.80	36151.71 16679.94	2111.12 327.60	17360.65	12245.43 3871.77	52268.91
20	20	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	19.5	1158.12 516.11	53.96 9.59	22583.36 10064.12	1052.27 186.96	11466.97	7380.77 2397.13	32361.26
21	21	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(=50мм). Устройство	м2 стяжки	19.5	1193.23 562.52	40.10 19.50	23268.03 10969.19	781.95 380.25	11516.89	8171.60 2515.17	33954.80
22	22	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	19.5	955.30 32.98	40.70 19.34	18628.39 643.15	793.65 377.08	17191.59	734.57 1549.04	20911.99
23	23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство	м2 стяжки	19.5	788.92 436.83	40.02 19.50	15383.99 8518.14	780.49 380.25	6085.36	6406.84 1743.27	23534.09
24	24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	19.5	-178.95 -10.79	-13.56 -6.45	-3489.52 -210.35	-264.47 -125.78	-3014.70	-242.01 -298.52	-4030.05
25	25	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19.5	3852.58 1660.51	107.10 47.04	75125.27 32379.91	2088.45 917.23	40656.91	23973.94 7927.94	107027.15
26	26	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18.9	1601.85 392.17	2.34 1.10	30274.97 7412.07	44.18 20.79	22818.72	5351.66 2850.13	38476.76
			РАБОТЫ ПО ПОЛАМ									
27	27	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	15.27	788.92 436.83	40.02 19.50	12046.85 6670.36	611.18 297.76	4765.31	5017.05 1365.11	18429.01
28	28	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15.27	536.86 32.36	40.70 19.34	8197.87 494.15	621.49 295.28	7082.23	568.39 701.30	9467.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	9.32	369.15 154.56	1.16 0.55	3440.50 1440.50	10.84 5.13	1989.16	1040.85 358.51	4839.86
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
30	30	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	298.17	1294.15	9.88	385877.60	2944.43	124005.92	187136.07	618854.77
31	31	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	298.17	785.53 593.81	6.42 3.06	234221.18 177057.52	1915.75 913.15	55247.91	128138.88 28988.80	391348.86
32	32	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки(шпаклевание). Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	131.58	1441.50 1008.18	9.88 3.30	189672.18 132656.59	1299.35 434.21	55716.24	95825.38 22839.80	308337.36
33	33	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	131.58	558.52 395.88	4.19 1.99	73490.52 52089.36	551.00 261.52	20850.16	37692.63 8894.65	120077.81
34	34	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1.32	1294.15 868.39	9.88 3.30	1708.28 1146.27	13.04 4.36	548.97	828.45 202.94	2739.67
35	35	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы,подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	1.32	500.71 351.72	4.19 1.99	660.94 464.27	5.52 2.62	191.15	336.16 79.77	1076.87
36	36	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	29.87	5364.82 1857.86	47.25 22.96	160247.16 55494.26	1411.36 685.89	103341.54	40449.71 16055.75	216752.62
			ОТМОСТКА									
37	37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (покрытие)(бетон В7.5)	м3	6.8	22643.63 1595.97	1178.13 473.99	153976.65 10852.60	8011.25 3223.12	135112.80	10134.51 13128.89	177240.05
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2341294.59
			ИТОГО:									2712721.00

2640

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				5								
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего								
				в том числе, оборудование поставки заказчика								
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,2 %		32552,65		0		
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			1,98%		54356,42				2745273,65
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		55992,60				2799630,07
			75% 2021 год									
			25 % 2022 г			1						2855622,67
			итого			1,0500514						2141717,00
			Коэффициент к договорной цене									749637,65
			НДС			0,9000						2891354,65
			Итого с НДС			12 %		312266,30				2602219,19
												2914485,49

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

(должность, подпись, расшифровка подписи) Кенжебаев А.К.

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 8-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апр. гг 2019 г. № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КОТЕЛЬНАЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 14

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-5-2 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, коэффициент 0,3 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования,предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2										
1	1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щитов	шт.	2		1338.47	424.07	2676.94	848.14	--	1563.90	4580.10
							914.40	171.64	1828.80	343.28		339.27	
2	2	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	16		196.39	1.93	3142.24	30.88	--	2251.47	5825.21
							194.46	0.98	3111.36	15.68		431.50	
3	3	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	10		60.04	--	600.40	--	--	432.29	1115.30
							60.04	--	600.40	--		82.61	
4	4	Е12-170101-0501 1217-0101-0501 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с первым проводом сечением 6 мм2(Вытягивание кабеля). Демонтаж	м	280		25.34	--	7095.20	--	--	5108.54	13180.04
							25.34	--	7095.20	--		976.30	
5	5	Е12-170101-0512 1217-0101-0512 РСНБ РК 2015	Проводки трубные с трубами в борозде диаметром 25 мм. Демонтаж	м	280		348.28	2.10	97518.40	588.00	960.40	69271.78	180133.39
							342.75	0.86	95970.00	240.80		13343.21	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2							2650
6	6	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0.22095	117.00 --	-- --	25.85 --	-- --		-- 2.07	27.92
7	7	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2.2095	57.00 --	-- --	125.94 --	-- --		-- 10.08	136.02
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								204997.98
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩР1									
8	8	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (щит) навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5370.52 3505.20	1766.96 715.19	5370.52 3505.20	1766.96 715.19	98.36	3038.68 672.74	9081.94
9	9	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9898.00 --	-- --	9898.00 --	-- --	9898.00	-- 791.84	10689.84
10	10	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	1765.55 1752.60	-- --	12358.85 12268.20	-- --	90.65	8833.10 1695.36	22887.31
11	11	С1247-204-1650 247-204-1650 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535.00 --	-- --	1535.00 --	-- --	1535.00	-- 122.80	1657.80
12	12	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	454.00 --	-- --	908.00 --	-- --	908.00	-- 72.64	980.64
13	13	С1247-204-1610 247-204-1610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	454.00 --	-- --	454.00 --	-- --	454.00	-- 36.32	490.32
			ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩАО									
14	14	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (щит) навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5370.52 3505.20	1766.96 715.19	5370.52 3505.20	1766.96 715.19	98.36	3038.68 672.74	9081.94
15	15	Ком.предл.ТОО"Батыс СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"БАТЫС Массив"	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-9(габ.265х310х120мм с замком)	шт.	1	6921.43 --	-- --	6921.43 --	-- --	6921.43	-- 553.71	7475.14
16	16	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1765.55 1752.60	-- --	5296.65 5257.80	-- --	38.85	3785.62 726.58	9808.85

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	С1247-204-1647 247-204-1647 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1759.00 --	-- --	1759.00 --	-- --	1759.00	-- 140.72	1899.72
18	18	С1247-204-1609 247-204-1609 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	454.00 --	-- --	908.00 --	-- --	908.00	-- 72.64	980.64
			СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ									
19	19	Е11-210401-0201 1121-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка	шт.	4	1826.53 736.78	82.69 35.19	7306.12 2947.13	330.75 140.75	4028.24	2223.27 762.35	10291.74
20	20	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Светильник настенно-потолочный НПО22,IP54	шт.	4	2121.96 --	-- --	8487.84 --	-- --	8487.84	-- 679.03	9166.87
21	21	Ком.предл.ТОО"Батыс СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"БАТЫС Массив"	Лампа энергосберегающая 220В,12Вт	шт.	4	974.46 --	-- --	3897.84 --	-- --	3897.84	-- 311.83	4209.67
22	22	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	12	2681.43 1323.59	20.70 8.91	32177.19 15883.11	248.40 106.95	16045.68	11512.84 3495.20	47185.24
23	23	С1247-101-0109 247-101-0109 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП66-2х36-001 IP65(взрывозащищенный)	шт.	11	17424.00 --	-- --	191664.00 --	-- --	191664.00	-- 15333.12	206997.12
24	24	С1247-101-0123 247-101-0123 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 2х36	шт.	1	8381.00 --	-- --	8381.00 --	-- --	8381.00	-- 670.48	9051.48
25	25	Ком.предл.ТОО"Батыс СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"БАТЫС Массив"	Лампа люминесцентная 220В,36Вт,тип L36W/765 "OSRAM"	шт.	12	364.29 --	-- --	4371.48 --	-- --	4371.48	-- 349.72	4721.20
26	26	Ком.предл.ТОО"Батыс СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"БАТЫС Массив"	Стартер для люминесцентных ламп S2 "PHILIPS"	шт	12	100.18 --	-- --	1202.16 --	-- --	1202.16	-- 96.17	1298.33
			РЕМОНТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
27	27	Е11-210502-0201 1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	2243.64 2019.81	106.47 44.54	6730.92 6059.44	319.42 133.61	352.06	4459.00 895.19	12085.11

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	С1247-203-0105 247-203-0105 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	3	14536.00	--	43608.00	--	43608.00	--	47096.64
						--	--	--	--		3488.64	
29	29	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Светильник ручной переносной РВО-42У2	шт.	3	5919.64	--	17758.92	--	17758.92	--	19179.63
						--	--	--	--		1420.71	
30	30	Ком.предл.ТОО"Батыс СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"БАТЫС Массив"	Лампа накаливания МО-12-60W	шт	3	141.16	--	423.48	--	423.48	--	457.36
						--	--	--	--		33.88	
			РОЗЕТКИ И ВЫЛЮЧАТЕЛИ									
31	31	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	10	227.83	0.26	2278.34	2.62	96.70	1569.70	4155.89
						217.90	0.11	2179.02	1.12		307.84	
32	32	С1247-212-0205 247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	5	1004.00	--	5020.00	--	5020.00	--	5421.60
						--	--	--	--		401.60	
33	33	С1247-212-0211 247-212-0211 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	1170.00	--	1170.00	--	1170.00	--	1263.60
						--	--	--	--		93.60	
34	34	С1247-214-0108 247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP54	шт.	4	522.00	--	2088.00	--	2088.00	--	2255.04
						--	--	--	--		167.04	
			ТРУБЫ И АКСЕССУАРЫ									
35	35	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	280	352.99	3.11	98838.46	871.50	954.80	69876.48	182212.13
						346.47	0.14	97012.16	38.50		13497.19	
36	36	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	282.8	53.00	--	14988.40	--	14988.40	--	16187.47
						--	--	--	--		1199.07	
37	37	С1241-221-0101 241-221-0101 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16	шт.	200	7.00	--	1400.00	--	1400.00	--	1512.00
						--	--	--	--		112.00	
			КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИИ									
38	38	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода (кабель)одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода(кабеля) в проложенных трубах и металлических рукавах	м	280	114.46	1.50	32050.06	420.00	3091.20	20550.50	56808.60
						101.92	0.01	28538.86	3.50		4208.04	

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	39	С1243-106-0301 243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0206	150525,00 --	-- --	3100,82 --	-- --	3100,82	-- 248,07	3348,89
40	40	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0515	346715,00 --	-- --	17855,82 --	-- --	17855,82	-- 1428,47	19284,29
41	41	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2163	222611,00 --	-- --	48150,76 --	-- --	48150,76	-- 3852,06	52002,82
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								791226,85
			ИТОГО:									996225,00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		11954,70				1008179,70
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,98%		19961,96				1028141,66
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		20562,83				1048704,49
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			75% 2021 год			1						786528,37
			25 % 2022 г			1,0500514						275298,40
			итого									1061826,77
			Коэффициент к договорной цене			0,9000						955644,10
			НДС			12 %		114677,29				
			Итого с НДС									1070321,39

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Кайржанулы Рустем

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА"

Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **ГАРАЖ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 15

за **июнь 2022 (месяц, год) на 2-7 ГАРАЖ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб и регистров на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	103.84		836.36	3.81	86847.62	395.63	3184.77	59952.40	158544.02
							801.88	--	83267.22	--		11744.00	
2	2	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	**Очистка откосов вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц**	м2	1096.5		331.02	--	362963.43	--	--	261333.67	674240.87
							331.02	--	362963.43	--		49943.77	
3	3	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Очистка потолков вручную от набела**	м2	98.06		229.24	--	22479.27	--	--	16185.08	41757.50
							229.24	--	22479.27	--		3093.15	
4	4	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Очистка стен вручную от побелки**	м2	175.86		229.24	--	40314.15	--	--	29026.19	74887.56
							229.24	--	40314.15	--		5547.23	
5	5	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Очистка откосов вручную от побелки**	м2	2.32		229.24	--	531.84	--	--	382.92	987.94
							229.24	--	531.84	--		73.18	
6	6	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	38.7		417.52	--	16158.02	--	--	11633.78	30015.14
							417.52	--	16158.02	--		2223.34	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1.879	117.00 --	-- --	219.84 --	-- --		-- 17.59	237.43
8	8	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	18.79	57.00 --	-- --	1071.03 --	-- --		-- 85.68	1156.71
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								981827.17
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
9	9	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри(стен) помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	175.86	63.20 56.97	1.07 0.53	11113.65 10018.92	189.05 92.33	905.68	7280.10 1471.50	19865.25
10	10	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри(потолков) помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	98.06	63.20 56.97	1.07 0.53	6197.00 5586.58	105.41 51.48	505.01	4059.40 820.51	11076.91
11	11	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри(откосов) помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	2.32	63.20 56.97	1.07 0.53	146.61 132.17	2.50 1.22	11.94	96.04 19.41	262.06
12	12	Е11-260201-0104 1126-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности ворот. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0.7525	46098.79 28597.63	3305.86 1265.29	34689.34 21519.71	2487.66 952.13	10681.97	16179.73 4069.53	54938.59
13	13	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0.73745	16959.00 --	-- --	12506.41 --	-- --	12506.41	-- 1000.51	13506.92
14	14	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (Ворот). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	15.05	2324.59 2163.30	134.28 19.44	34985.15 32557.66	2020.83 292.53	406.66	23652.14 4690.98	63328.27
15	15	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0.1118185	384947.00 --	-- --	43044.20 --	-- --	43044.20	-- 3443.54	46487.74
16	16	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	38.7	323.29 165.94	1.46 0.70	12511.23 6422.07	56.60 27.09	6032.56	4643.40 1372.37	18527.00
			ТРУБОПРОВОД									
17	17	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	65.84	3683.26 1127.83	62.85 24.55	242505.71 74256.20	4138.04 1616.37	164111.47	54628.25 23770.72	320904.67

	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18	Е11-180301-0406 1118-0301-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 70 мм. Установка	м труб нитки регистра	38	2455,62	23,46	93313,37	891,42	83381,49	6796,93	108119,12
						237,91	10,52	9040,46	399,72		8008,82	
19	19	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	103,84	112,15	1,61	11645,50	167,44	367,60	7999,53	21216,64
						107,00	–	11110,46	–		1571,60	
			ОТМОСТКА									
20	20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (покрытие)(бетон В7.5)	м3	7,06	22643,63	1178,13	159863,99	8317,56	140278,88	10522,01	184016,88
						1595,97	473,99	11267,55	3346,35		13630,88	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								862250,05
			ИТОГО:									1844077,00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		22128,92				
			Итого с временными									1866205,92
			Зимние удорожания			1,98%		36950,88				
			Итого с зимними удорожаниями									1903156,80
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38063,14				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1941219,94
			75% 2021 год			1						1455914,95
			25 % 2022 г			1,0500514						509595,18
			итого									1965510,13
			Коэффициент к договорной цене			0,9000						1768959,12
			НДС			12 %		212275,09				
			Итого с НДС									1981234,21

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Капжанулы Рустем

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Єарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный