типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий КГУ "Центр социального обслуживания №1" расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за декабрь 2022 года

	код	код	код	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
	заказчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
				258	08.10.2021		емьсот		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	672 138 156,82	600 123 354,31							72 014 802,52	672 138 156,82
Акт № 33	6 205 738,58	5 540 838,01							664 900,56	6 205 738,58
Акт № 34	15 943 166,32	14 234 969,93							1 708 196,39	15 943 166,32
Акт № 35	8 934 434,42	7 977 173,59							957 260,83	8 934 434,42
Акт № 36	470 456,69	420 050,62							50 406,07	470 456,69
Акт № 37	536 918,21	479 391,26							57 526,95	536 918,21
Акт № 38	38 299,40	34 195,89							4 103,51	38 299,40
Акт № 39	9 660 836,87	8 625 747,20							1 035 089,66	9 660 836,87
Акт № 40	17 236 783,09	15 389 984,90							1 846 798,19	17 236 783,09
Акт № 41	4 870 330,02	4 348 508,95							521 821,07	4 870 330,02
Акт № 42	159 246,33	142 184,22							17 062,11	159 246,33
Акт № 43	479 897,42	428 479,84							51 417,58	479 897,42
Акт № 44	1 526 957,47	1 363 354,88							163 602,59	1 526 957,47
Акт № 45	1 424 115,94	1 271 532,09							152 583,85	1 424 115,94
Акт № 46	653 381,40	583 376,25							70 005,15	653 381,40
Акт № 47	1 835 255,36	1 638 620,86							196 634,50	1 835 255,36
Акт № 48	223 782,02	199 805,37							23 976,64	223 782,02
Акт № 49	75 505,08	67 415,25							8 089,83	75 505,08
Акт № 50	12 037 138,42	10 747 445,02							1 289 693,40	12 037 138,42
Акт № 51	604 680,95	539 893,71							64 787,25	604 680,95
Акт № 52	675 958,36	603 534,25							72 424,11	675 958,36

Акт № 53	924 969,98	825 866,05							99 103,93	924 969,98
Акт № 54	65 396 346,37	58 389 594,98							7 006 751,40	65 396 346,37
Итого к оплате	149 914 198,69	133 851 963,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 062 235,6	149 914 198,69

Итого к оплате за декабрь: Сто сорок девять миллионов девятьсот четырнадцать тысяч сто девяносто восемь тенге, 69 тиын

КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Заместитель руководителя _____ Кенжебаев А.К.

Технический надзор ТОО "АДС САПА" _____ Сарсенбаев Б.К.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"

Руководитель _____ Кайржанұлы Р.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**
(наименование, адрес)

Объект : **ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 33

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 1-1 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖ А/Б ПОКРЫТИЯ S-7920 м2										
1	16	Е12-180101-1302 1218-0101-1302 РСНБ РК 2015	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка с помощью молотков отбойных пневматических**	м2	4920		116,04	48,69	570916,80	239554,80	--	320162,11	962365,22
							67,35	23,03	331362,00	113307,60		71286,31	
2	17	С3414-104-0301 414-104-0301 РСНБ РК 2015	**Щебень, гравий, галька (асфальтобетон). Погрузка**	т	1131,6		257,00	--	290821,20	--		--	314087,47
							--	--	--	--		23265,70	
3	18	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т-км	11316		57,00	--	645012,00	--		--	696612,96
							--	--	--	--		51600,96	
4	19	Е12-180101-1401 1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	1086		1146,11	291,49	1244675,46	316558,14	--	776071,24	2182406,44
							854,62	137,90	928117,32	149759,40		161659,74	
5	20	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	117,288		117,00	--	13722,70	--		--	14820,52
							--	--	--	--		1097,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	21	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1172,88	57,00	--	66854,16	--		--	72202,49
						--	--	--	--		5348,33	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге								4242495,10
РАЗДЕЛ 6.ДЕМОНТАЖ ЧАШИ ФОНТАНА												
7	26	Е11-460401-0209 1146-0401-0209 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка фонтана при помощи отбойных молотков	м3	5,3	120805,16	63443,66	640267,35	336251,39	12049,14	326320,13	1043914,48
			В ТОМ ЧИСЛЕ			55088,08	30425,58	291966,82	161255,57		77327,00	
8	27	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	13,25	117,00	--	1550,25	--		--	1674,27
						--	--	--	--		124,02	
9	28	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	132,5	57,00	--	7552,50	--		--	8156,70
						--	--	--	--		604,20	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге								1053745,44
РАЗДЕЛ 7.ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ (В=4м)(1-шт)												
10	29	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,245	102350,13	53828,44	25075,78	13187,97	2442,65	8667,00	36442,20
						38551,68	10580,97	9445,16	2592,34		2699,42	
11	30	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Погрузка	т	0,245	707,00	--	173,22	--		--	187,08
						--	--	--	--		13,86	
12	31	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Разгрузка	т	0,245	707,00	--	173,22	--		--	187,08
						--	--	--	--		13,86	
13	62	С3411-101-0110 411-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2,45	117,00	--	286,65	--		--	309,58
						--	--	--	--		22,93	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				Тенге								37125,94
РАЗДЕЛ 8.КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (НА ПЕРИОД БЛАГОУСТРОЙСТВА)												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
14	33	Е12-160101-0801 1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	8	2376,69	--	19013,52	--	--	13689,73	35319,51
						2376,69	--	19013,52	--		2616,26	
						Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1						
15	34	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж опорного кольца	м3 сборных железобетонных конструкций	2,16	7525,57	3944,15	16255,23	8519,36	752,50	7483,00	25637,29
						3233,04	1578,56	6983,37	3409,69		1899,06	
16	35	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	6,192	117,00	--	724,46	--		--	782,42
						--	--	--	--		57,96	
17	36	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	61,92	57,00	--	3529,44	--		--	3811,80
						--	--	--	--		282,36	
			МОНТАЖ									
18	37	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,16	11158,61	6162,74	24102,60	13311,51	752,50	11063,67	37979,57
						4647,49	2466,49	10038,59	5327,61		2813,30	
19	38	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	8	26852,00	--	214816,00	--	214816,00	--	232001,28
						--	--	--	--		17185,28	
20	39	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	8	2271,25	272,04	18169,96	2176,30	904,56	11603,52	32155,36
						1886,14	128,36	15089,10	1026,90		2381,88	
21	40	С1244-201-0304 244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	8	8689,00	--	69512,00	--	69512,00	--	75072,96
						--	--	--	--		5560,96	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								442760,19
			ИТОГО:	Тенге								5776126,67
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1612016,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					929559,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					436679,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						301229,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				1030400,00				
			- Накладные расходы	Тенге							1475060,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							427861,00	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1:	**Тенге**									**5776126,67**
				В том числе :									
				Стоимость оборудования, всего							0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения				**1,2 %**		**69313,52**				**5845440,19**
			Итого с временными										
			Зимние удорожания				**1,98%**		**115739,72**				**5961179,91**
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**119223,60**				**6080403,50**
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**4560302,63**
			75% 2021 год				**1**						**1596184,05**
			25 % 2022 г				**1,0500514**						**6156486,68**
			итого										**5540838,01**
			Коэффициент к договорной цене				**0,9000**						
			НДС				**12 %**		**664900,56**				**6205738,58**
			Итого по акту с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ "Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе Строй Эксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 34

за **декабрь 2022** (месяц, год) на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ 1-ОГО ЭТАЖА(см.лист АС-6)										
			ТИП5										
1	76	E11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**9,94**		**3852,58** **1660,51**	**107,10** **47,04**	**38294,63** **16505,45**	**1064,57** **467,55**	**20724,61**	**12220,56** **4041,22**	**54556,35**
2	77	E11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	**м плинтусов**	**11,17**		**1601,85** **392,17**	**2,34** **1,10**	**17892,67** **4380,57**	**26,11** **12,29**	**13485,99**	**3162,86** **1684,44**	**22739,95**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**									**77296,30**
			РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА(см.лист АС-7)										
			ТИП4										
3	88	E11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 покрытия**	**222,48**		**3255,03** **512,22**	**29,96** **14,54**	**724179,96** **113959,04**	**6666,05** **3234,30**	**603554,87**	**84379,21** **64684,73**	**873243,89**
4	89	E11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах** *НР - 72%; СП - 8%*	**м плинтусов**	**277,58**		**304,94** **108,84**	**3,09** **1,20**	**84646,22** **30210,70**	**857,03** **333,10**	**53578,49**	**21991,53** **8531,02**	**115168,77**
			ТИП5										

5	91	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	22,79	1158,12	53,96	26393,58	1229,81	13401,66	8626,04	37821,19
						516,11	9,59	11762,11	218,50		2801,57	
6	94	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	22,79	788,92	40,02	17979,54	912,16	7112,08	7487,79	27504,71
						436,83	19,50	9955,30	444,40		2037,39	
7	95	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	22,79	-178,95	-13,56	-4078,26	-309,09	-3523,33	-282,84	-4709,99
						-10,79	-6,45	-245,84	-147,00		-348,89	
8	96	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	22,79	3852,58	107,10	87800,25	2440,80	47516,47	28018,77	125084,54
						1660,51	47,04	37842,98	1071,98		9265,52	
		ТИП7										
9	104	Е11-110101-3503 1111-0101-3503 РСНБ РК 2015	Покрытия из фанеры. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	31,35	989,77	28,66	31029,24	898,57	7697,36	16329,45	51147,39
						715,58	7,86	22433,31	246,49		3788,70	
10	105	Е11-110101-3609 1111-0101-3609 РСНБ РК 2015	Покрытия ковровые из готовых ковров на комнату. Устройство насухо *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	31,35	2691,56	29,96	84380,39	939,32	76361,08	5425,73	96990,61
						225,84	14,54	7079,99	455,75		7184,49	
11	106	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	11,45	304,94	3,09	3491,60	35,35	2210,08	907,14	4750,64
						108,84	1,20	1246,17	13,74		351,90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								1327001,75
			РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ 3-ГО ЭТАЖА(см.лист АС-8)									
		ТИП4										
12	109	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	232,62	788,92	40,02	183519,15	9310,62	72593,72	76428,65	280743,62
						436,83	19,50	101614,81	4536,09		20795,82	
13	110	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	232,62	-178,95	-13,56	-41627,23	-3154,91	-35963,05	-2886,96	-48075,33
						-10,79	-6,45	-2509,27	-1500,40		-3561,14	
14	111	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	232,62	3255,03	29,96	757186,01	6969,87	631063,17	88224,97	913043,86
						512,22	14,54	119152,97	3381,71		67632,88	
15	112	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	273,12	304,94	3,09	83286,17	843,25	52717,63	21638,18	113318,30
						108,84	1,20	29725,29	327,74		8393,95	
		ТИП5										
16	113	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	25,34	1853,93	108,26	46978,69	2743,37	22559,95	15912,78	67922,78

			НР - 72%; СП - 8%										
17	114	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 72%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	25,34	855,38	16,80	21675,37	425,71		5031,32		
						1158,12	53,96	29346,79	1367,41	14901,19	9591,22	42053,05	
						516,11	9,59	13078,19	242,95		3115,04		
18	115	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(=50мм). Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	25,34	1193,23	40,10	30236,51	1016,13	14966,06	10618,88	44123,82	
						562,52	19,50	14254,32	494,13		3268,43		
19	116	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	25,34	955,30	40,70	24207,35	1031,34	22340,25	954,56	27174,86	
						32,98	19,34	835,76	490,01		2012,95		
20	117	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	25,34	788,92	40,02	19991,30	1014,23	7907,86	8325,60	30582,26	
						436,83	19,50	11069,21	494,13		2265,35		
21	118	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	25,34	-178,95	-13,56	-4534,58	-343,67	-3917,57	-314,49	-5236,99	
						-10,79	-6,45	-273,34	-163,44		-387,93		
22	119	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	25,34	3852,58	107,10	97624,33	2713,91	52833,15	31153,83	139080,41	
						1660,51	47,04	42077,27	1191,93		10302,25		
		ТИП 6											
23	123	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	185,12	788,92	40,02	146045,33	7409,43	57770,39	60822,25	223416,99	
						436,83	19,50	80865,51	3609,84		16549,41		
24	124	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 72%; СП - 8%	м2 стяжки	185,12	-178,95	-13,56	-33127,13	-2510,69	-28619,55	-2297,46	-38258,55	
						-10,79	-6,45	-1996,89	-1194,02		-2833,97		
25	125	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	185,12	3852,58	107,10	713189,24	19826,35	385969,65	227592,59	1016044,38	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		1660,51	47,04	307393,24	8707,58		75262,55		
													2805933,46
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ 4-ГО ЭТАЖА(см.лист АС-5)											
		ТИП 6											
26	132	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	55,3	1601,85	2,34	88582,33	129,26	66765,90	15658,56	112580,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге		392,17	1,10	21687,17	60,83		8339,27		
													112580,16
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ											
		ПОТОЛОК											
27	133	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Потолки(Актовый зал). Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	227,28	1651,34	10,75	375316,44	2443,26	1900,06	267851,35	694620,22	

			НР - 72%; СП - 8%										
28	134	С1232-401-0103 232-401-0103 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте СП - 8%	м2	227,28	1632,23 5338,00 --	4,59 -- --	370973,12 1213220,64 --	1042,65 -- --	1213220,64	51453,42 -- 97057,65	1310277,29
29	138	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	1598,259987	785,53 593,81	6,42 3,06	1255479,57 949069,16	10268,82 4894,67	296141,59	686853,96 155386,68	2097720,21
30	140	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР - 72%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	4739,059994	558,52 395,88	4,19 1,99	2646876,37 1876080,11	19844,81 9418,88	750951,45	1357559,28 320354,85	4324790,50
31	142	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные(бандажи). Окраска эмалями ПФ-115 НР - 72%; СП - 8%	м2	432,35	86,45 33,02	2,36 0,36	37376,23 14274,68	1021,43 156,73	22080,12	10390,62 3821,35	51588,19
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге								8478996,41
					РАЗДЕЛ 10.ВНУТРЕННИЙ ПАНДУС							
32	156	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под пандус песчано-гравийное. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 основания	1,15	5567,29 1100,66	2244,03 1018,83	6402,38 1265,76	2580,63 1171,65	2555,99	1754,94 652,59	8809,90
33	157	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	1,73	27030,54 4739,33	9,60 --	46762,84 8199,05	16,61 --	38547,18	5903,31 4213,29	56879,45
34	158	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 72%; СП - 8%	т	0,13315	19262,53 17342,00	1889,17 822,63	2564,81 2309,09	251,54 109,53	4,18	1741,41 344,50	4651,81
35	159	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм СП - 8%	т	0,13315	275482,00 --	-- --	36680,43 --	-- --	36680,43	-- 2934,43	39614,86
36	160	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	11,54	1236,16 442,97	131,50 49,60	14265,27 5111,86	1517,51 572,38	7635,90	4092,65 1468,63	19826,56
37	161	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонное. Железнение НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	11,54	189,65 166,18	5,00 1,71	2188,50 1917,66	57,70 19,76	213,14	1394,94 286,68	3870,12
		ОГРАЖДЕНИЕ ОГР-1										
38	162	Е11-090701-0129 1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР - 72%; СП - 8%	т конструкций	0,06198	264699,68 236187,00	24959,89 7440,00	16406,09 14638,87	1547,01 461,13	220,21	10872,00 2182,25	29462,34
39	163	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,06198	96712,56	37146,29	5994,24	2302,33	764,78	2714,22	9406,14

			НР - 72%; СП - 8%										
40	164	С1241-102-0107 241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	58,9	47226,93	13595,14	2927,13	842,63		696,68		
			СП - 8%			334,00	--	19672,60	--	19672,60	--	21246,61	
41	165	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,15	--	--	--	--		1573,81		
			НР - 72%; СП - 8%			1106,51	1,46	10124,59	13,38	1274,41	6367,10	17811,29	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		965,77	0,70	8836,80	6,40		1319,34		
													211579,08
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						РАЗДЕЛ 11.ЛОДЖИИ					
42	171	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	29,85	788,92	40,02	23549,34	1194,75	9315,29	9807,39	36025,17	
			НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	13039,30	582,08		2668,54		
43	172	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	29,85	178,95	13,56	5341,64	404,84	4614,81	370,46	6169,07	
			НР - 72%; СП - 8%			10,79	6,45	321,99	192,53		456,97		
44	173	Е11-080401-0403 1108-0401-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные из камней толщиной 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,6	3043,11	213,30	53558,68	3754,08	25496,76	18597,29	77928,31	
			НР - 72%; СП - 8%			1381,13	86,46	24307,84	1521,74		5772,48		
45	174	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,98	1416,86	101,90	90650,70	6519,57	19662,96	50178,91	152095,86	
			НР - 72%; СП - 8%			1007,63	81,66	64468,17	5224,77		11266,37		
46	175	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	63,98	1598,95	15,90	102300,60	1017,29	42001,59	42924,69	156843,31	
			НР - 72%; СП - 8%			926,57	5,25	59281,72	335,90		11618,02		
47	176	Е11-150403-0310 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	63,98	690,04	1,85	44148,89	118,36	13284,17	22178,26	71633,32	
			НР - 72%; СП - 8%			480,56	0,89	30746,36	56,78		5306,17		
48	177	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1,5	1598,95	15,90	2398,42	23,85	984,72	1006,36	3677,16	
			НР - 72%; СП - 8%			926,57	5,25	1389,85	7,88		272,38		
49	178	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	1,5	500,71	4,19	751,07	6,28	217,22	382,00	1223,72	
			НР - 72%; СП - 8%			351,72	1,99	527,57	2,98		90,65		
50	179	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки(сплошное выравнивание). Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	46,48	964,29	6,33	44820,27	293,99	12812,67	22904,07	73142,29	
			НР - 72%; СП - 8%			682,31	2,10	31713,61	97,61		5417,95		

51	180	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки(шпаклевание). Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	46,48	1441,50	9,88	67000,78	458,99	19681,49	33849,85	108918,68
						1008,18	3,30	46860,30	153,38		8068,05	
52	181	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	46,48	558,52	4,19	25960,17	194,64	7365,21	13314,74	42416,90
						395,88	1,99	18400,32	92,38		3141,99	
53	182	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	46,48	3852,58	107,10	179067,83	4978,00	96909,42	57144,03	255108,81
						1660,51	47,04	77180,41	2186,30		18896,95	
54	183	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	41,05	1601,85	2,34	65755,96	95,95	49561,31	11623,58	83569,90
						392,17	1,10	16098,70	45,15		6190,36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге								1068752,50
			РАЗДЕЛ 14.КРЫША									
55	215	С1261-105-0703 261-105-0703 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 *СП - 8%*	м2	0,0259978	91,00	--	2,37	--	2,37	--	2,56
						--	--	--	--		0,19	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге								2,56
			РАЗДЕЛ 16.РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
56	228	Е11-110101-3803 1111-0101-3803 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток (тактильные) поливинилхлоридных *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,19	1114,27	8,03	5783,05	41,65	1381,89	3143,99	9642,20
						839,98	1,38	4359,51	7,14		714,16	
57	229	С1251-104-0107 251-104-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2018 *СП - 8%*	м2	5,2938	10630,00	--	56273,09	--	56273,09	--	60775,94
						--	--	--	--		4501,85	
58	234	Ком.предл.ТОО"SmartPrint Mimaki"	Занавес раздвижной ширина 26,4х6м. ткань портьерная однотонная	шт	1	723074,00	--	723074,00	--		--	723074,00
						--	--	--	--	723074,00	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге								793492,14
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге								14875634,36
		ИТОГО:		Тенге								14875634,36
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				4658078,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					124094,00			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					56659,00			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						4927433,00		
		- Оборудование, инвентарь		Тенге						723074,00		
		- Накладные расходы		Тенге							3394611,00	
		- Сметная прибыль		Тенге							1048337,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:		Тенге								14875634,36
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						723074		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
		Временные здания и сооружения			1,2 %		169830,72					

			Итого с временными										**15045465,08**
			Зимние удорожания				**1,98%**		**283583,34**				
			Итого с зимними удорожаниями										**15329048,43**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**292119,49**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**15621167,92**
			75% 2021 год				**1**						**11715875,94**
			25 % 2022 г				**1,0500514**						**4100757,31**
			итого										**15816633,25**
			Коэффициент к договорной цене				**0,9000**						**14234969,93**
			НДС				**12 %**		**1708196,39**				
			Итого по акту с НДС										**15943166,32**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 35

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-1-2 ВОДОПРОВОД**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1										
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ										
1	22	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	2		727,40	38,86	1454,81	77,72	37,09	991,21	2641,70
			НР - 72%; СП - 8%				670,00	18,34	1340,00	36,67		195,68	
2	23	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	2		3195,00	--	6390,00	--	6390,00	--	6901,20
			СП - 8%				--	--	--	--		511,20	
3	24	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Монтаж радиомодуля**	шт.	2		1478,66	38,86	2957,32	77,73	--	2099,72	5461,60
			НР - 72%; СП - 8%				1439,80	18,34	2879,60	36,68		404,56	
4	25	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF**	шт.	2		46389,00	--	92778,00	--	92778,00	--	100200,24
			СП - 8%				--	--	--	--		7422,24	
5	26	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм(на сан.узел столовой). Установка**	фильтр	1		1493,01	216,20	1493,01	216,19	14,44	958,45	2647,58
			НР - 72%; СП - 8%				1262,38	68,80	1262,38	68,80		196,12	
6	27	С1261-302-0263 261-302-0263 РСНБ РК 2015	**Фильтр-грязевик ФММ15**	шт.	1		12572,00	--	12572,00	--	12572,00	--	13577,76

			СП - 8%			--	--	--	--		1005,76	
7	37	Е11-160601-0202 1116-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 100 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	4	3120,13 2449,32	207,00 89,08	12480,50 9797,26	828,00 356,30	1855,24	7310,57 1583,29	21374,35
8	38	С1242-101-1204 242-101-1204 РСНБ РК 2015	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80** *СП - 8%*	шт.	3	50322,00 --	-- --	150966,00 --	-- --	150966,00	-- 12077,28	163043,28
9	39	С1242-304-0301 242-304-0301 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50** *СП - 8%*	шт.	1	18731,00 --	-- --	18731,00 --	-- --	18731,00	-- 1498,48	20229,48
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**336077,19**
			РАЗДЕЛ 3.ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ									
10	40	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	1	1829,24 568,54	27,29 12,00	1829,24 568,54	27,29 12,00	1233,41	417,99 179,78	2427,01
11	41	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	1	3361,28 730,49	48,08 21,45	3361,28 730,49	48,07 21,45	2582,72	541,40 312,21	4214,89
12	42	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	2	111,82 107,00	1,61 --	223,64 213,99	3,22 --	6,43	154,07 30,22	407,93
13	43	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15 (15ч8р2)** *СП - 8%*	шт.	1	858,00 --	-- --	858,00 --	-- --	858,00	-- 68,64	926,64
14	44	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами 65 х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)** *СП - 8%*	шт.	2	521,00 --	-- --	1042,00 --	-- --	1042,00	-- 83,36	1125,36
15	45	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	2427,32 1993,66	162,60 36,67	2427,32 1993,66	162,59 36,67	271,07	1461,84 311,13	4200,30
16	46	С1244-301-0507 244-301-0507 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды СТВХ-50 ДГ класс С** *СП - 8%*	шт.	1	54579,00 --	-- --	54579,00 --	-- --	54579,00	-- 4366,32	58945,32
17	47	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Монтаж радиомодуля** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1478,66 1439,80	38,86 18,34	1478,66 1439,80	38,86 18,34	--	1049,86 202,28	2730,80

18	48	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF *СП - 8%*	шт.	1	46389,00 --	-- --	46389,00 --	-- --	46389,00	-- 3711,12	50100,12
19	49	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	фильтр	1	1838,26 1505,82	311,83 98,49	1838,26 1505,82	311,83 98,49	20,61	1155,11 239,47	3232,83
20	50	С1261-302-0266 261-302-0266 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязевик ФМФ-60 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	17952,00 --	-- --	17952,00 --	-- --	17952,00	-- 1436,16	19388,16
21	51	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	2594,68 397,14	-- --	2594,68 397,14	-- --	2197,54	285,94 230,45	3111,07
22	52	Ц13-121101-0304 1312-1101-0304 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	9413,41 8941,36	194,31 91,69	9413,41 8941,36	194,31 91,69	277,74	6503,80 1273,38	17190,58
23	53	519-101-0102 519-101-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	135575,00 --	-- --	135575,00 --	-- --	135575,00	-- --	135575,00
24	54	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	4864,03 4030,52	359,77 89,08	9728,07 8061,04	719,55 178,15	947,48	5932,22 1252,82	16913,11
25	55	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	2	12865,00 --	-- --	25730,00 --	-- --	25730,00	-- 2058,40	27788,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								348277,52
			РАЗДЕЛ 4.НАСОСНАЯ ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА									
26	56	Ц13-370102-0201 1337-0102-0201 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	65109,93 45429,37	18213,45 5230,95	65109,93 45429,37	18213,45 5230,95	1467,11	36475,43 8126,83	109712,19
27	57	Ком.предл.ТОО"Аквatория-Актобе"	Насосная станция повышения давления из 2-х насосов (1-рабочий,1-резервный) мощностью насоса 1,2квт,частота вращения-2900 об/мин,гидростатический напор-10м.подача-16м3/час(в комплекте со шкафом управления,частотным преобразователем запорно-регурующей армртурой) AKVA E 2 CM 15-1	к-т	1	1699572,68 --	-- --	1699572,68 --	-- --	1699572,68	-- --	1699572,68
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								1809284,87
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге								2493639,58

ОТДЕЛ 2.ВОДОПРОВОД В2

РАЗДЕЛ 5.ТРУБОПРОВОД

28	58	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	129	3361,28 730,49	48,08 21,45	433604,67 94233,40	6201,67 2767,05	333169,60	69840,33 40275,60	543720,60
29	59	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	кран	18	33354,02 1518,35	145,86 62,88	600372,32 27330,21	2625,53 1131,75	570416,58	20492,61 49669,19	670534,13
30	60	Е11-161401-0104 1116-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	4199,34 4086,12	73,92 32,27	75588,07 73550,20	1330,65 580,95	707,22	53374,43 10317,00	139279,50
31	61	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ *СП - 8%*	шт.	18	21137,00 --	-- --	380466,00 --	-- --	380466,00	-- 30437,28	410903,28
32	62	С1248-305-0403 248-305-0403 РСНБ РК 2015	Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 летние от t + 5 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 *СП - 8%*	шт.	18	7383,00 --	-- --	132894,00 --	-- --	132894,00	-- 10631,52	143525,52
33	63	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	30	1106,51 965,77	1,46 0,70	33195,37 28973,10	43,88 21,00	4178,39	20875,75 4325,69	58396,81
34	64	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	5	537,00 --	-- --	2685,00 --	-- --	2685,00	-- 214,80	2899,80
35	65	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1776,32 1395,18	77,72 36,67	1776,32 1395,18	77,72 36,67	303,42	1030,94 224,58	3031,84
36	66	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	36430,00 --	-- --	36430,00 --	-- --	36430,00	-- 2914,40	39344,40
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								2011635,88

РАЗДЕЛ 6.НАСОСНАЯ ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

37	67	Ц13-370102-0201 1337-0102-0201 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	65109,93 45429,37	18213,45 5230,95	65109,93 45429,37	18213,45 5230,95	1467,11	36475,43 8126,83	109712,19

38	68	Ком.предл.ТОО"Аквatория-Актобе"	Насосная станция повышения давления из 2-х насосов (1-рабочий,1-резервный) мощностью насоса 0,6квт,частота вращения-2900 об/мин,гидростатический напор-12,36м.подача-10,6м3/час(в комплекте со шкафом управления,частотным преобразователем запорно-регурующей армртурой) AKVA E 2 CM 10-1	к-т	1	1307964,82	--	1307964,82	--		--	1307964,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге		--	--	--	--	1307964,82	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2		Тенге								1417677,01
												3429312,89
			ОТДЕЛ 3.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4									
			РАЗДЕЛ 8.МОНТАЖ									
39	75	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	137	1795,36	19,81	245964,94	2714,32	1493,30	174078,84	453647,28
						1764,65	0,14	241757,32	18,84		33603,50	
40	76	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	58	1939,63	23,80	112498,45	1380,40	636,84	79555,87	207418,67
						1904,85	0,23	110481,21	13,05		15364,35	
41	77	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	33	2117,29	28,13	69870,44	928,12	353,77	49392,37	128803,84
						2078,44	0,36	68588,55	11,96		9541,02	
42	78	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	33	2347,08	33,29	77453,49	1098,49	556,71	54587,54	142604,32
						2296,92	0,54	75798,29	17,74		10563,28	
43	79	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	5	2548,82	38,34	12744,10	191,69	110,45	8961,09	23441,61
						2488,39	0,80	12441,96	4,00		1736,42	
44	80	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные *СП - 8%*	м	136,7	163,00	--	22282,10	--	22282,10	--	24064,67
						--	--	--	--		1782,57	
45	81	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные *СП - 8%*	м	69,05	268,00	--	18505,40	--	18505,40	--	19985,83
						--	--	--	--		1480,43	
46	82	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные *СП - 8%*	м	33,12	421,00	--	13943,52	--	13943,52	--	15059,00
						--	--	--	--		1115,48	
47	83	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные *СП - 8%*	м	33,15	716,00	--	23735,40	--	23735,40	--	25634,23
						--	--	--	--		1898,83	
48	84	С1241-205-1305 241-205-1305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные	м	4,95	1139,00	--	5638,05	--	5638,05	--	6089,09

			СП - 8%			--	--	--	--		451,04		
49	85	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	130	953,00	--	123890,00	--	123890,00	--	133801,20
			СП - 8%			--	--	--	--		9911,20		
50	86	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1492,00	--	11936,00	--	11936,00	--	12890,88
			СП - 8%			--	--	--	--		954,88		
51	87	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	2893,00	--	17358,00	--	17358,00	--	18746,64
			СП - 8%			--	--	--	--		1388,64		
52	88	С1242-207-3704 242-207-3704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	4879,00	--	14637,00	--	14637,00	--	15807,96
			СП - 8%			--	--	--	--		1170,96		
53	89	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7347,00	--	22041,00	--	22041,00	--	23804,28
			СП - 8%			--	--	--	--		1763,28		
54	90	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кран водоразборные. Установка	шт.	8	1213,78	0,18	9710,24	1,40	261,36	6802,19	17833,42
			НР - 72%; СП - 8%			1180,93	--	9447,48	--		1320,99		
55	90	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	97	1213,78	0,18	117736,66	16,98	3168,99	82476,50	216230,21
			НР - 72%; СП - 8%			1180,93	--	114550,69	--		16017,05		
56	92	С1244-104-0507 244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	17	8491,00	--	144347,00	--	144347,00	--	155894,76
			СП - 8%			--	--	--	--		11547,76		
57	93	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	70	3191,00	--	223370,00	--	223370,00	--	241239,60
			СП - 8%			--	--	--	--		17869,60		
58	94	Ком.предл.ТОО"Аквatория-Актобе" СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"	Смеситель для умывальника с термостатом Grohe GRT 800 34558000	шт	4	87246,43	--	348985,72	--	348985,72	--	376904,58
			СП - 8%			--	--	--	--		27918,86		
59	95	С1244-104-0401 244-104-0401 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	6	3421,00	--	20526,00	--	20526,00	--	22168,08
			СП - 8%			--	--	--	--		1642,08		
60	96	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	12	9364,21	39,21	112370,56	470,55	99550,80	9049,86	131134,06
			НР - 72%; СП - 8%			1029,10	18,34	12349,21	220,05		9713,63		

61	97	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	2	727,40 670,00	38,86 18,34	1454,81 1340,00	77,72 36,67	37,09	991,21 195,68	2641,70
62	98	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры)горячей воды крыльчатые ВСХd класс С DN 15(на сан.узел столовой) *СП - 8%*	шт.	2	3195,00 --	-- --	6390,00 --	-- --	6390,00	-- 511,20	6901,20
63	99	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Монтаж радиомодуля *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1478,66 1439,80	38,86 18,34	2957,32 2879,60	77,73 36,68	--	2099,72 404,56	5461,60
64	100	С1244-302-0101 244-302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF *СП - 8%*	шт.	2	46389,00 --	-- --	92778,00 --	-- --	92778,00	-- 7422,24	100200,24
65	101	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм(на сан.узел столовой). Установка *НР - 72%; СП - 8%*	фильтр	1	1493,01 1262,38	216,20 68,80	1493,01 1262,38	216,19 68,80	14,44	958,45 196,12	2647,58
66	102	С1261-302-0263 261-302-0263 РСНБ РК 2015	Фильтр-грязевик ФММ15 *СП - 8%*	шт.	1	12572,00 --	-- --	12572,00 --	-- --	12572,00	-- 1005,76	13577,76
67	103	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	3	537,00 --	-- --	1611,00 --	-- --	1611,00	-- 128,88	1739,88
68	104	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	1	3062,65 369,79	97,15 45,85	3062,65 369,79	97,15 45,85	2595,71	299,26 268,95	3630,87
69	105	С1234-303-0208 234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019 *СП - 8%*	м	1,1	211,00 --	-- --	232,10 --	-- --	232,10	-- 18,57	250,67
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**2550255,71**
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**								**2550255,71**
			ИТОГО:	**Тенге**								**8473208,18**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1006738,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					56682,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16428,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3135173,00		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3143112,00		
			- Накладные расходы	Тенге							736680,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							394822,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**								**8473208,18**
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						3143112		

				в том числе, оборудование поставки заказчика								0		
			Временные здания и сооружения				1,2 %		63961,15					8537169,33
			Итого с временными				1,98%		106802,34					8643971,67
			Зимние удорожания				2 %		110017,19					8753988,86
			Итого с зимними удорожаниями				1							6565491,65
			Непредвиденные работы и затраты				1,0500514							2298034,57
			Итого с непредвиденными работами и затратами				0,9000							8863526,21
			75% 2021 год				12 %		957260,83					7977173,59
			25 % 2022 г											8934434,42
			итого											
			Коэффициент к договорной цене											
			НДС											
			Итого по акту с НДС											

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**
(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 36

за **декабрь 2022** (месяц, год) на 2-1-3 КАНАЛИЗАЦИЮ

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3.ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ										
1	50	Е11-180401-0112 1118-0401-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Жироуловитель, вместимость 2 м3. Установка**	бак	1		22934,41	1003,32	22934,41	1003,32	219,21	15920,11	41962,98
			НР - 72%; СП - 8%				21711,88	399,38	21711,88	399,38		3108,36	
2	51	Ком.предл.ТОО"Аквatория-Актобе" СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"	**Жироуловитель GG-2000,размером 2200x1100x1350,производительностью 5,6л/сек**	шт	1		366597,00	--	366597,00	--	366597,00	--	395924,86
			СП - 8%				--	--	--	--		29327,76	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									437887,84
			ИТОГО:	Тенге									437887,84
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					21712,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1003,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						399,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							366816,00		
			- Накладные расходы	Тенге								15920,00	
			- Сметная прибыль	Тенге								32436,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:	Тенге									437887,84

				В том числе :									
				Стоимость оборудования, всего								0	
				в том числе, оборудование поставки заказчика								0	
			Временные здания и сооружения				1,2 %		5254,65				443142,49
			Итого с временными										
			Зимние удорожания				1,98%		8774,22				451916,72
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		9038,33				460955,05
			Итого с непредвиденными работами и затратами										345716,29
			75% 2021 год				1						121006,62
			25 % 2022 г				1,0500514						466722,91
			итого										420050,62
			Коэффициент к договорной цене				0,9000						
			НДС				12 %		50406,07				470456,69
			Итого по акту с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 37

за **декабрь 2022** (месяц, год) на 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль. тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ										
1	17	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2017,8**		**109,85**	**1,61**	**221652,30**	**3253,70**	**2502,07**	**155445,50**	**407265,63**
			НР - 72%; СП - 8%				**107,00**	**--**	**215896,53**	**--**		**30167,82**	
2	18	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**450**		**112,15**	**1,61**	**50466,82**	**725,62**	**1593,00**	**34666,70**	**91944,24**
			НР - 72%; СП - 8%				**107,00**	**--**	**48148,20**	**--**		**6810,68**	
3	19	**Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**2,5**		**122,40**	**1,61**	**306,00**	**4,03**	**34,48**	**192,59**	**538,48**
			НР - 72%; СП - 8%				**107,00**	**--**	**267,49**	**--**		**39,89**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**									**499748,35**
			ИТОГО:	**Тенге**									**499748,35**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**264312,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**3983,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**4130,00**		

			- Накладные расходы	Тенге										190305,00	
			- Сметная прибыль	Тенге										37018,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	**Тенге**											**499748,35**
				В том числе :											
				Стоимость оборудования, всего									**0**		
				в том числе, оборудование поставки заказчика									**0**		
			Временные здания и сооружения				**1,2 %**		**5996,98**						**505745,33**
			Итого с временными												
			Зимние удорожания				**1,98%**		**10013,76**						**515759,09**
			Итого с зимними удорожаниями												
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**10315,18**						**526074,27**
			Итого с непредвиденными работами и затратами												**394555,70**
			75% 2021 год				**1**								**138101,26**
			25 % 2022 г				**1,0500514**								**532656,96**
			итого												**479391,26**
			Коэффициент к договорной цене				**0,9000**								
			НДС				**12 %**		**57526,95**						**536918,21**
			Итого по акту с НДС												

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 38

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-1-5 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
			РАЗДЕЛ 6.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			ЯЩИК ВВОДНО-УЧЕТНЫЙ ЯВУ 5-216(ШУ)										
1	50	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	6,4		454,06	3,30	2905,97	21,12	278,53	1878,11	5166,84
			НР - 72%; СП - 8%				407,24	0,34	2606,32	2,16		382,73	
2	51	С1243-106-0903 243-106-0903 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	км	0,0014		842563,00	--	1179,59	--	1179,59	--	1273,98
			СП - 8%				--	--	--	--		94,37	
3	52	С1243-106-0911 243-106-0911 РСНБ РК 2015	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (мк)-0,66**	км	0,005		5408729,00	--	27043,64	--	27043,64	--	29207,18
			СП - 8%				--	--	--	--		2163,49	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									35648,00
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге									35648,00
			ИТОГО:	Тенге									35648,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2606,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						21,00			

			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							28502,00		
			- Накладные расходы	Тенге								1878,00	
			- Сметная прибыль	Тенге								2641,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5:	**Тенге**									**35648,00**
				В том числе :									
				Стоимость оборудования, всего							0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения				**1,2 %**		**427,78**				
			Итого с временными										**36075,78**
			Зимние удорожания				**1,98%**		**714,30**				
			Итого с зимними удорожаниями										**36790,08**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**735,80**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**37525,88**
			75% 2021 год				**1**						**28144,41**
			25 % 2022 г				**1,0500514**						**9851,03**
			итого										**37995,43**
			Коэффициент к договорной цене				**0,9000**						**34195,89**
			НДС				**12 %**		**4103,51**				
			Итого по акту с НДС										**38299,40**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Канжанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 39

за **декабрь 2022** (месяц, год) на 2-1-6 СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
			МОНТАЖ										
1	1	Ц13-100701-0108 1310-0701-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор ОПС . Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**		**13239,61**	**1,82**	**52958,44**	**7,28**	**567,16**	**31954,24**	**91705,69**
			НР - 61%; СП - 8%				**13096,00**	**--**	**52384,00**	**--**		**6793,01**	
2	2	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	**Прибор приемно-контрольный управления адресный охранно-пожарный Рубеж-20П прот.R3"**	**шт.**	**3**		**66482,14**	**--**	**199446,42**	**--**	**199446,42**	**--**	**215402,13**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**15955,71**	
3	3	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж БИУ**	**шт.**	**1**		**46446,43**	**--**	**46446,43**	**--**	**46446,43**	**--**	**50162,14**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3715,71**	

4	4	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Модуль адресный релейный модели РМ-4К	шт.	1	18214,29	--	18214,29	--	18214,29	--	19671,43
			СП - 8%			--	--	--	--		1457,14	
5	5	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт.	37	2531,79	--	93676,23	--	93676,23	--	101170,33
			СП - 8%			--	--	--	--		7494,10	
6	6	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, ручной,фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	738	3005,41	2,24	2217992,58	1653,12	51047,46	1320828,12	3821926,36
			НР - 61%; СП - 8%			2934,00	--	2165292,00	--		283105,66	
7	7	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Извещатель пожарный адресный модели ИП 212-64	шт.	712	5874,11	--	4182366,32	--	4182366,32	--	4516955,63
			СП - 8%			--	--	--	--		334589,31	
8	8	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	26	3369,64	--	87610,64	--	87610,64	--	94619,49
			СП - 8%			--	--	--	--		7008,85	
9	9	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	31	1507,21	0,84	46723,51	26,04	1220,47	27740,97	80421,64
			НР - 61%; СП - 8%			1467,00	--	45477,00	--		5957,16	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								8992034,84
			ИТОГО:	Тенге								8992034,84
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2263153,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1686,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4680595,00		
			- Накладные расходы	Тенге							1380523,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							666077,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	Тенге								8992034,84
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		107904,42				9099939,26
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,98%		180178,80				9280118,06
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		185602,36				

			Итого с непредвиденными работами и затратами										**9465720,42**
			75% 2021 год				**1**						**7099290,31**
			25 % 2022 г				**1,0500514**						**2484873,24**
			итого										**9584163,56**
			Коэффициент к договорной цене				**0,9000**						**8625747,20**
			НДС				**12 %**		**1035089,66**				
			Итого по акту с НДС										**9660836,87**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**
(наименование, адрес)

Объект : **БАНЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 40

за **декабрь 2022** **(месяц, год) на 2-3 БАНЯ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1	1	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие** *НР - 72%, СП - 8%*	м2	25,2		387,11 387,11	-- --	9755,17 9755,17	-- --	--	7023,72 1342,31	18121,21
2	2	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13		2252,29 2130,85	121,44 58,24	29279,77 27701,05	1578,72 757,12	--	20489,88 3981,57	53751,22
3	3	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	315,5		836,51 777,92	58,59 28,36	263918,90 245433,76	18485,14 8947,58	--	183154,56 35765,88	482839,34
4	4	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	178,05		892,66 858,00	34,66 17,68	158938,11 152766,90	6171,21 3147,92	--	112258,67 21695,74	292892,53
5	5	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	184,32		146,80 146,80	-- --	27058,18 27058,18	-- --	--	19481,89 3723,20	50263,27
6	6	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	10,98		120,22 117,09	3,13 1,60	1320,02 1285,65	34,37 17,57	--	938,32 180,67	2439,00

7	7	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	12,58	38,76	--	487,60	--	--	351,07	905,77
			НР - 72%; СП - 8%			38,76	--	487,60	--		67,09	
8	8	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка стен вручную от краски масляной,перхлорвиниловой с лестниц	м2	144,42	331,02	--	47805,91	--	--	34420,25	88804,26
			НР - 72%; СП - 8%			331,02	--	47805,91	--		6578,09	
9	9	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка откосов вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	м2	26,4	331,02	--	8738,93	--	--	6292,03	16233,43
			НР - 72%; СП - 8%			331,02	--	8738,93	--		1202,48	
10	10	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка потолков вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	м2	153,74	331,02	--	50891,01	--	--	36641,53	94535,14
			НР - 72%; СП - 8%			331,02	--	50891,01	--		7002,60	
11	11	Е12-030101-0101 1203-0101-0101 РСНБ РК 2015	Разборка деревянной облицовки стен парной	м2 стен	85,02	141,72	23,27	12049,03	1978,42	--	7828,10	21467,30
			НР - 72%; СП - 8%			118,45	9,43	10070,62	801,74		1590,17	
12	12	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Бетонный пандус. Разборка	м3 конструкции	1,07	2120,84	1260,48	2269,30	1348,72	--	957,28	3484,71
			НР - 72%; СП - 8%			860,36	382,22	920,59	408,98		258,13	
13	13	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Отмостка. Разборка	м3 конструкции	3,75	2120,84	1260,48	7953,15	4726,80	--	3354,97	12212,77
			НР - 72%; СП - 8%			860,36	382,22	3226,35	1433,32		904,65	
14	14	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	35	196,39	1,93	6873,65	67,55	--	4925,09	12742,64
			НР - 72%; СП - 8%			194,46	0,98	6806,10	34,30		943,90	
15	15	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	24	60,04	--	1440,96	--	--	1037,49	2676,73
			НР - 72%; СП - 8%			60,04	--	1440,96	--		198,28	
16	16	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	20	833,58	3,85	16671,60	77,00	--	11976,34	30939,77
			НР - 72%; СП - 8%			829,73	1,96	16594,60	39,20		2291,83	
17	17	Е12-150101-0601 1215-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трап диаметром до 50 мм. Смена санитарно-технических приборов	прибор	4	1452,52	18,20	5810,08	72,80	560,96	3752,55	10327,64
			НР - 72%; СП - 8%			1294,08	8,89	5176,32	35,56		765,01	
18	18	С1244-104-0310 244-104-0310 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	4	10073,00	--	40292,00	--	40292,00	--	43515,36
			СП - 8%			--	--	--	--		3223,36	
19	19	Е12-150102-0802 1215-0102-0802 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж	шт.	14	1746,21	91,95	24446,94	1287,30	--	17147,79	44922,31
			НР - 72%; СП - 8%			1654,26	46,91	23159,64	656,74		3327,58	

20	20	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	103	549,82	1,53	56631,46	157,59	1326,64	39706,01	104044,46
			НР - 72%; СП - 8%			535,41	--	55147,23	--		7707,00	
21	21	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	37,043976	117,00	--	4334,15	--		--	4680,88
			СП - 8%			--	--	--	--		346,73	
22	22	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	370,43976	57,00	--	21115,07	--		--	22804,28
			СП - 8%			--	--	--	--		1689,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								1414604,00
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ПРОЕМЫ										
23	23	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	6,3	3173,21	617,48	19991,22	3890,09	7164,93	7563,41	29759,01
			НР - 72%; СП - 8%			1418,44	248,97	8936,20	1568,54		2204,37	
24	24	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,3	5812,00	--	36615,60	--	36615,60	--	39544,85
			СП - 8%			--	--	--	--		2929,25	
25	25	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	18,9	1990,76	247,15	37625,35	4671,14	9383,47	18532,28	60650,24
			НР - 72%; СП - 8%			1247,13	114,74	23570,74	2168,54		4492,61	
26	26	С1223-203-0102 223-203-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	18,9	35180,00	--	664902,00	--	664902,00	--	718094,16
			СП - 8%			--	--	--	--		53192,16	
		ПОЛЫ ТИП 1										
27	27	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	178,05	1853,93	108,26	330092,95	19276,14	158516,13	111810,18	477255,38
			НР - 72%; СП - 8%			855,38	16,80	152300,68	2991,24		35352,25	
28	28	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	178,05	1158,12	53,96	206203,44	9608,02	104702,30	67392,12	295483,21
			НР - 72%; СП - 8%			516,11	9,59	91893,12	1707,05		21887,65	
29	29	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(=50мм). Устройство	м2 стяжки	178,05	1193,23	40,10	212455,05	7139,81	105158,11	74612,96	310033,45

			НР - 72%; СП - 8%			562,52	19,50	100157,13	3471,98		22965,44	
30	30	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	178,05	955,30	40,70	170091,52	7246,63	156972,44	6707,15	190942,56
			НР - 72%; СП - 8%			32,98	19,34	5872,45	3443,04		14143,89	
31	31	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство	м2 стяжки	178,05	788,92	40,02	140467,65	7126,46	55564,05	58499,36	214884,37
			НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	77777,14	3471,98		15917,36	
32	32	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	178,05	-178,95	-13,56	-31861,96	-2414,80	-27526,53	-2209,71	-36797,41
			НР - 72%; СП - 8%			-10,79	-6,45	-1920,63	-1148,42		-2725,73	
33	33	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	178,05	3852,58	107,10	685951,51	19069,16	371228,90	218900,50	977240,17
			НР - 72%; СП - 8%			1660,51	47,04	295653,45	8375,03		72388,16	
34	34	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	184,32	1601,85	2,34	295253,08	430,85	222536,90	52191,42	375240,06
			НР - 72%; СП - 8%			392,17	1,10	72285,33	202,75		27795,56	
			ПОЛЫ ТИП 2									
35	35	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(=50мм). Устройство	м2 стяжки	10,98	1193,23	40,10	13101,69	440,30	6484,89	4601,24	19119,16
			НР - 72%; СП - 8%			562,52	19,50	6176,50	214,11		1416,23	
36	36	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	10,98	955,30	40,70	10489,22	446,89	9680,19	413,62	11775,06
			НР - 72%; СП - 8%			32,98	19,34	362,14	212,33		872,23	
37	37	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство	м2 стяжки	10,98	788,92	40,02	8662,37	439,47	3426,53	3607,54	13251,51
			НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	4796,37	214,11		981,59	
38	38	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	10,98	-178,95	-13,56	-1964,87	-148,92	-1697,51	-136,27	-2269,23
			НР - 72%; СП - 8%			-10,79	-6,45	-118,44	-70,82		-168,09	
39	39	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	10,98	3255,03	29,96	35740,27	328,99	29787,09	4164,35	43096,99
			НР - 72%; СП - 8%			512,22	14,54	5624,19	159,62		3192,37	

40	40	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	12,58	304,94 108,84	3,09 1,20	3836,19 1369,16	38,84 15,10	2428,19	996,66 386,63	5219,48
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ												
41	41	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	144,42	1294,15 868,39	9,88 3,30	186901,58 125412,59	1426,15 476,59	60062,84	90640,21 22203,34	299745,13
42	42	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	144,42	500,71 351,72	4,19 1,99	72313,04 50794,82	604,75 287,03	20913,47	36778,94 8727,36	117819,34
43	43	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	26,4	1598,95 926,57	15,90 5,25	42212,19 24461,36	419,76 138,60	17331,07	17711,97 4793,93	64718,09
44	44	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	26,4	1294,15 868,39	9,88 3,30	34165,64 22925,44	260,70 87,12	10979,50	16569,05 4058,77	54793,46
45	45	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	315,5	5364,82 1857,86	47,25 22,96	1692600,55 586154,67	14907,38 7244,67	1091538,50	427247,53 169587,85	2289435,92
46	46	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (двери) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6,51	323,29 165,94	1,46 0,70	2104,60 1080,30	9,52 4,56	1014,78	781,10 230,86	3116,55
47	47	Е11-340108-0308 1134-0108-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы акустических конструкций потолков из деревянных брусков. Устройство при относе от потолков на 5 см *НР - 72%; СП - 8%*	м2 площади	153,74	6109,32 3928,72	31,79 15,40	939246,78 604001,72	4887,01 2367,60	330358,05	436585,91 110066,62	1485899,30
48	48	Е11-340108-0713 1134-0108-0713 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности	153,74	4299,16 1357,53	12,93 4,04	660953,47 208706,51	1987,09 620,73	450259,87	150715,61 64933,53	876602,60

			ОБЛИЦОВКА ФАСАДА БАНИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ										
49	49	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из пластиковых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	166,74	3259,77	23,48	543534,55	3914,22	234559,83	220153,79	824783,40
			НР - 72%; СП - 8%			1829,56	4,25	305060,50	708,64		61095,07	
50	50	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из пластиковых панелей. Облицовка панелями	м2	166,74	862,53	3,49	143818,50	581,51	57992,17	61545,85	221793,50
			НР - 72%; СП - 8%			511,24	1,41	85244,82	235,52		16429,15	
51	51	С1217-205-0103 217-205-0103 РСНБ РК 2015	Обшивка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 163 мм, толщиной 22 мм	м	1022,944785	1323,00	--	1353355,95	--	1353355,95	--	1461624,43
			СП - 8%			--	--	--	--		108268,48	
52	52	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,64	788,92	40,02	11549,83	585,97	4568,71	4810,06	17668,68
			НР - 72%; СП - 8%			436,83	19,50	6395,15	285,48		1308,79	
53	53	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	14,64	536,86	40,70	7859,65	595,85	6790,03	544,94	9076,96
			НР - 72%; СП - 8%			32,36	19,34	473,77	283,10		672,37	
		ПАНДУС										
54	54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (пандус)(бетон В15)	м3	1,07	24874,37	1178,13	26615,57	1260,60	23647,28	1594,70	30467,09
			НР - 72%; СП - 8%			1595,97	473,99	1707,69	507,17		2256,82	
		ОТМОСТКА										
55	55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (покрытие)(бетон В7.5)	м3	6,8	22643,63	1178,13	153976,65	8011,25	135112,80	10134,51	177240,05
			НР - 72%; СП - 8%			1595,97	473,99	10852,60	3223,12		13128,89	
56	56	С1212-101-0303 212-101-0303 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	4,182	18087,00	--	75639,83	--	75639,83	--	81691,02
			СП - 8%			--	--	--	--		6051,19	
		ШКАФЫ,СКАМЕЙКИ,ВЕШАЛКИ										
57	57	Е11-100111-0301 1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкафы,скамейки,вешалки и др. Установка	изделие	12	1421,03	148,04	17052,39	1776,45	5120,52	7932,69	26983,88
			НР - 72%; СП - 8%			846,28	71,85	10155,42	862,20		1998,81	
58	58	Ком.предл.ТОО «ZETA PLAST»	Шкаф для одежды,модель "КУЛ-126" Длина: 400мм Ширина: 500мм. Высота: 2000мм. Материал: ЛДСП 16мм. Цвет: по желанию Заказчика	шт	4	20330,36	--	81321,44	--		--	81321,44
						--	--	--	--	81321,44	--	
59	59	Ком.предл.ТОО «ZETA PLAST»	Скамья со спинкой (6 брусьев)	шт	4	19833,39	--	79333,56	--		--	79333,56
						--	--	--	--	79333,56	--	

60	60	Ком.предл.ТОО «ZETA PLAST»	Вешалка деревянная на 5 крючков	шт	4	3433,57	--	13734,28	--		--	13734,28
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		--	--	--	--	13734,28	--	
			РАЗДЕЛ 3.УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА									11960371,70
61	61	Е12-010101-0203 1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления	м3 грунта	16,84	3697,46	0,31	62265,23	5,22	--	44829,02	115661,79
			НР - 72%; СП - 8%			3697,15	0,15	62260,01	2,53		8567,54	
62	62	Е12-010101-0601 1201-0101-0601 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	м3 грунта	7,04	2382,88	1529,64	16775,48	10768,67	--	7447,99	26161,35
			НР - 72%; СП - 8%			853,24	616,14	6006,81	4337,63		1937,88	
63	63	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	124,608	57,00	--	7102,66	--		--	7670,87
			СП - 8%			--	--	--	--		568,21	
64	64	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	10,66	1509,40	165,22	16090,19	1761,30	13601,20	912,98	18363,42
			НР - 72%; СП - 8%			68,26	50,69	727,69	540,33		1360,25	
65	65	Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	10,66	311,72	10,96	3322,98	116,86	3197,78	39,49	3631,46
			НР - 72%; СП - 8%			0,78	4,36	8,34	46,50		269,00	
66	66	Е11-460101-0101 1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты(Бетон В15 W4 F50 СС). Усиление монолитными железобетонными обоймами	м3	10,2	74353,14	2288,04	758402,03	23338,01	478646,63	191931,69	1026360,42
			НР - 72%; СП - 8%			25138,96	995,53	256417,39	10154,41		76026,70	
67	67	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3112	250492,00	--	77953,11	--	77953,11	--	84189,36
			СП - 8%			--	--	--	--		6236,25	
68	68	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1261	275482,00	--	34738,28	--	34738,28	--	37517,34
			СП - 8%			--	--	--	--		2779,06	
69	69	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0384	277977,00	--	10674,32	--	10674,32	--	11528,27
			СП - 8%			--	--	--	--		853,95	

70	70	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	31,98	953,36	25,13	30488,32	803,50	18418,55	8196,04	41779,11
			НР - 72%, СП - 8%			352,29	3,66	11266,27	117,13		3094,75	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								1372863,40
			РАЗДЕЛ 4.УСИЛЕНИЕ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ									
71	71	Е11-460101-0403 1146-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	т	0,22688	282956,73	4681,40	64197,22	1062,12	10252,81	38383,39	110787,06
			НР - 72%; СП - 8%			233084,84	1886,36	52882,29	427,98		8206,45	
72	72	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0464	297907,00	--	13822,88	--	13822,88	--	14928,71
			СП - 8%			--	--	--	--		1105,83	
73	73	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,025	320858,00	--	8021,45	--	8021,45	--	8663,17
			СП - 8%			--	--	--	--		641,72	
74	74	С1214-206-0202 214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1516	273195,00	--	41416,36	--	41416,36	--	44729,67
			СП - 8%			--	--	--	--		3313,31	
75	75	С1261-107-0987 261-107-0987 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,52	659,00	--	342,68	--	342,68	--	370,09
			СП - 8%			--	--	--	--		27,41	
76	76	С1261-107-0984 261-107-0984 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	кг	3,36	796,00	--	2674,56	--	2674,56	--	2888,52
			СП - 8%			--	--	--	--		213,96	
77	77	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	0,6	480,15	--	288,09	--	--	207,42	535,15
			НР - 72%; СП - 8%			480,15	--	288,09	--		39,64	
78	78	Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	м2	0,6	125,31	3,34	75,18	2,00	38,13	25,39	108,62
			НР - 72%; СП - 8%			58,42	0,36	35,05	0,22		8,05	
79	79	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,6	172,90	4,74	103,74	2,84	61,28	28,84	143,19
			НР - 72%; СП - 8%			66,03	0,74	39,62	0,44		10,61	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								183154,19

РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ												
80	80	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	26	276,74	0,28	7195,25	7,15	880,10	4544,10	12678,50
			НР - 72%; СП - 8%			242,62	0,13	6308,00	3,25		939,15	
81	81	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	345,00	--	5175,00	--	5175,00	--	5589,00
			СП - 8%			--	--	--	--		414,00	
82	82	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	368,00	--	1104,00	--	1104,00	--	1192,32
			СП - 8%			--	--	--	--		88,32	
83	83	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	8	476,00	--	3808,00	--	3808,00	--	4112,64
			СП - 8%			--	--	--	--		304,64	
84	84	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	35	2681,43	20,70	93850,14	724,50	46799,90	33579,13	137623,61
			НР - 72%; СП - 8%			1323,59	8,91	46325,74	311,94		10194,34	
85	85	С1247-101-0114 247-101-0114 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002 ГОСТ 17677-82	шт.	35	2694,00	--	94290,00	--	94290,00	--	101833,20
			СП - 8%			--	--	--	--		7543,20	
ОТОПЛЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ												
86	86	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1297,74	1,69	25954,81	33,75	5450,60	14748,99	43960,11
			НР - 72%; СП - 8%			1023,52	0,71	20470,46	14,25		3256,30	
87	87	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	4	144,00	--	576,00	--	576,00	--	622,08
			СП - 8%			--	--	--	--		46,08	
88	88	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	6	82,00	--	492,00	--	492,00	--	531,36
			СП - 8%			--	--	--	--		39,36	

89	89	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители или краны. Установка	шт.	6	1201,85	0,18	7211,10	1,05	124,44	5101,64	13297,76
			НР - 72%; СП - 8%			1180,93	--	7085,61	--		985,02	
90	90	Е11-170101-0115 1117-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	3	7630,65	202,94	22891,94	608,81	14,07	16245,57	42268,51
			НР - 72%; СП - 8%			7423,02	98,08	22269,06	294,22		3131,00	
91	91	С1244-104-0507 244-104-0507 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	3	8491,00	--	25473,00	--	25473,00	--	27510,84
			СП - 8%			--	--	--	--		2037,84	
92	92	Е11-170501-0104 1117-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Раковины. Установка	комплект	3	1802,01	75,83	5406,02	227,48	1079,01	3030,31	9111,24
			НР - 72%; СП - 8%			1366,51	36,41	4099,53	109,24		674,91	
93	93	С1244-102-0502 244-102-0502 РСНБ РК 2015	Мойка (раковина) стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	3	7072,00	--	21216,00	--	21216,00	--	22913,28
			СП - 8%			--	--	--	--		1697,28	
94	94	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	4471,35	248,20	4471,35	248,20	534,07	2743,00	7791,50
			НР - 72%; СП - 8%			3689,09	120,64	3689,08	120,64		577,15	
95	95	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	1	8879,00	--	8879,00	--	8879,00	--	9589,32
			СП - 8%			--	--	--	--		710,32	
96	96	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876,00	--	8876,00	--	8876,00	--	9586,08
			СП - 8%			--	--	--	--		710,08	
97	97	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=20х3,4. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	103	1640,82	16,69	169004,36	1718,81	18558,55	107096,42	298188,84
			НР - 72%; СП - 8%			1443,95	0,18	148727,00	18,02		22088,06	
98	98	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	103	109,85	1,61	11314,40	166,09	127,72	7934,82	20789,16
			НР - 72%; СП - 8%			107,00	--	11020,59	--		1539,94	

99	99	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	19,5	883,90	21,82	17236,09	425,55	--	12211,33	31803,21
			НР - 72%, СП - 8%			862,08	7,67	16810,54	149,63		2355,79	
100	100	С1245-103-0110 245-103-0110 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	130	2281,00	--	296530,00	--	296530,00	--	320252,40
			СП - 8%			--	--	--	--		23722,40	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1121245,00
			ИТОГО:	Тенге								16052239,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4259367,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					196825,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					77257,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7090600,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				32552,00				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						174389,00		
			- Накладные расходы	Тенге							3122369,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							1176137,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-3:	Тенге								16052239,00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						174389		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		190534,20				
			Итого с временными									16242773,20
			Зимние удорожания			1,98%		318154,01				
			Итого с зимними удорожаниями									16560927,21
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		327730,76				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									16888657,97
			75% 2021 год			1						12666493,48
			25 % 2022 г			1,0500514						4433489,74
			итого									17099983,22
			Коэффициент к договорной цене			0,9000						15389984,90
			НДС			12 %		1846798,19				
			Итого по акту с НДС									17236783,09

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 41

за **декабрь 2022** (месяц, год) на 2-4 **ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 облицовки	12,98		836,51 777,92	58,59 28,36	10857,90 10097,40	760,50 368,11	--	7535,17 1471,45	19864,52
2	2	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	6,14		892,66 858,00	34,66 17,68	5480,93 5268,12	212,82 108,56	--	3871,21 748,17	10100,31
3	3	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	4,32		146,80 146,80	-- --	634,18 634,18	-- --	--	456,61 87,26	1178,05
4	4	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Полы из линолеума. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	148,02		120,22 117,09	3,13 1,60	17794,96 17331,66	463,30 236,83	--	12649,32 2435,54	32879,82
5	5	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	96,14		38,76 38,76	-- --	3726,39 3726,39	-- --	--	2683,00 512,75	6922,14
6	6	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Очистка стен вручную от набела** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	252,22		229,24 229,24	-- --	57818,91 57818,91	-- --	--	41629,62 7955,88	107404,41

7	7	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка откосов вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц *НР - 72%; СП - 8%*	м2	20,82	331,02 331,02	-- --	6891,84 6891,84	-- --	--	4962,12 948,32	12802,28
8	8	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка потолков вручную от набела *НР - 72%; СП - 8%*	м2	157,78	229,24 229,24	-- --	36169,49 36169,49	-- --	--	26042,03 4976,92	67188,44
9	9	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	5,1	549,82 535,41	1,53 --	2804,08 2730,59	7,80 --	65,69	1966,03 381,61	5151,71
10	10	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	1,743492	117,00 --	-- --	203,99 --	-- --		-- 16,32	220,31
11	11	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т*км	17,43492	57,00 --	-- --	993,79 --	-- --		-- 79,50	1073,29
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								264785,28
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			КРОВЛЯ									
12	12	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	157,78	824,07 253,30	31,63 6,55	130022,40 39965,52	4989,79 1033,46	85067,09	29519,26 12763,33	172304,99
13	13	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м2 утепляемого покрытия	157,78	1085,32 669,69	62,81 19,55	171242,34 105663,85	9910,56 3084,60	55667,93	78298,88 19963,30	269504,52
14	14	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40 *СП - 8%*	м3	24,37701	11293,00 --	-- --	275289,57 --	-- --	275289,57	-- 22023,17	297312,74
15	15	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	157,78	691,19 287,27	129,29 40,92	109055,56 45325,46	20398,99 6457,15	43331,11	37283,48 11707,12	158046,16
16	16	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	157,78	250,15 16,04	28,69 9,43	39468,67 2531,19	4526,32 1487,08	32411,16	2893,15 3388,95	45750,76
			ПОЛЫ ТИП1									
17	17	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(=50мм). Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	14,76	1193,23 562,52	40,10 19,50	17612,11 8302,83	591,88 287,82	8717,40	6185,27 1903,79	25701,17

18	18	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	14,76	955,30	40,70	14100,26	600,73	13012,72	556,01	15828,77
						32,98	19,34	486,81	285,42		1172,50	
19	19	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	14,76	788,92	40,02	11644,50	590,77	4606,16	4849,48	17813,50
						436,83	19,50	6447,57	287,82		1319,52	
20	20	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	14,76	-178,95	-13,56	-2641,29	-200,18	-2281,89	-183,18	-3050,43
						-10,79	-6,45	-159,22	-95,20		-225,96	
21	21	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	14,76	3852,58	107,10	56864,05	1580,79	30774,16	18146,43	81011,32
						1660,51	47,04	24509,10	694,27		6000,84	
22	22	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	16,27	1601,85	2,34	26062,11	38,03	19643,43	4606,96	33122,59
						392,17	1,10	6380,65	17,90		2453,53	
			ПОЛЫ ТИП2									
23	23	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(=50мм). Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	143,02	1193,23	40,10	170656,11	5735,10	84469,04	59933,42	249036,69
						562,52	19,50	80451,97	2788,89		18447,16	
24	24	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	143,02	955,30	40,70	136627,29	5820,91	126089,29	5387,57	153376,05
						32,98	19,34	4717,09	2765,65		11361,19	
25	25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	148,02	788,92	40,02	116776,31	5924,50	46192,60	48632,83	178641,87
						436,83	19,50	64659,21	2886,39		13232,73	
26	26	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 стяжки	143,02	-178,95	-13,56	-25593,36	-1939,71	-22110,89	-1774,97	-29557,80
						-10,79	-6,45	-1542,76	-922,48		-2189,47	
27	27	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	143,02	3255,03	29,96	465534,96	4285,23	387991,81	54242,69	561359,86
						512,22	14,54	73257,92	2079,15		41582,21	
28	28	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	96,14	304,94	3,09	29317,27	296,83	18556,95	7616,78	39888,77

			НР - 72%; СП - 8%			108,84	1,20	10463,49	115,37		2954,72	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
29	29	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	157,78	964,29	6,33	152145,91	997,96	43493,63	77749,67	248287,23
			НР - 72%; СП - 8%			682,31	2,10	107654,32	331,34		18391,65	
30	30	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки(шпаклевание). Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	157,78	1441,50	9,88	227439,40	1558,07	66810,37	114905,97	369733,00
			НР - 72%; СП - 8%			1008,18	3,30	159070,96	520,67		27387,63	
31	31	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	м2 окрашиваемой поверхности	157,78	558,52	4,19	88123,84	660,71	25001,81	45197,93	143987,51
			НР - 72%; СП - 8%			395,88	1,99	62461,32	313,59		10665,74	
32	32	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	252,22	1294,15	9,88	326411,27	2490,68	104895,77	158297,15	523485,09
			НР - 72%; СП - 8%			868,39	3,30	219024,82	832,33		38776,67	
33	33	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	м2 окрашиваемой поверхности	252,22	500,71	4,19	126289,96	1056,17	36523,98	64231,99	205763,71
			НР - 72%; СП - 8%			351,72	1,99	88709,81	501,29		15241,76	
34	34	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	20,82	1294,15	9,88	26944,27	205,60	8658,83	13066,95	43212,12
			НР - 72%; СП - 8%			868,39	3,30	18079,84	68,71		3200,90	
35	35	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы,подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	м2 окрашиваемой поверхности	20,82	500,71	4,19	10424,86	87,18	3014,95	5302,16	16985,18
			НР - 72%; СП - 8%			351,72	1,99	7322,73	41,38		1258,16	
36	36	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	12,98	5364,82	47,25	69635,36	613,30	44907,04	17577,41	94189,79
			НР - 72%; СП - 8%			1857,86	22,96	24115,02	298,05		6977,02	
			ОТМОСТКА									
37	37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки (покрытие)(бетон В7.5)**	м3	12,53	22643,63	1178,13	283724,62	14761,90	248965,22	18674,33	326590,86
			НР - 72%; СП - 8%			1595,97	473,99	19997,50	5939,06		24191,92	

			РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
38	**38**	**Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**9,5**	**2463,23** **627,58**	**44,35** **19,84**	**23400,67** **5961,99**	**421,33** **188,46**	**17017,35**	**4428,32** **2226,32**	**30055,31**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**4268381,35**
			ИТОГО:	**Тенге**								**4533166,00**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1324528,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**87448,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**33002,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1806782,00**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**1198,00**				
			- Накладные расходы	Тенге							**977421,00**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**335790,00**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-4:	**Тенге**								**4533166,00**
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего								**4587563,99**
				в том числе, оборудование поставки заказчика						**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**54397,99**		**0**		**4678397,76**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**1,98%**		**90833,77**				**4771965,71**
			Итого с зимними удорожаниями									**3578974,29**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**93567,96**				**1252702,32**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4831676,61**
			75% 2021 год			**1**						**4348508,95**
			25 % 2022 г			**1,0500514**						
			итого									**4870330,02**
			Коэффициент к договорной цене			**0,9000**						
			НДС			**12 %**		**521821,07**				
			Итого по акту с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КОТЕЛЬНАЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 42

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-5-3 ВЕНТИЛЯЦИЮ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 700 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,35**		**6188,35**	**45,72**	**2165,92**	**16,01**	**1488,72**	**480,70**	**2858,35**
			НР - 72%; СП - 8%				**1889,12**	**18,42**	**661,19**	**6,45**		**211,73**	
2	2	**Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**	**0,4**		**6188,35**	**45,72**	**2475,34**	**18,29**	**1701,40**	**549,37**	**3266,69**
			НР - 72%; СП - 8%				**1889,12**	**18,42**	**755,65**	**7,37**		**241,98**	
3	3	**Е11-200501-0109 1120-0501-0109 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 4200 мм. Установка**	**заслонка**	**1**		**4342,68**	**154,81**	**4342,68**	**154,82**	**1115,52**	**2250,11**	**7120,22**
			НР - 72%; СП - 8%				**3072,34**	**52,81**	**3072,34**	**52,82**		**527,42**	
4	4	**С1246-302-0976 246-302-0976 РСНБ РК 2015**	**Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 1600 мм х 500 мм**	**шт.**	**1**		**45933,00**	**--**	**45933,00**	**--**	**45933,00**	**--**	**49607,64**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3674,64**	

5	5	Е11-200301-0102 1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	1	2454,38	116,53	2454,38	116,53	405,47	1418,25	4182,44
			НР - 72%; СП - 8%			1932,38	37,41	1932,38	37,41		309,81	
6	6	С1246-304-0965 246-304-0965 РСНБ РК 2015	Металлическая жалюзийная решетка, размерами 1600 мм х 500 мм	шт.	1	32473,00	--	32473,00	--	32473,00	--	35070,84
			СП - 8%			--	--	--	--		2597,84	
7	7	Е11-200302-0102 1120-0302-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка	решетка	2	480,42	8,59	960,83	17,17	18,90	669,82	1761,10
			НР - 72%; СП - 8%			462,38	2,77	924,76	5,54		130,45	
8	8	С1246-304-0549 246-304-0549 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм	шт.	2	2848,00	--	5696,00	--	5696,00	--	6151,68
			СП - 8%			--	--	--	--		455,68	
9	9	Е11-200701-0401 1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5974,32	52,55	5974,32	52,55	5215,88	519,33	7013,15
			НР - 72%; СП - 8%			705,89	15,40	705,89	15,40		519,49	
10	10	Е11-200801-0102 1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	4364,28	83,24	4364,28	83,24	232,32	2926,17	7873,68
			НР - 72%, СП - 8%			4048,72	15,40	4048,72	15,40		583,24	
11	11	С1246-301-0610 246-301-0610 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	13065,00	--	13065,00	--	13065,00	--	14110,20
			СП - 8%			--	--	--	--		1045,20	
12	12	С1246-303-0101 246-303-0101 РСНБ РК 2015	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, DN 400	шт.	1	8524,00	--	8524,00	--	8524,00	--	9205,92
			СП - 8%			--	--	--	--		681,92	
			ИТОГО:	Тенге								148222,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12101,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					459,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					140,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						115869,00		
			- Накладные расходы	Тенге							8814,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							10979,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-5-3:	Тенге								148222,00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		1778,66				
			Итого с временными									150000,66
			Зимние удорожания			1,98%		2970,01				

			Итого с зимними удорожаниями										**152970,68**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**3059,41**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**156030,09**
			75% 2021 год				**1**						**117022,57**
			25 % 2022 г				**1,0500514**						**40959,90**
			итого										**157982,47**
			Коэффициент к договорной цене				**0,9000**						**142184,22**
			НДС				**12 %**		**17062,11**				
			Итого по акту с НДС										**159246,33**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **СКЛАД**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 43

за **декабрь 2022 (месяц, год) на 2-6 СКЛАД**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
1	1	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Очистка стен вручную от набела и штукатурки**	м2	68,66		229,24	--	15739,62	--	--	11332,53	29237,92
			НР - 72%; СП - 8%				229,24	--	15739,62	--		2165,77	
2	2	Е12-110103-0203 1211-0103-0203 РСНБ РК 2015	**Штукатурка фасадов гладких(с очисткой штукатурки и набела). Перетирка с лестниц**	м2	68,66		558,85	--	38370,64	--	375,57	27356,45	70985,26
			НР - 72%; СП - 8%				553,38	--	37995,07	--		5258,17	
3	3	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	0,054		117,00	--	6,32	--		--	6,83
			СП - 8%				--	--	--	--		0,51	
4	4	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	0,54		57,00	--	30,78	--		--	33,24
			СП - 8%				--	--	--	--		2,46	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**100263,24**

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
5	5	Е12-120102-0102 1212-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с лестниц** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	68,66	288,81 260,92	1,16 0,55	19829,42 17915,01	79,81 37,76	1834,60	12925,99 2620,43	35375,85
6	6	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Поверхности (ворота) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	8,34	323,29 165,94	1,46 0,70	2696,22 1383,98	12,20 5,84	1300,04	1000,67 295,75	3992,64
7	7	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	0,67	1106,51 965,77	1,46 0,70	741,36 647,07	0,98 0,47	93,31	466,23 96,61	1304,19
			ОТМОСТКА										
8	8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной подготовки (покрытие)(бетон В7.5)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	11,73	22643,63 1595,97	1178,13 473,99	265609,72 18720,73	13819,40 5559,87	233069,59	17482,03 22647,34	305739,09
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								346411,77
			ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								446675,00
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				92401,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13912,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5604,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						236673,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				37,00				
			- Накладные расходы	Тенге							70564,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							33087,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-6:	Тенге								446675,00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		5360,10				
			Итого с временными									452035,10
			Зимние удорожания			1,98%		8950,29				
			Итого с зимними удорожаниями									460985,39
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		9219,71				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									470205,10
			75% 2021 год			1						352653,83
			25 % 2022 г			1,0500514						123434,88
			итого									476088,71

			Коэффициент к договорной цене				**0,9000**						**428479,84**
			НДС				**12 %**		**51417,58**				
			Итого по акту с НДС										**479897,42**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **РИТУАЛЬНАЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 44

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **2-8-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка стен вручную от краски масляной,перхлорвиловой окраски	м2		104,01	331,02	--	34429,39	--	--	24789,16	63956,04
							331,02	--	34429,39	--		4737,48	
2	2	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка откосов вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	м2		5,16	331,02	--	1708,06	--	--	1229,81	3172,89
							331,02	--	1708,06	--		235,03	
3	3	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка потолков вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	м2		53,36	331,02	--	17663,23	--	--	12717,52	32811,21
							331,02	--	17663,23	--		2430,46	
4	4	Е12-110103-0203 1211-0103-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов гладких(с очисткой штукатурки и набела). Перетирка с лестниц	м2		54,84	558,85	--	30647,33	--	299,97	21850,10	56697,22
							553,38	--	30347,36	--		4199,79	
5	5	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		0,168	117,00	--	19,66	--		--	21,23
							--	--	--	--		1,57	
6	6	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		1,68	57,00	--	95,76	--		--	103,42
							--	--	--	--		7,66	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								156762,02
			РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ПОЛЫ ТИП 1									
7	7	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(=50мм). Устройство	м2 стяжки	53,36	1193,23	40,10	63670,89	2139,74	31514,95	22360,84	92914,27
						562,52	19,50	30016,20	1040,52		6882,54	
8	8	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	53,36	955,30	40,70	50974,91	2171,75	47043,24	2010,07	57223,78
						32,98	19,34	1759,92	1031,85		4238,80	
9	9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство	м2 стяжки	53,36	788,92	40,02	42096,90	2135,73	16652,05	17531,74	64398,93
						436,83	19,50	23309,12	1040,52		4770,29	
10	10	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	53,36	-178,95	-13,56	-9548,75	-723,69	-8249,47	-662,23	-11027,86
						-10,79	-6,45	-575,59	-344,17		-816,88	
11	11	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	53,36	3255,03	29,96	173688,61	1598,80	144757,67	20237,66	209440,37
						512,22	14,54	27332,14	775,72		15514,10	
12	12	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	39,66	304,94	3,09	12094,06	122,45	7655,17	3142,10	16455,05
						108,84	1,20	4316,44	47,59		1218,89	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
13	13	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	104,01	1294,15	9,88	134604,85	1027,10	43256,71	65278,27	215873,77
						868,39	3,30	90321,04	343,23		15990,65	
14	14	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	104,01	500,71	4,19	52079,21	435,54	15061,69	26487,86	84852,44
						351,72	1,99	36581,98	206,72		6285,37	
15	15	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки(шпаклевание). Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	53,36	1441,50	9,88	76918,28	526,93	22594,76	38860,33	125040,90
						1008,18	3,30	53796,59	176,09		9262,29	

16	16	Е11-150405-0106 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	53,36	558,52 395,88	4,19 1,99	29802,81 21123,94	223,44 106,05	8455,43	15285,60 3607,07	48695,48
17	17	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5,16	1294,15 868,39	9,88 3,30	6677,83 4480,88	50,96 17,03	2145,99	3238,50 793,31	10709,63
18	18	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы,подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	5,16	500,71 351,72	4,19 1,99	2583,68 1814,85	21,61 10,26	747,22	1314,08 311,82	4209,58
19	19	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,38	1106,51 965,77	1,46 0,70	1526,99 1332,76	2,02 0,97	192,21	960,28 198,98	2686,26
20	20	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,78	323,29 165,94	1,46 0,70	1222,03 627,27	5,53 2,65	589,23	453,54 134,05	1809,62
21	21	Е12-120102-0102 1212-0102-0102 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с лестниц	м2	54,84	288,81 260,92	1,16 0,55	15838,12 14309,04	63,75 30,16	1465,33	10324,23 2092,99	28255,34
			УТЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДВЕРИ									
22	22	Е11-260201-0104 1126-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности дверей. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,189	46098,79 28597,63	3305,86 1265,29	8712,67 5404,95	624,81 239,14	2682,91	4063,75 1022,11	13798,53
23	23	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	0,18522	16959,00 --	-- --	3141,15 --	-- --	3141,15	-- 251,29	3392,44
24	24	Е11-260301-0601 1126-0301-0601 РСНБ РК 2015	Изоляция поверхностей плоских (дверей). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	м2 поверхности покрытия изоляции	3,78	2324,59 2163,30	134,28 19,44	8786,97 8177,27	507,56 73,47	102,14	5940,54 1178,20	15905,71
25	25	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,0280846	384947,00 --	-- --	10811,08 --	-- --	10811,08	-- 864,89	11675,97

26	26	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,56	323,29	1,46	2444,05	11,05	1178,46	907,08	3619,22
			ОТМОСТКА			165,94	0,70	1254,54	5,29		268,09	
27	27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (покрытие)(бетон В7.5)	м3	10,15	22643,63	1178,13	229832,79	11957,97	201675,72	15127,25	264556,84
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		1595,97	473,99	16199,10	4810,97		19596,80	
			ИТОГО:	Тенге								1264486,27
			В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								1421249,00
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				425730,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22903,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9614,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						553774,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				115,00				
			- Накладные расходы	Тенге							313448,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							105278,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-8-1:	Тенге								1421249,00
						В том числе :						
						Стоимость оборудования, всего				0		
						в том числе, оборудование поставки заказчика				0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		17054,99				1438303,99
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			1,98%		28478,42				1466782,41
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29335,65				1496118,06
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1122088,54
			75% 2021 год			1						392750,21
			25 % 2022 г			1,0500514						1514838,76
			итого									1363354,88
			Коэффициент к договорной цене			0,9000						
			НДС			12 %		163602,59				1526957,47
			Итого по акту с НДС									

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **РИТУАЛЬНАЯ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 45

за **декабрь 2022** (месяц, год) на 2-8-2 ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=20х2,8. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**8**		**1442,21**	**13,35**	**11537,68**	**106,80**	**1386,00**	**7233,12**	**20272,46**
							1255,61	**0,14**	**10044,88**	**1,12**		**1501,66**	
2	2	**Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=25х3,5. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**108**		**1640,80**	**15,82**	**177206,40**	**1708,56**	**30909,60**	**104117,53**	**303829,84**
							1338,78	**0,18**	**144588,24**	**19,44**		**22505,91**	
3	3	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**116**		**95,57**	**1,29**	**11086,12**	**149,64**	**143,84**	**7770,70**	**20365,37**
							93,04	**--**	**10792,64**	**--**		**1508,55**	
4	4	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**450**		**97,87**	**1,29**	**44041,50**	**580,50**	**1593,00**	**30144,96**	**80121,38**
							93,04	**--**	**41868,00**	**--**		**5934,92**	

5	5	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,5	108,12	1,29	270,30	3,22	34,48	167,47	472,79
						93,04	--	232,60	--		35,02	
6	6	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	6,56	767,09	17,46	5032,13	114,53	--	3569,67	9289,94
						749,63	6,14	4917,60	40,27		688,14	
7	7	С1245-102-0113 245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	41	2084,00	--	85444,00	--	85444,00	--	92279,52
						--	--	--	--		6835,52	
8	8	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	7	304,95	--	2134,66	--	766,78	984,87	3369,10
						195,41	--	1367,88	--		249,56	
9	9	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1492,00	--	2984,00	--	2984,00	--	3222,72
						--	--	--	--		238,72	
10	10	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	953,00	--	17154,00	--	17154,00	--	18526,32
						--	--	--	--		1372,32	
11	11	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления полипропиленовых труб	шт.	243	416,00	--	101088,00	--	101088,00	--	109175,04
						--	--	--	--		8087,04	
12	12	Е11-180701-0210 1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2660,62	330,68	5321,25	661,37	135,30	3472,19	9496,91
						2262,29	148,95	4524,58	297,90		703,47	
13	13	С1245-405-1502 245-405-1502 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3259,00	--	6518,00	--	6518,00	--	7039,44
						--	--	--	--		521,44	
14	14	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	79	2994,99	77,72	236604,21	6139,88	205061,09	20376,69	277539,37
						321,56	36,68	25403,24	2897,72		20558,47	

15	15	С1234-303-1504 234-303-1504 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука с покрытием из полипропилена, алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	86,9	3948,00	--	343081,20	--	343081,20	--	370527,70
						--	--	--	--		27446,50	
			ИТОГО:	Тенге								1325527,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				243740,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9464,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3256,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						796299,00		
			- Накладные расходы	Тенге							177837,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							98187,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-8-2:	Тенге								1325527,00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		15906,32				
			Итого с временными									1341433,32
			Зимние удорожания			1,98%		26560,38				
			Итого с зимними удорожаниями									1367993,70
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		27359,87				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1395353,58
			75% 2021 год			1						1046515,18
			25 % 2022 г			1,0500514						366298,24
			итого									1412813,43
			Коэффициент к договорной цене			0,9000						1271532,09
			НДС			12 %		152583,85				
			Итого по акту с НДС									1424115,94

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ" Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области" Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**
(наименование, адрес)

Объект : **СТОЛЯРНАЯ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 46

за декабрь 2022 (месяц, год) на 2-9 СТОЛЯРНАЯ

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ													
			Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов), Коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1								
1	1	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж ворот	т конструкций	0,385		102350,13	53828,44	39404,80	20723,95	3838,45	13619,57	57266,32
			НР - 72%; СП - 8%				38551,68	10580,97	14842,40	4073,67		4241,95	
2	2	Е12-110103-0203 1211-0103-0203 РСНБ РК 2015	Штукатурка фасадов гладких(с очисткой штукатурки набела). Перетирка с лестниц	м2	52,7		558,85	--	29451,40	--	288,27	20997,45	54484,76
			НР - 72%; СП - 8%				553,38	--	29163,13	--		4035,91	
3	3	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный(механизированная). Погрузка	т	0,427		117,00	--	49,96	--		--	53,96
			СП - 8%				--	--	--	--		4,00	
4	4	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4,27		57,00	--	243,39	--		--	262,86
			СП - 8%				--	--	--	--		19,47	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге									112067,90

РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

5	5	Е11-090403-0301 1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ворот	т конструкций	0,219	189952,94	96122,21	41599,69	21050,76	4366,86	14630,39	60728,48
			НР - 72%; СП - 8%			73890,72	18894,59	16182,07	4137,91		4498,41	
6	6	С1223-401-0101 223-401-0101 РСНБ РК 2015	Ворота металлические, утепленные площадью до 9 м2	м2	5,76	46683,00	--	268894,08	--	268894,08	--	290405,61
			СП - 8%			--	--	--	--		21511,53	
7	7	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,52	103,77	3,34	1195,43	38,45	505,84	471,83	1800,64
			НР - 72%; СП - 8%			56,52	0,36	651,14	4,18		133,38	
8	8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,52	172,90	4,74	1991,81	54,58	1176,53	553,82	2749,28
			НР - 72%; СП - 8%			66,03	0,74	760,70	8,50		203,65	
9	9	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,7	1404,11	42,83	73996,39	2256,88	17416,82	40510,10	123667,00
			НР - 72%; СП - 8%			1030,79	36,84	54322,69	1941,34		9160,52	
10	10	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Окраска фасадов водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	52,7	182,58	1,85	9621,86	97,49	1420,27	5868,63	16729,73
			НР - 72%; СП - 8%			153,78	0,89	8104,10	46,77		1239,24	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								496080,74
			ИТОГО:	Тенге								608149,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				124026,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					44222,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10212,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						297907,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				293,00				
			- Накладные расходы	Тенге							96652,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							45048,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-9:	Тенге								608149,00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		7297,79				
			Итого с временными									615446,79
			Зимние удорожания			1,98%		12185,85				
			Итого с зимними удорожаниями									627632,63
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		12552,65				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									640185,29
			75% 2021 год			1						480138,97

			25 % 2022 г				**1,0500514**						**168056,86**
			итого										**648195,83**
			Коэффициент к договорной цене				**0,9000**						**583376,25**
			НДС				**12 %**		**70005,15**				
			Итого по акту с НДС										**653381,40**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КПП**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 47

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **3-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ													
1	1	Е12-030101-0201	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 кладки	0,33		26208,63 21198,52	5010,11 2352,48	8648,85 6995,51	1653,34 776,32	--	5595,72 1139,57	15384,13
2	2	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	т	0,68013		117,00 --	--	79,58 --	--	--	-- 6,37	85,95
3	3	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т·км	6,8013		57,00 --	--	387,67 --	--	--	-- 31,01	418,68
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**Тенге**									15888,76
РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ													
4	4	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,14		4371,68 4371,68	--	61815,56 61815,56	--	--	44507,20 8505,82	114828,58
5	5	Е11-010205-1304 1101-0205-1304 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 4** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,82		955,46 955,46	--	4605,32 4605,32	--	--	3315,83 633,69	8554,84
6	6	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т·км	82,422		57,00 --	--	4698,05 --	--	--	-- 375,84	5073,89

7	7	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	9,32	1362,46	--	12698,13	--	--	9142,65	23588,04
			НР - 72%, СП - 8%			1362,46	--	12698,13	--		1747,26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								152045,36
			РАЗДЕЛ 3.ФУНДАМЕНТЫ									
8	8	Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	5,67	1846,35	132,18	10468,80	749,46	9382,77	407,87	11746,81
			НР - 72%, СП - 8%			59,36	40,55	336,57	229,92		870,13	
9	9	Е11-270602-0707	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с	м2 основания	5,67	404,15	8,77	2291,53	49,73	2237,94	17,02	2493,24
			НР - 72%, СП - 8%			0,68	3,49	3,86	19,79		184,68	
10	10	Е11-070501-0102 1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	16	1694,55	573,98	27112,80	9183,68	9754,72	8565,81	38532,90
			НР - 72%, СП - 8%			510,90	232,66	8174,40	3722,56		2854,29	
11	11	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,684	25540,00	--	68549,36	--	68549,36	--	74033,31
			СП - 8%			--	--	--	--		5483,95	
12	12	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,655	25540,00	--	42268,70	--	42268,70	--	45650,20
			СП - 8%			--	--	--	--		3381,50	
13	13	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство монолитных участков из бетона В15	м3	0,294	25866,81	1162,69	7604,84	341,83	6225,00	846,46	9127,40
			НР - 72%, СП - 8%			3530,64	468,12	1038,01	137,63		676,10	
14	14	Е11-130501-0101 1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка гидроизолом в 1 слой	м2	4,05	3254,54	94,62	13180,89	383,21	6889,22	4375,46	18960,86
			НР - 72%, СП - 8%			1458,88	41,62	5908,46	168,56		1404,51	
15	15	Е11-130501-0102 1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	4,05	1582,02	94,62	6407,18	383,21	3509,73	1931,62	9005,90
			НР - 72%, СП - 8%			620,80	41,62	2514,24	168,56		667,10	
16	16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	17	902,38	20,10	15340,46	341,70	9790,98	3785,46	20656,00
			НР - 72%, СП - 8%			306,34	2,93	5207,78	49,81		1530,07	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								230206,61

РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ												
17	17	Е11-080301-0107 1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 530 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича)	м3 кладки	13,49	14579,32	2420,54	196675,03	32653,08	92470,99	61206,96	278512,55
			НР - 72%, СП - 8%			5304,00	997,68	71550,96	13458,70		20630,56	
18	18	С1213-301-0103 213-301-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	9,1732	20925,00	--	191949,21	--	191949,21	--	207305,15
			СП - 8%			--	--	--	--		15355,94	
19	19	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,88	9896,99	2844,05	8709,35	2502,76	1493,26	4124,01	13860,03
			НР - 72%, СП - 8%			5356,06	1152,80	4713,33	1014,46		1026,67	
20	20	С1213-301-0103 213-301-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	0,8096	20925,00	--	16940,88	--	16940,88	--	18296,15
			СП - 8%			--	--	--	--		1355,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**								**517973,87**
РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕМЫЧКИ												
21	21	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	556,04	206,32	1668,12	618,96	483,39	588,00	2436,60
			НР - 72%, СП - 8%			188,59	83,63	565,77	250,89		180,49	
22	22	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,0648	92967,00	--	6024,26	--	6024,26	--	6506,20
			СП - 8%			--	--	--	--		481,94	
23	23	Е11-090701-0132	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции	т конструкций	0,0258	253818,54	64917,41	6548,52	1674,87	107,62	3486,44	10837,75
			НР - 72%, СП - 8%			184730,00	2955,10	4766,03	76,24		802,80	
24	24	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление проема. Монтаж	т конструкций	0,0258	65692,78	10081,59	1694,87	260,11	60,86	1062,09	2977,52
			НР - 72%, СП - 8%			53252,10	3923,46	1373,90	101,23		220,56	
25	25	С1214-201-0302 214-201-0302 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0258	273546,00	--	7057,49	--	7057,49	--	7622,09
			СП - 8%			--	--	--	--		564,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**								**30380,17**
РАЗДЕЛ 6.ПОКРЫТИЕ												

26	26	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	6276,36	840,48	12552,72	1680,96	5210,16	4571,16	18493,80
			НР - 72%; СП - 8%			2830,80	343,62	5661,60	687,24		1369,91	
27	27	С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	7,56	5937,00	--	44883,72	--	44883,72	--	48474,42
			СП - 8%			--	--	--	--		3590,70	
28	28	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. УстановкаАнкер А1	т стальных элементов	0,0032	563859,71	13177,95	1804,35	42,17	902,12	622,86	2621,39
			НР - 72%; СП - 8%			268770,00	1569,69	860,06	5,02		194,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге								69589,60
				РАЗДЕЛ 7.КРОВЛЯ								
29	29	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	7,8	784,71	25,30	6120,74	197,34	4205,37	1266,41	7978,12
			НР - 72%; СП - 8%			220,26	5,24	1718,03	40,87		590,97	
30	30	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,56	7297,36	1734,60	11383,88	2705,98	4331,93	3774,11	16370,63
			НР - 72%; СП - 8%			2785,88	574,26	4345,97	895,85		1212,64	
31	31	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	7,8	627,86	103,43	4897,31	806,75	2142,12	1586,74	7002,78
			НР - 72%; СП - 8%			249,80	32,74	1948,44	255,37		518,72	
32	32	Е11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство.	м2 стяжки	7,8	161,55	15,30	1260,09	119,34	1068,21	80,48	1447,81
			НР - 72%; СП - 8%			9,30	5,03	72,54	39,23		107,25	
33	33	Е11-260301-0801 1126-0301-0801 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	19	2506,51	7,77	47623,69	147,63	24216,45	16797,12	69574,48
			НР - 72%; СП - 8%			1224,19	3,67	23259,61	69,73		5153,67	
34	34	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	19	985,41	50,25	18722,79	954,75	6703,58	8180,37	29055,41
			НР - 72%; СП - 8%			582,34	15,64	11064,46	297,16		2152,25	
35	35	С1234-101-0201 234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40	м3	0,9785	11293,00	--	11050,20	--	11050,20	--	11934,22
			СП - 8%			--	--	--	--		884,02	
36	36	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил,мауэрлатов и пр	м3	0,387	113203,50	1530,47	43809,75	592,29	33245,01	7357,70	55260,84
			НР - 72%; СП - 8%			25768,60	637,14	9972,45	246,57		4093,40	

37	37	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций	м3 древесины в конструкции	0,387	8337,17	45,56	3226,48	17,64	2280,47	674,03	4212,55
			НР - 72%; СП - 8%			2398,88	20,12	928,37	7,79		312,04	
38	38	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карниз из досок толщиной 25 мм сплошной	м2 покрытия	7,5	2461,96	42,63	18464,70	319,72	15531,98	1979,05	22079,25
			НР - 72%; СП - 8%			348,40	18,09	2613,00	135,67		1635,50	
39	39	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки	м2	19	3213,56	24,09	61057,64	457,71	48087,48	9154,66	75829,28
			НР - 72%; СП - 8%			658,55	10,65	12512,45	202,35		5616,98	
40	40	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю(огнезащита)	м2	19	311,48	2,93	5918,12	55,67	5159,45	523,94	6957,43
			НР - 72%; СП - 8%			37,00	1,30	703,00	24,70		515,37	
41	41	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	19	4369,35	22,42	83017,65	425,98	68345,85	10376,55	100865,74
			НР - 72%; СП - 8%			749,78	8,74	14245,82	166,06		7471,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге								408568,53
				РАЗДЕЛ 8.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ										
42	42	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1,89	1840,43	86,31	3478,41	163,12	963,22	1745,06	5641,35
			НР - 72%; СП - 8%			1244,48	37,90	2352,07	71,63		417,88	
43	43	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9	м2	1,89	5812,00	--	10984,68	--	10984,68	--	11863,45
			СП - 8%			--	--	--	--		878,77	
		ОКНА										
44	44	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,5	3808,36	194,05	1904,18	97,03	975,83	630,75	2737,73
			НР - 72%; СП - 8%			1662,63	89,46	831,32	44,73		202,79	
45	45	С1223-102-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм	м2	0,5	22203,00	--	11101,50	--	11101,50	--	11989,62
			СП - 8%			--	--	--	--		888,12	
		ПОДОКОННИК										

46	46	Е11-100501-0402 1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	1,12	1866,34	11,01	2090,30	12,33	1783,91	215,96	2490,76
			НР - 72%; СП - 8%			262,55	5,26	294,06	5,89		184,50	
47	47	С1223-501-0106	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные	м	1,12	2045,00	--	2290,40	--	2290,40	--	2473,63
			СП - 8%			--	--	--	--		183,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**								37196,55
			РАЗДЕЛ 9.ПОЛЫ									
48	48	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,53	266,38	34,11	1739,46	222,74	989,29	440,45	2354,30
			НР - 72%; СП - 8%			80,77	12,91	527,43	84,30		174,39	
49	49	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,653	24531,61	7,68	16019,14	5,02	13323,00	1937,60	19393,28
			НР - 72%; СП - 8%			4121,16	--	2691,12	--		1436,54	
50	50	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,53	703,07	32,02	4591,05	209,09	1901,54	1859,25	6966,32
			НР - 72%; СП - 8%			379,85	15,60	2480,42	101,87		516,02	
51	51	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,53	3573,27	82,30	23333,45	537,42	13963,81	6536,12	32259,13
			НР - 72%; СП - 8%			1352,56	37,63	8832,22	245,72		2389,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		**Тенге**								60973,04
			РАЗДЕЛ 10.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
52	52	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	6,53	1308,02	7,90	8541,37	51,59	2765,06	4134,21	13689,63
			НР - 72%; СП - 8%			876,68	2,64	5724,72	17,24		1014,05	
53	53	Е11-150405-0113 1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	14,6	400,30	0,86	5844,38	12,55	1175,74	3356,80	9937,27
			НР - 72%; СП - 8%			318,91	0,42	4656,09	6,13		736,09	
54	54	Е11-150405-0114 1115-0405-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	14,6	206,89	0,36	3020,59	5,25	458,44	1842,75	5252,41
			НР - 72%; СП - 8%			175,13	0,17	2556,90	2,48		389,07	
55	55	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	17,99	1538,19	20,66	27672,04	371,67	8707,71	13475,32	44439,14

			НР - 72%; СП - 8%				1033,50	6,84	18592,66	123,05		3291,79	
56	56	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под облицовку. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	7,71		1016,09	9,89	7834,05	76,25	3922,15	2779,65	11462,80
			НР - 72%; СП - 8%				497,49	3,24	3835,65	24,98		849,10	
57	57	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5,14		1178,91	7,90	6059,60	40,61	2137,67	2804,32	9573,03
			НР - 72%; СП - 8%				755,12	2,64	3881,32	13,57		709,11	
58	58	Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	19,34		348,68	0,86	6743,47	16,63	1557,45	3727,81	11308,98
			НР - 72%; СП - 8%				267,29	0,42	5169,39	8,12		837,70	
59	59	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	19,34		172,15	0,36	3329,38	6,96	607,28	1957,27	5709,58
			НР - 72%; СП - 8%				140,39	0,17	2715,14	3,29		422,93	
60	60	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	7,71		3699,04	37,80	28519,60	291,44	15772,42	9070,11	40596,88
			НР - 72%; СП - 8%				1615,53	18,37	12455,74	141,63		3007,18	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге									151969,73
				РАЗДЕЛ 11.ОТМОСТКА									
61	61	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,61		9952,48	1824,43	6071,01	1112,90	2732,68	1956,68	8669,90
			НР - 72%; СП - 8%				3648,24	806,85	2225,43	492,18		642,22	
62	62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки (покрытие)(бетон В7,5)	м3	0,976		22199,83	942,50	21667,03	919,88	19392,66	1241,70	24741,43
			НР - 72%; СП - 8%				1387,80	379,19	1354,49	370,09		1832,70	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге									33411,33
		ИТОГО:		Тенге									1708204,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге					363350,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						63472,00			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге						25005,00			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							870067,00		
		- Перевозка грузов		Тенге					5165,00				
		- Накладные расходы		Тенге								279616,00	
		- Сметная прибыль		Тенге								126534,00	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1-1:		Тенге									1708204,00
				В том числе :									

				Стоимость оборудования, всего							0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения				1,2 %		20498,45				1728702,45
			Итого с временными										1762930,76
			Зимние удорожания				1,98%		34228,31				1798189,37
			Итого с зимними удорожаниями										1348642,03
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		35258,62				472047,82
			Итого с непредвиденными работами и затратами										1820689,85
			75% 2021 год				1						1638620,86
			25 % 2022 г				1,0500514						
			итого										1835255,36
			Коэффициент к договорной цене				0,9000						
			НДС				12 %		196634,50				
			Итого по акту с НДС										

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайржанулы Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)
Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1

Кенжебаев А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузанкова Ж.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**
(наименование, адрес)

Объект : **КПП**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 48

за **декабрь 2022** **(месяц, год) на 3-1-2 ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1													
1	1	Е11-160501-0201	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых**	**трубопровода**	**15**		**1561,23**	**15,85**	**23418,45**	**237,75**	**163,50**	**16573,57**	**43191,38**
			НР - 72%; СП - 8%				**1534,48**	**0,11**	**23017,20**	**1,65**		**3199,36**	
2	2	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные**	**м**	**14,85**		**163,00**	**--**	**2420,55**	**--**	**2420,55**	**--**	**2614,19**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**193,64**	
3	3	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**15**		**97,54**	**1,29**	**1463,10**	**19,35**	**48,15**	**1004,83**	**2665,37**
			НР - 72%; СП - 8%				**93,04**	**--**	**1395,60**	**--**		**197,43**	
4	4	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	**узел**	**1**		**18638,65**	**303,39**	**18638,65**	**303,39**	**10341,62**	**5817,29**	**26412,42**
			НР - 72%; СП - 8%				**7993,64**	**85,93**	**7993,64**	**85,93**		**1956,48**	
5	5	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры) холодной воды ВСХд DN 15**	**шт.**	**1**		**3195,00**	**--**	**3195,00**	**--**	**3195,00**	**--**	**3450,60**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**255,60**	
6	6	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**		**953,00**	**--**	**3812,00**	**--**	**3812,00**	**--**	**4116,96**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**304,96**	

7	7	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	25	97,00 --	-- --	2425,00 --	-- --	2425,00	-- 194,00	2619,00
8	8	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	фильтр	1	1285,11 1097,72	172,96 55,04	1285,11 1097,72	172,95 55,04	14,44	829,99 169,21	2284,31
9	9	С1261-302-0263 261-302-0263 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=15 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 *СП - 8%*	шт.	1	12572,00 --	-- --	12572,00 --	-- --	12572,00	-- 1005,76	13577,76
10	10	С1241-211-1402 241-211-1402 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 20x1/2(МРВ 20x1/2") *СП - 8%*	шт.	2	137,00 --	-- --	274,00 --	-- --	274,00	-- 21,92	295,92
11	11	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2(МРН 20x1/2") *СП - 8%*	шт.	3	164,00 --	-- --	492,00 --	-- --	492,00	-- 39,36	531,36
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				69995,86	733,44	35758,26	24225,69	101759,27
			РАЗДЕЛ 2.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ТЗ									
12	12	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	3	1561,23 1534,48	15,85 0,11	4683,69 4603,44	47,55 0,33	32,70	3314,71 639,87	8638,28
13	13	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные *СП - 8%*	м	2,97	163,00 --	-- --	484,11 --	-- --	484,11	-- 38,73	522,84
14	14	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	3	95,57 93,04	1,29 --	286,71 279,12	3,87 --	3,72	200,97 39,01	526,69
15	15	С1241-226-0101 241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб до DN 20 ГОСТ 32414-2013 *СП - 8%*	шт.	6	97,00 --	-- --	582,00 --	-- --	582,00	-- 46,56	628,56
16	16	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	1059,71 1026,90	0,14 --	1059,71 1026,90	0,14 --	32,67	739,37 143,93	1943,00
17	17	С1244-104-0408 244-104-0408 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	1	3191,00 --	-- --	3191,00 --	-- --	3191,00	-- 255,28	3446,28

18	18	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2(МРН 20x1/2") *СП - 8%*	шт.	2	164,00 --	--	328,00 --	--	328,00 --	-- 26,24	354,24
19	19	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	953,00 --	--	1906,00 --	--	1906,00 --	--	2058,48
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								18118,37
		РАЗДЕЛ 3.СИСТЕМА ХОЗ-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ К1										
20	20	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	2	1163,90 890,02	1,35 0,57	2327,80 1780,04	2,70 1,14	545,06	1282,45 288,82	3899,07
21	21	Е11-160501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб *НР - 72%; СП - 8%*	трубопровода	15	1957,24 853,44	3,21 1,34	29358,60 12801,60	48,15 20,10	16508,85	9231,62 3087,22	41677,44
22	22	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 *СП - 8%*	шт.	1	642,00 --	--	642,00 --	--	642,00	-- 51,36	693,36
23	23	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100(прочистка) *СП - 8%*	шт.	1	642,00 --	--	642,00 --	--	642,00	-- 51,36	693,36
24	24	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	3940,53 3207,90	198,56 96,51	3940,53 3207,90	198,56 96,51	534,07	2379,18 505,58	6825,28
25	25	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм *СП - 8%*	комплект	1	8879,00 --	--	8879,00 --	--	8879,00	-- 710,32	9589,32
26	26	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм *СП - 8%*	комплект	1	8876,00 --	--	8876,00 --	--	8876,00	-- 710,08	9586,08
27	27	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	3179,27 2860,65	99,97 48,24	3179,27 2860,65	99,97 48,24	218,65	2094,40 421,89	5695,56
28	28	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм *СП - 8%*	комплект	1	8246,00 --	--	8246,00 --	--	8246,00	-- 659,68	8905,68

29	29	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	785,00	--	785,00	--	785,00	--	847,80
			СП - 8%			--	--	--	--		62,80	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								88412,96
			ИТОГО:	Тенге								208290,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				60064,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1134,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					309,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						88195,00		
			- Накладные расходы	Тенге							43468,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							15429,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1-2:	Тенге								208290,00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		2499,48				
			Итого с временными									210789,48
			Зимние удорожания			1,98%		4173,63				
			Итого с зимними удорожаниями									214963,11
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4299,26				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									219262,37
			75% 2021 год			1						164446,78
			25 % 2022 г			1,0500514						57559,19
			итого									222005,97
			Коэффициент к договорной цене			0,9000						199805,37
			НДС			12 %		23976,64				
			Итого по акту с НДС									223782,02

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайржанулы Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)
Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1

Кенжебаев А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**
(наименование, адрес)

Объект : **КПП**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 49

за **декабрь 2022** (месяц, год) на **3-1-3 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
1	1	**Е11-180301-0103 1118-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Конвекторы. Установка**	**кВт**	**1,5**		**9299,29**	**84,91**	**13948,93**	**127,37**	**12041,91**	**1325,26**	**16496,12**
			НР - 72%, СП - 8%				**1186,44**	**40,65**	**1779,65**	**60,98**		**1221,94**	
2	2	**С1245-201-0203 245-201-0203 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	**шт.**	**1**		**17610,00**	**--**	**17610,00**	**--**	**17610,00**	**--**	**19018,80**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1408,80**	
3	3	**Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка**	**шт.**	**1**		**2504,65**	**16,56**	**2504,65**	**16,56**	**1337,14**	**833,82**	**3605,55**
			НР - 73%; СП - 8%				**1150,95**	**7,13**	**1150,95**	**7,13**		**267,08**	
4	4	**Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"**	**Светильник С 360/132 HF**	**шт**	**1**		**17303,57**	**--**	**17303,57**	**--**	**17303,57**	**--**	**18687,86**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1384,29**	
5	5	**Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"**	**Лампа компактная кольцевая,люминисцентная 32 ВТ,цоколь L32W**	**шт**	**1**		**1639,29**	**--**	**1639,29**	**--**	**1639,29**	**--**	**1770,43**

			СП - 8%			--	--	--	--		131,14		
6	6	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	212,40	0,22	424,80	0,44	2,42	303,94	787,04
			НР - 72%; СП - 8%			210,97	0,10	421,94	0,20		58,30	
7	7	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	1	476,00	--	476,00	--	476,00	--	514,08
			СП - 8%			--	--	--	--		38,08	
8	8	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	401,00	--	401,00	--	401,00	--	433,08
			СП - 8%			--	--	--	--		32,08	
9	9	С1247-202-0503 247-202-0503 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ3	шт.	1	49,00	--	49,00	--	49,00	--	52,92
			СП - 8%			--	--	--	--		3,92	
10	10	С1261-303-0102 261-303-0102 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные Л48УХЛ3	шт.	2	32,00	--	64,00	--	64,00	--	69,12
			СП - 8%			--	--	--	--		5,12	
11	11	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	12	244,45	2,16	2933,40	25,92	607,20	1656,72	4957,33
			НР - 72%; СП - 8%			191,69	0,06	2300,28	0,72		367,21	
12	12	С1243-106-0601 243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0051	221990,00	--	1132,15	--	1132,15	--	1222,72
			СП - 8%			--	--	--	--		90,57	
13	13	С1243-106-0602 243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,00714	345334,00	--	2465,68	--	2465,68	--	2662,93
			СП - 8%			--	--	--	--		197,25	
			ИТОГО:	**Тенге**								70278,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5653,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					170,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					69,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						55129,00		
			- Накладные расходы	Тенге							4120,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							5206,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1-3:	**Тенге**								70278,00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		

			Временные здания и сооружения				**1,2 %**		**843,34**				
			Итого с временными										**71121,34**
			Зимние удорожания				**1,98%**		**1408,20**				
			Итого с зимними удорожаниями										**72529,54**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**1450,59**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**73980,13**
			75% 2021 год				**1**						**55485,10**
			25 % 2022 г				**1,0500514**						**19420,73**
			итого										**74905,83**
			Коэффициент к договорной цене				**0,9000**						**67415,25**
			НДС				**12 %**		**8089,83**				
			Итого по акту с НДС										**75505,08**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтянников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНОЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-0,4КВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 50

за декабрь 2022 (месяц, год) на 4-2 НАРУЖНОЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КЛ-0,4КВ

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.КЛ-0,4КВ										
1	1	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	6,66		4371,68	--	29115,39	--	--	20963,08	54084,75
			НР - 72%; СП - 8%				4371,68	--	29115,39	--		4006,28	
2	2	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	37		519,80	431,78	19232,60	15975,86	--	7081,18	28418,88
			НР - 72%; СП - 8%				88,02	177,79	3256,74	6578,23		2105,10	
3	3	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	2,22		1907,00	--	4233,54	--	4233,54	--	4572,22
			СП - 8%				--	--	--	--		338,68	
4	4	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	4,44		1362,46	--	6049,32	--	--	4355,51	11237,22
			НР - 72%; СП - 8%				1362,46	--	6049,32	--		832,39	
5	5	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	37		375,19	165,96	13882,03	6140,52	1770,82	5722,54	21172,93
			НР - 72%; СП - 8%				161,37	53,44	5970,69	1977,28		1568,37	

6	6	Ц13-080206-1101 1308-0206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	21	919,38	. 27,57	19306,98	578,97	5597,97	9588,35	31206,95
			НР - 72%; СП - 8%			625,24	8,91	13130,04	187,11		2311,63	
7	7	С1243-113-0922 243-113-0922 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,058	3706552,00	--	214980,02	--	214980,02	--	232178,42
			СП - 8%			--	--	--	--		17198,40	
8	8	Ц13-080201-1817 1308-0201-1817 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	3127,43	86,53	12509,72	346,12	427,60	8552,53	22747,23
			НР - 72%; СП - 8%			2934,00	35,63	11736,00	142,52		1684,98	
9	9	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Муфта концевая термоусаживающая 4КВТП-1(150-240)	шт	4	9107,14	--	36428,56	--	36428,56	--	39342,84
			СП - 8%			--	--	--	--		2914,28	
10	10	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты "Оптика"	км	0,037	31095,00	21317,40	1150,51	788,74	--	329,21	1598,10
			НР - 61%; СП - 8%			9777,60	4808,78	361,77	177,92		118,38	
11	11	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	37	38,00	--	1406,00	--	1406,00	--	1518,48
			СП - 8%			--	--	--	--		112,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								448078,04
			РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ									
12	12	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	25940,89	3105,75	25940,89	3105,75	18263,14	4138,41	32485,64
			НР - 72%; СП - 8%			4572,00	1175,79	4572,00	1175,79		2406,34	
13	13	515-301-0566 515-301-0566 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11-7124-54У3 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	299176,00	--	299176,00	--		--	299176,00
						--	--	--	--	299176,00	--	
14	14	Ц13-080303-0603 1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	6161,51	118,75	24646,04	475,00	11299,04	9370,45	36737,81
			НР - 72%; СП - 8%			3218,00	35,63	12872,00	142,52		2721,32	
15	15	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Автоматический выключатель ВА 51-39 160А 3Ф	шт	3	19033,93	--	57101,79	--	57101,79	--	61669,93
			СП - 8%			--	--	--	--		4568,14	

16	16	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Автоматический выключатель ВА 51-39 250А 3Ф	шт	1	60107,14	--	60107,14	--	60107,14	--	64915,71
			СП - 8%			--	--	--	--		4808,57	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								494985,10
			РАЗДЕЛ 3.ДЭС									
			ПРИМЕЧАН:Основание учтено в разделе благоустройство									
17	17	Ц13-131201-0101 1313-1201-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор стационарный. Монтаж оборудования	т	0,95	217161,09	16005,50	206303,04	15205,22	17361,82	107849,22	339284,44
			НР - 61%; СП - 8%			182880,00	3227,36	173736,00	3065,99		25132,18	
18	18	Ком.предл.ТОО "MиU Company"	Дизельный генератор TTd 350TSMU CT 250 кВт в кожухе с шумоизоляцией и АВР	шт	1	10345170,00	--	10345170,00	--		--	10345170,00
						--	--	--	--	10345170,00	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								10684454,44
			РАЗДЕЛ 4.ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
19	19	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4847,61	198,36	29085,66	1190,16	20222,10	5817,31	37695,21
			НР - 72%; СП - 8%			1278,90	67,70	7673,40	406,20		2792,24	
20	20	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3578,28	170,42	21469,68	1022,52	14478,96	4512,59	28060,85
			НР - 72%; СП - 8%			994,70	49,88	5968,20	299,28		2078,58	
21	21	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	50	651,55	25,11	32577,50	1255,50	21375,00	7444,08	43223,31
			НР - 72%; СП - 8%			198,94	7,84	9947,00	392,00		3201,73	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								108979,36
			ИТОГО:	Тенге								11736496,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				284389,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46084,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14545,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						485053,00		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						10644346,00		
			- Накладные расходы	Тенге							195724,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							80900,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-2:	Тенге								11736496,00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						10644346		

			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения				1,2 %		13105,80				
			Итого с временными										11749601,80
			Зимние удорожания				1,98%		21884,06				
			Итого с зимними удорожаниями										11771485,86
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		22542,80				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										11794028,66
			75% 2021 год				1						8845521,50
			25 % 2022 г				1,0500514						3096084,08
			итого										11941605,57
			Коэффициент к договорной цене				0,9000						10747445,02
			НДС				12 %		1289693,40				
			Итого по акту с НДС										12037138,42

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ" Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области" Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (КПП)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 51

за **декабрь 2022** (месяц, год) на 6-2 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (КПП)

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0370 1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	85,92		433,20	433,20	37220,54	37220,54	--	4914,35	45505,68
							--	79,44	--	6825,48		3370,79	
2	2	Е11-010102-0387 1101-0102-0387 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	11,73		403,48	403,48	4732,82	4732,82	--	624,89	5786,33
							--	73,99	--	867,90		428,62	
3	3	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%, СП - 8%*	м3 грунта	2,9295		5246,02	--	15368,20	--	--	11065,11	28547,97
							5246,02	--	15368,20	--		2114,66	
4	4	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	200,583		57,00	--	11433,23	--		--	12347,89

			СП - 8%			--	--	--	--		914,66	
5	5	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	68,736	42,05	42,05	2890,35	2890,35	--	817,08	4004,02
			НР - 72%; СП - 8%			--	16,51	--	1134,83		296,59	
6	6	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	68,736	204,97	94,03	14088,82	6463,25	--	7759,03	23595,68
			НР - 72%; СП - 8%			110,94	45,84	7625,57	3150,86		1747,83	
7	7	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	17,184	1362,46	--	23412,51	--	--	16857,01	43491,08
			НР - 72%; СП - 8%			1362,46	--	23412,51	--		3221,56	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				109146,47	51306,96	--	42037,46	163278,65
РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД												
8	8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы и засыпка песком. Устройство	м3 основания	4,13	3423,46	177,24	14138,89	732,00	8663,50	4905,87	20568,34
			НР - 99%; СП - 8%			1148,52	51,34	4743,39	212,03		1523,58	
9	9	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,0295	319107,25	75993,17	9413,66	2241,79	42,28	7737,20	18522,93
			НР - 99%; СП - 8%			241681,00	23246,24	7129,59	685,76		1372,07	
10	10	С1241-201-0604 241-201-0604 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	29,795	151,00	--	4499,04	--	4499,04	--	4858,96
			СП - 8%			--	--	--	--		359,92	
11	11	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0295	66747,14	--	1969,04	--	103,40	1846,98	4121,30
			НР - 99%; СП - 8%			63242,00	--	1865,64	--		305,28	
12	12	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм(Футляр). Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,008	1235999,28	542480,66	9887,99	4339,85	708,27	6264,86	17445,08
			НР - 99%; СП - 8%			604984,00	186033,57	4839,87	1488,27		1292,23	
13	13	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	6196,00	--	49766,27	--	49766,27	--	53747,57
			СП - 8%			--	--	--	--		3981,30	
14	14	Е11-220601-0306 1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	4534264,20	240233,43	36274,11	1921,87	31191,94	3491,22	42946,55
			НР - 99%; СП - 8%			395038,00	45772,38	3160,30	366,18		3181,23	
15	15	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	1422,48	8,41	11379,84	67,28	1407,36	9825,87	22902,17

			НР - 99%; СП - 8%			1238,15	2,49	9905,20	19,92		1696,46	
16	16	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка футляра диаметром труб до 100 мм	сальник	1	3188,42	--	3188,42	--	762,02	2377,87	6011,60
			НР - 98%; СП - 8%			2426,40	--	2426,40	--		445,30	
17	17	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, кран шаровой. Установка	шт.	2	1495,28	937,21	2990,56	1874,42	--	1656,69	5019,03
			НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,64	1116,14	557,28		371,78	
18	18	С1241-215-0145 241-215-0145 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 160x1 1/4, PN 10	шт.	1	2806,00	--	2806,00	--	2806,00	--	3030,48
			СП - 8%			--	--	--	--		224,48	
19	19	С1261-301-0402 261-301-0402 РСНБ РК 2015	Кран шаровой компрессионный д=32мм	шт.	1	987,00	--	987,00	--	987,00	--	1065,96
			СП - 8%			--	--	--	--		78,96	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								200239,97
			РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ Д=1500мм (1ШТ)									
20	20	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,336	24694,86	9821,29	32992,33	13121,24	4767,13	20421,26	57686,67
			НР - 99%; СП - 8%			11305,36	4134,41	15103,96	5523,57		4273,09	
21	21	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	21093,00	--	21093,00	--	21093,00	--	22780,44
			СП - 8%			--	--	--	--		1687,44	
22	22	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	13276,00	--	13276,00	--	13276,00	--	14338,08
			СП - 8%			--	--	--	--		1062,08	
23	23	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	17944,00	--	35888,00	--	35888,00	--	38759,04
			СП - 8%			--	--	--	--		2871,04	
24	24	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26852,00	--	26852,00	--	26852,00	--	29000,16
			СП - 8%			--	--	--	--		2148,16	
25	25	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5671,00	--	5671,00	--	5671,00	--	6124,68
			СП - 8%			--	--	--	--		453,68	

26	26	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного упора	м3	0,08	25012,80	1143,34	2001,02	91,47	1597,19	317,99	2504,53
			НР - 91%; СП - 8%			3904,56	463,38	312,36	37,07		185,52	
			ОТМОСТКА									
27	27	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,471	9952,48	1824,43	4687,62	859,31	2109,99	1972,45	7192,87
			НР - 94%; СП - 8%			3648,24	806,85	1718,32	380,03		532,81	
28	28	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	3,14	1338,59	78,28	4203,17	245,80	3415,85	596,49	5183,63
			НР - 94%; СП - 8%			172,46	29,63	541,52	93,04		383,97	
29	29	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	3,14	233,78	3,87	734,07	12,15	645,81	77,18	876,15
			НР - 94%; СП - 8%			24,24	1,91	76,11	6,00		64,90	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								184446,26
			РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПО КОЛОДЦАМ									
30	30	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	14,6	347,00	--	5066,20	--	5066,20	--	5471,50
			СП - 8%			--	--	--	--		405,30	
31	31	С1244-201-0304 244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	8689,00	--	8689,00	--	8689,00	--	9384,12
			СП - 8%			--	--	--	--		695,12	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13755,20	--	13755,20	--	14855,62
			ИТОГО:	Тенге								562820,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				99345,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					76814,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21348,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						230008,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				11433,00				
			- Накладные расходы	Тенге							103529,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							41690,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-2:	Тенге								562820,00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		6753,84				
			Итого с временными									569573,84
			Зимние удорожания			1,98%		11277,56				
			Итого с зимними удорожаниями									580851,40
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11617,03				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									592468,43
			75% 2021 год			1						444351,32

			25 % 2022 г				**1,0500514**						
			итого										**155530,58**
			Коэффициент к договорной цене				**0,9000**						**599881,90**
			НДС				**12 %**		**64787,25**				**539893,71**
			Итого по акту с НДС										**604680,95**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**
(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (КПП)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 52

за декабрь 2022 (месяц, год) на 6-3 НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ (КПП)

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	**Е11-010101-0370 1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**25,56**		**433,20** **--**	**433,20** **79,44**	**11072,59** **--**	**11072,60** **2030,49**	**--**	**1461,95** **1002,76**	**13537,30**
2	2	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**6,7**		**2941,28** **2941,28**	**--** **--**	**19706,58** **19706,58**	**--** **--**	**--**	**14188,73** **2711,62**	**36606,94**
3	3	**Е11-010102-0387 1101-0102-0387 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**9**		**403,48** **--**	**403,48** **73,99**	**3631,32** **--**	**3631,32** **665,91**	**--**	**479,46** **328,86**	**4439,64**

4	4	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,239	5246,02	--	6499,81	--	--	4679,87	12074,05
						5246,02	--	6499,81	--		894,37	
5	5	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т*км	153,9	57,00	--	8772,30	--	--	--	9474,08
						--	--	--	--		701,78	
6	6	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,84	42,05	42,05	1086,57	1086,57	--	307,17	1505,23
						--	16,51	--	426,62		111,50	
7	7	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	25,84	204,97	94,03	5296,42	2429,74	--	2916,86	8870,34
						110,94	45,84	2866,69	1184,51		657,06	
8	8	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	6,46	1362,46	--	8801,49	--	--	6337,07	16349,65
						1362,46	--	8801,49	--		1211,09	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								102857,24
			РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД									
9	9	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы и засыпка песком. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	2,6	3423,46	177,24	8901,00	460,82	5454,03	3088,44	12948,59
						1148,52	51,34	2986,15	133,48		959,15	
10	10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,003	385187,33	109042,61	1155,56	327,12	15,39	904,96	2225,36
						271018,00	33681,49	813,05	101,04		164,84	
11	11	С1241-204-0101 241-204-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 РЕ ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	3,03	791,00	--	2396,73	--	2396,73	--	2588,47
						--	--	--	--		191,74	
12	12	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,02	506996,52	154615,80	10139,93	3092,32	269,93	7664,81	19229,12
						338884,00	48227,46	6777,68	964,55		1424,38	

13	13	С1241-204-0103 241-204-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	20,2	1836,00	--	37087,20	--	37087,20	--	40054,18
			СП - 8%			--	--	--	--		2966,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**								77045,71
			РАЗДЕЛ 3.КОЛОДЦЫ Д=1500мм (1ШТ)									
14	14	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,072	32258,22	7603,82	34580,81	8151,30	12477,49	17218,86	55943,65
			НР - 99%; СП - 8%			13014,94	3209,68	13952,02	3440,78		4143,97	
15	15	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	21093,00	--	21093,00	--	21093,00	--	22780,44
			СП - 8%			--	--	--	--		1687,44	
16	16	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1	17944,00	--	17944,00	--	17944,00	--	19379,52
			СП - 8%			--	--	--	--		1435,52	
17	17	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26852,00	--	26852,00	--	26852,00	--	29000,16
			СП - 8%			--	--	--	--		2148,16	
18	18	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5671,00	--	5671,00	--	5671,00	--	6124,68
			СП - 8%			--	--	--	--		453,68	
19	19	Е11-060401-0101 1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонного лотка	м3	0,36	25012,80	1143,34	9004,61	411,61	7187,36	1430,94	11270,39
			НР - 91%; СП - 8%			3904,56	463,38	1405,64	166,82		834,84	
		ОТМОСТКА										
20	20	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,33	9952,48	1824,43	3284,32	602,06	1478,34	1381,97	5039,59
			НР - 94%; СП - 8%			3648,24	806,85	1203,92	266,26		373,30	
21	21	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	2,2	1338,59	78,28	2944,90	172,22	2393,27	417,92	3631,85
			НР - 94%; СП - 8%			172,46	29,63	379,41	65,19		269,03	
22	22	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903	м2 покрытия	2,2	233,78	3,87	514,32	8,51	452,48	54,08	613,87
			НР - 94%; СП - 8%			24,24	1,91	53,33	4,20		45,47	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									153784,15
			РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ ПО КОЛОДЦАМ										
23	23	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	7,3	347,00	--	2533,10	--	2533,10	--	2735,75
			СП - 8%			--	--	--	--		202,65	
24	24	С1244-201-0304 244-201-0304 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	8689,00	--	8689,00	--	8689,00	--	9384,12
			СП - 8%			--	--	--	--		695,12	
25	25	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича(горловина). Кладка	м3 кладки	0,075	33264,29	1861,56	2494,82	139,61	1834,88	536,54	3273,86
			НР - 93%; СП - 8%			6937,70	754,56	520,33	56,59		242,51	
26	26	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,5	902,38	20,10	5865,47	130,64	3743,62	1869,54	8353,81
			НР - 93%; СП - 8%			306,34	2,93	1991,21	19,04		618,80	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								23747,54
			РАЗДЕЛ 5.ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/Б ПОКРЫТИЯ									
27	27	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	10,8	4333,40	1495,94	46800,72	16156,15	--	27037,46	79745,24
			НР - 72%; СП - 8%			2837,46	639,58	30644,57	6907,46		5907,05	
28	28	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	18,36	117,00	--	2148,12	--		--	2319,97
			СП - 8%			--	--	--	--		171,85	
29	29	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	183,6	57,00	--	10465,20	--		--	11302,42
			СП - 8%			--	--	--	--		837,22	
30	30	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,4	3337,14	1078,81	8009,14	2589,14	5044,33	1062,41	9797,27
			НР - 108%; СП - 8%			156,53	253,35	375,67	608,04		725,72	
31	31	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	24	931,78	255,88	22362,72	6141,12	15329,76	3015,27	27408,23
			НР - 108%; СП - 8%			37,16	79,17	891,84	1900,08		2030,24	

32	32	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	24	246,95	50,45	5926,80	1210,80	4716,00	418,09	6852,48
			НР - 108%; СП - 8%			--	16,13	--	387,12		507,59	
33	33	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство=6 см	м2 покрытия	24	2118,36	197,51	50840,64	4740,24	45507,60	1331,51	56345,92
			НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,67	592,80	640,08		4173,77	
34	34	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	24	926,21	0,08	22229,04	1,92	22018,80	224,99	24250,35
			НР - 108%; СП - 8%			8,68	--	208,32	--		1796,32	
35	35	Е11-271001-0102 1127-1001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	т битума	0,0072	167069,03	1258,65	1202,90	9,06	1191,36	5,12	1304,66
			НР - 108%; СП - 8%			343,94	314,40	2,48	2,26		96,64	
36	36	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2)	т	0,0072	2072,34	2072,34	14,92	14,92	--	7,91	24,65
			НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	7,32		1,83	
37	37	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	24	1965,97	208,99	47183,23	5015,76	41574,67	1314,40	52377,44
			НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	592,80	624,24		3879,81	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								271728,64
			ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								629163,00
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				101266,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67596,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20602,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						292955,00		
			- Перевозка грузов	Тенге				21386,00				
			- Накладные расходы	Тенге							99356,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							46605,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-3:	Тенге								629163,00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		7549,96				
			Итого с временными									636712,96
			Зимние удорожания			1,98%		12606,92				

			Итого с зимними удорожаниями										**649319,87**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**12986,40**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**662306,27**
			75% 2021 год				**1**						**496729,70**
			25 % 2022 г				**1,0500514**						**173863,91**
			итого										**670593,61**
			Коэффициент к договорной цене				**0,9000**						**603534,25**
			НДС				**12 %**		**72424,11**				
			Итого по акту с НДС										**675958,36**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (ПОЛИВ)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 53

за **декабрь 2022** **(месяц, год) на 6-4 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА (ПОЛИВ)**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-010101-0370 1101-0101-0370 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	225		433,20	433,20	97470,00	97470,00	--	12869,28	119166,42
			НР - 72%; СП - 8%				--	79,44	--	17874,00		8827,14	
2	2	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	6,75		5246,02	--	35410,61	--	--	25495,64	65778,75
			НР - 72%, СП - 8%				5246,02	--	35410,61	--		4872,50	
3	3	Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	180		42,05	42,05	7569,00	7569,00	--	2139,70	10485,39
			НР - 72%; СП - 8%				--	16,51	--	2971,80		776,70	

4	4	Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	180	204,97	94,03	36894,60	16925,40	--	20318,69	61790,35
			НР - 72%; СП - 8%			110,94	45,84	19969,20	8251,20		4577,06	
5	5	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	45	1362,46	--	61310,70	--	--	44143,70	113890,76
			НР - 72%; СП - 8%			1362,46	--	61310,70	--		8436,35	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								371111,67
			РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД									
6	6	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,45	319107,25	75993,17	143598,26	34196,93	644,88	118025,09	282553,21
			НР - 99%; СП - 8%			241681,00	23246,24	108756,45	10460,81		20929,87	
7	7	С1241-201-0609 241-201-0609 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	454,5	313,00	--	142258,50	--	142258,50	--	153639,18
			СП - 8%			--	--	--	--		11380,68	
8	8	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые:кран шаровой. Установка	шт.	15	1495,28	937,21	22429,20	14058,15	--	12425,14	37642,69
			НР - 99%; СП - 8%			558,07	278,64	8371,05	4179,60		2788,35	
9	9	С1261-301-0402 261-301-0402 РСНБ РК 2015	Кран шаровой компрессионный д=50мм	шт.	15	987,00	--	14805,00	--	14805,00	--	15989,40
			СП - 8%			--	--	--	--		1184,40	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								489824,48
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								860936,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				233818,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					170219,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43737,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						157708,00		
			- Накладные расходы	Тенге							235417,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							63773,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-4:	Тенге								860936,00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		10331,23				
			Итого с временными									871267,23
			Зимние удорожания			1,98%		17251,09				
			Итого с зимними удорожаниями									888518,32
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		17770,37				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									906288,69
			75% 2021 год			1						679716,52

			25 % 2022 г				**1,0500514**						**237912,43**
			итого										**917628,94**
			Коэффициент к договорной цене				**0,9000**						**825866,05**
			НДС				**12 %**		**99103,93**				
			Итого по акту с НДС										**924969,98**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайржанұлы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора

Эксперт(ы) технического надзора

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **БЛАГОУСТРОЙСТВО**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 54

за **декабрь 2022** (месяц, год) на 7-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.ТИП 1.УСТРОЙСТВО А/Б ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДОВ,ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК S-7920 м2													
1	1	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство=6 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	4920		2171,44 28,41	246,89 33,34	10683497,10 139752,60	1214686,50 164020,50	9329058,00	328074,95 880925,76	11892497,84
2	2	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	4920		927,53 9,98	0,10 --	4563457,44 49111,44	492,00 --	4513854,00	53040,36 369319,82	4985817,64
3	3	Е11-271001-0102 1127-1001-0102 РСНБ РК 2015	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *НР - 108%; СП - 8%*	т битума	1,476		167435,28 395,53	1573,31 393,00	247134,48 583,80	2322,21 580,07	244228,47	1256,98 19871,32	268262,78
4	4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов (0,3 л/м2) *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,476		2590,43 --	2590,43 1270,92	3823,47 --	3823,47 1875,89	--	2025,96 467,95	6317,48

5	5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа Б марки М II, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	4920	2021,92	261,24	9947848,86	1285288,50	8522807,76	323691,23	11093263,29
						28,41	32,51	139752,60	159961,50		821723,21	
			Установка бортовых камней БР 100.30.15 (L=1748 м.п.)									
6	6	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1086	2237,48	40,99	2429898,94	44512,43	1334075,00	1155018,21	3871710,52
						968,06	16,71	1051311,53	18149,78		286793,37	
7	7	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	48,87	42989,00	--	2100872,43	--	2100872,43	--	2268942,22
						--	--	--	--		168069,79	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								34386811,77
			РАЗДЕЛ 3.ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ									
8	14	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные . Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,18032	52992,43	10399,55	9555,60	1875,24	2582,57	3931,44	14566,00
						28270,79	3327,11	5097,79	599,94		1078,96	
9	15	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,17828	503305,00	--	89729,22	--	89729,22	--	96907,56
						--	--	--	--		7178,34	
10	16	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,00204	964574,28	1785,67	1967,73	3,65	1337,92	571,25	2742,10
						306939,60	778,09	626,16	1,59		203,12	
11	17	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	м2	13,5	2617,02	984,41	35329,78	13289,57	2368,17	17123,89	56649,96
						1457,19	381,13	19672,04	5145,19		4196,29	
12	18	С1224-102-0508 224-102-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	14,85	2220,00	--	32967,00	--	32967,00	--	35604,36
						--	--	--	--		2637,36	
13	19	Е11-090201-0101 1109-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлический контейнер. Монтаж	т конструкций	1,15	176169,74	18119,35	202595,20	20837,25	1581,08	130427,62	359664,64

			НР - 69%; СП - 8%			156675,54	7694,49	180176,87	8848,66		26641,83		
14	20	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металический мусоросборник	комплект	5	82367,00	--	411835,00	--	411835,00	--	444781,80	
			СП - 8%			--	--	--	--		32946,80		
15	21	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,86864	172,90	4,74	841,79	23,06	497,24	224,31	1151,38	
			НР - 69%; СП - 8%			66,03	0,74	321,49	3,59		85,29		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге								1012067,80	
РАЗДЕЛ 4.УСТРОЙСТВО ЗАПОЛНЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 2-М,ДЛИНОЙ 433-М													
16	22	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	866	2617,02	984,41	2266339,75	852501,22	151913,72	1098465,55	3633989,72	
			НР - 69%; СП - 8%			1457,19	381,13	1261924,81	330054,25		269184,42		
17	23	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	866	2693,00	--	2332138,00	--	2332138,00	--	2518709,00	
			СП - 8%			--	--	--	--		186571,04		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге								6152698,72	
РАЗДЕЛ 5.УСТРОЙСТВО ЗАПОЛНЕНИЯ БЕТОННОГО ОГРАЖДЕНИЯ ВЫСОТОЙ 2-М,ДЛИНОЙ 167-М													
18	24	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж	м2	334	2617,02	984,41	874084,85	328793,77	58590,29	423657,61	1401561,86	
			НР - 69%; СП - 8%			1457,19	381,13	486700,79	127295,75		103819,40		
19	25	С1224-103-0522 224-103-0522 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	334	2693,00	--	899462,00	--	899462,00	--	971418,96	
			СП - 8%			--	--	--	--		71956,96		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге								2372980,82	
РАЗДЕЛ 7.УСТРОЙСТВО ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОТДЫХА (15х23х0,6м)													
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТДЫХА (23х15М)													
20	29	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	73	877,00	111,39	64021,29	8131,28	6383,86	62410,93	136546,80	
			НР - 118%; СП - 8%			678,17	46,36	49506,15	3384,46		10114,58		

21	30	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,97776	584919,00 --	-- --	571910,40 --	-- --	571910,40	-- 45752,83	617663,23
22	31	Е11-110101-2701 1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	345	1411,73 973,50	132,76 61,45	487047,02 335856,81	45803,06 21200,25	105387,15	335633,64 65814,45	888495,11
23	32	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	351,9	2381,00 --	-- --	837873,90 --	-- --	837873,90	-- 67029,91	904903,81
24	33	Е11-150106-0201 1115-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности цокольной плиткой *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	45,6	18706,61 4167,08	43,38 20,59	853021,30 190018,96	1977,90 938,79	661024,44	152766,20 80463,00	1086250,50
25	34	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	30,3	103,77 56,52	3,34 0,36	3144,23 1712,63	101,12 10,98	1330,48	1189,29 346,68	4680,21
26	35	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза *НР - 69%; СП - 8%*	м2	30,3	172,90 66,03	4,74 0,74	5238,89 2000,80	143,55 22,35	3094,54	1395,97 530,79	7165,65
		ЛЕСТНИЦА Л-1										
27	36	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,36	10644,87 4195,48	2280,54 1008,56	3832,15 1510,37	820,99 363,08	1500,79	1761,05 447,46	6040,65
28	37	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ступени (Бетон В15 F50 W4). Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,72	39937,31 13191,93	2821,91 1057,95	28754,86 9498,19	2031,77 761,72	17224,90	9336,52 3047,31	41138,69
29	38	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0086	296003,00 --	-- --	2545,63 --	-- --	2545,63	-- 203,65	2749,28
30	39	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,4	3796,73 1555,44	102,88 47,04	20502,34 8399,40	555,52 254,00	11547,42	8134,20 2290,92	30927,46

31	40	Е11-070519-0104 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,6	877,00	111,39	2280,21	289,60	227,38	2222,86	4863,31
			НР - 118%; СП - 8%			678,17	46,36	1763,23	120,54		360,25	
32	41	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,038116	584919,00	--	22294,77	--	22294,77	--	24078,38
			СП - 8%			--	--	--	--		1783,58	
33	42	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,06	103,77	3,34	110,00	3,53	46,56	41,61	163,73
			НР - 69%; СП - 8%			56,52	0,36	59,91	0,38		12,13	
34	43	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,06	172,90	4,74	183,27	5,02	108,26	48,84	250,67
			НР - 69%; СП - 8%			66,03	0,74	69,99	0,78		18,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге								3755917,48
			РАЗДЕЛ 10.ПЛОЩАДКА ПОД ДГУ									
35	50	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,25	6820,79	2244,03	8525,99	2805,03	4345,13	2463,91	11869,09
			НР - 93%; СП - 8%			1100,66	1018,83	1375,83	1273,53		879,19	
36	51	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские(Бетон В20 F50 W4). Устройство	м3	1,88	26080,17	1838,20	49030,72	3455,82	40822,56	5591,22	58991,69
			НР - 91%; СП - 8%			2527,84	740,35	4752,34	1391,86		4369,75	
37	52	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0479	267997,00	--	12837,06	--	12837,06	--	13864,02
			СП - 8%			--	--	--	--		1026,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге								84724,80
			РАЗДЕЛ 11.МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОТКАТНЫЕ ВОРОТА (В=4,0м,Н=2,5м)(1шт)									
38	53	Е11-090403-0302 1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Ворота металлические откатные площадью 9 м2. Монтаж	м2	10	1439,84	6,22	14398,38	62,25	--	9891,93	26233,53
			НР - 69%; СП - 8%			1433,61	--	14336,13	--		1943,22	
39	54	Ком.предл.ТОО"Стар СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"СТАР Тайм"	Ворота откатные (2 пульта ДУ в комплекте) (В=4,0м,Н=2,5м)	шт	1	1526116,07	--	1526116,07	--	1526116,07	--	1648205,36
			СП - 8%			--	--	--	--		122089,29	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге									1674438,89
			РАЗДЕЛ 12.ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ (В=4,0м,Н=1,8м)										
40	55	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	40	323,29 165,94	1,46 0,70	12931,50 6637,80	58,50 28,00	6235,20	5332,64 1461,13	19725,27
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге									19725,27
			РАЗДЕЛ 13.МАФ										
41	56	У86-010302-0306 8601-0302-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная *НР - 2373 Тенге; СП - 4623 Тенге*	шт.	26	55796,30 2555,30	225,00 57,50	1450703,80 66437,80	5850,00 1495,00	1378416,00	61698,00 120198,00	1632599,81
42	57	У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатури" *НР - 96 Тенге; СП - 2612 Тенге*	шт.	26	32580,95 129,95	40,00 11,25	847104,70 3378,70	1040,00 292,50	842686,00	2496,00 67912,00	917512,70
43	58	У86-010106-0302 8601-0106-0302 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка со скамейками *СП - 19502 Тенге*	шт.	5	243779,00 --	-- --	1218895,00 --	-- --	1218895,00	-- 97510,00	1316405,00
44	59	У86-010106-0305 8601-0106-0305 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры *НР - 5769 Тенге; СП - 18668 Тенге*	шт.	1	228484,30 6781,55	113,75 32,50	228484,30 6781,55	113,75 32,50	221589,00	5769,00 18668,00	252921,30
45	60	У86-010202-0103 8601-0202-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник с лавочкой *НР - 11973 Тенге; СП - 20576 Тенге*	комплект	1	248695,00 17451,25	5928,75 1916,25	248695,00 17451,25	5928,75 1916,25	225315,00	11973,00 20576,00	281244,00
46	61	У86-010216-0103 8601-0216-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Штурвал большой" *НР - 3967 Тенге; СП - 9081 Тенге*	комплект	1	110666,85 5587,85	1935,00 627,50	110666,85 5587,85	1935,00 627,50	103144,00	3967,00 9081,00	123714,85
47	62	У86-010216-0108 8601-0216-0108 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Скороход" *НР - 12054 Тенге; СП - 18494 Тенге*	комплект	1	221985,40 16762,40	3390,00 1031,25	221985,40 16762,40	3390,00 1031,25	201833,00	12054,00 18494,00	252533,40

48	63	Е11-070110-0101 1107-0110-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка фонтана	шт. сборных конструкций	1	15971,05	4053,54	15971,05	4053,53	1828,96	13605,97	31943,18
			НР - 118%; СП - 8%			10088,56	1441,92	10088,56	1441,92		2366,16	
49	64	Ком.предл.ТОО СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО «ART FREE»	Фонтан Высота 1,8м, диаметр нижней чаши 2,2м	шт	1	1614140,00	--	1614140,00	--	1614140,00	--	1743271,20
			СП - 8%			--	--	--	--		129131,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге								6552145,44
			РАЗДЕЛ 14.ТРЕНАЖЕРЫ ДЛЯ МГН									
50	65	Ком.предл.ТОО«СОЛИТОН+»	Тренажер Арт: Тро 060	шт	1	325379,69	--	325379,69	--		--	325379,69
						--	--	--	--	325379,69	--	
51	66	Ком.предл.ТОО«СОЛИТОН+»	Тренажер Арт: Тро 050	шт	1	198235,44	--	198235,44	--		--	198235,44
						--	--	--	--	198235,44	--	
52	67	Ком.предл.ТОО«СОЛИТОН+»	Тренажер Арт: Тро 180	шт	1	136714,88	--	136714,88	--		--	136714,88
						--	--	--	--	136714,88	--	
53	68	Ком.предл.ТОО«СОЛИТОН+»	Тренажер Арт: Тро 120	шт	1	125777,14	--	125777,14	--		--	125777,16
						--	--	--	--	125777,14	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге								786107,17
			РАЗДЕЛ 15.ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
			ПОДГОТОВКА									
54	69	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	м2	167	13,95	13,95	2329,65	2329,64	--	804,61	3385,00
			НР - 88%; СП - 8%			--	5,47	--	914,32		250,74	
55	70	Е11-470101-0102 1147-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, планировка участка вручную	м2	41,75	120,59	--	5034,59	--	--	4430,44	10222,23
			НР - 88%; СП - 8%			120,59	--	5034,59	--		757,20	
56	71	Е11-470101-0103 1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка участка для озеленения, разбивка участка	м2	208,75	110,78	--	23125,22	--	--	20350,19	46953,45
			НР - 88%; СП - 8%			110,78	--	23125,22	--		3478,03	
			ДЕРЕВЬЯ									
57	72	Е11-470104-0107 1147-0104-0107 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	91	2317,00	--	210847,41	--	17848,74	169838,83	411141,14
			НР - 88%; СП - 8%			2120,86	--	192998,67	--		30454,90	
58	73	Е11-470103-0105 1147-0103-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка	шт.	91	4525,96	1272,34	411862,31	115782,71	11758,11	284338,01	751896,35

			НР - 88%; СП - 8%			3124,41	426,26	284321,49	38789,89		55696,03		
59	74	С1254-101-1001 254-101-1001 РСНБ РК 2015	Сосна сибирская Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	7	17041,00	--	119287,00	--	119287,00	--	128829,96	
			СП - 8%			--	--	--	--		9542,96		
60	75	С1254-101-0201 254-101-0201 РСНБ РК 2015	Ель обыкновенная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	3	14949,00	--	44847,00	--	44847,00	--	48434,78	
			СП - 8%			--	--	--	--		3587,76		
61	76	С1254-103-4501 254-103-4501 РСНБ РК 2015	Ясень ланцетный (зеленый) Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	23	3041,00	--	69943,00	--	69943,00	--	75538,44	
			СП - 8%			--	--	--	--		5595,44		
62	77	С1254-103-3601 254-103-3601 РСНБ РК 2015	Рябина черноплодная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	18	8018,00	--	144324,00	--	144324,00	--	155869,92	
			СП - 8%			--	--	--	--		11545,92		
63	78	С1254-103-4101 254-103-4101 РСНБ РК 2015	Яблоня Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	10	8018,00	--	80180,00	--	80180,00	--	86594,40	
			СП - 8%			--	--	--	--		6414,40		
64	79	С1254-103-4101 254-103-4101 РСНБ РК 2015	Груша Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	5	8018,00	--	40090,00	--	40090,00	--	43297,20	
			СП - 8%			--	--	--	--		3207,20		
65	80	С1254-103-4101 254-103-4101 РСНБ РК 2015	Вишня Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	5	8018,00	--	40090,00	--	40090,00	--	43297,20	
			СП - 8%			--	--	--	--		3207,20		
66	81	С1254-103-4101 254-103-4101 РСНБ РК 2015	Слива Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	5	8018,00	--	40090,00	--	40090,00	--	43297,20	
			СП - 8%			--	--	--	--		3207,20		
67	82	С1254-103-1801 254-103-1801 РСНБ РК 2015	Ива плакучая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	7	8166,00	--	57162,00	--	57162,00	--	61734,96	
			СП - 8%			--	--	--	--		4572,96		
68	83	С1254-103-0301 254-103-0301 РСНБ РК 2015	Береза повислая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	4	6592,00	--	26368,00	--	26368,00	--	28477,44	
			СП - 8%			--	--	--	--		2109,44		
69	84	С1254-103-3601 254-103-3601 РСНБ РК 2015	Рябина красная Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	4	8018,00	--	32072,00	--	32072,00	--	34637,76	
			СП - 8%			--	--	--	--		2565,76		
		КУСТАРНИКИ											
70	85	Е11-470106-0107 1147-0106-0107 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма	104	731,82	--	76109,54	--	4307,68	63185,64	150438,79	
			НР - 88%; СП - 8%			690,40	--	71801,86	--		11143,61		

71	86	Е11-470107-0101 1147-0107-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,5х0,5 м *НР - 88%, СП - 8%*	шт.	104	345,26	89,56	35906,99	9314,50	306,80	24977,82	65755,60
						252,75	20,18	26285,69	2098,20		4870,78	
72	87	С1254-104-0401 254-104-0401 РСНБ РК 2015	Калина с оголённой корневой системой *СП - 8%*	шт.	6	628,00	--	3768,00	--	3768,00	--	4069,44
						--	--	--	--		301,44	
73	88	С1254-104-0401 254-104-0401 РСНБ РК 2015	Сирень с оголённой корневой системой *СП - 8%*	шт.	6	628,00	--	3768,00	--	3768,00	--	4069,44
						--	--	--	--		301,44	
74	89	С1254-104-0401 254-104-0401 РСНБ РК 2015	Кизильник с оголённой корневой системой *СП - 8%*	шт.	15	628,00	--	9420,00	--	9420,00	--	10173,60
						--	--	--	--		753,60	
75	90	С1254-101-0503 254-101-0503 РСНБ РК 2015	Можжевельник, высотой от 1 м до 2 м *СП - 8%*	шт.	69	6765,00	--	466785,00	--	466785,00	--	504127,80
						--	--	--	--		37342,80	
			ЦВЕТНИКИ									
76	91	Е11-470113-0102 1147-0113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см *НР - 88%, СП - 8%*	м2	170	827,60	--	140691,57	--	--	123808,59	285660,17
						827,60	--	140691,57	--		21160,01	
77	92	Е11-470113-0201 1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см *НР - 88%, СП - 8%*	м2	170	745,63	--	126757,69	--	29341,99	85725,81	229482,18
						573,03	--	97415,70	--		16998,68	
78	93	Е11-470115-0101 1147-0115-0101 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство *НР - 88%, СП - 8%*	м2	170	1397,62	174,81	237594,72	29718,12	19983,50	172560,38	442967,51
						1105,25	48,23	187893,10	8198,25		32812,41	
79	94	С1254-104-1101 254-104-1101 РСНБ РК 2015	Роза Астрономия *СП - 8%*	шт.	420	875,00	--	367500,00	--	367500,00	--	396900,00
						--	--	--	--		29400,00	
80	95	С1254-105-0102 254-105-0102 РСНБ РК 2015	Алиссум *СП - 8%*	шт.	420	96,00	--	40320,00	--	40320,00	--	43545,60
						--	--	--	--		3225,60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**								**4110797,56**
			ИТОГО: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**60908415,72**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5118586,00**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**4014150,00**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**903125,00**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**41340162,00**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**786107,00**		
			- Накладные расходы	Тенге							**5197313,00**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**4452097,00**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 7-1:	**Тенге**								**60908415,72**

				В том числе :									
				Стоимость оборудования, всего							786107		
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения				1,2 %		721467,70				
			Итого с временными										61629883,42
			Зимние удорожания				1,98%		1204706,77				
			Итого с зимними удорожаниями										62834590,20
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		1240969,66				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										64075559,86
			75% 2021 год				1						48056669,90
			25 % 2022 г				1,0500514						16820657,83
			итого										64877327,73
			Коэффициент к договорной цене				0,9000						58389594,98
			НДС				12 %		7006751,40				
			Итого по акту с НДС										65396346,37

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайржанулы Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный)

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный)