Приложение4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных**
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за март 2022 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
			258	10.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (март) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	66 388 593,12	59 275 529,58							7 113 063,55	66 388 593,12
Акт № 5	23 508 737,83	20 989 944,49							2 518 793,34	23 508 737,83
Акт № 6	5 752 217,48	5 135 908,46							616 309,02	5 752 217,48
Итого к оплате	29 260 955,30	26 125 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 102,35	29 260 955,30

итого к оплате за март Двадцать девять миллиона двести шесть десят тысячи девятсот пять десят пять тенге 30 тыына.

Заказчик: КГУ"Центр социального обслуживания №1"
Заместитель руководителя _____ Кенжебаев А.К.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"
Руководитель _____ Махамбетов М.Н.

Технический надзор ТОО "АДС САПА" _____ Сарсенбаев Б.К.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания□ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу:г.Актобе,ул.Нефтяников,д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ№5

за **март 2022** **(месяц, год) на** **2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинис	оборудование, мебель	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
1	18	Е12-150103-0801	**Канал вентиляционный. Прочистка**		52,52	239,43	0,24	12575	13	502	8688	22964
				м канала		229,64	0,12	12061	6		1701	
2	23	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные.Демонтаж**		3	1381,05	1,73	4143	5	0	2979	7692
				камера		1379,32	0	4138	0		570	
			Итого по разделу: 16. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									30656
			Раздел: 17. СТЕНЫ									
			Раздел: 18. ПЕРЕГОРОДКИ									
			Раздел: 19. ПРОЕМЫ									
3	31	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**		144,66	2048,68	107,89	296362	15607	73725	153996	486387
				м2		1431,15	47,38	207030	6853		36029	
4	32	С1223-201-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**		73,92	7622		563418		563418		60849

				м2							45073	
5	34	С1223-201-0105	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		15,60	8550		133380		133380		144050
				м2							10670	
6	38	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		3,64	3574,84	65	13012	237	2030	7809	22487
				м2		2952,12	27,57	10746	100		1666	
7	39	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах		3,78	3260,71	68,6	12325	259	1685	7555	21470
				м2		2746,38	29,38	10381	111		1590	
			Итого по разделу: 19. ПРОЕМЫ									1282886
			Раздел: 20. ПОЛЫ 1-ОГО ЭТАЖА(см.лист АС-6)									
8	48	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		164,90	3852,58	107,1	635290	17661	343812	202733	905065
				м2 покрытия		1660,51	47,04	273818	7756		67042	
9	49	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		132,58	1601,85	2,34	212373	310	160069	37541	269907
				м плинтусов		392,17	1,1	51994	146		19993	
10	50	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		21,45	1853,93	108,26	39767	2322	19097	13470	57496
				м2 изолируемой поверхности		855,38	16,8	18348	360		4259	
11	51	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		21,45	1158,12	53,96	24842	1157	12614	8119	35597
				м2 изолируемой поверхности		516,11	9,59	11071	206		2637	
12	52	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(=50мм). Устройство		1,81	1193,23	40,1	2160	73	1069	758	3152
				м2 стяжки		562,52	19,5	1018	35		233	
13	53	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		1,81	955,3	40,7	1729	74	1596	68	1941
				м2 стяжки		32,98	19,34	60	35		144	
14	54	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство		1,81	788,92	40,03	1428	72	565	595	2184
				м2 стяжки		436,83	19,5	791	35		162	
15	56	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		21,45	3852,58	107,1	82638	2297	44723	26371	117730
				м2 покрытия		1660,51	47,04	35618	1009		8721	
16	58	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(=50мм). Устройство		165,640	1193,23	40,1	197647	6642	97829	69412	288424
				м2 стяжки		562,52	19,5	93176	3230		21365	
17	62	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		165,64	3255,03	29,96	539164	4963	449356	62822	650144
				м2 покрытия		512,22	14,54	84844	2408		48159	

18	63	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		132,58	304,94	3,09	40429	409	25591	10504	55008
				м плинтусов		108,84	1,2	14429	159		4075	
			Итого по разделу: 20. ПОЛЫ 1-ОГО ЭТАЖА(см.лист АС-6)									2386648
			Раздел: 21. ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА(см.лист АС-7)									
19	88	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		231,79	3255,03	29,96	754484	6945	628811	87910	909786
				м2 покрытия		512,22	14,54	118728	3370		67392	
20	89	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		304,96	304,94	3,09	92996	942	58863	24161	126529
				м плинтусов		108,84	1,2	33191	366		9373	
21	90	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		23,85	1853,93	108,26	44216	2582	21233	14977	63929
				м2 изолируемой поверхности		855,38	16,8	20401	401		4735	
22	91	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя		23,85	1158,12	53,96	27621	1287	14025	9027	39580
				м2 изолируемой поверхности		516,11	9,59	12309	229		2932	
23	92	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(=50мм). Устройство		4,61	1193,23	40,1	5501	185	2723	1932	8027
				м2 стяжки		562,52	19,5	2593	90		595	
24	93	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		4,61	955,3	40,7	4404	188	4064	174	4944
				м2 стяжки		32,98	19,34	152	89		366	
25	94	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство		4,61	788,92	40,03	3637	185	1439	1515	5564
				м2 стяжки		436,83	19,5	2014	90		412	
26	95	Е11-110101-1102 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		4,61	178,95	13,56	-825	-63	-713	-57	-953
				м2 стяжки		10,79	6,45	-50	-30		-71	
27	96	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		23,85	3852,58	107,1	91884	2554	49727	29322	130902
				м2 покрытия		1660,51	47,04	39603	1122		9696	
28	98	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(=50мм). Устройство		103,51	1193,23	40,1	123511	4151	61134	43377	180239
				м2 стяжки		562,52	19,5	58227	2018		13351	
	98.1	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	м3	2,11	28811				60837,42		
29	99	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		103,51	955,3	40,7	98883	4213	91256	3899	111005
				м2 стяжки		32,98	19,34	3414	2002		8223	

	99.1	212-201-0101	Бетон легкий на пористых заполнителях ГОСТ 7473-2010 D1200, класса В3,5	м3	3,17	28811				91256,13		
30	100	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство		103,51	788,92	40,03	81661	4143	32302	34009	124924
				м2 стяжки		436,83	19,5	45216	2018		9254	
	100.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	2,11	15157				32005,58		
31	101	Е11-110101-1102 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		103,51	178,95	13,56	-18523	-1404	-16003	-1285	-21392
				м2 стяжки		10,79	6,45	-1117	-668		-1585	
32	102	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		103,61	3852,58	107,1	399166	11097	216024	127382	568671
				м2 покрытия		1660,51	47,04	172045	4874		42124	
33	103	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		66,92	1601,85	2,34	107196	156	80795	18949	136236
				м плинтусов		392,17	1,1	26244	74		10092	
			Итого по разделу: 21. ПОЛЫ 2-ГО ЭТАЖА(см.лист АС-7)									2387991
			Раздел: 22. ПОЛЫ 3-ГО ЭТАЖА(см.лист АС-8)									
34	111	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		243,62	3255,03	29,96	792991	7299	660905	92397	956219
				м2 покрытия		512,22	14,54	124787	3542		70831	
35	112	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		284,94	304,94	3,09	86891	880	54999	22575	118222
				м плинтусов		108,84	1,2	31012	342		8757	
36	121	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(=50мм). Устройство		103,71	1193,23	40,1	123750	4159	61252	43460	180587
				м2 стяжки		562,52	19,5	58339	2022		13377	
37	122	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		103,71	955,3	40,7	99074	4221	91433	3907	111220
				м2 стяжки		32,98	19,34	3421	2005		8238	
38	123	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм(=10мм). Устройство		103,71	788,92	40,03	81819	4151	32365	34075	125165
				м2 стяжки		436,83	19,5	45303	2022		9271	
39	124	Е11-110101-1102 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		103,71	178,95	13,56	-18559	-1407	-16034	-1287	-21434
				м2 стяжки		10,79	6,45	-1119	-669		-1588	
40	125	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		103,71	3852,58	107,1	399551	11107	216232	127504	569220
				м2 покрытия		1660,51	47,04	172211	4878		42164	
41	126	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		73,15	1601,85	2,34	117175	171	88317	20713	148919
				м плинтусов		392,17	1,1	28687	80		11031	
			Итого по разделу: 22. ПОЛЫ 3-ГО ЭТАЖА(см.лист АС-8)									2188118

			Раздел: 23. ПОЛЫ 4-ГО ЭТАЖА(см.лист АС-5)										
			Раздел: 24. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
42	135	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		461,86	5364,82	47,25	2477796	21823	1597902	625447	3351502
				м2 поверхности облицовки		1857,86	22,96	858071	10605		248259	
43	138	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		2479,42	785,53	6,43	1947656	15930	459412	1065533	3254245
				м2 окрашиваемой поверхности		593,81	3,06	1472314	7593		241055	
44	140	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная		1070,46	558,52	4,19	597877	4483	169625	306646	976885
				м2 окрашиваемой поверхности		395,88	1,99	423769	2128		72362	
			Итого по разделу: 24. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									7582632
			Раздел: 25. УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ									
			Раздел: 26. ВНУТРЕННИЙ ПАНДУС									
			Раздел: 27. ЛОДЖИИ									
45	184	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ		34,56	2900,98	3,39	100258	117	54625	32772	143672
				м2		1317,01	0	45516	0		10642	
46	185	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный		34,56	26088		901601		901601		973729
				м2							72128	
			Итого по разделу: 27. ЛОДЖИИ									1117401
			Раздел: 28. БАЛКОНЫ									
			Раздел: 29. ПОДВАЛ									
			Раздел: 30. КРЫША									
47	211	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий		360,26	107,91	0,07	38876	25	0	27972	72196
				м2 кровли		107,84	0	38850	0		5348	
48	212	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		8,06	117		943				1019
				т							75	
49	213	С3412-101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км		80,61	57		4595				4963

50	214	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	т/км							368	
					360,26	189,5	15,16	68267	5462	26119	27679	103622
			м2 изолируемой поверхности			101,83	4,88	36686	1756		7676	
51	215	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2									
					396,26	91		36060		36060		35944
52	216	Е11-120101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2							2885	
					360,26	7496,62	114,45	2700732	41232	1772519	650960	3619827
53	220	Е11-070519-0104 Изм. и доп. пер. 19	Снегозадержатели. Установка	м2 кров.пл		2462,06	47,55	886981	17130		268135	
					445	877	111,39	390267	49567	38915	232139	672198
54	221	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		678,17	46,36	301784	20631		49792	
					445	816		363120		363120		392170
			Итого по разделу: 30. КРЫША	м							29050	
			Раздел: 31. ФАСАД									4904939
			ИТОГО:									
								15939234	258476	978610$	4321204	21881271
			В том числе :					5859105	112559		1620834	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения							0		
			Итого с временными			1,2 %		262575,25				
			Зимние удорожания									22143846,25
			Итого с зимними удорожаниями			1,98 %		438448,16				
			Непредвиденные работы и затраты									22582294,41
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		451645,89				
			75% 2021 год									23033940,30
			25 % 2022 г			1						17275455,22
			итого			1,0500514						6046705,31
			Коэффициент к договорной цене									23322160,54
			НДС			0,9000						20989944,49
			Итого с НДС			12 %		2518793,34				
												23508737,83

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Мадамбетов Н.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Абдраимов Ж.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного

Заказчик : КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Строительная компания□ШАХ"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу:г.Актобе,ул.Нефтяников,д.25

(наименование, адрес)

Объект : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 258 от 08.10.2021

Акт выполненных работ

за март 2022 (месяц, год) на 2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование , мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. ДЕМОНТАЖ									
1	4	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж		73,00	1205,62	53,92	88010	3936	0	61979	161989
				шт.		1151,7	27,51	84074	2008		11999	
			Итого по разделу: 3. ДЕМОНТАЖ									161989
			Раздел: 4. МОНТАЖ									
2	10	Е11-160501-0802 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=25х3,5. Прокладка на сварных соединениях в раструб		401,70	1845,57	19,78	741366	7944	114967	445353	1281657
				м трубопровода		1539,6	0,23	618456	90		94938	
3	11	Е11-160501-0803 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=32х4,4. Прокладка на сварных соединениях в раструб		45,00	2110,97	22,96	94994	1033	19372	53716	160606
				м трубопровода		1657,53	0,36	74589	16		11897	
4	13	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=50х6,9. Прокладка на сварных соединениях в раструб		43,10	3062,68	30,28	132002	1305	47376	60016	207379
				м трубопровода		1933,2	0,8	83321	34		15361	
5	14	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=63х8,6. Прокладка на сварных соединениях в раструб		12,20	3694,3	30,28	45070	369	21116	16988	67023
				м трубопровода		1933,2	0,8	23585	10		4965	
6	17	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		12,20	109,85	1,61	1340	20	15	940	2462
				м трубопровода		107	0	1305	0		182	

7	20	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка									
					92,70	1331,1	21,52	123393	2023	41455	58051	195959
				квт		862,08	7,67	79918	711		14516	
8	21	С1245-102-0113	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005									
					618,00	2084		1287912		1287912		1390945
				секция							103033	
9	33	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка									
					146,00	2676,7	123,74	390798	18066	40029	241474	682855
				шт.		2278,79	18,34	332704	2677		50582	
10	34	С1242-202-0702	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005									
					146,00	6707		979222		979222		1057560
				шт.							78338	
11	41	С1261-301-0221	Хомуты для крепления полипропиленовых труб									
					324,00	416		134784		134784		145567
				шт.							10783	
			Итого по разделу: 4. МОНТАЖ									**5192013**
			ИТОГО:					**4018891**	**34694**	**2686248**	**938517**	**5354002**
								1297949	**5546**		**396594**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**64248,02**				
			Итого с временными									**5418250,02**
			Зимние удорожания			**1,98 %**		**107281,35**				
			Итого с зимними удорожаниями									**5525531,37**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**110510,63**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5636042,00**
			75% 2021 год			**1**						**4227031,50**
			25 % 2022 г			**1,0500514**						**1479533,45**
			итого									**5706564,95**
			Коэффициент к договорной цене			**0,9000**						**5135908,46**
			НДС			**12 %**		**616309,02**				
			Итого с НДС									**5752217,48**

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Махамбетов Н.У
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)
Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Абдраимов Ж.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный