типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий КГУ "Центр социального обслуживания №1" расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за ноябрь 2022 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			258	08.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	487 873 034,03	435 600 923,24							52 272 110,79	487 873 034,03
Акт № 29	14 412 719,13	12 868 499,22							1 544 219,91	14 412 719,13
Акт № 30	14 972 918,72	13 368 677,43							1 604 241,29	14 972 918,72
Итого к оплате	29 385 637,84	26 237 176,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 461,2	29 385 637,84

Итого к оплате за ноябрь: Двадцать девять миллионов триста восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать семь тенге, 84 тиын

КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Заместитель руководителя _____ Кенжебаев А.К.

Технический надзор ТОО "АДС САПА" _____ Сарсенбаев Б.К.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"

Руководитель _____ Кайржанұлы Р.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 29

за ноябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-6 СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ										
			МОНТАЖ										
1	10	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR ПРОТ.R3	шт.	31		4416,96	--	136925,76	--	136925,76	--	147879,82
							--	--	--	--		10954,06	
2	11	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4		8038,76	1,82	32155,04	7,28	527,76	19288,20	55558,70
							7905,00	--	31620,00	--		4115,46	
3	12	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17-P БР	шт.	2		14435,00	--	28870,00	--	28870,00	--	31179,60
							--	--	--	--		2309,60	

4	13	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Блок резервного питания БР12 2х40	шт.	2	24589,29	--	49178,58	--	49178,58	--	53112,87
						--	--	--	--		3934,29	
5	14	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор стационарный.Монтаж оборудования	шт.	8	3293,28	--	26346,24	--	2874,24	16899,84	46705,77
						2934,00	--	23472,00	--		3459,69	
6	15	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Аккумулятор АБК 17 А/ч	шт.	4	12750,00	--	51000,00	--	51000,00	--	55080,00
						--	--	--	--		4080,00	
7	16	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Аккумулятор АКБ 12-40, 40 А/ч	шт.	4	52366,07	--	209464,28	--	209464,28	--	226221,42
						--	--	--	--		16757,14	
8	17	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Тестер оптический	шт.	3	4371,43	--	13114,29	--	13114,29	--	14163,43
						--	--	--	--		1049,14	
9	18	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1740	254,49	2,31	442812,60	4019,40	29214,60	295046,93	796888,29
						235,39	0,12	409578,60	208,80		59028,76	
10	19	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	1740	84,00	--	146160,00	--	146160,00	--	157852,80
						--	--	--	--		11692,80	
11	20	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка через перекрытие	м	0,9	227,37	9,67	204,63	8,71	16,87	131,45	362,97

						198,94	3,92	179,05	3,53		26,89		
12	21	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	0,9	72,00	--	64,80	--	64,80	--	69,98
						--	--	--	--		5,18	
13	22	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1740,3	106,69	1,73	185672,61	3010,72	34283,91	107721,79	316865,95
						85,26	0,71	148377,98	1235,61		23471,55	
14	23	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	17,1	45,57	0,87	779,25	14,88	278,39	354,34	1224,28
						28,42	0,36	485,98	6,16		90,69	
15	24	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	1,7394	100178,57	--	174250,60	--	174250,60	--	188190,65
						--	--	--	--		13940,05	
16	25	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Кабель КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,64	км	0,006	120214,29	--	721,29	--	721,29	--	778,99
						--	--	--	--		57,70	
17	26	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1	км	0,006	183964,29	--	1103,79	--	1103,79	--	1192,09
						--	--	--	--		88,30	
18	27	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	0,006	269571,43	--	1617,43	--	1617,43	--	1746,82
						--	--	--	--		129,39	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге								2095074,43

РАЗДЕЛ 2.СОУЭ

19	28	Ц13-110401-0703 1311-0401-0703 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	3818,18	62,18	3818,18	62,18	--	2839,01	7189,76
						3756,00	29,34	3756,00	29,34		532,57	
20	29	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Комбинированный преобразователь RP-8264,ROXTON	шт	1	662089,29	--	662089,29	--	662089,29	--	715056,43
						--	--	--	--		52967,14	
21	30	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	1283,09	31,09	3849,27	93,27	--	2850,01	7235,22
						1252,00	14,67	3756,00	44,01		535,94	
22	31	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Универсальный проигрыватель CD-8121,ROXTON	шт	1	264107,14	--	264107,14	--	264107,14	--	285235,71
						--	--	--	--		21128,57	
23	32	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Аудио-процессор AP-8264,ROXTON	шт	1	450803,57	--	450803,57	--	450803,57	--	486867,86
						--	--	--	--		36064,29	
24	33	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Четырехканальный трансляционный усилитель PA-8424 класса D,960 Вт,ROXTON	шт	1	956250,00	--	956250,00	--	956250,00	--	1032750,00
						--	--	--	--		76500,00	
25	34	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой,звуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	33	3005,41	2,24	99178,53	73,92	2282,61	59061,42	170899,15
						2934,00	--	96822,00	--		12659,20	
26	35	С1248-304-0106 248-304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 1-8 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	33	1240,00	--	40920,00	--	40920,00	--	44193,60
						--	--	--	--		3273,60	

27	36	Ц13-100411-0207 1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	52	2898,62	--	150728,24	--	10536,24	85517,12	255144,99
						2696,00	--	140192,00	--		18899,63	
28	37	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Громкоритель настенный WP-06T,с регулируемой мощностью 1.5/3/6 Вт,ROXTON	шт	50	9562,50	--	478125,00	--	478125,00	--	516375,00
						--	--	--	--		38250,00	
29	38	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Громкоритель настенный MS-20T,мощностью 20 Вт,ROXTON	шт	2	22130,36	--	44260,72	--	44260,72	--	47801,58
						--	--	--	--		3540,86	
30	39	Ц13-100411-0106 1310-0411-0106 РСНБ	Оборудование радиотрансляционных узлов, аппаратура настольная, масса до 20 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	12592,88	--	12592,88	--	2323,88	6264,09	20365,53
						10269,00	--	10269,00	--		1508,56	
31	40	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Микрофонная консоль RM-8064,ROXTON	шт	1	238607,14	--	238607,14	--	238607,14	--	257695,71
						--	--	--	--		19088,57	
32	41	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	8038,76	1,82	16077,52	3,64	263,88	9644,10	27779,35
						7905,00	--	15810,00	--		2057,73	
33	42	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Линейно-интерактивный ИБП,1200Вт,UPS SVC V-2000-F-LCD	шт	1	58285,71	--	58285,71	--	58285,71	--	62948,57
						--	--	--	--		4662,86	
34	43	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Онлайн ИБП 6КВА/6КВТ,12В/7Ачх16,4U,UPS SVC RT-6KL-LCD	шт	1	428946,43	--	428946,43	--	428946,43	--	463262,14
						--	--	--	--		34315,71	

35	44	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор стационарный(батарейный блок).Монтаж оборудования	шт.	2	3293,28	--	6586,56	--	718,56	4224,96	11676,44
						2934,00	--	5868,00	--		864,92	
36	45	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Батарейный блок RT-6KL-LCD для ИБП 6КВА/6КВТ,12В/7Ачх16,3U	шт	2	168482,14	--	336964,28	--	336964,28	--	363921,42
						--	--	--	--		26957,14	
37	46	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	40	5070,57	--	202822,80	--	6342,80	119852,80	348489,65
						4912,00	--	196480,00	--		25814,05	
38	47	С1247-202-0421 247-202-0421 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная КС-4	шт.	40	143,00	--	5720,00	--	5720,00	--	6177,60
						--	--	--	--		457,60	
39	48	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1190	254,49	2,31	302843,10	2748,90	19980,10	201784,97	544998,31
						235,39	0,12	280114,10	142,80		40370,25	
40	49	С1243-907-0105 243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	1190	84,00	--	99960,00	--	99960,00	--	107956,80
						--	--	--	--		7996,80	
41	50	Ц13-080206-2001 1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка через перекрытие	м	1,5	227,37	9,67	341,06	14,50	28,15	219,09	604,96
						198,94	3,92	298,41	5,88		44,81	
42	51	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	1,5	72,00	--	108,00	--	108,00	--	116,64
						--	--	--	--		8,64	

43	52	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1191,5	106,69	1,73	127121,13	2061,29	23472,55	73751,94	216942,92
						85,26	0,71	101587,29	845,96		16069,85	
44	53	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	38,5	45,57	0,87	1754,44	33,50	626,77	797,78	2756,40
						28,42	0,36	1094,17	13,86		204,18	
45	54	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х1,5	км	0,595	269571,43	--	160395,00	--	160395,00	--	173226,60
						--	--	--	--		12831,60	
46	55	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,02	102442,00	--	2048,84	--	2048,84	--	2212,75
						--	--	--	--		163,91	
47	56	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Кабель КСБнг(А)-FRLS 1х2х0,64	км	0,02	120214,29	--	2404,29	--	2404,29	--	2596,63
						--	--	--	--		192,34	
48	57	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,595	150267,86	--	89409,38	--	89409,38	--	96562,13
						--	--	--	--		7152,75	
49	58	Ком.предл.ТОО"Technodom СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"TECHNODOM Operator"	Аудио шнур 2xRCA,1м	шт	4	2358,75	--	9435,00	--	9435,00	--	10189,80
						--	--	--	--		754,80	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге								6289229,65

РАЗДЕЛ 3.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

50	59	Ц13-080304-0206 1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу	шт.	1	22442,82 4572,00	2749,16 1068,90	22442,82 4572,00	2749,16 1068,90	15121,66	4061,45 2120,34	28624,61
51	60	Ком.предл.ТОО СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО "DisTEL"	Шкаф телекоммуникационный напольный 32U,черный (600х800х1517мм),LE-NA-32-68	шт	1	170302,66 --	-- --	170302,66 --	-- --	170302,66	-- 13624,21	183926,87
52	61	Ц13-100408-0301 1310-0408-0301 РСНБ РК 2015	Монитор настольный. Монтаж оборудования	шт.	1	3770,53 3684,00	-- --	3770,53 3684,00	-- --	86,53	2247,24 481,42	6499,19
53	62	Ком.предл.ТОО"Technodom СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"TECHNODOM Operator"	Монитор для видеонаблюдения диагональ 32" SAMSUNG S32R750UEI	шт	1	245883,75 --	-- --	245883,75 --	-- --	245883,75	-- 19670,70	265554,45
54	63	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт	4	33241,07 --	-- --	132964,28 --	-- --	132964,28	-- 10637,14	143601,42
55	64	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт	1	3556,64 3506,00	50,64 14,67	3556,64 3506,00	50,64 14,67	--	2147,61 456,34	6160,59
56	65	Ком.предл.ТОО СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО "СОФТПРОМ"	Видеорегистратор 32-канальный модели EHR-32D4R, типа EverFocus	шт	1	591964,29 --	-- --	591964,29 --	-- --	591964,29	-- 47357,14	639321,43
57	66	Ц13-100408-0502 1310-0408-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок коммутации. Монтаж оборудования	шт	2	55975,44 48270,00	-- --	111950,88 96540,00	-- --	15410,88	58889,40 13667,22	184507,50

58	67	С1248-102-0402 248-102-0402 РСНБ РК 2015	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 220V AC, 12V DC	шт	2	117281,00	--	234562,00	--	234562,00	--	253326,96
						--	--	--	--		18764,96	
59	68	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	27	4603,51	5,77	124294,77	155,79	--	75724,78	216021,11
						4597,74	--	124138,98	--		16001,56	
60	69	Ком.предл.ТОО СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО "СОФТПРОМ"	IP видеокамера модели ETN2260, типа EverFocus	шт	22	37339,29	--	821464,38	--	821464,38	--	887181,53
						--	--	--	--		65717,15	
61	70	Ком.предл.ТОО СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО "СОФТПРОМ"	Видеокамера уличная модели EZ632e, типа EverFocus	шт	5	46446,43	--	232232,15	--	232232,15	--	250810,72
						--	--	--	--		18578,57	
62	71	Ц13-100902-0912 1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	27	4555,88	1262,76	123008,76	34094,52	9696,24	56537,89	193910,38
						2934,00	498,78	79218,00	13467,06		14363,73	
63	72	С1247-202-0203 247-202-0203 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная 150x100x50	шт.	27	1446,00	--	39042,00	--	39042,00	--	42165,36
						--	--	--	--		3123,36	
64	73	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	8038,76	1,82	16077,52	3,64	263,88	9644,10	27779,35
						7905,00	--	15810,00	--		2057,73	
65	74	Ком.предл.ТОО СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО "СОФТПРОМ"	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood	шт	1	40982,14	--	40982,14	--	40982,14	--	44260,71
						--	--	--	--		3278,57	

66	75	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2015	Блок резервного питания EAGLE EGL1209-10A-B	шт.	1	19116,00	--	19116,00	--	19116,00	--	20645,28
						--	--	--	--		1529,28	
67	76	Ц13-080105-0101 1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор стационарный.Монтаж оборудования	шт.	1	3293,28	--	3293,28	--	359,28	2112,48	5838,22
						2934,00	--	2934,00	--		432,46	
68	77	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Аккумулятор TP 12-7	шт	1	9107,14	--	9107,14	--	9107,14	--	9835,71
						--	--	--	--		728,57	
69	78	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (панель органайзер,панель питания,коммутационная панель), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.	4	1283,09	31,09	5132,36	124,36	--	3800,01	9646,96
						1252,00	14,67	5008,00	58,68		714,59	
70	79	Ком.предл.ТОО СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО "DisTEL"	Панель организатор Link Basic 19",1U,MTC04	шт	1	1898,84	--	1898,84	--	1898,84	--	2050,75
						--	--	--	--		151,91	
71	80	Ком.предл.ТОО СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО "DisTEL"	Панель питания Link Basic 19"на 8 розеток,CFU08-D-H1.5U-2.0	шт	1	9467,79	--	9467,79	--	9467,79	--	10225,21
						--	--	--	--		757,42	
72	81	Ком.предл.ТОО СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО "DisTEL"	Коммутационная панель 19" моноблочная 27H-U5-24BL,кат.5e,UTP,1U,24 порта	шт	2	7041,64	--	14083,28	--	14083,28	--	15209,94
						--	--	--	--		1126,66	
73	82	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	645	503,50	35,12	324757,50	22652,40	36307,05	196835,94	563320,92
						412,09	11,76	265798,05	7585,20		41727,48	
74	83	С1243-907-0114 243-907-0114 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 40 мм	м	645	589,00	--	379905,00	--	379905,00	--	410297,40
						--	--	--	--		30392,40	

75	84	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба пвх диаметром до 25 мм. Прокладка	м	5	384,12	15,68	1920,60	78,40	279,10	1139,54	3304,96
						312,62	3,92	1563,10	19,60		244,81	
76	85	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	45,00	--	225,00	--	225,00	--	243,00
						--	--	--	--		18,00	
77	86	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	645	90,59	0,87	58430,55	561,15	12042,15	33162,80	98920,82
						71,05	0,36	45827,25	232,20		7327,47	
78	87	Ц13-080206-2209 1308-0206-2209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	2675	45,57	0,87	121899,75	2327,25	43549,00	55430,28	191516,43
						28,42	0,36	76023,50	963,00		14186,40	
79	88	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,66	102442,00	--	170053,72	--	170053,72	--	183658,02
						--	--	--	--		13604,30	
80	89	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	1,66	73786,00	--	122484,76	--	122484,76	--	132283,54
						--	--	--	--		9798,78	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								5030649,35
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13414953,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2194383,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					74950,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25945,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8643937,00		
			- Накладные расходы	Тенге							1507983,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							993700,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	Тенге								13414953,00
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		160979,44				
			Итого с временными									13575932,44

			Зимние удорожания				**1,98%**		**268803,46**				
			Итого с зимними удорожаниями										**13844735,90**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**276894,72**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										**14121630,62**
			75% 2021 год				**1**						**10591222,96**
			25 % 2022 г				**1,0500514**						**3707109,50**
			итого										**14298332,46**
			Коэффициент к договорной цене				**0,9000**						**12868499,22**
			НДС				**12 %**		**1544219,91**				
			Итого по акту с НДС										**14412719,13**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Кайржанулы Рустем

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 30

за **ноябрь 2022** (месяц, год) на 4-1 НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п		Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	118,89		4371,68	--	519749,04	--	--	374219,31	965485,81
							4371,68	--	519749,04	--		71517,47	
2	2	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	673		519,80	431,78	349825,40	290587,94	--	128800,89	516916,40
							88,02	177,79	59237,46	119652,67		38290,10	
3	3	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	25		153,08	123,74	3827,00	3093,50	--	1445,22	5694,00
							29,34	50,95	733,50	1273,75		421,78	
4	4	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	39,63		1907,00	--	75574,41	--	75574,41	--	81620,36
							--	--	--	--		6045,95	
5	5	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	79,26		1362,46	--	107988,58	--	--	77751,78	200599,59
							1362,46	--	107988,58	--		14859,23	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство	канало-километр трубопровода	0,17	163287,44	--	27758,86	--	491,20	20723,42	52360,86
						160398,00	--	27267,66	--		3878,58	
7	7	С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая 110х4,2	м	170	1054,00	--	179180,00	--	179180,00	--	193514,40
						--	--	--	--		14334,40	
8	8	Ц13-080206-2206 1308-0206-2206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Затягивание кабеля в проложенные трубы	м	170	296,99	21,63	50488,30	3677,10	8160,00	28919,45	85760,37
						227,36	8,91	38651,20	1514,70		6352,62	
9	9	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	557	375,19	165,96	208980,83	92439,72	26658,02	86147,40	318738,49
						161,37	53,44	89883,09	29766,08		23610,26	
10	10	С1243-113-1003 243-113-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,423	429710,00	--	181767,33	--	181767,33	--	196308,72
						--	--	--	--		14541,39	
11	11	С1243-113-0803 243-113-0803 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,103	355897,00	--	36657,39	--	36657,39	--	39589,98
						--	--	--	--		2932,59	
12	12	С1243-113-0503 243-113-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,175	335741,00	--	58754,67	--	58754,67	--	63455,04
						--	--	--	--		4700,37	
13	13	С1243-113-0501 243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,026	250191,00	--	6504,97	--	6504,97	--	7025,37
						--	--	--	--		520,40	
14	14	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	720	90,59	0,87	65224,80	626,40	13442,40	37018,94	110423,24
						71,05	0,36	51156,00	259,20		8179,50	
15	15	С1243-141-0102 243-141-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,72	17212,00	--	12392,64	--	12392,64	--	13384,05
						--	--	--	--		991,41	
16	16	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты "Оптика"	км	0,648	31095,00	21317,40	20149,56	13813,68	--	5765,70	27988,49
						9777,60	4808,78	6335,88	3116,09		2073,22	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	623	38,00	--	23674,00	--	23674,00	--	25567,92
						--	--	--	--		1893,92	
18	18	С1249-101-0502 249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	25	63,00	--	1575,00	--	1575,00	--	1701,00
						--	--	--	--		126,00	
19	19	Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	20	28167,30	10723,37	563346,00	214467,40	19598,60	335054,72	970272,78
						16464,00	4476,92	329280,00	89538,40		71872,06	
20	20	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,6	19623,00	--	31396,80	--	31396,80	--	33908,54
						--	--	--	--		2511,74	
21	21	Ком.предл.ТОО"Энергосистемы СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ЭЛТО"	Сборный фундамент под металлические опоры наружного освещения,марка Ф18Б	шт	20	9810,21	--	196204,20	--	196204,20	--	211900,54
						--	--	--	--		15696,34	
22	22	С1247-306-0104 247-306-0104 РСНБ РК 2015	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СГКФ 7-3 70/147-Б высотой 7000 мм, диаметром 70/147 мм, тип фланца Б, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012	шт.	20	69227,00	--	1384540,00	--	1384540,00	--	1495303,20
						--	--	--	--		110763,20	
23	23	С1247-306-0309 247-306-0309 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	20	7935,00	--	158700,00	--	158700,00	--	171396,00
						--	--	--	--		12696,00	
24	24	С1225-204-0182 225-204-0182 РСНБ РК 2015	Фундаменты под опоры линий электропередачи марки Ф 18.18 ГОСТ 13015-2012	шт.	20	277855,00	--	5557100,00	--	5557100,00	--	6001668,00
						--	--	--	--		444568,00	
25	25	Ц13-080205-0902 1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	20	10663,83	4563,74	213276,58	91274,80	41559,60	80148,80	316899,41
						4022,11	1543,78	80442,18	30875,60		23474,03	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
26	26	С1247-103-0825 247-103-0825 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-04-150W, световой поток 19400 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	20	66204,00	--	1324080,00	--	1324080,00	--	
						--	--	--	--		105926,40	
27	27	Ц13-100411-0213 1310-0411-0213 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная. Монтаж на стене с установкой защитного кожуха	шт.	20	9595,39	--	191907,80	--	3187,80	115119,20	
						9436,00	--	188720,00	--		24562,16	
28	28	С1247-202-0701 247-202-0701 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная (6п.12А) ТМ-2506	шт.	20	479,00	--	9580,00	--	9580,00	--	
						--	--	--	--		766,40	
29	29	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2816,31	25,78	8448,93	77,34	4036,59	3121,20	
						1445,00	--	4335,00	--		925,61	
30	30	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	527,00	--	527,00	--	527,00	--	
						--	--	--	--		42,16	
31	31	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	1646,00	--	3292,00	--	3292,00	--	
						--	--	--	--		263,36	
32	32	Ком.предл.ТОО СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО «БатысМассив»	Фото реле с датчик ФР-1М 3х10А,380/220В,IP54	шт	1	37339,29	--	37339,29	--	37339,29	--	
						--	--	--	--		2987,14	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1503780,00				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					710058,00			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					275996,00			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9395974,00		
			- Накладные расходы	Тенге							1294236,00	
			- Сметная прибыль	Тенге							1032324,00	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 4-1:	Тенге								13
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения		1,2 %			167236,45				
			Итого с временными									14
			Зимние удорожания		1,98%			279251,43				
			Итого с зимними удорожаниями									14
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			287657,18				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14
			75% 2021 год		1							11
			25 % 2022 г		1,0500514							3

Программный комплекс АВС (редакция 2021.1.1)

5

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			итого				**0,9000**						**14854086,02**
			Коэффициент к договорной цене				**12 %**		**1604241,29**				**13368677,43**
			НДС										
			Итого по акту с НДС										**14972918,72**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания "ШАХ"

Кайржанулы Рустем

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе Строй Эксперт"

Кузенкова Ж.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА"

Сарсембаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный