Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт зданий КГУ "Центр социального обслуживания №1" расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за сентябрь 2022 года

код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организац.правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			258	08.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	443 322 592,82	395 823 743,59							47 498 849,23	443 322 592,82
Акт № 22	28 597 880,50	25 533 821,87							3 064 058,62	28 597 880,50
Акт № 23	3 077 113,95	2 747 423,17							329 690,78	3 077 113,95
Акт № 24	4 262 034,86	3 805 388,27							456 646,59	4 262 034,86
Акт № 25	13 172 155,92	11 760 853,50							1 411 302,42	13 172 155,92
Акт № 26	11 682 380,51	10 430 696,88							1 251 683,63	11 682 380,51
Итого к оплате	60 791 565,73	54 278 183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 513 382,0	60 791 565,73

Итого к оплате за сентябрь: Шестьдесят миллионов семьсот девяносто одна тысяча пятьсот шестьдесят пять тенге, 73 тиын

КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Заместитель руководителя _____ Кенжебаев А.К.

Подрядчик: ТОО "Строительная компания ШАХ"

Руководитель _____ Кайржанұлы Р.

Технический надзор ТОО "АДС САПА" _____ Сарсенбаев Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258 от 08.10.2021**

Акт выполненных работ № 22

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	72,94		387,11	--	28235,80	--	--	20329,78	52450,82
							387,11	--	28235,80	--		3885,25	
2	2	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	37,8		2252,29	121,44	85136,56	4590,43	--	59578,27	156292,02
							2130,85	58,24	80546,13	2201,47		11577,19	
3	3	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Демонтаж пластиковых оконных блоков	м2	28,26		387,11	--	10939,73	--	--	7876,60	20321,64
							387,11	--	10939,73	--		1505,31	
4	4	Е11-150108-1609 1115-0108-1609 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,8	Демонтаж каркаса. Облицовка плитами из минерального волокна размером 600х600 мм по металлическому каркасу	м2	22,73		1142,34	6,88	25965,48	156,38	--	18630,50	48163,66
							1135,46	2,93	25809,10	66,60		3567,68	
5	5	Е12-130103-0402 1213-0103-0402 РСНБ РК 2015	Облицовка потолков плитами Армстрог. Разборка	м2 облицовки	22,73		126,16	6,22	2867,62	141,38	--	2010,84	5268,74
							119,94	2,93	2726,24	66,60		390,28	

6	6	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	86,73	836,51	58,59	72550,51	5081,51	--	50348,64	132731,08
						777,92	28,36	67469,00	2459,66		9831,93	
7	7	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	110,64	892,66	34,66	98763,90	3834,79	--	69757,37	182002,97
						858,00	17,68	94929,12	1956,12		13481,70	
8	8	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из ковралана. Разборка покрытия	м2	12,54	120,22	3,13	1507,56	39,25	--	1071,63	2785,52
						117,09	1,60	1468,31	20,06		206,34	
9	9	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	326,38	146,80	--	47912,58	--	--	34497,06	89002,41
						146,80	--	47912,58	--		6592,77	
10	10	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	м2	26,7	120,22	3,13	3209,87	83,57	--	2281,70	5930,89
						117,09	1,60	3126,30	42,72		439,33	
11	11	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы из пластмассовых материалов. Разборка	м	31,75	38,76	--	1230,63	--	--	886,05	2286,02
						38,76	--	1230,63	--		169,33	
12	12	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка стен вручную от краски масляной	м2	203,42	331,02	--	67336,09	--	--	48481,98	125083,52
						331,02	--	67336,09	--		9265,45	
13	14	Е12-120104-0505 1212-0104-0505 РСНБ РК 2015	Очистка откосов вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с лестниц	м2	109,65	331,02	--	36296,34	--	--	26133,37	67424,08
						331,02	--	36296,34	--		4994,38	
14	15	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка потолков вручную от набела	м2	580,95	229,24	--	133176,98	--	--	95887,42	247389,56
						229,24	--	133176,98	--		18325,15	
15	16	Е12-060101-0202 1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж пластиковых оконных блоков	м2	27,27	523,61	22,39	14278,84	610,57	--	10065,38	26291,76
						501,22	11,42	13668,27	311,42		1947,54	
16	18	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	26,26	239,43	0,24	6287,43	6,30	250,78	4344,12	11482,07
						229,64	0,12	6030,35	3,15		850,52	
17	19	Е12-070101-0206 1207-0101-0206 РСНБ РК 2015	Полы из поливинилхлоридных плиток(тактильных). Разборка покрытия	м2	0,52	367,97	3,13	191,34	1,63	--	137,20	354,82
						364,84	1,60	189,72	0,83		26,28	
18	20	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Бетонный пандус и крыльца. Частичная разборка	м3 конструкции	1,03	2120,84	1260,48	2184,47	1298,30	--	921,50	3354,44
						860,36	382,22	886,17	393,69		248,48	
19	21	Е12-180101-1205 1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Отмостка. Разборка	м3 конструкции	40,84	2120,84	1260,48	86615,11	51478,00	--	36537,82	133005,16
						860,36	382,22	35137,10	15609,86		9852,23	

20	22	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка стальных бандажей	м2	108,09	417,52	--	45129,74	--	--	32493,41	83833,00
						417,52	--	45129,74	--		6209,85	
			Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, коэффициент 0,3 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов).Оборудование,предназначенное в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2									
21	23	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные.Демонтаж	камера	3	1381,05	1,73	4143,16	5,19	--	2979,34	7692,29
						1379,32	--	4137,97	--		569,80	
22	24	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	62,13	117,00	--	7269,21	--		--	7850,75
						--	--	--	--		581,54	
23	25	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	621,32	57,00	--	35415,24	--		--	38248,46
						--	--	--	--		2833,22	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге								1449245,70
			ОТДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ									
24	30	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,45	5040,30	119,47	87953,30	2084,84	47321,60	28371,26	125630,52
						2208,99	49,15	38546,86	857,67		9305,97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								125630,52
			РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
			ДВЕРИ									
25	31	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	110,77	2048,68	107,89	226932,23	11950,70	56452,82	117919,03	372439,36
						1431,15	47,38	158528,71	5247,73		27588,10	
26	33	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	105,31	5812,00	--	612061,72	--	612061,72	--	661026,66
						--	--	--	--		48964,94	
27	34	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	5,46	8550,00	--	46683,00	--	46683,00	--	50417,64
						--	--	--	--		3734,64	

			ОКНА									
28	42	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	27,27	2960,06 1501,74	242,80 114,74	80720,81 40952,42	6621,15 3128,89	33147,24	31738,55 8996,75	121456,10
29	43	С1223-102-0308 223-102-0308 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	27,27	22151,00 --	-- --	604057,77 --	-- --	604057,77	-- 48324,62	652382,39
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**1857722,16**
			РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			ПОТОЛОК									
30	135	Е11-150107-0105 1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	216,83	5364,82 1857,86	47,25 22,96	1163253,81 402839,68	10245,22 4978,96	750168,91	293629,42 116550,66	1573433,89
31	136	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3123,91	1294,15 868,39	9,88 3,30	4042817,50 2712766,00	30848,61 10308,90	1299202,93	1960613,90 480274,51	6483705,91
32	139	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки(шпаклевание). Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3519,52	1441,50 1008,18	9,88 3,30	5073377,52 3548316,71	34755,26 11614,42	1490305,55	2563150,41 610922,23	8247450,17
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**16304589,96**
			РАЗДЕЛ 9.УСИЛЕНИЕ ПРОЕМОВ									
			ПЕРЕМЫЧКА ПР1 С УСИЛЕНИЕМ ПРОЕМА									
33	143	Е11-090701-0132 1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,10326	297757,39 212439,50	81146,76 3693,88	30746,43 21936,50	8379,22 381,43	430,71	16068,91 3745,23	50560,57
34	144	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрамление проема. Монтаж	т конструкций	0,10326	76200,99 61239,92	12601,99 4904,32	7868,51 6323,63	1301,28 506,42	243,60	4917,64 1022,89	13809,04

35	145	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06756	273545,00	--	18480,70	--	18480,70	--	19959,16
						--	--	--	--		1478,46	
36	146	С1214-203-0202 214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0312	320858,00	--	10010,77	--	10010,77	--	10811,63
						--	--	--	--		800,86	
37	147	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0045	301324,00	--	1355,96	--	1355,96	--	1464,44
						--	--	--	--		108,48	
38	148	С1261-107-0644 261-107-0644 РСНБ РК 2015	Шпильки	шт.	4	94,00	--	376,00	--	376,00	--	406,08
						--	--	--	--		30,08	
39	149	С1261-107-0987 261-107-0987 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные М20	кг	0,13728	659,00	--	90,47	--	90,47	--	97,71
						--	--	--	--		7,24	
40	150	С1261-107-0984 261-107-0984 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная М20	кг	0,5152	796,00	--	410,10	--	410,10	--	442,91
						--	--	--	--		32,81	
41	151	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,78802	480,15	--	1338,66	--	--	963,84	2486,70
						480,15	--	1338,66	--		184,20	
42	152	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,78802	103,77	3,34	289,31	9,30	122,42	114,19	435,78
						56,52	0,36	157,59	1,01		32,28	
43	153	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,04	3989,72	47,98	8139,04	97,87	4339,65	2698,18	11704,20
						1814,47	22,52	3701,52	45,95		866,98	
			ПЕРЕМЫЧКИ									
44	154	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	635,91	257,90	2543,63	1031,60	644,52	925,68	3746,85
						216,88	104,54	867,51	418,15		277,55	
45	155	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,1	101459,00	--	10145,90	--	10145,90	--	10957,57
						--	--	--	--		811,67	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								126882,63

РАЗДЕЛ 11.ЛОДЖИИ

						Коэффициент 0,6 к нормам затрат труда, коэффициент 0,7 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов), Коэффициент 0,5 к норме расхода вспомогательных материалов (электроды и т.д.). Демонтаж металлических конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1							
46	167	Е11-090402-0102 1109-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Демонтаж стальных решетчатых ограждений	м2	13,14	1322,60 760,27	551,27 213,43	17378,99 9989,97	7243,69 2804,47	145,33	9212,00 2127,28	28718,27
47	168	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	1,5	5896,98 5100,05	27,92 14,24	8845,47 7650,08	41,88 21,36	1153,51	5523,43 1149,51	15518,42
48	169	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,2968	117,00 --	-- --	34,73 --	-- --		-- 2,78	37,51
49	170	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	2,968	57,00 --	-- --	169,18 --	-- --		-- 13,53	182,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге								44456,91

РАЗДЕЛ 12.БАЛКОНЫ

50	186	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ремонт бетонных плит,восстановление защитного слоя	м3	0,59	96390,94 29679,66	1381,15 601,51	56870,65 17511,00	814,88 354,89	38544,77	12863,44 5578,73	75312,82
51	187	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	11,68	480,15 480,15	-- --	5608,13 5608,13	-- --	--	4037,85 771,68	10417,66
52	188	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,68	103,77 56,52	3,34 0,36	1212,03 660,18	38,98 4,23	512,87	478,38 135,23	1825,64
53	189	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,68	1106,51 965,77	1,46 0,70	12924,07 11280,19	17,09 8,18	1626,79	8127,63 1684,14	22735,83
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге								110291,95

РАЗДЕЛ 13.ПОДВАЛ

		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
54	190	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка стен вручную от набела	м2	489,61	229,24	--	112238,20	--	--	80811,50	208493,68

55	191	Е12-120104-0502 1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Очистка потолков вручную от набела	м2	163,78	229,24 229,24 229,24	-- -- --	112238,20 37544,93 37544,93	-- -- --	-- --	15443,98 27032,35 5166,18	69743,46
56	192	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	267,44	892,66 858,00	34,66 17,68	238732,99 229463,52	9269,47 4728,34	--	168618,14 32588,09	439939,22
57	193	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	18,9	387,11 387,11	-- --	7316,38 7316,38	-- --	--	5267,79 1006,73	13590,91
58	194	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9	2252,29 2130,85	121,44 58,24	20270,61 19177,65	1092,96 524,16	--	14185,30 2756,47	37212,39
59	195	Е12-150101-0203 1215-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	8	1356,24 1344,69	11,55 5,89	10849,92 10757,52	92,40 47,12	--	7779,34 1490,34	20119,60
60	196	Е12-110101-0701 1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	10,4	5896,98 5100,05	27,92 14,24	61328,59 53040,52	290,37 148,10	7997,70	38295,80 7969,95	107594,35
61	197	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	15,1467	117,00 --	-- --	1772,16 --	-- --		-- 141,77	1913,93
62	198	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	151,467	57,00 --	-- --	8633,62 --	-- --		-- 690,69	9324,31
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
63	199	Е11-150206-0204 1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	10,4	1598,95 926,57	15,90 5,25	16629,04 9636,29	165,36 54,60	6827,39	6977,44 1888,52	25495,00
64	200	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений(стены). Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	489,61	127,17 119,13	1,07 0,53	62265,42 58326,50	526,34 257,05	3412,58	42180,16 8355,65	112801,22
65	201	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений(откосы). Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	10,4	127,17 119,13	1,07 0,53	1322,60 1238,94	11,18 5,46	72,48	895,97 177,49	2396,05

66	202	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений(потолки). Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	163,78	127,17	1,07	20828,48	176,06	1141,55	14109,73	37733,27
						119,13	0,53	19510,87	85,98		2795,06	
67	203	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	18,9	3173,21	617,48	59973,66	11670,28	21494,78	22690,24	89277,02
						1418,44	248,97	26808,60	4705,63		6613,11	
68	204	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	18,9	5812,00	--	109846,80	--	109846,80	--	118634,54
						--	--	--	--		8787,74	
		ТИП1 (ПОЛЫ 0-ГО ЭТАЖА(см.лист АС-5))										
69	205	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм(=50мм). Устройство	м2 стяжки	267,44	1193,23	40,10	319118,10	10724,34	157952,74	112072,39	465685,73
						562,52	19,50	150441,02	5215,08		34495,24	
70	206	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	267,44	955,30	40,70	255485,97	10884,81	235780,45	10074,48	286805,28
						32,98	19,34	8820,71	5171,62		21244,84	
71	207	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	267,44	788,92	40,02	210989,43	10704,29	83459,99	87868,96	322767,06
						436,83	19,50	116825,15	5215,08		23908,67	
72	208	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	267,44	-178,95	-13,56	-47858,25	-3627,16	-41346,21	-3319,10	-55271,54
						-10,79	-6,45	-2884,88	-1724,99		-4094,19	
73	209	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	267,44	3852,58	107,10	1030333,46	28642,82	557604,38	328799,50	1467863,59
						1660,51	47,04	444086,26	12579,71		108730,64	
74	210	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	282,43	1601,85	2,34	452410,64	660,18	340989,04	79971,91	574973,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		392,17	1,10	110761,42	310,67		42590,60	
												4357092,22
		РАЗДЕЛ 16.РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
75	227	Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Поручни (лифт). Установка	м	16,1	13237,07	6,01	213116,90	96,80	185316,48	19946,61	251708,59

						1720,72	--	27703,62	--		18645,08	
76	230	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство металлопластиковой перегородки тамбура	м2	11,3	1716,74	249,09	19399,21	2814,69	4256,03	9843,78	31582,43
						1091,02	118,89	12328,49	1343,43		2339,44	
77	231	С1223-203-0301 223-203-0301 РСНБ РК 2015	Металлопластиковая перегородка тамбура, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части	м2	11,3	37729,00	--	426337,70	--	426337,70	--	460444,72
						--	--	--	--		34107,02	
78	232	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство металлопластиковой перегородки кабинета	м2	6,55	1716,74	249,09	11244,67	1631,52	2466,99	5705,91	18306,62
						1091,02	118,89	7146,16	778,71		1356,05	
79	233	С1223-203-0301 223-203-0301 РСНБ РК 2015	Металлопластиковая перегородка кабинета, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части	м2	6,55	37729,00	--	247124,95	--	247124,95	--	266894,95
						--	--	--	--		19770,00	
80	235	Е11-070519-0202 1107-0519-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали (поручни для МГН). Установка	м	33,342	1845,07	6,01	61518,47	200,47	3945,69	41308,07	111052,66
						1720,72	--	57372,31	--		8226,12	
81	236	Ком.предл.ТПК"Луч" СТКОМ.ПРЕДЛ.ТПК"ЛУЧ"	Поручень для раковины верхний с дополнительной опорой на пол, нержавеющая сталь,800х595х847мм	шт	6	44937,20	--	269623,20	--	269623,20	--	291193,06
						--	--	--	--		21569,86	
82	237	Ком.предл.ТПК"Луч" СТКОМ.ПРЕДЛ.ТПК"ЛУЧ"	Поручень Г-образный, нержавеющая сталь ,740х750мм	шт	7	31954,84	--	223683,88	--	223683,88	--	241578,59
						--	--	--	--		17894,71	
83	238	Ком.предл.ТПК"Луч" СТКОМ.ПРЕДЛ.ТПК"ЛУЧ"	Поручень откидной, нержавеющая сталь ,600х250мм	шт	2	43142,59	--	86285,18	--	86285,18	--	93187,99
						--	--	--	--		6902,81	
84	239	Ком.предл.ТПК"Луч" СТКОМ.ПРЕДЛ.ТПК"ЛУЧ"	Поручень прямой, нержавеющая сталь ,800х80х90мм	шт	8	15977,87	--	127822,96	--	127822,96	--	138048,80
						--	--	--	--		10225,84	
85	240	Ком.предл.ИП"СНАБ СТКОМ.ПРЕДЛ.ИП"СНАБ ЭКО"	Тактильная мнемосхема(без стойки)АкрилЖелтый цвет,600х400мм	шт	3	45900,00	--	137700,00	--	137700,00	--	148716,00
						--	--	--	--		11016,00	

86	241	Ком.предл.ИП"СНАБ СТКОМ.ПРЕДЛ.ИП"СНАБ ЭКО"	Тактильная пиктограмма Акрил,150х150мм	шт	43	4080,00	--	175440,00	--	175440,00	--	189475,20
						--	--	--	--		14035,20	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге								2242189,60
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								25168855,95
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:									26618101,65
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения		1,2 %		319417,22					
			Итого с временными									26937518,87
			Зимние удорожания		1,98%		533362,87					
			Итого с зимними удорожаниями									27470881,74
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		549417,63					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28020299,38
			75% 2021 год		1							21015224,53
			25 % 2022 г		1,0500514							7355688,65
			итого									28370913,18
			Коэффициент к договорной цене		0,9000							25533821,87
			НДС		12 %		3064058,62					
			Итого по акту с НДС									28597880,50

Сдал (Подрядчик)

Директор "ТОО "Строительная компания ШАХ"

Кайржанұлы Рустем

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ "Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Абдраимов Ж.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 23

за сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 ВОДОПРОВОД

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1										
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ										
1	1	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	460		442,95	3,33	203757,00	1531,80	16320,80	134258,54	365056,79
							404,14	1,23	185904,40	565,80		27041,24	
2	2	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	23		761,97	5,69	17525,31	130,87	1405,53	11546,63	31397,69
							695,17	2,09	15988,91	48,07		2325,75	
3	3	Е12-150101-0301 1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран пожарный. Снятие	шт. арматуры	1		70,24	0,24	70,24	0,24	--	50,49	130,38
							70,00	0,12	70,00	0,12		9,66	
4	4	Е11-161401-0104 1116-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Демонтаж на стене или в нише	шт.	1		2192,94	41,40	2192,94	41,40	19,65	1547,97	4040,18
							2131,89	18,07	2131,89	18,07		299,27	
5	5	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,0608028		117,00	--	7,11	--		--	7,68

						--	--	--	--		0,57	
6	6	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,248028	57,00	--	14,14	--		--	15,27
						--	--	--	--		1,13	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге								400648,00
РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ												
7	7	Е11-160301-0209 1116-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 90 мм. Прокладка	м трубопровода	5	6113,89	99,40	30569,46	496,99	24629,06	4077,03	37418,20
						1088,68	43,83	5443,41	219,12		2771,72	
8	8	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3361,28	48,08	3361,28	48,07	2582,72	541,40	4214,89
						730,49	21,45	730,49	21,45		312,21	
9	9	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	150	1795,36	19,81	269304,67	2971,87	1635,00	190597,27	496694,09
						1764,65	0,14	264697,80	20,62		36792,16	
10	10	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1939,63	23,80	77585,14	952,00	439,20	54866,12	143047,36
						1904,85	0,23	76193,94	9,00		10596,10	
11	11	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	49	2117,29	28,13	103747,01	1378,12	525,28	73340,19	191254,17
						2078,44	0,36	101843,61	17,76		14166,98	
12	12	С1241-201-0401 241-201-0401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	148,5	92,00	--	13662,00	--	13662,00	--	14754,96
						--	--	--	--		1092,96	
13	13	С1241-201-0402 241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39,6	134,00	--	5306,40	--	5306,40	--	5730,91
						--	--	--	--		424,51	
14	14	С1241-201-0404 241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	48,51	213,00	--	10332,63	--	10332,63	--	11159,24
						--	--	--	--		826,61	
15	15	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	134	953,00	--	127702,00	--	127702,00	--	137918,16
						--	--	--	--		10216,16	

16	16	С1242-207-3702 242-207-3702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1492,00	--	1492,00	--	1492,00	--	1611,36
						--	--	--	--		119,36	
17	17	С1242-207-3703 242-207-3703 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	2893,00	--	14465,00	--	14465,00	--	15622,20
						--	--	--	--		1157,20	
18	18	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	10389,00	--	51945,00	--	51945,00	--	56100,60
						--	--	--	--		4155,60	
19	19	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	10389,00	--	51945,00	--	51945,00	--	56100,60
						--	--	--	--		4155,60	
20	20	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кран водоразборные. Установка	шт.	13	1213,78	0,18	15779,14	2,28	424,71	11053,55	28979,31
						1180,93	--	15352,15	--		2146,62	
21	21	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	537,00	--	16110,00	--	16110,00	--	17398,80
						--	--	--	--		1288,80	
22	28	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	223	3062,65	97,15	682971,84	21664,45	578843,33	66735,80	809684,25
						369,79	45,85	82464,06	10224,55		59976,61	
23	39	С1234-303-0306 234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм СТ РК 3364-2019	м	33	296,00	--	9768,00	--	9768,00	--	10549,44
						--	--	--	--		781,44	
24	30	С1234-303-0308 234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм СТ РК 3364-2019	м	44	368,00	--	16192,00	--	16192,00	--	17487,36
						--	--	--	--		1295,36	
25	31	С1234-303-0310 234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм СТ РК 3364-2019	м	44	437,00	--	19228,00	--	19228,00	--	20766,24
						--	--	--	--		1538,24	

26	32	С1234-303-0318 234-303-0318 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 70 мм	м	121	909,00	--	109989,00	--	109989,00	--	118788,12
						--	--	--	--		8799,12	
27	33	С1234-303-0320 234-303-0320 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм СТ РК 3364-2019	м	3,3	1085,00	--	3580,50	--	3580,50	--	3866,94
						--	--	--	--		286,44	
28	34	Е11-160601-0201 1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.	4	1776,32	77,72	7105,26	310,90	1213,64	4123,74	12127,32
						1395,18	36,67	5580,72	146,70		898,32	
29	35	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	36430,00	--	109290,00	--	109290,00	--	118033,20
						--	--	--	--		8743,20	
30	36	С1242-101-1203 242-101-1203 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	1	44166,00	--	44166,00	--	44166,00	--	47699,28
						--	--	--	--		3533,28	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2377007,00
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге								2777655,00
			ОТДЕЛ 2.ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4									
			РАЗДЕЛ 3.ДЕМОНТАЖ									
31	69	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	77,8	442,95	3,33	34461,51	259,07	2760,35	22707,21	61742,21
						404,14	1,23	31442,09	95,69		4573,50	
32	70	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	1	761,97	5,69	761,97	5,69	61,11	502,03	1365,12
						695,17	2,09	695,17	2,09		101,12	
33	71	Е12-150101-0306 1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	3	709,85	2,89	2129,55	8,67	--	1530,21	3952,54
						706,96	1,47	2120,88	4,41		292,78	
34	72	Е12-150101-0307 1215-0101-0307 РСНБ РК 2015	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	23	452,48	1,68	10407,04	38,64	--	7479,49	19317,45
						450,80	0,86	10368,40	19,78		1430,92	

35	73	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		0,0790739	117,00	--	9,25	--		--	9,99
							--	--	--	--		0,74	
36	74	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		0,790739	57,00	--	45,07	--		--	48,68
							--	--	--	--		3,61	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									86435,99
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге									86435,99
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:										2864090,99
				В том числе :									
				Стоимость оборудования, всего							0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения				1,2 %		34369,09				
			Итого с временными										2898460,08
			Зимние удорожания				1,98%		57389,51				
			Итого с зимними удорожаниями										2955849,59
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		59116,99				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										3014966,58
			75% 2021 год				1						2261224,94
			25 % 2022 г				1,0500514						791467,47
			итого										3052692,41
			Коэффициент к договорной цене				0,9000						2747423,17
			НДС				12 %		329690,78				
			Итого по акту с НДС										3077113,95

Сдал (Подрядчик)

Директор, ТОО "Строительная компания ШАХ"

Кайржанулы Рустем

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе Строй Эксперт" Абдраимов Ж.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258 от 08.10.2021**

Акт выполненных работ № 24

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-3 КАНАЛИЗАЦИЮ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ К1(ДЕМОНТАЖ)										
1	1	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**35,8**		**833,58**	**3,85**	**29842,16**	**137,83**	**--**	**21437,64**	**55382,19**
							829,73	**1,96**	**29704,33**	**70,17**		**4102,38**	
2	2	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	**м трубопровода с фасонными частями**	**22,1**		**1036,42**	**7,70**	**22904,88**	**170,17**	**--**	**16431,53**	**42483,32**
							1028,72	**3,93**	**22734,71**	**86,85**		**3146,91**	
3	3	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**22,2**		**636,22**	**6,26**	**14124,08**	**138,97**	**--**	**10120,27**	**26183,90**
							629,96	**3,19**	**13985,11**	**70,82**		**1939,55**	
4	4	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	**Ванна. Демонтаж**	**прибор**	**1**		**3661,34**	**63,30**	**3661,34**	**63,30**	**--**	**2613,84**	**6777,20**
							3598,04	**32,30**	**3598,04**	**32,30**		**502,01**	

5	5	Е12-150101-0404 1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Душевой поддон. Демонтаж	прибор	2	3661,34	63,30	7322,68	126,60	--	5227,69	13554,40
						3598,04	32,30	7196,08	64,60		1004,03	
6	6	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	4	790,94	6,98	3163,76	27,92	--	2268,06	5866,36
						783,96	3,56	3135,84	14,24		434,55	
7	7	Е12-150101-0601 1215-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трап диаметром до 50 мм. Смена санитарно-технических приборов	прибор	3	1452,52	18,20	4357,56	54,60	420,72	2814,42	7745,73
						1294,08	8,89	3882,24	26,67		573,76	
8	8	С1244-104-0310 244-104-0310 РСНБ РК 2015	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	3	10073,00	--	30219,00	--	30219,00	--	32636,52
						--	--	--	--		2417,52	
9	9	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный(механизированная). Погрузка	т	0,8645963	117,00	--	101,16	--		--	109,25
						--	--	--	--		8,09	
10	10	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	8,645963	57,00	--	492,82	--		--	532,25
						--	--	--	--		39,43	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге								191271,12
РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1(МОНТАЖ)												
11	11	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	99	1297,74	1,69	128476,31	167,06	26980,47	73007,51	217602,52
						1023,52	0,71	101328,78	70,54		16118,71	
12	12	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	67	2086,06	4,01	139765,92	268,83	73739,54	47426,24	202167,53
						981,46	1,68	65757,55	112,22		14975,37	
13	13	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	19	209,00	--	3971,00	--	3971,00	--	4288,68
						--	--	--	--		317,68	
14	14	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	642,00	--	3210,00	--	3210,00	--	3466,80
						--	--	--	--		256,80	
15	15	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50(Прочистка)	шт.	17	209,00	--	3553,00	--	3553,00	--	3837,24
						--	--	--	--		284,24	
16	16	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100(прочистка)	шт.	5	642,00	--	3210,00	--	3210,00	--	3466,80

						--	--	--	--		256,80	
17	17	С1241-213-0704 241-213-0704 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	5	110,00	--	550,00	--	550,00	--	594,00
						--	--	--	--		44,00	
18	18	С1241-213-0701 241-213-0701 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	17	39,00	--	663,00	--	663,00	--	716,04
						--	--	--	--		53,04	
19	19	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	41	4471,35	248,20	183325,55	10176,20	21896,87	112463,01	319451,64
						3689,09	120,64	151252,48	4946,14		23663,09	
20	20	С1244-101-0302 244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	комплект	41	8879,00	--	364039,00	--	364039,00	--	393162,12
						--	--	--	--		29123,12	
21	21	С1244-101-0601 244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	41	8876,00	--	363916,00	--	363916,00	--	393029,28
						--	--	--	--		29113,28	
22	22	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	72	3633,36	124,96	261601,92	8997,30	15742,80	173666,46	470089,85
						3289,75	60,30	236861,82	4341,60		34821,47	
23	23	С1244-101-0103 244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, В 450 мм	комплект	72	8246,00	--	593712,00	--	593712,00	--	641208,96
						--	--	--	--		47496,96	
24	24	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	72	785,00	--	56520,00	--	56520,00	--	61041,60
						--	--	--	--		4521,60	
25	25	Е11-170101-0109 1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые глубокие. Установка	комплект	30	3177,86	310,18	95335,88	9305,25	7582,81	59646,29	167380,75
						2614,93	146,47	78447,82	4394,25		12398,57	
26	26	С1244-102-0803 244-102-0803 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	30	9952,00	--	298560,00	--	298560,00	--	322444,80
						--	--	--	--		23884,80	
27	27	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	30	1344,00	--	40320,00	--	40320,00	--	43545,60
						--	--	--	--		3225,60	

28	28	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	7	4004,93	486,80	28034,49	3407,60	1598,66	17737,45	49433,69
						3289,75	229,59	23028,23	1607,11		3661,76	
29	29	С1244-102-0203 244-102-0203 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	7	30995,00	--	216965,00	--	216965,00	--	234322,20
						--	--	--	--		17357,20	
30	30	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	13	3054,38	93,88	39706,98	1220,37	4273,24	25060,68	69949,07
						2631,80	45,63	34213,37	593,12		5181,41	
31	31	С1244-102-0501 244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	13	4598,00	--	59774,00	--	59774,00	--	64555,92
						--	--	--	--		4781,92	
32	32	Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Писсуары настенные. Установка	комплект	3	1841,17	88,72	5523,52	266,17	698,07	3375,24	9610,66
						1519,76	42,85	4559,28	128,55		711,90	
33	33	С1244-101-0901 244-101-0901 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3	12566,00	--	37698,00	--	37698,00	--	40713,84
						--	--	--	--		3015,84	
34	34	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	15	431,00	--	6465,00	--	6465,00	--	6982,20
						--	--	--	--		517,20	
35	35	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	320,00	--	320,00	--	320,00	--	345,60
						--	--	--	--		25,60	
36	36	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	35	130,00	--	4550,00	--	4550,00	--	4914,00
						--	--	--	--		364,00	
37	37	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1	431,00	--	431,00	--	431,00	--	465,48
						--	--	--	--		34,48	
38	38	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	43	144,00	--	6192,00	--	6192,00	--	6687,36
						--	--	--	--		495,36	
39	39	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	7	514,00	--	3598,00	--	3598,00	--	3885,84
						--	--	--	--		287,84	

40	40	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		4	725,00	--	2900,00	--	2900,00	--	3132,00
							--	--	--	--		232,00	
41	41	С1241-212-0401 241-212-0401 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		4	144,00	--	576,00	--	576,00	--	622,08
							--	--	--	--		46,08	
42	42	С1241-212-0404 241-212-0404 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.		4	431,00	--	1724,00	--	1724,00	--	1861,92
							--	--	--	--		137,92	
43	43	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		1	515,00	--	515,00	--	515,00	--	556,20
							--	--	--	--		41,20	
44	44	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.		101	82,00	--	8282,00	--	8282,00	--	8944,56
							--	--	--	--		662,56	
45	45	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.		10	281,00	--	2810,00	--	2810,00	--	3034,80
							--	--	--	--		224,80	
46	46	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.		2	176,00	--	352,00	--	352,00	--	380,16
							--	--	--	--		28,16	
47	47	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		2	537,00	--	1074,00	--	1074,00	--	1159,92
							--	--	--	--		85,92	
			ИЗОЛЯЦИЯ										
48	48	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		3	3062,65	97,15	9187,96	291,45	7787,13	897,79	10892,61
							369,79	45,85	1109,38	137,55		806,86	
49	49	С1234-303-0226 234-303-0226 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м		3,3	1618,00	--	5339,40	--	5339,40	--	5766,55
							--	--	--	--		427,15	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									3775710,88
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:										3966982,00
				В том числе :									
				Стоимость оборудования, всего							0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения				1,2 %		47603,78				

			Итого с временными									**4014585,78**
			Зимние удорожания				**1,98%**		**79488,80**			
			Итого с зимними удорожаниями									**4094074,58**
			Непредвиденные работы и затраты				**2 %**		**81881,49**			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4175956,07**
			75% 2021 год				**1**					**3131967,06**
			25 % 2022 г				**1,0500514**					**1096242,13**
			итого									**4228209,19**
			Коэффициент к договорной цене				**0,9000**					**3805388,27**
			НДС				**12 %**		**456646,59**			
			Итого по акту с НДС									**4262034,86**

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Кайржанулы Рустем

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ "Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Абдраимов Ж.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258** от **08.10.2021**

Акт выполненных работ № 25

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-4 ОТОПЛЕНИЕ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖ										
1	1	Е12-150102-0303 1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	406		549,82	1,53	223226,92	621,18	5229,28	156511,05	410117,01
							535,41	--	217376,46	--		30379,04	
2	2	Е12-150102-0304 1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	90		836,36	3,81	75272,40	342,90	2760,30	51961,82	137412,96
							801,88	--	72169,20	--		10178,74	
2	3	Е12-150102-0305 1215-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 150 мм. Разборка в зданиях и сооружениях**	м трубопровода	0,5		1491,20	5,12	745,60	2,56	19,75	520,77	1367,68
							1446,58	--	723,29	--		101,31	
3	4	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	89		1205,62	53,92	107300,18	4798,88	--	75563,78	197493,07
							1151,70	27,51	102501,30	2448,39		14629,12	
4	5	Е12-150101-0302 1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие**	шт. арматуры	105		361,90	5,78	37999,50	606,90	--	27145,69	70356,81

						356,12	2,95	37392,60	309,75		5211,62	
5	7	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный(механизированная). Погрузка	т	6,97	117,00	--	815,49	--		--	880,73
						--	--	--	--		65,24	
6	8	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	69,7	57,00	--	3972,90	--		--	4290,73
						--	--	--	--		317,83	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								821918,99
						РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖ						
7	9	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=20х2,8. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	1633,89	16,69	114372,23	1168,12	12127,51	72783,98	202128,70
						1443,95	0,18	101076,60	12,25		14972,50	
8	10	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=25х3,5. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	391,3	1845,57	19,77	722172,32	7737,95	111990,06	433823,29	1248475,26
						1539,60	0,23	602444,31	88,04		92479,65	
9	11	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=32х4,4. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	43	2110,97	22,96	90771,80	987,39	18510,64	51328,34	153468,15
						1657,53	0,36	71273,77	15,59		11368,01	
10	13	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=50х6,9. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	41,9	3062,68	30,27	128326,33	1268,52	46056,90	58344,79	201604,81
						1933,20	0,80	81000,91	33,52		14933,69	
11	14	Е11-160501-0805 1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полипропиленовых PP-R армированных д=63х8,6. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	129,5	3694,30	30,27	478411,98	3920,61	224142,49	180325,79	711436,79
						1933,20	0,80	250348,88	103,60		52699,02	
12	15	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	7	5507,60	90,55	38553,21	633,85	29194,13	6460,40	48614,69
						1246,46	35,36	8725,23	247,54		3601,09	
13	16	Е11-160401-0206 1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	0,87	6805,44	119,94	5920,73	104,34	4312,84	1111,14	7594,42
						1728,22	45,64	1503,55	39,70		562,55	

14	20	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	59	1331,10	21,82	78535,03	1287,57	26384,79	36947,09	124720,69
						862,08	7,67	50862,67	452,74		9238,57	
15	21	С1245-102-0113 245-102-0113 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	391	2084,00	--	814844,00	--	814844,00	--	880031,52
						--	--	--	--		65187,52	
16	22	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	39	334,26	--	13036,27	--	4272,06	6310,23	20894,22
						224,72	--	8764,21	--		1547,72	
17	23	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	23	750,09	3,09	17251,96	71,01	1616,45	11219,90	30749,60
						676,72	0,81	15564,50	18,69		2277,75	
18	24	Ком.предл.ТОО"Акватория-Актобе" СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"	Клапан ручной запорно-балансировочный Д15 MVT "Danfoss"	шт	23	38549,62	--	886641,26	--	886641,26	--	957572,56
						--	--	--	--		70931,30	
19	28	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	23	2676,70	123,74	61564,13	2845,96	6305,91	38040,50	107573,00
						2278,79	18,34	52412,26	421,76		7968,37	
20	29	Ком.предл.ТОО"Акватория-Актобе" СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"АКВАТОРИЯ-АКТОБЕ"	Клапан запорный ручной MSV-S,Д=20 "Danfoss"	шт	23	12883,88	--	296329,24	--	296329,24	--	320035,58
						--	--	--	--		23706,34	
21	30	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	110	586,73	0,78	64539,75	85,25	2039,40	44967,58	118267,92
						567,41	0,36	62415,10	39,88		8760,59	
22	31	С1245-502-0203 245-502-0203 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 м3/ч, DN 20	шт.	110	31292,00	--	3442120,00	--	3442120,00	--	3717489,60
						--	--	--	--		275369,60	

23	32	С1245-405-2307 245-405-2307 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8°С до 28°С с газонаполненным встроенным , с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 5°С до 26°С	шт.	110	5522,00	--	607420,00	--	607420,00	--	656013,60
						--	--	--	--		48593,60	
24	33	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	110	2676,70	123,74	294437,16	13611,12	30158,70	181932,81	514479,57
						2278,79	18,34	250667,34	2017,12		38109,60	
25	34	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	110	6707,00	--	737770,00	--	737770,00	--	796791,60
						--	--	--	--		59021,60	
26	35	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2715,56	162,60	2715,56	162,59	274,18	1667,14	4733,31
						2278,79	36,67	2278,79	36,67		350,62	
27	36	С1242-202-0706 242-202-0706 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12296,00	--	12296,00	--	12296,00	--	13279,68
						--	--	--	--		983,68	
28	37	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4864,03	359,77	4864,03	359,78	473,73	2966,11	8456,55
						4030,52	89,08	4030,52	89,08		626,41	
29	38	С1242-103-0303 242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1	69194,00	--	69194,00	--	69194,00	--	74729,52
						--	--	--	--		5535,52	
30	39	С1241-116-0310 241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	3071,00	--	3071,00	--	3071,00	--	3316,68
						--	--	--	--		245,68	
31	40	С1242-207-0902 242-207-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные типа Danfoss, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3573,00	--	3573,00	--	3573,00	--	3858,84
						--	--	--	--		285,84	
32	41	С1261-301-0221 261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления полипропиленовых труб	шт.	1119	416,00	--	465504,00	--	465504,00	--	502744,32
						--	--	--	--		37240,32	
33	42	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,5	537,00	--	805,50	--	805,50	--	869,94
						--	--	--	--		64,44	

34	43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,525	103,77 56,52	3,34 0,36	54,48 29,67	1,75 0,19	23,06	21,50 6,08	82,06
35	44	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	0,525	227,15 49,61	8,60 1,10	119,25 26,05	4,52 0,58	88,68	19,17 11,07	149,49
36	45	Е11-260101-0901 1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,021	65802,99 32407,86	2513,97 1173,60	1381,86 680,57	52,80 24,65	648,49	507,75 151,17	2040,78
37	46	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	0,82	4399,49 3517,52	37,99 15,95	3607,59 2884,36	31,15 13,08	692,08	2086,16 455,50	6149,25
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								11438352,72
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:									12260271,71
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		147123,26				
			Итого с временными									12407394,97
			Зимние удорожания			1,98%		245666,42				
			Итого с зимними удорожаниями									12653061,39
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		253061,23				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12906122,62
			75% 2021 год			1						9679591,96
			25 % 2022 г			1,0500514						3388023,03
			итого									13067615,00
			Коэффициент к договорной цене			0,9000						11760853,50
			НДС			12 %		1411302,42				
			Итого по акту с НДС									13172155,92

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Кайржанулы Рустем

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ "Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Актобе СтройЭксперт" Абдраимов Ж.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный ответствен.

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строительная компания ШАХ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **Капитальный ремонт зданий КГУ"Центр социального обслуживания №1"расположенного по адресу: г.Актобе, ул.Нефтяников, д.25**

(наименование, адрес)

Объект : **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГЛАВНОГО КОРПУСА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 258 от 08.10.2021**

Акт выполненных работ № 26

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-5 ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ОТДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										
			РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
			Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, коэффициент 0,3 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования,предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2										
1	1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Демонтаж щитов**	шт.	1		1338,47	424,07	1338,47	424,07	--	781,95	2290,05
							914,40	171,64	914,40	171,64		169,63	
2	2	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	178		196,39	1,93	34957,42	343,54	--	25047,59	64805,41
							194,46	0,98	34613,88	174,44		4800,40	
3	3	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	179		60,04	--	10747,16	--	--	7737,96	19963,92
							60,04	--	10747,16	--		1478,81	
4	4	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	2284,8		99,34	0,24	226972,03	548,36	--	163222,46	421410,05
							99,10	0,12	226423,68	274,18		31215,56	

5	5	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,9378	117,00	--	109,72	--		--	118,50
						--	--	--	--		8,78	
6	6	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	9,378	57,00	--	534,55	--		--	577,31
						--	--	--	--		42,76	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге								509165,24
РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
			ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩРН-1.1,ЩРН-1.2,ЩРН-2.1,ЩРН-2.2,ЩРН-3.1,ЩРН-3.2,ШР-1,ШР-2,ШР-3,ЩО-1,ЩО-2,ЩО-3,ЩОА-1.ЩОА-2.ЩОА-3								
7	7	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	3	5370,52	1766,96	16111,57	5300,88	295,09	9116,04	27245,82
						3505,20	715,19	10515,60	2145,56		2018,21	
8	10	С1247-201-0212 247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	5892,00	--	17676,00	--	17676,00	--	19090,08
						--	--	--	--		1414,08	
9	11	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	24	1765,55	--	42373,20	--	310,80	30284,93	78470,78
						1752,60	--	42062,40	--		5812,65	
10	12	С1247-204-2809 247-204-2809 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	5358,00	--	48222,00	--	48222,00	--	52079,76
						--	--	--	--		3857,76	
11	13	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	9	527,00	--	4743,00	--	4743,00	--	5122,44
						--	--	--	--		379,44	
12	14	С1247-204-1847 247-204-1847 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
13	15	С1247-204-1353 247-204-1353 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 4Р 32А 6кА характеристика С	шт.	1	5143,00	--	5143,00	--	5143,00	--	5554,44
						--	--	--	--		411,44	
14	16	С1247-204-1355 247-204-1355 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 4Р 50А 6кА характеристика С	шт.	3	5576,00	--	16728,00	--	16728,00	--	18066,24
						--	--	--	--		1338,24	
15	17	С1247-204-1356 247-204-1356 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 4Р 100А 6кА характеристика С	шт.	1	5576,00	--	5576,00	--	5576,00	--	6022,08
						--	--	--	--		446,08	
Светотехническая продукция												

16	18	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	201	683,13	5,17	137310,14	1040,17	13760,47	88528,84	243906,10
						609,50	2,23	122509,50	447,22		18067,12	
17	19	Е11-210401-0501 1121-0401-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка	шт.	51	2681,43	20,70	136753,06	1055,70	68194,14	48929,58	200537,25
						1323,59	8,91	67503,22	454,54		14854,61	
18	20	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Светильник светодиодный STANDARD.OPL LED 595 40000K	шт	161	17503,93	--	2818132,73	--	2818132,73	--	3043583,35
						--	--	--	--		225450,62	
19	21	Ком.предл.ТОО"Батыс СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"БАТЫС Массив"	Светильник светодиодный STANDARD.OPL EM LED 595 40000K с аварийным блоком	шт	16	32512,50	--	520200,00	--	520200,00	--	561816,00
						--	--	--	--		41616,00	
20	22	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Светильник ALS.OPL UNI LED 600 4000K	шт	16	45444,64	--	727114,24	--	727114,24	--	785283,38
						--	--	--	--		58169,14	
21	23	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Светильник LNB 2x36 HF корпус.с ЭПРА.не исп.без рефлектора	шт	13	34607,14	--	449892,82	--	449892,82	--	485884,25
						--	--	--	--		35991,43	
22	24	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Светильник светодиодный CD LED 18 EM 4000K IP65 круглый с аварийным блоком	шт	8	63294,64	--	506357,12	--	506357,12	--	546865,69
						--	--	--	--		40508,57	
23	25	Ком.предл.ТОО"SKALA СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"SKALA GROUP"	Светильник C 360/118 HF	шт	38	30508,93	--	1159339,34	--	1159339,34	--	1252086,49
						--	--	--	--		92747,15	
24	26	Ком.предл.ТОО"Батыс СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"БАТЫС Массив"	Лампа линейная люминесцентная MASTER TL-D Super 80 36W/840 1SL/25	шт	30	637,50	--	19125,00	--	19125,00	--	20655,00
						--	--	--	--		1530,00	

25	27	Ком.предл.ТОО"Батыс СТКОМ.ПРЕДЛ.ТОО"БАТЫС Массив"	Лампа энергосберегающая MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25	шт	45	1275,00	--	57375,00	--	57375,00	--	61965,00
						--	--	--	--		4590,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								7414234,14
			РАЗДЕЛ 3.КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
26	28	Е11-210301-0101 1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	2439,8	454,06	3,30	1107810,71	8051,34	106180,10	715969,95	1969683,11
						407,24	0,34	993579,27	823,43		145902,45	
27	30	С1243-106-0601 243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,04	221990,00	--	230869,60	--	230869,60	--	249339,17
						--	--	--	--		18469,57	
28	31	С1243-106-0602 243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,225	345334,00	--	423034,15	--	423034,15	--	456876,88
						--	--	--	--		33842,73	
29	32	С1243-106-1005 243-106-1005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-1	км	0,0288	2235274,00	--	64375,89	--	64375,89	--	69525,96
						--	--	--	--		5150,07	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								2745425,12
			РАЗДЕЛ 4.УСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
30	33	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	234	227,83	0,26	53313,27	61,42	2262,78	36731,08	97247,90
						217,90	0,11	50989,07	26,32		7203,55	
31	34	С1247-212-0204 247-212-0204 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	68	396,00	--	26928,00	--	26928,00	--	29082,24
						--	--	--	--		2154,24	
32	35	С1247-214-0114 247-214-0114 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	166	431,00	--	71546,00	--	71546,00	--	77269,68
						--	--	--	--		5723,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге								203599,82
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1		Тенге								10872424,33
			ОТДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									

РАЗДЕЛ 5.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

			Коэффициент 0,3 к нормам затрат труда, коэффициент 0,3 к времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж оборудования,предназначенного в лом. ЭСН РК 8.04-02-2015, п. 6.1.1, таблица 2									
33	37	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	6,4	99,34	0,24	635,78	1,54	--	457,21	1180,42
						99,10	0,12	634,24	0,77		87,44	
34	38	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,035	117,00	--	4,10	--		--	4,43
						--	--	--	--		0,33	
35	39	С3412-101-0110 412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	0,35	57,00	--	19,95	--		--	21,55
						--	--	--	--		1,60	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1206,40
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге								1206,40
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5:									10873630,72
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			1,2 %		130483,57				
			Итого с временными									11004114,29
			Зимние удорожания			1,98%		217881,46				
			Итого с зимними удорожаниями									11221995,75
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		224439,92				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11446435,67
			75% 2021 год			1						8584826,75
			25 % 2022 г			1,0500514						3004836,45
			итого									11589663,20
			Коэффициент к договорной цене			0,9000						10430696,88
			НДС			12 %		1251683,63				
			Итого по акту с НДС									11682380,51

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Строительная компания ШАХ"

Кайржанұлы Рустем

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя КГУ "Центр социального обслуживания №1 государственного учреждения "Управление координации занятости и социальных программ Актюбинской области"

Кенжебаев А.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "АктобеСтройЭксперт" Абдраимов Ж.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "АДС САПА" Сарсенбаев Б.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный