Приложение 3
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма в редакции приказа
Министра индустрии
и инфраструктурного развития РК
от 08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

г. Актобе 29 декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО "Строительная компания ШАХ" ; Республика Казахстан, город Шымкент,район Каратау,Микрорайон Нурсат,Проспект Нұрсұлтан Назарбаев,здание 53А.почтовый индекс 160023 ;**
наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Қайржанұлы Рустем ;**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **Капитальный ремонт зданий КГУ "Центр социального обслуживания №1" расположенного по адресу: г.Актобе, ул. Нефтяников, д.25"** г.Актобе, ул. Нефтяников д.25
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является**: КГУ «Центр социального обслуживания №1» государственного учреждения «Управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области»,** г.Актобе, ул. Нефтяников д.25 ;
Директор – Мұханбетқали Асылбек Жүсіпқалиұлы ;
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **отсутствует**
наименование организации

3.Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «АктобеСтройЭксперт», 16/2020-АС, 16/2020-ВК.СО, 16/2020-ЭМ, 16/2020-ЭО**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а): **КГУ «Центр социального обслуживания №1» 224-а 25.06.2021**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактический

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория электроснабжения		II		II	
Напряжение питание сети	В	380/220В		380/220В	
Площадь участка в условных границах	га	2,36		2,36	
Площадь застройки	м2	4347,5		4347,5	
Число этажей	этаж	3		3	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***На участке центра социального обслуживания размещаются следующие здания и сооружения:дом престарелых и инвалидов (3 эт.);тренажерный зал;пристройка к тренажерному залу;прачечная;ритуальное помещение;гараж;мастерская с пристройками;котельная;баня;склад;проходная;площадка для ТБО;площадка для отдыха; трансформаторная подстанция; площадка для МГН;дизель генераторная установка Настоящим рабочим проектом предусмотрены следующие виды работ: Благоустройство территорий:устройство новой площадки под мусоросборные контейнеры;устройство новых беседок с площадками под них;устройство ;полная замена существующего асфальтобетонного покрытия дорожек и площадок;замена существующего брусчатого покрытия дорожек и площадок;устройство спортивных площадок;замена распашных ворот на откатные. Малые архитектурные формы (беседки, скамейки, урны).***

Проектом по капитальному ремонту предусмотрены следующие виды работ:демонтаж наружных и внутренних дверных блоков с последующим монтажом,частичный демонтаж оконных блоков с последующим монтажом оконных блоков из ПВХ профилей,очистка стен, потолков и откосов от краски и побелки с последующей отделкой,согласно ведомости отделки помещений, в соответствии с назначением помещений,демонтаж покрытия полов – 100%, с последующим устройством покрытия из керамической плитки, линолеума, ковролана, согласно экспликации полов, в соответствиис назначением помещений,устройство пандуса внутри помещения;демонтаж и монтаж тактильного покрытия для МГН;ремонт бетонных пандусов, входных козырьков и устройство отмостки демонтаж кровли с последующим устройством обрешетки и покрытия изметаллочерепицы с защитным покрытием,устройство слуховых окон, снегозадержателей и ограждения кровли;утепление наружных стен минераловатными плитами «Isover», с последующей облицовкой фасадными кассетами

Для обеспечения водой на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды запроектирован капитальный ремонт внутренних объединенных систем холодного водоснабжения.Для повышения давления в сети хозяйственно-питьевого водопровода, в связи снедостаточным напором в наружных сетях водоснабжения, проектом предусматриваетсянасосная станция повышения давления производительностью 12,6 м3/час, напором 10,6 м. вод. ст. (1 - рабочий насос, 1 - резервный) (в комплекте со шкафом управления, счастотным преобразователем, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами)Для повышения давления в противопожарном водопроводе проектомпредусматривается противопожарная насосная станция для внутреннего пожаротушенияпроизводительностью 16,0 м3/час, напором 16,0 м. вод. ст. (1 - рабочий насос, 1 -резервный) (в комплекте со шкафом управления, с частотным преобразователем, запорно-регулирующей арматурой, коллекторами).

Трубопровод прокладывается открыто по стенам, в существующих подпольных каналах и под потолком подвала.Горячее водоснабжение предусмотрено от теплового

узла.Трубопровод прокладывается открыто по стенам, по полу и под потолком подвала напорными трубами из полипропилена.Горячая вода подается к умывальникам, душевым сеткам, поливочным кранам и к оборудованию в столовой.Для повышения надёжности электроснабжения проектом предусмотрена установка рядом с существующей трансформаторной подстанцией 10/0,4 кВ проектируемой дизельной электростанции во всепогодном кожухе, с устройством автоматического включения резерва.Точкой подключения к источнику электроснабжения сетей наружного освещения является существующий распределительный шкаф, расположенный в главном корпусе.Системы связи и сигнализации:система пожарной сигнализации является адресной. Внутренние инженерные сети:замена радиаторов отопления, ремонт теплового узла;сети водопровода и канализации с заменой сан. приборов;электротехнические работы: замена светильников, розеток, выключателей,электрических щитов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **ноябрь 2021 г.**
месяц, год

окончание работ: **декабрь 2022 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 9 месяцев;

фактически 14 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)-прилагается;

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронноммодуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение, водоснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. – (проектом не предусмотрены)
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению(проектом не предусмотрены)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных

аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)-(на данном проекте не предусмотрена);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

КГУ «Центр социального обслуживания №1» государственного учреждения «Управления координации занятости и социальных программ Актюбинской области»

Директор - Муханбеткали Асылбек Жусіпкалиулы ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): считает объект **Капитальный ремонт зданий КГУ "Центр социального обслуживания №1" расположенного по адресу: г.Актобе, ул. Нефтяников, д.25" ;**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Строительная компания ШАХ» Директор Кайржанулы Рустем

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.