Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГУ Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Катон Карагайского района ВКО,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай хана, дом № 114, к.11 — 060140002159

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "QazConstructions",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, дом № 64, офис 506 — 010340002226

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №46 от 07.07.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000024	25.12.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО			усл	1	43 789 012,55	43 789 012,55	4 691 679,92
				Итого	1	x	43 789 012,55	4 691 679,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Проектная документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / МСук / Кайден М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): Руководитель / Б. Молдабаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (приемки) работ (услуг) 25.12.2020

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области " с.Улькен Нарын Абылай хан ,114/1, р.**

Подрядчик: **ТОО "QazConstructions" Восточно -Казахстанская область г. Усть-Каменогорск.**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО**

Справка № 4
о стоимости выполненных работ за Декабрь месяц 2020г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		46	2020-07-07				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	370 995 238,55		-	-	-	-	-		
Предыдущие платежи	327 206 226,00								
За отчетный период:	43 789 012,55	39 097 332,63					-	4 691 679,92	43 789 012,55

Итого к отплате **43 789 012,55 (Сорок три миллиона семьсот восемьдесят девять тысяч двенадцать тенге пятьдесят пять тиин)**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

_____ Б.А.Молдабаев.

Авторский надзор
Директор ТОО "Градопроект"

_____ А.Н.Грохотов.

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

_____ М.К.Кабден.

Технадзор
Директор ТОО" СКАПС"

_____ Г.Мынбаева

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"
с.Улькен Нарын Абылай хан ,114/1,
Подрядчик ТОО "QazConstructions"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО

Договор № 46 от 2020.07.07

Акт № 4

выполненных работ за Декабрь месяц 2020г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Здание бассейна									
		Локальная смета № 2-2-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 5 Стены									
		5.1 Раздел без наименования									
208	1109-0402-0108	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов НР = 69 %	м фасонных (доборных) элементов	1352,8342	2566,96	865,87	3472673	1171381	1497160	895525	4717654
					594,41	364,96	804132	493731	–	349456	
		Итого по разделу 5					**4 717 654**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					804 132				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 171 381				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					493 731				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 497 160				
		Накладные расходы, тенге					895 525				
		- в т.ч. зарплата, тенге					80 597				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					349 456				
		Раздел 6 Перекрытие									

209 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	29,41	47377,49	1825,4	1393372	53685	797849	504768	2049991
				18423,6	436,99	541838	12852	–	151851	
210 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство /прим. ригель, доливка колонн/ НР = 91 %	м3	3,69	36024,12	4631,71	132929	17091	77815	37978	184580
				10304,34	1005,69	38023	3711	–	13673	
211 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2989	230520		68902		68902	–	74414
				–		–		–	5512	
212 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,64869	229990		609172		609172	–	657906
				–		–		–	48734	
213 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71003	218353		155037		155037	–	167440
				–		–		–	12403	
6.2 на отм. -0,080										
214 1146-0201-0404	Настил профилированный. Монтаж НР = 84 %	т монтируемых конструкций	1,00279	36326,65	6764,13	36428	6783	5959	21874	62966
				23620,1	2347,45	23686	2354	–	4664	
215 2110-0103-1106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	89,535	3322		297435		297435	–	321230
				–		–		–	23795	

216	1106-0801-0108	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	8,7	36321,49	2836,44	315997	24677	172133	113347	463692
					13699,66	617,24	119187	5370	–	34348	
217	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56289	229990		129459		129459	–	139816
					–		–		–	10357	
		Итого по разделу 6					**4 122 035**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					722 734				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					102 236				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 287				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 313 761				
		Накладные расходы, тенге					677 967				
		- в т.ч. зарплата, тенге					61 017				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					305 337				
		Раздел 7 Кровля									
218	1109-0401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	814,82	11618,95	604,1	9467352	492229	8560543	391101	10647129
					508,8	186,83	414580	152233	–	788676	
219	1112-0101-0902	Желоба подвесные, капельник. Устройство /АС л.21/ НР = 92 %	м желобов	128	1949,86	11,64	249582	1490	206886	38352	310969
					321,92	3,76	41206	481	–	23035	
220	1109-0305-0305	Узлы прохода стояков. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	3,07177	508415,02	8661,46	1561734	26606	1463918	53806	1744783
					23182,07	2203,94	71210	6770	–	129243	
221	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	88,82	92,21	2,33	8190	207	3867	2857	11931

222 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	177,64	46,34 35,1	0,27 1,66	4116 6235	24 294	– 1128	884 3355	10357
				27,09	0,28	4813	50	–	767	
223 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	4,3	2769,77	13,95	11910	60	7010	4468	17688
				1125,58	3,72	4840	16	–	1310	
	Итого по разделу 7					**12 742 857**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					540 765				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					520 886				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					159 574				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					10 243 352				
	Накладные расходы, тенге					493 939				
	- в т.ч. зарплата, тенге					44 455				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					943 915				
	Раздел 11 Перегородки									
248 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	83,1	45664,48	28,24	3794718	2347	3686182	96425	4202434
				1277,85	11,43	106189	950	–	311291	
249 1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	123,25	45960,58	28,24	5664641	3481	5503665	143013	6272266
				1277,85	11,42	157495	1408	–	464612	

250	1110-0402-0801	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. Глухие. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,9	134075,18	72,81	4008848	2177	3935869	64545	4399264
					2367,96	30,6	70802	915	–	325871	
		Итого по разделу 11					**14 873 964**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					334 486				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 005				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 273				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 125 716				
		Накладные расходы, тенге					303 983				
		- в т.ч. зарплата, тенге					27 358				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 101 774				
		Раздел 12 Полы									
		12.1 Тип 1									
251	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	54,7	242,07	31,74	13241	1736	7337	4544	19208
					76,2	12,18	4168	666	–	1423	
252	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,47	21546,07	6,76	117857	37	96539	20004	148890
					3890,49	–	21281	–	–	11029	
253	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,04376	297326,33	1416,82	13011	62	12327	591	14690
					14213,89	617	622	27	–	1088	
254	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	54,7	195,37	0,55	10687	30	8472	2068	13775

255 1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит Технoплекс. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	54,7	353,29	31,04	19325	1698	–	17374	39635
				322,25	15,65	17627	856	–	2936	
256 2111-0401-0303	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 К=1,030;	м3	2,81705	29474		83030		83030	–	89672
				–		–		–	6642	
257 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11,995	769,65	28,68	9232	344	4588	4207	14514
				358,48	14,67	4300	176	–	1075	

Итого по разделу 12	**340 384**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	50 183
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 907
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 740
- материалы, изделия и конструкции, тенге	212 293
Накладные расходы, тенге	48 788
- в т.ч. зарплата, тенге	4 391
Сметная прибыль (8 %), тенге	25 213

Итого по смете	**36 796 894**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 452 300
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 806 415
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	682 605
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 392 282
Накладные расходы, тенге	2 420 202
- в т.ч. зарплата, тенге	217 818
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 725 695
Итого по Акту	**36 796 894**
Оборудование	0
Итого без оборудования	36 796 894
сметная з/плата	3 352 723
нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2 437
Временные здания и сооружения 1,5%	551953

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	821675
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	163400
Итого:	38333922
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	763410
Итого:	**39097332,63**
НДС 12%	**4691679,92**
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**43789012,55**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

_____ Б.А.Молдабаев.

Авторский надзор
Директор ТОО"Градопроект"

_____ А.Н.Грохотов.

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

_____ М.К.Кабден.

Технадзор
Эксперт ТОО" СКАПС"

_____ С.С.Мынбаева.