Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Отдел архитектуры,градостроительства и строительства Катон Карагайского района ВКО,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский район, с. Улкен Нарын, Абылай хана, дом № 114, к.11** — **060140002159**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "QazConstructions",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева, дом № 64, офис 207** — **010340002226**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках работ №46 от 07.07.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000021	30.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО			усл	1	19 196 300,26	19 196 300,26	2 056 746,46
				Итого	1	x	19 196 300,26	2 056 746,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Қабден М.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2021

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области " с.Улькен Нарын Абылай хан ,114/1, р.

Подрядчик: ТОО "QazConstructions" Восточно -Казахстанская область г. Усть-Каменогорск.

Наименование строительство и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО

Справка № 6
о стоимости выполненных работ за Июнь месяц 2021г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		46	2020-07-07				
		Дополнительное соглашение					
		01	19.12.2020				
		02	22.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	405 170 061,31		-	-	-	-	-		
Предыдущие платежи	385 973 761,05								
За отчетный период:	19 196 300,26	17 139 553,81					-	2 056 746,45	19 196 300,26

Итого к отплате 19 196 300,26 (Девятнадцать миллионов сто девяносто шесть тысяч триста тенге двадцать шесть тиин)

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района, Восточно-Казахстанской области"

_____ Б.А.Молдабаев.

Авторский надзор
Директор ТОО "Градопроект"

_____ А.Н.Грохотов.

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

_____ М.К.Кабден.

Технадзор
Директор ТОО "СКАПС"

_____ С.С.Мынбаева.

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"
с.Улькен Нарын Абылай хан ,114/1,
Подрядчик ТОО "QazConstructions"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО

Дополнительное соглашение №01 от 19.12.2020 г. , №02 от 22.04.2021 г. к договору № 46 от 2020.07.07

Акт № 6

выполненных работ за Июнь месяц 2021г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Здание бассейна									
		Локальная смета № 2-2-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 12 Полы									
		12.12 на отм.-2,510 и -3,250 (002,005)									
353	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	100,47	242,06	31,72	24320	3187	13477	8347	35280
					76,2	12,18	7656	1224	–	2613	
354	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5	21546,2	6,8	107731	34	88244	18286	136098
					3890,6	–	19453	–	–	10081	

Итого по смете	**171 378**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 109
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 221
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 224
- материалы, изделия и конструкции, тенге	101 721
Накладные расходы, тенге	26 633
- в т.ч. зарплата, тенге	2 397
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 694

Раздел 2 Электроосвещение

42	1308-0305-0411	Светильник, количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках НР = 72 %	шт.	38	7783,53	1280,71	295774	48667	74006	149535	480934
					4555,29	910,16	173101	34586	–	35625	
43	2902-1000-6003 (пл)	Светильник с люминесцентными лампами с ЭПРА IP20 4x18Вт, ARS/R-418 kстм=1,12;	комплект	38	54001		2052038		2052038	–	2216201
					–		–		–	164163	
44	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР = 72 %	шт.	5	1447	–	7235	–	50	5173	13401
					1437	–	7185	–	–	993	
45	2902-1000-6004 (пл)	Блок аварийного питания ES1 INVERLUX kстм=1,12;	шт.	5	5910		29550		29550	–	31914
					–		–		–	2364	
46	1308-0305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР = 72 %	шт.	10	4721,1	1129,4	47211	11294	17667	18664	71145
					1825	767,2	18250	7672	–	5270	
47	2902-1000-6005 (пл)	Светильник с люминесцентными лампами для спортивных залов IP20 2x80Вт, SPORTLUX 280 HF kстм=1,12;	шт.	10	80827		808270		808270	–	872932
					–		–		–	64662	
48	1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	25	2262,24	976,48	56556	24412	2686	33446	97202
					1178,32	679,8	29458	16995	–	7200	
49	2902-1000-6006 (пл)	Светильник настенно-потолочный 2x18Вт IP20, RKL218 kстм=1,12;	шт.	25	34722		868050		868050	–	937494
					–		–		–	69444	

50 1308-0305-0307	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	18	2262,28	976,56	40721	17578	1933	24081	69986
				1178,33	679,78	21210	12236	–	5184	
51 2902-1000-6007 (пл)	Светильник уличный IP62 23Вт, NBT 17 F123 kстм=1,12;	шт.	18	22152		398736		398736	–	430635
				–		–		–	31899	
52 2902-1000-6008 (пл)	Люминисцентная лампа 18Вт, L18W kстм=1,12;	шт.	164	882		144648		144648	–	156220
				–		–		–	11572	
53 2902-1000-6009 (пл)	Люминисцентная лампа 80Вт, L80W kстм=1,12;	шт.	20	4995		99900		99900	–	107892
				–		–		–	7992	
54 2902-1000-6009 (пл)	Люминисцентная лампа 18Вт, DULUX L 18W kстм=1,12;	шт.	50	973		48650		48650	–	52542
				–		–		–	3892	
55 2902-1000-6010 (пл)	Люминисцентная лампа 23Вт, DULUX EL LL 23W kстм=1,12;	шт.	18	8531		153558		153558	–	165843
				–		–		–	12285	

Итого по смете	**5 704 341**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	249 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 951
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 489
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 699 742
Накладные расходы, тенге	230 899
- в т.ч. зарплата, тенге	20 781
Сметная прибыль (8 %), тенге	422 545

Наружные сети электоснабжения 0,4кВ

Локальная смета № 4-2-1

Сети электоснабжения 0,4кВ

Раздел 1 Электрооборудование

1 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1353	82	1353	82	21	924	2459
				1250	34	1250	34	–	182	

2 2307-0501-0709	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-03 PB.G, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	70757		70757		70757	–	76418
				–		–		–	5661	
	Итого по разделу 1					**78 877**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 250				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					82				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					34				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					70 778				
	Накладные расходы, тенге					924				
	- в т.ч. зарплата, тенге					83				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					5 843				
Раздел 2 Кабели и кабельные изделия										
3 1101-0101-0406	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	15,39	303,57	289,02	4672	4448	–	1422	6582
				14,55	113,78	224	1751	–	488	
4 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	10,62	41,62	41,62	442	442	–	119	606
				–	15,54	–	165	–	45	
5 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	10,62	196,23	91,62	2084	973	–	1130	3471
				104,61	43,22	1111	459	–	257	
6 1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	5,13	51,07	51,07	262	262	–	71	360

7	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	11	353	153,82	3883	1692	516	1605	5927
					152,27	50,36	1675	554	–	439	
8	1308-0201-0204	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	96	618,84	322,7	59409	30979	4514	25023	91187
					249,13	112,9	23916	10838	–	6755	
9	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	57	491,02	407,98	27988	23255	–	10291	41341
					83,04	167,72	4733	9560	–	3062	
10	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	57	144,6	116,91	8242	6664	–	3108	12258
					27,68	48,05	1578	2739	–	908	
11	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,13	1736		8906		8906	–	9618
					–		–		–	712	
12	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка сигнальной ленты НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,046	28391,3	19173,91	1306	882	–	386	1827
					9217,39	4543,48	424	209	–	135	
13	2925-1000-0000 (пл)ТОО "Электротехника"	Сигнальная лента ЛСЭ 150	м	46	34		1564		1564	–	1689
					–		–		–	125	
14	1308-0206-2204	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	166,4	6,5	1664	65	259	984	2860
					134	2,7	1340	27	–	212	

15	1308-0206-2208	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
			м	42	594,69	32,69	24977	1373	3906	14589	42731
					469	13,45	19698	565	–	3165	
16	1308-0201-3410	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %									
			м	22	306,41	172,5	6741	3795	60	2848	10356
					131,18	48,59	2886	1069	–	767	
17	2301-0501-1309	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001									
			м	22	493		10846		10846	–	11714
					–		–		–	868	
18	1308-0201-2505	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	1	25838	18871	25838	18871	47	10033	38741
					6920	7015	6920	7015	–	2870	
19	2920-3500-0002 (пл)ТОО "Электротехника"	Муфта концевая 4ПКТп-1 (150-240) Б (КВТ)									
			шт	1	9312		9312		9312	–	10057
					–		–		–	745	
20	2306-0137-0736	Кабели силовые АВБбШв 4x185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80									
			км	0,128	4284463		548411		548411	–	592284
					–		–		–	43873	
21	2306-0137-0703	Кабели силовые АВБбШв 4x6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80									
			км	0,021	330534		6941		6941	–	7496
					–		–		–	555	
22	1311-0801-0101	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником НР = 75 %									
			конец	24	168,63	–	4047	–	182	2899	7502
					161,04	–	3865	–	–	556	

23 2306-1702-0801	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-6 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,08	5196		416		416	–	449
				–		–		–	33	
24 2306-1702-0810	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-185 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	33187		5310		5310	–	5735
				–		–		–	425	
	Итого по смете					**983 668**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					69 620				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					93 783				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 083				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					671 968				
	Накладные расходы, тенге					75 432				
	- в т.ч. зарплата, тенге					6 789				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					72 865				

Наружные сети водопровода В1

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети водопровода В1

1 1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	256,3	123,43	116,62	31635	29889	–	6839	41552
				6,81	30,25	1746	7753	–	3078	
2 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	261	197,59	186,74	51572	48739	–	11142	67731
				10,85	48,44	2833	12642	–	5017	
3 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	138,5	257,29	243,14	35634	33675	–	7700	46801
				14,14	63,07	1959	8735	–	3467	

4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8	1584,5	–	12676	–	–	9127	23547
					1584,5	–	12676	–	–	1744	
5	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8	3330,13	–	26641	–	–	19182	49489
					3330,13	–	26641	–	–	3666	
6	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	4,3	4946,98	–	21272	–	–	15316	39515
					4946,98	–	21272	–	–	2927	
7	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	264,2	30,54	30,54	8069	8069	–	2174	11062
					–	11,43	–	3020	–	819	
8	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	381,4	41,64	41,64	15880	15880	–	4278	21771
					–	15,58	–	5942	–	1613	
9	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	29,2	1286,23	–	37558	–	–	27042	69768
					1286,23	–	37558	–	–	5168	
10	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	0,9	51,11	51,11	46	46	–	12	63
					–	18,89	–	17	–	5	

11	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. Уплотнение под дорогами НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	73,71	196,27	91,66	14467	6756	–	7847	24099
					104,61	43,25	7711	3188	–	1785	
12	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1280	28	1280	28	173	1082	2551
					1079	14	1079	14	–	189	
13	2304-0102-1102	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002									
			шт.	1	62245		62245		62245	–	67225
					–		–		–	4980	
14	2304-0105-0902	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	6174		6174		6174	–	6668
					–		–		–	494	
15	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	577,5	27	1155	54	42	1048	2379
					529,5	–	1059	–	–	176	
16	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1740		3480		3480	–	3758
					–		–		–	278	
17	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0085	1294117,65	558235,29	11000	4745	565	7219	19677
					669411,76	188470,59	5690	1602	–	1458	
18	2301-0201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80									
			м	8,5	10599		90092		90092	–	97299
					–		–		–	7207	

19	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0085	3599647,06	279294,12	30597	2374	24544	4078	37449
					432823,53	51764,71	3679	440	–	2774	
20	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	8,5	1445,53	7,53	12287	64	2294	9850	23908
					1168,12	2,35	9929	20	–	1771	
21	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,064	463578,13	70718,75	29669	4526	564	25984	60105
					384046,88	26046,88	24579	1667	–	4452	
22	2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	64,256	1235		79356		79356	–	85704
					–		–		–	6348	
23	1134-0201-0804	Указательный знак пожарного гидранта. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	1	683	–	683	–	–	519	1298
					683	–	683	–	–	96	
24	2401-0201-0117	Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В=400 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	2951		2951		2951	–	3187
					–		–		–	236	
25	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0006	1053333,33	518333,33	632	311	11	399	1113
					516666,67	155000	310	93	–	82	

26	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)								
			шт.	1	360		360		360	–	389
					–		–		–	29	
27	2302-1199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм. Отвод по месту									
			т	0,0002	341034		68		68	–	73
					–		–		–	5	
28	1122-1101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %									
			врезка	1	5048	2365	5048	2365	641	2778	8452
					2042	764	2042	764	–	626	
29	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	2,1	2963,33	1258,1	6223	2642	–	5105	12234
					1705,24	545,71	3581	1146	–	906	
30	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,15	3219,37	1081,27	10141	3406	6270	1351	12411
					147,62	249,52	465	786	–	919	
31	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	3,15	5401,9	1588,57	17016	5004	11302	2024	20563
					225,4	369,52	710	1164	–	1523	
32	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	21	1768,05	100,43	37129	2109	34043	1778	42020

33	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	84	202,64	0,02	17022	2	17010	11	18396
					0,12	–	10	–	–	1363	
34	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	21	1802	100,43	37842	2109	34756	1778	42790
					46,52	31,86	977	669	–	3170	

Итого по смете	**965 047**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	168 166
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	172 793
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	50 331
- материалы, изделия и конструкции, тенге	376 941
Накладные расходы, тенге	175 663
- в т.ч. зарплата, тенге	15 810
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 484

Наружные сети канализации К1

Локальная смета № 6-2-1

Наружные сети канализации К1

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	309	123,43	116,62	38140	36035	–	8245	50096
					6,81	30,25	2105	9347	–	3711	
2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1032,3	197,59	186,74	203974	192771	–	44067	267884
					10,85	48,44	11203	50001	–	19843	

3 1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	471,5	257,29	243,14	121311	114641	–	26212	159325
				14,15	63,07	6670	29736	–	11802	
4 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	9,5	1584,53	–	15053	–	–	10838	27962
				1584,53	–	15053	–	–	2071	
5 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	32	3330,16	–	106565	–	–	76727	197955
				3330,16	–	106565	–	–	14663	
6 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14,6	4946,99	–	72226	–	–	52003	134167
				4946,99	–	72226	–	–	9938	
7 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	318	30,54	30,54	9712	9712	–	2616	13314
				–	11,43	–	3634	–	986	
8 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1320	41,64	41,64	54960	54960	–	14808	75349
				–	15,58	–	20566	–	5581	
9 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	140	1286,23	–	180072	–	–	129652	334502
				1286,23	–	180072	–	–	24778	

10	1101-0104-0103	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Перемещение лишнего грунта в зону вертикальной планировки НР = 72 % т.ч. п.3.70: ктрм1=0,85; кэкс1=0,85;	м3 грунта	40,3	51,09	51,09	2059	2059	–	555	2823
					–	19,13	–	771	–	209	
11	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. Уплотнение под дорогами НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	263,25	196,28	91,66	51670	24129	–	28027	86073
					104,62	43,25	27541	11386	–	6376	
12	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	16,4	3153,54	159,7	51718	2619	31317	18390	75717
					1084,27	48,41	17782	794	–	5609	
13	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,249	480341,37	151927,71	119605	37830	2129	90020	226395
					319863,45	45313,25	79646	11283	–	16770	
14	2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	251,49	1526		383774		383774	–	414476
					–		–		–	30702	
15	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	4,33	38537,64	10915,47	166868	47264	43217	94555	282337
					17641,34	4416,4	76387	19123	–	20914	
16	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	9,96	31597,19	7241,47	314708	72125	120263	150951	502912
					12281,12	3027,71	122320	30156	–	37253	

17	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	12967	64835	64835	–
					–	–	–	5187
18	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	26328	131640	131640	–
					–	–	–	10531
19	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	9117	45585	45585	–
					–	–	–	3647
20	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	18319	164871	164871	–
					–	–	–	13190
21	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	7929	39645	39645	–
					–	–	–	3172
22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	3574	96498	96498	–
					–	–	–	7720
23	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	3749	22494	22494	–
					–	–	–	1800

70022	
142171	
49232	
178061	
42817	
104218	
24294	

24 2106-0203-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83									
		т	0,1177	544367		64072		64072	–	69198
				–		–		–	5126	
25 2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	10	5200		52000		52000	–	56160
				–		–		–	4160	
26 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка закладных соединительных элементов для колодцев НР = 118 %	т стальных элементов	0,22376	717089,74	6037,72	160456	1351	144859	17187	191854
				63666,43	1425,63	14246	319	–	14211	
27 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками. Устройство отмостки НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,8	9290	1746,21	53882	10128	24641	22116	82078
				3295,34	761,21	19113	4415	–	6080	
28 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	8,7	21545,86	6,67	187449	58	153543	31817	236807
				3890,57	–	33848	–	–	17541	
29 1106-1301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство обоймы НР = 91 %									
		м3	0,2	48165	5505	9633	1101	4228	4286	15033
				21520	2030	4304	406	–	1114	
30 1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляра НР = 99 %	км трубопровода	0,0485	1852391,75	844041,24	89841	40936	3627	58244	159932
				933567,01	279463,92	45278	13554	–	11847	
31 2301-0201-0252	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80									
		м	48,5	20452		991922		991922	–	1071276
				–		–		–	79354	

32	1122-0601-0309	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0485	5165855,67	758247,42	250544	36775	193776	29676	302638
					412226,8	205835,05	19993	9983	–	22418	
33	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	48,5	1597,9	8,12	77498	394	16894	59735	148212
					1241,44	2,64	60210	128	–	10979	
34	1126-0101-2202	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана НР = 76 %	м3 изоляции	2,63	73743,35	1128,14	193945	2967	122645	53040	266744
					25982,13	553,61	68333	1456	–	19759	
35	1146-0401-0102	Лотки бетонные. Разборка НР = 84 %	м3	0,55	18592,73	8454,55	10226	4650	–	6500	18064
					10138,18	3930,91	5576	2162	–	1338	
36	1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,55	46085,45	7150,91	25347	3933	12346	9574	37715
					16487,27	2641,82	9068	1453	–	2794	
37	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	7,5	2963,33	1258,27	22225	9437	–	18234	43696
					1705,07	546	12788	4095	–	3237	
38	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	11,25	3219,56	1081,51	36220	12167	22392	4821	44324
					147,64	249,16	1661	2803	–	3283	
39	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	11,25	5401,78	1588,53	60770	17871	40362	7235	73445

				225,51	369,96	2537	4162	–	5440	
40 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	75	1768,03	100,4	132602	7530	121584	6349	150067
				46,51	31,88	3488	2391	–	11116	
41 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000;	м2 покрытия	300	202,64	0,02	60791	6	60748	40	65697
				0,12	–	37	–	–	4866	
42 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	75	1802	100,4	135150	7530	124132	6349	152819
				46,51	31,88	3488	2391	–	11320	
	Итого по смете					**6 647 861**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 021 538				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					750 979				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					236 515				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 300 039				
	Накладные расходы, тенге					1 082 869				
	- в т.ч. зарплата, тенге					97 458				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					492 436				

Благоустройство

Локальная смета № 7-1-1

Вертикальная планировка

1 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	832	43,49	43,49	36186	36186	–	9750	49611
				–	16,28	–	13541	–	3675	

2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	988	40,27	40,27	39783	39783	–	10719	54542
				–	15,07	–	14887	–	4040	
3 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вывоз грунта НР = 72 %	м3 грунта	585	168,97	161,14	98845	94264	46	22584	131143
				7,75	45,87	4535	26832	–	9714	
4 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,200;	т	702	119		83538		–	–	90221
				–		–		–	6683	
5 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка грунта с перемещением в насыпь НР = 72 %	м3 грунта	1190	50,83	50,83	60488	60488	–	16297	82928
				–	19,02	–	22635	–	6143	
6 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	4760	43,49	43,49	207026	207026	–	55779	283829
				–	16,28	–	77471	–	21024	
7 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Привоз недостающего грунта НР = 72 %	м3 грунта	589	207,8	198,16	122395	116717	62	27963	162387
				9,53	56,4	5616	33222	–	12029	
8 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза									

				–		–		–	10373	
9 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Планирование насыпи НР = 72 %	м3 грунта	589	50,83	50,83	29939	29939	–	8066	41045
				–	19,02	–	11203	–	3040	
10 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	1767	43,49	43,49	76852	76852	–	20706	105363
				–	16,28	–	28759	–	7805	
11 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1779	77,64	77,64	138114	138114	–	39114	191406
				–	30,54	–	54325	–	14178	
12 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	8895	7,34	7,34	65257	65257	–	14512	86151
				–	2,27	–	20156	–	6382	
13 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1779	82,39	69,89	146568	124341	4625	34301	195339
				9,89	16,88	17602	30038	–	14470	

Итого по смете	**1 614 006**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 753
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	988 967
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	333 069
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 733
- перевозка грузов, тенге	213 206
Накладные расходы, тенге	259 791
- в т.ч. зарплата, тенге	23 381
Сметная прибыль (8 %), тенге	119 556

Итого по Акту	16 086 301
Оборудование	0
Итого без оборудования	16 086 301
сметная з/плата	2 457 717
нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	1 738
Временные здания и сооружения 1,5%	241294
Итого:	16327595
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	359207
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	119015
Итого:	16805817
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	333736
Итого:	**17139553,80**
НДС 12%	**2056746,46**
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**19 196 300,26**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

_____ Б.А.Молдабаев.

Авторский надзор
Директор ТОО "Градопроект"

_____ А.Н.Грохотов.

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

_____ М.К.Кабден.

Технадзор
Эксперт ТОО "СКАПС"

_____ С.С.Мынбаева.