Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"
с.Улькен Нарын Абылай хан ,114/1,
Подрядчик ТОО "QazConstructions"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО
Дополнительное соглашение №01 от 19.12.2020 г. , №02 от 22.04.2021 г. к договору № 46 от 2020.07.07

Акт № 7

выполненных работ за Октябрь месяц 2021г.

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Спортивный модуль									
		Локальная смета № 2-1-1									
		Общестроительные работы									
	Раздел 4 Кровля										
28	1109-0402-0104	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж НР = 69 %**	**м2**	**1078,26**	5100,04	1706,9	5499165	1840478	1310064	2055362	8158889
					2178,16	584,43	2348623	630163	–	604362	
		Итого по смете					**8 158 889**				
		в том числе					2 348 623				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 840 478				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					630 163				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 310 064				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 055 362				
		- накладные расходы, тенге					184 983				
		в т.ч. зарплата, тенге					604 362				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
		: Вертикальная планировка									
		Локальная смета № 7-1-1									
		Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	**м3 грунта**	**2964**	44,59	44,59	132150	132150	–	37148	182842

				–	17,41	–	51594	–	13544	
2 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=9,000;	м3 грунта	26676	41,28	41,28	1101116	1101116	–	309527	1523494
				–	16,12	–	429899	–	112851	
3 1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1493	44,58	44,58	66565	66565	–	18712	92099
				–	17,41	–	25989	–	6822	
4 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1493	172,87	164,49	258094	245590	118	61664	345339
				8,3	49,07	12386	73259	–	25581	
5 4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,200;	т	1791,6	122		218575		–	–	236061
				–		–		–	17486	
6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	27812	52,11	52,11	1449186	1449186	–	407371	2005082
				–	20,34	–	565793	–	148525	
7 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	27812	44,59	44,59	1239999	1239999	–	348568	1715652
				–	17,41	–	484122	–	127085	

8 1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 %	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	44567	1,59	1,59	70677	70677	–	19868	97789
				–	0,62	–	27594	–	7244	
9 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72	м3 уплотненного грунта	27812	104,31	104,31	2901192	2901192	–	855064	4056756
				–	42,7	–	1187589	–	300500	
10 1101-0201-0206	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % К=5,000;	м3 уплотненного грунта	139060	3,03	3,03	421833	421833	–	108042	572265
				–	1,08	–	150058	–	42390	
11 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	27812	83,96	71,27	2335151	1982228	58405	573618	3141471
				10,59	18,06	294518	502173	–	232702	
12 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	13122	52,11	52,11	683741	683741	–	192202	946018
				–	20,34	–	266947	–	70075	
13 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	13122	212,6	202,29	2789754	2654471	1385	666498	3732752
				10,2	60,34	133898	791794	–	276500	

14 4102-0103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,850;**	т	24275,7	122	2961635	–	–	3198566
				–	–	–	236931	

Итого по смете	**21 846 186**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	440 802
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 948 748
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 556 811
- материалы, изделия и конструкции, тенге	59 908
- перевозка грузов, тенге	3 180 210
- накладные расходы, тенге	3 598 282
в т.ч. зарплата, тенге	323 845
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 618 236

Бассейн

Локальная смета № 2-2-1

24 2900-0000-0000 (пл)	**Кресла зрительные с трибуной**	к-т	0,210036002	189937819	39893780	39893780	–	43085283
				–	–	–	3191502	

Итого по разделу 1	**43 085 283**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 893 780
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 191 502
Итого по Акту	**73 090 358**
Временные здания и сооружения 1,5%	1096355
Итого:	74186713
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1632108
Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения,проживающего в зонах радиационного риска	233611
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, за проживание на территориях, подвергшихся радиактивному загрязнению	445718
Итого:	76498150

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1516376
Итого:	78014526,00
НДС 12%	9361743,12
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	87376269,12

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

_____ **Б.Ы.Молдабаев.**

Авторский надзор
Директор ТОО"Градопроект"

_____ **А.Н.Грохотов.**

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

_____ **М.К.Кабден.**

Технадзор
Эксперт ТОО" СКАПС"

_____ **А.А.Ахметбаев.**