Форма 3
Утвержден постановлением
Госкомитета РК от 15.01.04г. №73

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование объекта: Строительство здания под центр "Руханият" в комплексе "Шахристан" г.Тараз.
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №117/1 от 27.06.2019г к договору о государственных закупках работ №117 от 07.06.2019г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ
за Сентябрь месяц 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительствап о отчетный месяц, включительно с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001 г.	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Общестроительные работы	277 526 317	12 253 760								5 639 098	52 631 579
Удержание 5% (гарантия качества	5 718 421										2 631 579
Итого к оплате:	**271 807 895**	**29 122 274**								**5 357 143**	**50 000 000**

Заказчик:

Вр.и.о. Руководитель: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

_____ нов Т.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ Есимов М.С.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Технадзор : ТОО "Даут Инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "КДСМ"
Наименование объекта: Строительство здания под центр "Руханият" в комплексе "Шахристан" г.Тараз.
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №117/1 от 27.06.2019г к договору о государственных закупках работ №117 от 07.06.2019г.

Акт
приемки выполненых стротельно - монтажных работ за сентябрь 2019г.

№	Наименование работ	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение с начала строительства, тыс. тенге					Выполнение за отчетный период, тыс. тенге				
		Строительно монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего тыс. тенге	в % соот-ии	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего тыс. тенге
2-1-1	**Земляные работы**	**1 144 040**			**1 144 040**	100	**1 144 040**	0	0	**1 144 040**	0		0	0	-
2-1-2	**Общестроительные работы КЖ**	**109 116 378**			**109 116 378**	100	**109 116 378**	0	0	**109 116 378**	0		0	0	-
1	Фундаменты	10 440 732			10 440 732	100	10 440 732	0	0	10 440 732	0		0	0	-
2	Колонны	5 284 913			5 284 913	100	5 284 913	0	0	5 284 913	0		0	0	-
3	Регеля блок	18 469 938			18 469 938	100	18 469 938	0	0	18 469 938	0		0	0	-
4	Плиты перекрытия блок	36 913 682			36 913 682	100	36 913 682	0	0	36 913 682	0		0	0	-
5	Стены монолитные блок вид 1 - 7	15 130 466			15 130 466	100	15 130 466	0	0	15 130 466	0		0	0	-
6	Лестница монолитная Л-1	1 045 222			1 045 222	100	1 045 222	0	0	1 045 222	0		0	0	-
7	Люк, Стремянка	183 449			183 449	100	183 449	0	0	183 449	0		0	0	-
8	Подвальная лестница Лм-1,2	1 798 721			1 798 721	100	1 798 721	0	0	1 798 721	0		0	0	-
9	Пожарная лестница	4 424 315			4 424 315	100	4 424 315	0	0	4 424 315	0		0	0	-
10	Входная арка	15 279 389			15 279 389	100	15 279 389	0	0	15 279 389	0		0	0	-
11	Крыльца, пандус	145 552			145 552	100	145 552	0	0	145 552	0		0	0	-
2-1-3	**Общестроительные работы АР**	**137 439 447**			**137 439 447**	100	**137 439 438**	0	0	**137 439 438**	26	**35 081 291**	0	0	**35 081 291**
1	СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ	27 200 539			27 200 539	100	27 200 539	0	0	27 200 539	0		0	0	-
3	Кровля	4 310 681			4 310 681	100	4 310 681	0	0	4 310 681	0		0	0	-
5	Проемы	18 653 441			18 653 441	100	18 653 441	0	0	18 653 441	0		0	0	-
6	Полы	19 958 806			19 958 806	100	19 958 806	0	0	19 958 806	0		0	0	-
8	Внутренняя отделка	25 017 072			25 017 072	100	25 017 072	0	0	25 017 072	0		0	0	-
10	Наружная отделка	42 209 823			42 209 823	100	42 209 819	0	0	42 209 819	83	34 992 211	0	0	34 992 211
11	Работы разные	89 080			89 080	100	89 080	0	0	89 080	100	89 080	0	0	89 080
2-1-4	**Общестроительные работы КМ**	**1 882 161**			**1 882 161**	100	**1 882 161**	0	0	**1 882 161**	100	**1 882 161**	0	0	**1 882 161**
2-1-5	**Внутреннее водоснабжение**	**2 206 489**	**1 304 276**		**3 510 765**	100	**3 510 765**	0	0	**3 510 765**	100	**3 510 765**	0	0	**3 510 765**
2-1-6	**Внутренняя канализация**	**1 351 087**	**72 967**		**1 424 054**	100	**1 424 054**	0	0	**1 424 054**	100	**1 424 054**	0	0	**1 424 054**
2-1-7	**Отопление**	**6 432 331**	**2 203 998**		**8 636 329**	100	**8 636 005**	0	0	**8 636 005**	100	**8 636 005**	0	0	**8 636 005**
2-1-8	**Вентиляция**	**4 222 685**	**14 013 581**		**18 236 266**	2	**300 731**	0	0	**300 731**	2	**300 731**	0	0	**300 731**
2-1-9	**Внутреннее электроосвещение**	**4 164 765**			**4 164 765**	-		0	0	-	0		0	0	-
2-1-10	**Силовое электрооборудование**	**4 387 080**	**410 188**		**4 797 268**	-		0	0	-	0		0	0	-
2-1-11	**Система связи**	**1 101 672**			**1 101 672**	-		0	0	-	0		0	0	-
2-1-12	**Пожарная сигнализация**	**1 075 431**			**1 075 431**	-		0	0	-	0		0	0	-
2-1-13	**Технологическое оборудование**	**1 352 541**	**23 690 583**		**25 043 124**	-		0	0	-	0		0	0	-
7-1	**Вертикальная планировка**	**107 244**			**1 072 440**	-		0	0	-	0		0	0	-
7-2	**Покрытия**	**753 403**			**753 403**	-		0	0	-	0		0	0	-
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ		Тенге			**319 397 589**					**263 453 572**					**50 835 003**
в том числе оборудование		Тенге			**41 695 593**					**3 581 241**					**3 581 241**
в том числе СМР		Тенге			**277 701 996**					**259 872 331**					**47 253 762**
Временные здания и сооружения		Тенге		1,50%	4 165 530					4 165 530					-
Итого с временными		Тенге			**281 867 525**					**264 037 861**					**47 253 762**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		Тенге		0,900%	2 536 808					2 376 341					425 284
Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге		0%	-					-					-

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,00%	-					-					-
Средства, связанные с командированием работников	Тенге		0,00%	-					-					-
Итого в базовых ценах 2018г. СМР	Тенге			**284 404 333**					**266 414 202**					**47 679 046**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2%	5 688 087					5 328 284					953 581
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге		0,0000%	-					-					-
Итого в базовых ценах 2018г. оборудование	Тенге			**41 695 593**					**3 581 241**					**3 581 241**
Итого в базовых ценах 2018г. СМР+оборудование	Тенге			**331 788 013**					**275 323 727**					**52 213 868**
Итого в текущих ценах 2019:	Тенге	100,00%	1,0	331 788 013					275 323 727					52 213 868
Итого в текущих ценах 2019:	Тенге	0,00%	-	-					-					-
Сметная стоимость в текущем уровне цен	Тенге			**331 788 013**					**275 323 727**					**52 213 868**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		0%	-					-					-
Сметная стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге		**0,9**	**298 609 212**					**247 791 354**					**46 992 481**
НДС (12%)	Тенге		12%	35 833 105					29 734 963					5 639 098
Стоимость строительства	Тенге			**334 442 317**					**277 526 317**					**52 631 579**

Заказчик:
Вр.и.о. Руководителя КГУ "Комитет строительства акимата города Туркестан"

_____ Г.А

Технадзор:
Инженер-эксперт: ТОО "Дау Инжиниринг"

_____ **Абдикаримов М.С.**

Подрядчик:
Директор: ТОО "КДСМ"

_____ **Есимов М.С.**