Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области " с.Улькен Нарын Абылай хан ,114/1, р.

Подрядчик: ТОО "QazConstructions" Восточно -Казахстанская область г. Усть-Каменогорск.

Наименование строительство и его адрес: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО (Остаточные работы)

Справка № 10
о стоимости выполненных работ за Сентябрь месяц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		46	2020-07-07				
		Дополнительное соглашение					
		01	19.12.2020				
		02	22.04.2021				
		03	2021-11-25				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	560 132 358,07								
Предыдущие платежи	532 957 996,31								
За отчетный период:	27 174 361,76	24 262 823,00						2 911 538,76	27 174 361,76

Итого к отплате **27 174 361,76 (Двадцать семь миллионов сто семьдесят четыре тысячи триста шестьдесят один тенге семьдесят шесть тиин)**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

Б.А.Молдабаев.

Подрядчик
Директор ТОО "QazConstructions"

М.К.Кабден.

Технадзор
Директор ТОО "СКАПС"

С.С.Мынбаева.

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"
с.Улькен Нарын Абылай хан ,114/1,
Подрядчик ТОО "QazConstructions"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО (Остаточные работы)

Дополнительное соглашение №01 от 19.12.2020 г. , №02 от 22.04.2021 г. №03 от 2021-11-25 к договору № 46 от 2020.07.07

Акт № 10

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г. **выполненных работ за Сентябрь месяц 2022г.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Физкультурно-оздоровительный комплекс									
		Локальная смета № 2-1-2									
		Надземная строительная часть									
		Раздел 7 Разные работы									
		7.1 Отмостка									
2	1111-0101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**10,25**	12906,99 4027,32	1923,56 890,45	132297 41280	19716 9127	71300 –	47383 14374	194054

3	1127-0701-0101	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**68,33334**	1644,96 221,9	3,32 1,27	112406 15163	227 87	97016 –	16470 10310	139186
		Итого по смете					**333 240**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					56 443				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					19 943				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 214				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					168 316				
		- накладные расходы, тенге					63 853				
		в т.ч. зарплата, тенге					5 747				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					24 684				

Локальная смета № 2-1-3

Раздел 4 Полы

4.1 Тип 1

33	1111-0101-2707	**Покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**33,03**	4284,26 1289,2	155,75 72,69	141509 42582	5144 2401	93782 –	42284 14703	198496

4.3 Тип 3

35 1111-0101-2707	Покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	15,35	4284,26 1289,2	155,75 72,69	65763 19789	2391 1116	43583 –	19651 6833	92247
4.5 Тип 5										
40 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	90,5	5932,58 1289,2	155,75 72,69	536898 116673	14095 6578	406131 –	115856 52220	704974
4.6 Тип 6										
41 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	16,5	5932,58 1289,2	155,75 72,69	97888 21272	2570 1199	74046 –	21123 9521	128532
4.7 Тип 7										
42 1111-0101-2707	Покрытия из плиток керамических на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	5,64	4284,22 1289,2	155,75 72,69	24163 7271	878 410	16013 –	7220 2511	33894
4.11 Устройство плинтусов										

50 1111-0101-3905	**Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=94 %**	м	101	1576,36	14,58	159212	1473	123801	32422	206965
				336,03	5,47	33939	552	–	15331	
51 1111-0101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %**	м плинтусов	270,5	362,76	0,99	98127	268	57733	37843	146848
				148,34	0,49	40126	133	–	10878	
	Итого по разделу 4					**1 511 956**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					281 652				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					26 819				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 389				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					815 089				
	- накладные расходы, тенге					276 399				
	в т.ч. зарплата, тенге					24 876				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					111 997				
	Раздел 5 Внутренняя отделка									
	5.1 Тип 1									
53 1115-0107-0105	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**226,8**	4326,78	17,99	981314	4080	473749	404305	1496469
				2219,95	8,36	503485	1896	–	110850	

	Итого по разделу 5	**1 496 469**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	503 485
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 080
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 896
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	473 749
	- накладные расходы, тенге	404 305
	в т.ч. зарплата, тенге	36 387
	- сметная прибыль (8 %), тенге	110 850

	Итого по смете	**3 008 425**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	785 137
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 899
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 285
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 288 838
	- накладные расходы, тенге	680 704
	в т.ч. зарплата, тенге	61 263
	- сметная прибыль (8 %), тенге	222 847

: Здание бассейна

Локальная смета № 2-2-1

Общестроительные работы

Раздел 9 Окна

13	1110-0501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК1, ОК2, ОК3/ НР=90 %**	**м2 проемов**	**38,1052**	26773,68	204,21	1020216	7781	957527	52891	1158956

14	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК4, ОК5/ НР=90 %	м2 проемов	9,5648	1440,95 29709,55 1149,63	101,3 201,64 100,08	54908 284166 10996	3860 1929 957	– 271241 –	85849 10758 23594	318518
15	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК6/ НР=90 %	м2 проемов	0,9408	36568,97 1834,62	203,67 98,72	34404 1726	192 93	32486 –	1637 2883	38924
16	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК7/ НР=90 %	м2 проемов	1,2848	21192,55 1149,63	201,64 100,08	27228 1477	259 129	25492 –	1445 2294	30967

17	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /ОК8/ НР=90 %	м2 проемов	1,1096	32224,97 1834,62	203,67 98,72	35757 2036	226 110	33495 –	1931 3015	40703
18	1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /ОК9/ НР=90 %	м2 проемов	4,8608	21859,68 1440,95	204,21 101,3	106256 7004	993 492	98259 –	6746 9040	122042
19	1110-0501-0403	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных НР=90 %	м2	27,4	2393,14 288,07	7,53 3,76	65572 7893	206 103	57473 –	7196 5821	78589
20	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	27,4	1943,61 552,64	5,89 1,39	53255 15142	161 38	37951 –	12144 5232	70631

	Итого по разделу 9					**1 859 330**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					101 182				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 747				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 782				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 513 924				
	- накладные расходы, тенге					94 748				
	в т.ч. зарплата, тенге					8 527				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					137 728				
	Раздел 10 Витражи									
21	**1110-0502-0101**	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол /В1/ НР=90 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**2,1498**	69071,01	19,56	148489	42	146311	1934	162457
					993,45	6,26	2136	13	–	12034	
23	**1110-0501-0704**	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами /В2/ НР=90 %**									
			м2	**10,08**	41505,36	28,34	418374	286	402186	14368	467361
					1577,58	6,15	15902	62	–	34619	
	Итого по разделу 10						**629 818**				
	в том числе										

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					18 038				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					328				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					75				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					548 497				
	- накладные расходы, тенге					16 302				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 467				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					46 653				
	Раздел 11 Перегородки									
25	1110-0402-0601	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=90 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**132,96**	5448,89	31,46	724484	4183	521548	180477	977358
					1494,84	13,36	198754	1776	–	72397	
26	1110-0402-0601	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство НР=90 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**197,2**	5648,39	31,46	1113863	6204	812876	267675	1492061
					1494,84	13,36	294782	2635	–	110523	

27 1110-0402-0801	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с трехслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 125-175 мм. Глухие. Устройство НР=90 %**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**47,84**	9620,61 2770,06	80,98 35,77	460250 132520	3874 1711	323856 –	120808 46485	627543
	Итого по разделу 11					**3 096 962**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					626 056				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 261				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 122				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 658 280				
	- накладные расходы, тенге					568 960				
	в т.ч. зарплата, тенге					51 206				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					229 405				
	Раздел 12 Полы									
	12.2 Тип 2									
29 1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**39,3**	5116,58 1289,2	155,75 72,69	201082 50666	6121 2857	144295 –	50312 20112	271506
	12.3 Тип 3									

30 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	25,1	4034	22,83	101253	573	52299	45701	158710
				1927,55	9,41	48382	236	–	11756	
12.6 Тип 6										
33 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	9,4	4034	22,83	37920	215	19586	17115	59438
				1927,55	9,41	18119	88	–	4403	
12.7 Тип 7										
34 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	27,25	5116,58	155,75	139427	4244	100052	34885	188257
				1289,2	72,69	35131	1981	–	13945	
12.8 Тип 8										
35 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	52,6	5116,58	155,75	269132	8192	193128	67338	363388
				1289,2	72,69	67812	3824	–	26918	
12.9 Тип 9										

36	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 стяжки	6,146	957,24 419,37	33,29 17,21	5883 2577	205 106	3101 –	2522 672	9077
37	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=94 % К=4,000;	м2 стяжки	24,584	136,77 5,18	5,63 2,85	3362 127	138 70	3097 –	185 284	3831
38	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	7,05	4034 1927,55	22,83 9,41	28440 13589	161 66	14690 –	12836 3302	44578
	12.10 на отм.-2,510 и -3,250 (003,004)										
39	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	23,85	5116,58 1289,2	155,75 72,69	122030 30747	3715 1734	87568 –	30532 12205	164767
	12.11 на отм.-2,510 и -3,250 (001)										
40	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	6,35	5116,58	155,75	32490	989	23315	8129	43869

				1289,2	72,69	8186	462	–	3250	
12.13 Плинтуса, армирование стяжки										
46	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=94 %**	**м плинтусов**	**92,85**	523,21	1,98	48580	184	13468	32917	88017
					376,18	0,97	34928	90	–	6520	
47	**1111-0101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР=94 %**	**м плинтусов**	**69,25**	362,76	0,99	25121	69	14780	9689	37595
					148,34	0,49	10273	34	–	2785	

Итого по разделу 12	**1 433 033**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	320 537
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 806
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 548
- материалы, изделия и конструкции, тенге	669 379
- накладные расходы, тенге	312 161
в т.ч. зарплата, тенге	28 094
- сметная прибыль (8 %), тенге	106 152

Раздел 13 Внутренняя отделка

13.1 Потолок

49	1110-0403-0101	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /вид отделки 2/ НР=90 %**	**м2 потолка**	**115,4**	3504,27 1480,54	16 6,68	404393 170854	1846 771	231692 –	154463 44708	603564
50	1110-0403-0101	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /вид отделки 3/ НР=90 %**	**м2 потолка**	**80,3**	3602,12 1480,54	16 6,68	289250 118887	1285 536	169078 –	107481 31738	428469
51	1110-0403-0101	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах /вид отделки 4/ НР=90 %**	**м2 потолка**	**5,1**	3703,06 1480,54	16 6,68	18886 7551	82 34	11253 –	6827 2057	27770

52 1115-0405-0102	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям /вид отделки 2,4/ НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**120,5**	359,2 224,99	3,22 1,6	43284 27111	388 193	15784 –	21843 5210	70337
53 1115-0403-0109	**Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску /вид отделки 3/ НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**80,3**	513,27 292,86	1,9 0,95	41216 23517	153 76	17546 –	18874 4807	64897
54 1115-0206-0103	**Потолки. Отделка поверхностей /затирка/ /вид отделки 8/ НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**130,9**	107,24 84,48	2,77 1,49	14038 11058	363 195	2617 –	9002 1843	24883
55 1115-0405-0102	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям /вид отделки 8/ НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**130,9**	359,2 224,99	3,22 1,6	47019 29451	422 209	17147 –	23728 5660	76407

13.2 Стены

58 1115-0107-0105	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=80 %**	**м2 поверхности облицовки**	**379,8**	4326,78	17,99	1643311	6833	793341	677050	2505990
				2219,95	8,36	843137	3175	–	185629	

Итого по разделу 13	
в том числе	**3 802 317**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 231 566
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 372
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 189
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 258 458
- накладные расходы, тенге	1 019 268
в т.ч. зарплата, тенге	91 734
- сметная прибыль (8 %), тенге	281 652

Итого по смете	
в том числе	**10 821 460**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 297 379
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	62 514
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 716
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 648 538
- накладные расходы, тенге	2 011 439
в т.ч. зарплата, тенге	181 028
- сметная прибыль (8 %), тенге	801 590

Локальная смета № 2-2-3

Отопление

Раздел 5 Тепловой пункт

11 1116-0601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %**									
		шт.	**2**	4350,8	297,92	8702	596	136	7956	17991
				3984,86	73,84	7970	148	–	1333	
12 242-202-0308	**Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200 °С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80**	**шт.**	**2**	14281		28562		28562	–	30847
				–		–		–	2285	
13 1116-0601-0103	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98 %**									
		шт.	**1**	4756,52	297,92	4757	298	474	3978	9434
				3984,86	73,84	3985	74	–	699	
14 242-306-0106	**Клапан обратный стальной межфланцевый однозворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80**	**шт.**	**1**	18258		18258		18258	–	19719

				–		–		–	1461	
15	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %**								
			шт.	**7**	2376,37	94,53	16635	662	202	15570	34781
					2252,98	16,68	15771	117	–	2576	
16	242-202-0703	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**7**	7757		54299		54299	–	58643
					–		–		–	4344	
17	1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %**								
			шт.	**2**	2621,69	94,53	5243	189	548	4448	10466
					2252,98	16,68	4506	33	–	775	

18 242-306-0101	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	10749 –	21498 –	21498 –	– 1720	23218
22 242-202-0705	Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	10748 –	10748 –	10748 –	– 860	11608
24 242-404-0305	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	26794 –	26794 –	26794 –	– 2144	28938
25 230--10-3-15	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 40, типа Danfoss	шт.	1	11057 –	11057 –	11057 –	– 885	11942
ЯЯ 242-306-0103	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130 °С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	1	12356 –	12356 –	12356 –	– 988	13344

28	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	2497 –		4994 –		4994 –	– 400	5394
30	292-000-0103 (пл)	Насос циркуляционный STAR-Z 25/6, мощностью дв.=99Вт, 230В, напором 1,65м, производительностью 2,0 м3/ч кстм=1,12;	шт.	2	92508,64 –		185017 –		185017 –	– 14801	199818
31	261-301-0414	Краны шаровые хромированные латуные, полнопроходные муфтовые Т 120 °С ГОСТ 21345-2005	шт.	9	985 –		8865 –		8865 –	– 709	9574
32	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %	шт.	1	741,45 668,6	2,57 0,73	741 669	3 1	70 –	657 112	1510
33	245-506-0106	Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1", Kvs 8,7 м3/ч, DN 25	шт.	1	22642 –		22642 –		22642 –	– 1811	24453

34	1116-0602-0202	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР=98 %**	**шт.**	**4**	865,89 752,48	2,57 0,73	3464 3010	10 3	443 –	2953 513	6930
35	245-506-0107	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м3/ч, DN 32**	**шт.**	**1**	27822 –		27822 –		27822 –	– 2226	30048
36	245-506-0109	**Ручной балансировочный клапан Tmax 120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 2", Kvs 33,0 м3/ч, DN 50**	**шт.**	**3**	46324 –		138972 –		138972 –	– 11118	150090
38	1116-0401-0205	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка /коллектор/ НР=98 % К=2,000;**	**м трубопровода**	**3,6**	5472,45 1232,14	80,81 30,23	19701 4436	291 109	14974 –	4454 1932	26087
39	1116-0401-0205	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**5**	5472,45 1232,14	80,81 30,23	27362 6161	404 151	20798 –	6186 2684	36232

40 1116-0401-0204	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**2**	4486,36	80,81	8973	162	6347	2474	12363
				1232,14	30,23	2464	60	–	916	
41 1116-0401-0203	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**4**	3658,94	55,74	14636	223	9953	4453	20616
				1114,87	21,25	4459	85	–	1527	
42 1116-0301-0105	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**2,5**	2141,07	21,34	5353	53	4061	1235	7115
				495,27	8,84	1238	22	–	527	
43 1116-0301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=98 %**	**м трубопровода**	**2**	1414,23	21,34	2828	43	1795	989	4122
				495,27	8,84	991	18	–	305	

Итого по смете					**805 283**				
в том числе									
- зарплата рабочих-строителей, тенге					55 660				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 934				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					821				
- материалы, изделия и конструкции, тенге					631 685				
- накладные расходы, тенге					55 353				
в т.ч. зарплата, тенге					4 982				
- сметная прибыль (8 %), тенге					59 651				

Локальная смета № 2-2-9

Технология оборудования. "Бассейн"

1 580-000-0000 (пл) (об)	**Оборудование и монтаж. Бассейн скиммерный**	**к-т**	**0,01768**	56159506	992900	–	–	992900
				–	–	992900	–	
Итого по смете					**992 900**			
в том числе								
- оборудование, тенге					992 900			

Наружные сети электоснабжения 0,4кВ

Локальная смета № 4-2-2

Трансформаторная подстанция КТПН 250 кВа 10/0,4кВ

Раздел 1 Общестроительные работы

1 1101-0205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3 грунта**	**0,6**	3892,61	–	2336	–	–	1682	4339
				3892,61	–	2336	–	–	321	

2 1101-0104-0403	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %**	м3 грунта	25,4	44,01 –	44,01 18,23	1118 –	1118 463	– –	333 116	1567
	Итого по разделу 1									
	в том числе					**5 906**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 336				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 118				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					463				
	- накладные расходы, тенге					2 015				
	в т.ч. зарплата, тенге					181				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					437				
	Раздел 3 Технологическое оборудование									
21 515-102-0414 (об)	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	1	1996772 –		1996772 –		– 1996772	– –	1996772

22 515-101-0106 (об)	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА**	**шт.**	**1**	3809321 –	3809321 –	– 3809321	– –	3809321

Итого по разделу 3	**5 806 093**
в том числе	
- оборудование, тенге	5 806 093

Итого по смете	**5 811 999**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 336
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 118
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	463
- оборудование, тенге	5 806 093
- накладные расходы, тенге	2 015
в т.ч. зарплата, тенге	181
- сметная прибыль (8 %), тенге	437

Итого по Акту	21 773 307
Оборудование	6 798 993
Итого без оборудования	14 974 314
сметная з/плата	3 503 655
нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2 231

Временные здания и сооружения 1,5%	224615
Итого:	15198929
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	334376
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	878920
Итого:	23211218
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	310666
Итого	23521884
2021 г. - 37 % (МРП = 2917 тенге)	8703097
2022 г. - 63 % (МРП = 3063 тенге)	14818787
Итого	**24262823,00**
2021 г. - 37 % (Иинф = 1,000)	8703097
2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	15559726
НДС 12%	2911538,76
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**27174361,76**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и

_____ Б.А.Молдабаев.

Директор ТОО«ГРАДОПРОЕКТ»

_____ А.Н.Грохотов.

Подрядчик
Директор ТОО "QazConstructions"

_____ М.К.Кабден.

Технадзор
Эксперт ТОО "СКАПС"

_____ С.С.Мынбаева.