Форма КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

от "19" марта 2015г. №229.

Заказчик: **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области " с.Улькен Нарын Абылай хан ,114/1, р.**

Подрядчик: **ТОО "QazConstructions" Восточно -Казахстанская область г. Усть-Каменогорск.**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО (Остаточные работы)**

Справка № 11
о стоимости выполненных работ за Сентябрь месяц 2022г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		46	2020-07-07				
		Дополнительное соглашение					
		01	19.12.2020				
		02	22.04.2021				
		03	2021-11-25				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	604 748 464,15								
Предыдущие платежи	560 132 358,07								
За отчетный период:	**44 616 106,08**	**39 835 809,00**						4 780 297,08	**44 616 106,08**

Итого к отплате **44 616 106,08** **(Сорок четыре миллиона шестьсот шестнадцатьи тысяч сто шесть тенге восемь тиин)**

Заказчик
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

_____ Б.А.Молдабаев.

Подрядчик
Директор ТОО "QazConstructions"

_____ М.К.Кабден.

Технадзор
Директор ТОО" СКАПС"

_____ С.С.Мынбаева.

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"
с.Улькен Нарын Абылай хан ,114/1,
Подрядчик ТОО "QazConstructions"

Наименование стройки: Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Катон-Карагай Катон-Карагайского района ВКО (Остаточные работы)

Дополнительное соглашение №01 от 19.12.2020 г. , №02 от 22.04.2021 г. №03 от 2021-11-25 к договору № 46 от 2020.07.07

Акт № 11
выполненных работ за Сентябрь месяц 2022г.

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 7-1-2									
		Благоустройство-1									
Раздел 1 Тип 1											
1	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**166,5**	4001,47	1154,32	666245	192194	445303	83433	809652
					172,66	291,32	28748	48505	–	59974	

2 1127-0403-1103	**Основания песчано-гравийные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 20(10) см. Устройство с уплотнением кулачковыми катками НР=108 % kмат1=0,5;**	**м2 основания**	**1110**	551,53	159,55	612198	177101	389310	105231	774823
				41,25	46,53	45788	51648	–	57394	
3 216-101-0101	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	**9,324**	28079		261809		261809	–	282754
				–		–		–	20945	
4 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**1110**	1921,13	93,6	2132454	103896	1998311	69615	2378235
				27,25	30,82	30248	34210	–	176166	
5 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %**	**м бортового камня**	**483**	2340,42	34,35	1130423	16591	665444	491953	1752166
				928,34	14,75	448388	7124	–	129790	
6 255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**20,769**	51259		1064598		1064598	–	1149766
				–		–		–	85168	

	Итого по разделу 1					**7 147 396**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					553 172				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					489 782				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					141 487				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 824 775				
	- накладные расходы, тенге					750 232				
	в т.ч. зарплата, тенге					67 521				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					529 437				
Раздел 2 Тип 2										
7 1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	60,3	4001,47	1154,32	241289	69606	161272	30216	293225
				172,66	291,32	10411	17567	–	21720	
8 1127-0701-0201	**Основания под тротуары из песка, толщиной 12 см. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	402	895,57	162,36	360019	65269	164828	162627	564458
				323,19	51,39	129922	20659	–	41812	
9 1127-0701-0202	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 НР=108 % К=-2,000;**	**м2 покрытия**	-804	47,76	5,27	-38399	-4237	-28389	-7641	-49723

				7,18	1,62	-5773	-1302	–	-3683	
10 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	4,824	28079		135453		135453	–	146289
				–		–		–	10836	
11 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР=0	м2 тротуара	402	3275,12	42,94	1316598	17262	1299336	–	1421926
				–	18,71	–	7521	–	105328	
12 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	276	2149,02	34,35	593130	9481	327427	281116	944186
				928,34	14,75	256222	4071	–	69940	
13 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	4,416	51259		226360		226360	–	244469
				–		–		–	18109	

Итого по разделу 2	**3 564 830**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	390 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	157 381
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 516
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 286 287
- накладные расходы, тенге	466 318
в т.ч. зарплата, тенге	41 969
- сметная прибыль (8 %), тенге	264 062

Раздел 3 Устройство разрыва в бортовом камне

14	1111-0101-0203	Слои подстилающие песчано-гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,11	8584,49	1923,56	944	212	309	491	1550
					3853,3	890,45	424	98	–	115	
15	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	0,1	35268,28	7,2	3527	1	3071	428	4271
					4549,38	–	455	–	–	316	
16	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %	м бортового камня	2	2737,55	34,35	5475	69	3550	2038	8114
					928,34	14,75	1857	30	–	601	
17	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,086	51259		4408		4408	–	4761
					–		–		–	353	

Итого по разделу 3	**18 696**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 736
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	282
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 338
- накладные расходы, тенге	2 957
в т.ч. зарплата, тенге	266
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 385

Итого по смете	**10 730 922**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	946 690
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	647 445
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	190 131
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 122 400
- накладные расходы, тенге	1 219 507
в т.ч. зарплата, тенге	109 756
- сметная прибыль (8 %), тенге	794 884

Локальная смета № 7-1-3

Благоустройство -2

Раздел 1 Тип 1

1 1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**52,05**	4001,47	1154,32	208277	60082	139207	26082	253108
				172,66	291,32	8987	15163	–	18749	
2 216-101-0101	**Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0**	**т**	**5,356**	28079		150391		150391	–	162422
				–		–		–	12031	

3 1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**347**	1921,13	93,6	666632	32479	624697	21763	743467
				27,25	30,82	9456	10695	–	55072	
4 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %**	**м бортового камня**	**127**	2340,42	34,35	297233	4362	174972	129354	460714
				928,34	14,75	117899	1873	–	34127	
5 255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**5,461**	51259		279925		279925	–	302319
				–		–		–	22394	

Итого по разделу 1	**1 922 030**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	136 342
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 923
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 731
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 369 192
- накладные расходы, тенге	177 199
в т.ч. зарплата, тенге	15 948
- сметная прибыль (8 %), тенге	142 373

Раздел 2 Тип 1А

6 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	22,65	4001,47	1154,32	90633	26145	60577	11350	110142
				172,66	291,32	3911	6598	–	8159	
7 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3 материала основания в плотном теле	18,12	4001,47	1154,32	72507	20916	48462	9081	88115
				172,66	291,32	3129	5279	–	6527	
8 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	1,52208	35129		53469		53469	–	57747
				–		–		–	4278	
9 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %	м2 покрытия	151	2138,62	212,14	322932	32033	286784	9126	358623
				27,25	28,71	4115	4335	–	26565	
10 1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10(15) см НР=108 % ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кэкс1=1,2;	м2 покрытия обочин	144	260,22	212,79	37472	30642	22	17452	59318

				47,28	64,94	6808	9351	–	4394	
11 211-601-0101	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	26,352	2191		57737		57737	–	62356
				–		–		–	4619	
	Итого по разделу 2					**736 301**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 963				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					109 736				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					25 563				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					507 051				
	- накладные расходы, тенге					47 009				
	в т.ч. зарплата, тенге					4 231				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					54 542				
Раздел 4 Тип 3										
19 1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %**	м3 материала основания в плотном теле	72	4001,47	1154,32	288106	83111	192563	36080	350121
				172,66	291,32	12432	20975	–	25935	
20 1147-0301-0101	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой НР=88 %**	м2	600	7031,71	183,88	4219026	110328	2925288	1084227	5727513
				1972,35	81,11	1183410	48666	–	424260	

21 216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	3,6	35129		126464		126464	–	136581
				–		–		–	10117	
22 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 % т.ч. п.3.8:	м бортового камня	53	2340,42	34,35	124042	1821	73020	53983	192267
				928,34	14,75	49202	782	–	14242	
23 255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,848	4705,46		3990		3990	–	4309
				–		–		–	319	

Итого по разделу 4	**6 410 791**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 245 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	195 260
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	70 423
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 321 325
- накладные расходы, тенге	1 174 290
в т.ч. зарплата, тенге	105 686
- сметная прибыль (8 %), тенге	474 873

Раздел 5 Тип 4

25 1127-0403-1301	Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие НР=108 %	м2 основания дорожной поверхности	1244	3014,66	0,45	3750237	560	3719510	32795	4085675
				24,25	0,16	30167	199	–	302643	

26	1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка, дресвы. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**373,2**	4200,33	1154,32	1567563	430792	1072334	187011	1894940
					172,66	291,32	64437	108721	–	140366	
27	1127-0403-1301	**Прослойка из геокомпозита. Устройство под монолитное бетонное покрытие НР=108 %**	**м2 основания дорожной поверхности**	**1244**	3014,66	0,45	3750237	560	3719510	32795	4085675
					24,25	0,16	30167	199	–	302643	
28	1127-0401-0104	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**416,74**	1936,16	1670,95	806875	696352	613	313394	1209891
					263,74	432,57	109911	180269	–	89622	
29	211-201-0806	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**265,594**	6065		1610828		1610828	–	1739694
					–		–		–	128866	
30	211-201-0802	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	**м3**	**151,768**	6139		931704		931704	–	1006240
					–		–		–	74536	

31 211-201-0801	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	**м3**	**91,0608**	6140		559113		559113	–	603842
				–		–		–	44729	
	Итого по разделу 5					**14 625 957**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					234 682				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 128 264				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					289 388				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 613 612				
	- накладные расходы, тенге					565 995				
	в т.ч. зарплата, тенге					50 940				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 083 405				
Раздел 6 Тип 5										
33 1127-0401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка, дресвы. Устройство НР=108 %**	**м3 материала основания в плотном теле**	**39,6**	5117,77	1154,32	202664	45711	150115	19843	240307
				172,66	291,32	6837	11536	–	17800	
34 1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108 %**	**м бортового камня**	**197**	2340,42	34,35	461063	6767	271413	200652	714652
				928,34	14,75	182883	2906	–	52937	
35 255-101-0101	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м3**	**3,152**	75493,67		237956		237956	–	256992

	–	–	–	19036

Итого по разделу 6	**1 211 951**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	189 720
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	52 478
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 442
- материалы, изделия и конструкции, тенге	659 484
- накладные расходы, тенге	220 495
в т.ч. зарплата, тенге	19 845
- сметная прибыль (8 %), тенге	89 773

Итого по смете	**24 907 030**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 823 751
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 582 661
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	427 547
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 470 664
- накладные расходы, тенге	2 184 988
в т.ч. зарплата, тенге	196 650
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 844 966

Итого по Акту	35 637 952
Оборудование	0
Итого без оборудования	35 637 952
сметная з/плата	3 694 525
нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	2 314
Временные здания и сооружения 1,5%	534569
Итого:	36172521

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	795795
Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ	911619
Итого:	37879935
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	739366
Итого	38619301
2021 г. - 37 % (МРП = 2917 тенге)	14289141
2022 г. - 63 % (МРП = 3063 тенге)	24330160
Итого	**39835809,00**
2021 г. - 37 % (Иинф = 1,000)	14289141
2022 г. - 63 % (Иинф = 1,050)	25546668
НДС 12%	4780297,08
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**44616106,08**

Заказчик

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области"

_____ Б.А.Молдабаев.

Директор ТОО«ГРАДОПРОЕКТ»

_____ А.Н.Грохотов.

Подрядчик

Директор ТОО "QazConstructions"

_____ М.К.Кабден.

Технадзор
Эксперт ТОО" СКАПС"

_____ С.С.Мынбаева.