Наименование объекта-Строительство 4-х этажного 36 квартирного жилого дома, квартал 66, по ул.Сатпаева 70Б в г.Жезказган
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Жезказгана"

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Астра Сервис Плюс"
Субподрядчик: ТОО "Самға"

АКТ № 5

выполненных работ за Октябрь месяц 2018 года

Строительство 4-х этажного 36 квартирного жилого дома, квартал 66, по ул.Сатпаева 70Б в г.Жезказган

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ										
1	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	КЛАДКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПОДВАЛА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	5,25	8991,29	1455,40	47204	7641	10943	4,38	23
		М3		3278,52	346,80	17212	1821	50,8	0,40	2
2	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	9,69	17568,90	816,18	170243	7909	15298	2,82	27
		М3		2193,00	197,19	21250	1911	48,5	0,23	2
3	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,03741	410517,95	1467,86	15357	55	4632	289,00	11
		1Т		230543,97	611,52	8625	23	48,5	0,62	--
4	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	12,772	276662,41	1398,69	3533532	17864	380712	56,40	720
		Т		44991,97	468,19	574637	5980	50,8	0,54	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			3766337	33469			781
			ТЕНГЕ			621725	9734			11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3766337				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			3111144				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				631459			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			411584				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			334234				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4512155				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							793
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				631459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			4512155				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				631459			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
5	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ**	**98,4**	**28400,10**	**1112,98**	**2794570**	**109517**	**381752**	**8,06**	**793**
		М3		**6267,94**	**273,03**	**616765**	**26866**	**48,5**	**0,31**	**31**
6	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**2,214**	**147003,58**	**--**	**325466**	**--**	**7290**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**21-050301-3501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80**	**1,467**	**167136,88**	**--**	**245190**	**--**	**5492**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
8	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**0,7288**	**148194,01**	**--**	**108004**	**--**	**2419**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
9	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014**	**5,2516**	**147003,58**	**--**	**772004**	**--**	**17293**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
10	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 32 ММ СТ РК 2591-2014**	**14,9867**	**143510,73**	**--**	**2150752**	**--**	**48177**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
11	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005**	**3,357**	**161032,36**	**--**	**540586**	**--**	**12109**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			6936571	109517			793
			ТЕНГЕ			616765	26866			31
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6936571				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			2068287				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				643631			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			4142001				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			474533				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			592888				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8003992				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							824
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				643631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			8003992				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							824
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				643631			

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ

5.1. ОКНА

12	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М 2	42,255	2546,47	117,64	107601	4971	26469	1,11	47
		М2		876,36	54,91	37030	2320	59,8	0,07	3
13	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ТРЕХСТВОРЧАТЫХ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	142,02	2116,43	116,26	300575	16511	81586	1,02	145
		М2		806,46	55,60	114533	7897	59,8	0,07	10
14	11-100106-0802 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОДОКОННЫЕ. УСТАНОВКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М	62,4375	813,66	17,64	50803	1101	18690	0,59	37
		М2 ПРОЕМОВ		455,71	4,07	28453	254	59,8	--	--
15	11-100501-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В БАЛКОННЫХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	31,995	2717,17	119,47	86936	3823	16053	0,83	27
		М2		665,47	55,60	21292	1779	59,8	0,07	2

5.2.ДВЕРИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	161,87	1838,70	335,59	297631	54322	89306	0,90	146
		М2		743,93	91,09	120420	14745	59,8	0,10	16
17	11-100107-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	321,048	3022,95	70,68	970513	22693	210640	1,15	369
		М2		928,56	33,81	298111	10856	59,8	0,04	13
18	11-100107-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	3	2594,52	329,31	7784	988	2050	1,23	4
		М2		936,61	86,18	2810	259	59,8	0,10	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			1821842	104409			774
			ТЕНГЕ			622650	38109			44
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1821842				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			1094783				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				660759			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			444794				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			181331				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2447967				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							818
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				660759			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			2447967				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							818
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				660759			
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
19	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	17,996	70448,50	915,35	1267791	16473	214426	22,10	398
		М3		16542,29	365,18	297695	6572	59,8	0,37	7
20	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	6	10464,72	552,82	62788	3317	19353	6,08	36
		ШТ		4669,08	223,29	28014	1340	59,8	0,22	1
21	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	847,77	2035,85	61,43	1725932	52079	697421	1,71	1450
		М2 КРОВЛИ		1329,80	17,76	1127363	15060	56,4	0,02	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	21-100101-0504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,55 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 46 МКМ ДО 50 МКМ СТ РК 2083-2011	898,6362	3465,00	--	3113774	--	69749	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
23	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ	87	69,84	16,13	6076	1404	2701	0,06	5
		М ОГРАЖДЕНИЯ		47,07	4,05	4095	353	56,4	--	--
24	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ С ВОДОСТОЧНЫМИ ТРУБАМИ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБ	103,69	281,23	0,54	29161	56	6822	0,13	14
		М2		102,90	0,26	10670	27	56,4	--	--
25	ТПРАЙС ЛИСТ	ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ, ДЛИНА ДО 3М	258	1023,99	--	264191	--	5918	--	--
		П.М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			6469714	73328			1903
			ТЕНГЕ			1467838	23352			25
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6469714				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			1550583				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				1491189			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			3377965				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1016389				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			598888				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8084991				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1928
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1491189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			8084991				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1928
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1491189			
		РАЗДЕЛ 5. ЛЕСТНИЦЫ								
26	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД	116,295	10900,95	60,42	1267726	7026	115956	1,34	156
		М		1161,79	24,04	135111	2796	62,1	0,03	3
27	11-150207-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	КОЛОННЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ	67,17	3446,27	27,18	231486	1826	110323	2,98	200
		М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		2780,52	13,19	186767	886	54,8	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	**11-150207-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ КОСАУРОВ**								
			64,17	**736,69**	**6,84**	**47273**	**439**	**13406**	**0,41**	**26**
		М2		**340,93**	**2,50**	**21878**	**160**	**54,8**	--	--
29	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**								
			26,7	**667,76**	**19,38**	**17829**	**518**	**4796**	**0,36**	**10**
		М2		**254,71**	**9,75**	**6801**	**260**	**60,9**	**0,01**	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**1564314**	**9809**			**392**
			ТЕНГЕ			**350557**	**4103**			**5**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1564314**				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			**1203949**				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**354660**			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**244481**				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			**144704**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1953499**				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							**397**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**354660**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			**1953499**				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							**397**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**354660**			
		РАЗДЕЛ 6. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
30	**11-150203-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ**								
			1034	**993,50**	**56,39**	**1027278**	**58312**	**415648**	**0,75**	**776**
		М2		**635,21**	**42,54**	**656802**	**43990**	**54,8**	**0,06**	**57**
31	**11-150203-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПОТОЛКОВ**								
			70,95	**845,13**	**53,24**	**59962**	**3777**	**25073**	**0,68**	**48**
		М2		**556,10**	**40,85**	**39456**	**2899**	**54,8**	**0,05**	**4**
32	**11-150204-0101 РСНБ РК 2015**	**ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ**								
			143,6075	**2208,29**	**29,55**	**317127**	**4243**	**128957**	**1,79**	**257**
		М2		**1498,64**	**15,82**	**215216**	**2272**	**54,8**	**0,02**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**ТЕНГЕ**			**1404367**	**66332**			**1081**
			ТЕНГЕ			**911474**	**49161**			**64**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1404367**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			426562				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				960635			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			569678				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			157924				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2131968				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				960635			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			2131968				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1145
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				960635			
		РАЗДЕЛ 7. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
33	**11-150201-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3**	**ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ**	**511,6**	**383,34**	**0,65**	**196114**	**335**	**83918**	**0,32**	**164**
		М		**277,44**	**--**	**141940**	**--**	**54,8**	**--**	**--**
34	**11-260101-1101 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ ПЛОСКИЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ. ИЗОЛЯЦИЯ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ БЕЗОБКЛАДОЧНЫМИ И В ОБКЛАДКАХ ИЗ СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРКИ М-125, ПЛИТАМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ИЗ СТЕКЛЯННОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ**	**118,5**	**15246,30**	**925,92**	**1806686**	**109722**	**900272**	**14,80**	**1754**
		М3 ИЗОЛЯЦИИ		**12391,00**	**442,18**	**1468334**	**52398**	**55,3**	**0,51**	**60**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**ТЕНГЕ**			**2002801**	**110056**			**1918**
			ТЕНГЕ			**1610274**	**52398**			**60**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2002801				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			282471				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				1662672			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			984190				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			238959				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3225950				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1978
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1662672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			3225950				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1978
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1662672			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
35	11-110101-1901 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	11,8	250,59	2,18	2957	26	1533	0,24	3
		М2		198,73	0,87	2345	10	60,9	--	--
36	11-110101-1902 РСНБ РК 2015	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ПОКРЫТИЙ	11,8	24,37	--	288	--	185	0,03	--
		М2		24,37	--	288	--	60,9	--	--
37	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	0,0354	167136,88	--	5917	--	133	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
38	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	11,8	667,76	19,38	7880	229	2120	0,36	4
		М2		254,71	9,75	3006	115	60,9	0,01	--
11.2.КОЗЫРЬКИ										
39	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ	12,12	535,85	71,59	6495	868	1456	0,24	3
		М2		170,72	16,82	2069	204	56,4	0,02	--
40	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК	12,12	178,55	10,50	2164	127	111	0,01	--
		М2		6,32	2,60	77	32	56,4	--	--
41	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ В ОДИН СЛОЙ	12,12	553,24	17,95	6705	218	1086	0,16	2
		М2		131,28	2,63	1591	32	56,4	--	--
42	11-120101-0105 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	12,12	975,30	9,53	11821	116	1100	0,14	2
		М2		116,88	2,66	1417	32	56,4	--	--
43	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ С ОДНИМ ФАРТУКОМ	10,89	2010,56	35,89	21895	391	2704	0,42	5
		М		347,55	4,98	3785	54	56,4	0,01	--
11.3. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ БАЛКОНОВ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.4.ВХОД В ПОДВАЛ										
44	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ	0,8	5483,58	1169,12	4387	935	557	0,85	1
		М3		625,23	478,70	500	383	50,8	0,54	--
45	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т	1	1179,28	542,15	1179	542	390	0,48	--
		ШТ		375,10	197,63	375	198	62,1	0,20	--
46	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	2	1668,38	760,92	3337	1522	1097	0,67	1
		ШТ		526,40	278,37	1053	557	62,1	0,28	1
47	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	2	2528,83	1204,51	5058	2409	1639	0,94	2
		ШТ		756,57	445,14	1513	890	62,1	0,45	1
48	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/	0,725	19935,75	--	14453	--	324	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
49	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛА /ГОСТ 13579-78/ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА: В7,5 /М-100/	1,085	17112,69	--	18567	--	416	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
50	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ БЕТОНОМ В7,5	0,05	17568,90	816,18	878	41	79	2,82	--
		М3		2193,00	197,19	110	10	48,5	0,23	--
51	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	5,76	736,93	14,29	4245	82	644	0,21	1
		М2		181,75	1,73	1047	10	50,8	--	--
52	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЛЕСТНИЦ БЕТОНОМ В15	0,9	20876,56	1315,93	18789	1184	1823	3,60	3
		М3		2871,83	269,35	2585	242	48,5	0,31	--
53	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	0,032	147003,58	--	4704	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
54	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ	0,1755	316994,11	858,97	55632	151	15369	198,00	35
		1Т		161924,40	356,51	28418	63	48,5	0,36	--
		11.5.ПРИЯМКИ								
55	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО СТЕН ПРИЯМКОВ	2,1	20876,56	1315,93	43841	2763	4253	3,60	8
		М3		2871,83	269,35	6031	566	48,5	0,31	1
56	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III (А400) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	0,03615	147003,58	--	5314	--	119	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
57	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014	0,0044	148194,01	--	652	--	15	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
58	21-050301-3501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ВР1 ДИАМЕТРОМ ОТ 3 ДО 5 ММ ГОСТ 6727-80	0,00815	167136,88	--	1362	--	31	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
59	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	0,00965	161032,36	--	1554	--	35	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
60	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	0,00902	154210,74	--	1391	--	31	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
61	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	МОНТАЖ СТРЕМЯНОК	0,05602	50649,89	18416,16	2837	1032	1101	28,90	2
		Т		24476,57	5255,46	1371	294	60,9	5,25	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	0,03955	161032,36	--	6369	--	143	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
63	21-050301-3002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I (А240) ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 25 ММ СТ РК 2591-2014	0,0066	143741,63	--	949	--	21	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
64	21-130210-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ, ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ /ПРОБИВКИ/ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	0,0022	154210,74	--	339	--	8	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		11.6. ОТМОСТКА								
65	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗЩЕБНЯ ШЛАКОВОГО	195,6	1831,25	1220,44	358192	238717	53449	0,22	42
		М3		157,34	219,36	30776	42906	60,3	0,20	39
66	11-270701-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО	130,4	129,64	2,03	16905	265	10124	0,14	19
		М2 ПОКРЫТИЯ		120,56	0,67	15721	87	60,3	--	--
67	21-020501-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ГОРЯЧИЕ ПЛОТНЫЕ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ, ТИПА А, МАРКИ II СТ РК 1225-2013	9,31056	14733,84	--	137180	--	3073	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			774236	251617			133
			ТЕНГЕ			104076	46684			43
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			771399				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			219357				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				149095			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			28551				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			170201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**104171**				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			**70046**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**945615**				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							**173**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**149095**			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**2837**				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			**435**				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**1666**			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**1101**				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			**315**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**4253**				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							**2**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**1666**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			**949868**				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							**175**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**150760**			
		РАЗДЕЛ 9. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
68	**23-060901-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА АПВ СЕЧЕНИЕ 25 ММ2**	**0,495**	**77773,44**	--	**38498**	--	**862**	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
69	**23-060133-0323 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660 В (ГОСТ 16442-80), МАРКА ВББШВ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х4+1 Х2,5 ММ2**	**0,01**	**630047,12**	--	**6300**	--	**141**	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
70	**ТПРАЙС ЛИСТ**	**КРОНШТЕЙН НАСТЕННЫЙ**	**72**	**1709,41**	--	**123078**	--	**2757**	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
71	**23-010501-1006 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 50Х2,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001**	**99**	**328,14**	--	**32486**	--	**728**	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
72	**23-010601-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА**	**ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-32Х5,4 ММ**	**45**	**350,17**	--	**15758**	--	**353**	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		--	--	--	--	--	--	--
73	ПРАЙС-ЛИСТ	ЩИТ ЭТАЖНЫЙ НА 2 КВАРТИРЫ СО СЛАБОТОЧНЫМ ОТСЕКОМ ТИПА ЩЭ-3312	10	11294,64	--	112946	--	2530	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
74	ПРАЙС-ЛИСТ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВН32 ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК 40А	36	195,54	--	7039	--	158	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
75	ТПРАЙС ЛИСТ	СЧЕТЧИК МЕРКУРИЙ-201	36	2087,63	--	75155	--	1683	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
76	ТПРАЙС ЛИСТ	ЩИТОК КВАРТИРНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ	36	326,19	--	11743	--	263	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
77	ТПРАЙС ЛИСТ	АВТОМАТ ДИФ. АД-12 25А	36	2353,54	--	84727	--	1898	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
78	ТПРАЙС ЛИСТ	АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА-47-29 16А	108	181,68	--	19621	--	440	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
79	ТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ,НББ-64-60	72	214,71	--	15459	--	346	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
80	ТПРАЙС ЛИСТ	КОЛОДКА КЛЕММЕНАЯ СОВ-2-2,5	72	14,86	--	1070	--	24	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
81	ТПРАЙС ЛИСТ	ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ ПЛАСТМАССОВЫЙ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ Е27Н10 П-01	96	140,39	--	13477	--	302	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
82	ТПРАЙС ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ А110-132	168	218,84	--	36765	--	824	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
83	ТПРАЙС ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	72	532,64	--	38350	--	859	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
84	ТПРАЙС ЛИСТ	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 3-Х ПОЛЮСНАЯ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СЕТИ ПЕРЕДВИЖНЫХ ПРИЕМНИКОВ ТОКА, ТРЕБУЮЩИХ ЗАЗЕМЛЕНИЯ /ЗАНУЛЕНИЯ/, НА НАПРЯЖЕНИЕ 380 В, НА 25 А, ТИП А-700 КОМ	594	367,48	--	218284	--	4890	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	ТПРАЙС ЛИСТ	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ПЛАСТМАССОВАЯ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ПЛАСТМАССОВЫМ ОСНОВАНИЕМ, ТИП РШ-Ц-2-С	90	338,58	--	30472	--	683	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
86	23-070202-1401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У197 УХЛ3	1008	36,98	--	37276	--	835	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
87	ТПРАЙС ЛИСТ	ЗВОНОК /ТУРЦИЯ/	36	1061,16	--	38202	--	856	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
88	ТПРАЙС ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ,220В, 60ВТ RKL 160	72	6092,77	--	438679	--	9826	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
89	ТПРАЙС ЛИСТ	ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛИТА	36	43354,61	--	1560766	--	34961	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
90	23-060902-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 1,5 ММ2	0,54	34611,96	--	18690	--	419	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
91	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х1,5 ММ2	0,792	82306,01	--	65186	--	1460	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
92	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2	1,8	122522,65	--	220541	--	4940	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
93	23-060128-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2	3,24	192469,17	--	623600	--	13969	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	23-060128-0305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х4 ММ2	0,72	300041,74	--	216030	--	4839	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
95	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-32X5,4 ММ	180	350,17	--	63031	--	1412	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
96	ТПРАЙС ЛИСТ	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ НА 6 ОДНОФАЗНЫХ ГРУПП, ТИП ОПВ-6А УХЛ4	1	23218,25	--	23218	--	520	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
97	23-070101-0224 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ, ТИП НСП02-100-001 IP52 ГОСТ 17677-82	30	732,85	--	21986	--	492	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
98	23-070101-0811 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП НПБ 01-2Х60-139 М16 ГОСТ 17677-82	28	937,56	--	26252	--	588	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
99	23-070103-0309 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП РКУ 06-250-001 ГОСТ 8045-82	3	5028,63	--	15086	--	338	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
100	ТПРАЙС ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ,ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ ТИП С-1-86-10/220	37	454,19	--	16805	--	376	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
101	23-061707-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КОРОБКА ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-208, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP44	40	101,03	--	4041	--	91	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
102	ТПРАЙС ЛИСТ	ЛАМПЫ РТУТНЫЕДУГОВЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ/ГОСТ 16354-77/, ТИП ДРЛ125/10/	3	1812,64	--	5438	--	122	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДЛЯ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ГОСТ 1182-77 ТИПА МО36-60	45	549,78	--	24740	--	554	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
104	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ /ТУ-16-545.132-77/, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М	2	3962,32	--	7925	--	178	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
105	ТПРАЙС ЛИСТ	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК, ТИП Л48УХЛ3	37	49,55	--	1833	--	41	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
106	23-060128-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х1,5 ММ2	0,118	82306,01	--	9712	--	218	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
107	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2	0,58	122522,65	--	71063	--	1592	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
108	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРЯМЫМИТРУБАМИ ДЛИНОЙ 5-7 М И ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 32 ММ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	395	312,29	12,04	123356	4756	35355	0,22	87
		М		186,33	2,23	73599	882	42,8	--	1
109	23-020401-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ФИТИНГИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ: МУФТА, D-32 ММ	160	34,64	--	5542	--	124	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
110	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-32Х5,4 ММ	395	350,17	--	138317	--	3098	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМ. ДО 25 ММ	45	309,83	39,69	13943	1786	4836	0,26	12
		М		220,20	9,54	9909	429	42,8	0,01	--
112	23-010101-0120 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ III КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ЛЕГКИЕ, DN 25, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,5 ММ ГОСТ 3262-75	45	264,22	--	11890	--	266	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			4684376	6542			99
			ТЕНГЕ			83508	1311			1
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4417353				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			47248				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				84820			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			4280054				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			136065				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			364273				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4917691				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				84820			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			267024				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			267024				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5981				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			21840				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			294845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			5212536				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				84820			

ОТДЕЛ 1. ИКИ

1.1.ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (НИЖЕ ОТМ.0.00)

1.2. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (ВЫШЕ ОТМ.0.00)

1.3. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (НИЖЕ ОТМ.0.00)

1.4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3, Т4

2.1 КАНАЛИЗАЦИЯ (НИЖЕ ОТМ.0.00)

2.2 КАНАЛИЗАЦИЯ (ВЫШЕ ОТМ.000)

РАЗДЕЛ 10. ОТОПЛЕНИЕ

1.1.ОТОПЛЕНИЕ НИЖЕ ОТМ.0.00

113	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	170	1480,34	11,68	251657	1986	33147	0,30	50
		М ТРУБОПРОВОДА		257,50	4,54	43775	772	60,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	70	1465,44	25,51	102581	1786	23739	0,55	39
		М		486,62	9,40	34063	658	60,4	0,01	1
115	11-160401-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	80	2058,34	30,57	164667	2445	32706	0,66	52
		М		576,37	10,99	46110	879	60,4	0,01	1
116	11-160401-0204 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ	5	2191,80	44,34	10959	222	2264	0,73	4
		М		637,97	15,64	3190	78	60,4	0,02	--
117	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	22	1569,37	83,64	34526	1840	17223	1,47	32
		1ШТ		1202,17	8,67	26448	191	60,4	0,01	--
118	11-160601-0303 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ДИАМ. 50 ММ	4	3149,87	68,07	12599	272	4172	1,86	7
		1ШТ		1557,25	17,34	6229	69	60,4	0,02	--
				1.2.ОТОПЛЕНИЕ ВЫШЕ ОТМ.0.00						
119	11-180301-0101 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	212,5	18380,14	105,09	3905780	22332	168732	0,70	149
		1КВТ		567,19	51,91	120529	11031	60,4	0,06	13
120	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	30	212,05	--	6361	--	2248	0,12	4
		КОМПЛЕКТ		113,65	--	3409	--	60,4	--	--
121	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	129	1569,37	83,64	202449	10790	100992	1,47	190
		1ШТ		1202,17	8,67	155079	1118	60,4	0,01	1
122	11-160301-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	500	1123,88	11,68	561942	5841	93498	0,30	149
		М		257,50	4,54	128751	2271	60,4	0,01	3
123	11-160301-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	100	1128,20	11,68	112820	1168	18709	0,30	30
		М		257,50	4,54	25750	454	60,4	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	РЕШЕТКИ, ПЕРЕПЛЕТЫ, РАДИАТОРЫ, ТРУБЫ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И ТОМУ ПОДОБНОЕ. ОКРАСКА МАСЛЯНАЯ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	450	626,00	0,69	281700	309	136323	0,65	291
		М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ		515,33	0,34	231900	152	54,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			5648042	48992			997
			ТЕНГЕ			825234	17674			21
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			281700				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			49490				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				232052			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			136323				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			33442				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			451464				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							291
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				232052			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5366343				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			4724327				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				610856			
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		ТЕНГЕ			4260				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			497428				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			469102				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6332872				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							726
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				610856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			6784336				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1017
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				842908			
		РАЗДЕЛ 11. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
125	11-200801-0102 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 400 ММ	9	9834,48	73,40	88510	661	16105	3,30	30
		ШТ		2531,90	9,10	22787	82	60,4	0,01	--
126	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 150 РАЗМЕРОМ 150 Х150 ММ	24	1199,11	22,54	28779	541	14224	1,12	27
		ШТ		907,16	9,10	21772	218	60,4	0,01	--
127	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 200 РАЗМЕРОМ 200 Х200 ММ	44	1288,63	22,54	56700	992	26166	1,12	49
		ШТ		907,16	9,10	39915	401	60,4	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	**11-200301-0211 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХЩЕЛЕВЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ /Р/ НОМЕР 200 РАЗМЕРОМ 200 Х250 ММ**	**12**	**1288,63**	**22,54**	**15464**	**270**	**7136**	**1,12**	**13**
		ШТ		**907,16**	**9,10**	**10886**	**109**	**60,4**	**0,01**	--
129	**11-200101-0102 РСНБ РК 2015**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ**	**370**	**4368,74**	**36,08**	**1616434**	**13350**	**330425**	**1,62**	**598**
		М2		**1274,23**	**13,45**	**471464**	**4977**	**60,4**	**0,01**	**5**
130	**11-200101-0110 РСНБ РК 2015**	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ**	**40**	**5528,36**	**26,91**	**221134**	**1076**	**30131**	**1,28**	**51**
		М2		**1009,45**	**9,83**	**40378**	**393**	**60,4**	**0,01**	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**ТЕНГЕ**			**2027020**	**16890**			**769**
			ТЕНГЕ			**607202**	**6180**			**6**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**2027020**				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			**1402928**				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**613382**			
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		ТЕНГЕ			**29719**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**424187**				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			**196097**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**2647304**				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							**775**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**613382**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			**2647304**				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							**775**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**613382**			
		РАЗДЕЛ 12. ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**ТЕНГЕ**			--	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			--				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**7675062**	**65882**			**1766**
			ТЕНГЕ			**1432436**	**23854**			**27**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**281700**				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			**49490**				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				**232052**			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**136323**				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			**33442**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**451464**				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							**291**
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				**232052**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7393363				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			6127254				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				1224238			
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		ТЕНГЕ			33979				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			921615				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			665198				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8980176				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1502
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1224238			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			9431640				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1793
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1456290			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**			**37099621**	**830960**			**9638**
			ТЕНГЕ			**7821302**	**275572**			**311**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4417353				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			47248				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				84820			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			4280054				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			136065				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			364273				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4917691				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				84820			
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			25019045				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			10006625				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				6786151			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			7548517				
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			170201				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4386143				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			2352415				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			31757602				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							8346
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				6786151			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2837				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			435				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				1666			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1101				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			315				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4253				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1666			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7660386				
	МАТЕРИАЛЫ -		ТЕНГЕ			6127254				
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		ТЕНГЕ				1224238			
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			267024				
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		ТЕНГЕ			33979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			927596				
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ			687039				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			9275021				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							1502
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				1224238			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ			45848263				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							9337
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				7623545			

Всего	Тенге	**45 848 263**
Временные здания и сооружения 0,9 %	Тенге	**412 634**
Итого :	Тенге	**46 260 897**
Затраты на производство стр.-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)*1,05%	Тенге	**825 757**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года	Тенге	**47 086 655**
Ценовая скидка 0,5 %	Тенге	**94 173**
Итого в текущих ценах с учетом ценовой скидки	Тенге	**46 992 481**
НДС 12%	Тенге	**5 639 098**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	Тенге	**52 631 579**
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	**52 631 579**

Генподрядчик: ТОО "Астра Сервис Плюс" **М. Н. Каракулова**

Субподрядчик: ТОО "Самға" **А.Б.Байдильдаев**