Форма 2в пр.3-1

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"**
(полное наименование)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «Андас-групп»**
(полное наименование)

Стройка : **«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в селе Енбекши,сельского округа К.Абдалиев,Казыгуртского района Туркестанской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Электроснабжение.ВЛ-10кВ; ВЛ-0,4кВ; Наружное освещение»**
(наименование)

Договор: №107 от 06.06.2022г.

Акт приемки выполненных работ

за октябрь 2022 г.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 "ВЛ-10кВ"									
			РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ									
			Металлопрокат									
1	41	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования**	м	260	282,34	19,69	73408	5120	5098	46495	129495
			НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	63190	1386		9592	
2	42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,16016	402525,00	--	64468	--	64468	--	69625
			СП - 8%			--	--	--	--		5157	
3	43	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования**	шт.	13	1382,74	129,90	17976	1688	2465	10238	30471
			НР - 72%; СП - 8%			1063,30	30,48	13823	396		2257	
4	44	214-210-0102 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм(16) СТ РК 2591-2014**	т	0,312208	395673,00	--	123532	--	123532	--	133415
			СП - 8%			--	--	--	--		9883	
5	45	217-101-0101 РСНБ РК 2015	**Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	кг	1,132	985,00	--	1115	--	1115	--	1204
			СП - 8%			--	--	--	--		89	
			ПРОЧЕЕ									
6	46	222-526-0102 РСНБ РК 2015	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)**	т	0,0566	840010,00	--	47545	--	47545	--	51349

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3804	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**415558**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				77013				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6808			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1782			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						244223		
			- Накладные расходы	Тенге							56733	
			- Сметная прибыль	Тенге							30782	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-2 "ВЛ-0,4кВ"									
			РАЗДЕЛ 1. ЛЭП-0,4 КВ									
7	1	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,017	40919,62	16015,10	696	272	22	416	1201
			НР - 80%; СП - 8%			23634,80	6966,36	402	118		89	
8	2	243-602-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,017	661811,00	--	11251	--	11251	--	12151
			СП - 8%			--	--	--	--		900	
9	3	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,4199921	40919,62	16015,10	17186	6726	534	10282	29665
			НР - 80%; СП - 8%			23634,80	6966,36	9926	2926		2197	
10	4	243-701-0878 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,с жилой освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0**	км	0,4199921	1633618,00	--	686107	--	686107	--	740996
			СП - 8%			--	--	--	--		54889	
			Оборудование на напряжение до 1000 В									
11	5	1308-0303-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Рубильник на плите с приводом,двухполюсный на ток до 250 А.Установка наметаллическом основании**	шт.	2	5935,03	12,84	11870	26	1158	7694	21129
			НР - 72%; СП - 8%			5343,00	--	10686	--		1565	
12	6	124-040207-5405	**Рубильник мачтовый SZ56 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	2	110560,00	--	221120	--	221120	--	238810
			СП - 8%			--	--	--	--		17690	
13	7	1308-0103-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Предохранитель.Монтаж оборудования**	шт.	6	2754,51	220,50	16527	1323	5790	7164	25586
			НР - 72%; СП - 8%			1569,00	89,33	9414	536		1895	
14	8	247-207-0102 РСНБ РК 2015	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-33-Х3-1-160А-УХЛ3**	шт.	6	1237,00	--	7422	--	7422	--	8016
			СП - 8%			--	--	--	--		594	
			Металлопрокат									
15	31	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования**	м	208	282,34	19,69	58727	4096	4079	37196	103597
			НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	50552	1109		7674	
16	32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,124976	402525,00	--	50306	--	50306	--	54330
			СП - 8%			--	--	--	--		4024	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	33	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	3253,81	129,90	32538	1299	20606	7875	43646
			НР - 72%; СП - 8%			1063,30	30,48	10633	305		3233	
			Ответвления к вводам в здания									
18	34	1133-0206-0102 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	25	2983,27	587,47	74582	14686	4018	50037	134588
			НР - 80%; СП - 8%			2235,10	266,73	55878	6668		9969	
19	35	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	185,00	--	9250	--	9250	--	9990
			СП - 8%			--	--	--	--		740	
20	36	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	50	574,00	--	28700	--	28700	--	30996
			СП - 8%			--	--	--	--		2296	
21	37	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТР 51177-98	шт.	25	50,00	--	1250	--	1250	--	1350
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
22	38	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	2158,00	--	107900	--	107900	--	116532
			СП - 8%			--	--	--	--		8632	
23	39	252-207-3106 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	75	667,00	--	50025	--	50025	--	54027
			СП - 8%			--	--	--	--		4002	
24	40	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	1261,00	--	63050	--	63050	--	68094
			СП - 8%			--	--	--	--		5044	
25	41	252-207-2337 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	2648,00	--	66200	--	66200	--	71496
			СП - 8%			--	--	--	--		5296	
26	42	252-207-2338 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	3478,00	--	86950	--	86950	--	93906
			СП - 8%			--	--	--	--		6956	
27	43	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Корпус для предохранителя 63А SV29.63 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	5888,68	--	147217	--	147217	--	158994
			СП - 8%			--	--	--	--		11777	
28	44	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Предохранитель SVV10.35 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	1657,50	--	41438	--	41438	--	44753
			СП - 8%			--	--	--	--		3315	
29	45	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании	шт.	25	669,80	89,03	16745	2225	674	10655	29592
			НР - 72%; СП - 8%			553,86	38,10	13846	952		2192	
30	46	247-301-0121 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман,СО-Э711 TX RS,10(60) А,220 В,ЖКИ,класс точности 1	шт.	25	10292,00	--	257300	--	257300	--	277884
			СП - 8%			--	--	--	--		20584	
31	47	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	25	4356,49	93,63	108912	2340	25122	59330	181701
			НР - 72%; СП - 8%			3258,00	38,10	81450	952		13459	
32	48	247-201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	25	8984,00	--	224600	--	224600	--	242568

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		17968	
33	49	243-701-0702 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,625	167899,00	--	104937	--	104937	--	113332
			СП - 8%			--	--	--	--		8395	
			РАЗДЕЛ 2. ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ									
			Заземлители для КТПН									
34	63	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования (для КТПН)	м	30	950,14	26,82	28504	804	21320	4774	35941
			НР - 72%; СП - 8%			212,66	8,38	6380	251		2662	
35	64	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования (для КТПН)	шт.	8	4671,51	183,32	37372	1467	27399	6432	47308
			НР - 72%; СП - 8%			1063,30	53,34	8506	427		3504	
36	65	1308-0201-2710 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение жил до 240 мм2.Монтаж оборудования	шт.	2	23530,92	267,09	47062	535	8871	27277	80286
			НР - 72%; СП - 8%			18828,00	114,30	37656	229		5947	
37	66	243-903-1702 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля,с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками типа eks-1СТ-4-50/150-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	20527,00	--	20527	--	20527	--	22169
			СП - 8%			--	--	--	--		1642	
38	67	243-903-1004 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86,типа типа eks-10НН-1-300/400-А-М	шт.	1	33929,00	--	33929	--	33929	--	36643
			СП - 8%			--	--	--	--		2714	
			РАЗДЕЛ 3. Устройство ответвления УО-3									
39	68	261-404-0513 РСНБ РК 2015	Детали механические стальные для крепления 48-проводного фидера на ж/бетонных опорах ГОСТ Р 51177-98(траверсы)	кг	42,55	815,00	--	34678	--	34678	--	37452
			СП - 8%			--	--	--	--		2774	
40	69	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1512,00	--	9072	--	9072	--	9798
			СП - 8%			--	--	--	--		726	
41	70	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1081,00	--	3243	--	3243	--	3502
			СП - 8%			--	--	--	--		259	
42	71	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты оцинкованные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	кг	0,189	985,00	--	186	--	186	--	201
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
43	72	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	9	1772,00	--	15948	--	15948	--	17224
			СП - 8%			--	--	--	--		1276	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
44	73	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	9	50,00	--	450	--	450	--	486
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
45	74	252-207-2103 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	18	467,00	--	8406	--	8406	--	9078
			СП - 8%			--	--	--	--		672	
46	75	252-204-0811 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-6-1	шт.	12	2104,00	--	25248	--	25248	--	27268
			СП - 8%			--	--	--	--		2020	
47	76	252-206-0109 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный прессуемый,типа ОА 150-1	шт.	18	779,00	--	14022	--	14022	--	15144
			СП - 8%			--	--	--	--		1122	
			РАЗДЕЛ 4. Ген план									
48	77	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7,7	34,81	34,81	268	269	--	85	381
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,26	--	118		28	
49	78	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см /20 см/.Устройство	м2 основания или покрытия	38,47	931,97	154,69	35853	5951	27873	4128	43180
			НР - 108%; СП - 8%			52,75	46,61	2029	1793		3198	
50	79	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,847	181,02	81,66	696	314	--	389	1172
			НР - 72%; СП - 8%			99,36	41,19	382	158		87	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3296161
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				297740				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					42333			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					16542			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2478196		
			- Накладные расходы	Тенге							233734	
			- Сметная прибыль	Тенге							244157	
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1 Доп. "ВЛ-10кВ"									
			РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ									
51	1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,067	186209,78	103664,50	12476	6945	241	6143	20109
			НР - 80%; СП - 8%			78949,50	35663,37	5290	2389		1490	
52	2	243-701-0504 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1988	407439,00	--	80999	--	80999	--	87479
			СП - 8%			--	--	--	--		6480	
53	3	252-207-0524 РСНБ РК 2015	Траверс угловой	шт.	3	276680,00	--	830040	--	830040	--	896443
			СП - 8%			--	--	--	--		66403	
54	4	252-207-0517 РСНБ РК 2015	Траверс промежуточный	шт.	11	268000,00	--	2948000	--	2948000	--	3183840
			СП - 8%			--	--	--	--		235840	
55	5	252-207-0708 РСНБ РК 2015	Кронштейн типа CS 1500	шт.	3	2621,00	--	7863	--	7863	--	8492
			СП - 8%			--	--	--	--		629	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	6	252-207-0909 РСНБ РК 2015	Колпачок изолирующий	100 шт.	0,0042	46858,00	--	197	--	197	--	213
			СП - 8%			--	--	--	--		16	
57	7	252-102-0206 РСНБ РК 2015	Изолятор типа ШФ 10-Г	шт.	42	1341,00	--	56322	--	56322	--	60828
			СП - 8%			--	--	--	--		4506	
58	8	252-203-0408 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной транспозиционный типа ТРАС-500-1	шт.	12	11000,00	--	132000	--	132000	--	142560
			СП - 8%			--	--	--	--		10560	
59	9	252-207-2108 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО70	шт.	84	1365,00	--	114660	--	114660	--	123833
			СП - 8%			--	--	--	--		9173	
			ОГРАЖДЕНИЕ КТПН									
60	10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	0,27	10385,45	1851,90	2804	500	2027	476	3542
			НР - 93%; СП - 8%			1024,25	871,74	277	235		262	
61	11	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки,высотой до 2,5 м по столбам без цоколя.Установка	м оград	12	4406,29	1043,11	52875	12518	404	53136	114492
			НР - 118%; СП - 8%			3329,39	423,13	39953	5078		8481	
62	12	212-101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,72	18764,00	--	13510	--	13510	--	14591
			СП - 8%			--	--	--	--		1081	
63	13	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ	т	0,2736	856578,00	--	234360	--	234360	--	253109
			СП - 8%			--	--	--	--		18749	
64	14	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,1076	466149,00	--	50158	--	50158	--	54171
			СП - 8%			--	--	--	--		4013	
65	15	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279- 2012	т	0,0473	408331,00	--	19314	--	19314	--	20859
			СП - 8%			--	--	--	--		1545	
66	16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,4921	99,17	2,72	445	12	197	164	658
			НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	236	1		49	
67	17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,4265	167,42	3,87	2080	48	1269	532	2821
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	763	8		209	
68	18	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	12958,43	127,06	12958	127	43	15146	30352
			НР - 118%; СП - 8%			12787,65	47,63	12788	48		2248	
69	19	212-101-0508 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,09	18764,00	--	1689	--	1689	--	1824
			СП - 8%			--	--	--	--		135	
70	20	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/ СТОЙКИ	т	0,0342	856578,00	--	29295	--	29295	--	31639

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2344	
71	21	214-201-0202 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,0196	466149,00	--	9137	--	9137	--	9868
			СП - 8%			--	--	--	--		731	
72	22	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0023	408331,00	--	939	--	939	--	1014
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
73	23	223-502-0701 РСНБ РК 2015 прим	Навесы	шт.	3	1812,00	--	5436	--	5436	--	5871
			СП - 8%			--	--	--	--		435	
74	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6351	99,17	2,72	63	2	28	23	93
			НР - 69%; СП - 8%			52,54	0,31	33	--		7	
75	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,6269	167,42	3,87	272	6	166	70	369
			НР - 69%; СП - 8%			61,42	0,63	100	1		27	
			РАЗДЕЛ 2.ЛЭП-0,4 КВ									
76	26	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,224	40919,62	16015,10	9166	3587	285	5484	15822
			НР - 80%; СП - 8%			23634,80	6966,36	5294	1560		1172	
77	27	243-701-0878 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, с жилой освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х70+2х35-0,6/1,0	км	0,224	1633618,00	--	365930	--	365930	--	395204
			СП - 8%			--	--	--	--		29274	
78	28	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	8	17821,53	8981,60	142572	71853	5417	79206	239520
			НР - 80%; СП - 8%			8162,70	4213,20	65302	33706		17742	
79	29	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	8	32989,00	--	263912	--	263912	--	285025
			СП - 8%			--	--	--	--		21113	
80	30	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм /6 мм/.Монтаж оборудования	м	41,6	282,34	19,69	11745	819	816	7439	20719
			НР - 72%; СП - 8%			243,04	5,33	10110	222		1535	
81	31	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0249952	402525,00	--	10061	--	10061	--	10866
			СП - 8%			--	--	--	--		805	
82	32	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	2	3253,81	129,90	6508	260	4121	1575	8730
			НР - 72%; СП - 8%			1063,30	30,48	2127	61		647	
			Линейная арматура									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
83	33	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,4	185,00 --	-- --	74 --	-- --	74	-- 6	80
84	34	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	0,68	574,00 --	-- --	390 --	-- --	390	-- 31	421
85	35	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,2	4214,00 --	-- --	843 --	-- --	843	-- 67	910
86	36	252-207-0907 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,8	314,00 --	-- --	251 --	-- --	251	-- 20	271
87	37	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,6	1048,00 --	-- --	629 --	-- --	629	-- 50	679
88	38	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	2158,00 --	-- --	2158 --	-- --	2158	-- 173	2331
89	39	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1,2	2158,00 --	-- --	2590 --	-- --	2590	-- 207	2797
90	40	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1	3082,00 --	-- --	3082 --	-- --	3082	-- 247	3329
91	41	252-207-3204 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,8	2941,00 --	-- --	2353 --	-- --	2353	-- 188	2541
92	42	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	1,2	4362,00 --	-- --	5234 --	-- --	5234	-- 419	5653
93	43	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,6	8253,00 --	-- --	4952 --	-- --	4952	-- 396	5348
94	44	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,4	3921,00 --	-- --	1568 --	-- --	1568	-- 125	1693
95	45	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,8	3459,00 --	-- --	2767 --	-- --	2767	-- 221	2988
96	46	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	0,4	2385,00 --	-- --	954 --	-- --	954	-- 76	1030
			РАЗДЕЛ 3. Ответвления к вводам в здания									
97	47	1133-0206-0102 РСНБ РК 2015	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2 *НР - 80%; СП - 8%*	ответвление	10	2983,27 2235,10	587,47 266,73	29833 22351	5874 2667	1608	20015 3988	53835
98	48	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	20	185,00 --	-- --	3700 --	-- --	3700	-- 296	3996
99	49	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	20	574,00 --	-- --	11480 --	-- --	11480	-- 918	12398

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
100	50	252-207-0104 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТР 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	50,00 --	-- --	500 --	-- --	500	-- 40	540
101	51	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	20	2158,00 --	-- --	43160 --	-- --	43160	-- 3453	46613
102	52	252-207-3106 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	30	667,00 --	-- --	20010 --	-- --	20010	-- 1601	21611
103	53	252-207-1109 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	20	1261,00 --	-- --	25220 --	-- --	25220	-- 2018	27238
104	54	252-207-2337 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	2648,00 --	-- --	26480 --	-- --	26480	-- 2118	28598
105	55	252-207-2338 РСНБ РК 2015	Крюк универсальный SOT76.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	3478,00 --	-- --	34780 --	-- --	34780	-- 2782	37562
106	56	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Корпус для предохранителя 63А SV29.63 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	5888,68 --	-- --	58887 --	-- --	58887	-- 4711	63598
107	57	Прайс лист ТОО АТЕК-Энерго.KZ	Предохранитель SVV10.35 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	10	1657,50 --	-- --	16575 --	-- --	16575	-- 1326	17901
108	58	1308-0305-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные.Установка на готовом основании *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	669,80 553,86	89,03 38,10	6698 5539	890 381	269	4262 877	11837
109	59	247-301-0121 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман,СО-Э711 TX RS,10(60) А,220 В,ЖКИ,класс точности 1 *СП - 8%*	шт.	10	10292,00 --	-- --	102920 --	-- --	102920	-- 8234	111154
110	60	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	10	4356,49 3258,00	93,63 38,10	43565 32580	936 381	10049	23732 5384	72681
111	61	247-201-0501 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-0 74 У1 IP54,типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 *СП - 8%*	шт.	10	8984,00 --	-- --	89840 --	-- --	89840	-- 7187	97027
112	62	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	14	17821,53 8162,70	8981,60 4213,20	249501 114278	125743 58985	9480	138610 31049	419160
113	63	225-204-0303 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	14	32989,00 --	-- --	461846 --	-- --	461846	-- 36948	498794

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
114	64	243-701-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	**км**	0,328	**167899,00**	--	**55071**	--	**55071**	--	**59477**
			СП - 8%			--	--	--	--		**4406**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7659048**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**317021**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**230120**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**105723**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6188559**		
			- Накладные расходы	Тенге							**356013**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**567338**	
			Итого по акту:					**11 370 767**				
			в том числе оборудование					**0**				
			Временные здания и сооружения	%	2,4			**262 996**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями					**11 633 763**				
			Затраты на производство СМР в зимнее время	%	0,70			**78 548**				
			Итого с зимними					**11 712 311**				
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,0			**225 994**				
			ИТОГО с коэф-ом договорной суммы К= 0,95	k	0,95			**11 341 389,00**				
			НДС - 12%	%	12			**1 360 966,68**				
			ВСЕГО ПО АКТУ:					**12 702 355,68**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Андас-групп»

(наименование организации)

Директор Исебай Ә. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

(наименование организации)

Главный специалист Касымбеков Е.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер:

ТОО «Raiymbek & company»

(наименование организации)

Директор Анарбеков Б.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Инженер тех. надзор Әділ Н.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

ТОО «ДИАС-проект»

(наименование организации)

Директор Сеиілхан Н.Ә.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)