Заказчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Подрядчик: ТОО "СтройДомСервис"

Наименование объекта: Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области. Жилой дом позиция 120/2

Договор № 4/120 от 19.06.2017г.

Акт № 2

выполненных работ за июль 2017 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС № 2-1-1 Общестроительные работы.								
		1 Фундаменты								
		1.1 Стены подвала								
1	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2643,1	33,67	32,1	88993	84844	35637	0,0109	29
		м3 грунта		1,57	12,33	4150	32589	97	0,0498	132
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	47,1	218,93	–	10312	–	11653	1,54	73
		м3 грунта		218,93	–	10312	–	113	–	–
3	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	40,5	5700,25	66,01	230860	2673	9385	1,35	55
		м3		195,75	24,93	7928	1010	105	0,1218	5
4	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	146	7120,51	196,62	1039594	28707	53122	1,79	261
		м3		272,25	74,27	39749	10843	105	0,3628	53
5	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	146	339		49494				

		м3					
6	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	2,00697	65900	132259		
		т					
11	30-3-14	78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона	111,166	10800	1200593		
		м3					
		Всего прямые затраты			**2752105**	**116224**	**418**
					62139	**44442**	**190**
		В том числе стоимость: материалов, тенге			2621498		
		Накладные расходы, тенге			109797		
		- заработная плата, тенге			16470		
		- трудоемкость, чел-ч			55		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			171714		
		Всего			**3033616**		
		Временные здания и сооружения (1,2 %)			36403		
		- сметная заработная плата, тенге			5133		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			29		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)			52190		
		- сметная заработная плата, тенге			24408		
		- нормативная трудоемкость, чел-ч			146		
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			30700		
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			12280		
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**3165189**		
		Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге			**8663122,29**		
		- материалы, тенге			7175040		
		- сметная заработная плата, тенге			537478		
		Налог (2 %)			173262,45		
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**8836384,74**		
		НДС (12 %)			1060366,169		
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**9896750,91**		

Заказчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ М.Б. Айтенов

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройДомСервис"

_____ А.Т. Нурсолтанов