Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе,проспект Санкибай батыра,10, тел.: 41-69-49**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Алматинская область,, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71**	**000440000132**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) (Акшат-2) Доп согл №210323/01 от 09.08.21г к Договору №210323/00 от 07.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
68	**24.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2" г.Актобе Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А.,г.Актобе,район Алматы			работа	1	78 278 404,44	78 278 404,44	8 386 971,90
				Итого	1	x	78 278 404,44	8 386 971,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Разимбеков Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.12.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог г. Актобе", 30000, Актобе, Актобе, Санкибай батыра, 10
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг" - Лицензия:МКЛ №007562, 22.11.2001, II, Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 97

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2" г.Актобе. Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		210323/00	07.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2" г.Актобе. Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы	**312 298 037,04**	69 891 432,54							8 386 971,90	**78 278 404,44**
в т.ч. за текущий месяц 2021г.:		69 891 432,54							**8 386 971,90**	**78 278 404,44**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг" - Лицензия:МКЛ №007562, 22.11.2001, II, Республика Казахстан, Алматинская область, Аль-Фараби, 97 77

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог г. Актобе", 30000, Актобе, Актобе, Санкибай батыра, 10

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Танкиев А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование", 18002597, 08.02.2018, 000000 , Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана , Есет-батыра , 138/1

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП, Каленов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор

ТОО "АДС САПА" , Республика Казахстан, г.Нур-Султан , Б.Момышулы , 6/1 , 63

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Реестр
актов выполненных работ за декабрь 2021 года
по объекту "Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"

№ ПП	№ акта	Шифр сметы	Наименование локальной сметы	Стоимость выполненных работ, тенге	в том числе НДС
1	`11	2-1-1	Воздушная линия ВЛ-10кВ	20 410 136,47	2 186 800,34
2	12	2-2-1	Воздушная линия ВЛ-10кВ СИП	10 258 305,10	1 099 104,12
3	13	2-2-2	Силовое оборудование	25 555 422,56	2 738 080,99
4	14	2-2-3	ВЛИ-0,4 кВ	14 929 526,94	1 599 592,17
5	15	2-2-4	Объем земляных работ и по гидроизоляций ж/б изделии	7 125 013,37	763 394,29
			ИТОГО:	**78 278 404,44**	**8 386 971,90**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно – коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

М.П

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энергохолдинг LTD"

М.П

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
921
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковые сети электроснабжения ВЛ-10кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210323/00 от 07.07.2021г

Акт приемки выполненных работ № 11
за декабрь 2021 г.
2-1-1 Воздушная линия ВЛ-10кВ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы при установкее опор в котлованы									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	190,64	154,62	146,26	29477	27883	–	6234	38568
						8,36	37,06	1594	7065	–	2857	
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	7	2006,93	–	14049	–	–	10115	26097
						2006,93	–	14048	–	–	1933	
3	3	1101-0104-0402	Котлованы. Засыпка пазух песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м3 грунта	165,7	35,22	35,22	5836	5836	–	1544	7970
						–	12,94	–	2144	–	590	
4	4	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	165,7	1414		234300		234300	–	253044
						–		–		–	18744	
5	5	1101-0104-0402	Котлованы. Отсыпка отмостки песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м3 грунта	79,2	35,22	35,22	2789	2789	–	738	3809
						–	12,94	–	1025	–	282	

6	6	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	79,2	1414		111989		111989	–	120948
						–		–		–	8959	
		Раздел 2 Железобетонные изделия										
7	7	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	186	7365,44	3120,62	1369972	580435	124188	764550	2305283
						3577,14	1560,96	665348	290339	–	170762	
8	8	2900-0000-0001 (пл)	Стойка железобетонная вибрированная ТУ 58636-007-96502166-2016 СВ105-5	шт	7	43828		306796		306796	–	331340
						–		–		–	24544	
9	9	2900-0000-0002 (пл)	Стойка железобетонная вибрированная ТУ 58636-007-96502166-2016 СВ110-5	шт	161	45426		7313586		7313586	–	7898673
						–		–		–	585087	
10	10	2104-0405-0106	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	1	126625		126625		126625	–	136755
						–		–		–	10130	
11	11	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	15	14871,9	7213,6	223079	108204	10015	127202	378303
						6990,62	3609,6	104859	54144	–	28022	
12	12	2900-0000-0003 (пл)	Стойка железобетонная вибрированная ТУ 58636-007-96502166-2016 СВ 110-5	шт	30	39051		1171530		1171530	–	1265252
						–		–		–	93722	
13	13	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	9	22801,1	11612,42	205210	104512	6009	117597	348632
						10521	5811,84	94689	52307	–	25825	
14	14	2900-0000-0004 (пл)	Стойка железобетонная вибрированная ТУ 58636-007-96502166-2016 СВ105-5	шт	6	43828		262968		262968	–	284005
						–		–		–	21037	
15	15	2900-0000-0005 (пл)ТОО Стройдеталь	Стойка железобетонная вибрированная ТУ 58636-007-96502166-2016 СВ110-5	шт	21	39050		820050		820050	–	885654
						–		–		–	65604	
17	17	2104-9999-9917	Плиты опорные, анкерные;-52 шт. из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,6	37973		98730		98730	–	106628
						–		–		–	7898	

18	18	1133-0203-0211	Анкеры цилиндрические объемом до 0,12 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	22324,65	17908,7	66974	53726	–	25773	100167
						4415,95	6322,56	13248	18968	–	7420	
			Раздел 3 Гидроизоляция подземной части ж/б элементов									
19	20	1113-0301-0101	Стойки СВ105-5 -14шт. СВ110-5 247 шт. Стойки СВ164-12 -1шт. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	819	168,89	2,41	138321	1974	85610	35156	187355
						61,95	0,26	50737	213	–	13878	
20	21	1113-0301-0102	Стойки СВ105-5 -14шт. СВ110-5 247 шт. Стойки СВ164-12 - 1 шт. Анкер АЦ--3 шт. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	819	129,08	2,41	105717	1974	53006	35156	152143
						61,95	0,26	50737	213	–	11270	
21	22	1108-0101-0307	Стойки СВ105-5 -14 шт. СВ110-5 247 шт.Стойки СВ164-12 -1шт. Анкер АЦ-3шт.. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону НР = 93 %	м2 поверхности	738,44828	876,16	19,83	646999	14643	471449	194613	908941
						280,69	2,69	207275	1986	–	67329	
			Раздел 4 Заземление опор									
22	23	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	229	3351,95	156,35	767597	35804	523082	157807	999436
						911,4	45,7	208711	10465	–	74032	
			Раздел 6 Стальные конструкции									
23	28	1133-0109-0111	Конструкции стальные Установка НР = 80 %	т	5,197	55397,18	31970,18	287899	166149	–	148329	471126
						23427	12249,6	121750	63661	–	34898	
			Раздел 7 Линейная арматуры									
24	65	1308-0201-0504	Жилы проводов или кабелей . Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	474	228,48	–	108300	–	–	77976	201178
						228,48	–	108300	–	–	14902	
			Раздел 9 Оборудование на напряжение выше 1000 В									
25	87	1308-0101-1501	Разрядник вентильный напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	12	31170,13	3597,23	374042	43167	153467	143503	558949
						14784	1825,17	177408	21902	–	41404	

Всего **17 970 256**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 537 757
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 970 804

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	801 462
- материалы, изделия и конструкции, тенге	34 180 940
- оборудование, тенге	315 420
- накладные расходы, тенге	2 646 434
в т.ч. зарплата, тенге	238 179
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 306 875
Всего	**17 970 256**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	431 286
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	504 294
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**378 117**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**19 283 954**
в текущих ценах 2021 года, к=1,05	**20 248 151**
со скидкой 10%, к=0,9	**18 223 336,13**
НДС (12 %)	**2 186 800,34**
Итого	**20 410 136,47**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель директора Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Танкиев А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

ГИП,Каленов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС САРА"

(наименование организации, бизнес идентификационный

Сарсенбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковые сети электроснабжения ВЛ-10кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210323/00 от 07.07.2021г

Акт приемки выполненных работ № 12

за декабрь 2021 г.

2-2-1 Воздушная линия ВЛ-10кВ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Железобетонные изделия										
1	4	2104-0405-0106	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ164-12 СТ РК 2387-2013	шт.	3	126625		379875		379875	–	410265	Казахстан
						–		–		–	30390		
2	9	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	32	22801,1	11612,42	729635	371597	21366	418121	1239576	
						10521	5811,84	336672	185979	–	91820		
3	11	2900-0000-0004 (пл)	Стойка железобетонная вибрированная СВ110-5	шт	90	39051		3514590		3514590	–	3795757	
						–		–		–	281167		
			Раздел 2 Кабельно-проводниковая продукция										
2	16	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	12,615	165206,38	93915,72	2084078	1184747	45846	991090	3321181	
						67656,4	30549,12	853485	385377	–	246013		
			Раздел 3 Оборудование на напряжение выше 1000 В										
5	19	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3693,74	640,24	29550	5122	2924	16870	50134	
						2688	240,84	21504	1927	–	3714		

6	20	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	6853,16	195,98	54825	1568	10249	31348	93067
						5376	66,39	43008	531	–	6894	
			Раздел 4 Стальные конструкции									
7	22	1133-0109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка НР = 80 %	т	1,346	55397,18	31970,18	74565	43032	–	38417	122021
						23427	12249,6	31533	16488	–	9039	

Всего	**9 032 001**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 286 202
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 606 066
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	590 302
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 974 850
- накладные расходы, тенге	1 495 846
в т.ч. зарплата, тенге	134 626
- сметная прибыль (8 %), тенге	669 037
Всего	**9 032 001**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	216 768
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,74 %)	253 463
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**190 045**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**9 692 276**
в текущих ценах 2021 года, к=1,05	**10 176 890**
со скидкой 10%, к=0,9	**9159200,981**
НДС (12 %)	**1 099 104,12**
Итого	**10 258 305,10**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель директора Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель Танкиев А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

ГИП,Каленов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Сарсенбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковые сети электроснабжения ВЛ-10кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210323/00 от 07.07.2021г

Акт приемки выполненных работ № 13
за декабрь 2021 г.
2-2-2 Силовое оборудование

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 КТПГ-10/0,4кВ мощностью 630 кВа -1шт., мощностью 250 кВа-3шт., мощностью 160 кВав-4шт.									
1	2	5108-0102-0106 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	3	1958528	–	5875584	–	–	–	5875584
2	3	5108-0101-0106 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	1131566	–	3394698	–	5875584	–	3394698

						–	–	3394698	–	
3	4	5108-0102-0104 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	4	1711951	6847804	–	–	6847804
						–	–	6847804	–	
4	5	5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	4	871593	3486372	–	–	3486372
						–	–	3486372	–	
5	7	5108-0102-0112 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт.	1	2306807	2306807	–	–	2306807
						–	–	2306807	–	
6	8	5108-0101-0108 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	2234070	2234070	–	–	2234070
						–	–	2234070	–	
			Всего				**24 145 335**			
			в том числе							
			- оборудование, тенге				24 145 335			
			Всего				**24 145 335**			
			Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.				**24 145 335**			

Итого	**24 145 335**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**24 145 335**
в текущих ценах 2021 года, к=1,05	**25 352 602**
со скидкой 10%, к=0,9	**22 817 341,58**
НДС (12 %)	**2 738 080,99**
Итого	**25 555 422,56**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель директора Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Руководитель Танкиев А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

ГИП,Каленов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или

Сарсенбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
921
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковые сети электроснабжения ВЛ-10кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210323/00 от 07.07.2021г

Акт приемки выполненных работ № 14
за декабрь 2021 г.
2-2-3 ВЛИ-0,4кВ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Кабельно-проводниковая продукция										
1	1	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,312	36031,22	14528,88	11242	4533	395	6541	19206	
						20237,7	5967,36	6314	1862	–	1423		
2	2	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,816	120443,51	24210,97	98282	19756	43613	34456	143357	
						42785,64	9996,52	34913	8157	–	10619		
3	3	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	19,521	120443,51	24210,97	2351178	472622	1043337	824288	3429503	
						42785,64	9996,52	835218	195142	–	254037		
			Раздел 2 Светотехнические изделия										
4	4	1308-0205-0901	Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	294	5044,04	1654,33	1482948	486373	489425	491152	2132028	
						1725	595,26	507150	175006	–	157928		

Раздел 3 Железобетонные изделия												
5	5 2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	52	35719		1857388		1857388	–	2005979	Казахстан
					–		–		–	148591		
6	6 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	103	22801,1	11612,42	2348513	1196079	68771	1345826	3989886	
					10521	5811,84	1083663	598620	–	295547		
Раздел 4 Заземление опор												
7	7 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	280	624,44	23,12	174843	6474	117331	38195	230081	
					182,28	7,18	51038	2010	–	17043		
8	8 1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	611,5	462,49	16,63	282813	10169	145256	93732	406669	
					208,32	4,57	127388	2795	–	30124		
9	9 1308-0206-1703	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	90	702,68	84,68	63241	7621	8748	35672	106826	
					520,8	29,7	46872	2673	–	7913		
10	10 2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	90	1023		92070		92070	–	99436	Казахстан
					–		–		–	7366		
Раздел 5 Стальные конструкции												
11	11 1133-0109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка НР = 80 %	т	4,0751	55397,18	31970,18	225749	130282	–	116308	369422	
					23427	12249,6	95467	49918	–	27365		
Раздел 6 Линейная арматура												
12	12 1133-0109-0111	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка НР = 80 %	т	2,3432	55397,18	31970,18	129807	74913	–	66878	212420	
					23427	12249,6	54894	28703	–	15735		

Всего	**13 144 813**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 842 917
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 408 822
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 064 886
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 866 334
- накладные расходы, тенге	3 053 048

в т.ч. зарплата, тенге	274 775
- сметная прибыль (8 %), тенге	973 691
Всего	**13 144 813**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	315 476
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,74 %)	368 879
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**276 583**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**14 105 751**
в текущих ценах 2021 года, к=1,05	**14 811 039**
со скидкой 10%, к=0,9	**13 329 934,76**
НДС (12 %)	**1 599 592,17**
Итого	**14 929 526,94**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель директора Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Танкиев А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

ГИП,Каленов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес идентификационный

Сарсенбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог г.Актобе" Форма
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковые сети электроснабжения ВЛ-10кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210323/00 от 07.07.2021г

Акт приемки выполненных работ № 15

за декабрь 2021 г.

2-2-4 Объем земляных работ и по гидроизоляции ж/б изделий

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Земляные работы по установке опор										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	845,28	154,62	146,26	130697	123631	–	27643	171007	
						8,36	37,06	7067	31326	–	12667		
2	2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	57,4	2006,93	–	115198	–	–	82943	213992	
						2006,93	–	115198	–	–	15851		
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	761,25	35,22	35,22	26811	26811	–	7093	36616	
						–	12,94	–	9851	–	2712		

4	4 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	761,25	1414		1076408		1076408	–	1162521	Казахстан
					–		–		–	86113		
5	5 1101-0104-0402	Котлованы. Отсыпка отмостки песчано-гравийной смесью НР = 72 %	м3 грунта	322,2	35,22	35,22	11348	11348	–	3002	15498	
					–	12,94	–	4169	–	1148		
6	6 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	322,2	1414		455591		455591	–	492038	Казахстан
					–		–		–	36447		
	Раздел 2 Гидроизоляция подземной части ж/б элементов											
7	7 1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	2541,38	168,89	2,41	429214	6125	265650	109088	581366	
					61,95	0,26	157438	661	–	43064		
8	8 1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	2541,38	129,08	2,41	328041	6125	164478	109088	472099	
					61,95	0,26	157438	661	–	34970		
9	9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	2541,38	876,16	19,83	2226656	50396	1462920	669764	3128134	
					280,69	2,69	713340	6836	–	231714		

Всего	**6 273 271**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 150 481
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	224 436
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 504
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 425 047
- накладные расходы, тенге	1 008 621
в т.ч. зарплата, тенге	90 776
- сметная прибыль (8 %), тенге	464 686
Всего	**6 273 271**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	150 559
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	176 045

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**131 997**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**6 731 872**
в текущих ценах 2021 года, к=1,05	**7 068 466**
со скидкой 10%, к=0,9	**6361619,08**
НДС (12 %)	**763 394,29**
Итого	**7 125 013,37**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Танкиев А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП,Каленов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)