Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

190240037042

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе,проспект Санкибай батыра,10, тел.: 41-69-49**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000440000132

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Алматинская область,, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) (Акшат-2) Доп согл №210323/01 от 09.08.21г к Договору №210323/00 от 07.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
56	07.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2" г.Актобе Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А.,г.Актобе,район Алматы			работа	1	34 699 781,91	34 699 781,91	3 717 833,78
				Итого	1	x	34 699 781,91	3 717 833,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог г. Актобе", 30000, Актобе, Актобе, Санкибай батыра, 10
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг" - Лицензия:МКЛ №007562, 22.11.2001, II, Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 97

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2" г.Актобе. Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		210323/00	07.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2" г.Актобе. Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы	**34 699 781,91**	30 981 948,12							3 717 833,78	**34 699 781,91**
в т.ч. за текущий месяц 2022г.:		30 981 948,12							**3 717 833,78**	**34 699 781,91**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг" - Лицензия:МКЛ №007562, 22.11.2001, II, Республика Казахстан, Алматинская область, Аль-Фараби, 97 71
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора — Акбаев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование", 180002597, 08.02.2018 0:00:00 , Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Астана , Есет-батыра , 158Б
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бекниязова Д. Ш.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог г. Актобе", 30000, Актобе, Актобе, Санкибай батыра, 10
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель — Танкиев А. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор

ТОО "АДС САПА" , Республика Казахстан, г.Нур-Султан , Б.Момышулы , 6/1 , 63
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Реестр
актов выполненных работ за сентябрь 2022 года
по объекту "Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"

№ ПП	№ акта	Шифр сметы	Наименование локальной сметы	Стоимость выполненных работ, тенге	в том числе НДС
1	16	2-1-1	Воздушная линия ВЛ-10кВ	16 015 817,35	1 715 980,43
2	17	2-1-3	Замена трансформаторов тока в отходящей ячейке	2 504 670,79	268 357,58
3	18	2-2-2	Силовое оборудование	12 417 517,91	1 330 448,35
4	19	2-2-5	КЛ-0,4 кВ	3 761 775,86	403 047,41
			ИТОГО:	**34 699 781,91**	**3 717 833,78**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел жилищно – коммунального
хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

М.П

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Энергохолдинг LTD"

М.П

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковые сети электроснабжения ВЛ-10кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210323/00 от 07.07.2021г

Акт приемки выполненных работ № 16
за август 2022 года
на Воздушная линия ВЛ-10кВ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Железобетонные изделия													
1	16	1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка (52шт.) НР = 80 %	м3	2,6	11889,34	7122,24	30912	18518	–	13861	48355	
						4767,1	1896,78	12394	4932	–	3582		
2	19	2104-9999-9917	Анкер АЦ-1 -3шт. из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,45	37973		17088		17088	–	18455	Казахстан
						–		–		–	1367		
Раздел 3 Гидроизоляция подземной части ж/б элементов													
3	22	1108-0101-0307	Стойки СВ105-5 -14шт. СВ110-5 -247шт. Стойки СВ164-12 -1шт. Анкер АЦ-3шт. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону НР = 93 %	м2 поверхности	80,55172	876,16	19,83	70576	1597	46369	21229	99149	
						280,69	2,69	22610	217	–	7344		

Раздел 5 Кабельно-проводниковая продукция

4	24	1133-0204-0206	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	7,743	165206,38	93915,72	1279193	727189	28140	608325	2038519	
						67656,4	30549,12	523864	236542	–	151001		
5	25	2306-1003-0109	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 95 мм2 ГОСТ 839-80 (протяженность 7,743км. в три провода =23,230км. х 385кг)	т	8,944	1223830		10945936		10945936	–	11821611	Казахстан
						–		–		–	875675		
6	26	1133-0204-0205	Провод неизолированный медный гибкий МГ16.Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,004	146329,87	81016,38	585	324	11	286	941	
						62496	26826,24	250	107	–	70		
7	27	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,004	605014		2420		2420	–	2614	Казахстан
						–		–		–	194		

Раздел 9 Оборудование на напряжение выше 1000В

8	84	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3693,74	640,24	14775	2561	1462	8435	25067	
						2688	240,84	10752	963	–	1857		
9	85	1308-0103-0601	Привод к разъединителям. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	6853,16	195,98	27413	784	5125	15674	46534	
						5376	66,39	21504	266	–	3447		

Всего	**14 101 245**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	591 374
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	750 973
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	243 027
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 029 463
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	667 810
в т.ч. зарплата, тенге	238 179
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 043 170
Всего	**14 101 245**

Временные здания и сооружения (2,4 %)	338 430
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	395 719
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**296 708**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**15 132 103**
в текущих ценах 2021 года, к=1,05	**15 888 708**
со скидкой 10%, к=0,9	**14 299 836,92**
НДС (12 %)	**1 715 980,43**
Итого	**16 015 817,35**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель директора Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Танкиев А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Бекниязова Д. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес идентификационный

Сарсенбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковые сети электроснабжения ВЛ-10кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210323/00 от 07.07.2021г

Акт приемки выполненных работ № 17

за август 2022 года

на Замена трансформаторов тока в отходящей ячейке

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1308-0101-0601	Трансформатор тока напряжением 10 кВ. Демонтаж оборудования. ЭСН РК 8.04-02-2015 т.2 -демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4;	комплект (3 фазы)	3	22473,83	4053,06	67421	12159	29458	21879	96444	
						8601,6	1527,55	25805	4583	–	7144		
2	2	1308-0101-0601	Трансформатор тока напряжением 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	3	41455,83	10132,66	124367	30398	29458	54698	193390	
						21504	3818,88	64512	11457	–	14325		
3	3	5108-0101-0104 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	3	685149		2055447		–	–	2055447	Казахстан
						–		–		2055447	–		

Всего	**2 345 281**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	90 317
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	42 557
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 040
- материалы, изделия и конструкции, тенге	58 916
- оборудование, тенге	2 055 447
- накладные расходы, тенге	76 577
в т.ч. зарплата, тенге	6 892
- сметная прибыль (8 %), тенге	21 469
Всего	**2 345 281**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	6 956
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	8 134
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**6 098**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**2 366 469**
в текущих ценах 2021 года, к=1,05	**2 484 792**
со скидкой 10%, к=0,9	**2 236 313,21**
НДС (12 %)	**268 357,58**
Итого	**2 504 670,79**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель директора Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Танкиев А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Бекниязова Д. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес идентификационный

Сарсенбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковые сети электроснабжения ВЛ-10кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210323/00 от 07.07.2021г

Акт приемки выполненных работ № 18
за август 2022 года
на Силовое оборудование

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 КТПГ-10/0,4кВ мощностью 630 кВа -1шт., мощностью 250 кВа -3шт., мощностью 160 кВа -4шт.													
1	1	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	7	83178,59	41915,1	582250	293406	34828	259774	909386	
						36288	15254,4	254016	106781	–	67362		
2	6	1308-0101-2502	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	115931,14	59561,22	115931	59561	6642	51597	180930	
						49728	21934,08	49728	21934	–	13402		
Раздел 2 Площадки в кол-ве 8шт. под КТПГ 630кВа -1шт. КТПГ 250кВа -3шт. КТПГ 160кВа -4шт.													
3	9	1101-0104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) НР = 72 % К=8,000;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	300	1,53	1,53	459	459	–	121	626	

						–	0,56	–	168	–	46		
4	10	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=8,000;	м3 уплотненного грунта	300	161,41	76,31	48423	22893	–	26002	80379	
						85,1	35,28	25530	10584	–	5954		
5	11	1111-0101-0204	Устройство покрытия площадки щебнем толщ. 150мм. НР = 94 % К=8,000;	м3 подстилающего слоя	45,04	8812,21	1732,79	396902	78045	168258	172859	615342	
						3343,68	739,2	150599	33294	–	45581		
6	12	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=8,000;	м3 основания	30,24	5654,81	1744,26	171001	52746	91729	45670	234005	
						877,2	746,72	26527	22581	–	17334		
7	13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов ФБС 24-4-6 массой до 1,5 т. Установка НР = 118 % К=8,000;	шт. сборных конструкций	64	2637,98	1288,58	168831	82469	40769	78297	266898	
						712,39	324,37	45593	20760	–	19770		
8	14	2104-1201-9911	Блоки бетонные для ФБС 24-4-6(8шт. на 1 КТПГ) для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=8,000;	м3	34,72	23613		819843		819843	–	885430	Казахстан
						–		–		–	65587		
9	15	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов ФБС9-4-6 массой до 0,5 т. Установка НР = 118 % К=8,000;	шт. сборных конструкций	64	1812,4	1031,59	115994	66022	24078	50167	179454	
						404,59	259,68	25894	16620	–	13293		
10	16	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (8шт. на 1КТПГ) К=8,000;	м3	12,48	24957		311463		311463	–	336380	Казахстан
						–		–		–	24917		
11	17	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные (блок ФБС24-4-6 -4шт. ФБС9-4-6 -4шт.) Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 % К=8,000;	м2	400	168,89	2,41	67556	964	41812	17170	91504	
						61,95	0,26	24780	104	–	6778		
12	18	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 % К=8,000;	м2	400	129,08	2,41	51632	964	25888	17170	74306	
						61,95	0,26	24780	104	–	5504		
13	19	1108-0101-0307	(Блоки ФБС). Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=8,000;	м2 поверхности	400	876,16	19,83	350464	7932	230256	105417	492351	

						280,69	2,69	112276	1076	–	36470	
14	20 1109-0701-0104	Площадки для КТПГ -8шт.. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 % К=8,000;	т конструкций	3,4904	158456,89	30489,75	553078	106421	14929	324018	947264	
					123690	10848	431728	37864	–	70168		
15	21 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	1,0272	277824		285381		285381	–	308211	Казахстан
					–		–		–	22830		
16	22 2105-0204-0702	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=8,000;	т	1,49952	316070		473953		473953	–	511869	Казахстан
					–		–		–	37916		
17	23 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	0,868	255067		221398		221398	–	239110	Казахстан
					–		–		–	17712		
18	24 2105-0308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80 К=8,000;	м2	47,68	614		29276		29276	–	31618	Казахстан
					–		–		–	2342		
19	25 1113-0301-0406	Поверхности металлические.- площадки под КТПГ -8шт.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	104,7	100,6	2,41	10533	252	5567	3271	14908	
					45,02	0,26	4714	27	–	1104		
20	26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. - площадки под 2КТПГ -8шт..Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	209,4	79,51	1,71	16649	358	10782	3838	22126	
					26,31	0,26	5509	54	–	1639		
Раздел 3 Ограждение площадок -8шт. под КТПГ 630кВа -1шт. КТПГ 250кВа -3шт. КТПГ 160 кВа -4шт.												
21	27 1106-0101-0102	Фундаменты бетонные под стойки СТ1 - 8шт.. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	0,4	25636,84	1735,55	10255	694	7576	1949	13180	
					4961,25	392,56	1985	157	–	976		

22	28 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные под стойки СТ1 -8шт. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=8,000;	м3 подстилающего слоя	0,0568	8812,21	1732,79	501	98	212	218	776	
					3343,68	739,2	190	42	–	57		
23	29 1109-0304-0201	Ограждение с устройством ворот и калитки сетчатые. Монтаж НР = 69 % К=8,000;	т конструкций	4,60704	79260,11	23884,05	365154	110035	47221	170111	578086	
					45126,3	8386,83	207899	38638	–	42821		
24	30 2105-0201-0502	Панель П-1 дл.2,5м. -8шт. -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	1,93024	255067		492341		492341	–	531728	Казахстан
					–		–		–	39387		
25	31 2105-0301-3002	Панель П1 - 8шт. -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,05888	223897		13183		13183	–	14238	Казахстан
					–		–		–	1055		
26	32 2105-0301-3001	Панель П1 -8 шт. -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,11072	230016		25467		25467	–	27504	Казахстан
					–		–		–	2037		
27	33 2105-0101-0402	Панель П - 8шт. -Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=8,000;	т	0,02624	265394		6964		6964	–	7521	Казахстан
					–		–		–	557		
28	34 2105-0308-0232	Панель П1 - 8шт.Сетки (рабица) стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 К=8,000;	м2	250,24	1077		269508		269508	–	291069	Казахстан
					–		–		–	21561		
29	35 2105-0201-0502	Панель П2 дл.1,5м.-1шт.-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	0,18144	255067		46279		46279	–	49981	Казахстан

						–	–	–	3702		
30	36	2105-0301-3002	Панель П-2 -1шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,00736	223897	1648	1648	–	1780	Казахстан
						–	–	–	132		
31	37	2105-0301-3001	Панель П-2 -1шт.Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,01032	230016	2374	2374	–	2564	Казахстан
						–	–	–	190		
32	38	2105-0101-0402	Панель П-2 -1шт. -Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 К=8,000;	т	0,00256	265394	679	679	–	733	Казахстан
						–	–	–	54		
33	39	2105-0308-0232	Панель П-2 -1шт. -Сетки (рабица) стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 К=8,000;	м2	17,68	1077	19041	19041	–	20564	Казахстан
						–	–	–	1523		
34	40	2301-0201-0162	Стойка СТ1 -11шт. -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=8,000;	м	220	1835	403700	403700	–	435996	Казахстан
						–	–	–	32296		
35	41	2105-0101-0403	Стойка Ст1-11шт. -Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 К=8,000;	т	0,044	250617	11027	11027	–	11909	Казахстан
						–	–	–	882		
36	42	2301-0201-0112	Стойка СТ1-11шт. -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 К=8,000;	м	21,12	358	7561	7561	–	8166	Казахстан
						–	–	–	605		

37	43 2105-0201-0502	Калитка ПК1 дл.1,0м -1шт. -Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	0,15504	255067 –	39546 –	39546 –	– 3164	42710	Казахстан
38	44 2105-0301-3002	Калитка ПК1 -1шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,00368	223897 –	824 –	824 –	– 66	890	Казахстан
39	45 2105-0301-3001	Калитка ПК1 -1шт. -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,00856	230016 –	1969 –	1969 –	– 158	2127	Казахстан
40	46 2105-0106-2403	Калитка ПК1 -1шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	0,00224	276375 –	619 –	619 –	– 50	669	
41	47 2105-0308-0232	Калитка ПК1 -1шт.-Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 К=8,000;	м2	12	1077 –	12924 –	12924 –	– 1034	13958	Казахстан
42	48 2105-0201-0502	Ворота В1 дл.2,5м.-1шт.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	0,34384	255067 –	87702 –	87702 –	– 7016	94718	Казахстан
43	49 2105-0301-3002	Ворота В1 -1шт.-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,00736	223897 –	1648 –	1648 –	– 132	1780	Казахстан

44	50 2105-0301-3001	Ворота В1 -1шт. -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,01936	230016		4453		4453	–	4809	Казахстан
					–		–		–	356		
45	51 2105-0106-2403	Ворота В1 -1шт.-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	0,00512	276375		1415		1415	–	1528	
					–		–		–	113		
46	52 2105-0308-0232	Ворота В1 -1шт. -Сетки (рабица) стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 К=8,000;	м2	35,2	1077		37910		37910	–	40943	Казахстан
					–		–		–	3033		
47	53 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	138,3	100,6	2,41	13913	333	7353	4321	19693	
					45,02	0,26	6226	36	–	1459		
48	54 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	276,6	79,51	1,71	21992	473	14242	5071	29228	
					26,31	0,26	7277	72	–	2165		
	Раздел 4 Лестницы металлические ЛМ1 для КТПГ-8шт. (на 1КТПГ -2лестницы)											
	4.1 Лестница металлическая ЛМ1 -25шт.											
49	55 1109-0701-0129	Лестницы ЛМ1 (2шт.на одну КТПГ) для КТПГ -8шт.Сборка НР = 69 % К=8,000;	т конструкций	2,8872	209785,34	18086,3	605692	52219	10218	385709	1070713	
					188160	5452,8	543256	15743	–	79312		
50	56 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014 К=8,000;	т	1,81888	324147		589584		589584	–	636751	
					–		–		–	47167		
51	57 2105-0110-0202	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77 К=8,000;	т	0,856	252964		216537		216537	–	233860	Казахстан
					–		–		–	17323		

52	58	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=8,000;	т	0,20096	276375		55540		55540	–	59983	
						–		–		–	4443		
53	59	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=8,000;	т	0,0672	230016		15457		15457	–	16694	Казахстан
						–		–		–	1237		
54	60	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	10,8	100,6	2,41	1086	26	574	337	1537	
						45,02	0,26	486	3	–	114		
55	61	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	21,6	79,51	1,71	1717	37	1112	396	2282	
						26,31	0,26	568	6	–	169		
4.3 Ограждение лестниц -50шт.													
56	62	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014 К=16,000;	т	0,6176	324147		200193		200193	–	216208	
						–		–		–	16015		
57	63	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=16,000;	т	0,0672	230016		15457		15457	–	16694	Казахстан
						–		–		–	1237		
58	64	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	21	100,6	2,41	2113	51	1117	656	2991	
						45,02	0,26	945	5	–	222		
59	65	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 % К=2,000;	м2	42	79,51	1,71	3339	72	2163	770	4438	
						26,31	0,26	1105	11	–	329		

Всего	**10 933 097**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 951 611
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	936 530
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	326 664
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 510 190

- оборудование, тенге	1 724 176
- накладные расходы, тенге	155 241
в т.ч. зарплата, тенге	809 858
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**10 933 097**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	262 394
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	306 812
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**230 046**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**11 732 349**
в текущих ценах 2021 года, к=1,05	**12 318 966**
со скидкой 10%, к=0,9	**11 087 069,56**
НДС (12 %)	**1 330 448,35**
Итого	**12 417 517,91**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель директора Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Руководитель Танкиев А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Бекниязова Д. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Сарсенбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
92а
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"
(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковые сети электроснабжения ВЛ-10кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №210323/00 от 07.07.2021г

Акт приемки выполненных работ № 19
за август 2022 года
на КЛ-0,4 кВ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	104	68,12	68,12	7084	7084	–	1778	9571	
						–	23,74	–	2469	–	709		
2	2	1123-0101-0101	Засыпка трншеи песком НР = 99 %	м3 основания	34,7	3109,64	159,5	107905	5535	65843	37777	157337	
						1052,64	47,04	36527	1632	–	11655		
3	3	1101-0104-0405	Траншеи. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	69,3	18,48	18,48	1281	1281	–	364	1777	
						–	7,3	–	506	–	132		
4	4	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	1950	348,87	155,34	680297	302913	89096	276307	1033132	
						147,84	48,96	288288	95472	–	76528		
5	7	1308-0201-2503	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	42	32262,03	24142,14	1355005	1013970	2347	503195	2006856	

					8064	8576,04	338688	360194	–	148656		
6	9 1308-0201-3411	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до160 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	160	426,07	258,22	68171	41315	555	27580	103411	
					164,38	75,03	26301	12005	–	7660		

Итого	**3 312 084**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	689 804
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 372 098
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	472 278
- материалы, изделия и конструкции, тенге	157 841
- накладные расходы, тенге	847 001
в т.ч. зарплата, тенге	76 230
- сметная прибыль (8 %), тенге	245 340
Всего	**3 312 084**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	79 490
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	92 946
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**69 690**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**3 554 210**
в текущих ценах 2021 года, к=1,05	**3 731 921**
со скидкой 10%, к=0,9	**3358728,45**
НДС (12 %)	**403 047,41**
Итого	**3 761 775,86**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель директора Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.

(наименование организации, бизнес-идентификационный

Руководитель Танкиев А. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Бекниязова Д. Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес идентификационный

Сарсенбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)