Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе,проспект Санкибай батыра,10, тел.: 41-69-49**	**190240037042**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, дом № 97, к.131**	**000440000132**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №210323/00 от 07.07.2021г.

Номер документа	Дата составления
21	**29.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2" г.Актобе Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А.,г.Актобе,район Алматы			работа	1	94 782 451,26	94 782 451,26	10 155 262,64
				Итого	1	x	94 782 451,26	10 155 262,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.09.2021

М.П.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог г. Актобе", 30000, Актобе, Актобе, Санкибай батыра, 10
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг" - Лицензия:МКЛ №007562, 22.11.2001, II, Республика Казахстан, Алматинская область, Аль-Фараби, 97
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2" г.Актобе. Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		210323/00	07.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строитель но-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2" г.Актобе. Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, район Алматы	**94 782 451**	84 627 188,63							10 155 262,64	**94 782 451,26**
в т.ч. за текущий месяц 2021г.:	**94 782 451**	84 627 188,63							**10 155 262,64**	**94 782 451,26**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг" - Лицензия:МКЛ №007562, 22.11.2001, II, Республика Казахстан, Алматинская область, Аль-Фараби, 97 71
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Акбаев А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог г. Актобе", 30000, Актобе, Актобе, Санкибай батыра, 10
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. Руководителя Кусмухамбетов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование" 18002597, 08.02.2018 0300.00 , Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., Актобе, район Астана , Есет-батыра , 158Б
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП, Каленов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор

ТОО "АДС САПА" , Республика Казахстан, г.Нур-Султан , Б.Момышулы , 6/1 , 63
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сарсенбаев Б.К
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
92а

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирного транспорта и автомобильных дорог г.Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"

(наименование, адрес)

Объект : Подводящие сети электроснабжения 10-кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210323/00 от 07.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2021г

2-1-1 Воздушная линия ВЛ-10кВ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Железобетонные изделия											
1	7	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (СВ105-5 -8шт. СВ110-5 - 196шт., СВ164-12 -1т.) НР = 80 %	опора	19	7365,44	3120,62	139943	59292	12686	78099	235485	
						3577,14	1560,96	67966	29658	–	17443		
2	8	2900-0000-0001(пл)ТОО Стройдеталь п.2	Стойка железобетонная вибрированная ТУ 58636-007-96502166-2016 СВ105-5	шт.	1	43828		43828		43828	–	47334	
						–		–		–	3506		
3	9	2900-0000-0002(пл)ТОО Стройдеталь п.2	Стойка железобетонная вибрированная ТУ 58636-00796502166-2016 СВ110-5	шт.	35	45426		1589910		1589910	–	1717103	
						–		–		–	127193		

	Итого по разделу 2					**1 999 922**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					67 966					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					59 292					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 658					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 646 424					
	- накладные расходы, тенге					78 099					
	в т.ч. зарплата, тенге					7 029					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					148 142					
	Раздел 3 Гидроизоляция подземной части ж/б элементов										
1	20 1113-0301-0101	Стойки СВ105-5 -14шт. СВ110-5 - 247шт. Стойки СВ164-12 -1шт. Анкер АЦ-3шт. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 69 %	м2	129	168,89	2,41	21787	311	13484	5538	29511
					61,95	0,26	7992	34	–	2186	
2	21 1113-0301-0102	Стойки СВ105-5 -14шт. СВ110-5 - 247шт. Стойки СВ164-12 -1шт. Анкер АЦ-3шт. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	129	129,08	2,41	16651	311	8349	5538	23964
					61,95	0,26	7992	34	–	1775	
3	22 1108-0101-0307	Стойки СВ105-5 -14шт. СВ110-5 - 247шт. Стойки СВ164-12 -1шт. Анкер АЦ-3шт. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону НР = 93 %	м2 поверхности	129	876,16	19,83	113025	2558	74258	33997	158784
					280,69	2,69	36209	347	–	11762	
	Итого по разделу 3					**212 259**					
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 193					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 180					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					415					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					96 091					
	- накладные расходы, тенге					45 073					
	в т.ч. зарплата, тенге					4 057					
	- сметная прибыль (8 %), тенге					15 723					
	Раздел 6 Стальные конструкции										

1	28 1133-0109-0111	Конструкции стальные. Установка НР = 80 %	т	0,321	55397,18	31970,18	17782	10262	–	9162	29100		
					23427	12249,6	7520	3932	–	2156			
2	29 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0103	633856		6529		6529	–	7051	Казахстан	
					–		–		–	522			
3	30 2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	51	7411		377961		377961	–	408198	Казахстан	
					–		–		–	30237			
4	31 2404-0207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	476	2196		1045296		1045296	–	1128920	Казахстан	
					–		–		–	83624			
5	32 2404-0207-5911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3801		15204		15204	–	16420	Казахстан	
					–		–		–	1216			
6	33 2105-0201-0502	Уголок КМ2 стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06772	255067		17273		17273	–	18655	Казахстан	
					–		–		–	1382			
7	34 2404-0207-5912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	1995		31920		31920	–	34474	Казахстан	
					–		–		–	2554			
8	35 2404-0207-5940	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	16	7712		123392		123392	–	133263	Казахстан	
					–		–		–	9871			
9	36 2404-0207-5951	Оголовок ОГ 13, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9617		9617		9617	–	10386	Казахстан	
					–		–		–	769			
10	37 2404-0207-5952	Оголовок ОГ 14, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9617		9617		9617	–	10386	Казахстан	

									–	–	–	769		
11	38	2404-0207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	3499	83976	83976	–	90694	Казахстан
									–	–	–	6718		
12	39	2404-0207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	2196	26352	26352	–	28460	Казахстан
									–	–	–	2108		
13	40	2404-0207-5946	Накладка ОГ 9, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	196	3600	705600	705600	–	762048	Казахстан
									–	–	–	56448		
14	41	2404-0207-5601	Оттяжка ОТ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	10019	10019	10019	–	10821	Казахстан
									–	–	–	802		
15	42	2404-0207-5602	Оттяжка ОТ 4, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	64372	193116	193116	–	208565	Казахстан
									–	–	–	15449		
16	43	2404-0207-0791	Стяжка ОТ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	20652	41304	41304	–	44608	Казахстан
									–	–	–	3304		
17	44	2900-0000-0006(пл)ТОО Инвольт п.7	Оттяжка ОТ6	шт.	2	4554	9108	9108	–	9837	
									–	–	–	729		
18	45	2404-0204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	479	1437	1437	–	1552	Казахстан
									–	–	–	115		
19	46	2404-0207-5916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	2999	35988	35988	–	38867	Казахстан
									–	–	–	2879		
20	47	2404-0207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	13232	52928	52928	–	57162	Казахстан

									–		
21	48	2404-0207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	3299	13196	13196	–	14252	Казахстан
									–		
22	49	2404-0207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2898	11592	11592	–	12519	Казахстан
									–		
23	50	2404-0207-5929	Вал привода РА 7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	15037	120296	120296	–	129920	Казахстан
									–		
24	51	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	29	8214	238206	238206	–	257262	Казахстан
									–		
25	52	2404-0207-1953	Траверса ТМ 17, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	23066	46132	46132	–	49823	Казахстан
									–		
26	53	2404-0207-1938	Траверса ТМ-2, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	7	10704	74928	74928	–	80922	Казахстан
									–		
27	54	2404-0207-1941	Траверса ТМ-5, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	14049	140490	140490	–	151729	Казахстан
									–		
28	55	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	24841	49682	49682	–	53657	Казахстан
									–		
29	56	2404-0207-1945	Траверса ТМ-9, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	196	10065	1972740	1972740	–	2130559	Казахстан

					–	–	–	157819			
30	57	2404-0207-5937	Надставка ТС-1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	71218	71218	71218	–	76915	Казахстан
						–	–	–	5697		
31	58	2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	25	2597	64925	64925	–	70119	Казахстан
						–	–	–	5194		
32	59	2404-0207-0728	Хомут Х-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	2697	26970	26970	–	29128	Казахстан
						–	–	–	2158		
33	60	2404-0207-0739	Хомут Х33, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2999	2999	2999	–	3239	Казахстан
						–	–	–	240		
34	61	2404-0207-0748	Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	404	2597	1049188	1049188	–	1133123	Казахстан
						–	–	–	83935		
35	62	2404-0207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	24	2096	50304	50304	–	54328	Казахстан
						–	–	–	4024		
36	63	2404-0207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	2196	26352	26352	–	28460	Казахстан
						–	–	–	2108		

Итого по разделу 6	**7 325 422**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 520
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 262
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 932
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 755 855
- накладные расходы, тенге	9 162
в т.ч. зарплата, тенге	825
- сметная прибыль (8 %), тенге	542 623

Итого по смете	**9 537 603**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	127 679
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 734
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 005
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 498 370
- накладные расходы, тенге	132 334
в т.ч. зарплата, тенге	11 911
- сметная прибыль (8 %), тенге	706 488
Всего	**9 537 603**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	228 902
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	267 651
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**200 683**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**10 234 839**
в текущих ценах 2021 года, к=1,05	**10 746 581**
со скидкой 10%, к=0,9	**9 671 923**
НДС (12 %)	1 160 631
Итого	**10 832 554**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заместитель директора, Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

ГИП,Каленов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

И.о. Руководителя Кусмухамбетов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Сарсенбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
92а

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2"

(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковые сети электроснабжения ВЛ-10кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210323/00 от 07.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №2

за сентябрь 2021

2-2-1 Воздушная линия ВЛ-10кВ

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Железобетонные изделия										
1	1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (СВ105-3,5 -6шт. СВ110-5-101шт.СВ164-12-3шт.) НР = 80 %	опора	107	7365,44	3120,62	788102	333906	71442	439822	1326158	
						3577,14	1560,96	382754	167023	–	98234		
2	2	2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	6	35719		214314		214314	–	231459	Казахстан

						–		–		–	17145		
3	3	2900-0000-0001(пл)ТОО Стройдеталь п.2	Стойа железобетонная вибрированная СВ105-5	шт.	100	43828		4382800		4382800	–	4733424	
						–		–		–	350624		
4	6	2900-0000-0002(пл)ТОО Стройдеталь п.3	Стойка железобетонная вибрированная СВ110-5	шт.	12	39051		468612		468612	–	506101	
						–		–		–	37489		
5	7	2900-0000-0003(пл)ТОО Стройдеталь п.2	Стойка железобетонная вибрированная СВ105-5	шт.	16	43828		701248		701248	–	757348	
						–		–		–	56100		
		Итого по разделу 1						**7 554 490**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						382 754					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						333 906					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						167 023					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						5 838 416					
		- накладные расходы, тенге						439 822					
		в т.ч. зарплата, тенге						39 584					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						559 592					
		Раздел 4 Стальные конструкции											
1	22	1133-0109-0111	Конструкции стальные. Установка НР = 80 %	т	1,893	55397,18	31970,18	104867	60520	–	54028	171607	
						23427	12249,6	44347	23188	–	12712		
2	25	2404-0207-1917	Траверсы одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз SH151 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	26	45200		1175200		1175200	–	1269216	Казахстан
						–		–		–	94016		

3	26 2404-0207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 1R ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	62571	125142	125142	–	135153	Казахстан
					–	–	–	10011		
4	27 2404-0207-1913	Траверсы одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз SH188 2RГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	62571	1251420	1251420	–	1351534	Казахстан
					–	–	–	100114		
5	29 2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	7411	59288	59288	–	64031	Казахстан
					–	–	–	4743		
6	30 2404-0207-0794	Узел крепления плит Г51 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	7411	22233	22233	–	24012	Казахстан
					–	–	–	1779		
7	31 2404-0207-5910	Проводник заземляющий ЗП-100-6м,ЗП21-201,1м., ЗП22-64,28м ГОСТ 23118-2012	шт.	271	2196	595116	595116	–	642725	Казахстан
					–	–	–	47609		
8	32 2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт п.15	Накладка ОГ52	шт.	1	1821	1821	1821	–	1967	
					–	–	–	146		
9	33 2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт п.15	Оголовок ОГ56	шт.	85	14835	1260975	1260975	–	1361853	
					–	–	–	100878		

10	34	2106-0209-0201									
			Металлические изделияМ1 ОТУ32-4863-1.37 М1-16шт.,М2 ОТУ32-4863-1.37 М2-8.,М3 ОТУ32-4863-1.37 М3-64шт.,М4 ОТУ32-4863-1.37 М4-40шт.,М5 ОТУ32-4863-1.37 М5-4шт.,М5-1 ОТУ32-4863-1.37 М5-1 -4шт.,МК1 ОТУ32-4863-1.42 МК1-8шт.,Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,5236	643563	336970	336970	–	363928	Казахстан
						–	–	–	26958		
11	35	2404-0207-0906									
			Кронштейны разъединителя КР1 ОТУ32-4863-3.21	комплект	8	33246	265968	265968	–	287245	Казахстан
						–	–	–	21277		
12	36	2106-0209-0201									
			Конструкции стальные (ХвостовикОТУ32-4863-3.23-16шт., Вал ОТУ32-4863-3.24-16шт.,Хомут ОТУ32-4863-3.26-1 -8шт.,ОТУ32-4863-3.26-2 -8шт.,ОТУ32-4863-3.26-3 -8шт.,Кронштейн привода ОТУ32-4863-3.27 -8шт., Траверса крепления изоляторов ОТУ32-4863-3.29 -8шт.,	т	0,16752	643563	107810	107810	–	116435	Казахстан
						–	–	–	8625		
13	37	2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт п.17	Стяжка СТ 51	шт.	4	4098	16392	16392	–	17703	
						–	–	–	1311		
14	38	2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт п.27	Траверсы ТМ501	шт.	1	7905	7905	7905	–	8537	
						–	–	–	632		

15	39	2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт	Траверсы ТМ 511	шт.	2	4267	8534	8534	–	9217		
						–	–	–	683			
16	40	2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт п.30	Траверсы 513	шт.	1	24177	24177	24177	–	26111		
						–	–	–	1934			
17	41	2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт п.18	Траверсы ТМ77	шт.	4	17147	68588	68588	–	74075		
						–	–	–	5487			
18	42	2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт п.19	Траверсы ТМ78	шт.	1	5164	5164	5164	–	5577		
						–	–	–	413			
19	43	2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт п.20	Траверса ТМ78А	шт.	1	5164	5164	5164	–	5577		
						–	–	–	413			
20	44	2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт п.21	Траверса ТМ80А	шт.	30	4452	133560	133560	–	144245		
						–	–	–	10685			
21	45	2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт п.22	Траверса ТМ83	шт.	30	18489	554670	554670	–	599044		
						–	–	–	44374			
22	46	2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт п.23	Траверса ТМ86	шт.	5	13787	68935	68935	–	74450		
						–	–	–	5515			
23	47	2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	8715	43575	43575	–	47061	Казахстан	

						–	–	–	3486		
24	48	2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт п.24	Крепление подкоса У52 Л56-97.04.01	шт.	66	5960	393360	393360	–	424829	
						–	–	–	31469		
25	49	2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт п.25	Крепление подкоса У71	шт.	2	17763	35526	35526	–	38368	
						–	–	–	2842		
26	50	2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт п.26	Хромут Х51 Л57-97.01.03	шт.	153	2382	364446	364446	–	393602	
						–	–	–	29156		
27	51	2900-0000-0000(пл)ТОО Инвольт п.31	Хромут Х512	шт.	2	1962	3924	3924	–	4238	
						–	–	–	314		
28	52	2404-0207-5948	Штырь Ш22-125	шт.	48	1995	95760	95760	–	103421	Казахстан
						–	–	–	7661		
29	53	2306-1710-2692	Шпильки ШП501	шт.	8	329	2632	2632	–	2843	
						–	–	–	211		
		Итого по разделу 4					**7 768 604**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					44 347				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					60 520				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					23 188				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 034 255				
		- накладные расходы, тенге					54 028				
		в т.ч. зарплата, тенге					4 863				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					575 454				
		Раздел 5 Линейная арматуры									
1	56	2404-0207-4708	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-2017	комплект	80	503	40240	40240	–	43459	Казахстан
						–	–	–	3219		

2	57	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	228	154	35112	35112	–	37921	Казахстан
						–	–	–	2809		
3	58	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	296,4	501	148496	148496	–	160376	Казахстан
						–	–	–	11880		
4	63	2900-0000-0006(пл)ТОО "Connect Energy" п.36	Изолятор штыревой фарфоровый SDI 37	шт.	26	12699	330174	330174	–	356588	
						–	–	–	26414		
5	65	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14577	174924	174924	–	188918	Казахстан
						–	–	–	13994		
6	66	2900-0000-0006(пл)ТОО "Connect Energy" п.38	Звено промежуточное SH195	шт.	6	2624	15744	15744	–	17004	
						–	–	–	1260		
7	67	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	46	866	39836	39836	–	43023	Казахстан
						–	–	–	3187		
8	73	2900-0000-0007(пл)ТОО "Connect Energy" п.39	Зажим натяжной клиновый SO250.01	шт.	70	4324	302680	302680	–	326894	
						–	–	–	24214		
9	74	2900-0000-0007(пл)ТОО "Connect Energy" п.40	Зажимы анкерные SO255 для ВЛЗ 35-70мм2	шт.	12	14718	176616	176616	–	190745	
						–	–	–	14129		

10	75	2900-0000-0007(пл)ТОО "Connect Energy" п.41	Зажимы анкерные SO256 для ВЛ3.95-150мм2	шт.	6	30126	180756	180756	–	195216	
						–	–	–	14460		
11	76	2404-0202-0825	Зажимы поддерживающие SO265 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	80	1477	118160	118160	–	127613	Казахстан
						–	–	–	9453		
12	77	2404-0202-0826	Зажимы поддерживающие SO265.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1451	5804	5804	–	6268	Казахстан
						–	–	–	464		
13	79	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	98	1798	176204	176204	–	190300	Казахстан
						–	–	–	14096		
14	80	2404-0207-4921	Крюк сквозной SOT39 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	51	2579	131529	131529	–	142051	Казахстан
						–	–	–	10522		
15	83	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	24	573	13752	13752	–	14852	
						–	–	–	1100		
16	84	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	210	651	136710	136710	–	147647	Казахстан
						–	–	–	10937		
17	85	2404-0102-0224	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93	шт.	344	1829	629176	629176	–	679510	
						–	–	–	50334		

Итого по разделу 5 **2 868 385**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 655 913
- сметная прибыль (8 %), тенге 212 472

Итого	**18 191 479**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	427 101
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	394 426
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	190 211
- материалы, изделия и конструкции, тенге	15 528 584
- накладные расходы, тенге	493 850
в т.ч. зарплата, тенге	44 447
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 347 518
Всего	**18 191 479**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	436 595
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	510 502
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**382 772**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**19 521 348**
в текущих ценах 2021 года, к=1,05	**20497415**
со скидкой 10%, к=0,9	**18 447 674**
НДС (12 %)	**2 213 721**
Итого	**20 661 395**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заместитель директора, Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

И.о. Руководителя Кусмухамбетов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

ГИП,Каленов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Сарсенбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"SANA-2015". Версия 20.4 от 21.10.20 г. Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
92а
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акшат-2" г.Актобе

(наименование, адрес)

Объект : Внутрипоселковые сети электроснабжения Вл-10кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210323/00 от 07.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №3

за сентябрь 2021г

2-2-3 ВЛИ-0,4 кВ.

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Светотехнические изделия.											
1	11	2900-0000-0008(пл)ТОО M&U company п.40	Светильник уличный светодиодный LED-MU-01-70	шт.	544	36609		19915296		19915296	–	21508520	
						–		–		–	1593224		

Итого по разделу 2 **21 508 520**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 19 915 296
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 593 224

Раздел 3 Железобетонные изделия.

1	12	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (СВ5 95-2 -369шт. СВ110-3,5 - 57шт. СВ164-12 -3шт.) НР = 80 %	опора	366	7365,44	3120,62	2695751	1142147	244371	1504435	4536201	
						3577,14	1560,96	1309233	571311	–	336015		
2	13	2900-0000-0001(пл)ТОО Стройдеталь п.1	Стойка железобетонная вибрированная СВ95-2а	шт.	369	28065		10355985		10355985	–	11184464	
						–		–		–	828479		
3	14	2104-0405-0102	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	44	36673		1613612		1613612	–	1742701	Казахстан
						–		–		–	129089		
4	17	2104-0405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	18	35719		642942		642942	–	694377	Казахстан
						–		–		–	51435		

Итого по разделу 3	**18 157 743**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 309 233
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 142 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	571 311
- материалы, изделия и конструкции, тенге	12 856 910
- накладные расходы, тенге	1 504 435
в т.ч. зарплата, тенге	135 399
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 345 018

Раздел 5 Стальные конструкции

1	29	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	362	7411	2682782	2682782	–	2897405	Казахстан
						–	–	–	214623		
2	30	2900-0000-0009(пл)ТОО Стройдеталь п.13	Заземляющий проводник ЗП6	м.	470	613	288110	288110	–	311159	
						–	–	–	23049		
3	31	2900-0000-0010(пл)ТОО Стройдеталь п.9	Кронштейн КС2	шт.	544	7951	4325344	4325344	–	4671372	
						–	–	–	346028		
4	32	2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	14	8715	122010	122010	–	131771	Казахстан
						–	–	–	9761		
5	33	2900-0000-0011(пл)ТОО Инвольт п.16	Кронштейн У3	шт.	149	16919	2520931	2520931	–	2722605	
						–	–	–	201674		
6	34	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	35	8214	287490	287490	–	310489	Казахстан
						–	–	–	22999		
7	35	2900-0000-0012(пл)ТОО Инвольт п.10	Хомут Х16	шт.	544	2015	1096160	1096160	–	1183853	
						–	–	–	87693		

Итого по разделу 5 **12 228 654**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 322 827
- сметная прибыль (8 %), тенге 905 827

Раздел 6 Линейная арматура.

1	37 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	244	154	37576	37576	–	40582	Казахстан
					–	–	–	3006		
2	38 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	317,2	501	158917	158917	–	171630	Казахстан
					–	–	–	12713		
3	39 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	129	3327	429183	429183	–	463518	Казахстан
					–	–	–	34335		
4	42 2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	198	866	171468	171468	–	185185	Казахстан
					–	–	–	13717		
5	47 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	224	2857	639968	639968	–	691165	
					–	–	–	51197		
6	48 2900-0000-0000(пл)ТОО Электротехника п.4	Зажим анкерный SO234S	шт.	202	734	148268	148268	–	160129	
					–	–	–	11861		
7	50 2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	198	3605	713790	713790	–	770893	Казахстан
					–	–	–	57103		
8	51 2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	426	2923	1245198	1245198	–	1344814	Казахстан
					–	–	–	99616		

Итого по разделу 6 **3 827 916**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 544 368
- сметная прибыль (8 %), тенге 283 548

Итого по смете	**55 722 833**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 309 233
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 142 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	571 311
- материалы, изделия и конструкции, тенге	47 639 401
- накладные расходы, тенге	1 504 435
в т.ч. зарплата, тенге	135 399
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 127 617
Всего	**55 722 833**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	1 337 348
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,7405 %)	1 563 734
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 172 478**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**59 796 394**
в текущих ценах 2021 года, к=1,05	**62786213**
со скидкой 10%, к=0,9	**56 507 592**
НДС (12 %)	**6 780 911**
Итого	**63 288 503**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Заместитель директора, Акбаев А.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер

И.о. Руководителя Кусмухамбетов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Инженерное проектирование"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

ГИП,Каленов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "АДС САПА"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Сарсенбаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)