Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"06" сентября 2022года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО " Энергохолдинг LTD» ГСЛ №007562 от 02.07.2012 1, г.Алматы, пр. Аль-Фараби,97 оф.131.
наименование организации, юридический адрес

в лице заместителя директора Акбаев Аманкелди Жетербаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей электроснабжения жилого массива Акшат-2 г. Актобе»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе», руководитель Танкиев Адилбек Кадиргалиулы
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «АСМ-2012»
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Инженерное проектирование»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» №638 от 31.12.2020 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт	12		12	
Разъединитель РЛНД-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10	шт	4		4	
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	3		3	
Разъединитель РЛНД-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10	шт	8		8	
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	4		4	
Трансформатор	шт	3		3	

распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85					
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	1		1	
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт	4		4	
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-250-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -	шт	3		3	

воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ					
Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 630 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ	шт	1		1	
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн М сечением 4 мм2 ГОСТ 839-80	км	7,77376		7,77376	
Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,312		0,312	
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 95 мм2 ГОСТ 839-80 (протяженность 7,743км. В три провода =23,230км. Х 385кг)	т	8,944			
Провод АС 95	т			8,944	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-35 ГОСТ 31946-2012	км	0,56		0,56	

Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-35 ГОСТ 31946-2012	км	12,055		12,055	
Кабели АСБл 3х185-10	км	0,553		0,553	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,105		0,105	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 2х16+1х35-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,093		0,093	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х16+1х16 ГОСТ 31946-2012	км	0,17		0,17	
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2 3х95+1х95-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	19,153		19,153	
Стойки Ж/Б СВ 164	шт	4			
Стойки Ж/Б СВ 105	шт	215		206	
Стойки Ж/Б СВ 110	шт	440		422	
Стойки Ж/Б СВ 95	шт	764		667	
Светильники LED-MU-01-70	шт	544		544	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		

В том числе подземной части	м3					
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2					

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Рабочий проект выполнен согласно исходных данных для проектирования:

- Технических условий №01-24-02-05/4972, выданных ГУ ЖКХ г. Актобе от 15.08.2018 г.
- задания на проектирование.

Надежность электроснабжения - III категория.

ВЛ-10 кВ подключается к ВЛ-10 внешнего электроснабжения представленной в разделе ЭС 1 данного проекта. Переходы кабеля под автодорогой: способ прокладки трубы для протяжки кабеля - метод прокола.

Питающая линия внутри поселка запроектирована изолированным проводом СИП-3 сечением 70 мм.кв. на железобетонных стойках СВ110-5.

К питающей линии 10 кВ предусмотрено присоединение 2-х электролиний совместной подвески линий 10 и 0,4 кВ запроектированных согласно серии 19.0157 "Железобетонные опоры для совместной подвески проводов ВЛ 10 кВ и изолированных проводов одноцепной ВЛ 0,4 кВ."

Внутри поселка в центрах нагрузок устанавливаются 8 комплектных понизительных подстанций. Подстанции имеют воздушный ввод и кабельный выход, контур заземления и сетчатое ограждение.

Устанавливаются на фундаментные блоки типа ФБС. От подстанции до опор квартальных ВЛИ-0,4кВ прокладывается кабель типа АВБбШв. В местах пересечения кабеля автомобильной дороги последний прокладывается в жесткой двухстенной пластиковой трубе. В местах выхода из-под земли для поднятия на опору кабели защищаются стальной трубой на высоту не менее 2-х метров. ВЛИ-0,4кВ запроектирована согласно Пособия по проектированию ВЛИ-0,4 кВ, ТОО "Институт "Казсельэнергопроект" (КАЗСЭП). Провод для подвески выбран СИП-2 3х95+1х95+2х25.

Для освещения проездов проектом предусмотрена установка консольных светодиодных светильников на опорах ВЛИ-0,4 кВ.

Основные показатели:

- Категория электроснабжения III
- Напряжение сети, кВ 10
- Удельная нагрузка, МВт 1
- Понизительные подстанции, шт 8
- Воздушные линии, км 28,6
- Пересечение с инженерными коммуникациями, шт 6

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2021 г.
месяц, год
окончание работ сентябрь 2022 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 месяц;
фактически, месяц: 10 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 89,8 % и фактически применено 89,8 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,

электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

не предусмотрено

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не предусмотрено

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство сетей электроснабжения жилого массива Акшат-2 г. Актобе» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО " Энергохолдинг LTD» в лице заместителя директора Акбаев Аманкелди Жетербаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

МП

(при наличии)