Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"06" сентября 2022 года

Технический надзор ТОО "АДС САПА" Садыкова Диана Бакытбаевна, Республика Казахстан, г.Нур-Султан , Б.Момышулы , 6/1 , 63

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Сарсенбаев Булат Калиевич KZ70VJE000066740 от 28.06.2021

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании _____

№ договора и дата

по объекту: «Строительство сетей электроснабжения жилого массива Акшат-2 г. Актобе»

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе», руководитель Танкиев Адилбек Кадиргалиулы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО " Энергохолдинг LTD» ГСЛ №007562 от 22.11.2001 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице заместителя директора Акбаев Аманкелди Жетербаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями ТОО «АСМ-2012»

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Директора Аликулов Артур Каржаубаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2021 г.

месяц, год

окончание работ сентябрь 2022 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 8,5 месяц;
фактически 8,5 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **413803,151** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **385 553,132** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **28236,695** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **413803,151** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **385 553,132** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **28236,695** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Инженерное проектирование»
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) ГУ «Отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Актобе» №638 от 31.12.2020г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 89,8 % и фактически применено 89,8 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация ТОО "АДС САПА" Садыкова Диана Бакытбаевна

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору Сарсенбаев Булат Калиевич
KZ70VJE000066740 от 28.06.2021 г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов,

подпись, дата Место печати (при наличии)