Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за декабрь месяц 2019 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "УМИРЗАК"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №20-СУБ/9 от 20.09.2019г

Наименование стройки: Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	100 480 580	112 538 250	100 480 580	112 538 250	100 480 580	112 538 250
	Итого	100 480 580	112 538 250	100 480 580	112 538 250	100 480 580	112 538 250

Генподрядчик
Директор ТОО "УМИРЗАК"
Ишанкулов С.М.

Субподрядчик
Директор ТОО "Ремстрой"
Ермахан Қ.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство школы на 600 мест по улице Б. Байкенжеева в поселке Жанакорган, Жанакорганского района, Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2019 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "УМИРЗАК"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор №20-СУБ/9 от 20.09.2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-3-1 на Бурение скважины		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ (ЮЖ. Лист 3-10в)									
1	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	2048	1270,97	67,15	2602939,82	137514,80	2168460,92	327133,33	3164479,00
					145,00	24,93	296964,10	51050,09		234405,85	
		НР - 94%; СП - 8%									
2	1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=5	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	2048	1126,61	17,65	2307294,21	36142,08	2062446,59	211624,59	2720432,30
					101,91	8,02	208705,54	16427,01		201513,50	
		НР - 94%; СП - 8%									
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	186,2	3970,72	1071,51	739348,01	199515,48	322648,85	235545,42	1052884,91
					1166,40	223,72	217183,68	41657,45		77991,47	
		НР - 91%; СП - 8%									
4	2102-0101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	189,924	16047,00	--	3047710,43	--	3047710,43	--	3291527,26
					--	--	--	--		243816,83	
		СП - 8%									
5	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	921,2	7461,00	1933,99	6873072,25	1781590,39	1466744,10	3621000,28	11333598,34
					3934,80	384,70	3624737,76	354383,43		839525,80	
		НР - 91%; СП - 8%									
6	2102-0101-2804 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F100, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	935,018	23114,00	--	21612006,05	--	21612006,05	--	23340966,54
					--	--	--	--		1728960,48	
		СП - 8%									
7	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные на сульфатостойком портланцементе. Устройство	м3	902,3	5713,50	1259,40	5155294,31	1136360,00	1056340,57	2934318,87	8736782,23
					3283,38	290,29	2962593,77	261932,46		647169,05	
		НР - 91%; СП - 8%									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	2102-0101-2504 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	920,346	20729,00	--	19077852,23	--	19077852,23	--	20604080,41
					--	--	--	--		1526228,18	
		СП - 8%									
		СЕТКИ ДЛЯ ФУНДАМЕНТОВ С1-С10 (КЖ. Лист 10в)									
9	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 8 до 40 мм ГОСТ 2329-2012	т	46,1232	243344,00	--	11223803,98	--	11223803,98	--	12121708,30
					--	--	--	--		897904,32	
		СП - 8%									
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (ХОМУТ)	т	4,835	220525,00	--	1066238,38	--	1066238,38	--	1151537,45
					--	--	--	--		85299,07	
		СП - 8%									
		АРМАТУРА ДЛЯ СЕЧЕНИЙ 16-16, 17-17, 18-18 (фундамент спортзала) (КЖ. Лист 10)									
11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,1962	63809,61	2164,41	331567,50	11246,71	--	301118,50	683300,87
					61645,20	666,36	320320,79	3462,54		50614,88	
		НР - 93%; СП - 8%									
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 8 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,1962	243344,00	--	1264464,09	--	1264464,09	--	1365621,22
					--	--	--	--		101157,13	
		СП - 8%									
		АРМАТУРА ДЛЯ СЕЧЕНИЙ 19-19, 20-20, 21-21, 22-22, 23-23 (КЖ. Лист 10б)									
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	13,33528	63809,61	2164,41	850919,02	28863,01	--	772776,15	1753590,78
					61645,20	666,36	822056,00	8886,10		129895,61	
		НР - 93%; СП - 8%									
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 8 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	13,33528	243344,00	--	3245060,38	--	3245060,38	--	3504665,21
					--	--	--	--		259604,83	
		СП - 8%									
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2105	848,60	19,04	1786304,31	40086,57	1204011,84	509082,97	2479018,25
					257,58	2,47	542205,90	5195,14		183630,98	
		НР - 93%; СП - 8%									
16	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	531	2024,68	42,44	1075102,44	22535,59	942313,73	106801,11	1276455,83
					207,63	8,64	110253,12	4586,78		94552,28	
		НР - 93%; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ: 1			Тенге				98 580 649				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-3-1			Тенге				98 580 649				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**98 580 649**				
в том числе оборудование			Тенге				-				
в том числе СМР			Тенге				**98 580 649**				
Временные здания и сооружения, 1,5%			Тенге			1,5%	1 478 710				
Итого с временными			Тенге				**100 059 359**				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%			Тенге			1,35%	1 350 801				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			Тенге			5,95%	5 957 290				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**101 410 160**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	2 028 203				
Итого СМР			Тенге				**103 438 363**				
Итого оборудование			Тенге				-				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**109 395 653**				
Итого в текущих ценах 2019 г.			Тенге			1	44 852 218				
Итого в текущих ценах 2020 г.			Тенге			1,0348515	66 792 871				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,90			Тенге			**0,9000000**	**100 480 580**				
НДС			Тенге			12%	12 057 670				
Итого к оплате			**Тенге**				**112 538 250**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

ТОО Ишанкулов С.М.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Ермахан К.