Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«29» ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)**Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт», Республика Казахстан, г.Атырау, ул.Атамбаева 33.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Айтжанова С. М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитального ремонта входной группы здания средней общеобразовательной школы №11 имени Ы.Алтынсарина для маломобильных групп населения Республика Казахстан. г.Атырау ул. П.Морозова , д.69**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **Государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №11 имени Ы.Алтынсарина», Директор ИмашоваШ.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно- сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»;**

Наименованиеорганизации

3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «A&K-Али company», Гос.лицензия №003402, Директор Амангалиев А.;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Средняя общеобразовательная школа №11 имени Ы.Алтынсарина»;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Школа (пандус) имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	Значение
Общая площадь	$м^2$	10,6
Площадь застройки	$м^2$	10,6
Строительный объем	$м^3$	21,0

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками- 0,9 м3;

- устройство щебеночного основания под фундаменты- 0,9 м3;

- устройство фундаментных плит железобетонных – 1,8 м3;

- арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм – 0,08 т;

- устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток- 9,8 м2;

- наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен- 7 м2;

- монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов- 0,13 т;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2016г.;**
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1 (один);**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1,5 (полтора);**
фактически, месяц:**1 (один);**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитального ремонта входной группы здания средней общеобразовательной школы №11 имени Ы.Алтынсарина для маломобильных групп населения** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине пристроительстве объекта согласногарантийного срока всоответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»

Директор Айтжанов С. М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

ТОО «КурылысТаймКонтракт» КТК

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.2)
Генеральный Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КурылысТаймКонтракт"
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Тез ВодЭлектроМонтаж"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт входной группы для здания Средней Общеобразовательной школы №11 имени Ы.Алтынсарина для маломобильных групп населения

ФОРМА 2

А К Т
Выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г

НА Ремонтно-строительные работы

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Пандус												
1	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	0,9	21,55	4,52	19	4	15	0,11	-				
				17,03	-	15	-	97	-	-				
2	Е0108-3-2	м3 -Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,9	3335,27	100,89	3002	91	172	0,85	1				
				123,75	38,25	111	34	118	0,18	-				
3	Е0106-1-19	м3 -Устройство фундаментных плит железобетонных	1,8	12785,69	353,46	23014	636	1435	3,64	7				
				625,5	133,52	1126	240	105	0,65	1				
4	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,8	132	-	238	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	С12041-24 Изм. и доп.вып.9	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля	0,08	52400	-	4192	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	класса А-III, d 12 мм т								
6	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных или мозаичных плиток м2	9,8	333,77	16,79	3271	165	1421	0,73	7
				111,6	6,28	1094	62	123	0,03	-
7	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм м2	9,8	710	-	6958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0115-15-1	-Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками стен м2	7	2403,68	2,56	16826	18	3100	2,55	18
				420,75	0,97	2945	7	105	-	-
9	Е0109-57-5	-Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов т	0,13	22247,56	8912,18	2892	1159	1421	54,3	7
				10170	1974,78	1322	257	90	7,58	1
10	Е0109-62-3	-Изготовление перил т	0,13	27935,09	9375,11	3632	1219	2163	91	12
				16380	2107,33	2129	274	90	7,36	1
11	С130806-317 0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 оцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм .	49	417	-	20433	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	С11011-624	-Поковки оцинкованные из квадратных заготовок м	0,006	115400	-	692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х100 мм т	48	13,33	-	640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			85809	3291			51
			Тенге			8743	874			4

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	58852	-	-	-
Материалы -	Тенге	16264	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	5635	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5524	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	30859	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	6142	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	921	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3900	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	68894	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата -	Тенге	-	6556	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	6524	-	-	-
Материалы -	Тенге	695	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3982	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3584	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	538	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	606	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	10714	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4520	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	20433	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	20433	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1226	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	21659	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	101267	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	60
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11076	-	-

СН РК 8.02-02-2002	-ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	250980
СН РК 8.02-02-2002	-Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	5020
	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПО АКТУ	256000
Решения Правительства	-НДС (12%)	30720
	ВСЕГО ПО АКТУ	286720

Генеральный Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «КурылысТаймКонтракт»: Айтжанов С. М.

Субподрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Тез ВодЭлектроМонтаж»: Донбаев С.К.