Форма №3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2019 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 26 от 15.08.2019 г.

Наименование стройки: Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с/о Куркулес, Сарыагашского района, ЮКО

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	Стоимость выполенных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц включительно		с начала года по отчетный месяц включительно		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	26 668 249	29 868 439	26 668 249	29 868 439	26 668 249	29 868 439
	Итого	26 668 249	29 868 439	26 668 249	29 868 439	26 668 249	29 868 439

Генподрядчик
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
_____Буркитов Т.С.

Субподрядчик
Директор ТОО "Ремстрой"
_____Ермахан Қ.Ә.

Форма №2

Наименование стройки - Строительство систем питьевого водоснабжения н.п.Жылысу, с/о Куркулес, Сарыагашского района, ЮКО

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ПК "Агроспецмонтаж"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Ремстрой"
Основание: Договор № 26 от 15.09.2019 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02-01 на Водовод										
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	21253,3596	92,24	84,34	1960465	1792487	561654	0,01	244
		м3 грунта		7,90	28,44	167978	604467	59,1	0,03	531
		Накладные расходы -		*26,43*		*561654*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*456515*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*105139*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*201770*				
		Сметная стоимость				*2723888*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	657,3204	1364,90	--	897174	--	592322	1,85	1215
		м3 грунта		1364,90	--	897174	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*901,12*		*592322*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*530230*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*62092*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*119160*				
		Сметная стоимость				*1608655*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами =32М	46,464	1137,41	--	52849	--	34891	1,54	72
		м3 грунта		1137,41	--	52849	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*750,93*		*34891*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*31234*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*78,72*				*3658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,07*		*7019*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*94759*				
4	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ПОДБИВКА ПАЗУХ ТРУБ=0,11М, ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ=0,3М (ОБЩ.УКАЗ.), РУЧНАЯ РАЗРАБОТКА=32М	6708,729234	594,22	--	3986491	--	2631915	0,89	5937
		м3 грунта		594,22	--	3986491	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*392,31*		*2631915*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*2356016*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*275899*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*529472*				
		Сметная стоимость				*7147878*				
5	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	11785,29	13,58	13,58	160090	160090	38384	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	50948	59,1	--	45
		Накладные расходы -		*3,26*		*38384*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*30110*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*8274*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*15878*				
		Сметная стоимость				*214352*				
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	11785,29	119,35	50,94	1406548	600311	720218	0,11	1273
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	806237	262393	59,1	0,03	309
		Накладные расходы -		*61,11*		*720218*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*631560*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*88658*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*170141*				
		Сметная стоимость				*2296907*				
7	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3/ ПОГРУЗКА ВЫТЕСН.ГРУНТА	1803,224766	112,23	105,45	202385	190158	55236	0,01	19
		м3 грунта		6,71	35,04	12107	63184	59,1	0,03	56
		Накладные расходы -		*30,63*		*55236*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*44497*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*5,96*				*10739*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,43*		*20610*				
		Сметная стоимость				*278231*				
8	41-020104-1003 РСНБ РК 2015 К=1,233 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ ВЫВОЗ ГРУНТА 3,7КМ	2975,320864	106,64	--	317295	--	13802	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*4,64*		*13802*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,64*				*13802*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,90*		*26488*				
		Сметная стоимость				*357585*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14722256				
		РАЗДЕЛ 2. Водовод от точки врезки в сущ.водопровод до н/п Жылысу								
10	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	14,7172	224078,24	61791,43	3297804	909397	1853478	194,00	2855
		км трубопровода		158891,82	20413,31	2338443	300427	62,1	26,83	395
		Накладные расходы -		*125939,55*		*1853478*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*1638738*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14591,06*				*214740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28001,42*		*412103*				
		Сметная стоимость				*5563384*				
12	11-221401-0301 РСНБ РК 2015 прим	Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	372	871,07	13,16	324037	4897	187008	0,84	314
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	266298	536	62,1	--	1
		Накладные расходы -		*502,71*		*187008*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*165704*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*57,27*				*21304*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,90*		*40884*				
		Сметная стоимость				*551929*				
13	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое В ФУТЛЯРЕ	372	60,63	2,06	22556	767	13020	0,05	19
		м трубопровода		51,35	--	19101	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*35,00*		*13020*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*11537*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3,99*				*1483*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,65*		*2846*				
		Сметная стоимость				*38422*				
14	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка ОТВОДОВ(30ШТ)	0,015	224078,24	61791,43	3361	927	1889	194,00	3
		км трубопровода		158891,82	20413,31	2383	306	62,1	26,83	--
		Накладные расходы -		*125939,55*		*1889*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*1670*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14591,06*				*219*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28001,42*		*420*				
		Сметная стоимость				*5670*				
16	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка ФУТЛЯРА	0,372	958412,02	409737,55	356529	152422	160198	504,00	187
		км трубопровода		460041,12	140175,32	171135	52145	62,1	145,33	54
		Накладные расходы -		*430639,28*		*160198*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*372734,41*				*138657*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*57904,87*				*21541*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*111124,10*		*41338*				
		Сметная стоимость				*558065*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	11-220601-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,372	2837173,54	135428,28	1055429	50379	104260	263,00	98
		км трубопровода		217903,39	24145,06	81060	8982	62,1	21,32	8
		Накладные расходы -		*280267,71*		*104260*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*150312,09*				*55916*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*129955,62*				*48343*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*249395,30*		*92775*				
		Сметная стоимость				*1252464*				
19	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	70	1457,89	53,67	102052	3757	55152	1,40	98
		задвижка или клапан		1092,55	25,45	76478	1781	62,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*787,89*		*55152*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*694,27*				*48599*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*93,62*				*6553*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,66*		*12576*				
		Сметная стоимость				*169781*				
20	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	30	869,45	17,89	26083	537	14650	0,88	26
		задвижка или клапан		686,74	8,48	20602	254	62,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*488,34*		*14650*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*431,73*				*12952*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*56,60*				*1698*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*108,62*		*3259*				
		Сметная стоимость				*43992*				
23	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	1,862	58725,48	1878,39	109347	3498	43993	42,10	78
		т фасонных частей		31627,63	890,58	58891	1658	62,1	1,05	2
		Накладные расходы -		*23626,79*		*43993*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20193,80*				*37601*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3432,99*				*6392*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6588,18*		*12267*				
		Сметная стоимость				*165607*				
25	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	34	1535,62	35,78	52211	1216	31200	1,62	55
		шт.		1296,03	16,96	44065	577	62,1	0,02	1
		Накладные расходы -		*917,64*		*31200*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*815,37*				*27723*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*102,27*				*3477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*196,26*		*6673*				
		Сметная стоимость				*90084*				
27	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка ВТУЛОК	138	851,58	520,37	117518	71811	49942	0,41	57
		шт.		331,21	170,10	45707	23474	62,1	0,23	31
		Накладные расходы -		*361,90*		*49942*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*42962*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*50,59*				*6981*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,08*		*13397*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*180857*				
30	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,036	615369,94	292194,45	22153	10519	10231	312,70	11
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	10995	3306	62,1	94,30	3
		Накладные расходы -		*284195,62*		*10231*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*8881*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*37499,86*				*1350*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71965,24*		*2591*				
		Сметная стоимость				*34975*				
34	11-220801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	0,2058	58725,48	1878,39	12086	387	4862	42,10	9
		т фасонных частей		31627,63	890,58	6509	183	62,1	1,05	--
		Накладные расходы -		*23626,79*		*4862*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*20193,80*				*4156*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3432,99*				*707*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6588,18*		*1356*				
		Сметная стоимость				*18304*				
38	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка ГИЛЬЗ(142ШТ)	0,0284	360938,61	115106,93	10251	3269	5407	286,00	8
		км трубопровода		231525,58	38051,81	6575	1081	62,1	49,89	1
		Накладные расходы -		*190390,62*		*5407*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*167407,56*				*4754*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*22983,06*				*653*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44106,34*		*1253*				
		Сметная стоимость				*16911*				
40	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	14,7172	48309,35	--	710978	--	399906	51,50	758
		км трубопровода		38689,38	--	569399	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*27172,69*		*399906*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24026,10*				*353597*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*3146,59*				*46309*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6038,56*		*88871*				
		Сметная стоимость				*1199755*				
		Опоры под фасонные части в колодцах								
42	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	0,142	90153,50	1600,67	12802	227	7705	99,90	14
		т конструкций		78910,01	297,67	11205	42	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*54257,48*		*7705*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*48237,48*				*6850*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*6020,01*				*855*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11552,88*		*1641*				
		Сметная стоимость				*22147*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,08804	226980,83	1448,12	19983	127	10945	289,00	25
		т		225532,71	598,23	19856	53	48,5	0,62	--
		Накладные расходы -		*124317,97*		*10945*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*109673,51*				*9656*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*14644,46*				*1289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28103,90*		*2474*				
		Сметная стоимость				*33402*				
		Колодцы сборные ж/б круглые диаметром 2000 мм = 32 шт								
46	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	362,493376	92,24	84,34	33437	30572	9579	0,01	4
		м3 грунта		7,90	28,44	2865	10310	59,1	0,03	9
		Накладные расходы -		*26,43*		*9579*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*7786*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*1793*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*3441*				
		Сметная стоимость				*46458*				
47	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	6,456624	1364,90	--	8813	--	5818	1,85	12
		м3 грунта		1364,90	--	8813	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*901,12*		*5818*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*5208*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*1170*				
		Сметная стоимость				*15802*				
48	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	9,3058432	594,22	--	5530	--	3651	0,89	8
		м3 грунта		594,22	--	5530	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*392,31*		*3651*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*3268*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*383*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*734*				
		Сметная стоимость				*9915*				
49	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	83,7525952	13,58	13,58	1138	1138	273	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	362	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,26*		*273*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*214*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*59*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*113*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*1524*				
50	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	83,7525952	119,35	50,94	9996	4266	5118	0,11	9
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	5730	1865	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*61,11*		*5118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*4488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*630*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*1209*				
		Сметная стоимость				*16323*				
51	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	66,88	13640,69	5904,03	912290	394862	434790	8,86	593
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	456796	152921	62,1	2,22	148
		Накладные расходы -		*6501,04*		*434790*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*5661,40*				*378634*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*839,64*				*56155*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1611,34*		*107766*				
		Сметная стоимость				*1454846*				
		Прямоугольные 2500х3000 = 3шт								
61	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	92,48076	92,24	84,34	8531	7800	2444	0,01	1
		м3 грунта		7,90	28,44	731	2630	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*26,43*		*2444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*1986*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*4,95*				*457*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,49*		*878*				
		Сметная стоимость				*11853*				
62	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	1,64724	1364,90	--	2248	--	1484	1,85	3
		м3 грунта		1364,90	--	2248	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*901,12*		*1484*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*1329*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*94,46*				*156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,28*		*299*				
		Сметная стоимость				*4031*				
63	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	2,7855603	594,22	--	1655	--	1093	0,89	2
		м3 грунта		594,22	--	1655	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*392,31*		*1093*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*978*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*41,13*				*115*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,92*		*220*				
		Сметная стоимость				*2968*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	25,0700436	13,58	13,58	341	341	82	--	--
		м3 грунта		--	4,32	--	108	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*3,26*		*82*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,55*				*64*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*0,70*				*18*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,35*		*34*				
		Сметная стоимость				*456*				
65	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	25,0700436	119,35	50,94	2992	1277	1532	0,11	3
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	1715	558	59,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*61,11*		*1532*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*1343*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*7,52*				*189*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,44*		*362*				
		Сметная стоимость				*4886*				
66	11-221301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	40,77	10212,20	1889,97	416352	77054	218678	8,01	327
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6717,67	873,94	273879	35630	62,1	0,91	37
		Накладные расходы -		*5363,69*		*218678*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*4714,39*				*192206*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,35%		*649,31*				*26472*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1246,07*		*50802*				
		Сметная стоимость				*685832*				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12200643				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 02-01			Тенге			26 922 899				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			**26 922 899**				
в том числе оборудование			Тенге			-				
в том числе СМР			Тенге			**26 922 899**				
Временные здания и сооружения, 2,9%			Тенге		2,90%	780 764				
Итого с временными			Тенге			**27 703 663**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,91%			Тенге		0,91%	252 103				
Итого с дополнительными затратами			Тенге			**27 955 766**				
Итого СМР+оборудование			Тенге			**27 955 766**				
Итого в текущих ценах 2018 г.			Тенге		1,0599383	29 631 388				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,9			Тенге		**0,9**	**26 668 249**				
НДС			Тенге		12%	3 200 190				
Итого к оплате			**Тенге**			**29 868 439**				

Генподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т.С.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Ермахан Қ.Ә.